По СН РК 1.04-03-2002

«Утверждаю»

Начальник отдела образования г.Актобе

_____ Л.А. Уразбаева

АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта крыши и внутри помещения ГККП ДО №44 «Тулпар»

г. Актобе «12» декабря 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная **ГККП «Дошкольная организация №44 «Тулпар»**
(наименование организации)

Решением **от 06 декбаря 2013г. №57**

в составе:

Председатель комиссии – заведующая ГККП ДО №44 «Тулпар» Берикова Л.Н.

Члены комиссии-представителей:

Автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации): **Директор ИП «Жакупов Е.Т.» Жакупов Е.**

Государственной архитектурно - строительной инспекции: **Директор ГУ «ДГАСК и Л по Актюб.обл.» Примбетов Б.А.**

Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе ГУ: **Балбаев М.**

Органов государственного противопожарного надзора: **Управление ЧС города Актобе Майор Овчарский Е.В.**

Органы технологического надзора: **инженер-технадзора ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Шағыр Е.К.**

Генерального подрядчика: **Директор ТОО «Кварц – Спецсервис» Асан Н.Ж.**

Проектных организаций: **Директор ИП «Жакупов Е.Т.» Жакупов Е.**

Эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) _____

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Кварц – Спецсервис»**

_____
/наименование организации и ее ведомственная подчиненность/

Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом **крыши и внутри помещения ГККП «Дошкольная организация №44«Тулпар»**
/наименование объекта, его месторасположения или адрес/

2. Капитальный ремонт производится на основании решения **приказа от «01» ноября 2013 г. №55 А ГККП «Дошкольная организация №44«Тулпар»**
(наименование органа вынесшего решения)
Решение на производство строительно – монтажных рабаот
от «_____»_____2013 г. №_____
(наименование органа выданного разрешение)
3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим капитальный ремонт **крыши и внутри помещения ГККП «Дошкольная организация №44«Тулпар»**
(указать виды работ)
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана **ИП «Жакупов Е.Т.»**
(наименование проектных организации)
5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту _____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектно-сметная документация утверждена **ГККП ДО №44 «Тулпар»приказ№31 А от 18.07.2013 г.**

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **01.11.2013г**, окончение работ **12.12.2013г.**
По норме или ПОС _____ фактически _____

8. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация: **ПСД, рабочий проект кровли**

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: **2-х этажное кирпичное здание на 280 мест, общ.площадь – 1964 м.**

(общая площадь, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **двухэтажное кирпичное здание**

(краткие технические характеристики по планировке, этажности)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц;

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности и пожароопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
соблюдены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложений к акту.

14. Недоделки и дефеты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **25 968 644 тенге 35 тиын (Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре тенге 35 тиын).**

РЕШЕНИЕМ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

16. Предъявленный к приемке **ГККП «Дошкольная организация №44«Тулпар» расположенная по ул.С.Жаманкулова 4/П**

(наименование объекта, местонахождения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Заведующая ДО №44 «Тулпар»: _____ Берикова Л.Н.
/подпись/

Члены приемной комиссии:

Автор проекта: _____ Жакупов Е.
/подпись/

Государственной архитектурно - строительной инспекции: _____ Примбетов Б.А.
/подпись/

Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе ГУ: _____ Балбаев М.
/подпись/

Управление ЧС города Актобе: _____ Овчарский Е.В.
/подпись/

Органы государственно – технического надзора: _____ Шағыр Е.К.
/подпись/

Подрядчик: _____ Асан Н.Ж.
/подпись/

Счет-фактура № 306 от 22 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 1 от 30.10.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. С.Жаманкулова 4/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001611, ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. С.Жаманкулова 4/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001611, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. С.Жаманкулова 4/2

ИИК получателя: KZ71319V010005048301, в банке АО "БТА Банк" , БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"	шт	1	15 626 894,64	15 626 894,64	12%	1 875 227,36	17 502 122,00	0	
Всего по счету:					**15 626 894,64**		**1 875 227,36**	**17 502 122,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 305 от 22 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"**

Основание: **Договор о государственных закупках работ № 1 от 30.10.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"	1	шт	17 502 122,00	17 502 122,00

Итого: 17 502 122,00

В том числе НДС 1 875 227,36

Всего оказано услуг 1, на сумму 17 502 122,00 KZT

Семнадцать миллионов пятьсот две тысячи сто двадцать два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН: 030140005782
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"

БИН: 001240001611
Адрес: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. С.Жаманкулова 4/2
Расчетный счет: KZ71319V010005048301 в АО "БТА Банк" ,
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГККП "ДО №44 "Тұлпар"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
"Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"

за ноябрь 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 1	30.10.2013г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**17 502 122**			**15 626 895**			**1 875 227**	**17 502 122**
За отчетный месяц		**17 502 122**		**15 626 895**			**1 875 227**	**17 502 122**

ЗАКАЗЧИК :

Заведующая ГККП _____ **Берикова Л.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"

Акт выполненных работ
по объекту: "Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"

за ноябрь 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт кровли								
Е10-14-1		Установка стропил,элементов каркаса	40,3	21898,02	417,85	882490	16839	176909	25,415	1024
		м3		3907,13	157,5	157457	6347	108	0,775	31
Е10-50-3		Установка сплошного рабочего настила	270,75	348,85	10,49	94451	2840	15913	0,3082	83
		м2		50,46	3,96	13662	1072	108	0,01938	5
Е58-14-2		Устройство обрешетки с прозорами из досок	1702,4	164,33	2,55	279755	4341	53172	0,1959	334
		м2		28,78	0,41	48995	698	107	0,0051	9
1-1-435		Настил профилированный оцинкованный	1702,4	896		1525350				
		м2								
Е10-15-1		Устройство слуховых окон	14	7969,04	102,01	111567	1428	17340	6,992	98
		окно		1107,45	39,38	15504	551	108	0,1875	3
		Прямые затраты				**2893614**		**263334**		
		Капитальный ремонт двух групп								
		Полы								
Е57-3-1		Разборка плинтусов	210,72	5,64	0,19	1188	40	1279	0,0377	8
		м		5,45	0,02	1148	4	111	0,0003	0
Е57-2-5		Разборка покрытия из линолеума	224,7	17,38	0,93	3905	209	4138	0,1139	26
		м2		16,45	0,14	3696	31	111	0,0013	0
Е57-2-7		Разборка покрытия из керамических плиток	33,05	116,63	10,56	3855	349	3952	0,6987	23
		м2		106,07	1,67	3506	55	111	0,0144	0
Е58-20-1		Устройство выравнивающей цементной стяжки	257,75	215,47	14,18	55537	3655	19727	0,4277	110
		м2		69,3	2,23	17862	575	107	0,0124	3
Е11-36-1		Устройство покрытия из линолеума	224,7	935,07	6,13	210110	1377	17357	0,4393	99
		м2		67,28	2,31	15118	519	111	0,01125	3
Е11-36-1		Устройство покрытий из керамических плиотк	33,05	1563,37	14,85	51669	491	9035	1,5362	51
		м2		243,95	2,32	8063	77	111	0,0237	1
Е11-40-1		Устройство плинтусов поливинилхлоридных	210,72	125,78	0,2	26504	42	4374	0,10339	22
		м		18,61	0,09	3921	19	111	0,00038	0

	Прямые затраты					**352770**		**59863**		
	Двери									
Е56-12-1	Снятие дверных полотен		29,82	59,88	6,55	1786	195	1751	0,3628	11
		м2		53,33	1,04	1590	31	108	0,0089	0
Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок		17	320,85	30,15	5454	513	5390	1,9603	33
		шт		290,7	2,9	4942	49	108	0,187	3
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		29,82	357,91	39,21	10673	1169	6094	1,03385	31
		м2		174,4	14,83	5201	442	108	0,17413	5
6-2-3	Блоки дверные однопольные ДГ21-9П		21	4010		84210				
		м2								
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей		11	1380		15180				
		комп								
6-2-2	Блоки дверные однопольные ДГ21-8П		8,82	4250		37485				
		м2								
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей		6	1380		8280				
		комп								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		2	921,9		1844		165	0,3903	1
		прибор		76,46		153		108		
Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов		17,12	1007,73	67,78	17252	1160	10663	3,852	66
		м2		644,33	11,29	11031	193	95	0,0624	1
Е15-180-5	Улучшенная окраска ПВЭ составами откосов		17,12	257,97	2,35	4416	40	743	0,26566	5
		м2		44,77	0,9	766	15	95	0,00438	0
	Прямые затраты					**186581**		**24807**		
	Окна									
Е56-2-2	Снятие оконных переплетов		65,34	74,9	6,81	4894	445	4881	0,4611	30
		м2		68,09	1,08	4449	71	108	0,0093	1
Е56-11-1	Демонтаж оконных коробок		15	215,57	21,24	3234	319	3138	1,2873	19
		шт		190,4	3,31	2856	50	108	0,0289	0
Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок		7,7	146,99	6,63	1132	51	1176	0,9497	7
		м2		140,36	1,04	1081	8	108	0,0125	0
Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадь проема более 2 м2		17,64	371,23	23,59	6548	416	3142	0,93898	17
		м2		156,91	7,99	2768	141	108	0,039	1
Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадь проема до 2 м2		47,7	527,23	24,73	25149	1180	14911	1,68303	80
		м2		281,23	8,22	13415	392	108	0,04013	2
6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей		65,34	6920		452153				
		м2								
6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350мм		30,9	2860		88374				
		м								
Е58-22-2	Устройство теплоизоляции оконных откосов из пенопласта		13,86	475,84	1,51	6595	21	436	0,1955	3
		м2		29,14	0,23	404	3	107	0,0024	0
Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания		13,86	1007,73	67,78	13967	939	8633	3,852	53
		м2		644,33	11,29	8930	156	95	0,0624	1

Е15-180-5	Улучшенная окраска ПВЭ составами откосов		13,86	257,97	2,35	3575	33	601	0,26566	4
		м2		44,77	0,9	621	12	95	0,00438	0
Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных откосов		9,24	900,01	31,4	8316	290	5072	3,234	30
		м2		572,99	4,86	5294	45	95	0,0264	0
Е62-26-1	Окраска наружных откосов ПХВ красками		9,24	47,8	4,88	442	45	121	0,073	1
		м2		12,92	0,91	119	8	95	0,005	0
Е58-18-4	Устройство отливов из листовой стали		30,9	253,64	0,56	7837	17	1354	0,2612	8
		м2		40,86	0,09	1263	3	107	0,0009	0
	Прямые затраты					**622216**		**43465**		
	Отделочные работы (в группах)									
Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических плиток		85,414	133,16	23,58	11374	2014	9229	0,743	63
		м2		109,58	4,16	9360	355	95	0,0234	2
Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором		551,356	84,74	3,78	46722	2084	24068	0,2958	163
		м2		45,36	0,59	25010	325	95	0,0032	2
Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором		257,7	98,98	4	25507	1031	14189	0,3724	96
		м2		57,35	0,61	14779	157	95	0,0034	1
Е15-18-3	Облицовка стен плитками		85,41	2167,94	2,63	185172	225	35563	2,5875	221
		м2		437,29	0,99	37351	85	95	0,00488	0
Е15-180-5	Улучшенная окраска ПВЭ составами стен		551,356	257,97	2,35	142233	1296	23921	0,26566	146
		м2		44,77	0,9	24684	496	95	0,00438	2
Е15-180-6	Улучшенная окраска ПВЭ составами потолков		257,7	264,27	2,91	68102	750	12559	0,299	77
		м2		50,2	1,1	12937	283	95	0,00538	1
	Прямые затраты					**479111**		**119531**		
	Прочие работы									
П9-29-1	Мусор строительный -погрузка		16,42	27,1	27,1	445	445	280		
		т			18,97	0	311	90	0,03984	1
П7-10-1	Отвозка мусора на 10км, 1 кл.груза		16,42	81,5	81,5	1338	1338	241		
		т			16,3	0	268	90	0,03423	1
П9-29-2	Мусор строительный -разгрузка		16,42	38,6	38,6	634	634	399		
		т			27,02	0	444	90	0,05674	1
	Прямые затраты					**2417**		**921**		
	Замена окон									
	Замена окон									
Е56-2-2	Снятие оконных переплетов		233,94	74,9	6,81	17522	1593	17476	0,4611	108
		м2		68,09	1,08	15929	253	108	0,0093	2
Е56-12-1	Снятие дверных полотен (пожарный выход)		20,808	59,88	6,55	1246	136	1222	0,3628	8
		м2		53,33	1,04	1110	22	108	0,0089	0
Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок		4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,9603	8
		шт		290,7	2,9	1163	12	108	0,187	1
Е56-11-1	Демонтаж оконных коробок		69	215,57	21,24	14874	1466	14728	1,2873	89

		шт		194,33	3,31	13409	228	108	0,0289	2
Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок		51,6	146,99	6,63	7585	342	7880	0,9497	49
		м2		140,36	1,04	7243	54	108	0,0125	1
6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей		75	6920		519000				
		м2								
6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей		20,808	10900		226807				
		м2								
	Прямые затраты					**788318**		**42574**		
	Капитальный ремонт сантехники									
Е65-4-3	Демонтаж унитазов с бачком		33	244,84	6,45	8080	213	9086	1,43	47
		комп		238,39	1,04	7867	34	115	0,0088	0
Е65-12-3	Установка унитазов с бачком		33	740,55	6,67	24438	220	24976	3,77	124
		комп		657	1,13	21681	37	115	0,011	0
11-1-78	Унитазы керамические детские		33	2940		97020				
		шт								
11-1-10	Бачки смывные керамические		33	3570		117810				
		шт								
	Прямые затраты					**247348**		**34062**		
	Прочие работы									
П9-29-1	Мусор строительный -погрузка		1	27,1	27,1	27	27	17		
		т			18,97	0	19	90	0,03984	0
П7-10-1	Отвозка мусора на 10км, 1 кл.груза		1	81,5	81,5	82	82	15		
		т			16,3	0	16	90	0,03423	0
П9-29-2	Мусор строительный -разггрузка		1	38,6	38,6	39	39	24		
		т			27,02	0	27	90	0,05674	0
	Прямые затраты					**147**		**56**		
	Всего прямые затраты					**5 572 521**		**588 612**		
	Накладные расходы					**588 612**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				369 668				
	Итого					**6 530 801**				
	Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*				94 044				
	Итого с временными зданиями					**6 624 845**				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,1384%*				141 666				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				66 248				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				26 499				
	Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге					6 859 258				

Итого в текущих ценах 2013 года,МРП=1731тенге	*2,2340*	15 320 485
Налоги	*2%*	306 410
Итого в текущих ценах		15 626 895
НДС(12%)	*12%*	1 875 227
Всего по акту с учетом НДС		**17 502 122**

Заказчик:

Заведующая ГККП "ДО №44 "Тулпар"

_____ **Берикова Л.Н.**

Тех.надзор

_____ **Шағыр Е.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Счет-фактура № 339 от 1 декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 1 от 30.10.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. С.Жаманкулова 4/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001611, ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. С.Жаманкулова 4/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001611, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. С.Жаманкулова 4/2

ИИК получателя: KZ71319V010005048301, в банке АО "БТА Банк" , БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"	шт	1	7 559 394,96	7 559 394,96	12%	907 127,39	8 466 522,35	0	
Всего по счету:					**7 559 394,96**		**907 127,39**	**8 466 522,35**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 338 от 1 декабря 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"**

Основание: **Договор о государственных закупках работ № 1 от 30.10.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"	1	шт	8 466 522,35	8 466 522,35

Итого: 8 466 522,35
В том числе НДС 907 127,39

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 466 522,35 KZT
Восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать два тенге 35 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН: 030140005782
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"

БИН: 001240001611
Адрес: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. С.Жаманкулова 4/2
Расчетный счет: KZ71319V010005048301 в АО "БТА Банк" ,
БИК: ABKZKZKX

МП

заведующая

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГККП "ДО №44 "Тұлпар"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
"Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тұлпар"
за декабрь 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 1	30.10.2013г	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**25 968 644,35**			**23 186 289,60**			**2 782 354,75**	**25 968 644,35**
За отчетный месяц		**8 466 522,35**		**7 559 394,95**			**907 127,40**	**8 466 522,35**

ЗАКАЗЧИК

Заведующая ГККП _____ **Берикова Л.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №44 "Тулпар"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тулпар"

Акт выполненных работ
по объекту: "Капитальный ремонт крыши и внутри помещения ГККП "Дошкольная организация №44 "Тулпар"

за декабрь 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения		Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				Капитальный ремонт кровли							
	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профлиста		1702,4	122,87	42,81	209174	72880	95575	0,36455	621
			м2		58,74	10,57	99999	17994	81	0,03775	64
	Е10-50-3			223	801,95	9,43	178835	2103	60314	1,6445	367
			м2		246,85	3,58	55048	798	108	0,01738	4
	Е10-12-6	Подшивка карнизов оцинкованной сталью		223	509,39	1,15	113594	256	10513	0,28635	64
			м2		43,22	0,43	9638	96	108	0,000213	0
	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций		31,55	599,34	35,14	18909	1109	5300	0,897	28
			м3		142,31	13,23	4490	417	108	0,065	2
	Е10-51-2	Огнезащита обрешетки под кровлю		1702,4	21,42	1,14	36465	1941	10682	0,03335	57
			м2		5,38	0,43	9159	732	108	0,0021	4
	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей		42	1172,39	10,25	49240	431	12383	1,702	71
			м2		271,69	3,85	11411	162	107	0,01875	1
	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами		382,5	547,69	3,11	209491	1190	5026	0,06785	26
			м		11,13	1,15	4257	440	107	0,00563	2
	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах		1900	91,47	0,2	173793	380	52797	0,1541	293
			м2		25,88	0,09	49172	171	107	0,00038	1
	Е58-18-2	Устройство настенных желобов из стали		297,3	479,07	0,74	142428	220	10685	0,2151	64
			м		33,48	0,11	9954	33	107	0,0012	0
		Прямые затраты					**1131930**		**263274**		
				Капитальный ремонт двух групп							
		Отделочные работы (в лестничных клетках)									
	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен		85,26	84,74	3,78	7225	322	3722	0,2958	25

	раствором	м2		45,36	0,59	3867	50	95	0,0032	0
Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков		257,7	98,98	4	25507	1031	14189	0,3724	96
	раствором	м2		57,35	0,61	14779	157	95	0,0034	1
Е15-180-5	Улучшенная окраска ПВЭ составами стен		85,26	257,97	2,35	21995	200	3699	0,26566	23
		м2		44,77	0,9	3817	77	95	0,00438	0
	Прямые затраты					**54727**		**21610**		
				Замена окон						
	Замена окон									
Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей		34,02	527,23	24,73	17936	841	10635	1,68303	57
		м2		281,23	8,22	9567	280	108	0,04013	1
Е10-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей		20,808	442,78	26,74	9213	556	5055	1,29065	27
	пожарный выход	м2		215,67	9,29	4488	193	108	0,04538	1
Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей		199,92	379,3	23,59	75830	4716	44236	1,17691	235
		м2		196,66	8,22	39316	1643	108	0,04013	8
6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей		158,94	6920		1099865				
		м2								
6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей		140	2860		400400				
		м								
Е58-22-2	Устройство теплоизоляции откосов пенопластом		120,72	475,84	1,81	57443	219	3794	0,01099	1
		м2		29,14	0,23	3518	28	107	0,0024	0
Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов раствором		120,72	1007,73	67,78	121653	8182	75189	3,852	465
	внутри здания	м2		644,33	11,29	77784	1363	95	0,0624	8
Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными составами		120,72	257,97	2,35	31142	284	5238	0,26565	32
	откосов	м2		44,77	0,9	5405	109	95	0,00438	1
Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных откосов раствором		105,1	900,01	31,4	94591	3300	57695	3,234	340
		м2		572,99	4,86	60221	511	95	0,0264	3
Е62-26-1	Окраска наружных откосов перхлорвиниловыми красками		105,1	47,8	4,88	5024	513	1381	0,073	8
		м2		12,92	0,91	1358	96	95	0,005	1
Е58-18-4	Устройство поясков ,отливов		140	253,64	0,56	35510	78	6134	0,2612	37
		м		40,86	0,09	5720	13	107	0,0009	0
	Прямые затраты					**1948607**		**209358**		
	Прочие работы									
П9-29-1	Мусор строительный -погрузка		37,8	27,1	27,1	1024	1024	645		
		т			18,97	0	717	90	0,03984	2
П7-10-1	Отвозка мусора на 10км, 1 кл.груза		37,8	81,5	81,5	3081	3081	555		
		т			16,3	0	616	90	0,03423	1
П9-29-2	Мусор строительный -разгрузка		37,8	38,6	38,6	1459	1459	919		
		т			27,02	0	1021	90	0,05674	2

	Прямые затраты					**5564**		**2119**		
				Замена дверей						
	Замена дверей									
Е56-12-1	Снятие дверных полотен (пожарный выход)		52,5	59,88	6,55	3144	344	3083	0,3628	19
		м2		53,33	1,04	2800	55	108	0,0089	0
Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок		26	320,85	30,15	8342	784	8244	1,9603	51
		шт		290,7	2,9	7558	75	108	0,187	5
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		52,5	357,91	39,21	18790	2059	10729	1,03385	54
		м2		174,4	14,83	9156	779	108	0,17413	9
6-2-3	Блоки дверные однопольные ДГ21-9П		41,6	4010		166816				
		м2								
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей		22	1380		30360				
		комп								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		10	921,9		9219		826	0,3903	4
		прибор		76,46		765		108		
6-2-5	Блоки дверные однопольные ДГ21-13П		10,92	3540		38657				
		м2								
1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных дверей		4	1500		6000				
		комп								
Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов раствором внутри здания		26,7	1007,73	67,78	26906	1810	16630	3,852	103
		м2		644,33	11,29	17204	301	95	0,0624	2
Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными составами откосов		26,7	257,97	2,35	6888	63	1158	0,26565	7
		м2		44,77	0,9	1195	24	95	0,00438	0
	Прямые затраты					**315122**		**40670**		
	Прочие работы									
П9-29-1	Мусор строительный -погрузка		5,1	27,1	27,1	138	138	87		
		т			18,97	0	97	90	0,03984	0
П7-10-1	Отвозка мусора на 10км, 1 кл.груза		5,1	81,5	81,5	416	416	75		
		т			16,3	0	83	90	0,03423	0
П9-29-2	Мусор строительный -разггрузка		5,1	38,6	38,6	197	197	124		
		т			27,02	0	138	90	0,05674	0
	Прямые затраты					**751**		**286**		
	Всего прямые затраты					**3 456 700**		**537 318**		
	Накладные расходы					**537 318**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				239 641				
	Итого					**4 233 659**				

Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*	60 965
Итого с временными зданиями		**4 294 624**
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,1384%*	91 836
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	42 946
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	17 178
Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге		4 446 585
Итого в текущих ценах 2013 года,МРП=1731тенге	*2,2340*	9 931 662
Налоги	*2%*	198 633
Итого в текущих ценах		10 130 295
НДС(12%)	*12%*	1 215 635
Итого по акту с учетом НДС		11 345 931
Всего по акту с учетом НДС (12%) согласно договора		**8466522,35**
в т.ч. НДС (12%)		**907127,4**

Заказчик:

Заведующая ГККП "ДО №44 "Тулпар"

Берикова Л.Н.

Тех.надзор

Шағыр Е.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.