Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2011 года № 1328

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ

ҒИМАРАТТЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗІП КОММУНАЛДЫҚ ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ

АКТІСІ

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ,ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"__"_____2013 года г.Кандыагаш

Государственная приемочная комиссия назначенная распоряжением Акима Мугалжарского района за № 431 от 27.11.2013 года

В составе:

Төраға:

Председатель:

Зам. Акима Мугалжарского района – Құлмагамбетов Б.Қ.
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Төрага орынбасары:

Заместитель председателя:

Пірімбетов Б.А. - начальник ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования Актюбинской области".
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Членов комиссии:

Заказчик: *ГУ «Мугалжарский районный отдел образования» в лице руководителя Н.М.Жусіпова*
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Тыныштыгулова М.Ж.. директор ГУ «Школа-гимназия № 3 г.Кандыагаш»
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Орган государственного пожарного надзора

Казин Ж. – начальник ЧС Мугалжарского района
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Технологическое сопровождение:

Кыдыралин К. директорр ТОО "Проект 2007 "
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Генеральный подрядчик:

АсанН.Ж. - Директор ТОО «Кварц-Спецсервис »
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:

Кыдыралин Г. - Директор ТОО «Оразбай 2005 »
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Представители других заинтересованных организаций и органов надзора:

Таскарин Н.А. - заместитель акима г.Кандыагаш
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Урістемова А.С. - начальник районого отдела Архитектуры и градостраительства
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Ғабидуллин М.А. - инспектор департамента труда и социальной защиты населения Актюбинской области
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

АНЫҚТАДЫ:

УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)_____

(ұйымның атауы)

_____мекен-жайы бойынша_____

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың)номері)

_____

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанажан салу, кенету, кайта жаңғырту, техникалық кайта жарактандыру))

пайдалануға қабылдауды ұсынады.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Мугалжарский районный отдел образования» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект :
Капитальный ремонт здания средней школы № 3 г.Кандыагаш
(наим-ние объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: ***г.Кандыагаш, Мугалжарского района , Актюбинской области***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

200__ ж. «__»_____ № ____ шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және_____

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарының жүргізуге арналған 200__ж. «__» _____ № ___ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании *договора* (приказа, постановления, договора и др.) № б/н от 3 сентября 2013 года

3. Құрылысты _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____

(ұйымның атауы)және

_____

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымлардың атауы және олардың ведостволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі) орындаған

жұмыстың түрлері)орындаған.

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО «Кварц Спецсервис»*** выполнившим: ***капитальный ремонт здания школы-гимназии № 3 г.Кандыагаш*** (виды работ) и субподрядными организациями _____нет_

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту))

4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мерігер
(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымлардың атауы және олардың ведостволық бағыныстылығы, орындаған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген:

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ИП Алгазин

выполнившим *пояснительная записка, сводный сметный расчет стоимости строительства, локальная смета*

и субподрядными организациями _____нет_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части, и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))

Исходные данные для проектирования выданы: ***ГУ "Школа-гимназия № 3 г.Кандыагаш"***

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ….к акту))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолдалынған) бойынша _____

(жобаның номері, серияның (үлгі жоба бойынша) номері; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы _____; жұмыстың аяқталуы _____құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____іс жүзінде ____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

*начало работ "___"_____окончание работ "___"_____2013г.*при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС_____; фактически _____;

Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады: _____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующие документация:

Проектно-сметная документация сметный расчет строительства, локальная смета, заключение гос. экспертизы, договора

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объектіде жобада көзделеген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного оборудования

9. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмиқаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәлеметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотрены проектом ***выполнены***

(сведения о выполнении)

10. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего 156,032 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 54,022 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

Сумма согласно заключенного договора 54,022 млн тенге

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылған Предъявлено к приемке ***Капитальный ремонт средней школы № 3 г.Кандыагаш.***

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приемочной комиссии:

_____ *Б.К.Құлмағамбетов*
(колы / подпись)

Қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:
Зам. председателя приемочной комиссии

_____ *Б.А.Пірімбетов*
(колы / подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ *Н.М.Жүсіпов*
(колы / подпись)

_____ *Н.А.Таскарин*
(колы / подпись)

_____ *М.Ж.Тыныштыгулова.*
(қолы / подпись)

_____ *А.С. Үрістемова*
(колы / подпись

_____ *Т.Кыдыралин*
(колы / подпись)

_____ *Ж.М.Казин*
(колы / подпись)

_____ *М.А.Ғабидуллин*
(колы/подпись)

_____ *К.Кыдыралин*
(колы/подпись)

_____ *Н.Ж.Асан*
(колы/подпись)

Счет-фактура № 238 от 23 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № б/н от 03.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 3 г. Кандыагаш, Мугалжарского района	шт	1	22 495 329,00	22 495 329,00	12%	2 699 439,48	25 194 768,48	0	
Всего по счету:					**22 495 329,00**		**2 699 439,48**	**25 194 768,48**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 237 от 23 сентября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**

Основание: **Договор о государственных закупках работ № б/н от 03.09.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 3 г. Кандыагаш, Мугалжарского района	1	шт	25 194 768,48	25 194 768,48

Итого: 25 194 768,48

В том числе НДС 2 699 439,48

Всего оказано услуг 1, на сумму 25 194 768,48 KZT

Двадцать пять миллионов сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь тенге 48 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН: 030140005782
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

БИН: 110140003535
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А
Расчетный счет: KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

форма 3

Подрядчик ТОО «Кварц-Спецсервис»
Наименование объекта "Капитальный ремонт здания школы гимназии № 3 г.Кандыагаш"
Договор подряда № б/н от 22 августа 2013 года

С П Р А В К А № 1 от 18.09.2013г
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование комплексов, объектов,работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы № 1				НДС	всего с учетом НДС
			СМР на базе цен 2001 года	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания школы гимназии № 3 г.Кандыагаш								
Всего по стройке	22 495 329,00	22 495 329	10 562 377	10 562 377			2 699 439,48	25 194 768,48
в том числе к оплате	22 495 329,00	22 495 329	10 562 377	10 562 377			2 699 439,48	25 194 768,48

З А К А З Ч И К
Руководитель "Мугалжарский районный отдел образования ,ФК и спорта"

_____ Н.Жусіпов

П О Д Р Я Д Ч И К
Директор ТОО «Кварц Спецсервис»

_____ Асан Н.Ж.

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, ФК и спорта"
Подрядчик ТОО «Кварц-Спецсервис»

Форма № 2

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания школы гимназии № 3 г.Кандыагаш"

А К Т № 1 от 18.09.2013 г.
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

№	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат *единица измерения*	количество тенге	стоимость единицы, тенге		общая стоимость, тенге		накладные расходы тенге
				всего ЗП рабочих строителей	экспл.машин в т.ч.ЗП машинистов	всего ЗП рабочих строителей	экспл.машин в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-8-2						
		Раздел 3. Оконные блоки						
Е56-1-1		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	30	215,57	21,21	6467	636	7631
		шт						
				194,33	3,31	5830	99	118
Е56-2-2		Снятие оконных переплетов остекленых	207	74,9	6,81	15504	1410	18605
		м2						
				68,09	1,08	14095	224	120
Е56-3-2		Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	207	146,99	6,63	30427	1372	36512
		м2						
				140,36	1,04	29055	215	120
Е10-91-8		Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых площадь проема более 2 м2	207	348,94	18,88	72231	3908	86677
		м2 проемап						
				171,01	6,57	35399	1360	120
.6-1-188		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно откидной фурнитурой трехэлементные с двумя поворотными створками						
		м2	607	8680		5268760		
Е10-22-2		Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	207	110,32	5,58	22836	1155	27403
		м2проема						
				94,05	2,12	19468	439	120

.6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей *м2*	342	2030		694260		
Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плорских из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	130	645,94 141,39	6,12 2,32	83972 18381	796 302	88171 105
Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2*	130	251,66 38,93	1,88 0,72	32716 5061	244 94	34352 105
Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали *м*	116	253,64 40,86	0,56 0,09	29422 4740	65 10	35012 119
	Прямые затраты по разделу	тенге			6256595	9587	334364
	Накладные расходы	тенге			334364		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			395458		
	Всего прямые затраты по разделу 3	**тенге**			**6986417**		
	Раздел 4. Кровля						
Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки вентиляционной шахты отдельными местами *м3*	6,5	12189,38 5258,25	474,95 78,75	79231 34179	3087 512	93493 118
Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали *м*	26	334,24 20,05	0,62 0,09	8690 521	16 2	10341 119
Е58-26-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал *шт*	9	798,95 279	2,02 0,45	7191 2511	18 4	8557 119
Е58-27-5	Разборка водосточных труб *шт*	5	512,97 72,45	0,31	2565 362	2	3052 119
Е16-21-1	Установка водосточных воронок *воронка*	5	8426,26 465,75	137,88 51,75	42131 2329	689 259	53928 128
Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	875	29,02 27	2,02 0,32	25393 23625	1768 280	30217 119

Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	875	215,47	14,18	188536	12408	224358
	м2		69,3	2,23	60638	1951	119
Е12-16-1	Огрунтовка основания под кровельный ковер	875	24,75	0,22	21656	193	25771
	м2 кровли		7,2	0,09	6300	79	119
Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	875	369,67	18,33	323461	16039	384919
	м2 кровли		24,53	6,86	21464	6003	119
Е12-4-1	Устройство примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высмотой до 600 м без фартуков	115	589,57	3,73	67801	429	80683
	м примыкания		39,15	1,4	4502	161	119
	Прямые затраты по разделу	тенге			766655		
	Накладные расходы	тенге			197048		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			57822		
	Всего прямые затраты по разделу 4	**тенге**			**1021525**		
	Раздел 6. Полы						
Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	759	11,07	0,04	8402	30	10316
	м2		11,03	0,02	8372	15	123
Е 57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	759	51,33	4,89	38959	3712	44130
	м2		46,44	0,83	35248	630	123
Е57-2-7	Разборка покрытия пола из кепрамической плитки	60	116,63	10,56	6998	634	7951
	м2		106,07	1,67	6364	100	123
Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1100	5,64	0,19	6204	209	7401
	м		5,45	0,02	5995	22	123
Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытия	759	266,09	2,58	201962	1958	49012
	м2 пола		51,53	0,97	39111	736	123
Е11-33-2	Устройство покрытия из досок толщиной 36 мм	759	1905,05	11,03	1445933	8372	92722
	м2 покрытия		95,18	4,14	72242	3142	123
	Прямые затраты по разделу	тенге			1708459		211532

Накладные расходы	тенге	211532
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	115199
Всего прямые затраты по разделу 6	**тенге**	**2035190**
Всего прямые затраты по разделам	тенге	10043131
Глава 2. Основные объекты строительства		
Итого по главе 2	тенге	10043131
Итого по главам 1-7	тенге	10043131
Глава 8. Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,44%)	тенге	144621
Итого по главе 8	тенге	144621
Итого по главам 1-8	**тенге**	**10187753**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,31%)	тенге	231996
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге	101878
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	40751
Итого по главе 9	тенге	374625
Итого по глава 1-9	**тенге**	**10562377**
Итого по сметному расчету	**тенге**	**10562377**
в базовых ценах 2001 года МРП 775 тенге	тенге	10562377
в текущих ценах 2012 года МРП 1618 тенге (Имрп 2,088)	тенге	22054244
Налоги , обязательные платежи и сборы (2%)	тенге	441085
всего по акту выполненных работ без НДС	**тенге**	**22495329,00**
всего по акту с НДС	**тенге**	**25194768,48**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел образования ,ФК и спорта"

_____ Н.Жусіпов

Директор школы гимназии № 3 г Кандыагаш

_____ Тыныштыгулова М.Ж.

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «Кварц Спец сервис»

_____ Асан Н.Ж.

Техсопровождение: ТОО " Проект-2007"

_____ Кыдыралин К.М.

Счет-фактура № 270 от 21 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № б/н от 03.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 3 г. Кандыагаш, Мугалжарского района	шт	1	25 217 617,97	25 217 617,97	12%	3 026 114,16	28 243 732,13	0	
Всего по счету:					**25 217 617,97**		**3 026 114,16**	**28 243 732,13**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 269 от 21 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**

Основание: **Договор о государственных закупках работ № б/н от 03.09.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 3 г. Кандыагаш, Мугалжарского района	1	шт	28 243 732,13	28 243 732,13

Итого: 28 243 732,13

В том числе НДС 3 026 114,16

Всего оказано услуг 1, на сумму 28 243 732,13 KZT

Двадцать восемь миллионов двести сорок три тысячи семьсот тридцать два тенге 13 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН: 030140005782
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

БИН: 110140003535
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А
Расчетный счет: KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, ФК и спорта"

Подрядчик ТОО «Кварц-Спецсервис»

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания школы гимназии № 3 г.Кандыагаш"

Типовая № **КС-3**

Утвержденная постановлением Госкомстат РК от 16.11.94г № 73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ б/н	03.09.2013г				

Наименование пусковых объектов, комплексов,работ	стоимость выполненных работ и затрат , тенге							
	с начала года по отчетный период	в отчетном месяце	из графы № 1				НДС 12 %	всего гр.1+гр.7
			СМР в смети. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 г	Стоимость оборудования 2013 г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2013 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	53 428 500,61		11 840 591	24 723 155		494 463	5 725 553,64	53 428 500,61
Общестроительные работы		25 217 617,97	11 840 591	24 723 155		494 463	3 026 114,16	28 243 732,13
Итого за отчетный месяц		**25 217 617,97**	**11 840 591**	24 723 155		494 463	3 026 114,16	28 243 732,13

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования ,ФК и спорта"

_____ **Н.Жүсіпов**

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «Кварц Спец сервис»

_____ **Асан Н.Ж**

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, ФК и спорта"

Подрядчик ТОО «Кварц-Спецсервис»

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания школы гимназии № 3 г.Кандыагаш"

Форма № 2В

А К Т № 2 от 18.10.2013 г.

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

№	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат *единица измерения*	количество	стоимость единицы, тенге: всего / з/пл рабочих строитедей	стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/пл рабочих строитедей	общая стоимость, тенге: всего / з/пл рабочих строитедей	общая стоимость, тенге: экспл. машин / вт.ч.з/пл машинистов	накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-8-2						
		Раздел 3. Оконные блоки						
Е56-1-1		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	10	215,57 / 194,33	21,21 / 3,31	2156 / 1943	212 / 33	2293 / 118
Е56-2-2		Снятие оконных переплетов остекленых *м2*	200	74,9 / 68,09	6,81 / 1,08	14980 / 13618	1362 / 216	16342 / 120
Е56-3-2		Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах *м2*	200	146,99 / 140,36	6,63 / 1,04	29398 / 28072	1326 / 208	33686 / 120
Е10-91-8		Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых площадь проема более 2 м2 *м2 проемап*	200	348,94 / 171,01	18,88 / 6,57	69788 / 34202	3776 / 1314	30042 / 120
Е10-22-2		Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2проема*	607	110,32 / 94,05	5,58 / 2,12	66964 / 57088	3387 / 1287	58802 / 120

Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	130	251,66	1,88	32716	244	5314
	м2		38,93	0,72	5061	94	105
Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плорских из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10	645,94	6,12	6459	61	12992
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1414	23	105
Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	122	253,64	0,56	30944	68	9940
	м		40,86	0,09	4985	11	119
	Прямые затраты по разделу	тенге			253405	10437	169411
	Накладные расходы	тенге			169411		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			25369		
	Всего прямые затраты по разделу 3	**тенге**			**448185**		
	Раздел 5. Сантехнические работы						
Е65-4-1	Демонтаж раковины(умывальника)	6	101,59	3,33	610	20	759
	комплект		98,26	0,54	590	3	128
Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	18	244,84	6,45	4407	116	5517
	комплект		238,39	1,04	4291	19	128
Е65-3-2	Демонтаж вентиля	78	81,18	0,18	6332	14	8090
	шт		81	0,02	6318	2	128
Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диам 20 мм	172	51,07	0,69	8784	119	11116
	м		50,38	0,11	8665	19	128
Е65-1-1	Разборка трубопроводов из чугунных труб канализационных диам 50 мм	76	118,01	1,59	8969	121	11350
	м		116,42	0,25	8848	19	128

Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных труб канализационных диам 100 мм	55	145,63	3,27	8010	180	10060
	м		142,36	0,52	7830	29	128
Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	76	620,54	0,64	47161	49	10355
	м трубопроводов		106,2	0,25	8071	19	128
8-4-34	Манжеты полиэтиленовые						
	10 шт	2,5	482		1205		
8-4-86	Отвод диам 50 мм						
	шт	10	41		410		
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	55	748,88	1,43	41188	79	7246
	м трубопроводов		102,38	0,54	5631	30	128
Е17-4-1	Установка писсуаров настенных	6	2387,78	13,9	14327	83	1279
	комплект		162	4,5	972	27	128
Е17-5-4	Установка раковин	6	3549,71	12,33	21298	74	1140
	комплект		144	4,5	864	27	128
Е17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	18	9126,62	39,24	164279	706	9280
	комплект		387	15,75	6966	284	128
8-5-101	Фитинги, тройники, отводы диам 100 мм						
	шт	18	4130		74340		
Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных подиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	172	409,13	7,9	70370	1359	51671
	м трубопроводов		231,75	2,95	39861	507	128

Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	78	473,47	39,24	36931	3061	26958
	шт		264,25	15,75	19832	1229	128
9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды нефти и масла диам 20 мм						
	шт	78	1390		108420		
	Прямые затраты по разделу	тенге			617041	5981	154821
	Накладные расходы	тенге			154821		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			46312		
	Всего прямые затраты по разделу 5	**тенге**			**818174**		
	Раздел 6. Полы						
Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамической глазурованной плитки	95	133,16	23,58	12650	2240	11345
	м2		109,58	4,16	10410	395	105
Е11-27-3	Устройство покрытия из керамической плитки на цементном растворе	69	1411,16	11,72	97370	809	14943
	м2 покрытия		171,68	4,39	11846	303	123
Е15-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов без установок плиток туалетного гарнитура на клее из сухих растворных смесей по кирпичу и бетону	105	1863,3	4,62	195647	485	28457
	м2		264,07	3,14	26772	330	105
Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	1100	123,31	0,16	135641	176	21986
	м плинтуса		16,18	0,07	17798	77	123
Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером маслянным разбеленным	759	167,96	1,88	127482	1427	62975
	м2		78,3	0,72	59430	546	105
	Прямые затраты по разделу	тенге			568790	5137	139706
	Накладные расходы	тенге			139706		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			42510		
	Всего прямые затраты по разделу 6	**тенге**			**751006**		
	Раздел 7. Дверные блоки						
Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	105	320,85	30,15	33689	3166	36995
	шт						
			290,7	2,9	30524	305	120
Е56-12-1	Снятие дверных полотен	117,45	59,88	6,55	10626	1162	11578
	м2						
			53,33	1,04	9463	185	120
Е56-13-1	Снятие наличников	525	6,47	0,3	3397	158	3918
	м						
			6,17	0,05	3239	26	120
Е56-14-1	Снятие дверных приборов врезных	70	18,74		1312		1574
	шт						
			18,74		1312		120
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних стен площадью до 3 м2	177,45	244,4	31,37	43369	5567	34818
	м2						
			151,65	11,86	26910	2105	120
6-9-45	Наличники	525	74		38850		
	м						
1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндр механизмом						
	шт	70	583		40810		
6-2-2	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДГ 21-7П ,ДГ 21-8П внутренние						
	м2	120,75	4250		513188		
6-2-3	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДГ 21-9П ,ДГ 21-10П внутренние						
	м2	56,7	4010		227367		
Е56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	105	200,41	0,99	21043	104	22961
	коробка						
			182,07	0,16	19117	17	120

1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков баллончик емкостью 750 мл						
	шт	35	530		18550		
1-1791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещение						
	комплект	105	1380		144900		
	Прямые затраты по разделу	тенге			1097101		111844
	Накладные расходы	тенге			111844		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			72537		
	Всего прямые затраты по разделу 7	**тенге**			**1281481**		

Локальная смета № 2-8-1

Раздел 1. Демонтажные работы

Е65-3-4	Демонтаж задвижки фланцевых диаметром 100 мм	6	309,45	7,95	1857	48	2090
	м		301,5	1,26	1809	8	115
Е65-18-6	Демонтаж трубопроводов центрального отопления диам до 100 мм на сварке	160	422,61	3,16	67618	506	77271
	м		419,45	0,5	67112	80	115
Е65-3-2	Демонтаж задвижки диам 50 мм	6	81,18	0,18	487	1	559
	шт		81	0,02	486		115
Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	1570	51,07	0,69	80180	1083	91161
	м		5038	0,11	79097	173	115
Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	30	88,41	1,24	2652	37	3014
	м		87,17	0,2	2615	6	115
Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 75 мм на резьбе	250	128,99	1,5	32248	375	36726
	м		127,49	0,25	31873	63	115

Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе	710	109,47	1	77724	710	88697
	м						
			108,47	0,16	77014	114	115
Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на резьбе	300	165,84	1,99	49752	597	56639
	м						
			163,85	0,32	49155	96	115
Е65-3-2	Демонтаж вентидя 20-50 мм	155	81,18	0.18	12583	28	14442
	шт						
			81	0,02	12555	3	115
Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 50 кг	198	197,2	15,96	39046	3160	41843
	м						
			181,24	2,52	35886	499	115
Е65-20-1	Демонтаж грязевиков	2	322,98	10	646	20	723
	шт						
			312,98	1,58	626	3	115
Е65-32-2	Демонтаж манометров	4	3,65		15		17
	шт						
			3,65		15		115
Е65-32-3	Демонтаэ термометров	2	6,95		14		16
	шт						
			6,95		14		115
	Прямые затраты по разделу	тенге			364822		413198
	Накладные расходы	тенге			413198		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			46681		
	Всего прямые затраты по разделу 1	**тенге**			**824701**		
	Раздел 2. Наружная теплосеть						
Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	160	1483,57	34,84	237371	5574	40538
	м.трубопровода						
			207,26	13,05	33162	2088	115
8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 МПф из стали марки 20 с радиусом кривизны R- 1,5 , Dy 150, 159х4,5 мм						

	шт	4	711		2844		
Е16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	2196,05	194,49	4392	389	2852
	шт		1166,96	73,13	2334	146	115
8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 150 мм						
	шт	4	757		3028		
9-2-34	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 316бр для воды и пара Ру - 1 МПа,Dy 150 мм						
	шт	2	13100		26200		
8-10-118	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа, 159х4,5-108х4 мм						
	шт	2	444		888		
Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	45,3	36,77	0,11	1666	5	188
	м2		5,05	0,006	229	3	81
Е26-11-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гоффированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	160	247,09	64,04	39534	10246	22446
	м. трубопровода		131,96	23,91	21114	3826	90
1-3-177	Маты теплоизоляционные марка КТ 11						
	м3	13,11	2890		37888		
Е16-27-10	Врезка в действующие внутренние сети \ трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм	2	15293,44	227,28	30587	455	4116
	врезка		1705,16	84,38	3410	169	115
Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	160	13,36		2138		2261

	м. трубопровода						
			12,29		1966		115
	Прямые затраты по разделу	тенге			386536		72401
	Накладные расходы	тенге			72401		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			27536		
	Всего прямые затраты по разделу 2	**тенге**			**486473**		
	Раздел 3. Элеваторный узел						
Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	5	981,62	112,66	4908	563	3204
	шт		514,91	42,19	2575	211	115
8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 100 мм						
	шт	10	492		4920		
9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды ра Ру - 1 МПа,Dy 100 мм						
	шт	5	8500		42500		
Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	71,1		356		358
	комплект		62,1		311		115
15-5-4	Термометры прямые в оправе						
	шт	5	352		1760		
Е18-22-2	Установка манометров с трехкодовым краном	5	865,17	1,96	4326	10	268
	комплект		46,58		233		115
Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25220,9	194,49	50442	389	1829
	шт		721,91	73,13	1444	146	115
Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм						

	счетчик (водомер)	2	993,35	46,24	1987	92	598
			243,23	16,88	486	34	115
11-2-6	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50						
	шт	2	11400		22800		
Е18-19-2	Установка элеваторов номер 3-5	1	8118,42	114,61	8118	115	748
	шт		608,06	42,19	608	42	115
Е18-22-1	Установка указателей уровня	2	180,72	1,96	361	4	375
	комплект		163,01		326		115
9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50						
	шт	1	22500		22500		
9-5-4	Регулятор температуры						
	шт	1	5200		5200		
99-1-1	Прибор учета тепла						
	шт	1	112480		112480		
Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7178
	шт		292,39	19,69	5848	394	115
9-1-95	Вентили проходные фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа,диам 50 м						
	шт	2	1530		3060		
9-1-84	Вентили проходные фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа,диам 40 м						
	шт	1	1270		1270		
9-1-93	Вентили проходные фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа,диам 32 м						
	шт	1	869		869		
9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара , Ру 1,6 Мпа, диам 50 мм						

	шт	1	2300		2300		
9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара , Ру 1,6 Мпа, диам 40 мм						
	шт	1	1250		1250		
9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные диам 20 мм						
	шт	1	377		377		
9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа диам 20 мм						
	шт	13	446		5798		
Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	25	1265,53	26	31638	650	4595
	м. трубопровода		150,08	9,74	3752	244	115
Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	7	642,28	17,65	4496	124	982
	м. трубопровода		115,4	6,61	808	46	115
Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	7	444,28	17,65	3110	124	982
	м. трубопровода		115,4	6,61	808	46	115
Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 15 мм	2	275,3	4,95	551	10	143
	м. трубопровода		60,03	1,86	120	4	115
Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	4	273,3	4,95	1093	20	284
	м. трубопровода		60,03	1,86	240	7	115

Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	352,3	4,95	1762	25	355
	м. трубопровода		60,03	1,86	300	9	115
Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм						
	м. трубопровода	0,023	47200		1086		
	Прямые затраты по разделу	тенге			351746		21899
	Накладные расходы	тенге			21899		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			22419		
	Всего прямые затраты по разделу 3	**тенге**			**396064**		
	Раздел 4. Внутреннее отопление						
Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	280	1345,53	26	376748	7280	51461
	м. трубопровода		150,08	9,74	42022	2727	115
8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 МПф из стали марки 20 с радиусом кривизны R- 1,5 , Dy 100,108x4 мм						
	шт	25	401		10025		
Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм	90	1004,53	26	90408	2340	16542
	м. трубопровода		150,08	9,74	13507	877	115
8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 МПф из стали марки 20 с радиусом кривизны R- 1,5 , Dy 65, 76x3,5 мм						
	шт	8	277		2216		
Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	869	677,28	17,65	588556	15338	121931
	м. трубопровода		115,4	6,61	100283	5744	115

8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 МПф из стали марки 20 с радиусом кривизны R- 1,5 , Dy 50, 57х3 мм						
	шт	35	227		7945		
8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)						
	кг	510	200		102000		
E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	32	981,62	112,65	31412	3605	20501
	шт		514,91	4219	16477	1350	115
8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 100 мм						
	шт	8	492		3936		
9-2-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 316бр для воды и пара Ру - 1 МПа,Dy 100 мм						
	шт	4	6780		27120		
9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 316бр для воды и пара Ру - 1 МПа,Dy 80 мм						
	шт	5	5950		11900		
8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 80 мм						
	шт	4	377		1508		
8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 50 мм						
	шт	8	285		2240		
9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 316бр для воды и пара Ру - 1 МПа,Dy 50 мм						
	шт	4	3590		14360		
9-1-11	Вентили проходные фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа,диам 50 м						
	шт	22	945		20790		
8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и конргайкой диам 50 мм						

	шт	44	304		13376		
E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	115	521,42	49,05	59963	5641	41272
	шт		292,39	19,69	33625	2264	115
9-4-53	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа диам 20 мм						
	шт	115	1390		159850		
8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и конргайкой диам 20 мм						
	шт	130	106		24380		
8-10-58	Патрубки диам 15мм						
	шт	115	32		3680		
8-10-8	Заглушки 15х2,0 мм						
	шт	115	181		20815		
8-4-75	Адаптеры диам 20 мм						
	шт	115	170		19550		
E16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	1580	240,89	4,64	380606	7331	340851
	м. трубопровода		186,28	1,31	294322	2070	115
8-4-95	Трубы металл-полимерные диам 20/25 мм						
	м	1580	426		673080		
8-4-43	Переход диам 25х20 мм						
	10 шт	56	180		10080		
8-4-35	Муфта диам 20 мм						
	10 шт	28	180		5040		
8-4-75	Адаптер диам 20 мм						
	10 шт	560	170		95200		
8-4-52	Тройник прямой диам 20 мм						
	10 шт	56	112		6272		
8-4-65	Отвод диам 20 мм						
	10 шт	56	226		12656		
E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	534,66	4352,09	43,41	2326888	23210	86684

	кВт						
			124,72	16,26	66683	6694	115
Е18-22-5	Установка кранов вохдушных	280	65,51		18343		8333
	комплект						
			25,88		7246		115
Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	70	951,46	638,8	66642	44716	35213
	отверстие						
			312,66	246,28	21886	17240	90
Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	2819	12,73		35886		39843
	м. трубопровода						
			12,29		34646		115
Е13-16-6	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой за 1 раз	490,3	22,68	0,06	11120	29	2665
	м2						
			6,68	0,03	3275	15	81
Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов , труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	279,3	164,61	0,09	45976	25	32962
	м2окрашиваемой поверхности						
			124,2	0,03	34689	8	95
Е62-29-11	Окраска маслянными составами за два раза поверхностей стальных труб	211	162,41	0,07	34269	15	23948
	м2						
			119,45	0,02	25204	4	95
	Прямые затраты по разделу	тенге			5314836	109530	822206
	Накладные расходы	тенге			822206		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			368223		
	Всего прямые затраты по разделу 4	**тенге**			**6505265**		
	Всего прямые затраты по разделам	**тенге**			**11511348**		
	Глава 2. Основные объекты строительства						
	Итого по главе 2	тенге			11511348		
	Итого по главам 1-7	тенге			11511348		
	Глава 8. Временные здания и сооружения						

Временные здания и сооружения	(1,44%)	тенге	165763
Итого по главе 8		тенге	165763
Итого по главам 1-8		**тенге**	**11677112**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,31%)		тенге	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		тенге	116771
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		тенге	46708
Итого по главе 9		тенге	163480
Итого по глава 1-9		**тенге**	**11840591**
Итого по сметному расчету		**тенге**	**11840591**
в базовых ценах 2001 года	МРП 775 тенге	тенге	11840591
в текущих ценах 2012 года	МРП 1618 тенге (Имрп 2,088)	тенге	24723155
Налоги , обязательные платежи и сборы (2%)		тенге	494463
всего по акту выполненных работ без НДС		**тенге**	**25217617,97**
всего по акту с НДС		**тенге**	**28243732,12**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования, ФК и спорта"

_____ **Н.Жүсіпов**

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «Кварц Спец сервис»

_____ **Асан Н.Ж**

ДИРЕКТОР

СШ № 3 г Кандыагаш

ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТОО " Проект-2007"

Счет-фактура № 301 от 15 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. закупках работ № б/н от 03.09.2013г., доп. соглашение б/н от 06.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, ГУ "Мугалжарский районный отдел образования", Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 3 г. Кандыагаш, Мугалжарского района	шт	1	520 811,03	520 811,03	12%	62 497,32	583 308,35	0	
Всего по счету:					**520 811,03**		**62 497,32**	**583 308,35**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 300 от 15 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"**

Заказчик: **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"**

Основание: **Договор о гос. закупках работ № б/н от 03.09.2013г., доп. соглашение б/н от 06.11.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания школы-гимназии № 3 г. Кандыагаш, Мугалжарского района	1	шт	583 308,35	583 308,35

Итого: 583 308,35
В том числе НДС 62 497,32

Всего оказано услуг 1, на сумму 583 308,35 KZT
Пятьсот восемьдесят три тысячи триста восемь тенге 35 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН: 030140005782
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
Расчетный счет: KZ856010121000023394 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

БИН: 110140003535
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6А
Расчетный счет: KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Подрядчик ТОО «Кварц-Спецсервис»

Типовая № **КС-3**

Утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г
№ 73

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания школы гимназии № 3 г.Кандыагаш"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г

Код застройщика	Код подрядчика	Доп соглашение б/н от 06.11.2013 г. к договору о государственных закупках работ № б/н от 03.09.2013г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых объектов, комплексов,работ	стоимость выполненных работ и затрат , тенге							
			из графы № 1					
	с начала года по отчетный период	в отчетном месяце	СМР в смети. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 г	Стоимость оборудования 2013 г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2013 г	НДС 12 %	всего гр.1+гр.7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	48233758.00		258467	47287999		945760	5788050.96	54021808.96
Общестроительные работы		520 811.03	258 467	510 599		10212	62497.32	583308.35
Итого за отчетный месяц		**520 811,03**	**258 467**	**510 599**		**10212**	**62497,32**	**583308,35**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования"

Н.Жүсіпов

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «Кварц-Спецсервис»

Асан Н.Ж

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования. Ф(.порта"
Подрядчик ТОО «Кварц-Спецсервис»
Наименование объекта "Капитальный ремонт здания школы гимназии № 3 г.Кандыагаш"

Форма № 2В

А К Т № 3 от 15.11.2013 г.
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

№	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат / *единица измерения*	количество	стоимость единицы, тенге: всего / з/пл рабочих строителей	стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/пл рабочих строителей	общая стоимость, тенге: всего / з/пл рабочих строителей	общая стоимость, тенге: экспл. машин / вт.ч.з/пл машинистов	накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2. Канализация						
Е65-2-1		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	**70**	118,01	1,59	8261	111	10454
		м		116,42	0,25	8149	18	128
Е65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	190	145,63	3,27	27670	621	34748
		м		142,36	0,52	27048	99	128
Е16-13-1		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	70	620,54	0,64	43438	45	9539
		м. трубопровода		106,2	0,25	7434	18	128
Е16-13-2		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	190	748,88	1,43	142287	272	25030
		м. трубопровода		102,38	0,54	19452	103	128
8-4-34		Манжеты полиэтиленовые						
		10 шт	12	482		5784		
8-4-56		Тройник прямой диаметром50 мм						
		10 шт	0,6	820		492		
8-4-60		Тройник прямой диаметром 110 м						
		10 шт	0,5	6190		3095		
8-5-121		Отвод диаметром 50- 100 мм						
		шт	8	3430		27440		

Прямые затраты по разделу		тенге	258467
Всего прямые затраты по разделам		**тенге**	**258467**
Глава 2. Основные объекты строительства			
Итого по главе 2		тенге	258467
Итого по главам 1-7		тенге	258467
Глава 8. Временные здания и сооружения			
Временные здания и сооружения	(1,44%)	тенге	
Итого по главе 8		тенге	
Итого по главам 1-8		**тенге**	**258467**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,31%)		тенге	
Единовренное вознаграждение за выслугу лет (1%)		тенге	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		тенге	
Итого по главе 9		тенге	
Итого по глава 1-9		**тенге**	**258467**
Итого по сметному расчету		**тенге**	**258467**
в базовых ценах 2001 года	МРП 775 тенге	тенге	258467
в текущих ценах 2012 года (Имрп 2,088)	МРП 1618 тенге	тенге	510599,05
Налоги , обязательные платежи и сборы (2%)		тенге	10212
всего по акту выполненных работ без НДС		**тенге**	**520811,03**
всего по акту с НДС		**тенге**	**583308,35**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования

Н.Жүсіпов

СШ № 3 г Кандыагаш

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «Кварц Спец сервис»

Асан Н.Ж

ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТОО " Проект-2007"