Форма 3

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 года

зчик: ГУ "Жалагашский районный отдел строительства"

рядчик: ТОО "Асанас-Дар"

менование объекта:Реализация проекта детальной планировки участка "Дауимбай" пос. Жалагаш Кызылординской области с общей площадью 60 га

овор: Дополнительное соглашение № 1 от 26 марта 2014 года к Договору №25 от 11 июня 2013 года

Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость в		Договорная стоимость в		Выполнено СМР с начала строительства в		Выполнено СМР с начала года в		Выполнено СМР за отчетный период в	
	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
Реализация проекта детальной планировки участка "Дауимбай" пос. Жалагаш Кызылординской области с общей площадью 60га	783438,36	328480,67	705094,544	328480,670	198525,000	92486,356				
2014 год							131023,263	61039,487	49489,046	23055,341
ИТОГО	**783438,36**	**328480,67**	**705094,544**	**328480,670**	**329548,263**	**153525,843**	**131023,263**	**61039,487**	**49489,046**	**23055,341**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Жалагашский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Асанас-Дар"

"Жалагашский районный отдел строительства" Форма N 2в

ТОО "Асанас-Дар"

Дополнительное соглашение № 1 от 26 марта 2014 года к Договору №25 от 11 июня 2013года

Наименование строительства и его адрес: **РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА "ДАУИМБАЙ" ПОС. ЖАЛАГАШ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 60 ГА**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь месяц 2014 года**

25.06.2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КТПН-10/0,4 кВ № 1-4								
1	Ц0108-595-3	СИП-2-0,6/1 п.12,13,14,15 Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах	200	705	297	141000	59400	83676	2,06	412
		шт		356	84,4	71200	16880	95	0,49	98
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		141000	59400			412
				Тенге		71200	16880			98
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		141000	-	-		-
		Материалы -		Тенге		10400	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	88080	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		83676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		238157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		552
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	100632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		238157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		552
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	100632	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КТПН-10/0,4 кВ № 5-6

	СИП-2-0,6/1 п.11,п.12								
2 Ц0108-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах	128	705	297	90240	38016	53553	2,06	264
			356	84,4	45568	10803	95	0,49	63
		шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90240	38016			264
		Тенге			45568	10803			63
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			90240	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6656	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	56371	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			53553	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8033	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8628	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			152420	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	64404	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			152420	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	64404	-		-

ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 4. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
3 Е0122-31-4	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	2,06	10038,75	-	20704	-	25819	61,8	127
		км	9630	-	19861	-	130	-	-
4 Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	5,61	8287,75	-	46503	-	58593	51,5	289
		км	8032,5	-	45071	-	130	-	-
5 Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0219	8287,75	-	182	-	229	51,5	1
		км	8032,5	-	176	-	130	-	-
6 Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0183	8097,13	-	148	-	191	51,5	1
		км	8032,5	-	147	-	130	-	-
7 Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65/16 мм	0,0033	8057,01	-	27	-	34	51,5	-
			8032,5	-	27	-	130	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
8	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0219	228588,23	30337,38	5006	664	1338	204,8	4
				35550	11459,25	779	251	130	55,97	1
		км								
9	Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0183	151044,59	29540,14	2764	541	1105	202,9	4
				35280	11160	646	204	130	54,5	1
		км								
10	Е0122-20-1 К=0,32	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50/16 мм	0,0033	48334,27	9452,84	160	31	64	64,93	-
				11289,6	3571,2	37	12	130	17,44	-
		км								
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1500мм, h=1,8 / 74 шт/ hраз=2,43, откос 1:0,5								
11	С12041-132	-Металлизация закладных	0,1976	40200	-	7943	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С12021-267	-Лестницы-стремянки С-2	1,26	133700	-	168986	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	73,31	84,78	0,04	6215	3	549	0,04	3
				8,32	-	610	-	90	-	-
		м2								
14	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	74	8060	-	596440	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50/25 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	62556,88	6788,5	110	12	110	253	-
				45675	2565	80	5	130	12,52	-
		км								
16	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2/25х2 мм-ПАТРУБОК L 0,2м	1,76	63	-	111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0416	8061,73	-	335	-	434	51,5	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	км		8032,5	-	334	-	130	-	-
18 Е0122-17-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50/25 мм	0,0416	22686,34	8426,72	944	351	860	69,9	3
			12712,5	3183,75	529	132	130	15,55	1
	км								
19 Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	36	74,06	9,93	2666	358	2948	0,32	12
	фланец		63	-	2268	-	130	-	-
20 С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	36	181	-	6516	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			865759	1959			447
		Тенге			70564	604			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93707	-	-		-
	Материалы -	Тенге			11141	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	71168	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7943	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2099	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			92275	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13841	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11159	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197140	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	85009	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			168986	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168986	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10139	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			179125	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			603067	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			603067	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36184	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			639251	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1015516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	85009	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ hраз=1,83м, откос 1:0,5

21 Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	√5620,67	27,84	26,18	156451	147121	48305	0,01	65
			1,66	7,2	9330	40469	97	0,03	141

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,5 м3								
	м3								
22 Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	26042,42	30,62	28,79	797380	749826	246195	0,01	329
т.ч. п-3.46 к=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами сильно налипающего на инструмент		1,83	7,92	47553	206256	97	0,03	716
	м3								
23 Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их	1060,39	302,12	-	320370	-	362018	2,13	2254
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	механизированным способом сильно налипающего на инструмент		302,12	-	320370	-	113	-	-
т.ч. п-3.177 к=1,15	м3								
24 Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей ниже уровня грунтовых вод 1,5м	3669,85	289,15	289,15	1061122	1061122	664304	-	-
	м3		-	186,62	-	684849	97	0,86	3149
25 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28260,33	6,48	6,48	183111	183111	57667	-	-
			-	2,1	-	59450	97	0,01	228
	м3								
26 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	5660,27	134,1	-	759043	-	857718	0,97	5502
	грунтах 2 группы / за минусом 10 см присыпки, учтенной при прокладке труб/		134,1	-	759043	-	113	-	-
	м3								
27 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21195,25	21,55	4,52	456674	95719	350126	0,11	2289
	/Над трубами не уплотнять!/		17,03	-	360955	-	97	-	-
	м3								
28 Е0101-27-2	-Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	18,94	6,48	6,48	123	123	39	-	-
	перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	40	97	0,01	-
	м3								
29 Е0101-166-2	-Разравнивание лишнего вручную траншей, пазух котлованов и	2,1	134,1	-	282	-	319	0,97	2
	ям в грунтах 2 группы		134,1	-	282	-	113	-	-
	м3								
30 Е0123-2-3	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных	0,216	776590,71	28043,08	167744	6057	26525	499	108
	труб диам. 300 мм		83961	10500,76	18136	2268	130	51,29	11
	км								
31 С130802-57	-Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ	48	154	-	7392	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1839-80/, Dy труб 300 мм, Dн 366 мм		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
32 E0116-29-4	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	216	-14,04	-	-3033	-	-2956	-0,05	-11
			-10,69	-	-2309	-	128	-	-
	м								
33 E0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100/63 мм	216	244,98	0,28	52915	60	41289	0,84	182
			146,93	0,11	31737	24	130	-	-
	м								
34 E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,1067	51202,26	20326,01	5463	2169	5018	179	19
			30825	5353,43	3289	571	130	20,64	2
	км								
35 E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/25 мм	11,1	47598,59	17877,09	528440	198471	496462	173	1921
			29700	4698,68	329729	52165	130	18,1	201
	км								
36 E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	11,42	8097,13	-	92507	-	119300	51,5	588
			8032,5	-	91769	-	130	-	-
	км								
37 C130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	325,93	188	-	61274	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
38 C130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	11213,02	73	-	818550	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5465808	2443780			13248
		Тенге			1969884	1046092			4448
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5461448	-	-		-
Материалы -		Тенге			164833	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3018285	-		-

: 2 : 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			879825	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			817	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			3275284	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1638
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	491293	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524204	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9260937	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19344
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3509577	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4359	-	-		-
Материалы -	Тенге			-54	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	-2309	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7392	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			-670	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			-2956	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-443	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1488	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-12
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2752	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9262425	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19332
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3506825	-		-

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №2 /1,637 км/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

39	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	1935,59	377,1	12,65	729915	24483	18519	0,02	45
				3,56	3,63	6891	7034	133	0,01	26

м2

СЪЕЗДЫ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

40	E0101-87-2	Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	45,34	0,76	0,76	34	34	17	-	-
				-	0,38	-	17	97	-	-

м2

41	E0101-130-1	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на	9,08	14,01	14,01	127	127	42	-	-
				-	4,8	-	44	97	0,02	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/								
		м3								
42	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	9,08	6,97	6,97	63	63	18	-	-
				-	2,1	-	19	97	0,01	-
		м3								
43	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,08	14,12	12	128	109	38	0,01	-
		м3		1,62	2,75	15	25	97	0,01	-
44	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	6,8	1684,76	68,13	11463	464	309	0,14	1
				21,38	12,76	145	87	133	0,04	-
		м3								
45	E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	113,4	377,1	12,65	42763	1434	1085	0,02	3
				3,56	3,63	404	412	133	0,01	2
		м2								
		АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИП -1 L-3М								
46	C143018-159- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	1180,2	1900	-	2242382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		3026876	26715		49
	Тенге		7455	7637		28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3026876	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15092	-	-
Местные материалы -	Тенге		2992707	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		20029	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3004	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		182814	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3229720	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	87
Сметная заработная плата -	Тенге		-	18096	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		3229720	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	87
Сметная заработная плата -	Тенге		-	18096	-	-

РАЗДЕЛ 8. УЛИЦА №3 /1,593 км/

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
47	E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	1683,9	377,1	12,65	635001	21299	16111	0,02	39
				3,56	3,63	5995	6119	133	0,01	22
			м2							
		СЪЕЗДЫ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ								
48	E0101-87-2	-Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	52,56	0,76	0,76	40	40	19	-	-
				-	0,38	-	20	97	-	-
			м2							
49	E0101-130-1	-Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	10,52	14,01	14,01	147	147	49	-	-
				-	4,8	-	50	97	0,02	-
			м3							
50	E0101-130-7 K=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	10,52	6,97	6,97	73	73	21	-	-
				-	2,1	-	22	97	0,01	-
			м3							
51	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10,52	14,12	12	148	126	45	0,01	-
			м3	1,62	2,75	17	29	97	0,01	-
52	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	7,88	1684,76	68,13	13283	537	358	0,14	1
				21,38	12,76	169	101	133	0,04	-
			м3							
53	E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	131,4	377,1	12,65	49551	1662	1257	0,02	3
				3,56	3,63	468	477	133	0,01	2
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			698244	23885			44
			Тенге			6648	6818			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698244	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13466	-		-
		Местные материалы -	Тенге			667710	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2679	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			759070	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	16145	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			759070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	16145	-		-
	РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА №4 /0,772 км/								
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
54 E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	4863,6	377,1	12,65	1834069	61518	46534	0,02	114
	м2		3,56	3,63	17314	17674	133	0,01	64
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1834069	61518			114
		Тенге			17314	17674			64
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1834069	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	34988	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1755237	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			46534	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6980	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112836	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1993440	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	41968	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1993440	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	41968	-		-
	РАЗДЕЛ 10. УЛИЦА №5 /0,253 км/								
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
55 E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	1593,9	377,1	12,65	601062	20161	15250	0,02	37
	м2		3,56	3,63	5674	5792	133	0,01	21
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			601062	20161			37
		Тенге			5674	5792			21
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			601062	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	11466	-		-
	Местные материалы -	Тенге			575227	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			15250	-	-		-

: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11
Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч - - - 8
Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге - 2288 - -
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 36979 - - -
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге 653290 - - -
Нормативная трудоемкость - чел.-ч - - - 66
Сметная заработная плата - Тенге - 13754 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 653290 - - -
Нормативная трудоемкость - чел.-ч - - - 66
Сметная заработная плата - Тенге - 13754 - -

РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА №6 /0,253 км/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

56 Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	1593,9	377,1	12,65	601062	20161	15250	0,02	37
	м2		3,56	3,63	5674	5792	133	0,01	21
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11					Тенге				
					601062	20161			37
					Тенге				
					5674	5792			21
Стоимость общестроительных работ -					Тенге				
					601062	-	-		-
Всего заработная плата -					Тенге				
					-	11466	-		-
Местные материалы -					Тенге				
					575227	-	-		-
Накладные расходы -					Тенге				
					15250	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					чел.-ч				
					-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге				
					-	2288	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге				
					36979	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -					Тенге				
					653290	-	-		-
Нормативная трудоемкость -					чел.-ч				
					-	-	-		66
Сметная заработная плата -					Тенге				
					-	13754	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11					Тенге				
					653290	-	-		-
Нормативная трудоемкость -					чел.-ч				
					-	-	-		66
Сметная заработная плата -					Тенге				
					-	13754	-		-

РАЗДЕЛ 12. УЛИЦА №7 /0,33 км/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

57 Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	2079	377,1	12,65	783993	26297	19891	0,02	49
	м2		3,56	3,63	7401	7555	133	0,01	28
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12					Тенге				
					783993	26297			49
					Тенге				
					7401	7555			28

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783993	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	14956	-		-
	Местные материалы -	Тенге			750296	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			19891	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2984	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48233	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			852118	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	17940	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			852118	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	17940	-		-

РАЗДЕЛ 13. УЛИЦА №8 /0,255 км/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

58	Е0127-21-2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	1606,5	377,1	12,65	605813	20320	15371	0,02	38
			3,56	3,63	5719	5838	133	0,01	21
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			605813	20320			38
		Тенге			5719	5838			21
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605813	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	11557	-		-
	Местные материалы -	Тенге			579774	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			15371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2306	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37271	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			658455	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13863	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			658455	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13863	-		-

РАЗДЕЛ 14. УЛИЦА №9 /0,356 км/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

59	Е0127-21-2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	2242,8	377,1	12,65	845763	28368	21459	0,02	52
			3,56	3,63	7984	8150	133	0,01	30
		м2							

. 2 : 3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			845763	28368			52
	Тенге			7984	8150			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			845763	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	16134	-		-
Местные материалы -	Тенге			809410	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			21459	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3219	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52033	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			919255	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19353	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			919255	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19353	-		-

РАЗДЕЛ 15. УЛИЦА №10 /0,359 км/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

60 Е0127-21-2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	2261,7	377,1	12,65	852890	28608	21640	0,02	53
м2		3,56	3,63	8052	8219	133	0,01	30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			852890	28608			53
	Тенге			8052	8219			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			852890	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	16270	-		-
Местные материалы -	Тенге			816231	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			21640	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3246	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52472	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			927001	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19516	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			927001	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19516	-		-

РАЗДЕЛ 16. УЛИЦА №11 /0,362 км/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

61 Е0127-21-2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4,	563,1	377,1	12,65	212346	7122	5388	0,02	13
		3,56	3,63	2005	2046	133	0,01	7

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	средний слой толщиной 12/15 см м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			212346	7122			13
		Тенге			2005	2046			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212346	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4051	-		-
	Местные материалы -	Тенге			203219	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5388	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	808	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13064	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4859	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			230797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4859	-		-
	РАЗДЕЛ 17. УЛИЦА №12 /0,376 км/								
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
62 E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см м2	598,8	377,1	12,65	225808	7574	5729	0,02	14
			3,56	3,63	2132	2176	133	0,01	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			225808	7574			14
		Тенге			2132	2176			8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225808	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4308	-		-
	Местные материалы -	Тенге			216102	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	859	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13892	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245430	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5167	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			245430	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5167	-		-
	РАЗДЕЛ 18. УЛИЦА №14 /0,421 км/								

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
63 Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	544,8	377,1	12,65	205445	6891	5213	0,02	13
			3,56	3,63	1939	1980	133	0,01	7
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			205445	6891			13
		Тенге			1939	1980			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205445	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3919	-		-
	Местные материалы -	Тенге			196614	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5213	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	782	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12639	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223297	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4701	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			223297	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4701	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17056177	2820775			14884
		Тенге			2235214	1154055			4902
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			231240	-	-		-
	Материалы -	Тенге			17056	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	144452	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			137229	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20584	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22108	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			390577	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		905
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	165036	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16048525	-	-		-
	Материалы -	Тенге			175975	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3247127	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			887767	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			10140669	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3577172	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1789
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	536576	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1177542	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20803239	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20748
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3783703	-		-

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			168986	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168986	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			179125	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			607426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-54	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2309	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			610459	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			640739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2752	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22013680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21641
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3945986	-		-

Итого с временными, 1,2 %	**22277844**
Итого с зимними удорожаниями, 2,09 %	**22743451**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**22832562**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**23055341**
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774196	**48133602**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**962672**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**49096274**
Понижающий коэффициент 0,90000002552	**44186648**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**5302398**
Итого с НДС	**49489046**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Жалагашский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Асанат Дар»

ТЕХНАДЗОР: