Форма № 2

Наимерсвание стройки: "В/ч 44793 В.Г. -8 котельная №9" в г. Семей, ВКО"
Наимерование объекта: "В/ч 44793 В.Г. -8 котельная №9" в г. Семей, ВКО"
Заказчик: ГУ "Семипалатинская районная эксплуатационная часть" МО РК.
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № 1

выполненных работ за август 2010 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Оборудование котельной									
1	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	кот	2	2067,3	4135	128	5292	2067,3	0	4135
2	Е65-3-4	Демонтаж задвижек д-100 мм	шт	2	309,45	619	128	775	301,5	1,26	603
3	Е65-18-5	Демонтаж обвязки котлов, насосов	м	20	165,84	3317	128	4203	163,85	0,32	3277
4	Е65-18-5	Демонтаж трубопроводов Д- 159 мм	м	6	165,84	995	128	1261	163,85	0,32	983
5	Е9-62-1,К-0,4	Демонтаж верхнего барабана котла КТ-650	тн	1,233	13220,63	16301	128	12319	6609,6	1196	8150
6	Е9-62-7	Изготовление верхнего барабана котла КТ-650	тн	1,233	49326,74	60820	128	67012	38980	3479,8	48062
7	Е9-62-1,К-1,25	Монтаж верхнего барабана котла КТ-650	тн	1,233	41314,46	50941	128	38497	20655	3737,63	25468
8	2-1-196	Сталь листовая толщиной до 8 мм	тн	1,233	135200	166702					
9	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов Д- 50 мм	м	4	528,68	2115	128	417	77,56	3,82	310
10	Е16-11-5	Установка обвязки котлов д-100 мм	м	20	2541	50820	128	5092	188,55	10,35	3771
11	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов д-150 мм	м	6	1539,57	9237	128	1464	180,23	10,44	1081
12	С130810-76	Отводы стальные, 90^0 Д - 50 мм	шт	10	608	6080					
13	С130810-79	Отводы стальные, 90^0 Д -100 мм	шт	12	1150	13800					
14	С130810-82	Отводы стальные 90^0, д- 159 мм	шт	12	1800	21600					
15	Е16-29-2	Гидравл. испытание труб-в до100 мм	м	30	11,13	334	128	410	10,69	0	321
16	Е16-15-2	Установка задвижек, клапанов д- 50 мм	шт	4	531,66	2127	128	1646	301,16	20,28	1205
17	Е16-15-3	Установка задвижек д-100 мм	шт	2	981,62	1963	128	1426	514,91	42,19	1030
18	С130903-33	Клапан обратный д- 50 мм	шт	3	4600	13800					
19	С130903-33	Клапан предохранительный д- 50 мм	шт	1	3550	3550					
20	Е16-12-1	Установка фл. соединений д- 25-50мм	шт	4	893,06	3572	128	979	177,75	13,5	711
21	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений Д-до 100мм	шт	2	1549,93	3100	128	743	270	20,25	540
22	Е16-27-8	Врезка котлов в действующую сеть д- 100 мм	врез	2	8898,12	17796	128	3156	1190,25	42,75	2381
		Раздел 2. Оборудование золоудаления									
23	Е 20-55-4	Установка дымососов массой до 0,2 тонны	шт	1	12308,09	12308	128	11661	8235	875,25	8235
24	Пр.л "Келет"	Дымосос Д-3,5	шт	1	147200	147200					
25	Е 9-62-1	Изготовление листовых конструкций (газоходы, шибера, бункера циклонов)	тн	0,89	39120,33	34817	90	18215	19002,6	3737,6	16912
26	Ц0106-264-9	Монтаж газоходов из стали 3 мм, 300х300(18 м)	тн	0,51	33792	17234	90	7063	12710	2677,97	6482
27	2-1-196	Прокат тонколистовой, толщ. 3,0 мм	тн	0,89	122300	108847					

28	Ц0106-264-9	Сборка циклона типа ЦН-15-500х2	тн	0,156	33792	[illegible]272	90	2160	12710	2677,97	1983
29	Е 20-39-3	Установка золоуловителя массой до 1 тонны	шт	1	9058,83	9059	128	6385	3937,5	1050,98	3938
30	Е6-3-5	Устройство фундаментов из бетона	м3	0,4	10127,85	4051	95	242	540,79	95,23	216
31	Е0109-53-3	Монтаж опорных конструкций	тн	0,28	177467,84	49691	90	3730	14670	132,75	4108
32	С11011-897	Сталь профильная, угловая, круглая	тн	0,28	93600	26208					
33	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	62	36,77	2280	81	257	5,05	0,06	313
34	Е13-29-3	Окраска металлических поверхностей	м2	62	170,09	10546	81	159	3,13	0,03	194

Итого затраты по разделам 1,2:		***881235***	***194565***
Накладные расходы		***194565***	
Заработная плата		***144407***	
Непредвиденные затраты 6%		***64548***	
Итого прямые затраты:		***1140348***	
Зимнее удорожание 2,2 %		***25088***	
Выслуга лет 1,0 %		***11403***	
Дополнительные отпуска 0,4 %		***4561***	
Итого в ценах 2001 года	***МРП 775***	***1181401***	
Итого в ценах 2010 года, к-1,823	***МРП 1413***	***2153693***	
Налоги, сборы 2%		***43074***	
НДС - 12%		***263612***	
Итого к оплате:		***2460379***	

144407

Начальник Семипалатинской РЭЧ ***Айтбаев Г.К.***

Директор ТОО "Жылы Кыс" ***Винтер Г.К.***

Заказчик:
ГУ "Семипалатинская районная эксплуатационная часть" МО РК
Адрес: ВКО г. Семей р-н Западный промузел
РНН 511700037719
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО «Жылы Кыс»
Адрес: ВКО г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

помощник начальника РЭЧ ст. Е. Нургалиев.

начальник ГЭЭ ст. л-нт Г. Алтаев

ст. помощник нач. ГЭЭ А. Сайтимбаев.

Форма № 2

Наимерование стройки: "Текущий ремонт котельной № 15 В/ч 31767 В.Г. 3-1 " в г. Семей, ВКО"
Наимерование объекта: "Текущий ремонт котельной № 15 В/ч 31767 В.Г. 3-1 " в г. Семей, ВКО"
Заказчик: ГУ "Семипалатинская районная эксплуатационная часть" МО РК.
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № 2

выполненных работ за сентябрь 2010 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Дымовая труба									
1	Е9-17-3	Демонтаж м/к дымовой трубы	тн	3,966	3047,29	12086	90	5927	1288,25	372,14	5109
2	Е46-20-1	Монтаж м/к дымовой трубы	тн	3,966	11421,65	45298	100	18576	4005	678,69	15884
3	С112021-135	Труба дымовая д- 600х10 мм, выс. 26 м	тн	3,783	127300	481576					
4	С1-1-57	Скобы ходовые (д-16 мм, 45 шт)	тн	0,058	119700	6943					
5	Е9-62-4	Установка растяжек д- 16 мм (78 м)	тн	0,125	26511,76	3314	90	2116	17100	1709,17	2138
6	С1-1-57	Растяжки д- 16 мм	тн	0,125	119700	14963					
7	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	49	36,77	1802	81	203	5,05	0,06	247
8	Е13-29-3	Окраска металлических поверхностей	м2	49	170,09	8334	81	125	3,13	0,03	153
		Раздел 2. Оборудование котельной									
9	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	кот	2	2067,3	4135	128	5292	2067,3	0	4135
10	Е65-3-4	Демонтаж задвижек д-100 мм	шт	2	309,45	619	128	775	301,5	1,26	603
11	Е9-62-1,К-0,4	Демонтаж верхнего барабана котла КТ-650	тн	1,233	13220,63	16301	128	12319	6609,6	1196	8150
12	Е9-62-7	Изготовление верхнего барабана котла КТ-650	тн	1,233	49326,74	60820	128	67012	38980	3479,8	48062
13	Е9-62-1,К-1,25	Монтаж верхнего барабана котла КТ-650	тн	1,233	41314,46	50941	128	38497	20655	3737,63	25468
14	2-1-196	Сталь листовая толщиной до 8 мм	тн	1,233	135200	166702					
15	Е16-15-2	Установка задвижек, клапанов д- 50 мм	шт	1	531,66	532	128	411	301,16	20,28	301
16	Е16-15-3	Установка задвижек д-100 мм	шт	2	981,62	1963	128	1426	514,91	42,19	1030
17	С130903-33	Клапан обратный д- 50 мм	шт	1	4600	4600					
18	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений Д-до 100мм	шт	2	1549,93	3100	128	743	270	20,25	540
19	Е16-27-8	Врезка котлов в действующую сеть д- 100 мм	врез	2	8898,12	17796	128	3156	1190,25	42,75	2381
		Раздел 3. Оборудование золоудаления									
20	Е 20-55-4	Установка дымососов массой до 0,2 тонны	шт	1	12308,09	12308	128	11661	8235	875,25	8235
21	Пр.л "Келет"	Дымосос ДН-6,3	шт	1	273100	273100					
22	Е 9-62-1	Изготовление листовых конструкций (газоходы, шибера, бункера циклонов)	тн	0,89	39120,33	34817	90	18215	19002,6	3737,6	16912
23	Ц0106-264-9	Монтаж газоходов из стали 3 мм, 300х300(18 м)	тн	0,51	33792	17234	90	7063	12710	2677,97	6482
24	2-1-196	Прокат тонколистовой, толщ. 3,0 мм	тн	0,89	122300	108847					
25	Ц0106-264-9	Сборка циклона типа ЦН-15-500х2	тн	0,156	33792	5272	90	2160	12710	2677,97	1983
26	Е 20-39-3	Установка золоуловителя массой до 1 тонны	шт	1	9058,83	9059	128	6385	3937,5	1050,98	3938

27	Е6-3-5	Устройство фундаментов из бетона	м3	0,4	10127,85	[illegible]051	95	242	540,79	95,23	216
28	Е0109-53-3	Монтаж опорных конструкций	тн	0,28	177467,84	49691	90	3730	14670	132,75	4108
29	С11011-897	Сталь профильная, угловая, круглая(100х100)	тн	0,28	93600	26208					
30	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	62	36,77	2280	81	257	5,05	0,06	313
31	Е13-29-3	Окраска металлических поверхностей	м2	62	170,09	10546	81	159	3,13	0,03	194

Итого затраты по разделам 1,2:		***1455235***	***206451***	156581
Накладные расходы		***206451***		
Заработная плата		***156581***		
Непредвиденные затраты 6%		***99701***		
Итого прямые затраты:		***1761387***		
Зимнее удорожание 2,2 %		***38751***		
Выслуга лет 1,0 %		***17614***		
Дополнительные отпуска 0,4 %		***7046***		
Итого в ценах 2001 года	***МРП 775***	***1824797***		
Итого в ценах 2010 года, к-1,823	***МРП 1413***	***3326605***		
Налоги, сборы 2%		***66532***		
НДС - 12%		***407176***		
Итого к оплате:		***3800313***		

Заказчик:
Начальник Айтбаев Г.К.
Семипалатинской РЭЧ

Подрядчик:
Директор Винтер Г.К.
ТОО "Жылы Кыс"

ГУ "Семипалатинская районная эксплуатационная часть" МО РК
Адрес: ВКО г. Семей р-н Западный промузел
РНН 511700037719
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

ТОО «Жылы Кыс»
Адрес: ВКО г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

помощник начальника РЭЧ ул. С. Нурганеев.

начальник ГЭЗ ст. л-нт Г. Алтаев

ст. помощник нач. ГЭЗ А. Сейтжабаев

Форма № 2

Наимерование стройки: "В/ч 54835 котельная №35 (Авиа ТЭЧ)" в г. Семей, ВКО
Наимерование объекта: "В/ч 54835 котельная №35 (Авиа ТЭЧ)" в г. Семей, ВКО
Заказчик: ГУ "Семипалатинская районная эксплуатационная часть" МО РК.
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № 3

выполненных работ за сентябрь 2010 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Оборудование котельной									
1	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов Д- 50 мм	м	2	857,21	1714	128	287	107,14	5,07	214
2	С130810-76	Отводы стальные, 90^0 Д - 50 мм	шт	4	380	1520					
3	Е16-15-2	Установка клапанов, кранов д- 50 мм	шт	3	473,47	1420	128	1002	245,25	15,75	736
4	1933-03-09	Клапан предохранительный д- 50 мм	шт	1	4650	4650					
5	С130903-33	Клапан обратный д- 50 мм	шт	2	4600	9200					
6	Е16-12-1	Установка фл. соединений д- 50мм	шт	4	893,06	3572	128	979	177,75	13,5	711
		Раздел 2. Оборудование золоудаления									
9	Е 9-62-1	Изготовление шибера, 4 мм (600х800 мм - 2 шт)	тн	0,03	39120,33	1174	90	614	19002,6	3737,6	570
10	2-1-196	Прокат тонколистовой, толщ. 4,0 мм	тн	0,03	122300	3669					
11	Е6-3-5	Устройство фундаментов из бетона	м3	0,4	10127,85	4051	95	242	540,79	95,23	216
12	Е 9-62-1	Изготовление газоходов,бункеров циклона(2 шт)	тн	0,674	39120,33	26367	90	13794	19002,6	3737,6	12808
13	Ц0106-264-9	Монтаж газоходов из стали 3 мм, 300х300(18 м)	тн	0,518	33792	17504	90	7174	12710	2677,97	6584
14	2-1-196	Прокат тонколистовой, толщ. 3,0 мм	тн	0,674	122300	82430					
15	Ц0106-264-9	Сборка циклона типа ЦН-15-500х2	тн	0,156	33792	5272	90	2160	12710	2677,97	1983
16	Е 20-39-3	Установка золоуловителя массой до 1 тонны	шт	1	9058,83	9059	128	6385	3937,5	1050,98	3938
17	Е0109-53-3	Монтаж опорных конструкций (уг. 100х100 мм)	тн	0,23	177467,84	40818	90	3064	14670	132,75	3374
18	С11011-897	Сталь угловая 100х100 мм (22,8 м)	тн	0,23	93600	21528					
19	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	56	36,77	2059	81	232	5,05	0,06	283
20	Е13-29-3	Окраска металлических поверхностей	м2	56	170,09	9525	81	143	3,13	0,03	175
21	Е 20-55-4	Установка дымососов массой до 0,2 тонны	шт	1	12308,09	12308	128	11661	8235	875,25	8235
22	Пр.л "Келет"	Дымосос Д-3,5	шт	1	147200	147200					
		Итого затраты по разделам 1,2:				***405041***		47739			39826
		Накладные расходы				***47739***					
		Заработная плата				***39826***					
		Непредвиденные затраты 6%				***27167***					
		Итого прямые затраты:				***479946***					
		Зимнее удорожание 2,2 %				***10559***					

Выслуга лет 1,0 %			799
Дополнительные отпуска 0,4 %			1920
Итого в ценах 2001 года	МРП	775	497224
Итого в ценах 2010 года, к-1,823	МРП	1413	906439
Налоги, сборы 2%			18129
НДС - 12%			110948
Итого по сметному расчету			1035516

Заказчик:
Начальник Семипалатинской РЭЧ _____ **Айтбаев Г.К.**

ГУ "Семипалатинская районная эксплуатационная часть" МО РК
Адрес: ВКО г. Семей р-н Западный промузел
РНН 511700037719
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылы Кыс" _____ **Винтер Г.К.**

ТОО «Жылы Кыс»
Адрес: ВКО г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

пом. нач. РЭЧ ст. _____ Е. Нурпеисов.
ст. помощник нач. ГЭЗ _____ А. Сатин-баев.
начальник ГЭЗ ст. л-нт _____ Г. Алтиев

Форма № 2

Наимерование стройки: "В/ч 28738 В.Г. 1-1 котельная №185" в г. Семей, ВКО" (БПК)
Наимерование объекта: "В/ч 28738 В.Г. 1-1 котельная №185" в г. Семей, ВКО" (БПК)
Заказчик: ГУ "Семипалатинская районная эксплуатационная часть" МО РК.
Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

АКТ № 4

выполненных работ за сентябрь 2010 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл.расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО	%	Всего	Строит.	Машин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Оборудование котельной									
1	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	кот	2	2067,3	4135	128	5292	2067,3	0	4135
2	Е65-3-4	Демонтаж задвижек д-100 мм	шт	2	309,45	619	128	775	301,5	1,26	603
3	Е65-18-5	Демонтаж обвязки котлов, насосов	м	20	165,84	3317	128	4203	163,85	0,32	3277
4	Е65-18-5	Демонтаж трубопроводов Д- 159 мм	м	6	165,84	995	128	1261	163,85	0,32	983
5	Е9-62-1,К-0,4	Демонтаж верхнего барабана котла КТ-535	тн	1,12	13220,63	14807	128	11190	6609,6	1196	7403
6	Е9-62-7	Изготовление верхнего барабана котла КТ-535	тн	1,12	49326,74	55246	128	60870	38980	3479,8	43658
7	Е9-62-1,К-1,25	Монтаж верхнего барабана котла КТ-535	тн	1,12	41314,46	46272	128	34969	20655	3737,63	23134
8	2-1-196	Сталь листовая толщиной до 8 мм	тн	1,12	135200	151424					
9	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов Д- 50 мм	м	4	528,68	2115	128	417	77,56	3,82	310
10	Е16-11-5	Установка обвязки котлов д-100 мм	м	20	2541	50820	128	5092	188,55	10,35	3771
11	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов д-150 мм	м	6	1539,57	9237	128	1464	180,23	10,44	1081
12	С130810-76	Отводы стальные, 90^0 Д - 50 мм	шт	10	608	6080					
13	С130810-79	Отводы стальные, 90^0 Д -100 мм	шт	12	1150	13800					
14	С130810-82	Отводы стальные 90^0, д- 159 мм	шт	6	1800	10800					
15	Е16-29-2	Гидравл. испытание труб-в до100 мм	м	30	11,13	334	128	410	10,69	0	321
16	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов д- 32 мм	м	16	365,48	5848	128	1133	53,77	1,53	860
17	Е16-15-2	Установка кранов шаровых д- 32 мм	шт	2	531,66	1063	128	823	301,16	20,28	602
18	С130901-92	Кран шаровый д-32 мм	шт	2	1900	3800					
19	Е16-15-3	Установка задвижек д-100 мм	шт	2	981,62	1963	128	1426	514,91	42,19	1030
20	С130902-53	Задвижки чугунные 30ч6бр д-100 мм	шт	2	11400	22800					
21	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений Д-до 100мм	шт	4	1549,93	6200	128	1486	270	20,25	1080
22	Е16-27-8	Врезка задвижек в действующую сеть д- 100 мм	врез	2	8898,12	17796	128	3156	1190,25	42,75	2381
23	Е16-27-4	Врезка вентилей в действ. сети отопл. Д-32 мм	врез	2	1712,74	3425	128	2108	814,5	9	1629
		Раздел 2. Оборудование золоудаления									
24	Е 9-62-1	Изготовление шибера, 4 мм (400х700 мм - 2 шт)	тн	0,018	39120,33	704	90	368	19002,6	3737,6	342
25	2-1-196	Прокат тонколистовой, толщ. 4,0 мм	тн	0,018	122300	2201		0			0
26	Е6-3-5	Устройство фундаментов из бетона	м3	0,4	10127,85	4051	95	242	540,79	95,23	216
27	Е 9-62-1	Изготовление газоходов,бункеров циклона(2 шт)	тн	0,645	39120,33	25233	90	13201	19002,6	3737,6	12257

				2								
28	Ц0106-264-9	Монтаж газоходов из стали 3 мм, 300х300(18 м)	тн	0,518	33792	17504	90	7174	12710	2677,97	6584
29	2-1-196	Прокат тонколистовой, толщ. 3,0 мм	тн	0,645	122300	78884		0			0
30	Ц0106-264-9	Сборка циклона типа ЦН-15-500х1	тн	0,127	33792	4292	90	1759	12710	2677,97	1614
31	Е 20-39-3	Установка золоуловителя массой до 1 тонны	шт	1	9058,83	9059	128	6385	3937,5	1050,98	3938
32	Е0109-53-3	Монтаж опорных конструкций (уг. 100х100 мм)	тн	0,23	177467,84	40818	90	3064	14670	132,75	3374
33	С11011-897	Сталь угловая 100х100 мм (22,8 м)	тн	0,23	93600	21528		0			0
34	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	48	36,77	1765	81	199	5,05	0,06	242
35	Е13-29-3	Окраска металлических поверхностей	м2	48	170,09	8164	81	123	3,13	0,03	150
36	Е 20-55-4	Установка дымососов массой до 0,2 тонны	шт	1	12308,09	12308	128	11661	8235	875,25	8235
37	Пр.л "Келет"	Дымосос Д-3,5	шт	1	147200	147200		0			0

Итого затраты по разделам 1,2:			***806607***
Накладные расходы			***180252***
Заработная плата			***133209***
Непредвиденные затраты 6%			***59212***
Итого прямые затраты:			***1046070***
Зимнее удорожание 2,2 %			***23014***
Выслуга лет 1,0 %			***10461***
Дополнительные отпуска 0,4 %			***4184***
Итого в ценах 2001 года	***МРП***	***775***	***1083729***
Итого в ценах 2010 года, к-1,823	***МРП***	***1413***	***1975637***
Налоги, сборы 2%			***39513***
НДС - 12%			***241818***
Итого по сметному расчету			***2256968***

180252

133209

Заказчик:
Начальник Семипалатинской РЭЧ ***Айтбаев Г.К.***

ГУ "Семипалатинская районная эксплуатационная часть" МО РК
Адрес: ВКО г. Семей р-н Западный промузел
РНН 511700037719
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылы Кыс" ***Винтер Г.К.***

ТОО «Жылы Кыс»
Адрес: ВКО г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

начальник РЭЧ ст. л-нт Г. Алтаев

нач. нач. РЭЧ ст. Е. Нурсаитов

ст. помощник нач. РЭЧ А. Сейтимбаев

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1 к приказу
Министра Государственных
доходов Республики
Казахстан от 14 июля 2000 г.
№ 712

Счет – фактура № 023 от 23.08.2010

Поставщик: ТОО «Жылы Кыс»
РНН и его адрес: 511700058425, Адрес: ВКО г. Семей ул. Космонавтов 1а, свидетельство о поставке на учет по НДС: Серия 18001 № 0002382 от 17.09.09
Расчетный счет поставщика: KZ39319T010000402483 АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 95 от 5 августа 2010 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, ВКО, г. Семей
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно–транспортная накладная:
Грузоотправитель: ТОО Жылы Кыс. РНН и адрес грузоотправителя: 511700058425, г.Семей ул. Космонавтов 1а
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: ГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» МО РК
РНН и адрес грузополучателя: 511700037719 РК, ВКО, г. Семей р-н Западный промузел
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: ГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» МО РК
РНН и адрес покупателя: 511700037719 РК, ВКО, г. Семей р-н Западный промузел
Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Услуги по текущему ремонту котельной № 9 в/г 8 в/ч 44793	тенге	-	-	2 196 766,96	12%	263 612,04	2 460 379	0 за ед.	
	Всего по счёту:				2 196 766,96		263 612,04	2 460 379		

Руководитель организации Винтер Г.К.
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер организации Ушакова Л.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно.
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1 к приказу
Министра Государственных
доходов Республики
Казахстан от 14 июля 2000 г.
№ 712

Счет – фактура № 0026 от 02.09.2010

Поставщик: ТОО «Жылы Кыс»
РНН и его адрес: 511700058425, Адрес: ВКО г. Семей ул. Космонавтов 1а, свидетельство о поставке на учет по НДС: Серия 18001 № 0002382 от 17.09.09
Расчетный счет поставщика: KZ39319T010000402483 АО «БТА Банк» БИК АВКZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 94 от «05» августа 2010 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, ВКО, г. Семей
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно–транспортная накладная:
Грузоотправитель: ТОО Жылы Кыс. РНН и адрес грузоотправителя: 511700058425, г.Семей ул. Космонавтов 1а
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: ГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» МО РК
РНН и адрес грузополучателя: 511700037719 РК, ВКО, г. Семей р-н Западный промузел
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: ГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» МО РК
РНН и адрес покупателя: 511700037719 РК, ВКО, г. Семей р-н Западный промузел
Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Услуги по текущему ремонту котельной № 15 в/г 3-1 в/ч 31767	тенге	-		3 393 136,61	12%	407 176,39	3 800 313	0 за ед.	
	Всего по счёту:				3 393 136,61		407 176,39	3 800 313		

Руководитель организации Винтер Г.К.
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер организации Ушакова Л.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно.
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1 к приказу
Министра Государственных
доходов Республики
Казахстан от 14 июля 2000 г.
№ 712

Счет – фактура № 031 от 14.09.2010

Поставщик: ТОО «Жылы Кыс»

РНН и его адрес: 511700058425, Адрес: ВКО г. Семей ул. Космонавтов 1а, свидетельство о поставке на учет по НДС: Серия 18001 № 0002382 от 17.09.09

Расчетный счет поставщика: KZ39319T010000402483 АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 115 от «10» сентября 2010 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, ВКО, г. Семей

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно–транспортная накладная:

Грузоотправитель: ТОО Жылы Кыс. РНН и адрес грузоотправителя: 511700058425, г.Семей ул. Космонавтов 1а

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» МО РК

РНН и адрес грузополучателя: 511700037719 РК, ВКО, г. Семей р-н Западный промузел

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» МО РК

РНН и адрес покупателя: 511700037719 РК, ВКО, г. Семей р-н Западный промузел

Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Услуги по текущему ремонту котельной № 185 в/г 1-1 в/ч 28738	тенге	-		2 015 150,00	12%	241 818,00	2 256 968	0 за ед.	
	Всего по счёту:				2 015 150,00		241 818,00	2 256 968		

Руководитель организации Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ушакова Л.А.

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно.
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1 к приказу
Министра Государственных
доходов Республики
Казахстан от 14 июля 2000 г.
№ 712

Счет – фактура № 032 от 14.09.2010

Поставщик: ТОО «Жылы Кыс»
РНН и его адрес: 511700058425, Адрес: ВКО г. Семей ул. Космонавтов 1а, свидетельство о поставке на учет по НДС: Серия 18001 № 0002382 от 17.09.09
Расчетный счет поставщика: KZ39319T010000402483 АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 116 от «10» сентября 2010 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, ВКО, г. Семей
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно–транспортная накладная:
Грузоотправитель: ТОО Жылы Кыс. РНН и адрес грузоотправителя: 511700058425, г.Семей ул. Космонавтов 1а
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: ГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» МО РК
РНН и адрес грузополучателя: 511700037719 РК, ВКО, г. Семей р-н Западный промузел
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: ГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть» МО РК
РНН и адрес покупателя: 511700037719 РК, ВКО, г. Семей р-н Западный промузел
Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Услуги по текущему ремонту котельной № 35 в/г 8 в/ч 54835	тенге	-	-	924 567,86	12%	110 948,14	1 035 516	0 за ед.	
	Всего по счёту:				924 567,86		110 948,14	1 035 516		

Руководитель организации Винтер Г.К. **Выдал (ответственное лицо поставщика)**
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер организации Ушакова Л.А. **Бухгалтер**
(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно.
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику.