Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2 »ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «10»ноября 2014 г. Таласский район с/о Ойык
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «23»октября 2010 г. № 222
Комитетом по Водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя –Бейсенов Мурат Укеевич-начальник управления мелиорации, эксплуатации и развития гидротехнических сооружении.
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – Тойшыманов Рыспек Абдулаевич –директор ТОО Мекен-Жай Тараз , генеральный проектировщик
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика–Шатанов Конырбай Тлепбергенович – директор Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Таукебаев Жалгасбек Аманалиевич – начальник производственного участка «Акколь» Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика–Изенбаев Мади Касымбекович –директор ТОО«Бином»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Акбалаев Ерикбай Тлеуович -главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Маханова Гулмира Шалгыновна -начальник управления по защите прав потребителей по Таласскому району Жамбылской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Такеев Омар Бекболатович -начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдрасилов Ержан Расилович-главный специалист отдела экологического контроля департамента экологии по Жамбылской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Куралбаев Галымбек Амирбекович-заместитель начальника Шу-Таласской бассейновой инспекции РГП «Казводхоз»Комитета по Водным ресурсам МСХ РК

(фамилия, имя, отчество, должность)

Уристенов Медет Абдимашевич-Аким сельского округа «Ойык» Таласского района Жамбылской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдраимов Талаптас -ИП Абдраимов Талаптас», технический надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Комитетом по Водным ресурсам Министерства селского хозяйства Республики Казахстан

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт Ойыкского гидроузла Таласского района Жамбылской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Жамбылская область Таласский район сельский округ Ойык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «25»апреля 2012г. №961444

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «23»июля2014г. №305

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Бином»

(наименование организации)

выполнившим«Капитальный ремонт «Ойыкский» гидроузла Таласского района Жамбылской области»

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Мекен-Жай Тараз»

(наименование организации)

выполнившим ГП,АС,ЭС,ЭМ,АТХ.

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы РГП на ПХВ «Таразводхоз»

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному Альбом1;ПС200-200;Серия 3.017__
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____ Комитетом по Водным ресурсам МСХ РК
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект
от «__»_____ 20 __г. №____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель2014 года
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2014 года;
(месяц и год)
при продолжительности строительства___ месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Журнал производства работ, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты лабораторных испытании, сертификаты качества материалов, паспорта на оборудования
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Ойыкский гидроузел предназначен для орошения земель в Таласском районе на площади 4584га.

Наименование сооружения	Количество отверстий, шт	Расчетная пропускная способность, $м^3$/сек	Напор над порогом, м
Плотина	5	155	3,0
Левобережный регулятор	6	23,0	2,6

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- длина плотины 24,5м,
-максимальная высота плотины4,1м.
- плотина имеет 5 пролетов по 4м;
-сегментные затворы размером 4х4м;
- бетонные быки шириной 1,5м каждый;
- плотина обеспечивает пропуск через 5 пролетов расход 221,55 $м^3$/сек;
- водоприемник для подачи воды в Левобережный МК
- водоприемник имеет 6 отверстий размерами (в х h) 2х2,5м;
- электроснабжение гидроузла предусмотрено от существующего КТПН-25;
-автоматизация
-эксплуатационная дорога;
-благоустройство;
-произведен ремонт жилого дома и диспетчерского пункта;

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены согласно рабочего проекта

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Покрытие	М2	110	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 227683,36 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 170411,06 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11352,95 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Капитальный ремонт «Ойыкский» гидроузла Таласского района Жамбылской области»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Бейсенов М. У. _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Тойшыманов Р. А. _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Шатанов К.Т. _____

Таукебаев Ж.А. _____

Изенбаев М.К. _____

Акбалаев Е.Т. _____

Маханова Г.Ш. _____

Такеев О.Б. _____

Абдрасилов Е.Р. _____

Куралбаев Г.А. _____

Уристенов М.А. _____

Абдраимов Т. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, печати)