Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 ноября 2011 года № 1277

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

От "19" декабря 2013 г. Таласского района
Жамбылской области

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Таласского района Жамбылской области " 19 " декабря 2013г. № 668 -р.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя: **Дадабаева Серика Ералиевич - заместителя акима района;**
представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

заместителя председателя: **Нуршанов Галым Аширулы – главный специалист департамента ГАСКиЛ по Жамбылской области;**
представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
(фамилия, имя, отчество, должность)
(заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации).

Членов комиссии: заказчик: **Молдабеков Адилет Абдуайтович** – и.о руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: **Изенбаев Мади Касымбекович** – директор ТОО «**Бином**»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: **Олжабеков Мурат Бектенович** – директор ТОО «Тараз-Технопроект»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
нет
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:

Абдирахманов Галымжан Жагыпарович – начальник отдела по ЧС и противопожарной службы по Таласскому району Жамбылской области;

Мухатов Жумабек Садуакасулы - руководитель инспеции Шу-Таласс;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Байымбетов Дархан Тобашович – аким Ушаралского сельского округа;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Султанбеков Турдыхан Адилханулы–технический надзор ИП«Султанбеков Т.»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Реконструкция и строительство гидросооружений с целью восстоновления попусков воды и для регулирования русла реки Талас в Таласском районе Жамбылской области»**
(наименование объекта и вид строительства, новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Жамбылская область,Таласский район, а.Ушарал,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения акимата Ушаралского селького округа Талаского района Жамбылской области № 7 от сентября 2011 год.
(решения, постановления, распоряжения о предоставлении соответствующего права на землю, наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО "Бином"**
(наименование организации)

выполнившим 1**«Реконструкция и строительство гидросооружений с целью восстоновления попусков воды и для регулирования русла реки Талас в Таласском районе Жамбылской области»**
(виды работ)

и субподрядными организациями – нет
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех) перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Тараз-Технопроект»**
(наименование организации)

выполнившим: **Рабочий проект: ТОМ-I: Общая пояснительная записка. Исходные данные ТОМ-II: Альбом 1 – Архитектурно-строительные решения. ТОМ-Ш. Сметная документация**
(наименование частей или разделов документации)

и с убподрядными проектными организациями - нет
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы: утверждена **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту _серия 09-ГСЛ №000010 от 11.03.2013 года

типовому,индивидуальному,применяемому (номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства акимата Таласского района»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2012г.**

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2013г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства 3 **мес.:**

по норме или по проекту организации строительства 3 **мес**; фактически **3 мес.**

9. **Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Рабочий проект: ТОМ-I: Общая пояснительная записка. Исходные данные ТОМ-II: Альбом 1 – Архитектурно-строительные решения. ТОМ-Ш. Сметная документация**

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Река Талас берет начало в Кыргызской Республике и теряется в песках Мойынкум Жамбылской области. Длина реки 661 км, в т.ч. в пределах Республики Казахстан - 458 км. Площадь водосбора - 52700 км^2. Сток реки, в основном, формируется на территории Кыргызской Республики. Сток реки зарегулирован Кировским водохранилищем, находящемся в Кыргызстане.

Выше проектируемого гидросооружения расположены на территории Республики Казахстан следующие гидроузлы: Таласский, Темирбек, Жиембет, Ойык, которые построены до ввода в эксплуатацию Кировского водохранилища.

Инженерно-геологические условия

В геоморфологическом отношении территория представлена аллювиальной равниной, в пределах которой выделяются три надпойменных террасы р. Талас. Поверхность аллювиальной равнины осложнена многочисленными руслами проток и стариц, озерных котловин и эоловыми буграми, высота которых колеблется в пределах 5-10 м.

Климат в районе строительства - резко - континентальный, с сухим, жарким летом и холодной зимой, с частыми резкими сменами суточных и годовых температур наружного воздуха.
По классификации грунтов в разрезе выделено три инженерно-геологических элемента: супеси, пески, суглинки. Мощность слоя супесей - 4,0 м, песков - от 2,0 м до 5,0 м, суглинков - 3,0 м.

Подземные воды в момент изысканий вскрыты на глубине 4,0…7,0 м от поверхности земли.

Нормативная глубина промерзания для суглинка - 112 см, супеси и песка-136 см.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проекту **«Реконструкция и строительство гидросооружений с целью восстоновления попусков воды и для регулирования русла реки Талас в Таласском районе Жамбылской области»**

(сведения выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **254,645 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **194,557 млн. тенге.**

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **254,645 млн.. тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **194,557 млн. тенге;**

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций_ **- хорошо.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к **«Реконструкция и строительство гидросооружений с целью восстоновления попусков воды и для регулирования русла реки Талас в Таласском районе Жамбылской области»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:
Дадабаев Серик Ералиевич

(фамилия, имя,отчество,подпись,дата,печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Нуршанов Галым Аширулы _____

фамилия,имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Молдабеков Адилет Абдуайтович _____

(фамилия,имя,отчество,подпись,дата,печать)

Олжабеков Мурат Бектенович _____

(фамилия,имя,отчество,подпись,дата,печать)

Абдирахманов Галымжан Жатыпарович _____

(фамилия,имя,отчество,подпись,дата,печать)

Мухатов Жумабек Садуакасулы _____

(фамилия,имя,отчество,подпись,дата,печать)

Байымбетов Дархан Тобашович _____

(фамилия,имя,отчество,подпись,дата,печать)

Султанбеков Турдыхан Адилханулы _____

(фамилия,имя,отчество,подпись,дата,печать)

Изенбаев Мади Касымбекович _____

(фамилия,имя,отчество,подпись,дата,печать)