Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2012 года

Закачик: ГККП "Центральный стадион имени Кажымукана"
Технадзор: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Объект: Средний ремонт асфальтового покрытия на территорий стадиона Кажы Мукан г.Шымкент, ЮКО
Договор о государственных закупках работ от 08.11.2012года

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы	33 294 643	37 290 000	33 294 643	**37 290 000**
	Итого затраты заказчика	**33 294 643**	**37 290 000**	**33 294 643**	**37 290 000**

Заказчик:
директор ГККП "Центральный стадион имени Кажымукана"
_____ Укшебаев К.

Технадзор:
Директор ТОО "Банур-1"
_____ Анарбеков Н.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ А. Молдасеитов

форма 2

Заказчик **ГККП "Центральный стадион имени Кажымукана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Отау-Строй**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Банур-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Средний ремонт асфальтового покрытия на территорий стадиона Кажы Мукан г.Шымкент, ЮКО**
наименование, адрес

Договор **о государственных закупках работ от 08.11.2012года**

А К Т №1

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2012 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Дорожное покрытие										
1	1	68-1-1	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	6120	20,69	19,9	0	126599	121764	0	30841	0,01	32
				м2	0,79	3,42	0	4835	20930	0	119,7	0,02	115
2	2	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2500	27,84	26,18	0	69588	65438	0	21486	0,01	29
				м3	1,66	7,2	0	4150	18000	0	97	0,03	63
3	3	Е010333-А10-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2**	11340	85,95	85,95	0	974673	974673	0	194935	0	0
				т	0	17,19	0	0	194935	0	100	0,36	4094
4	4	27-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см, из 20см**	6120	220,97	17,83	196,73	1352321	109089	1204003	93422	0,04	255
				м2	6,41	5,07	0	39229	31013	0	133	0,02	112
5	5	27-21-1	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	6120	130,94	0	130,94	801377	0	801377	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
6	6	27-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	9	40097,59	339,59	39758	360878	3056	357822	1687	0,58	5
				т	0	140,94	0	0	1268	0	133	0,58	5
7	7	27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	10567	470,81	15,35	449,52	4975086	162219	4750099	154595	0,03	355
				м2	5,94	5,06	0	62768	53469	0	133	0,02	187
8	8	27-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	10567	223,69	0	223,65	2363711	0	2363288	562	0	4
				м2	0,04	0	0	423	0	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	68-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	1080	829,72	21,85	640,9	896094	23594	692172	227720	1,05	1130
				м2	166,97	9,18	0	180328	9914	0	119,7	0,04	38
10	10	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1400	611,66	6,63	496,35	856331	9283	694896	205633	0,7	977
				м	108,68	1,76	0	152152	2460	0	133	0,01	9
11	11	1-66-2	Разработка траншей в грунтах 2 группы с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов	360	70,35	65,4	0	25328	23546	0	5810	0,04	14
				м3	4,95	11,69	0	1782	4208	0	97	0,04	14
12	12	27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	368	663,14	351,18	71,21	244036	129234	26205	161442	1,56	574
				м	240,75	89,1	0	88596	32789	0	133	0,36	132
13	13	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,054	204666,79	85907,16	22909,63	11052	4639	1237	9007	504	27
				км	95850	32451,75	0	5176	1752	0	130	158,5	9
14	14	23-13-3	Замена канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3	23514,75	2308,84	18919,91	70544	6927	56760	12288	13,87	42
				м3	2286	864,68	0	6858	2594	0	130	4,22	13
15	15	6-22-13	Устройство перекрытий каналов (колодца)	3,38	12156,48	229,39	10646,84	41089	775	35986	4851	8,14	28
				м3	1280,25	86,65	0	4327	293	0	105	0,42	1
16	16	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,38	32100		32100	108498		108498			
				м3									
17	17	23-24-1	Установка люков	20	8348,59	35,42	8103,92	166972	708	162078	5792	1,31	26
				шт	209,25	13,5	0	4185	270	0	130	0,07	1
18	18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	20	8060		8060	161200		161200			
				комплект									
19	19	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 10 см	56	221,38	9,95	159,23	12398	557	8917	3853	0,36	20
				м2	52,2	3,74	0	2923	209	0	123	0,02	1
			Итого по разделу: Дорожное покрытие					13617774					
			ИТОГО:					13617775	1635501				3516
								557732	374104				4793
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					1133923					
			Всего накладных расходов:					1133923					
			Итого с накладными					14751698					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					885102					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					15636800					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					32645573					
			пересчет с понижающим коэффициентом к=0,99988464					32641807					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					652836					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					33294643					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3995357					
			Итого с НДС					37290000					

Технадзор:
Директор ТОО "Банур-1"

Анарбеков Н. _____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

А. Молдасеитов _____