Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Договор № 50 от 5 августа 2015 г.
Наименование объекта: **Средний ремонт ул.Т.Тажибаева города Арыс ЮКО**

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ (тенге)			
		с начала строительства по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты Подрядчика:				
1	Общестроительные работы	106 032 625	118 756 540	8 490 929	9 509 840
	Удержание 5%	-5 301 631	-5 937 827	-424 546	-475 492
	Итого затраты подрядчика	**100 730 994**	**112 818 713**	**8 066 383**	**9 034 348**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс"

_____ **Нарбеков Б.**

Подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

_____ **Молдасеитов А.Х.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс" Форма 2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

Договор № 50 от 5 августа 2015 г.

Объект: Средний ремонт ул.Т.Тажибаева города Арыс ЮКО

АКТ № 4

выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Средний ремонт ул.Т.Тажибаева города Арыс ЮКО								
7		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	30	747,86	146,19	22436	4386	21325	3,20	96
		шт		506,25	28,22	15188	846	133	0,11	3
8	Е0130-7-1	Устройство бетонного фундамента и обрамления из бетона кл. В-12,5	3,93	6928,94	532,08	27231	2091	2425	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1707	518	109	0,43	2
9	С ПРАЙС ЛИСТ	Щитки дорожных знаков треугольные	18	2536,28	--	45653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С ПРАЙС ЛИСТ	Щитки дорожных знаков квадратные	12	2611,59	--	31339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоики для дорожного знака СКМ 3.30	30	1848,30	--	55449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С ПРАЙС ЛИСТ	Элемент крепление дорожного знака	30	229,33	--	6880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕНОС ОПОР ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
		тротуарное освещение								
47	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2126,275	27,70	2,10	58898	4465	40803	0,10	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,70	0,50	41888	1063	95	--	6
48	С151601-542 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	2,126275	169800,00	--	361041	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2400	27,70	2,10	66480	5040	46056	0,10	240
		м		19,70	0,50	47280	1200	95	--	7
50	С130806-57 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	1900	99,00	--	188100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	50	2590,00	--	129500	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Светофор								
52	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	9,8	389,25	--	3815	--	4311	2,48	24
		м3		389,25	--	3815	--	113	--	--
53	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов	9,8	6068,77	152,15	59474	1491	7121	3,90	38
		м3		634,50	57,49	6218	563	105	0,28	3
54	Е0133-204-2	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12 "с поля"	4	5565,55	2235,12	22262	8940	13406	14,80	59
		опора		2430,00	761,99	9720	3048	105	2,87	11
55	С ПРАЙС-ЛИСТ	Консоль транспортная 8 м	4	36412,87	--	145651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0127-83-1прим.	Установка стоек пешеходных	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
57	С ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка пеш.светофора	4	13446,66	--	53787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С11011-497	Пластины	0,108	287300,00	--	31028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,148	100,70	0,07	2834	2	1783	0,37	10
		м2		60,30	0,02	1697	1	105	--	--
		Прокладка труб								
60	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,84	389,25	--	1495	--	1689	2,48	10
		м3		389,25	--	1495	--	113	--	--
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,84	134,10	--	515	--	582	0,97	4
		м3		134,10	--	515	--	113	--	--
62	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	6	19,40	--	116	--	113	0,12	1
		м2		19,40	--	116	--	97	--	--
63	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,12	51202,26	20326,01	6144	2439	5644	179,00	21
		км		30825,00	5353,43	3699	642	130	20,64	2
64	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,212	2590,00	--	3139	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
65	С ПРАЙС-ЛИСТ	Интегрированный транспортный контроллер в сборе (вклюая RACK)	1	222481,09	--	222481	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-317-3 к=1,5	Светофор сигнальный двухлинзовый	10	1550,10	204,00	15501	2040	12982	7,50	75
		шт		1312,50	54,00	13125	540	95	0,31	3
67	С ПРАЙС-ЛИСТ	Транспортный светофор диаметром красного,желтого и зеленого светофоров 300мм	4	57421,68	--	229687	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
68	С ПРАЙС-ЛИСТ	Транспортный светофор диаметром желтого и зеленого светофоров 200мм,красного светофора 300мм	4	52012,31	--	208049	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С ПРАЙС-ЛИСТ	Транспортный светофор диаметром красного,желтого и зеленого светофоров 200мм	2	46979,11	--	93958	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-317-3	Светофор пешеходный	8	1033,40	136,00	8267	1088	6924	5,00	40
		шт		875,00	36,00	7000	288	95	0,21	2
71	С ПРАЙС-ЛИСТ	Светофор пешеходный 2х210	8	34614,63	--	276917	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0110-122-1	Монтаж компютера помышленного	1	15165,40	18,40	15165	18	12545	79,00	79
		устройс		13930,00	9,00	13930	9	90	0,05	--
73	С ПРАЙС-ЛИСТ	Промышленный компютер	1	122706,88	--	122707	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-317-3 к=0,5	Табло обратного отсчета времени	4	516,70	68,00	2067	272	1731	2,50	10
		шт		437,50	18,00	1750	72	95	0,10	--
75	С ПРАЙС-ЛИСТ	Табло обратного отсчета времени	2	92415,22	--	184830	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
76	С ПРАЙС-ЛИСТ	Табло отсчета времени транспортное	2	50624,62	--	101249	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	50	196,80	46,30	9840	2315	1563	0,14	7
		м		22,50	10,40	1125	520	95	0,06	3
78	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	336	27,70	2,10	9307	706	6448	0,10	34
		м		19,70	0,50	6619	168	95	--	1
79	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,096	83100,00	--	7978	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	С151603-26	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	0,24	196300,00	--	47112	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60500,00	--	3025	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	40	137,90	--	5516	--	2907	--	--
		шт		76,50	--	3060	--	95	--	--
83	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	112	22,70	--	2542	--	2394	0,13	15
		шт		22,50	--	2520	--	95	--	--
84	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
85	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01366	47200,00	--	645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-82-1 прим	монтаж клеммной колодки	10	85,40	0,20	854	2	674	0,40	4
		шт		70,90	--	709	--	95	--	--
87	С ПРАЙС-ЛИСТ	колодка клеммная	10	49,97	--	500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
89	С ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат	1	76,67	--	77	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
91	С ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик 1ф	1	6743,71	--	6744	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-54-2 прим	Монтаж стабилизатора напряжная	1	415,90	64,30	416	64	265	2,00	2
		шт		263,00	15,80	263	16	95	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С ПРАЙС-ЛИСТ	Стабилизатор SVC R-2000	1	5175,25	--	5175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С ПРАЙС ЛИСТ	Щитки дорожных знаков треугольные	2	2536,28	--	5073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С ПРАЙС ЛИСТ	Щитки дорожных знаков квадратные	2	2611,59	--	5223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С ПРАЙС ЛИСТ	Щитки дорожных знаков прямоугольные 700х1400мм	4	2611,59	--	10446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С ПРАЙС ЛИСТ	Элемент крепление дорожного знака	8	229,33	--	1835	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2931305	36028			1008
			Тенге			186191	9621			45
	Стоимость оборудования -		Тенге			1439879				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1439879				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			815952				
	Материалы -		Тенге			40622				
	Всего заработная плата -		Тенге				143886			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			619239				
		Накладные расходы -	Тенге			135995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1009063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							812
		Сметная заработная плата -	Тенге				164285			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332473				
	Материалы -		Тенге			11012				
	Всего заработная плата -		Тенге				39158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43524				
	Местные материалы -		Тенге			230469				
		Накладные расходы -	Тенге			47835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			403126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46333			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22262				
	Материалы -		Тенге			1535				
	Всего заработная плата -		Тенге				12768			
	Местные материалы -		Тенге			2067				
		Накладные расходы -	Тенге			13406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2140				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14779			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			320739				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			320739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			339983				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3229955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1151
		Сметная заработная плата -	Тенге				225398			
		ИТОГО ПО АКТУ				**3229955**				
		Стоимость оборудования				1439879				
		Итого без оборудования				**1790076**				
		Затраты на выслугу лет , 1%				17901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп.отпуска, 0,4%				7160				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**1815137**				
		Итого с оборудованием				**3255016**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2015г. с				**8324440**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				166489				
		ИТОГО				**8490929**				
		НДС, 12%				1018911				
		ВСЕГО				**9509840**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс"

Нарбеков Б.

Технадзор:
Директор ТОО "Фараб-Құрылыс"

Акжігіт Т.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

Молдасеитов А.Х.