Акт приемки
объекта в эксплуатацию после капитального ремонта

город Аркалык «18» мая 2012 года
(город, поселок, село)

Собственник объекта: **ТОО Казинтурохота» , директор Сейтжанов Е.С.**
(фамилия, имя отчество, адрес места проживания)
и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших капитальный ремонт)
город Аркалык, улица Шакшак Жанибека, 88; 7-30-43; КСЛ № II-1506 от 28.01.2011 года
(адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛ:
1. Капитальный ремонт помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений:
дом отдыха «Шошкалыколь» на территории сельского округа Аккошкар
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
и привлеченной им генподрядной организацией
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А
(наименование организаций, фамилия, имя отчество лица, осуществлявшего капитальный ремонт помещений)
2. Выполнены: **капитальный ремонт: электромонтажные работы гл.здания**
(виды работ)
3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **3 мая 2012 года;**
(месяц и год)
Окончание работ **18 мая 2012 года;**
(месяц и год)
4. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
524 кв.м.; 1-этажное, 1572 куб.м., кирпичное здант\ие
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)
5. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды: **выполнены согласно СНиП**
(сведения о выполнении)
6. На основании подтверждения соответствия завершенного капитальный ремонтом помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
дом отдыха «Шошкалыколь» на территории сельского округа Аккошкар
(наименование объекта)
7. Соответствие капитальный ремонтом нормативным требованиям, подтверждаю.
Собственник объекта **ТОО «Казинтурохота», директор Сейтжанов Е.С.**

18.05.2012 года
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А

18.05.2012 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

«Компания «Торгай Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АРКАЛЫК
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт электромонтажный работ дома отдыха "Шошкалыколь"
ТОО "Казинтерохота"

Акт
приемки выполненных работ на 18 мая 2012 года
Капитальный ремонт электромонтажный работ дома отдыха "Шошкалыколь" ТОО "Казинтурохота"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	5000	3,69	–	18450	–	19926	0,0254	127
		м		3,69	–	18450	–	108	–	–
2	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	44	8,42	–	370	–	400	0,0584	3
		шт		8,42	–	370	–	108	–	–
3	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	26	9,32	0,23	242	6	256	0,0632	2
		шт		9,09	0,05	236	1	108	0,0003	–

4	Е21-24-4 (ДМ	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене ktpp1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	278,97	20,67	1116	83	1151	1,484	6
		шт		258,3	8,19	1033	33	108	0,04	–
5	Е21-23-1 (ДМ	Монтаж вводно-распределительных устройств ktpp1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	486	–	972	–	1050	2,792	6
		шкаф		486	–	972	–	108	–	–
	Раздел 2 Монтажные работы									
6	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	5000	113,54	73,85	567700	369250	338950	0,2624	1312
		м борозды		39,69	28,1	198450	140500	100	0,154	770
7	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	5000	57,72	0,77	288600	3850	233900	0,238	1190
		м борозды		46,67	0,11	233350	550	100	0,0007	4
8	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	5000	60,75	–	303750	–	142182	0,162	810
		м труб		26,33	–	131650	–	108	–	–
9	Е67-13-2	Затягивание первого провода сечением 6 мм2 в трубы	5000	11,86	–	59300	–	64044	0,0736	368
		м		11,86	–	59300	–	108	–	–
10	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	44	37,55	–	1652	–	1784	0,239	11
		шт		37,55	–	1652	–	108	–	–
11	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	27	156		4212				
		шт								

12 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	17	237		4029				
	шт								
13 Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания на трубном подвесе	14	140,16	1,42	1962	20	2101	0,8863	12
	шт								
			138,74	0,23	1942	3	108	0,0022	–
14 99-1-1(пл)	Светильник подвесной, тип ГИПП 01-125	14	3900		54600				
	шт								
15 Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	23	168,51	0,5	3876	12	4175	0,9761	22
	шт								
			168,01	0,09	3864	2	108	0,0008	–
16 99-1-2(пл)	Светильник потолоный НСП 11х100	23	798		18354				
	шт								
17 17-6-18	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100	27	54		1458				
	шт								
18 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	36	475,88	332,26	17132	11961	9762	0,9443	34
	отверстие								
			143,62	127,55	5170	4592	100	0,702	25
19 16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,46	593100		272826				
	1000м								
20 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	5,1	60500		308550				
	1000м								
21 16-6-2	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 7, диаметр жилы 1,2 мм	0,21	793500		166635				
	1000м								
22 Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	1028,34	87,84	4113	351	3649	4,7	19

		шт							
			810	34,82	3240	139	108	0,17	1
23 18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	4	18600		74400				
		шт							
24 Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
		шкаф							
			1215	–	2430	–	108	–	–
25 75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-10	1	122300		122300				
		шт							
26 75-6-52	Распределительная панель ВРУ-1-47-00	1	78400		78400				
		шт							
27 Е67-17-4	Монтаж счетчика однофазного	1	1962,56	0,5	1963	1	67	0,352	–
		шт							
			62,06	0,09	62	–	108	0,0008	–
28 Е67-17-9	Монтаж электроплиты, электрокотлов, "Аристонов"	8	432,33	16,08	3459	129	3618	2,55	20
		шт							
			416,25	2,52	3330	20	108	0,0257	–
29 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	21223,67	120,17	84895	481	11589	13	52
		насос							
			2218,5	45	8874	180	128	0,22	1
	Всего прямые затраты				**2469456**	**386144**			**4008**
					674375	**146020**			**801**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1208236				
	оборудования, тенге				200700				
	Накладные расходы, тенге				841228				
	- заработная плата, тенге				126184				
	- трудоемкость, чел-ч				421				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2151				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				186728				

Всего	**3497412**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32967
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13187
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3543566**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**7398966**
- материалы, тенге	2522797
- оборудование, тенге	419062
- сметная заработная плата, тенге	2072827
Налог (2 %)	147979
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7546945**
НДС (12 %)	905633
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8452578**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казинтурохота"

Директор_____Е.Сейтжанов

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор_____Сантимиров М.А.