Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" (незавершенное строительство)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц **2012** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		11/47	19.08.2011г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	дополнительные затраты налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**118 613 317**	**42 174 620**							**4 518 709**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**
Договор № 11/47 от 19.08.2011г.

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за декабрь 2012 года

Строительство пристройки к ясли-саду № 9 "Журавушка"
(незавершенное строительство)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	АКТ№ 1	-Демонтаж металлического ограждения 240м (исполнительная)	191,66	-	-	191,66
		Всего по главе	191,66	-	-	191,66
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	АКТ№ 2	-Общестроительные работы на пристройку(исполнительная)	3330,05	-	-	3330,05
3.	АКТ№ 3	-Водопровод и канализация (исполнительная)	1337,03	-	-	1337,03
4.	АКТ№ 4	-Отопление и вентиляция (исполнительная) (исполнительная)исключить	584,63	-217,06	-	367,57
5.	АКТ№ 5	-Электроосвещение и силовое оборудование (исполнительная)	4478,92	709,9	-	5188,82
6.	АКТ№ 6	-Слаботочные устройства (исполнительная)	842,07	13,34	-	855,41
7.	АКТ№ 7	-Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (исполнительная)	749,16	82,26	-	831,42
8.	АКТ№ 8	-Технологическое оборудование (исполнительная)	54,54	-2334,37	-	-2279,84
		Всего по главе	11376,4	-1745,94	-	9630,46
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

1	2	3	4	5	6	7
9.	АКТ№ 9	-Электроснабжение КЛ-0,4кВ (исполнительная)	-636,61	220,4	-	-416,21
10.	АКТ№ 10	-Вынос КЛ-10кВ (исполнительная)	818,88	-	-	818,88
11.	АКТ№ 11	-Наружное освещение территории (исполнительная)	880,15	-	-	880,15
		Всего по главе	1062,42	220,4	-	1282,82
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
12.	АКТ№ 13	-Наружные сети канализации (исполнительная)	8,38	-	-	8,38
13.	АКТ№ 14	-Тепловые сети (исполнительная)	8171,43	-	-	8171,43
		Всего по главе	8179,81	-	-	8179,81
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
14.	АКТ№ 15	-Озеленение (исполнительная)	1537,79	-	-	1537,79
15.	АКТ№ 16	-Дороги и тротуары (исполнительная)	1402,14	-	-	1402,14
16.	АКТ№ 17	-Малые архитектурные формы (исполнительная)	883,03	-	-	883,03
17.	АКТ№ 18	-Металлическое ограждение участка (исполнительная)	16,6	-	-	16,6
		Всего по главе	3806,36	-	-	3806,36
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	24616,65	-1525,54	-	23091,11
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	443,1	-	-	443,1
19.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	66,46	-	-	66,46
		Всего по главе	443,1	-	-	443,1
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	25059,75	-1525,54	-	23534,21
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
20.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	694,66	-	-	694,66
21.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	250,6	250,6
22.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	100,24	100,24
		Всего по главе	694,66	-	350,84	1045,49
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	25754,41	-1525,54	350,84	24579,7
23.		-В том числе возвратные суммы	66,46	-	-	66,46
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	25754,41	-1525,54	350,84	24579,7
24.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,5071	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	38814,39	-2299,14	528,74	37043,99
25.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	100,17	-	-	100,17

1	2	3	4	5	6	7
26.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	740,88	740,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	38814,39	-2299,14	1269,62	37784,87
27.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4534,18	4534,18
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	38814,39	-2299,14	5803,81	42319,05
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 100,17 *1,02*1,12=				-114,43
		ПО НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ЗА декабрь2012Г.				42174,62

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

"Астана-Көктем С"

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11
за ноябрь 2012 г.

НА Наружное освещение территории (исполнительная)

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 880,152 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 634 чел.-ч
Сметная заработная плата 106,752 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы														
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	135,12	218,93	-	29581	-	33426	1,54	208						
				218,93	-	29581	-	113	-	-						
		м3														
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	135,12	3,79	3,24	512	438	210	-	-						
		м3		0,48	1,12	65	151	97	-	1						
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	105,31	134,1	-	14122	-	15958	0,97	102						
				134,1	-	14122	-	113	-	-						
		м3														
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105,31	21,55	4,52	2269	476	1740	0,11	11						
		м3		17,03	-	1793	-	97	-	-						
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,96	10008,35	95,97	9608	92	814	4,9	5						
		м3		771,75	36,25	741	35	105	0,18	-						
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198	4						
		1т		33075	114,75	662	2	105	0,56	-						
7	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5						
		шт		19,91	0,09	796	4	90	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58778	1021			336						

19.11.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			47760	192			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57972	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47152	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55079	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	800	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			720	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	908	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55987	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
8	Ц0108-142-1-0	Устройство постели при одном кабеле в траншее	198,7	36,7	27,8	7292	5524	2964	0,06	12
		м		8,8	6,9	1749	1371	95	0,04	8
9	С143008-92	Песок природный	32,79	844	-	27671	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1907	21603,38	-	4120	-	4361	133	25
				20790	-	3965	-	110	-	-
		кан.-км								
11	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-40x2,2 мм	195,47	158	-	30884	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных диам. 100 мм	0,008	388277,67	1984,82	3106	16	485	270	2
		км		45900	749,25	367	6	130	3,66	-
13	Ц0108-148-1-0	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	190,7	27,7	2,1	5282	400	3660	0,1	19
				19,7	0,5	3757	95	95	-	1
		м								
14	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей	8	34,1	2,7	273	22	193	0,15	1
				25	0,4	200	3	95	-	-

пос 9 19.11.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длине, масса 1 м до 1 кг								
		м								
15	С151601-486-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,2086	205600	-	42895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
16	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	10	4638,73	1831,4	46387	18314	27329	12	120
				1977,75	625,01	19778	6250	105	2,34	23
		опора								
17	СПрайс	-Торшер парковый 2 рожковый	10	34717,11	-	347171	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0133-115-1-	Установка светильников с лампами накаливания	20	269,19	38,56	5384	771	5103	1,29	26
		шт		229,5	13,5	4590	270	105	0,07	1
19	С151703-15	-Светильники тип РТУ02-250-008У1	20	5930	-	118600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	20	794	-	15880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Ц0108-144-3-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	44	26,5	-	1166	-	1099	0,15	7
				26,3	-	1157	-	95	-	-
		шт								
22	С151803-205-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	44	263	-	11572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
24	СПрайс	-Автомат АП 50/63А 3МТ	1	3698,85	-	3699	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,4	-	35	-	32	0,19	-
				29,48	-	29	-	108	-	-
		шт								
26	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			672436	25075			214

пдс 9 19.11.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			35931	8000			33
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			201946	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1883	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177531	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			232866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20192	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	373	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11572	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			378574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			485	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			417327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	446	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46387	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1564	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26028	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4099	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30127	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30884	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30884	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32737	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			761068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50764	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			731214	26096			550
			Тенге			83692	8192			34
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			201946	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1883	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17531	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177531	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			232866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20192	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			451191	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4814	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47525	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11572	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			386446	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			534793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55525	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47193	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1564	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26828	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4207	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31035	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30884	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30884	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32737	-	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			880152	-	-		-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

И.К. под обязц.
пр. Шутеводченко.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

расценки проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1) 1 13060

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13 **за ноябрь 2012 г.**

НА Наружные сети канализации /исполнительная/

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 284,753 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 540 чел.-ч
Сметная заработная плата 136,763 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0125-45-1 т.ч. п-1.32 п-3.54 к=1,35 к=1,40 к=1,65 к=1,06	-Промывка водой трубопровода диаметром 200 мм с пропуском двух очистных устройств км	0,09	72300,72	46446,02	6507	4180	1401	26,24	2		
				5288,85	7680,09	476	691	120	28,54	3		
2	E0129-277-1-	-Очистка существующих колодцев ~~канализационных диам.1000мм~~ колодец	~~7~~	~~16206,42~~	~~34,55~~	~~113445~~	~~242~~	~~147282~~	~~65,78~~	~~460~~		
				~~16171,88~~	~~12,94~~	~~113203~~	~~91~~	~~130~~	~~0,07~~	~~-~~		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		6507	~~119952~~	4422			463		
			Тенге			113679	782			3		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119952	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			1851	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114461	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге		1408	148682	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22302	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		474	16118	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			284753				-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				540		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136763	-		-		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		8382	~~284753~~	-	-		-		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

М.М расценки проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1) 1012850

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14
за ноябрь 2012 г.

НА Тепловые сети /ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ/

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 10257,501 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4901 чел.-ч
Сметная заработная плата 831,976 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж трубопровода														
1	E0124-9-6	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2884 км	365381,97	152633,59	105376	44020	91345	1121,25	323						
				206223,75	37416,11	59475	10791	130	170,56	49						
2	E0124-9-5	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,062 км	310925,93	103040,93	19277	6389	18404	1113,2	69						
				201825	26514,97	12513	1644	130	126,51	8						
3	E0124-9-4	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,077 км	277892,7	93014,45	21398	7162	20359	986,7	76						
				179831,25	23550,85	13847	1813	130	111,72	9						
4	E0124-9-3	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных	0,0686 км	249442,22	85895,47	17112	5892	16357	890,1	61						

11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		160166,25	23245,53	10987	1595	130	110,23	8
5	Е0124-9-1	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,0286	233399,3 / 148781,25	81823,62 / 23041,13	6675 / 4255	2340 / 659	6388 / 130	834,9 / 109,24	24 / 3
6	СЛимит.цена	-Трубы в ППУ-ПЭ изоляции Д 159х4,5-1 ППУ-ПЭ м	245	5938,46	-	1454922	-	-	-	-
7	СЛимит.цена	-Трубы в ППУ-ПЭ изоляции Д 133х4,5-1 ППУ-ПЭ м	62	5032,82	-	312035	-	-	-	-
8	СЛимит.цена	-Трубы в ППУ-ПЭ изоляции Д 108х4,0-2 ППУ-ПЭ м	45	4074,24	-	183341	-	-	-	-
9	СЛимит.цена	-Трубы в ППУ-ПЭ изоляции Д 89х4,0-2 ППУ-ПЭ м	48	3504,04	-	168194	-	-	-	-
10	СЛимит.цена	-Элемент трубопровода с мет.заглушкой изоляции Д 45х3,5-2 ППУ-ПЭ L шт	2	6622,58	-	13245	-	-	-	-
11	СЛимит.цена	-Металлическая заглушка изоляции 159/250 мм шт	2	7915,45	-	15831	-	-	-	-
12	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /сверх учтенных по СНИП/ т	1,48	128989,46 / 72191,25	56798,21 / 21455,55	191289 / 107058	84231 / 31818	180539 / 130	359,61 / 104,79	533 / 155
13	СЛимит.цена	-Отвод стальной диам. 159х6,0-90-1-ППУ-ПЭ шт	10	33020,85	-	330208	-	-	-	-
14	СЛимит.цена	-Отвод стальной диам. 159х6,0-110-1-ППУ-ПЭ шт	2	35379,89	-	70760	-	-	-	-
15	СЛимит.цена	-Отвод стальной диам. 159х6,0-109-1-ППУ-ПЭ шт	2	35379,89	-	70760	-	-	-	-
16	СЛимит.цена	-Отвод стальной диам. 159х6,0-90-1-ППУ-ПЭ L1 1450, L2 1450 шт	1	51055,44	-	51055	-	-	-	-
17	СЛимит.цена	-Отвод стальной диам. 159х6,0-90-1-ППУ-ПЭ L1 1160, L2 1450 шт	1	50098,59	-	50099	-	-	-	-
18	СЛимит.цена	-Отвод стальной диам. 133х5,0-90-1-ППУ-ПЭ	4	25303,32	-	101213	-	-	-	-

11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СЛимит.цена-	Отвод стальной диам. 108x4,0-90-2-ППУ-ПЭ	шт 4	- / 18980,51	- / -	- / 75922	- / -	- / -	- / -	- / -
20	СЛимит.цена-	Отвод стальной диам. 108x4,0-90-2-ППУ-ПЭ-200	шт 3	- / 26530,03	- / -	- / 79590	- / -	- / -	- / -	- / -
21	СЛимит.цена-	Отвод стальной диам. 108x4,0-90-2-ППУ-ПЭ-200 L1 1290, L2	шт 1	- / 28066,28	- / -	- / 28066	- / -	- / -	- / -	- / -
22	СЛимит.цена-	Отвод стальной диам. 89x4,0-90-2-ППУ-ПЭ	шт 6	- / 16042,64	- / -	- / 96256	- / -	- / -	- / -	- / -
23	СЛимит.цена-	Элемент трубопровода с кабелем вывода стальной диам. 159x4,5-1-ППУ-ПЭ	шт 2	- / 12055,86	- / -	- / 24112	- / -	- / -	- / -	- / -
24	СЛимит.цена-	Элемент трубопровода с кабелем вывода стальной диам. 108x4,0-1-ППУ-ПЭ	шт 2	- / 8626,62	- / -	- / 17253	- / -	- / -	- / -	- / -
25	СЛимит.цена-	Элемент трубопровода с кабелем вывода стальной диам. 89x4,0-2-ППУ-ПЭ	шт 2	- / 7692,21	- / -	- / 15384	- / -	- / -	- / -	- / -
26	СЛимит.цена-	Тройник с шаровым краном воздушника стальной диам. 159x4,5/32-1-ППУ-ПЭ Н-700	шт 2	- / 46156,11	- / -	- / 92312	- / -	- / -	- / -	- / -
27	СЛимит.цена-	Переход стальной диам. 159x4,5-1-133x4,5-1-ППУ-ПЭ	шт 2	- / 23595,61	- / -	- / 47191	- / -	- / -	- / -	- / -
28	СЛимит.цена-	Переход стальной диам. 133x4,5-1-108x4,0-2-ППУ-ПЭ	шт 2	- / 20086,96	- / -	- / 40174	- / -	- / -	- / -	- / -
29	СЛимит.цена-	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 89x4-295x16-2-ППУ-ПЭ	шт 2	- / 76712,05	- / -	- / 153424	- / -	- / -	- / -	- / -
30	СЛимит.цена-	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и ТКВ стальной диам. 89x4,0-2-ППУ-ПЭ-650	шт 2	- / 18944,84	- / -	- / 37890	- / -	- / -	- / -	- / -
31	СЛимит.цена-	Тройник параллельный стальной диам. 159x5,0/108x4-1/2-ППУ-ПЭ	шт 2	- / 34910,38	- / -	- / 69821	- / -	- / -	- / -	- / -
32	СЛимит.цена-	Тройник параллельный стальной диам. 133x5,0/89x4-1/2-ППУ-ПЭ	шт 2	- / 29639,94	- / -	- / 59280	- / -	- / -	- / -	- / -
33	СЛимит.цена-	Тройниковое ответвление стальной диам.	шт 1	- / 29750,41	- / -	- / 29750	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		159x4,5-1-57x3,5-1/2-ППУ-ПЭ (L-1400, L1-1280мм)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	СЛимит.цена-	Тройниковое ответвление стальной диам. 159x4,5-1-57x3,5-1/2-ППУ-ПЭ	1	26607,7	-	26608	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СЛимит.цена-	Тройниковое ответвление стальной диам.108x4,0-1-45x3,5-2/2-ППУ-ПЭ	2	22981,11	-	45962	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СЛимит.цена-	Тройниковое ответвление стальной диам. 108x4,0-1-45x3,5-2/2-ППУ-ПЭ (L-1300, L1-1160мм)	1	22981,11	-	22981	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	СЛимит.цена-	Тройниковое ответвление стальной диам. 108x4,0-1-45x3,5-2/2-ППУ-ПЭ (L-1300, L1-1185мм)	1	23043,82	-	23044	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	СЛимит.цена-	Тройниковое ответвление стальной диам. 89x4,0-1-45x3,5-2/2-ППУ-ПЭ	1	19846,46	-	19846	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СЛимит.цена-	Тройниковое ответвление стальной диам. 89x4,0-1-45x3,5-2/2-ППУ-ПЭ (L-1300,L1-1120мм)	1	22036,91	-	22037	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0124-13-3	-Установка шаровых кранов диам. 108 мм	2	1500,87	764,67	3002	1529	2137	3,51	7
		компл		641,7	180,09	1283	360	130	0,75	1
41	Е0124-13-2	-Установка шаровых кранов диам. 89 мм	2	1393,53	736,63	2787	1473	1962	3,17	6
		компл		577,01	177,5	1154	355	130	0,72	1
42	Е0124-13-1	-Установка шаровых кранов диам. 45мм,57мм	8	864,64	448,06	6917	3584	4908	1,99	16
		компл		364,84	107,12	2919	857	130	0,44	3
43	СЛимит.цена-	Кран шаровый DN108x4,0-2-ППУ-ПЭ Н 310, L-1500)	2	76670,05	-	153340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	СЛимит.цена-	Кран шаровый DN89x4,0-2-ППУ-ПЭ Н 1100, L-1500)	2	62683,22	-	125366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СЛимит.цена-	Кран шаровый DN45x3,5-2-ППУ-ПЭ Н 1800, L-1500)	2	47320,1	-	94640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СЛимит.цена-	Кран шаровый DN57x3,5-2-ППУ-ПЭ Н 1300,	2	57720,03	-	115440	-	-	-	-

11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		L-2100)		-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	СЛимит.цена-Кран шаровый DN45x3,5-2-ППУ-ПЭ Н 700, L-2100)	шт	2	47198,7	-	94397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СЛимит.цена-Кран шаровый DN45x3,5-2-ППУ-ПЭ Н 1500, L-2100)	шт	2	48897,21	-	97794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СЛимит.цена-Т-образный ключ 32-159	шт	2	12240,56	-	24481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0126-12-1 -Прокладка матов	м2	67,2	222,66	106,74	14963	7173	10485	0,68	46
				115,92	40,11	7790	2696	100	0,2	13
51	СЛимит.цена-Полиэтиленовый мат 2000x1400x45	шт	24	2183,55	-	52405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СЛимит.цена-Пенокомплект 159/250	шт	56	1069,05	-	59867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СЛимит.цена-Пенокомплект 133/225	шт	16	1009,79	-	16157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СЛимит.цена-Пенокомплект 108/200	шт	24	911,4	-	21874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СЛимит.цена-Пенокомплект 89/180	шт	28	783,66	-	21943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СЛимит.цена-Пенокомплект 57/140	шт	2	630,61	-	1261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СЛимит.цена-Пенокомплект 45/140	шт	8	645,57	-	5165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СЛимит.цена-Муфта ТУМ 250	шт	56	5200,25	-	291214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	СЛимит.цена-Муфта ТУМ 225	шт	16	4775,05	-	76401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СЛимит.цена-Муфта ТУМ 200	шт	24	4733,62	-	113607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СЛимит.цена-Муфта ТУМ 180	шт	28	4390,7	-	122940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СЛимит.цена-Муфта ТУМ 140	шт	10	4035,69	-	40357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СЛимит.цена-Пробка ПЭ25	шт	260	18,39	-	4783	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СЛимит.цена-Гильза медная лучевая	шт	260	- 18,39	- -	- 4783	- -	- -	- -	- -
65	СЛимит.цена-Держатель проводов	шт	520	- 18,39	- -	- 9565	- -	- -	- -	- -
66	Ц0110-898-1-Устройство термоклея и термоленты 8	м	261	- 8,45	- -	- 2204	- -	- 918	- 0,02	- 6
67	СЛимит.цена-Термоклей 40х2,5	м	194	2,65 286,17	- -	690 55518	- -	133 -	- -	- -
68	СЛимит.цена-Лента Терма 450х1,8	м	67	- 695	- -	- 46565	- -	- -	- -	- -
69	Ц0111-31-1 -Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	4	- 78,36 72,45	- - -	- 313 290	- - -	- 261 90	- 0,58 -	- 2 -
70	СЛимит.цена-Терминал ИТ-15	шт	2	5314,67	-	10629	-	-	-	-
71	СЛимит.цена-Терминал ИТ-12	шт	1	- 6541,14	- -	- 6541	- -	- -	- -	- -
72	СЛимит.цена-Терминал ИТ-11	шт	1	- 5314,67	- -	- 5315	- -	- -	- -	- -
73	Ц0108-147-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг 0	м	1	- 38,26 28,75	- 3,11 0,46	- 38 29	- 3 -	- 28 95	- 0,17 -	- - -
74	СЛимит.цена-Соединительный кабель NYM 5х1,5	шт	1	1564,45	-	1564	-	-	-	-
75	Ц0111-31-1 -Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	- 78,36 72,45	- - -	- 78 72	- - -	- 65 90	- 0,58 -	- 1 -
76	СЛимит.цена-Стационарный многоуровневый детектор повреждений ДПС-2 АМ "Пиккон"	шт	1	81824,04	-	81824	-	-	-	-
77	Ц0108-147-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг 0	м	160	- 38,26 28,75	- 3,11 0,46	- 6121 4600	- 497 74	- 4440 95	- 0,17 -	- 28 -
78	СЛимит.цена-Комплект удлинения 5 жильного кабеля "КУК-5"		10	1759,5	-	17595	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СЛимит.цена	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля "КУК-3" шт	2	- 1554,09	- -	- 3108	- -	- -	- -	- -
80	Ц0108-183-1	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 2 шт	4	- 5123,27 3131,45	- 66,82 36,23	- 20493 12526	- 267 145	- 12037 95	- 18,4 0,21	- 74 1
81	СЛимит.цена	Ковер наземный шт	3	48923,1	-	146769	-	-	-	-
82	СЛимит.цена	Ковер навесной шт	1	- 4705,43	- -	- 4705	- -	- -	- -	- -
83	Ц0110-898-1	Прокладка сигнальной ленты 8 м	425	- 8,45 2,65	- - -	- 3589 1124	- - -	- 1495 133	- 0,02 -	- 10 -
84	СЛимит.цена	Сигнальная лента рул	425	32,81	-	13943	-	-	-	-
85	Е0125-51-1	Контроль качества стыков труб до 350 мм стык	130	- 2588,43 450,23	- 1546,45 584,77	- 336495 58529	- 201039 76021	- 161460 120	- 2,24 3,74	- 292 486
86	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара компл	2	2352,75 1094,51	1126,6 254,87	4705 2189	2253 510	3508 130	5,92 1,06	12 2
87	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 20 мм для горячей воды и пара компл	4	864,64 364,84	448,06 107,12	3459 1459	1792 428	2454 130	1,99 0,44	8 2
88	СЛимит.цена	Кран шаровый стальной д.150мм "Danfos" шт	2	89970,23	-	179940	-	-	-	-
89	СЛимит.цена	Кран шаровый д.20мм шт	4	- 4055,03	- -	- 16220	- -	- -	- -	- -
90	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,0115	- 313187 130151,25	- 91711,5 27388,69	- 3602 1497	- 1055 315	- 2355 130	- 719,9 137,74	- 8 2
91	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	11,62	1050 -	- -	12196 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа	0,042	200244,13 87457,5	54421,38 19541,66	8410 3673	2286 821	5842 130	494,5 101,51	21 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и температуре 115 гр.С								
93	С130806-76	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	км 42,42	510	-	21634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0113-18-1 прим.	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз /за 2 раза/	м 25,28	51,33	0,08	1298	2	116	0,02	1
				5,07	0,02	128	1	90	-	-
95	Е0126-1-18	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м2 11,5	386,35	6,29	4443	72	2758	1,29	15
				237,53	2,33	2732	27	100	0,01	-
96	Е0126-1-12	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м 42	330,65	6,29	13887	264	9955	1,28	54
				234,69	2,33	9857	98	100	0,01	
97	СЛимит.цена-Изоляция URSA		м 53,5	215,9	-	11551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5825504		~~6829897~~	373324			1691
			Тенге			320678	131027			749
		Стоимость оборудования -	Тенге			~~81824~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			~~81824~~	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			200786	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17736	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	645542		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	382263		230674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20260	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1099621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95022	-	-		-

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	433969	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			328732	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			543747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81562	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1741970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	515531	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5447666	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5447666	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5774526	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		6753309	7828994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2720
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	535791	-		-

РАЗДЕЛ 2. Линейные участки

Монолитный железобетонный лоток

98	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	4,96	1175,04	111,63	5827	554	999	0,9	4
		м3		129,38	41,4	642	205	118	0,21	1
99	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщ.100мм/	49,59	551,03	28,23	27328	1400	3439	0,3	15
		м2		45,8	10,58	2272	525	123	0,05	3
100	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,59	235,52	11,44	11680	567	3924	0,41	20
		м2		60,03	4,3	2977	213	123	0,02	1
101	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13,93	11768,76	1098,23	163939	15298	23649	7,49	104
		м3		1236,83	380,01	17229	5293	105	1,54	21
102	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,14	70	-	990	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
103	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,14	200	-	2828	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
104	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,14	232	-	3280	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
105	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,5023	83100	-	41739	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
106	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 0,02	62500	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 0,3874	67100	-	25997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	т 14	1575,49	445,3	22057	6234	10352	2,37	33
				395,89	132,27	5542	1852	140	0,53	7
109	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (1/2П16-15)	шт 6,93	20800	-	144186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов	м3 1,65	12859,98	263,8	21219	435	2723	9,36	15
				1472,29	99,65	2429	164	105	0,49	1
111	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 1,67	70	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 1,67	200	-	335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3 1,67	232	-	389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 0,0998	80500	-	8032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	т 49,87	251,62	4,39	12548	219	2625	0,24	12
				42,95	1,66	2142	83	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2								
116	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,59	235,52	11,44	11680	567	3924	0,41	20
		м2		60,03	4,3	2977	213	123	0,02	1
117	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	44,11	130,41	10,79	5753	476	3266	0,28	12
		м2		56,15	4,04	2477	178	123	0,02	1
118	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.30мм/	49,59	235,52	11,44	11680	567	3924	0,41	20
		м2		60,03	4,3	2977	213	123	0,02	1
119	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	88,23	35,82	0,77	3160	68	110	0,01	-
		м2		0,72	0,29	64	25	123	-	-
		Разгрузочные плиты								
120	Е0127-36-3	-Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	1,32	844,45	313,91	1115	414	599	1,47	2
		м3		254,36	86,94	336	115	133	0,32	-
121	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,32	20800	-	27464	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Узел тепловых сетей Дк1								
122	Е0123-13-2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах	0,292	22549,86	6131,09	6585	1790	3037	36,67	11
		м3		5705,44	2295,9	1666	670	130	11,21	3
123	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПО2/	0,22	27300	-	6006	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
124	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	1	920	-	920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,29	3310	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /КС7-3/								
126	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	5490	-	5490	-	-	-	-
		м шт		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	560,69	279,88	1121	560	618	0,77	2
		шт		122,91	97,84	246	196	140	0,39	1
128	С143003-14	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150 /ФБС 12.4.6/	0,54	7900	-	4266	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
129	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5,06	97,27	3,01	492	15	82	0,08	-
		м2		12,09	1,14	61	6	123	0,01	-
130	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,025	5571,68	376,43	139	9	61	13,34	-
		1т		2173,5	142,31	54	4	105	0,69	-
131	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	79100	-	1978	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /бетон В15/	0,5	8622,03	75,91	4311	38	133	1,55	1
		м3		225,11	28,67	113	14	105	0,14	-
		Узел тепловых сетей УТ2								
133	Е0123-13-2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах	0,532	22549,86	6131,09	11997	3262	5534	36,67	20
		м3		5705,44	2295,9	3035	1221	130	11,21	6
134	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПО2/	0,44	27300	-	12012	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
135	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	2	920	-	1840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
136	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /КС7-3/	0,29	3310	-	960	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
137	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ	2	5490	-	10980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3634-89								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	560,69	279,88	2243	1120	1236	0,77	3
		шт		122,91	97,84	492	391	140	0,39	2
139	C143003-14	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150 /ФБС 12.4.6/	1,08	7900	-	8532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	10,13	97,27	3,01	985	31	165	0,08	1
		м2		12,09	1,14	122	12	123	0,01	-
141	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05	5571,68	376,43	279	19	122	13,34	1
		1т		2173,5	142,31	109	7	105	0,69	-
142	C12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	79100	-	3955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
143	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /бетон В15/	1	8622,03	75,91	8622	76	266	1,55	2
		м3		225,11	28,67	225	29	105	0,14	-
		Узел тепловых сетей ДК2								
144	E0123-13-2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах	0,836	22549,86	6131,09	18852	5126	8696	36,67	31
		м3		5705,44	2295,9	4770	1919	130	11,21	9
145	C143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПО1, ПО2/	0,724	27300	-	19765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
146	C143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	3	920	-	2760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	C143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /КС7-3/	0,29	3310	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
148	C131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	5490	-	16470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
149	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	560,69	279,88	3364	1679	1854	0,77	5