Акт приемки
объекта в эксплуатацию после капитального ремонта

город Аркалык «17» сентября 2013 года
(город, поселок, село)

Собственник объекта: **ТОО Казинтурохота» , директор Сейтжанов Е.С.**
(фамилия, имя отчество, адрес места проживания)
и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших капитальный ремонт)
город Аркалык, улица Шакшак Жанибека, 88; 7-30-43; КСЛ № II-1506 от 28.01.2011 года
(адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛ:
1. Капитальный ремонт помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений:
дом отдыха «Шошкалыколь» на территории сельского округа Аккошкар
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
и привлеченной им генподрядной организацией
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А
(наименование организаций, фамилия, имя отчество лица, осуществлявшего капитальный ремонт помещений)
2. Выполнены: **капитальный ремонт потолок**
(виды работ)
3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **25 августа 2013 года;**
(месяц и год)
Окончание работ **17 сентября 2013 года;**
(месяц и год)
4. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
524 кв.м., 1-этажное, 1572 куб.м., кирпичное здание
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)
5. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды: **выполнены согласно СНиП**
(сведения о выполнении)
6. На основании подтверждения соответствия завершенного капитальный ремонтом помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
дом отдыха «Шошкалыколь» на территории сельского округа Аккошкар
(наименование объекта)
7. Соответствие капитальный ремонтом нормативным требованиям, подтверждаю.
Собственник объекта **ТОО «Казинтурохота», директор Сейтжанов Е.С.**

17.09.2013 года
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А

17.09.2013 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Наименование объекта: Капитальный ремонт потолков дома отдыха "Шошкалыколь" ТОО "Казинтурохота"

Акт
приемки выполненных работ на 17 сентября 2013 года
Капитальный ремонт потолков дома отдыха "Шошкалыколь" ТОО "Казинтурохота"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	572	25,7	–	14700	–	15435	0,178	102
		м2		25,7	–	14700	–	105	–	–
2	E61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	213	656,46	34,56	139826	7361	92229	2,382	507
		м2		406,64	5,74	86614	1223	105	0,032	7

3	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	572	434,19	3,94	248357	2254	62222	0,5535	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	58407	852	105	0,00729	4
4	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	572	325,41	2,33	186135	1333	49315	0,49	280
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	46464	503	105	0,0043	2
5	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	500	150,62	0,62	75310	310	40893	0,435	218
		м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	34540	115	118	0,0011	1
		Всего прямые затраты				**664328**	**11258**			**1424**
						240725	**2693**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				412344				
		Накладные расходы, тенге				260094				
		- заработная плата, тенге				39014				
		- трудоемкость, чел-ч				130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55465				
		Всего				**979887**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9799				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3920				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**993606**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2219716**
- материалы, тенге	921176
- сметная заработная плата, тенге	661601
Налог (2 %)	44394
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2264110**
НДС (12 %)	271693
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2535803**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казинтурохота"

Директор_____ Е.Сейтжанов

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор_____ Сантимиров М.А.