Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Астана-Көктем С"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46 г. Астана"**
(наименование, адрес)

Объект **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/19 от 21.07.2018г.**

АКТ №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

на 4-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета сформирована на основе данных Э910100 на выполненные объемы работ СМР								
		РАЗДЕЛ 1.от начало РУ-0,4кВ РП-101 до конец щит ГРЩ								
		Землянные работы для укладки кабельные продукции								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет								
			38,850	150,59	141,20	5850	5486	1930	0,01	0
		м3 грунта		9,38	60,91	364	2366	59,1	0,05	2
		Накладные расходы -		*49,69*		*1930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,02*		*622*				
		Сметная стоимость				*8403*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			1,00	1424,38	--	1424	--	938	1,54	2
		м3 грунта		1424,38	--	1424	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*937,89*		*938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,98*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			10	817,30	--	8173	--	5382	0,97	10
		м3 грунта		817,30	--	8173	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*538,16*		*5382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*1084*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14639*				
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	29	14,70	14,70	426	426	115	--	--
		м3 грунта		--	5,41	--	157	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,96*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*43*				
		Сметная стоимость				*584*				
5	21-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Земля растительная ручной заготовки	10	631,00	--	6310	--	268	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,75*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,62*		*526*				
		Сметная стоимость				*7104*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	38,8500	142,41	56,74	5533	2204	2952	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	3328	1083	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*75,99*		*2952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*679*				
		Сметная стоимость				*9164*				
7	13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	499,80	436,39	222,40	218108	111156	71436	0,18	90
		м кабеля		191,19	87,70	95557	43832	42,8	0,08	40
		Накладные расходы -		*142,93*		*71436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,35*		*23163*				
		Сметная стоимость				*312707*				
9	23-060137-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,4998	1754291,60	--	876795	--	37176	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74381,96*		*37176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146293,89*		*73118*				
		Сметная стоимость				*987089*				
11	23-010501-1810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 125х20,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	20,4	4593,88	--	93715	--	3974	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,78*		*3974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,09*		*7815*				
		Сметная стоимость				*105504*				
12	13-080201-3001 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом**								
			8	11950,25	--	95602	--	45755	11,00	88
		оконцевание (3 муфты)		11683,65	--	93469	--	42,8	--	
		Накладные расходы -		*5719,32*		*45755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1413,57*		*11309*				
		Сметная стоимость				*152665*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1311937**	**119272**			**194**
			Тенге			**202316**	**47439**			**43**
		Накладные расходы -	Тенге			**169924**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**118549**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**1600410**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**237**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249755**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**24 006**				
		Итого с временными	Тенге			**1 624 416**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**35 737**				
		Итого по смете в ценах 2017г.	Тенге			**1 660 153**				
		Коэф.перерасчета на 2018г.100%, к=1,0599383	Тенге			**1 759 660**				
		Итого по смете в текущих ценах на 2018г.	Тенге			**1 759 660**				
		С учетом скидки к=0,88	Тенге 0,88			**1 548 501**				
		НДС 12%	Тенге			**185 820**				
		Итого с НДС	Тенге			**1 734 321**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны" Руководитель _____ /Ахметов Р.
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" директор _____ / Турсынбаева З. Д.
м.п.

эксперт технического надзора _____ /Шаймерденов Н. К.

Подрядчик:
ТОО "Астана-Коктем С" директор _____ / Дощанов Д. З.
м.п.

расценки проверены

ЗМР 13.09.18

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Астана-Көктем С"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/19 от 21.07.2018г.**

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

на 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета сформирована на основе данных Э910110 на выполненные объемы работ СМР									
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
			48	104,38	95,97	5010	4607	1356	0,01	0	
		м3 грунта		8,41	30,25	404	1452	59,1	0,02	1	
		Накладные расходы -		*28,24*		*1356*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,61*		*509*					
		Сметная стоимость				*6875*					
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			10	817,30	--	8173	--	5382	0,97	10	
		м3 грунта		817,30	--	8173	--	59,1	--	--	
		Накладные расходы -		*538,16*		*5382*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*1084*					
		Сметная стоимость				*14639*					
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			30	14,70	14,70	441	441	119	--	--	
		м3 грунта		--	5,41	--	162	59,1	--	--	
		Накладные расходы -		*3,96*		*119*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*45*					
		Сметная стоимость				*604*					
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			38	142,41	56,74	5412	2156	2888	0,11	4	
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	3255	1059	59,1	0,03	1	
		Накладные расходы -		*75,99*		*2888*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*664*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8963*				
5	21-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Земля растительная ручной заготовки	10	631,00	--	6310	--	268	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,75*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,62*		*526*				
		Сметная стоимость				*7104*				
6	41-020202-1050 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	20	130,57	--	2611	--	111	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,54*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,89*		*218*				
		Сметная стоимость				*2940*				
12	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под под кабелей песчаное. Устройство	3	2981,98	741,67	8946	2225	2006	0,78	2
		м3 основания		702,87	320,91	2109	963	50,8	0,29	1
		Накладные расходы -		*668,57*		*2006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,04*		*876*				
		Сметная стоимость				*11828*				
13	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	3	5168,86	2045,80	15507	6137	8355	3,01	9
		колодец		3123,06	840,55	9369	2522	62,1	0,59	2
		Накладные расходы -		*2784,92*		*8355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*636,30*		*1909*				
		Сметная стоимость				*25770*				
14	11-340201-0801 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на проезжей части	3	32555,55	--	97667	--	11748	3,96	12
		шт		3917,11	--	11751	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*3916,02*		*11748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2917,73*		*8753*				
		Сметная стоимость				*118168*				
16	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	12	565,08	--	6781	--	288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*565*				
		Сметная стоимость				*7634*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	1	76,06	1,08	76	1	23	0,03	--
		Накладные расходы -		34,66	0,21	35	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,93*		*23*				
		Сметная стоимость		*7,92*		*8*				
						107				
18	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785								
		м2	1	180,75	1,07	181	1	15	0,01	--
		Накладные расходы -		13,73	0,32	14	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,60*		*15*				
		Сметная стоимость		*15,71*		*16*				
						212				
19	11-080201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича								
		м3 кладки	0,2	38722,35	1687,40	7744	337	1622	10,40	2
		Накладные расходы -		11714,56	499,21	2343	100	50,8	0,47	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8109,50*		*1622*				
		Сметная стоимость		*3746,55*		*749*				
						10116				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону								
		м2 поверхности	30	774,65	12,68	23239	380	4556	0,21	6
		Накладные расходы -		222,65	2,12	6679	64	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,87*		*4556*				
		Сметная стоимость		*74,12*		*2224*				
						30019				
21	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции подвесок и хомутов для крепления кабелей. Монтаж								
		т конструкций	0,01	109806,38	1635,27	1098	16	676	99,90	1
		Накладные расходы -		98818,08	372,77	988	4	60,9	0,31	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67624,29*		*676*				
		Сметная стоимость		*14194,45*		*142*				
						1916				
22	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	43	2137,09	341,83	91895	14699	55987	1,64	71
		Накладные расходы -		1795,26	128,80	77196	5538	60,4	0,14	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,02*		*55987*				
		Сметная стоимость		*275,13*		*11831*				
						159712				
23	23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	43	72,97	--	3138	--	133	--	--
				--	--	--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4						
		Накладные расходы -		*3,09*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*262*				
		Сметная стоимость				*3532*				
24	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	300	1685,60	153,07	505680	45921	321948	1,40	420
		Накладные расходы -		1532,54	58,43	459762	17529	60,4	0,06	18
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1073,16*		*321948*				
		Сметная стоимость		*220,70*		*66210*				
25	23-010501-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**				*893838*				
		м	300	384,01	--	115203	--	4885	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,28*		*4885*				
		Сметная стоимость		*32,02*		*9607*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			*129695*				
			Тенге			**905112**	**76922**			**538**
		Накладные расходы -	Тенге			**582078**	**29393**			**29**
		Сметная прибыль -	Тенге			**422245**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**106198**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**1433554**				
		Итого с временными	Тенге			**21 503**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**1 455 058**				
		Итого по смете в ценах 2017г.	Тенге			**32 011**				
		Коэф.перерасчета на 2018г.100%, к=1,0599383	Тенге			**1 487 069**				
		Итого по смете в текущих ценах на 2018г.	Тенге			**1 576 201**				
		С учетом скидки к=0,88	Тенге	0,88		**1 576 201**				
		НДС 12%	Тенге			**1 387 057**				
		Итого с НДС	Тенге			**166 446**				
			Тенге			**1 553 503**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны"

Руководитель _____ /Ахметов Р.
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

директор _____ /Турсынбаева З. Д.
м.п.

эксперт технического надзора _____ /Шаймерденов Н. К.

Подрядчик:
ТОО "Астана-Көктем С"

директор _____ /Дощанов Д. З.
м.п.

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

ТОО "Астана Көктем С" для документов

расценки проверены

ЭМР 13.09.2018

13.09.2018

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Астана-Көктем С"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки к средней школе №57 Жилой массив промышленный ул. Шарбакты здание №46
(наименование, адрес)

Объект 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18/19 от 23.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 4 за сентябрь месяц 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
1	13	11-050101-0304 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	95,040	27638,28	2626742
			Накладные расходы			*5819,35*	*553071*
			Сметная прибыль			*2047,28*	*194573*
2	14	21-041204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1056,000	3663,36	3868509
			Накладные расходы			*137,97*	*145697*
			Сметная прибыль			*271,36*	*286556*
3	15	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	132,000	4301,94	567856
			Накладные расходы			*1307,01*	*172525*
			Сметная прибыль			*318,66*	*42063*
4	16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	108,940	4679,23	509755
			Накладные расходы			*833,15*	*90763*
			Сметная прибыль			*346,61*	*37760*
5	17	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	111,337	16574,80	1845388
			Накладные расходы			*624,25*	*69502*
			Сметная прибыль			*1227,76*	*136695*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	18	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	544,700	9035,00	4921367
			Накладные расходы			*2206,63*	*1201952*
			Сметная прибыль			*669,26*	*364546*
7	19	21-020101-3001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	552,870	20907,56	11559161
			Накладные расходы			*787,43*	*435345*
			Сметная прибыль			*1548,71*	*856234*
8	20	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	35,853	156926,49	5626285
			Накладные расходы			*5910,22*	*211899*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*416762*
9	21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,840	26690,76	129183
			Накладные расходы			*8402,81*	*40670*
			Сметная прибыль			*1977,09*	*9569*
10	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,840	160818,84	778363
			Накладные расходы			*6056,82*	*29315*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*57657*
11	23	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	127,000	2736,26	347505
			Накладные расходы			*825,24*	*104805*
			Сметная прибыль			*202,69*	*25741*
12	24	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	38,000	3985,30	151442
			Накладные расходы			*1218,76*	*46313*
			Сметная прибыль			*295,21*	*11218*
13	25	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	16,416	25329,57	415810
			Накладные расходы			*953,97*	*15660*
			Сметная прибыль			*1876,26*	*30801*
14	26	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	113,374	25021,12	2836745
			Накладные расходы			*942,35*	*106839*
			Сметная прибыль			*1853,42*	*210129*
15	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	8,100	4679,23	37902
			Накладные расходы			*833,15*	*6749*
			Сметная прибыль			*346,61*	*2808*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	30	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	8,200	16574,80	135913
			Накладные расходы			*624,25*	*5119*
			Сметная прибыль			*1227,76*	*10068*
17	32	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,149	160818,84	23930
			Накладные расходы			*6056,82*	*901*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*1773*
18	33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,078	166560,37	12992
			Накладные расходы			*6273,06*	*489*
			Сметная прибыль			*12337,81*	*962*
19	34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,635	26690,76	257160
			Накладные расходы			*8402,81*	*80959*
			Сметная прибыль			*1977,09*	*19049*
20	35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,366	166560,37	61011
			Накладные расходы			*6273,06*	*2298*
			Сметная прибыль			*12337,81*	*4519*
21	36	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,658	160818,84	266573
			Накладные расходы			*6056,82*	*10040*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*19746*
22	37	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,611	156926,49	1194352
			Накладные расходы			*5910,22*	*44982*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*88471*
23	38	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	37,000	13466,44	498258
			Накладные расходы			*3567,52*	*131998*
			Сметная прибыль			*997,51*	*36908*
24	39	21-020101-3001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	57,535	20907,56	1202916
			Накладные расходы			*787,43*	*45305*
			Сметная прибыль			*1548,71*	*89105*
			ИТОГО:				39 875 118
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				3 553 197
			Сметная прибыль				2 953 712
			Итого с временными		1,5 %	598 127	40 473 245
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	890 411	41 363 656
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				43 842 923
			С учетом скидки К=0,88				38 581 773
			Итого с НДС		12 %	4 629 813	43 211 585

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны"

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

м.п.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

директор

м.п.

эксперт технического надзора

расценки верны

Подрядчик:
ТОО "Астана-Көктем С"

директор

м.п.

расценки проверены

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Астана-Коктем С"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46**

(наименование, адрес)

Объект **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18/19 от 21.07.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 7 за октябрь 2018г.

на основании локальной ресурсной сметы №2-1-1 (включаемые работы)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ФУНДАМЕНТ				
1	1	11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	√ 362,180	21637,20	7836561
			Накладные расходы			*4576,83*	*1657638*
			Сметная прибыль			*1602,76*	*580486*
2	2	21-041204-9907 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	√ 3980,000	10451,32	41596269
			Накладные расходы			*393,62*	*1566614*
			Сметная прибыль			*774,17*	*3081205*
3	3	11-050101-2603 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F50, с.с/Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	√ 15,400	41748,46	642926
			Накладные расходы			*3723,26*	*57338*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3092,48*	*47624*
4	4	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,122	26690,76	29956
			Накладные расходы			*8402,81*	*9431*
			Сметная прибыль			*1977,09*	*2219*
5	5	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,958	156926,49	150273
			Накладные расходы			*5910,22*	*5660*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*11131*
6	6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,165	166560,37	27436
			Накладные расходы			*6273,06*	*1033*
			Сметная прибыль			*12337,81*	*2032*
7	7	23-010201-0243 РСНБ РК 2015	/диам.299мм/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,800	11092,51	108707
			Накладные расходы			*417,77*	*4094*
			Сметная прибыль			*821,67*	*8052*
			ИТОГО:				50392128
			В том числе :				
			Накладные расходы				3301808
			Сметная прибыль				3732750
			Итого с временными		1,5 %	755 882	51 148 010
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	1 125 256	52 273 266
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				55 406 437
			Итого с НДС		12 %	6 648 772	62 055 209
			С учетом скидки К=0,88				54 608 584

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Эксперт технического надзора

Подрядчик:
ТОО "Астана-Коктем С"

Н.(обязательной) 26.10.18г.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46
(наименование, адрес)

Объект: 4-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №18/19 от 23.07.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 14 за октябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #от начало РУ-0,4кВ РП-101 до конец щит ГРЩ#				
1	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	19,560	216,30	4231
			Накладные расходы			*49,69*	*972*
			Сметная прибыль			*16,02*	*313*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,752	2551,25	1919
			Накладные расходы			*937,89*	*706*
			Сметная прибыль			*188,98*	*142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,576	1463,89	11090
			Накладные расходы			*538,16*	*4077*
			Сметная прибыль			*108,44*	*822*
4	4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,952	20,15	160
			Накладные расходы			*3,96*	*31*
			Сметная прибыль			*1,49*	*12*
5	5	21-010101-0201 РСНБ РК 2015	Земля растительная ручной заготовки	м3	7,576	710,37	5382
			Накладные расходы			*26,75*	*203*
			Сметная прибыль			*52,62*	*399*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	15,648	235,87	3691
			Накладные расходы			*75,99*	*1189*
			Сметная прибыль			*17,47*	*273*
7	7	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,200	625,66	68948
			Накладные расходы			*142,93*	*15750*
			Сметная прибыль			*46,35*	*5107*
8	8	23-060137-0808 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,122	1837402,80	224898
			Накладные расходы			*69200,95*	*8470*
			Сметная прибыль			*136103,91*	*16659*
9	10	23-010501-1809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 110х18,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,320	4011,10	65461
			Накладные расходы			*151,07*	*2465*
			Сметная прибыль			*297,12*	*4849*
			ИТОГО:				385 781
			В том числе :				
			Накладные расходы				33 864

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				28 576
			Итого с временными		1,5 %	5 786,72	391 568
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	8 614,49	400 182
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				424 168
			Итого с НДС		12 %	50 900,21	475 069
			С учетом скидки К=0,88				418 060

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

зам. дир. по г. Астане

Эксперт технического надзора

Подрядчик:
ТОО "Астана-Коктем С"

расценки проверены

29.10.18

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Астана-Коктем С"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46

(наименование, адрес)

Объект 2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18/19 от 23.07.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 13 за октябрь 2018г.

по локальной ресурсной смете №2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены, перегородки#				
1	1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	√ 429,488	13113,31	5632007
			Накладные расходы			*2824,58*	*1213123*
			Сметная прибыль			*971,36*	*417186*
2	2	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	√ 68,080	12952,87	881832
			Накладные расходы			*2744,00*	*186812*
			Сметная прибыль			*959,47*	*65321*
3	3	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	√ 299,509	49165,88	14725624
			Накладные расходы			*1851,70*	*554602*
			Сметная прибыль			*3641,92*	*1090787*
			Раздел: Лестницы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8
4	61	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного марша	м3	√	16,000	49845,40	797526
			Накладные расходы				*8103,07*	*129649*
			Сметная прибыль				*3692,25*	*59076*
5	62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	√	0,310	166560,37	51634
			Накладные расходы				*6273,06*	*1945*
			Сметная прибыль				*12337,81*	*3825*
6	63	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	√	1,378	160818,84	221608
			Накладные расходы				*6056,82*	*8346*
			Сметная прибыль				*11912,51*	*16415*
			Раздел: ОТДЕЛКА ФАСАДА#==========					
7	260	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	√	391,482	850,12	332807
			Накладные расходы				*242,43*	*94909*
			Сметная прибыль				*62,97*	*24652*
8	263	11-080201-1508 РСНБ РК 2015	Стены наружные кирпичные общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	√	50,724	16056,29	814439
			Накладные расходы				*3706,62*	*188015*
			Сметная прибыль				*1189,36*	*60329*
9	265	21-030101-0407 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	√	29,217	83562,04	2441432
			Накладные расходы				*3147,14*	*91950*
			Сметная прибыль				*6189,78*	*180847*
10	266	21-110101-0121 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	м3	√	23,028	36322,89	836454
			Накладные расходы				*1368,01*	*31503*
			Сметная прибыль				*2690,58*	*61960*
			ИТОГО:					26 735 363
			В том числе :					
			Накладные расходы					2 500 853
			Сметная прибыль					1 980 397
			Итого с временными			1,5 %	401 030,45	27 136 393
			Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	597 000,66	27 733 394

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1.0599383				29 395 687
			Итого с НДС		12 %	3 527 482,39	32 923 169
			С учетом скидки К=0.88				28 972 389

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Зам. дир. по г. Астане

Эксперт технического надзора

Подрядчик:
ТОО "Астана-Коктем С"

рассчитан проверен

Н. (обществ) 29.10.18г.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Астана-Коктем С"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46

(наименование, адрес)

Объект: 6-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18/19 от 23.07.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 12 за октябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	35,350	143,23	5063
			Накладные расходы			*28,24*	*998*
			Сметная прибыль			*10,61*	*375*
2	2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,304	1463,89	445
			Накладные расходы			*538,16*	*164*
			Сметная прибыль			*108,44*	*33*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,272	20,15	388
			Накладные расходы			*3,96*	*76*
			Сметная прибыль			*1,49*	*29*
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,880	235,87	4689

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*75,99*	*1511*
			Сметная прибыль			*17,47*	*347*
5	5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,496	1568,85 ✓	778
			Накладные расходы			*59,09*	*29*
			Сметная прибыль			*116,21*	*58*
6	6	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	0,818	146,99 ✓	120
			Накладные расходы			*5,54*	*5*
			Сметная прибыль			*10,89*	*9*
7	7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,260	20934,62 ✓	26385
			Накладные расходы			*1445,37*	*1822*
			Сметная прибыль			*1550,71*	*1954*
8	8	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	2,130	10667,60 ✓	22722
			Накладные расходы			*2515,33*	*5358*
			Сметная прибыль			*790,19*	*1683*
9	9	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,404	62957,94 ✓	88393
			Накладные расходы			*2371,15*	*3329*
			Сметная прибыль			*4663,55*	*6548*
10	10	21-040302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,726	56460,02 ✓	40990
			Накладные расходы			*2126,42*	*1544*
			Сметная прибыль			*4182,22*	*3036*
11	11	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	8,000	1199,81 ✓	9599
			Накладные расходы			*45,19*	*362*
			Сметная прибыль			*88,88*	*711*
12	12	21-040305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	3080,10 ✓	12320
			Накладные расходы			*116,00*	*464*
			Сметная прибыль			*228,16*	*913*
13	13	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты днищы и перекрытие массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,000	1735,44 ✓	3471

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*454,44*	*909*
			Сметная прибыль			*128,55*	*257*
14	14	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,000	12385,72	12386
			Накладные расходы			*466,48*	*466*
			Сметная прибыль			*917,46*	*917*
15	15	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1,000	7504,17	7504
			Накладные расходы			*282,62*	*283*
			Сметная прибыль			*555,86*	*556*
16	16	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,073	147381,13	10800
			Накладные расходы			*50655,43*	*3712*
			Сметная прибыль			*10917,12*	*800*
17	17	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,023	184445,73	4309
			Накладные расходы			*6946,66*	*162*
			Сметная прибыль			*13662,65*	*319*
18	18	21-130210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,018	146258,82	2621
			Накладные расходы			*5508,45*	*99*
			Сметная прибыль			*10833,99*	*194*
19	19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	160818,84	5146
			Накладные расходы			*6056,82*	*194*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*381*
20	20	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,000	18428,28	18428
			Накладные расходы			*694,05*	*694*
			Сметная прибыль			*1365,06*	*1365*
21	21	11-240101-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,022	1412588,41	30399
			Накладные расходы			*445960,21*	*9597*
			Сметная прибыль			*104636,18*	*2252*
22	22	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,735	1706,26	37086

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*64,26*	*1397*
			Сметная прибыль			*126,39*	*2747*
23	23	11-240101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1332813,62	5331
			Накладные расходы			*419234,63*	*1677*
			Сметная прибыль			*98726,93*	*395*
24	24	23-010201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,040	539,38	2179
			Накладные расходы			*20,31*	*82*
			Сметная прибыль			*39,95*	*161*
25	36	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,672	48114,79	32333
			Накладные расходы			*13425,37*	*9022*
			Сметная прибыль			*3564,06*	*2395*
26	37	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,672	7283,72	4895
			Накладные расходы			*274,32*	*184*
			Сметная прибыль			*539,53*	*363*
27	38	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,280	61744,86	79033
			Накладные расходы			*14249,34*	*18239*
			Сметная прибыль			*4573,69*	*5854*
28	39	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,000	12385,72	12386
			Накладные расходы			*466,48*	*466*
			Сметная прибыль			*917,46*	*917*
29	42	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	4718,72	4719
			Накладные расходы			*177,72*	*178*
			Сметная прибыль			*349,54*	*350*
30	43	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1,000	7504,17	7504
			Накладные расходы			*282,62*	*283*
			Сметная прибыль			*555,86*	*556*
31	44	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы стальные ГОСТ 25772-83	т	0,020	337755,42	6755

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12720,67*	*254*
			Сметная прибыль			*25018,92*	*500*
32	45	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	28,000	636,16	17813
			Накладные расходы			*23,96*	*671*
			Сметная прибыль			*47,12*	*1319*
33	49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	11,325	1000,64	11332
			Накладные расходы			*151,87*	*1720*
			Сметная прибыль			*74,12*	*839*
34	50	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17800,24	17800
			Накладные расходы			*670,40*	*670*
			Сметная прибыль			*1318,54*	*1319*
			ИТОГО:				546 123
			В том числе :				
			Накладные расходы				66 620
			Сметная прибыль				40 454
			Итого с временными		1,5 %	8 191,85	554 315
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	12 194,93	566 510
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				600 465
			Итого с НДС		12 %	72 055,85	672 521
			С учетом скидки К=0,88				591 819

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Эксперт технического надзора

Подрядчик:
ТОО "Астана-Коктем С"

Зам. дир. по г. Астане

ресурсы проверены

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Астана-Коктем С"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46

(наименование)

Объект 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18/19 от 23.07.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 11 за октябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	61,652	143,23	8830
			Накладные расходы			*28,24*	*1741*
			Сметная прибыль			*10,61*	*654*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,300	3061,50	31533
			Накладные расходы			*1125,47*	*11592*
			Сметная прибыль			*226,78*	*2336*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(очищенный грунт)	м3 грунта	13,872	1463,89	20307
			Накладные расходы			*538,16*	*7465*
			Сметная прибыль			*108,44*	*1504*
4	4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,914	20,15	825
			Накладные расходы			*3,96*	*162*
			Сметная прибыль			*1,49*	*61*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(очищенный грунт)	м3 уплотненного грунта	57,562	235,87	13577
			Накладные расходы			*75,99*	*4374*
			Сметная прибыль			*17,47*	*1006*
6	6	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	94,977	1101,02	104572
			Накладные расходы			*41,47*	*3938*
			Сметная прибыль			*81,56*	*7746*
7	7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,776	3572,60	9918
			Накладные расходы			*728,43*	*2022*
			Сметная прибыль			*264,64*	*735*
8	8	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	785301,57	18156
			Накладные расходы			*254908,50*	*5893*
			Сметная прибыль			*58170,49*	*1345*
9	9	23-010503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	23,814	2436,08	58012
			Накладные расходы			*91,75*	*2185*
			Сметная прибыль			*180,45*	*4297*
10	10	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных труб, диаметр 150 мм(перепад). Укладка	км трубопровода	0,004	787232,01	3086
			Накладные расходы			*254981,20*	*1000*
			Сметная прибыль			*58313,48*	*229*
11	11	23-011002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	4,095	9523,47	39001
			Накладные расходы			*358,68*	*1469*
			Сметная прибыль			*705,44*	*2889*
12	12	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,390	61744,86	24080
			Накладные расходы			*14249,34*	*5557*
			Сметная прибыль			*4573,69*	*1784*
13	13	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,000	13486,74	13487
			Накладные расходы			*507,94*	*508*
			Сметная прибыль			*999,02*	*999*
14	14	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,000	9082,87	9083

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*342,08*	*342*
			Сметная прибыль			*672,80*	*673*
15	15	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	4934,93	4935
			Накладные расходы			*185,86*	*186*
			Сметная прибыль			*365,55*	*366*
16	16	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.4	шт.	1,000	5819,75	5820
			Накладные расходы			*219,19*	*219*
			Сметная прибыль			*431,09*	*431*
17	17	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,000	9061,60	9062
			Накладные расходы			*341,28*	*341*
			Сметная прибыль			*671,23*	*671*
18	18	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1,000	8618,89	8619
			Накладные расходы			*324,61*	*325*
			Сметная прибыль			*638,44*	*638*
19	19	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	9248,81	9249
			Накладные расходы			*348,33*	*348*
			Сметная прибыль			*685,10*	*685*
20	20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	5,793	1000,64	5797
			Накладные расходы			*151,87*	*880*
			Сметная прибыль			*74,12*	*429*
21	21	21-130210-0103 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,008	158876,23	1284
			Накладные расходы			*5983,66*	*48*
			Сметная прибыль			*11768,61*	*95*
22	22	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Металлические лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,010	1101,02	11
			Накладные расходы			*41,47*	*0*
			Сметная прибыль			*81,56*	*1*
23	23	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6,000	1737,19	10423
			Накладные расходы			*65,43*	*393*