Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	231	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,900	1413,57	129907
			Накладные расходы			*330,35*	*30359*
			Сметная прибыль			*104,71*	*9623*
4	232	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	827,100	405,65	335511
			Накладные расходы			*125,34*	*103672*
			Сметная прибыль			*30,05*	*24853*
5	233	22-040201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	28,121	135,50	3810
			Накладные расходы			*5,10*	*144*
			Сметная прибыль			*10,04*	*282*
			ВНУТРЕННЫЕ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ СТЕНЫ ПЕРЕГОРОДКИ НА отм.6,600				
6	254	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1913,400	1140,91	2183017
			Накладные расходы			*258,19*	*494021*
			Сметная прибыль			*84,51*	*161701*
7	255	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,790	1696,97	123522
			Накладные расходы			*343,12*	*24976*
			Сметная прибыль			*125,70*	*9150*
8	256	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1134,090	405,65	460041
			Накладные расходы			*125,34*	*142151*
			Сметная прибыль			*30,05*	*34077*
9	257	22-040201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	38,559	135,50	5225
			Накладные расходы			*5,10*	*197*
			Сметная прибыль			*10,04*	*387*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	258	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	821,880	1024,37	841909
			Накладные расходы			*296,21*	*243452*
			Сметная прибыль			*75,88*	*62364*
11	259	11-150107-0211 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	128,6408	5396,69	694235
			Накладные расходы			*1134,01*	*145880*
			Сметная прибыль			*399,75*	*51424*
			Итого по разделу:				5 021 271
			ИТОГО:				5 021 271
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 321 280
			Сметная прибыль				399 926
			Итого с временными		1,5 %	75 319	5 096 590
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	112 125	5 208 715
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				5 520 916
			С учетом скидки К=0,88				4 858 406
			Итого с НДС, в том числе		12 %	583 009	5 441 415

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

Технический надзор: зам. директора по г. Нур-Султан
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" _____ / Шаимова А. Т.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" _____ / *Таниев С. Т.*

Подрядчик: _____ / Дощанов Д. З.

объемы и расценки проверены Таниев С. Т. _____

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Астана-Коктем С"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46
(наименование, адрес)

Объект 2-1-2 Архитектурные разделы - АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) №18/19 от 23.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 42 за апрель 2019 года

на основании исполнительной локальной ресурсной сметы №9 "Архитектурные разделы -АР"

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЛЫ (л.....)				
			Тип 1 отм.0,000				
1	139	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0741	20362,75	1509
			Накладные расходы			*6488,92*	*481*
			Сметная прибыль			*1508,35*	*112*
2	140	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0741	220017,19	16303
			Накладные расходы			*8286,37*	*614*
			Сметная прибыль			*16297,57*	*1208*
			Тип 2 отм.0,000				
3	152	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0178	20362,75	368
			Накладные расходы			*6488,92*	*117*
			Сметная прибыль			*1508,35*	*27*
4	153	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0178	220017,19	3977
			Накладные расходы			*8286,37*	*150*
			Сметная прибыль			*16297,57*	*295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тип 3 отм.0,000				
5	166	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0268	20362,75	545
			Накладные расходы			*6488,92*	*174*
			Сметная прибыль			*1508,35*	*40*
6	167	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0268	220017,19	5891
			Накладные расходы			*8286,37*	*222*
			Сметная прибыль			*16297,57*	*436*
7	168	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	15,3000	1135,87	17379
			Накладные расходы			*229,26*	*3508*
			Сметная прибыль			*84,14*	*1287*
8	169	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 3 мм	м2 стяжки	-15,3000	307,33	-4702
			Накладные расходы			*-34,62*	*-530*
			Сметная прибыль			*-22,76*	*-348*
			Тип 4 отм.0,000				
9	183	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0218	20362,75	445
			Накладные расходы			*6488,92*	*142*
			Сметная прибыль			*1508,35*	*33*
10	184	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0218	220017,19	4813
			Накладные расходы			*8286,37*	*181*
			Сметная прибыль			*16297,57*	*357*
11	185	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,5000	1135,87	14198
			Накладные расходы			*229,26*	*2866*
			Сметная прибыль			*84,14*	*1052*
12	186	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 3 мм	м2 стяжки	-12,5000	307,33	-3842
			Накладные расходы			*-34,62*	*-433*
			Сметная прибыль			*-22,76*	*-285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тип 4 отм.0,000				
13	187	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /прим./	м2 покрытия	3,7446	3834,00	14357
			Накладные расходы			*362,96*	*1359*
			Сметная прибыль			*284,00*	*1063*
			Тип 1 отм.3,300				
1	191	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	533,1000	1135,87	605532
			Накладные расходы			*229,26*	*122219*
			Сметная прибыль			*84,14*	*44855*
2	192	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 3 мм	м2 стяжки	-533,1000	192,55	-102648
			Накладные расходы			*-34,62*	*18456*
			Сметная прибыль			*-22,76*	*12133*
15	193	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /прим./	м2 покрытия	394,9900	3834,00	1514392
			Накладные расходы			*362,96*	*143366*
			Сметная прибыль			*284,00*	*112177*
16	194	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	28,3000	378,00	10697
			Накладные расходы			*73,45*	*2079*
			Сметная прибыль			*28,00*	*792*
			Тип 2 отм.3,300				
17	197	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,1500	2475,47	10273
			Накладные расходы			*650,46*	*2699*
			Сметная прибыль			*183,37*	*761*
18	198	22-060301-0121 РСНБ РК 2015	Керамогранит глазурованный напольный размер 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	4,2330	3286,67	13912
			Накладные расходы			*123,78*	*524*
			Сметная прибыль			*243,46*	*1031*
			Тип 1 отм.6,600				
24	208	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	36,1100	1135,87	41016
			Накладные расходы			*229,26*	*8279*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***84,14***	***3038***
25	209	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 3 мм	м2 стяжки	-36,1100	-307,33	11098
			Накладные расходы			***-34,62***	***1250***
			Сметная прибыль			***-22,76***	***822***
26	210	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /прим./	м2 покрытия	36,1100	3834,00	138446
			Накладные расходы			***362,96***	***13106***
			Сметная прибыль			***284,00***	***10255***
			Тип 2 отм.6,600				
13	214	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	371,7000	2475,47	920131
			Накладные расходы			***650,46***	***241776***
			Сметная прибыль			***183,37***	***68158***
14	215	22-060301-0121 РСНБ РК 2015	Керамогранит глазурованный напольный размер 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	379,1340	3286,67	1246089
			Накладные расходы			***123,78***	***46931***
			Сметная прибыль			***243,46***	***92303***
			Тип 3 отм.6,600				
15	219	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	94,1000	1135,87	106885
			Накладные расходы			***229,26***	***21573***
			Сметная прибыль			***84,14***	***7917***
16	220	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 3 мм	м2 стяжки	-94,1000	307,33	-28919
			Накладные расходы			***-34,62***	***-3258***
			Сметная прибыль			***-22,76***	***-2142***
			Тип 4 отм.6,600				
20	225	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,4000	2069,62	110517
			Накладные расходы			***398,91***	***21302***
			Сметная прибыль			***153,30***	***8186***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	226	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	53,4000	1369,31	73121
			Накладные расходы			*245,03*	*13085*
			Сметная прибыль			*101,43*	*5416*
22	227	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	53,4000	2437,27	130150
			Накладные расходы			*774,40*	*41353*
			Сметная прибыль			*180,54*	*9641*
23	228	22-060301-0614 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	54,4680	3403,80	185398
			Накладные расходы			*128,20*	*6983*
			Сметная прибыль			*252,13*	*13733*
			ИТОГО по разделу:				5057331
			Накладные расходы				710573
			Сметная прибыль				394354
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.....)				
24	235	11-100403-0201 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	364,7000	3032,50	1105953
			Накладные расходы			*673,74*	*245713*
			Сметная прибыль			*224,63*	*81923*
			Итого по разделу:				1105953
			Накладные расходы				245713
			Сметная прибыль				81923
			Раздел: ОТДЕЛКА ФАСАДА				
25	242	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	/прим./Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	192,6000	665,56	128188
			Накладные расходы			*233,18*	*44910*
			Сметная прибыль			*49,30*	*9495*
26	243	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2949	297391,66	87695
			Накладные расходы			*11200,48*	*3303*
			Сметная прибыль			*22029,01*	*6496*
24	244	21-130207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	550,0000	26,99	14842
			Накладные расходы			*1,02*	*559*
			Сметная прибыль			*2,00*	*1099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	248	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,0000	3200,80	160040
			Накладные расходы			*990,75*	*49538*
			Сметная прибыль			*237,10*	*11855*
26	249	22-050104-0501 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	350,0000	147,68	51688
			Накладные расходы			*5,56*	*1947*
			Сметная прибыль			*10,94*	*3829*
27	263	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	24,7000	86,92	2147
			Накладные расходы			*29,33*	*725*
			Сметная прибыль			*6,44*	*159*
28	264	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1478	297391,66	43963
			Накладные расходы			*11200,48*	*1656*
			Сметная прибыль			*22029,01*	*3257*
			ИТОГО по разделу:				**488 563**
			Накладные расходы				**102 638**
			Сметная прибыль				**36 190**
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
29	266	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0200	101848,47	103885
			Накладные расходы			*35089,31*	*35791*
			Сметная прибыль			*7544,33*	*7695*
30	267	21-050304-0315 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0312	228349,19	7124
			Накладные расходы			*8600,17*	*268*
			Сметная прибыль			*16914,75*	*528*
31	268	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9888	180542,18	178520
			Накладные расходы			*6799,65*	*6723*
			Сметная прибыль			*13373,49*	*13224*
32	269	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,0200	9233,72	9418

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2808,54*	*2865*
			Сметная прибыль			*683,98*	*698*
33	270	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1700	90436,80	15374
			Накладные расходы			*16079,52*	*2734*
			Сметная прибыль			*6699,02*	*1139*
34	271	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	38,2000	797,26	30455
			Накладные расходы			*238,93*	*9127*
			Сметная прибыль			*59,06*	*2256*
35	272	21-050108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,4000	1749,21	47928
			Накладные расходы			*65,88*	*1805*
			Сметная прибыль			*129,57*	*3550*
36	273	21-050109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,8000	1453,08	15693
			Накладные расходы			*54,73*	*591*
			Сметная прибыль			*107,64*	*1162*
37	274	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	7,0000	2029,09	14204
			Накладные расходы			*225,53*	*1579*
			Сметная прибыль			*150,30*	*1052*
38	275	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,7064	213,80	6138
			Накладные расходы			*45,85*	*1316*
			Сметная прибыль			*15,84*	*455*
39	276	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,7064	187,29	5378
			Накладные расходы			*30,42*	*873*
			Сметная прибыль			*13,87*	*398*
			ИТОГО по разделу:				**434 117**
			Накладные расходы				**63 672**
			Сметная прибыль				**32 157**
			ИТОГО:				**7 085 964**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 031 569**
			Сметная прибыль				**474 867**
			Итого с временными		1,5 %	106 289	**7 192 253**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**158 230**	**7 350 483**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,112825				**8 179 801**
			С учетом скидки К=0,88				**7 198 225**
			Итого с НДС		**12 %**	**863 787**	**8 062 012**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

_____ / **Шаимова А. Т.**

Технический надзор: зам. директора по г. Нур-Султан
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ / **Таниев С. Т.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ / **Дощанов Д. З.**

Подрядчик:

объемы и расценки проверены по смете Таниев С. Т. _____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Астана-Коктем С"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46**
(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №18/19 от 23.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 49 за апрель 2019г

на основании локальной ресурсной сметы №7-1 "Благоустройство"

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС (в границах участка)				
1	1	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	10128,120	59,25	600119
			Накладные расходы			*21,21*	*214832*
			Сметная прибыль			*4,39*	*44453*
2	2	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	10128,120	127,51	1291387
			Накладные расходы			*45,64*	*462294*
			Сметная прибыль			*9,44*	*95658*
3	3	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10128,120	6,37	64500
			Накладные расходы			*1,07*	*10872*
			Сметная прибыль			*0,47*	*4778*
4	4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4316,400	212,11	915542
			Накладные расходы			*45,74*	*197437*
			Сметная прибыль			*15,71*	*67818*
5	5	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	7122,060	151,60	1079698

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,71*	*40664*
			Сметная прибыль			*11,23*	*79978*
6	6	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	17265,600	1,21	20823
			Накладные расходы			*0,19*	*3256*
			Сметная прибыль			*0,09*	*1542*
			Итого по разделу:				3972069
			Накладные расходы				929355
			Сметная прибыль				294227
			Раздел: ПОКРЫТИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ				
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	349,480	82,95	28989
			Накладные расходы			*16,15*	*5646*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2147*
8	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	209,688	1310,74	274846
			Накладные расходы			*236,62*	*49616*
			Сметная прибыль			*97,09*	*20359*
9	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	209,688	1984,35	416095
			Накладные расходы			*74,74*	*15671*
			Сметная прибыль			*146,99*	*30822*
10	15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	562,720	2320,50	1305794
			Накладные расходы			*485,52*	*273214*
			Сметная прибыль			*171,89*	*96725*
11	16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 300.30.15 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,322	35900,48	909086
			Накладные расходы			*1352,10*	*34238*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*67340*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,800	235,87	11039
			Накладные расходы			*75,99*	*3556*
			Сметная прибыль			*17,47*	*818*
13	18	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	468,000	285,15	133451
			Накладные расходы			*63,98*	*29944*
			Сметная прибыль			*21,12*	*9885*
14	19	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,400	2928,62	68530
			Накладные расходы			*110,30*	*2581*
			Сметная прибыль			*216,94*	*5076*
15	27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104,000	2320,50	241332
			Накладные расходы			*485,52*	*50494*
			Сметная прибыль			*171,89*	*17876*
16	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,664	35900,48	59738
			Накладные расходы			*1352,10*	*2250*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*4425*
17	29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,560	235,87	6029
			Накладные расходы			*75,99*	*1942*
			Сметная прибыль			*17,47*	*447*
18	30	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	255,600	285,15	72885
			Накладные расходы			*63,98*	*16354*
			Сметная прибыль			*21,12*	*5399*
19	31	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,780	2928,62	37428
			Накладные расходы			*110,30*	*1410*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	39	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*216,94*	*2772*
			Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	**м бортового камня**	**61,760**	**2320,50**	**143314**
			Накладные расходы			*485,52*	*29986*
21	41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*171,89*	*10616*
			Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	**м3 уплотненного грунта**	**30,104**	**235,87**	**7101**
			Накладные расходы			*75,99*	*2288*
22	42	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*17,47*	*526*
			Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	**м2 основания**	**301,040**	**285,15**	**85842**
			Накладные расходы			*63,98*	*19262*
23	43	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*21,12*	*6359*
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	**м3**	**15,052**	**2928,62**	**44082**
			Накладные расходы			*110,30*	*1660*
24	51	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*216,94*	*3265*
			Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	**м бортового камня**	**65,120**	**2320,50**	**151111**
			Накладные расходы			*485,52*	*31617*
25	52	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*171,89*	*11193*
			Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	**м3**	**1,042**	**35900,48**	**37405**
			Накладные расходы			*1352,10*	*1409*
26	53	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2659,29*	*2771*
			Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	**м3 уплотненного грунта**	**25,216**	**235,87**	**5948**
			Накладные расходы			*75,99*	*1916*
27	54	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*17,47*	*441*
			Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	**м2 основания**	**252,160**	**285,15**	**71904**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*63,98*	*16134*
			Сметная прибыль			*21,12*	*5326*
28	**55**	**21-010201-0303 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**12,608**	**2928,62**	**36924**
			Накладные расходы			*110,30*	*1391*
			Сметная прибыль			*216,94*	*2735*
29	**63**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**58,400**	**2320,50**	**135517**
			Накладные расходы			*485,52*	*28355*
			Сметная прибыль			*171,89*	*10038*
30	**64**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,934**	**35900,48**	**33545**
			Накладные расходы			*1352,10*	*1263*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*2485*
31	**65**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**156,560**	**235,87**	**36928**
			Накладные расходы			*75,99*	*11897*
			Сметная прибыль			*17,47*	*2735*
32	**66**	**21-010101-0202 РСНБ РК 2015**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**156,560**	**710,66**	**111260**
			Накладные расходы			*26,77*	*4190*
			Сметная прибыль			*52,64*	*8242*
33	**67**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**132,800**	**2320,50**	**308163**
			Накладные расходы			*485,52*	*64477*
			Сметная прибыль			*171,89*	*22827*
34	**68**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,125**	**35900,48**	**76281**
			Накладные расходы			*1352,10*	*2873*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*5650*
35	**69**	**11-010201-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м3 уплотненного грунта**	**93,904**	**151,72**	**14247**
			Накладные расходы			*29,69*	*2788*
			Сметная прибыль			*11,24*	*1055*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	70	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	939,040	285,15	267769
			Накладные расходы			*63,98*	*60083*
			Сметная прибыль			*21,12*	*19835*
37	71	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	93,904	2928,62	275010
			Накладные расходы			*110,30*	*10358*
			Сметная прибыль			*216,94*	*20371*
38	72	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	93,904	2928,62	275010
			Накладные расходы			*110,30*	*10358*
			Сметная прибыль			*216,94*	*20371*
39	73	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из специальный смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,342	1275,73	71878
			Накладные расходы			*230,62*	*12994*
			Сметная прибыль			*94,50*	*5324*
40	74	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45,074	1568,85	70714
			Накладные расходы			*59,09*	*2663*
			Сметная прибыль			*116,21*	*5238*
41	75	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	11,268	19029,69	214436
			Накладные расходы			*716,70*	*8076*
			Сметная прибыль			*1409,61*	*15884*
42	76	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	939,040	662,79	622387
			Накладные расходы			*239,16*	*224582*
			Сметная прибыль			*49,10*	*46103*
43	78	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	792,800	2320,50	1839695
			Накладные расходы			*485,52*	*384923*
			Сметная прибыль			*171,89*	*136274*
44	79	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,685	35900,48	455390

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1352,10*	*17151*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*33733*
45	80	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,800	235,87	660
			Накладные расходы			*75,99*	*213*
			Сметная прибыль			*17,47*	*49*
46	81	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,200	1310,74	5505
			Накладные расходы			*236,62*	*994*
			Сметная прибыль			*97,09*	*408*
47	83	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	28,000	185,41	5192
			Накладные расходы			*43,71*	*1224*
			Сметная прибыль			*13,73*	*385*
48	84	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,200	2928,62	12300
			Накладные расходы			*110,30*	*463*
			Сметная прибыль			*216,94*	*911*
			ИТОГО по разделу:				**8 980 760**
			Накладные расходы				**1 442 504**
			Сметная прибыль				**665 241**
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ ГАЗОН ПАРТЕРНЫ /S=5640,52м2/				
49	86	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом	м2	4246,832	10,37	44041
			Накладные расходы			*2,12*	*8983*
			Сметная прибыль			*0,77*	*3262*
50	87	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	4246,832	154,57	656443
			Накладные расходы			*55,33*	*234995*
			Сметная прибыль			*11,45*	*48625*
51	88	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	424,683	3942,59	1674351

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*668,57*	*283929*
			Сметная прибыль			*292,04*	*124026*
52	90	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	28,160	154,57	4353
			Накладные расходы			*55,33*	*1558*
			Сметная прибыль			*11,45*	*322*
53	98	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	16,000	2320,50	37128
			Накладные расходы			*485,52*	*7768*
			Сметная прибыль			*171,89*	*2750*
54	99	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,256	35900,48	9191
			Накладные расходы			*1352,10*	*346*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*681*
			Итого по разделу:				2 425 507
			Накладные расходы				537 579
			Сметная прибыль				179 666
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1	136	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей (Ворота),Монтаж	т конструкций	0,085	146315,63	12426
			Накладные расходы			*53445,89*	*4539*
			Сметная прибыль			*10838,20*	*920*
2	137	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,088	241490,87	21184
			Накладные расходы			*9095,12*	*798*
			Сметная прибыль			*17888,21*	*1569*
3	138	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	165287,94	1630
			Накладные расходы			*6225,14*	*61*
			Сметная прибыль			*12243,55*	*121*
4	139	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004	159183,65	681
			Накладные расходы			*5995,23*	*26*
			Сметная прибыль			*11791,38*	*50*

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Астана-Коктем С"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", ул. Шарбакты здание №46
(наименование, адрес)

Объект 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №18/19 от 23.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 77 за июнь 2019 года

по локальной ресурсной смете №7-1 "Благоустройство"

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОКРЫТИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ				
1	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	√ 87,370	82,95	7247
			Накладные расходы			*16,15*	*1411*
			Сметная прибыль			*6,14*	*537*
2	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	√ 52,422	1310,74	68712
			Накладные расходы			*236,62*	*12404*
			Сметная прибыль			*97,09*	*5090*
3	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	√ 52,422	1984,35	104024
			Накладные расходы			*74,74*	*3918*
			Сметная прибыль			*146,99*	*7705*
4	10	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	√ -1572,660	285,15	-448446
			Накладные расходы			*63,98*	*-100625*
			Сметная прибыль			*21,12*	*-33218*
5	11	21-010202-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	√ -235,899	1898,07	-447754
			Накладные расходы			*71,49*	*-16863*
			Сметная прибыль			*140,60*	*-33167*
6	12	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	√ 931,268	160,24	149230

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41,50*	*38646*
			Сметная прибыль			*11,87*	*11054*
7	13	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1862,537**	**0,19**	**355**
			Накладные расходы			*0,06*	*121*
			Сметная прибыль			*0,01*	*26*
8	14	21-020501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**94,990**	**14916,30**	**1416897**
			Накладные расходы			*561,78*	*53364*
			Сметная прибыль			*1104,91*	*104955*
9	15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**40,680**	**2320,50**	**94398**
			Накладные расходы			*485,52*	*19751*
			Сметная прибыль			*171,89*	*6992*
10	16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 300.30.15 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,331**	**35900,48**	**227272**
			Накладные расходы			*1352,10*	*8560*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*16835*
11	17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**11,700**	**235,87**	**2760**
			Накладные расходы			*75,99*	*889*
			Сметная прибыль			*17,47*	*204*
12	18	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**117,000**	**285,15**	**33363**
			Накладные расходы			*63,98*	*7486*
			Сметная прибыль			*21,12*	*2471*
13	19	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,850**	**2928,62**	**17132**
			Накладные расходы			*110,30*	*645*
			Сметная прибыль			*216,94*	*1269*
14	27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**6,000**	**2320,50**	**13923**
			Накладные расходы			*485,52*	*2913*
			Сметная прибыль			*171,89*	*1031*
15	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,416**	**35900,48**	**14935**
			Накладные расходы			*1352,10*	*562*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*1106*
16	29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,390**	**235,87**	**1507**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*75,99*	*486*
			Сметная прибыль			*17,47*	*112*
17	30	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	✓ 63,900	285,15	18221
			Накладные расходы			*63,98*	*4089*
			Сметная прибыль			*21,12*	*1350*
18	31	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	✓ 3,195	2928,62	9357
			Накладные расходы			*110,30*	*352*
			Сметная прибыль			*216,94*	*693*
19	37	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	✓ 82,229	662,79	54501
			Накладные расходы			*239,16*	*19666*
			Сметная прибыль			*49,10*	*4037*
20	38	21-040509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	✓ 83,051	3224,63	267810
			Накладные расходы			*121,45*	*10086*
			Сметная прибыль			*238,86*	*19838*
21	39	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	✓ 5,440	2320,50	12624
			Накладные расходы			*485,52*	*2641*
			Сметная прибыль			*171,89*	*935*
22	40	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	✓ 1,075	35900,48	38600
			Накладные расходы			*1352,10*	*1454*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*2859*
23	41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	✓ 7,526	235,87	1775
			Накладные расходы			*75,99*	*572*
			Сметная прибыль			*17,47*	*131*
24	42	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	✓ 75,260	285,15	21460
			Накладные расходы			*63,98*	*4815*
			Сметная прибыль			*21,12*	*1590*
25	43	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	✓ 3,763	2928,62	11020
			Накладные расходы			*110,30*	*415*
			Сметная прибыль			*216,94*	*816*
26	51	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	✓ 6,280	2320,50	14573

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*485,52*	*3049*
			Сметная прибыль			*171,89*	*1079*
27	52	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,261	35900,48	9352
			Накладные расходы			*1352,10*	*352*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*693*
28	53	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6,304	235,87	1487
			Накладные расходы			*75,99*	*479*
			Сметная прибыль			*17,47*	*110*
29	54	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	3,040	285,15	867
			Накладные расходы			*63,98*	*195*
			Сметная прибыль			*21,12*	*64*
30	55	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,152	2928,62	445
			Накладные расходы			*110,30*	*17*
			Сметная прибыль			*216,94*	*33*
31	63	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	4,600	2320,50	10674
			Накладные расходы			*485,52*	*2233*
			Сметная прибыль			*171,89*	*791*
32	64	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,234	35900,48	8386
			Накладные расходы			*1352,10*	*316*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*621*
33	65	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	39,140	235,87	9232
			Накладные расходы			*75,99*	*2974*
			Сметная прибыль			*17,47*	*684*
34	66	21-010101-0202 РСНБ РК 2015	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	39,140	710,66	27815
			Накладные расходы			*26,77*	*1048*
			Сметная прибыль			*52,64*	*2060*
35	67	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	3,200	2320,50	7426
			Накладные расходы			*485,52*	*1554*
			Сметная прибыль			*171,89*	*550*
36	68	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,531	35900,48	19070
			Накладные расходы			*1352,10*	*718*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*1413*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	69	11-010201-0201 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3,476**	**151,72**	**527**
			Накладные расходы			*29,69*	*103*
			Сметная прибыль			*11,24*	*39*
38	70	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**34,760**	**285,15**	**9912**
			Накладные расходы			*63,98*	*2224*
			Сметная прибыль			*21,12*	*734*
39	71	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,476**	**2928,62**	**10180**
			Накладные расходы			*110,30*	*383*
			Сметная прибыль			*216,94*	*754*
40	72	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,476**	**2928,62**	**10180**
			Накладные расходы			*110,30*	*383*
			Сметная прибыль			*216,94*	*754*
41	73	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из специальный смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,086**	**1275,73**	**5212**
			Накладные расходы			*230,62*	*942*
			Сметная прибыль			*94,50*	*386*
42	74	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,269**	**1568,85**	**1990**
			Накладные расходы			*59,09*	*75*
			Сметная прибыль			*116,21*	*147*
43	75	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,817**	**19029,69**	**15549**
			Накладные расходы			*716,70*	*586*
			Сметная прибыль			*1409,61*	*1152*
44	76	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**24,760**	**662,79**	**16411**
			Накладные расходы			*239,16*	*5922*
			Сметная прибыль			*49,10*	*1216*
45	78	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**18,200**	**2320,50**	**42233**
			Накладные расходы			*485,52*	*8837*
			Сметная прибыль			*171,89*	*3128*
46	79	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,671**	**35900,48**	**24096**
			Накладные расходы			*1352,10*	*908*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*1785*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	80	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,700	235,87	165
			Накладные расходы			*75,99*	*53*
			Сметная прибыль			*17,47*	*12*
48	81	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,050	1310,74	1376
			Накладные расходы			*236,62*	*248*
			Сметная прибыль			*97,09*	*102*
49	82	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,250	1984,35	10418
			Накладные расходы			*74,74*	*392*
			Сметная прибыль			*146,99*	*772*
50	83	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	7,000	185,41	1298
			Накладные расходы			*43,71*	*306*
			Сметная прибыль			*13,73*	*96*
51	84	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,050	2928,62	3075
			Накладные расходы			*110,30*	*116*
			Сметная прибыль			*216,94*	*228*
52	85	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	35,000	4272,99	149555
			Накладные расходы			*182,21*	*6377*
			Сметная прибыль			*316,52*	*11078*
			Итого по разделу:				2102427
			Накладные расходы				118548
			Сметная прибыль				155732
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ ГАЗОН ПАРТЕРНЫЙ /S=5640,52м2/				
53	86	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом	м2	61,708	10,37	640
			Накладные расходы			*2,12*	*131*
			Сметная прибыль			*0,77*	*47*
54	87	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	61,708	154,57	9538
			Накладные расходы			*55,33*	*3415*
			Сметная прибыль			*11,45*	*707*
55	88	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	6,171	3942,59	24329
			Накладные расходы			*668,57*	*4126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*292,04*	*1802*
56	89	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, обыкновенные. Посев вручную	м2	265,427	248,11	65856
			Накладные расходы			*53,38*	*14169*
			Сметная прибыль			*18,38*	*4878*
57	90	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	7,040	154,57	1088
			Накладные расходы			*55,33*	*390*
			Сметная прибыль			*11,45*	*81*
58	91	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	0,600	6724,59	4035
			Накладные расходы			*2185,65*	*1311*
			Сметная прибыль			*498,12*	*299*
59	92	25-010101-0204 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,600	12227,36	7336
			Накладные расходы			*460,51*	*276*
			Сметная прибыль			*905,73*	*543*
60	93	11-470102-0415 РСНБ РК 2015	Кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	78,000	12688,57	989708
			Накладные расходы			*4542,29*	*354298*
			Сметная прибыль			*939,89*	*73312*
61	94	25-010302-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	31,000	7522,97	233212
			Накладные расходы			*283,33*	*8783*
			Сметная прибыль			*557,26*	*17275*
62	95	25-010301-0303 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	6,800	4424,23	30085
			Накладные расходы			*166,63*	*1133*
			Сметная прибыль			*327,72*	*2228*
63	96	25-010301-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (цветники) возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	12,000	720,78	8649
			Накладные расходы			*27,15*	*326*
			Сметная прибыль			*53,39*	*641*
64	97	25-030201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,090	225,16	20
			Накладные расходы			*8,48*	*1*
			Сметная прибыль			*16,68*	*2*
65	98	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4,000	2320,50	9282
			Накладные расходы			*485,52*	*1942*
			Сметная прибыль			*171,89*	*688*
66	99	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,064	35900,48	2298

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1352,10*	*87*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*170*
			Итого по разделу:				**1386076**
			Накладные расходы				**390388**
			Сметная прибыль				**102673**
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
67	**121**	**Коммерческое предложение от компания ТОО"Темир Астана"**	**Урна без крышки, с элементами ковками /оборудование/**	**шт**	**23,000**	**8328,21**	**191549**
			Накладные расходы			*313,66*	*7214*
			Сметная прибыль			*616,90*	*14189*
68	**122**	**Коммерческое предложение от компания ТОО"Темир Астана"**	**Скамья на металлические ножках (без спинки) /оборудование/**	**шт**	**2,000**	**68585,22**	**137170**
			Накладные расходы			*2583,08*	*5166*
			Сметная прибыль			*5080,39*	*10161*
69	**123**	**Коммерческое предложение от компания ТОО"Темир Астана"**	**Качалка-балансир (Малая для детей от 3 до 12 лет) /оборудование/**	**шт**	**9,000**	**53888,39**	**484996**
			Накладные расходы			*2029,56*	*18266*
			Сметная прибыль			*3991,73*	*35926*
70	**124**	**Коммерческое предложение от компания ТОО"Темир Астана"**	**Качели на мет. стойках(Большие одноместные для детей от 3 до 12 лет) /оборудование/**	**шт**	**6,000**	**73484,17**	**440905**
			Накладные расходы			*2767,59*	*16606*
			Сметная прибыль			*5443,27*	*32660*
71	**125**	**Коммерческое предложение от компания ТОО"Темир Астана"**	**Указатель парковки для маломобильных групп населения /оборудование/**	**шт**	**1,000**	**7838,31**	**7838**
			Накладные расходы			*295,21*	*295*
			Сметная прибыль			*580,62*	*581*
			ИТОГО:				**1262458**
			Накладные расходы				***47 547***
			Сметная прибыль				***93 517***
			ИТОГО:				**4750961**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**508936**
			Сметная прибыль				**258405**
			оборудование				**1262458**
			Итого с временными		**1,5 %**	**52 328**	**3 540 831**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**77 898**	**3 618 729**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,112825				**5 431 907**
			С учетом скидки К=0,88				**4 780 078**
			Итого с НДС		**12 %**	**573 609**	**5 353 687**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан" _____

Технический надзор: зам. директора по г. Нур-Султан
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" _____ **/ Шаимова А. Т.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" _____ **/ Таниев С. Т.**

Подрядчик: _____ **/ Дощанов Д. З.**

объемы и расценки проверены Таниев С. Т. _____

расценки проверены

получено 22.06.19

ОТ (объектовой) 20.06.19