Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение ««Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:
«Средний ремонт внутрисельских автодорог ул.Курмангазы, ул.Оразмагамбет, ул.Кашаган, ул.Саттигул, ул.А.Тлеуулы с.Мангистау протяженность 2,1 км,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь месяц 2019 г.**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	**05.08.2019 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**18 133 000**	**16 190 178,57**	-	-	-	-	-	-	**1 942 821,43**	**18 133 000**

Заказчик **Руководитель ГУ «МРО ЖКХ, ПТ и АД»** _____ Б.Әбдіхалық
(должность ф. и. о подпись)

Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С.Оспан**
(должность ф.и.о подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Договор № 42 от 05.08.2019г.

Наименование стройки и его адрес:

«Средний ремонт внутрисельских автодорог ул.Курмангазы, ул.Оразмагамбет,
ул.Кашаган, ул.Саттигул, ул.А.Тлеуулы с.Мангистау протяженность 2,1 км.»

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Земляное полотно					
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на	1726,9	200,58	190,6	346383	329150	87050	0,01	17
	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		9,86	58,32	17027	100705	59,1	0,03	49
		м3 грунт								
		Сметная стоимость				468107				
2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грунта самосвалами вне карьеров.	2763,04	240	-	663130	-	27851	-	-
	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				746260				
3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	1726,9	48,42	48,42	83608	83608	24425	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)				2					11900	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010104-	(80 л с) при перемещении		-	19,67	-	33959	59,1	0,01	20

	0102 РСНБ РК 2015	грунта до 10 м							
		м3 грунт							
		Сметная стоимость			116675				
4	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	--Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	1726,9	66,51 - м3 грунт	66,51 29,23	114855 -	114855 50476	35908 59,1	- 0,01 25
		Сметная стоимость			162824				
5	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	--Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	2400,33	48,21 27,15 м2 сплан	21,07 5,11	115726 65161	50565 12266	52542 59,1	0,03 - 67 6
		Сметная стоимость			181729				
6	Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015	--Грунт и основание существующее. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1726,9	60,06 - м3 уплот	60,06 26,37	103712 -	103712 45535	32397 59,1	- 0,01 23
		Сметная стоимость			146998				
7	Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	--Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1726,9	26,28 - м3 уплот	26,28 11,45	45383 -	45383 19770	14081 59,1	- 0,01 14
		Сметная стоимость			64221				
8	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	--Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1726,9	89,21 10,24 м3 уплот	70,27 17,46	154053 17676	121353 30149	35922 59,1	0,01 0,01 21 21
		Сметная стоимость			205173				
				Дорожное полотно					
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	--Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, . Устройство	2387,523	1208,33 152,64 м3 матер	1049,6 257,53	2884906 364432	2505934 614870	736487 60,3	0,14 0,14 344 341
		Сметная стоимость			3911104				
10	С121-010601--0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	--Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	2912,7766	1440 - м3	- -	4194398 -	- -	176165 -	- - -
		Сметная стоимость			4720208				
11	Е11-270302--	Камни бортовые на бетонном	4200	813,02	-	3414684	-	1647244	0,77	3221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201	основании. Разборка								

11-270302-0201 РСНБ РК 2015	м		813,02	-	3414684	-	48,24	-	-
Сметная стоимость					5466882				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			12120837	3354559			3670
		Тенге			3878979	907729			499
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12120837	-	-		1
Материалы -		Тенге			29771	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	4786709	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4194398	-	-		-
Транспортные расходы -		Тенге			663130	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			2870071	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	2469862		-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	400209		-
Сметная прибыль -		Тенге			1199271,57	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16190178,57	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4169
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1372025	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			16190178,57	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4169
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1372025	-		-
НДС-12%					1942821,43				
Итого					18133000				

Сдал подрядчик ТОО «Ақжол+К» _____ С.Оспан

Принял заказчик:ГУ «МРО ЖКХ ПТ и АД» _____ Б.Әбдіхалық

Объем работ подтверждаю: ТОО «Мурадар»

Инженер технического надзора _____ А.Бердимбетов