Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, дом № 16**	**130440013041**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
92	**19.09.2019**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО			работа	1	81 416 338,42	81 416 338,42
				Итого	1	x	81 416 338,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Шакиров М.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

СПРАВКА № 4 от 19.09.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО**	**341 859 575,23**	**256 142 437,50**	23 084 717,04	**81 416 338,42**	23 084 717,04	**85 717 137,73**	**70 018 051,04**
	Погашение аванса за отчётный месяц		**35 859 941,25**		**11 398 287,38**			
	ИТОГО:		**220 282 496,25**	23 084 717,04	**70 018 051,04**	23 084 717,04		

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____ Е. К. Абдуллина

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Технический надзор:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж. А.

Приложение № 3

Форма №2 В

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 4 за сентябрь 2019 года (от 19.09.2019г.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Общестроительные работы.									
		Раздел 1 Кровля.									
		1.2 утепление ж/б перекрытия (блок 2 и 3)									
7	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР = 92 %	ого покрытия	500	559,91	158,5	279955	79250	25790	164697	480224
					349,83	47,99	174915	23995	–	35572	
9	1112-0101-1503	Гидроизоляция чердака прокладная. Устройство в один слой / прим / НР = 92 %	поверхности	728,5	372,24	14,52	271177	10578	199318	52852	349951
					84,12	3,5	61281	2550	–	25922	
10	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	150	92,98	5,79	13947	869	7183	5059	20526
					39,3	2,34	5895	351	–	1520	

Итого по разделу 1 **850 701**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 242 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 90 697

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 896				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					232 291				
	Накладные расходы, тенге					222 608				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 014				

Раздел 4 Проемы.

4.4 двери металлические наружные

62 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,827	3024,63	54,19	5526	99	972	2792	8983
				2438,42	22,44	4455	41	–	665	
63 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 / Д 1.2 - 1 шт /	м2	1,827	52307		95565		95565	–	103210
				–		–		–	7645	
64 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	11,152	2489,06	58,02	27758	647	1812	15878	47127
				2268,56	24,21	25299	270	–	3491	
65 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 / Д7 - 1 шт, Д9.2 - 1 шт, Д12.2 - 2 шт /	м2	11,152	46293		516260		516260	–	557561
				–		–		–	41301	
66 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	5	1325	2,2	6625	11	–	4107	11591
				1322,8	–	6614	–	–	859	
67 2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	5695		28475		28475	–	30753
				–		–		–	2278	

4.5 двери металлические внутреннии

68 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,728	3024,88	54,4	5227	94	919	2641	8497
				2438,66	22,57	4214	39	–	629	
69 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 / Д.17 - 1 шт /	м2	1,728	23329		40313		40313	–	43538

				–		–		–	3225	
70	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах / прим / НР = 69 %	м2	6,501	2489	57,99	16181	377	1056	9257	27473
					2268,57	24,3	14748	158	–	2035	
71	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 / Д6.2 - 1 шт /	м2	2,325	23329		54240		54240	–	58579
					–		–		–	4339	
72	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой / Д18 - 1 шт, Д18.1 - 1 шт /	м2	4,176	40788		170331		170331	–	183957
					–		–		–	13626	
		Итого по разделу 4					**1 081 269**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 330				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 228				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					508				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					909 943				
		Накладные расходы, тенге					34 675				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					80 093				

<u>Раздел 6 Полы - Блок 2.</u>

6.1 тип 1 - помещение 136

122	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	31,8	112,14	5,57	3566	177	3247	192	4059
					4,47	2,67	142	85	–	301	
123	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	10,6	1571,32	95,47	16656	1012	8159	6457	24962
					706,13	13,87	7485	147	–	1849	
124	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	10,6	997,64	47,45	10575	503	5556	3892	15624
					426,04	7,92	4516	84	–	1157	

125	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	3296,6	85,28	34944	904	20421	11870	50559
					1284,81	38,87	13619	412	–	3745	

6.2 тип 2 - помещения 138-140, 142, 145, 152 и 154

127	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	359,52	112,16	5,57	40324	2003	36718	2165	45888
					4,46	2,66	1603	956	–	3399	
128	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	119,84	3308,83	85,28	396530	10220	232336	134200	573188
					1284,83	38,84	153974	4655	–	42458	

6.3 тип 3 помещения 137, 143, 144, 146 и 147

130	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	73,29	112,17	5,58	8221	409	7485	442	9356
					4,46	2,66	327	195	–	693	
131	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	24,43	1571,18	95,46	38384	2332	18802	14880	57525
					706,1	13,88	17250	339	–	4261	
132	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	24,43	997,54	47,44	24370	1159	12803	8968	36005
					426,03	7,9	10408	193	–	2667	
133	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24,43	3308,8	85,26	80834	2083	47363	27357	116846
					1284,81	38,85	31388	949	–	8655	

6.4 тип 4 - помещения 141, 148, 149, 151, 153

135	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-85,35	99,91	5,58	-8527	-476	-7671	-514	-9764
					4,45	2,66	-380	-227	–	-723	
136	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	85,35	3562,18	24,77	304032	2114	265811	31414	362282
					423,05	12,01	36107	1025	–	26836	

6.5 тип 5 - помещения 239, 241 и 244

138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-15,65	106,58	5,56	-1668	-87	-1511	-95	-1904
					4,47	2,68	-70	-42	–	-141	
139	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	15,65	1571,05	95,4	24587	1493	12043	9533	36850
					706,13	13,87	11051	217	–	2730	
140	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	15,65	997,64	47,48	15613	743	8202	5746	23068
					426,07	7,92	6668	124	–	1709	
141	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,65	3308,88	85,3	51784	1335	30341	17525	74854
					1284,86	38,79	20108	607	–	5545	

6.6 тип 6 - помещения 234, 240, 242, 243, 245, 248 и 249

142	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	98,6	3308,83	85,28	326251	8409	191158	110414	471598
					1284,83	38,83	126684	3829	–	34933	

6.7 тип 7 - помещения 232, 233, 235 - 238, 246 и 247

145	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	131,87	3562,19	24,77	469746	3266	410692	48535	559743
					423,05	12	55788	1582	–	41462	

	Итого по разделу 6					**2 450 739**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					496 668				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 599				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 130				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 301 955				
	Накладные расходы, тенге					432 981				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					181 536				

Раздел 7 Полы - Блок 3.

7.1 тип 1 - помещения 155 и 173

146	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	17,4	802,99	32,87	13972	572	7124	5546	21079
					360,69	16,09	6276	280	–	1561	
147	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	52,2	112,16	5,57	5855	291	5331	315	6664
					4,46	2,66	233	139	–	494	
148	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	17,4	1571,21	95,46	27339	1661	13392	10598	40972
					706,09	13,85	12286	241	–	3035	
149	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	17,4	997,53	47,36	17357	824	9120	6388	25645
					426,03	7,93	7413	138	–	1900	
150	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	17,4	3296,49	85,23	57359	1483	33520	19485	82992
					1284,83	38,85	22356	676	–	6148	

7.2 тип 2 - помещения 156, 157,159-161, 163, 167, 168 и 174

151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	155,32	802,93	32,85	124711	5102	63588	49510	188159
					360,68	16,1	56021	2501	–	13938	

152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	465,96	112,15	5,57	52257	2595	47584	2806	59468
					4,46	2,66	2078	1239	–	4405	
153	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	155,32	3308,82	85,28	513926	13246	301122	173930	742884
					1284,82	38,84	199558	6033	–	55028	

7.3 тип 3 - помещения 159, 164-166 и 171

154	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,74	802,93	32,86	13441	550	6853	5336	20279
					360,69	16,07	6038	269	–	1502	
155	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	50,22	112,17	5,58	5633	280	5129	303	6411
					4,46	2,67	224	134	–	475	
156	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	16,74	1571,15	95,46	26301	1598	12883	10197	39418
					706,09	13,92	11820	233	–	2920	
157	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	16,74	997,61	47,43	16700	794	8774	6146	24674
					426,05	7,95	7132	133	–	1828	
158	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,74	3308,84	85,3	55390	1428	32454	18746	80067
					1284,83	38,83	21508	650	–	5931	

7.4 тип 4 - помещения 162, 169, 170, 172 и 175

159	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	50,58	753,93	32,84	38134	1661	18230	16122	58596
					360,68	16,09	18243	814	–	4340	

160	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-50,58	99,9	5,58	-5053	-282	-4546	-305	-5787
					4,45	2,67	-225	-135	–	-429	
161	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	50,58	3562,2	24,77	180176	1253	157525	18616	214695
					423,05	12	21398	607	–	15903	

7.5 тип 5 - помещения 250, 259 и 260

162	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,3	780,58	32,82	8040	338	3987	3283	12229
					360,68	16,12	3715	166	–	906	
163	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-10,3	106,5	5,53	-1097	-57	-994	-62	-1252
					4,47	2,62	-46	-27	–	-93	
164	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	10,3	1571,17	95,34	16183	982	7928	6274	24254
					706,12	13,88	7273	143	–	1797	
165	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	10,3	997,48	47,38	10274	488	5398	3781	15179
					426,02	7,86	4388	81	–	1124	
166	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,3	3308,83	85,24	34081	878	19969	11534	49264
					1284,85	38,83	13234	400	–	3649	

7.6 тип 6 - помещения 250, 255-257, 261, 262 и 267

167	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,52	3308,82	85,27	408705	10533	239470	138321	590788
					1284,83	38,84	158702	4798	–	43762	

7.7 тип 7 - помещения 251-254 и 263-266

168	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	99,12	753,94	32,84	74731	3255	35725	31596	114833
					360,68	16,1	35751	1596	–	8506	
169	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-99,12	99,91	5,57	-9903	-552	-8909	-597	-11340
					4,46	2,66	-442	-264	–	-840	
170	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	99,12	3562,2	24,78	353085	2456	308697	36481	420731
					423,04	12,01	41932	1190	–	31165	

Итого по разделу 7	**2 820 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	656 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 329 354
Накладные расходы, тенге	574 350
Сметная прибыль (8 %), тенге	208 955

Раздел 8 Плинтуса (блоки 1,2,3).

171	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	330,27	592,28	1,94	195612	641	88036	90722	309241
					323,78	0,91	106935	301	–	22907	
172	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	833,38	299,65	2,6	249722	2167	172684	64039	338862
					89,84	0,99	74871	825	–	25101	
173	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	112,68	178,17	1,29	20076	145	3610	13865	36656
					144,84	0,6	16321	68	–	2715	

Итого по разделу 8	**684 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	264 330
Накладные расходы, тенге	168 626

	Сметная прибыль (8 %), тенге					50 723				
	Раздел 9 Внутренняя отделка.									
	9.1 потолок									
174	1211-0101-0409 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм / Блок 1, площадь с дефектами по двум этажам -30% / НР = 72 %	м2	162,5	3083,89	14,18	501132	2304	75754	274920	838136
				2603,53	7,3	423074	1186	–	62084	
175	1211-0101-0110 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	162,37	1442,29	27,12	234185	4403	39587	125529	388491
				1171,37	21,7	190195	3523	–	28777	
176	1115-0405-0104 Потолки. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке / прим / НР = 80 %	поверхности	133,04	623,52	5,67	82953	754	258	59255	153585
				615,91	2,68	81941	357	–	11377	
177	1115-0401-0202 Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	поверхности	109,56	54,67	0,89	5990	98	736	3746	10515
				47,06	0,43	5156	47	–	779	
178	1115-0403-0309 Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	поверхности	138,82	1048,4	4,05	145539	562	43698	73113	236144
				729,57	1,92	101279	267	–	17492	
179	1115-0405-0104 Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	поверхности	443,71	849,76	5,66	377047	2511	101251	197621	620641
				615,91	2,68	273285	1189	–	45973	
	9.3 стены и перегородки									
180	1211-0101-0109 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1000,3	1146,19	24,54	1146534	24547	210284	603274	1889793

				911,43	19,27	911703	19276	–	139985	
181 1115-0405-0103	Стены. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке / прим / НР = 80 %	поверхности	98,67	497,47	5,34	49085	527	189	35005	90817
				490,21	2,52	48369	249	–	6727	
182 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	поверхности	1521,15	704,82	5,34	1072137	8123	318331	539652	1740732
				490,21	2,52	745683	3833	–	128943	
183 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	поверхности	500,35	879,13	3,8	439873	1901	138252	216444	708822
				599,02	1,79	299720	896	–	52505	
184 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	и облицовки	580,97	3871,06	27,89	2248970	16203	1082168	837261	3333129
				1980,48	21,11	1150599	12264	–	246898	
185 1115-0206-0203	Гипсокартонные перегородки. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	23,75	1153,81	8,21	27403	195	10184	12303	42882
				716,82	2,71	17024	64	–	3176	
186 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	23,35	458,03	3,48	10695	81	3834	4909	16852
				290,36	1,64	6780	38	–	1248	
187 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям гипсокартонных перегородок, подготовленным под окраску НР = 80 %	поверхности	14,33	629,54	1,55	9021	22	3313	4102	14173
				396,78	0,74	5686	11	–	1050	
188 1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по гипсокартону НР = 80 %	и облицовки	21,39	4248,57	23,07	90877	493	39838	36560	137632

				2363,06	10,83	50546	232	–	10195	
9.4 откосы										
189 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	259,94	5120,96	22,84	1331142	5937	230795	711159	2205685
				4210,24	11,76	1094410	3057	–	163384	
	Итого по разделу 9					**12 428 029**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 405 450				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 661				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 489				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 298 472				
	Накладные расходы, тенге					3 734 853				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					920 593				
Раздел 10 Наружняя отделка.										
10.2 фасад										
190 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм / восстановление разрушенных элементов карнизной часть центрального фасада / НР = 72 %	м2	3	2278,22	0,22	6835	1	1332	3565	11232
				1834	–	5502	–	–	832	
191 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	3	1039		3117		3117	–	3366
				–		–		–	249	
192 1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР = 80 %	и облицовки	720	9195,86	54,22	6621019	39038	171670	4621334	12141741
				8903,21	11,4	6410311	8208	–	899388	
193 1115-0108-1806	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	467,5	1845,76	14,67	862893	6858	336516	375232	1337175

				1111,27	3,5	519519	1636	–	99050	
194	2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=0,100;	м3	20,365	10022		204098		204098	–	220426
					–		–		–	16328	
195	2203-0101-0201	Плита фиброцементная толщиной 8 мм К=1,030;	м2	207,96	22716		4724019		4724019	–	5101941
					–		–		–	377922	
196	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм / колонны, карнизы, фронтоны / НР = 80 %	м2	94,1	844,15	5,49	79435	517	5977	52684	142689
					775,14	2,45	72941	231	–	10570	
197	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 80 %	м	741,5	2147	6,11	1592001	4531	1234701	254688	1994424
					475,75	1,3	352769	964	–	147735	

Итого по разделу 10 **20 952 994**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 361 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 50 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 681 430

Накладные расходы, тенге 5 307 503

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 552 074

Раздел 11 Разные работы.

11.2 организованный водосток ВТ(D185/150) - 17 шт

206	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 % К=13,000;	м труб	84,5	424,7	0,37	35887	31	–	23235	63852
					424,33	–	35856	–	–	4730	
207	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=13,000;	м	84,5	1846		155987		155987	–	168466
					–		–		–	12479	

208	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=13,000;	шт.	39	1516		59124		59124	–	63854
					–		–		–	4730	
209	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=13,000;	шт.	91	721		65611		65611	–	70860
					–		–		–	5249	
210	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=13,000;	т	0,02548	215893		5501		5501	–	5941
					–		–		–	440	
211	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=13,000;	т	0,01729	232308		4017		4017	–	4338
					–		–		–	321	
212	1116-0801-0104	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 % К=13,000;	воронка	13	1992,62	32,31	25904	420	3668	19415	48945
					1678,15	15,15	21816	197	–	3626	
213	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=13,000;	шт.	13	3099		40287		40287	–	43510
					–		–		–	3223	
	11.3 водоприемный подвесной лоток ВЛ										
214	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 % К=72,000;	м желобов	216	352,84	13,73	76213	2966	3224	58714	145721
					324,18	4,11	70023	888	–	10794	
215	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм К=72,000;	м	216	1301		281016		281016	–	303497
					–		–		–	22481	
216	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	432	721		311472		311472	–	336390

				–		–		–	24918	
217	2110-0302-0205 Угол желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	14	4208		58912		58912	–	63625
				–		–		–	4713	
218	2110-0302-0210 Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	100	1463		146300		146300	–	158004
				–		–		–	11704	
219	2110-0302-0209 Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	327		654		654	–	706
				–		–		–	52	
220	2113-0211-9903 Шуруп строительный с потайной головкой 3,5 x 35-130шт, 4,5 x 70-1300шт / прим /	шт.	1430	2		2860		2860	–	3089
				–		–		–	229	
	11.12 Крыльцо Рампы									
272	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00073	254794,52	1369,86	186	1	–	152	365
				253424,66	–	185	–	–	27	
275	1109-0701-0103 Конструкции крыльца рампы. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	конструкций	1,38294	176996,83	44923,13	244776	62126	7388	121723	395819
				126731,46	15003,54	175262	20749	–	29320	
276	1109-0306-0103 Сетки. Монтаж НР = 69 %	м2	47,33	655,86	23,87	31042	1130	434	18591	53604
				622,82	9,72	29478	460	–	3971	
286	1112-0101-0716 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	9,7	3156,39	24,33	30617	236	23476	5789	39318
				711,86	8,97	6905	87	–	2912	
287	1112-0101-1001 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1,9	2970,53	16,84	5644	32	3458	1790	8029

				1133,68	4,21	2154	8	–	595	
288	1113-0301-0406									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	63,77	91,78	2,78	5853	177	2701	1860	8330
				46,65	0,31	2975	20	–	617	
289	1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	127,54	83,59	1,97	10661	251	6932	2183	13872
				27,27	0,3	3478	38	–	1028	
	Итого по разделу 11					**2 000 135**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					348 132				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 370				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 447				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 183 022				
	Накладные расходы, тенге					253 452				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					148 159				
	Итого по смете					**43 269 528**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**14 763 706**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**370 830**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**145 738**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**14 200 797**				
	Накладные расходы, тенге					**10 729 048**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**3 205 147**				

Локальная смета № 2-1-4

Отопление.

Раздел 1 Система отопления 1-3.

1	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	32	980,07	75,84	31362	2427	8264	21388	56970
					645,96	36,02	20671	1153	–	4220	
7	1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	48	2012,98	76,26	96623	3660	14430	77532	188087
					1636,11	12,11	78533	581	–	13932	
15	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	2	2163,75	271	4328	542	159	3789	8766
					1813,25	119,25	3627	239	–	649	

17	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	эубопровода	104	838,08	17,16	87160	1785	47969	37313	134431
					359,67	6,42	37406	668	–	9958	
18	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	эубопровода	27,33	854,5	17,15	23353	469	13054	9805	35811
					359,66	6,42	9830	175	–	2653	
19	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	эубопровода	80	1222,29	17,16	97783	1373	67636	28702	136604
					359,67	6,42	28774	514	–	10119	
21	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	эубопровода	220	78,23	0,93	17211	205	110	16558	36471
					76,8	–	16896	–	–	2702	
22	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	эубопровода	17	587,08	64,65	9980	1099	4369	3821	14905
					265,44	30,27	4512	515	–	1104	
23	2111-0403-1206	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17	2736		46512		46512	–	50233
					–		–		–	3721	
24	2111-0403-1207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	-62	2998		-185876		-185876	–	-200746
					–		–		–	-14870	

Итого по разделу 1	**461 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 627
Накладные расходы, тенге	198 908
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 188

Итого по смете	**461 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 627
Накладные расходы, тенге	198 908
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 188

Локальная смета № 2-1-6

Кондиционирование.

Раздел 1 Система К1.

2	5800-0001-0001(	Кондиционер ВЕРОСА-500-058-02-61-УЗ, производительностью 3900 м3/ч	шт	1	2166027	2166027	–	–	2166027
					–	–	2166027	–	
3	5800-0001-0002(	Комплект автоматики по бланку заказа 17.10.37709а-АСТ	шт	1	679002	679002	–	–	679002
					–	–	679002	–	
4	5800-0001-0003(	Компрессорно-конденсаторный блок ANL 080C	шт	1	2523857	2523857	–	–	2523857
					–	–	2523857	–	

Итого по разделу 1	**5 368 886**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	5 368 886
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0

Раздел 2 Система К2.

25	5800-0001-0004(	Кондиционер ВЕРОСА-500-039-02-61-УЗ, производительностью 1675 м3/ч	шт	1	2179429	2179429	–	–	2179429
					–	–	2179429	–	
26	5800-0001-0005(	Комплект автоматики по блаеку заказа 17.10.37710-АСТ	шт	1	652162	652162	–	–	652162
					–	–	652162	–	
27	5800-0001-0006(	Компрессорно-конденсаторный блок ANL 050C	шт	1	2064857	2064857	–	–	2064857
					–	–	2064857	–	
		Итого по разделу 2				**4 896 448**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				0			
		- оборудование, тенге				4 896 448			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				0			
		Раздел 3 Система К3.							
47	5800-0001-0007(	Кондиционер ВЕРОСА-500-039-02-61-УЗ, производительностью 2050 м3/ч	шт	1	2165271	2165271	–	–	2165271
					–	–	2165271	–	
48	5800-0001-0008(	Комплект автоматики по блаеку заказа 17.10.37711-АСТ	шт	1	652162	652162	–	–	652162
					–	–	652162	–	
49	5800-0001-0009(	Компрессорно-конденсаторный блок ANL 070C	шт	1	2320286	2320286	–	–	2320286
					–	–	2320286	–	
		Итого по разделу 3				**5 137 719**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				0			
		- оборудование, тенге				5 137 719			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				0			

Раздел 5 Система П2.

87	5800-0001-0012(	Кондиционер ВЕРОСА-500-058-02-61-У3, производительностью 1710 м3/ч	шт	1	1284508	1284508	–	–	1284508
					–	–	1284508	–	
88	5800-0001-0013(	Комплект автоматики по блаеку заказа 17.10.37713-АСТ	шт	1	642530	642530	–	–	642530
					–	–	642530	–	

Итого по разделу 5	**1 927 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	1 927 038
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0

Итого по смете	**17 330 091**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	17 330 091
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0

Локальная смета № 2-1-8

Электромонтажные работы.

3.2 светотехнические изделия

49	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	140	32357	4529980	4529980	–	4892378
					–	–	–	362398	
50	2900-0001-0020(	Светильник с опаловым рассеивателем из ПММА CD LED -18	шт	30	14249	427470	427470	–	461668
					–	–	–	34198	

3.4 кабельная продукция

61	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1057,30	24	25375	25375	–	27405
					–	–	–	2030	
63	2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,110	166985	185353	185353	–	200181
					–	–	–	14828	
64	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0813350	112989	9190	9190	–	9925
					–	–	–	735	

Итого по разделу 3	**5 591 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 177 368
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	414 189

Итого по смете	**5 591 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 177 368
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	414 189

Корректировка акта №1 за июнь 2019г (по смете 2-1-4 неучтенные затраты)

Локальная смета № 2-1-4

Итого по смете	10 280 053
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	353 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 791 579
Накладные расходы, тенге	353 496
Сметная прибыль (8 %), тенге	761 485

Итого по акту	**76 932 761**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 317 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	382 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	156 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 186 371
- оборудование, тенге	17 330 091
Накладные расходы, тенге	11 281 452
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 415 009

Итого по акту на подряд, тенге	**76 932 761**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	715 232
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1 326 994
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	562 292
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 232 898
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 26.03.2018 г.	80 770 177,00
Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах к= 0,9	72 693 159,30
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	8 723 179,12
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**81 416 338,42**

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____Е. К. Абдуллина

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"

_____Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____М. А. Шакиров