Генподрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2012 года
по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения
Район им.Г.Мусрепова СКО

Договор №5 от 28.05.2012

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км.55-104	км	49																
####	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	956	338,87	187,15	151,72	16,12	323960	178915	145044	15411	133	258454	1,13	1080	0,47	452		
####	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2 м2	м2	599	296,2	160,65	135,55	15,76	177424	96229	81194	9440	133	140541	0,97	581	0,47	283		
####	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2	м2	255	240,19	125,87	114,32	15,29	61176	32059	29117	3894	133	47818	0,76	194	0,47	120		
####	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2		210,84	107,65	103,19	15,04	0	0	0	0	133	0	0,65	0	0,47	0		
####	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами(8-10 т)	100 м2	18,10	637,53		637,53	343,71	11537		11537	6220	133	8273	1,34	24	7,22	131		
####	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	206	3954,99				815937											
####	Бух.справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,58	29662,43				19874											
####	СН 8.02-06-2002 Табл.10	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на расстояние 37км	т	206	244,20				50380											
		ИТОГО прямых затрат:							1460289	307204	266893	34965		455085	4,85	1879		986,23		7
		Накладные расходы							455085											
		-заработная плата на НР								68263										
		ИТОГО с накладными расходами							1915374	375467	266893	34965								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							114922											
		ИТОГО:							2030296											
		Выслуга лет 1%							20303											
		Дополнительные отпуска 0,4%							8121											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							2058720											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1618/775 К=2,088			2058720		2,088		4298608											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							85973											
		ИТОГО:							4384581											
		НДС 12%							526150											
		ИТОГО с НДС							4910732											
		Дизельное топливо	л		986		90,00		88667											
		Бензин	л		7		86,00		602											
		ИТОГО по акту							5000000											

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары" Ташенов М.Д.

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой" Мовсесян М.А.

Генподрядчик ТОО "Петропавл жолдары" Форма 2

Субподрядчик : ТОО "МГА- Дорстр..."

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2012 года

Договор №5 от 28.05.2012 по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
						в том числе				в том числе							Дизтопливо		Бензин	
					ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	%	(тенге)	за един. изм.	всего	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
	Район им.Г.Мусрепова																			
	а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км.55-104		км	49																
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.30-5 коэф. к Н.вр.0,5	Скашивание травы **роторной сенокосилкой** с тягой трактора МТЗ-80	км прохода	196	173,90		173,90	48,13	34085	0	34085	9433	133	12546	0,24	46	8,44	389		0
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А п.20	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	4	740,02		740,02	204,80	2960	0	2960	819	133	1090	0,28	1	8,44	8		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.177-1	Побелка надолб и перил мостов вручную (негашенная известь - 0,192 кг)	м2	235	11,03	11,03			2592	2592			133	3447	0,07	16				
4	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.180-2	Окраска перильного ограждения моста (перильное заполнение металлическое, поручень деревянный) вручную	м2	120	289,62	289,62			34754	34754			133	46223	1,8	216				
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.234-2	Ремонт металлических перильных ограждений при установке	100 м.перил.	0,08	18127,8	9723,7	8404,1	6975	1450	778	672	558	133	1777	89	7			92,16	7
6	Бух.справка	Известь (1м2=0,192кг)	кг	45	51,68				2326											
7	Бух.справка	Краска масляная (10м2=3,7кг)	кг	44	197,75				8701											
8	Бух.справка	Электроды для ремонта перильных ограждений (сварочные работы)	кг	2	126,96				254											
9	Сборник ИнР в ценах 2001 г. п.176-1	Очистка от грязи проезжей части и тротуаров моста вручную	100 м2	47	300,13	300,13			14106	14106			133	18761	2,26	106				
10	Бух.справка	Проф.лист (ремонт автопавильона)	л	4	1265,60				5062											
11	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.348-1	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора	100 м2	2	235,06	235,06			470	470			133	625	1,77	4				

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	145	210,84	107,65	103,19	15,04	30572	15609	14963	2181	133	23661	0,65	94	0,47	69		
16	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами(8-10 т)	100 м2	2,80	637,53		637,53	343,71	1785		1785	962	133	1280	1,34	4	7,22	20		
17	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	17	4449,36				76774											
18	Бух.справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,05	29662,43				19874											
19	СН 8.02-04-2002 Табл.10	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на расстояние 37км	т	17	244,20				4214											
20	0-24-2	Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	4	617,34		617,34	204,80	2469		2469	819	133	1090	1		11,9	48		
21	0-24-2	Камаз 5511 в наряде	ч/час	6,0	204,80		204,80	204,80	1229		1229	1229	133	1634	1					
22	0-10-19	Каток ДУ-50 холостой пробег	м/час	1	510,26		510,26	306,00	510		510	306	133	407	1		1,1	1		
а/д КТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км117-209				92																
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.30-5 коэф. к Н.вр.0,5	Скашивание травы **роторной сенокосилкой** с тягой трактора МТЗ-80	км прохода	368	173,90		173,90	48,13	63997	0	63997	17711	133	23556	0,24	86	8,44	730		0
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А п.20	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	6	740,02		740,02	204,80	4440	0	4440	1229	133	1634	0,28	2	8,44	17		
3	сборник СН иР на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 136-1	Ремонтная профилировка гравийных покрытий автогрейдером ДЗ-143, ДЗ-180	км прохода	168	235,87		235,87	50,88	39626		39626	8548	133	11369	0,17	29	16,72	485		
4	сборник СН и Р на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 162-1	Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ямок до 30 мм (щебень- 0,042 м3)	м2	3337	63,86	33,22	30,64	8,15	213101	110855	102246	27197	133	183609	0,24	801	0,28	934		

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
5	0-4-71	Погрузка щебня погрузчиком ZL-50G	м/час	7,0	1366,80		1366,80	263,30	9568	0	9568	1843	133	2451	1,00	7,00	25,1	176		
6	Бух.справка	Щебень естественный К=1,6	м3	140	276,85				38802	0	0	0	133	0	0,00	0,00				
7	СН РК 8.02-04-2002 Часть I Автоперевозки Табл.10	Перевозка естественного щебня на расстояние 126 км. автосамосвалами Камаз 5511	т	255	556,38				141710	0	0	0	133	0	0,00	0,00		0		
8	0-10-4	Холостой пробег автогрейдера ДЗ-180	м/час	5,0	1387,45		1387,45	299,30	6937	0	6937	1497	133	1990		0,00	16,72	84		
		ИТОГО прямых затрат:							762369	179165	285488	74332		337150		1419		2959		7
		Накладные расходы :							337150											
		- заработная плата	15%							50573										
		- нормативная трудоемкость	0,05%													169				
		Итого с накладными расходами:							1099519	229738	285488	74332								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						65971											
		Итого с ННЗ							1165490	229738	285488	74332								
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%						11655	11655										
		Затраты на оплату доп.отпусков	0,4%						4662	4662										
		Итого в базе 2001 года.							1181807	246054	285488	74332								
		Итого ценах 2012 мрп= 1618 / 775	2,088						2467309	513698	596024	155185								
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						49346											
		Итого							2516655											
	Расчет	Услуги автотранспорта																		
		Итого							2516655											
		Налог на добавленную стоимость	12%						301999											
		Всего по акту							2 818 653											
		Затраты не учтенные расценкой																		
		Дизтопливо	литр	2959	*	90	=		266079											
		Бензин	литр	7	*	86	=		602											
		Всего по акту							3 085 334											

Расчет составил: _____ Медведева Т.И.

Расчет проверил: _____

Генподрядчик ТОО "Петропавл жолдары" Ташенов М.Д.

Субподрядчик : ТОО "МГА- Дорстрой" Мовсесян М.А.

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 5

г. Петропавловск «28» мая 2012 г.

ТОО «Петропавл жолдары», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице исполнительного директора ***Ташенова Марата Джамбулатовича***, действующего на основании доверенности № 2 от 05.02.2012 года с одной стороны и ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора ***Мовсесян Мисака Албертовича***, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее-Закон) заключили настоящий Договор субподряда о государственных закупках (далее -Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Договором субподряда Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение по текущему ремонту автомобильной дороги областного значения в районе имени Габита Мусрепова. Работы оплачиваются по фактическому выполнению, утвержденным расценкам и выполняются только по заявке Генподрядчика .

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»;
2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – ТОО «Петропавл жолдары», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;
3) «Субподрядчик» - ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ»;
4) «Объект» – автомобильная дорога областного значения в районе имени Габита Мусрепова, определенная Заказчиком для текущего ремонта;
5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;
6) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
7) «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан для текущего ремонта автомобильных дорог. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
8) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для зимнего содержания Объекта;
9) «Срок продолжительности текущего ремонта и содержания» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы;
10) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
3. настоящий Договор;
4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
5. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается Договор на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать данным условиям.
6. Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Строительные нормы и Правила, другие законодательные акты Республики Казахстан.
7. Официальное общение между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком имеет силу только в письменном виде.
8. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течении и вследствие выполнения Договора.
9. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
10. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Субподрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Генподрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.
11. Заказчик, или его уполномоченное лицо, Генподрядчик, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
12. Если Субподрядчик полагает, что решение, принятое Генподрядчиком, Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде по месту заключения Договора после принятия Генподрядчиком данного решения.
13. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
14. Если в течении 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать

решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора.

15. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

16. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течении семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течении следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик вправе применить другие методы воздействия, выполнить эту работу своим силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. .

17. Субподрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ (журналы производства работ).

18. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

19. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

20. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работниковна основании Договора с Генподрядчиком.

21. Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету, после получения денежных средств от Заказчика. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура.

22. Виды и сроки выплат: ежемесячно в соответствии с актами выполненных работ в пределах 100% их стоимости в соответствии с актами фактически выполненных работ, согласно выставленных счетов-фактур. Прием-передача оказанных услуг осуществляется на основании актов выполненных работ.

23. Субподрядчик обеспечивает в зимний период круглосуточное дежурство с целью принятия оперативных мер по обеспечению проезда и сохранности дорог и искусственных сооружений на них. Субподрядчик еженедельно информирует Генподрядчика о проезжаемости на автодорогах местного значения, в особых случаях (снегопад, буран) – ежедневно.

24. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

25. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Если Субподрядчик неоднократно срывает сроки, определенные графиком производства работ;
- Субподрядчик приостанавливает работы, сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;
- Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;
- Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 10 дней;
- Генподрядчик либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.
- Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации.

26. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.

27. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитавшуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

28. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

29. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объекта и стоимость консервации Объекта.

30. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

31. Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением

Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

32. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

33. В случае если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,02% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости.

34. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

35. Субподрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно указаний Генподрядчика.

36. Срок выполнения работ – с мая по декабрь 2012 года.

37. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

38. Генподрядчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Субподрядчиком ежемесячно осуществляют оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Субподрядчик обязан обеспечить Генподрядчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Генподрядчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

39. Субподрядчик обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

40. Субподрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, возникшим по прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

41. Генеральный подрядчик без ущерба своим правам удерживает из общей стоимости работ, выполненных Субподрядчиком, стоимость услуг Генерального подрядчика в размере 2 % по предоставлению Генподряда.

42. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу..

43. Срок действия Договора до *31 декабря 2012 года.*

44. Адреса и реквизиты Сторон:

«Генподрядчик»	**«Субподрядчик»**
ТОО «Петропавл жолдары»	**ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ»**
РНН 481400000391 БИН 060340000259 Северо-Казахстанская область г. Петропавловск ул. Интернациональная, 61 Телефон 33-80-90 РЕКВИЗИТЫ: АО «Цеснабанк» БИК TSESKZKA ИИК KZ64 998K TB00 0004 5890 КБЕ 17	РНН 482000212649 БИН 100240015095 Северо-Казахстанская область, район им. Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Гаражная, 20 Телефон 50-10-14 РЕКВИЗИТЫ: АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX ИИК KZ19 319S 0100 0312 6944 КБЕ 17
Исполнительный директор **Ташенов М. Д.** (подпись) М.П.	**Директор** **Мовсесян М.А.** (подпись) М.П.

Счет-фактура № 37 от 31 июля 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 28.05.2012 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: № через (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 481400000391, БИН: 060340000259, Петропавл Жолдары ТОО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Петропавл Жолдары ТОО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 481400000391, БИН: 060340000259, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ64998KTB0000045890, в банке СКО филиал АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения	шт	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00	0	
Всего по счету:					**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 45 от 31 августа 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5от 28.05.2012 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 481400000391, БИН: 060340000259, Петропавл Жолдары ТОО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Петропавл Жолдары ТОО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 481400000391, БИН: 060340000259, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ64998KTB0000045890, в банке СКО филиал АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения	тенге	1	2 754 762,50	2 754 762,50	12%	330 571,50	3 085 334,00	0	
Всего по счету:					**2 754 762,50**		**330 571,50**	**3 085 334,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.