Форма 3

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ за июль месяц 2015 года

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Строительство детской деревни по программе "SOS Kinderdorf" в городе Кызылорда по ул Т.Аубакирова 102А (подвод наружных инженерных сетей)

Договор : Доп.соглашение №1 от 17.07.2015г. к договору №101 от 27.05.2015г.

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость в		Договорная стоимость в		Выполнено СМР с начала строительства в		Выполнено СМР с начала года в		Выполнено СМР за отчетный период в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
	Строительство детской деревни по программе SOS Kinderdorf в городе Кызылорда по ул.Т.Аубакирова 102А (подвод наружных инженерных сетей)	61126,41	20925,70	61126,41	20925,70	61126,41	20925,70	61126,41	20925,70	31126,41	10655,65
	ИТОГО	61126,41	20925,70	61126,41	20925,70	61126,41	20925,70	61126,41	20925,70	31126,41	10655,65

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Асанас-Дар"

ТОО «Асанас - Дар» ЖШС

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Договор: Доп.соглашение №1 от 17.07.2015г. к договору №101 от 27 мая 2015 года

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детской деревни по программе "SOS Kinderdorf" в городе Кызылорда по ул.Т.Аубакирова 102А (подвод наружных инженерных сетей)**

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2015 года** **17.07.2015г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
1	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	8	332,58	54,7	2661	438	2143	1,15		9	
				189	20,25	1512	162	128	0,1		1	
2	С131401-11	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	прибор 8	30400	-	243200	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
3	Е0119-7-1	-Установка противовзрывных клапанов площадью до 0,1 м2	шт 17	5229,81	28,48	88907	484	38532	10,1		172	
				1759,5	11,25	29912	191	128	0,05		1	
4	Е0119-6-1	-Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм	клапан 17	1010,74	84,74	17183	1441	9253	2,17		37	
				393,75	31,5	6694	535	128	0,15		3	
5	Е0116-15-1	-Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	клапан 17	473,47	39,24	8049	667	5875	1,47		25	
				254,25	15,75	4322	268	128	0,07		1	
6	С130904-624	-Краны шаровые стальные для	1шт 8	2495	-	19960	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130904-625 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	9	2681	-	24129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Прайс-лист ООО "Компания Мультигаз"	-Стоимость клапана отсечного быстродействующего типа САКЗ МК-2 диам.15мм	8	10118,48	-	80948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
9	Прайс-лист ООО "Компания Мультигаз"	-Стоимость клапана отсечного быстродействующего типа САКЗ МК-2 диам.20мм	9	10333,33	-	93000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
10	Прайс-лист ООО "Компания Мультигаз"	-Стоимость клапана термозапорного типа КТЗ-15 диам.15мм	8	138,12	-	1105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
11	Прайс-лист ООО "Компания Мультигаз"	-Стоимость клапана термозапорного типа КТЗ-20 диам.20мм	9	184,16	-	1657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
12	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	8	475,88	332,26	3807	2658	1952	0,94	8
				143,62	127,55	1149	1020	90	0,7	6
		отверст								
13	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	8	213,01	2,32	1704	19	1179	1,09	9
				163,35	0,36	1307	3	90	-	-
		отверст								
14	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	101	120,7	14,12	12191	1426	13657	0,55	56
				100,35	5,29	10135	534	128	0,03	3
		м								
15	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,8 мм	74	41	-	3034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
16	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м	27	56 -	- -	1512 -	- -	- -	- -	- -
17	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,8 мм м	8,5	131 -	- -	1114 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление креплений т	0,02	49326,74 28980	16388,64 3478,9	987 580	328 70	584 90	161 13,02	3 -
19	С130810-1	-Штуцеры компл	8	38 -	- -	304 -	- -	- -	- -	- -
20	С130810-282 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Шланг диаметром 16 мм м	17	126,98 -	- -	2159 -	- -	- -	- -	- -
21	С130810-48	-Кронштейны для крепления к кирпичным и бетонным стенам(штуцеры,крепления к стене д15,д20 мм)	0,08	2160 -	- -	173 -	- -	- -	- -	- -
22	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 20 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 18х2 мм,20х3,2 мм 100шт	43	208 -	- -	8944 -	- -	- -	- -	- -
23	С130810-60	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм х 20 мм шт	9	46 -	- -	414 -	- -	- -	- -	- -
24	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 20х18 мм шт	8	495 -	- -	3960 -	- -	- -	- -	- -
25	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и шт	8	84	-	672	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		контргайкой, d 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	101 шт	78,92	-	7971	-	9017	0,33	34
				69,75	-	7045	-	128	-	-
27	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,84 м	21,8	0,05	171	-	41	0,03	-
				5,81	0,02	46	-	90	-	-
28	Е0113-26-14	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515	7,84 м2	77,59	0,09	608	1	20	0,01	-
				2,75	0,05	22	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			630521	7461			352
			Тенге			62722	2784			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			176710	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176710	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			187313	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6290	-	-		-
		Материалы -	Тенге			881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3547	-		-
		Местные материалы -	Тенге			209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4026	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			987	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	649	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			584	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	88	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	737	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			446231	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61310	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78477	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11772	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			556190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73082	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			304	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			322	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			755542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77844	-		-

Итого с временными, 1,8 %	769142
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	779525
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	782602
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	790293
Доп.оплата в зонах экологического бедствия	36404
Итого с доп.оплатой в зонах экологического бедствия	826697
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	2113864
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42277
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2156141
Налог на добавленную стоимость, 12 %	258737
Итого с НДС	2414878

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Асанас-Дар»

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Мади"

Форма 2

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Договор: Доп.соглашение №1 от 17.07.2015 к договору №101 от 27 мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детской деревни по программе "SOS Kinderdorf" в городе Кызылорда по ул.Т.Аубакирова 102А (подвод наружных инженерных сетей)**

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2015 года** **17.07 2015г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ 10 КВ								
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ-10 КВ								
1	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,01	-
2	прайс-лист -С4ЕТ4ИК ТРЕХФАЗНЫЙ НА ТОК 10-100а ТИПА МЕРКУРИЙ-230 ШТ	1	11638,22	-	11638	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-571-2-Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения ШТ	1	6012	1309	6012	1309	3634	20	20
			3510	315	3510	315	95	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151803-198	-Стоимость щита учетно-распределительного, размер 600x600x200 мм, тип ШРУН-3/24	м 1	3760 -	- -	3760 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-28-1	-Распределительные устройства комплектные блочные 10 кВ: ячейка линии	шт 1	169010 52880	104550 28130,22	169010 52880	104550 28130	76960 95	286 163,16	286 163
6	Ц0108-59-1	-Выключатель вакуумный с приводом	ячейка 1	1754 1355	197 49,5	1754 1355	197 50	1334 95	7 0,29	7 -
7	75-5-6	-Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "SEPAM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300x1530x810 мм	шт 1	1697300 -	- -	1697300 -	- -	- -	- -	- -
8	Прайс-лист	-Стоимость производственного УПС на 3 кВа	шт 1	111738,09 -	- -	111738 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	к-т Тенге			2001379	106061			314
			Тенге			57903	28497			165
		Стоимость оборудования -	Тенге			1820676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1820676	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			180703	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12979	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86400	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12312	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			278550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2099226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		520
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98712	-		-

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (общестроительные работы)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	93,255	33,67	32,1	3140	2994	1257	0,01	1
				1,57	12,33	146	1149	97	0,05	5
			м3							
10	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	16,381	56,25	52,36	921	858	370	0,03	-
				3,89	19,37	64	317	97	0,08	1
			м3							
11	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную	4,57	262,72	-	1201	-	1357	1,85	8
	К=1,2			262,72	-	1201	-	113	-	-
			м3							
12	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,67	134,1	-	1967	-	2223	0,97	14
				134,1	-	1967	-	113	-	-
			м3							
13	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	83,151	3,35	3,35	279	279	94	-	-
				-	1,16	-	97	97	-	-
			м3							
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	83,151	21,55	4,52	1792	376	1374	0,11	9
				17,03	-	1416	-	97	-	-
			м3							
15	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	28,67	76,6	76,6	2196	2196	439	-	-
				-	15,32	-	439	100	0,32	9
			т							
		ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,7	2461,27	100,89	6645	272	516	0,85	2
				123,75	38,25	334	103	118	0,18	-
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	27,3	66,04	15,09	1803	412	1550	0,24	7
				40,5	5,65	1106	154	123	0,03	1
		м2								
18	Е0111-19-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	27,3	7,7	2,97	210	81	196	0,03	1
				4,73	1,1	129	30	123	0,01	-
		м2								
19	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	14	347,18	172,69	4860	2418	2675	0,48	7
				76,28	60,21	1068	843	140	0,24	3
		шт								
20	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	19	495,88	243,37	9422	4624	5106	0,67	13
				106,88	85,08	2031	1617	140	0,34	6
		шт								
21	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	745,47	389,08	745	389	407	0,94	1
				153,9	136,92	154	137	140	0,55	1
		шт								
22	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,262	8534	-	36372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,466	7157	-	31963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,543	6695	-	3635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	1,07	22435,87	208,73	24006	223	8891	55,16	59
				8230,5	78,75	8807	84	100	0,39	-
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,811	131	-	1547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,751	708,81	11,21	6912	109	411	0,2	2
				31,5	4,21	307	41	118	0,02	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		53,46	245,44	3,82	13121	204	2447	0,21	11
					37,35	1,44	1997	77	118	0,01	-
			м2								
29	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий		0,03765	39109,88	-	1472	-	1137	175	7
					27450	-	1033	-	110	-	-
			кан.-км								
30	С130802-1	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм		35,02	253	-	8860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
31	С130802-2	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 150 мм, Dв 146 мм		2,63	431	-	1134	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
32	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций		0,00377	72779,65	422,15	274	2	37	56,4	-
					8257,5	157,5	31	1	118	0,77	-
			т								
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,00377	55620	-	210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
34	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		24	26,3	3,3	631	79	534	0,14	3
					23	0,4	552	10	95	-	-
			м								
35	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/		0,03024	46400	-	1403	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
36	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов		7,3	8182,72	86,6	59734	632	4010	3,06	22
					490,5	32,72	3581	239	105	0,16	1
			м3								
37	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		7,446	131	-	975	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая		23	245,44	3,82	5645	88	1053	0,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	859	33	118	0,01	-
		м2								
39	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,052	93997,62	304,24	4888	16	1812	198	10
				33075	114,75	1720	6	105	0,56	-
		1т								
40	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	70437,87	304,24	1972	9	288	58	2
				9675	114,75	271	3	105	0,56	-
		1т								
41	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,883	64092,87	304,24	56594	269	3194	20	18
				3330	114,75	2940	101	105	0,56	-
		1т								
42	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	112,56	37,48	900	300	847	0,41	3
				64,8	10,81	518	86	140	0,04	-
		шт								
43	С143018-21	-Стоимость плит ПК1	0,12	29200	-	3504	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	17,64	51,7	2,8	912	49	466	0,16	3
				27,5	0,3	485	5	95	-	-
		м								
45	С12041-7	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,016	49502	-	792	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Ц0108-408-3	-Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	3,6	349,2	179	1257	644	678	0,81	3
				155	43,2	558	156	95	0,25	1
		м								
47	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из	0,36	14600	-	5256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм 53х1,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
48	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,004	110921,86 20295	16526,11 6243,75	444 81	66 25	138 130	116 30,49	- -
		км								
		СТЕНЫ								
49	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	25,95	2434,64 699,75	335,84 126	63179 18159	8715 3270	25285 118	4,54 0,61	118 16
		м3								
50	Е0108-6-2	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	2,08	2361,94 681,75	281,14 105,75	4913 1418	585 220	1933 118	4,42 0,51	9 1
		м3								
51	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	10,6514	11017 -	- -	117346 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
52	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	76	125,15 68,85	0,62 0,23	9511 5233	47 17	6195 118	0,43 -	33 -
		м2								
53	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	13,1	2417,46 670,5	337,41 126	31669 8784	4420 1651	12312 118	4,38 0,62	57 8
		м3								
54	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,978	11017 -	- -	54843 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
55	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	11	104,56 23,85	66,43 23,85	1150 262	731 262	735 140	0,15 0,11	2 1
		шт								
56	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,5	27001 -	- -	13501 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
57	Е0107-65-1	-Устройство покрытий из плит асбестоцементных в	9,6	381,91	96,39	3666	925	1536	0,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		промышленных производственных зданиях		82,8	31,5	795	302	140	0,14	1
58	С11011-361	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 10 мм м2	9,6	476 -	- -	4570 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	5	21,8 5,81	0,05 0,02	109 29	- -	26 90	0,03 -	- -
60	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5	20,36 4,16	0,02 -	102 21	- -	19 90	0,02 -	- -
61	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 м2	4	1439,28 465,75	373,54 135,07	5757 1863	1494 540	3365 140	2,66 0,61	11 2
62	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт	31,35	3080 -	- -	96558 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0311	175710,1 8100	1826,1 690,75	5465 252	57 21	383 140	42,7 3,37	1 -
64	Е0109-24-1	-Монтаж металлоконструкций горизонтальной диафрагмы жесткости т	0,097	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1345 882	390 104	887 90	56,5 3,81	5 -
65	С12021-116	-Стальные конструкции т	0,097	122800 -	- -	11912 -	- -	- -	- -	- -
		КРОВЛЯ								
66	Е0112-1-2	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	30,03	794,36 40,28	7,62 2,86	23855 1210	229 86	1542 119	0,24 0,01	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
67	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	30,03	155,72	15,94	4676	479	1451	0,24	7
				34,65	5,96	1041	179	119	0,03	1
			м2							
68	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	129	25,35	0,05	3271	6	1185	0,05	6
				7,7	0,02	993	3	119	-	-
			м2							
69	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6	575,05	1,24	3450	7	1097	0,97	6
				153,23	0,47	919	3	119	-	-
			м2							
70	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	33	51,7	2,8	1706	92	872	0,16	5
				27,5	0,3	908	10	95	-	-
			м							
71	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,013	52102	-	677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ПОЛЫ								
72	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных или ГПС	1,078	1461,32	-	1575	-	629	3,1	3
				474,75	-	512	-	123	-	-
			м3							
73	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,156	7704,43	-	16611	-	1504	3,66	8
				567	-	1222	-	123	-	-
			м3							
74	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	21,56	215,29	9,95	4642	215	1149	0,27	6
				39,6	3,74	854	81	123	0,02	-
			м2							
75	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	21,56	57,48	0,23	1239	5	1163	0,29	6
				51,3	0,09	1106	2	105	-	-
			м2							
		ПРОЕМЫ								
76	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,4	400,18	102,53	960	246	539	0,9	2
				151,65	35,67	364	86	120	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
77	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	8,11	325,27	83,13	2638	674	1635	0,8	6
				138,83	29,17	1126	237	120	0,12	1
		м2								
78	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,4	4810	-	11544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
79	С12063-7	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	8,11	6010	-	48741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
80	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
81	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
82	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
83	Е0120-11-3	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	1019,67	37,19	2039	74	774	1,74	3
				288,23	14,18	576	28	128	0,07	-
		шт								
84	С131312-65	-Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	3,7	1100	-	4070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
85	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен(цоколь)	9,03	228,04	1,96	2059	18	1037	0,61	6
				108,9	0,45	983	4	105	0,03	-
		м2								
86	Е0115-157-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	9,03	42,61	0,85	385	8	102	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементная(цоколя)		10,44	0,32	94	3	105	-	-
87	Е0115-69-1	м2 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	119,53	21,43 14,85	0,42 0,16	2562 1775	50 19	1884 105	0,1 -	12 -
88	Е0115-69-3	м2 -Отделка из сборных элементов и плитпод окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	26,93	13,93 8,78	0,35 0,14	375 236	9 4	252 105	0,06 -	2 -
89	Е0115-152-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	160,34	17,43 13,73	0,12 0,05	2794 2201	19 8	2320 105	0,09 -	15 -
90	Е0115-172-4	м2 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16	148,4 108	0,07 0,02	2374 1728	1 -	1815 105	0,65 -	10 -
		м2 РАЗНЫЕ РАБОТЫ ОТМОСТКА								
91	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных или ГПС	3,9	1461,32 474,75	- -	5699 1852	- -	2277 123	3,1 -	12 -
92	Е0111-19-3	м3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	26	340,29 22,25	25,04 9,38	8848 579	651 244	1012 123	0,14 0,05	4 1
93	Е0111-19-4	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	26	62,69 2,97	3,11 1,17	1630 77	81 30	132 123	0,02 0,01	1 -
		м2 ПАНДУС И КРЫЛЬЦО								
94	Е0106-1-15	-Устройство бетонного пандуса	2,15	7205,63 146,25	100,65 38,03	15492 314	216 82	416 105	0,97 0,19	2 -
95	Е0111-2-9	м3 -Устройство бетонного крыльца	1,45	7704,43 567	- -	11171 822	- -	1011 123	3,66 -	5 -
96	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	3,6	131	-	472	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			929246	38068			591
			Тенге			92919	13264			67
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2683	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1403	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3065	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			887123	-	-		-
		Материалы -	Тенге			136062	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101522	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73434	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			552338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			117770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1335179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13257	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	986	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11912	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			887	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1119	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19320	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			50	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32189	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1397400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		719
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124554	-		-
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (электроосвещение и электрооборудование)								
97	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
98	Ц0108-64-1	-Сушка трансформаторного масла	0,255 шт	3730	791	951	202	702	15	4
				2700	196	689	50	95	1,14	-
99	Ц0108-65-1	-Заливка маслом трансформаторов	0,255 т	1776,9	1256	453	320	192	3	1
				515	277	131	71	95	1,61	-
100	75-3-19	-Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 250/20-0,4, мощность 250 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1200x900x1550 мм	1 т	587400	-	587400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
101	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	4 шт	4266	242	17064	968	14937	21	84
				3870	60,8	15480	243	95	0,35	1
102	Ц0108-414-1	-Конструкция металлическая для шинопроводов	0,02 шт	141890	17840	2838	357	627	158	3
				27900	5084,94	558	102	95	29,49	1
103	Ц0108-52-5	-Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	3 т	177,8	7	533	21	423	1	3
				146	2,3	438	7	95	0,01	-
104	Ц0108-52-1	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	17 шт	78,6	1,6	1336	27	1090	-	-
				67,5	-	1148	-	95	-	-
105	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	1 шт	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
		шт								
106	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
107	75-5-10	-Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм	3	129000	-	387000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	75-5-11	-Камера серии КСО 386 04.21.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм	1	141300	-	141300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩО-1-70-1У3								
109	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	12	2849	178	34188	2136	6002	3	36
				486	40,5	5832	486	95	0,23	3
		шт								
110	75-6-87	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200;	4	111400	-	445600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж								
		шт								
111	75-6-100	-Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-44, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо	1	344000	-	344000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	75-6-90	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-04, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	4	66400	-	265600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
113	75-6-107	-Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-94, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомога	3	297100	-	891300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	Ц0108-359-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8.	-Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн	1	516,92	237,63	517	238	198	0,86	1
				166,84	41,54	167	42	95	0,24	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-17-2006									
115	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		МАТЕРИАЛЫ								
116	С11041-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	4	101	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	С11051-203	-Изоляторы ИП-10-375 1 УЗ	3	556	-	1668	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	С151804-980 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	3	1641	-	4923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
119	С151804-100-8 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы фарфоровые проходные для трансформаторных вводов ИО-1/250 01 ГОСТ 20454-85	14	163	-	2282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
120	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ	3	655,5	60,5	1967	182	1367	3	9
				466	13,5	1398	40	95	0,08	-
		компл								
121	75-6-113 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВН-0,5	3	449	-	1347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	Ц0108-61-1	-Предохранитель	2	276,5	18,6	553	37	389	1	2
				200	4,5	400	9	95	0,03	-
		шт								
124	Прайс-лист ТОО Орда-Люкс	-Автомат на 63 А	1	282,84	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
				288	2,3	288	2	95	0,01	-
			шт							
126	С151801-35	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-60 М3Б	1	1160	-	1160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
127	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	-
				65	34,4	65	34	95	0,2	-
			шт							
128	Ц0108-593-1 0	-Светильник местного освещения	1	133,2	4,1	133	4	109	0,71	1
				114	0,7	114	1	95	-	-
			шт							
129	С151701-31	-Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	1	338	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
130	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
131	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
132	С151706-28	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	3	64	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
133	С151706-58	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25 МО40-25	1	17	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
134	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	89	73,1	20,8	6506	1851	2350	0,14	12
				23,4	4,4	2083	392	95	0,03	2
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С151601-110	-Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 Изм. и доп. вып. 20 км	0,089	12274	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Ц0108-592-1	-Патрон стенной или потолочный шт	4	84,2	1,9	337	8	294	0,49	2
				77	0,4	308	2	95	-	-
137	Прайс-лист	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП ОРДА-ЛЮКС шт	4	55,87	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1
				49,7	0,2	149	1	95	-	-
139	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	3	134	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	3	64	1	192	3	167	0,36	1
				58,5	0,2	176	1	95	-	-
141	С151801-147	-Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 шт	3	66	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 шт	0,01	26100	-	261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Ц0108-452-7	-Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175-255 кА 1000шт	0,02098	4810	807	101	17	25	6	-
				1121	122	24	3	95	0,71	-
144	С151609-6	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм т	0,01482	341500	-	5061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	С151609-7	-Шины алюминиевые т	0,00616	336000	-	2070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм		-	-	-	-	-	-	-
146	С151803-68	-Шинодержатель, держатель, НЛ-Д У3	т 20	45	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт 6	247,7	20,7	1486	124	642	0,7	4
				111	1,6	666	10	95	0,01	-
148	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 35	61,9	3,3	2167	116	778	0,14	5
				23	0,4	805	14	95	-	-
149	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м 0,07182	46400	-	3332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	С11011-4239 Изм. и доп.вып.19	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т 0,01404	66838	-	938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т 0,00666	45600	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т 0,079	49131	-	3881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Плита проходная				
153	Ц0108-88-2	-Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	т 0,512	2483,8	79,8	1272	41	858	11	6
				1744	20,3	893	10	95	0,12	-
154	С11011-365	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина	м2 0,512	358	-	183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 мм								
155	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 2,5-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00132	58700	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
156	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00064	149300	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
157	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная дорожным битумом	1,024	63,04	4,19	65	4	72	0,38	-
				58,05	1,58	59	2	118	0,01	-
		т								
158	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,000512	36700	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подставка изолирующая								
159	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,08	22951,16	316,57	1836	25	346	22,5	2
				3487,5	119,25	279	10	120	0,58	-
		м3								
160	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,6	627,37	4,64	1004	7	115	0,36	1
				58,05	1,76	93	3	120	0,01	-
		м2								
161	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	0,8	165,65	1,61	133	1	75	0,53	-
				88,65	0,61	71	-	105	-	-
		м2								
162	Е0113-16-6	-Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6	21,8	0,05	35	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
163	Е0113-20-7	-Окраска огрунтованных поверхностей краской ФЛ-23	1,6	2,56	0,05	4	-	3	0,01	-
				2,39	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
		Барьер								
164	Е0109-24-1	-Монтаж барьера из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,002332	13864,97	4022,39	32	9	21	56,5	-
				9090	1071,86	21	2	90	3,81	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	E0110-8-1	-Устройство перегородок под штукатуркущитовых неодранкованных толщиной 48 мм	т 0,08	2012,78	29,51	161	2	10	0,62	-
				90,68	11,14	7	1	120	0,05	-
166	E0110-33-2	-Установка по месту барьерной стойки	м2 2,24	257,26	30,43	576	68	533	1,24	3
				186,75	11,5	418	26	120	0,06	-
167	C11021-24	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта	м2 0,013	19400	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	C11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 2,5-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	м3 0,00128	58700	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т 0,00006	52102	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	C12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т 0,000012	32300	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	C11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т 0,00098	49389	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	E0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	м2 0,784	165,65	1,61	130	1	73	0,53	-
				88,65	0,61	70	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0113-21-2	-Окраска поверхностей эмалью ПФ-133	0,158	26,43	0,02	4	-	1	0,03	-
		м2		5,81	-	1	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3192701	8475			205
			Тенге			36582	1907			11
		Стоимость оборудования -	Тенге			3063547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3063547	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			116536	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37412	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34336	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			161202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42743	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12586	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2826	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1053	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8638	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1239	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3239458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44009	-		-

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
175	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
176	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				288	13,5	288	14	130	0,07	-
		шт								
177	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	-
		шт								
178	С11011-955	-Таблички эмалированные для указателя пожарного гидранта	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0003	551518,23	80990,95	165	24	31	278	-
				48375	30595,5	15	9	130	149,43	-
		км								
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
180	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	94,5	408,11	169,61	38567	16028	30487	1,55	146
				238,5	4,07	22538	385	133	0,01	1
		м3								
181	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС	157,5	1033,66	73,75	162802	11616	6923	0,14	23
				21,38	11,67	3367	1838	133	0,04	6
		м3								
182	Е0127-53-4	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	1575	759,84	15,35	1196747	24179	23042	0,03	53
				5,94	5,06	9356	7970	133	0,02	28
		м2								
183	Е0127-54-3 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1575	173,06	-	272563	-	42	-	-
				0,02	-	32	-	133	-	-
		м2								
		Колодцы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	17,78	25655,63	482,3	456157	8575	42073	9,07	161
				1638	182,25	29124	3240	130	0,89	16
		м3								
185	Е0106-13-1	-УПОРЫ БЕТОННЫЕ	0,4	8182,72	86,6	3273	35	220	3,06	1
				490,5	32,72	196	13	105	0,16	-
		м3								
186	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400	-	53600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
187	С12021-267	-Стремянка металлическая	0,034	133700	-	4546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
188	С11011-773	-Скобы ходовые	16	221	-	3536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,68	10354,98	95,97	17396	161	1425	4,9	8
				771,75	36,25	1297	61	105	0,18	-
		м3								
190	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до 350 мм с гидравлическим испытанием	0,00175	243707,18	102058,18	426	179	350	615	1
				115425	38553,75	202	67	130	188,29	-
		км								
191	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,75	2696	-	4718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
192	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 350 мм	0,00175	921995,77	138575,59	1613	243	241	313	1
				53775	52348,5	94	92	130	255,67	-
		км								
193	С11011-1163 Изм. и	-Пена монтажная для герметизации стыков,	2	530	-	1060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	баллончик емкостью 750 мл шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2243998	61258			402
			Тенге			67387	13730			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2174135	-	-		-
	Материалы -		Тенге			322981	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	81117	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5047	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1717461	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			106441	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15966	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			136835	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2417410	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		508
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	97083	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4546	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4546	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			273	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4819	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65318	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65318	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3919	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69237	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2491466	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		508
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	97083	-		-

НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

				Опознавательный знак						
194	Е0127-83-1	-Установка опознавательного и дорожного знака	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
				506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
		шт								
195	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10354,98	95,97	2589	24	212	4,9	1
				771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
		м3								
196	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9,25	250	-	2313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
197	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,8	0,05	33	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
198	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	20,36	0,02	41	-	7	0,02	-
				4,16	-	8	-	90	-	-
		м2								
199	С11011-867	-Пластина 140х200 (прим)	0,01	77365	-	774	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	т		-	-	-	-	-	-	-
200	Е0122-39-6	-Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 160 мм	1	2348,03	649,28	2348	649	2027	7,74	8
				1314	245,25	1314	245	130	1,2	1
		врезка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11836	1404			25
			Тенге			4055	395			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9523	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1159	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4451	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			774	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2131	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5809	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	871	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			920	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5322	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2313	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2313	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			139	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2451	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18703	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5322	-		-

РАЗДЕЛ 2. Шкафной газорегуляторный пункт

				Калитка (1шт)						
201	Е0107-25-8	-Устройство калиток	1	1825,35	33,47	1825	33	2027	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	-
202	С12041-4	-Арматурные заготовки, не	0,00127	55620	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
203	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00028	49389	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
204	С11011-753	-Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 оцинкованная из проволоки, d 0,5 мм	1,81	23	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
205	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 32-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02232	59500	-	1328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
206	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
207	С11011-2072 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навеса калитки	2	64,76	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
208	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688	-	688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
209	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0012	52102	-	63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
210	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (заглушка)	0,0035	147100	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
211	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	36,6	21,8	Разные работы 0,05	798	2	192	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	213	1	90	-	-
		м2								
212	Е0113-28-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	36,6	40,41	0,07	1479	3	93	0,01	-
				2,79	0,02	102	1	90	-	-
		м2			Опора Оп-1 4шт					
213	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,61	21,8	0,05	57	-	14	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
		м2								
214	Е0113-28-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	2,61	40,41	0,07	105	-	7	0,01	-
				2,79	0,02	7	-	90	-	-
		м2			Опора Оп-2 4шт					
215	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,61	21,8	0,05	57	-	14	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
		м2								
216	Е0113-28-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	2,61	40,41	0,07	105	-	7	0,01	-
				2,79	0,02	7	-	90	-	-
		м2			Монтаж газорегуляторного пункта					
217	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,42	21,8	0,05	31	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
		м2								
218	Е0113-26-14	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515	1,42	77,59	0,09	110	-	4	0,01	-
				2,75	0,05	4	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7497	39			10
			Тенге			1807	14			-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6982	-	-
Материалы -	Тенге	2385	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1822	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2414	-	-
Местные материалы -	Тенге	337	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2364	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	355	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	561	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9906	-	-

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2176	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			515	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			515	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			546	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2176	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления								
219	E0127-84-1	-Установка таблички указателя	9	157,67	-	1419	-	1425	0,69	6
			шт	119,03	-	1071	-	133	-	-
220	C11011-954	-Таблички эмалированные для указателя	9	359	-	3231	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4650	-			6
			Тенге			1071	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			348	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1071	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3231	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1285	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8391307	215306			1553
			Тенге			261726	57807			298
		Стоимость оборудования -	Тенге			4884223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4884223	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			303148	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126495	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39499	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120170	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18026	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			450990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144521	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3094999	-	-		-
		Материалы -	Тенге			465760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	191036	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93538	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2272267	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			235045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3799840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226293	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1009	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16972	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			908	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1146	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90587	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86950	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			50	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1183	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9263145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2030
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	373142	-		-

Итого с временными, 1,2 % 9315692
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 9407423
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 9425149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9466125
Доп.оплата в зонах экологического бедствия	362832
Итого с доп.оплатой в зонах экологического бедствия	9828957
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	25132643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	502653
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25635296
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3076236
Итого с НДС	28711532

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Асанас-Дар»

_____

ТЕХНАДЗОР:

ИП "Мади"

_____