Генподрядчик ТОО "Асанас-Дар" **Форма N 2в**

Субподрядчик ТОО «Техоснастка-Ремсервис»

Договор

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детской деревни по программе "SOS Kinderdorf" в городе Кызылорда по ул.Т.Аубакирова 102А (подвод наружных инженерных сетей)**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2015 года** 29.05.2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД														
		Земляные работы														
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4192,34	28,89	27,85	121100	116740	38534	0,01	30						
				1,04	8,44	4360	35365	97	0,03	132						
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	69 м3	251,77	-	17372	-	19630	1,77	122						
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	17372	-	113	-	-						
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3025,4 м3	6,48	6,48	19603	19603	6173	-	-						
				-	2,1	-	6364	97	0,01	24						
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,	1296,6 м3	134,1	-	173874	-	196478	0,97	1260						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	173874	-	113	-	-
5	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3025,4	21,55	4,52	65185	13663	49977	0,11	327
				17,03	-	51523	-	97	-	-
6	E0101-173-1	м3 -Водоотлив из траншей	129,66	289,15	289,15	37491	37491	23471	-	-
				-	186,62	-	24197	97	0,86	111
7	E0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	173	1070,7	152,52	185231	26386	47416	1,02	176
				153,68	57,15	26587	9887	130	0,28	48
8	E0122-11-5	м3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	1,274	78245	36133,62	99684	46034	85233	247	315
				41850	9612,9	53317	12247	130	37,3	48
9	C130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1286,74	982	-	1263579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	E0122-33-5	м -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0372	247994,13	49389,75	9225	1837	3938	312,7	12
				62775	18657	2335	694	130	91,12	3
11	E0122-8-11	т -Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,002	309142,18	115368,43	618	231	566	857	2
				162000	55530	324	111	130	271,21	1
12	C130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	968	-	1936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	E0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	176712,4	29493,95	353	59	121	203	-
				35325	11142	71	22	130	54,42	-
14	E0122-14-5 Изм. и	км -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,004	420081,51	68116,36	1680	272	365	256	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм		44550	25731	178	103	130	125,67	1
15	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	250	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	4	1082	-	4328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	м -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	14	671	-	9394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 550 ГОСТ 12816-80	4	6769	-	27076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-34-1	шт. -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
21	С130804-338 3 Изм. и доп.вып.18	шт -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1013	-	4052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130804-339 3 Изм. и доп.вып.18	шт. -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	17442	-	34884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-36-1	шт. -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм		186,75	6,75	747	27	130	0,03	-
24	E0122-36-3	шт -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	991,58 398,25	375,08 141,75	5949 2390	2250 851	4212 130	2,46 0,69	15 4
25	C130902-51	шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500 -	- -	14000 -	- -	- -	- -	- -
26	C130902-55	шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	6	11500 -	- -	69000 -	- -	- -	- -	- -
27	E0122-37-3	шт -Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
28	C130809-15 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	288 904 -	13,5 - -	288 904 -	14 - -	130 - -	0,07 - -	- - -
29	E0122-8-6	шт. -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	154891,68 70200	66009,8 24936,75	46 21	20 7	37 130	376 121,79	- -
30	C130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,3	2030 -	- -	609 -	- -	- -	- -	- -
31	E0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0003	551518,23 48375	80990,95 30595,5	165 15	24 9	31 130	278 149,43	- -
		км Колодцы								
32	E0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в	7,45	25655,63 1638	482,3 182,25	191134 12203	3593 1358	17629 130	9,07 0,89	68 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	мокрых грунтах м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2380364	269665			2337
			Тенге			346021	91610			380
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			949699	-	-		-
	Материалы -		Тенге			150347	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	437630	-		-
	Местные материалы -		Тенге			183666	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			496211	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		248
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	74432	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86755	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1532664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2965
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	512062	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1430666	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1430666	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85840	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1516506	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3049170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2965
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	512062	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2380364	269665			2337
			Тенге			346021	91610			380
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			949699	-	-		-
	Материалы -		Тенге			150347	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	437630	-		-
	Местные материалы -		Тенге			183666	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			496211	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		248
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	74432	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86755	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1532664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2965
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	512062	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1430666	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1430666	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85840	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1516506	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3049170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2965
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	512062	-		-

Итого с временными, 1,2 %	**3085760**
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	**3149635**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**3161978**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**3192836**
Доп.оплата в зонах экологического бедствия	**230512**
Итого с доп.оплатой в зонах экологического бедствия	**3423348**
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	**8753501**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**175070**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**8928571**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**1071429**
Итого с НДС	**10000000**

Генподрядчик:

ТОО «Асанас-Дар»

Субподрядчик:

ТОО «Техоснастка-Ремсервис»