Форма 3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за май месяц 2015 года

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Строительство детской деревни по программе "SOS Kinderdorf" в городе Кызылорда по ул Т.Аубакирова 102А (подвод наружных инженерных сетей)

Договор: Договор №101 от 27 мая 2015г.

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость в		Договорная стоимость в		Выполнено СМР с начала строительства в		Выполнено СМР с начала года в		Выполнено СМР за отчетный период в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
	Строительство детской деревни по программе SOS Kinderdorf в городе Кызылорда по ул.Т.Аубакирова 102А (подвод наружных инженерных сетей)	61126,41	20925,70	61126,41	20925,70	30000,000	10270,045	30000,000	10270,045	30000,000	10270,045
	ИТОГО	**61126,41**	**20925,70**	**61126,41**	**20925,70**	**30000,000**	**10270,045**	**30000,000**	**10270,045**	**30000,000**	**10270,045**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Асанас-Дар"

Технадзор

Заказчик : ГУ «Городской одтел строительства»

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Форма №2

Договор : договор № 101 от 27 мая 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детской деревни по программе "SOS Kinderdorf" в городе Кызылорда по ул.Т.Аубакирова 102А (подвод наружных инженерных сетей)**

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2015 года** **28.05.2015г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления

Земработы

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	859,5	28,89	27,85	24828	23934	7900	0,01	6
				1,04	8,44	894	7250	97	0,03	27
		м3								
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,78	437,86	-	11288	-	12755	3,08	79
				437,86	-	11288	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,93	437,86	-	12229	-	13819	3,08	86
				437,86	-	12229	-	113	-	-
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	700,25	6,48	6,48	4537	4537	1429	-	-
				-	2,1	-	1473	97	0,01	6
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,8	134,1	-	6946	-	7849	0,97	50
				134,1	-	6946	-	113	-	-
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	102,4	1070,7	152,52	109640	15618	28066	1,02	104
				153,68	57,15	15737	5852	130	0,28	29
7	Е0122-11-5	Подземная прокладка газопровода Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,435	78245	36133,62	34037	15718	29102	247	107
				41850	9612,9	18205	4182	130	37,3	16
8	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	552,47	1468	-	811026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,547	214942,93	180223,18	117574	98582	42259	172	94
				32175	32204,48	17600	17616	120	121,11	66
10	Е0125-44-1	Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм	0,547	27304,04	12620,54	14935	6903	3603	13,1	7
				2565	2923,54	1403	1599	120	10,06	6
11	Е0125-52-1	Ультрозвуковая дефектоскопия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	14	619,43	440,55	8672	6168	5292	0,69	10
				148,5	166,5	2079	2331	120	1,07	15
12	Е0122-11-1	Укладка сигнальной ленты	0,597	47611,09	17877,09	28424	10673	26697	173	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист	км -Лента сигнальная с проволокой	597	29700 9,91 -	4698,68 - -	17731 5916 -	2805 - -	130 - -	18,1 - -	11 - -
14	Е0122-34-1	м -Установка полиэтиленовых кранов шаровых	1	300,57 69,53 -	225,64 58,98 -	301 70 -	226 59 -	167 130 -	0,41 0,23 -	- - -
15	Прайс-лист	шт -Краны шаровые ПЭ диам 100мм марки Georg fisher(прим)диам 160мм	1	37449,72 - -	- - -	37450 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	Е0122-34-1	шт -Установка полиэтиленовых	24	300,57 69,53 -	225,64 58,98 -	7214 1669 -	5415 1416 -	4010 130 -	0,41 0,23 -	10 5 -
17	С130804-538-0 Изм. и доп.вып.18	шт -Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	2165 - -	- 47630 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	С130804-538-6 Изм. и доп.вып.18	шт. -Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	15489 - -	- - -	30978 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	Е0108-3-1	шт. -Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2	979,7 112,5 -	97,07 36 -	196 23 -	19 7 -	35 118 -	0,78 0,18 -	- - -
20	Е0124-114-1	м3 -Устройство контрольной трубки	1	1249,17 486 -	290,34 110,25 -	1249 486 443	290 110 -	775 130 -	2,74 0,53 -	3 1 -
21	С130810-162	шт -Ковер газовый	0,0035	126700 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	Е0122-34-1	т -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57 69,53 -	225,64 58,98 -	601 139 -	451 118 -	334 130 -	0,41 0,23 -	1 - -
23	С130804-347-0 Изм. и доп.вып.18	шт -Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	1	3683 - -	- - -	3683 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	Прайс-лист	шт. -Стоимость удлиннителя ключа шарового крана	1	8029 - -	- - -	8029 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	Е0122-34-2	шт -Установка фитингов (отводов)	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130804-273 Изм. 9 доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 1	102,38 1873 -	86,87 - -	307 1873 -	261 - -	130 - -	0,33 - -	1 - -
27	С130804-278 Изм. 9 доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	2302 - -	- - -	4604 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28	С130804-309 Изм. 2 доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x160x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 1	21738 - -	- - -	21738 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
29	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	шт. 26	13900,96 1320,75	3837,89 850,51	361425 34340	99785 22113	67743 120	8,41 3,06	219 80
30	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	м 1	2017,57 393,75	1,57 -	2018 394	2 -	504 128	2,36 -	2 -
31	Е0122-11-6 Изм. доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1сальник 0,086	96708,9 48375	47796,27 12572,33	8317 4160	4110 1081	6814 130	286 49,07	25 4
32	С130804-123 Изм. 3 доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	км 112	2899 - -	- - -	324688 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
33	Е0122-11-6 Изм. доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	м 0,0426	96708,9 48375	47796,27 12572,33	4120 2061	2036 536	3375 130	286 49,07	12 2
34	С130804-123 Изм. 1 доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (ложемент)	км 42,6	1866 - -	- - -	79492 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
35	Е0122-47-4	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225 мм	112	391,72	0,6	43872	67	23228	0,91	102
				159,3	0,23	17842	26	130	-	-
		м								
		Ковер 4шт								
36	Е0108-4-1	-Песчаная подушка	0,008	217,74	4,19	2	-	1	0,38	-
		м2								
37	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	4	58,05 1703,58	1,58 290,34	- 6814	- 1161	118 3100	0,01 2,74	- 11
		шт								
38	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	486 131 -	110,25 - -	1944 786 -	441 - -	130 - -	0,53 - -	2 - -
		м								
39	С130810-162	-Конструкции стальные ковер	0,014	126700	-	1774	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
41	С130804-347 0 Изм. и доп.вып.18	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	1	3683	-	3683	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2195554	297597		1036
	Тенге	167823	69512		272
Стоимость оборудования -	Тенге	37450	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	37450	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13945	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13945	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	837	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	14782	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	809743	-	-	-
Материалы -	Тенге	264658	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	236941	-	-
Местные материалы -	Тенге	80061	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	289760	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	145
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43464	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65970	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1165473	-	-	1450
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	280405	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм								
49	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0012	41008,57 31950	2434,57 920,25	49 38	3 1	55 140	170 4,49	- -
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0012	52102 -	- -	63 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0035	13010,1 8100	1826,1 690,75	46 28	6 2	43 140	42,7 3,37	- -
52	С11011-624	-Заглушки	0,0035	115400 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
53	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00252	49389 -	- -	124 -	- -	- -	- -	- -
54	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	29,73	187 -	- -	5560 -	- -	- -	- -	- -
55	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 32-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,22524	59500 -	- -	13402 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01161	55620 -	- -	646 -	- -	- -	- -	- -
		Фундаменты под оборудование и опорные стойки								
57	Е0111-13-3 К=4	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,56	2676,38 159,32	ФМ-1 2шт 98,2 36,8	6852 408	251 94	618 123	1,05 0,18	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1334415	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1332398	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			504	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1415015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469	-		3 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2632719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280875	-		-

РАЗДЕЛ 3. Шкафной газорегуляторный пункт

Ограждение площадки ГРПШ

42	Е0107-24-12	-Установка оград металлических без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	15	517,64	243,27	7765	3649	6878	1,49	22
				261	66,53	3915	998	140	0,24	4
43	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,32 м	8356	-	2674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3264 м3	131	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,36 м3	245,44	3,82	825	13	154	0,21	1
				37,35	1,44	125	5	118	0,01	-
46	С143008-5	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 10-20 мм	0,18 м2	1600	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная битумная	0,63 м3	708,81	11,21	447	7	27	0,2	-
				31,5	4,21	20	3	118	0,02	-
48	С130803-76 Изм. и доп.вып.16	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	17,5 м2	509	-	8908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
58	Е0106-1-1	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,08	7063,99	66,01	565	5	19	1,35	-
				195,75	24,93	16	2	105	0,12	-
		м3								
59	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,66	10631,96	112,36	7017	74	737	6,34	4
				1021,5	42,44	674	28	105	0,21	-
		м3								
60	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,74	131	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,74	268	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,26	245,44	3,82	309	5	58	0,21	-
				37,35	1,44	47	2	118	0,01	-
		м2								
63	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0244	68200	-	1664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0204	70437,87	304,24	1437	6	210	58	1
				9675	114,75	197	2	105	0,56	-
		1т				Опора Оп-1 4шт				
65	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,56	669,1	24,55	1713	63	154	0,26	1
				39,83	9,2	102	24	123	0,04	-
		м2								
66	Е0106-1-2	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,4	9128,81	98,32	3652	39	308	4,41	2
				695,25	37,15	278	15	105	0,18	-
		м3								
67	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,48	10130,06	353,46	4862	170	362	3,6	2
				585	133,52	281	64	105	0,65	-
		м3								
68	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,88	131	-	115	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
69	С143001-56	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,44	268 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,84	245,44 37,35	3,82 1,44	942 143	15 6	176 118	0,21 0,01	1 -
71	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	м2 -Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,048	49389 -	- -	2371 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0106-11-8	т -Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0408	70437,87 9675	304,24 114,75	2874 395	12 5	419 105	58 0,56	2 -
73	Е0109-24-4	1т -Монтаж м/конструкций опор	0,0048	19183,3	8514,92	92	41	52	61,8	-
74	С11011-623	т -Поковки из квадратных заготовок	0,06664	9945 80500 -	2166,9 - -	48 5365 -	10 - -	90 - -	7,58 - -	- - -
75	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	т -Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0048	49389 -	- -	237 -	- -	- -	- -	- -
		т Опора Оп-2 4шт								
76	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,56	669,1 39,83	24,55 9,2	1713 102	63 24	154 123	0,26 0,04	1 -
77	Е0106-1-2	м2 -Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,4	9128,81 695,25	98,32 37,15	3652 278	39 15	308 105	4,41 0,18	2 -
78	Е0106-1-22	м3 -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,48	10130,06 585	353,46 133,52	4862 281	170 64	362 105	3,6 0,65	2 -