Форма 3

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор № № 81 от 23 ноября 2016 года
Наименование строительства и ее адрес : Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Бекежанова Шиелийского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

(тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Бекежанова Шиелийского района Кызылординской области	252 590 806,72	80 783 850,22	252 590 806,72	134 160 120,96	42 907 227,14	134 160 120,96	42 907 227,14	134 160 120,96	42 907 227,14

Руководитель Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства" _____ Сүйіндік А.Ш.

Подрядчик: Директор ТОО "Асанас-Дар" _____ Карабаева Р.А.

Технадзор: Директор ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ" _____ Бекқызы И.

Заказчик : КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор: № 81 от 23 ноября 2016 года

Форма 2В

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ , ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ Н.П. БЕКЕЖАНОВА, ШИЕЛИЙСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ УЛИЦ №1-ПКО-ПК6+10.УЧАСТОК №1								
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,25	1916,20	1916,20	479	479	70	--	--
		га		--	397,80	--	99	70	1,30	--
2	Е0101-208-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	0,25	4334,85	4334,85	1084	1084	253	--	--
		га		--	1444,32	--	361	70	4,72	1
3	Е0101-208-6К=3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	0,25	2865,41	2865,41	716	716	167	--	--
		га		--	954,72	--	239	70	1,04	--
4	Е0101-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,25	4796,07	512,07	1199	128	680	25,80	6
		га		3712,50	170,55	928	43	70	0,56	--
5	Е0101-17-7	Погрузка строительного слоя и остатков растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	31	26,27	25,02	814	776	239	0,01	--
		м3		1,15	6,79	36	210	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	50	49,90	49,90	2495	2495	499	--	--
		т		--	9,98	--	499	100	0,21	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6788	5678			7
		Накладные расходы -	Тенге			1907				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				2701			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	12200	0,20	0,20	2475	2475	833	--	--
		м2		--	0,07	--	859	97	--	3
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1542	32,32	30,77	49843	47448	14606	0,01	15
		м3		1,42	8,34	2190	12868	97	0,03	44
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2912	45,00	45,00	131040	131040	26208	--	--
		т		--	9,00	--	26208	100	0,19	550
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1441	14,01	14,01	20182	20182	6702	--	--
		м3		--	4,80	--	6910	97	0,02	23
11	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	1441	6,97	6,97	10037	10037	2930	--	--
		м3		--	2,10	--	3020	97	0,01	10
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1441	14,12	12,00	20343	17288	6101	0,01	18
		м3		1,62	2,75	2334	3956	97	0,01	18
13	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7320	8,55	4,43	62555	32397	34527	0,03	204
		м2		4,12	0,74	30158	5437	97	--	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			296475	260866			237
		Накладные расходы -	Тенге			91908				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			411685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата -	Тенге				107726			
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
14	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 20см**	493,5	1684,76	68,13	831430	33623	22409	0,14	71
		м3		21,38	12,76	10551	6298	133	0,04	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			831430	33623			71
		Накладные расходы -	Тенге			22409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			905069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20210			
		ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ УЛИЦ №2-8.УЧАСТОК №2								
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА № 2. ПКО-ПК7+77								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0101-203-3	**Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	1,55	1916,20	1916,20	2970	2970	432	--	--
		га		--	397,80	--	617	70	1,30	2
16	Е0101-208-3	**Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)**	1,55	4334,85	4334,85	6719	6719	1567	--	--
		га		--	1444,32	--	2239	70	4,72	7
17	Е0101-208-6К=3	**Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)**	1,55	2865,41	2865,41	4441	4441	1036	--	--
		га		--	954,72	--	1480	70	1,04	2
18	Е0101-210-6	**Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	1,55	4796,07	512,07	7434	794	4213	25,80	40
		га		3712,50	170,55	5754	264	70	0,56	1
19	Е0101-17-7	**Погрузка строительного слоя и остатков растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	194	26,27	25,02	5097	4854	1493	0,01	2
		м3		1,15	6,79	223	1316	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	310	49,90	49,90	15469	15469	3094	--	--
		т		--	9,98	--	3094	100	0,21	65
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	15540	0,20	0,20	3152	3152	1061	--	--
		м2		--	0,07	--	1094	97	--	4
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2404	32,32	30,77	77706	73972	22771	0,01	24
		м3		1,42	8,34	3414	20061	97	0,03	69
23	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4540	45,00	45,00	204300	204300	40860	--	--
		т		--	9,00	--	40860	100	0,19	858
24	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2247	14,01	14,01	31471	31471	10451	--	--
		м3		--	4,80	--	10774	97	0,02	35
25	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2247	6,97	6,97	15651	15651	4569	--	--
		м3		--	2,10	--	4710	97	0,01	15
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2247	14,12	12,00	31722	26958	9514	0,01	27
		м3		1,62	2,75	3640	6168	97	0,01	27
27	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	9324	8,55	4,43	79681	41266	43980	0,03	260
		м2		4,12	0,74	38415	6925	97	--	23
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ОСНОВНАЯ ДОРОГА								
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 20см	623,6	1684,76	68,13	1050617	42487	28316	0,14	90
		м3		21,38	12,76	13333	7958	133	0,04	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1536429	474504			443
		Накладные расходы -	Тенге			173356				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1812373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				198343			
		РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА № 3. ПКО-ПК7+85								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	1,57	1916,20	1916,20	3008	3008	437	--	--
		га		--	397,80	--	625	70	1,30	2
30	Е0101-208-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	1,57	4334,85	4334,85	6806	6806	1587	--	--
		га		--	1444,32	--	2268	70	4,72	7
31	Е0101-208-6К=3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	1,57	2865,41	2865,41	4499	4499	1049	--	--
		га		--	954,72	--	1499	70	1,04	2
32	Е0101-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	1,57	4796,07	512,07	7530	804	4267	25,80	41
		га		3712,50	170,55	5829	268	70	0,56	1
33	Е0101-17-7	Погрузка строительного слоя и остатков растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	196	26,27	25,02	5149	4904	1509	0,01	2
		м3		1,15	6,79	225	1330	97	0,02	5
34	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	314	49,90	49,90	15669	15669	3134	--	--
		т		--	9,98	--	3134	100	0,21	66
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	15700	0,20	0,20	3185	3185	1072	--	--
		м2		--	0,07	--	1105	97	--	4
36	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2666	32,32	30,77	86174	82034	25252	0,01	26
		м3		1,42	8,34	3786	22248	97	0,03	76
37	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5035	45,00	45,00	226575	226575	45315	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,00	--	45315	100	0,19	952
38	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2492	14,01	14,01	34902	34902	11591	--	--
		м3		--	4,80	--	11949	97	0,02	39
39	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2492	6,97	6,97	17357	17357	5067	--	--
		м3		--	2,10	--	5223	97	0,01	17
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2492	14,12	12,00	35181	29898	10551	0,01	30
		м3		1,62	2,75	4037	6841	97	0,01	30
41	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	9420	8,55	4,43	80501	41691	44433	0,03	263
		м2		4,12	0,74	38810	6997	97	--	24
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ОСНОВНАЯ ДОРОГА								
42	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 20см	626	1684,76	68,13	1054661	42650	28425	0,14	90
		м3		21,38	12,76	13384	7988	133	0,04	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1581196	513981			452
		Накладные расходы -	Тенге			183690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105893				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1870779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				210413			
		РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА № 4. ПКО-ПК5+60								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
43	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	1,12	1916,20	1916,20	2146	2146	312	--	--
		га		--	397,80	--	446	70	1,30	1
44	Е0101-208-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	1,12	4334,85	4334,85	4855	4855	1132	--	--
		га		--	1444,32	--	1618	70	4,72	5
45	Е0101-208-6К=3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	1,57	2865,41	2865,41	4499	4499	1049	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
		га	1,12	4796,07	512,07	5372	574	3044	25,80	29
				3712,50	170,55	4158	191	70	0,56	1
47	Е0101-17-7	Погрузка строительного слоя и остатков растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	140	26,27	25,02	3678	3503	1078	0,01	1
				1,15	6,79	161	950	97	0,02	3
48	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	224	49,90	49,90	11178	11178	2236	--	--
				--	9,98	--	2236	100	0,21	47
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
49	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)								
		м2	11200	0,20	0,20	2272	2272	765	--	--
				--	0,07	--	788	97	--	3
50	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	1577	32,32	30,77	50974	48525	14937	0,01	16
				1,42	8,34	2239	13160	97	0,03	45
51	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	2978	45,00	45,00	134010	134010	26802	--	--
				--	9,00	--	26802	100	0,19	563
52	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3	1499	14,01	14,01	20994	20994	6972	--	--
				--	4,80	--	7188	97	0,02	23
53	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см **ПРИ 6 ПРОХОДОВ**								
		м3	1499	6,97	6,97	10441	10441	3048	--	--
				--	2,10	--	3142	97	0,01	10
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	1499	14,12	12,00	21162	17984	6347	0,01	18
				1,62	2,75	2428	4115	97	0,01	18
55	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
		м2	6720	8,55	4 43	57427	29741	31697	0,03	187
				4,12	0,74	27686	4991	97	--	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ОСНОВНАЯ ДОРОГА								
56	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 20см**	446,9	1684,76	68,13	752920	30448	20293	0,14	64
		м3		21,38	12,76	9555	5703	133	0,04	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1081928	321169			316
		Накладные расходы -	Тенге			119712				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1273738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1134
		Сметная заработная плата -	Тенге				137012			
		РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА № 5. ПКО-ПК2+71								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
57	Е0101-203-3	**Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	0,37	1916,20	1916,20	709	709	103	–	–
		га		–	397,80	–	147	70	1,30	–
58	Е0101-208-3	**Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)**	0,37	4334,85	4334,85	1604	1604	374	–	–
		га		–	1444,32	–	534	70	4,72	2
59	Е0101-208-6К=3	**Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)**	0,37	2865,41	2865,41	1060	1060	247	–	–
		га		–	954,72	–	353	70	1,04	–
60	Е0101-210-6	**Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	0,37	4796,07	512,07	1775	189	1006	25,80	10
		га		3712,50	170,55	1374	63	70	0,56	–
61	Е0101-17-7	**Погрузка строительного слоя и остатков растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	46	26,27	25,02	1208	1151	354	0,01	–
		м3		1,15	6,79	53	312	97	0,02	1
62	Е010332-А5-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	74	49,90	49,90	3693	3693	739	–	–
		т		–	9,98	–	739	100	0,21	16
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5420	0,20	0,20	1100	1100	370	--	--
		м2		--	0,07	--	381	97	--	1
64	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1121	32,32	30,77	36235	34493	10618	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1592	9355	97	0,03	32
65	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2117	45,00	45,00	95265	95265	19053	--	--
		т		--	9,00	--	19053	100	0,19	400
66	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1048	14,01	14,01	14678	14678	4874	--	--
		м3		--	4,80	--	5025	97	0,02	16
67	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	1048	6,97	6,97	7299	7299	2131	--	--
		м3		--	2,10	--	2197	97	0,01	7
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1048	14,12	12,00	14795	12573	4437	0,01	13
		м3		1,62	2,75	1698	2877	97	0,01	13
69	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3252	8,55	4,43	27791	14393	15339	0,03	91
		м2		4,12	0,74	13398	2415	97	--	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ОСНОВНАЯ ДОРОГА								
70	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 20см	215,7	1684,76	68,13	363403	14696	9794	0,14	31
		м3		21,38	12,76	4612	2753	133	0,04	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			570614	202903			156
		Накладные расходы -	Тенге			69440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			678457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата -	Тенге				79346			

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА № 6. ПКО-ПК2+49

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,5	1916,20	1916,20	958	958	139	–	–
		га		–	397,80	–	199	70	1,30	1
72	Е0101-208-3	Стребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	0,5	4334,85	4334,85	2167	2167	506	–	–
		га		–	1444,32	–	722	70	4,72	2
73	Е0101-208-6К=3	Стребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 79 кВт (108 л.с)	0,5	2865,41	2865,41	1433	1433	334	–	–
		га		–	954,72	–	477	70	1,04	1
74	Е0101-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,5	4796,07	512,07	2398	256	1359	25,80	13
		га		3712,50	170,55	1856	85	70	0,56	–
75	Е0101-17-7	Погрузка строительного слоя и остатков растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	62	26,27	25,02	1629	1551	477	0,01	–
		м3		1,15	6,79	71	421	97	0,02	1
76	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	99	49,90	49,90	4940	4940	988	–	–
		т		–	9,98	–	988	100	0,21	21
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
77	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4980	0,20	0,20	1010	1010	340	–	–
		м2		–	0,07	–	350	97	–	1
78	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	778	32,32	30,77	25148	23939	7369	0,01	8
		м3		1,42	8,34	1105	6492	97	0,03	22
79	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1469	45,00	45,00	66105	66105	13221	–	–
		т		–	9,00	–	13221	100	0,19	278