Заказчик:ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:водопроводная насосная станция производительностью от 5 до 50м3/ч в квартале Д
Договор № 19 от 25 августа 2010 г.

смета 6-2-1

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2010 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1.Обвязка насосов							0	0	0	0		0	0,0	0
1	Ц7-218-1	насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые,объемные,поршневые,приводные на отдельных фундаментных плитах,масса 0,425т-0,3331	комплект	1,0000	6964,00	5175,00	785,00	135,00	6964	5175	785	135	90	4779	31,8	32
2	80-1-1	многонасосная установка повышения давления с частичным регулированием П/л ТОО"Грундфос Казахстан"-2010 ц/о 2865073,41/1,823/1,02	шт	1,0000	1540809,00				1540809	0	0	0		0		0
3	Ц8-481-22	подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску ,присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до0,5 т	шт	1,00	702,70	371,00	25,70	2,30	703	371	26	2	95	355	2,013	2
4	Е16-22-2	установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки с обводной линией ф ввода до 100 мм,ф водомера до 80 мм Сб.18т.ч п.1.15 к4трр=1,03,к4трм=1,03,к4эпр=1,03,к4экс=1,03,к4эпм=1,03	узел	1,00	5489,37	2259,56	296,73	111,24	5489	2260	297	111	128	3035	14,04	14
5	99-2-58	счетчик крыльчатый холодной и горячей воды ф 50 (энергетическая компания 2009 ц/о 51000/1,643/1,02/1,06)	шт	1,000	28710,00				28710	0	0	0		0		0

6	99-2-21	манометр МП4-У (ОАО "Теплоконтроль" 2008 г.ц/ 300*4,64/1,18/1,329/1,02/1,06	шт	1,00	821,00				821	0	0	0		0		0
7	9-4-57	краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2),ф 15 мм	шт	1,000	328,00				328	0	0	0		0		0
8	Е18-21-4	установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления ф 50 мм ,т.ч.п1.15 к4трр=1,03,к4трм=1,03,к4эпр=1,03,к4экс =1,03,к4эпм=1,03	фильтр	1,00000	6911,89	159,91	72,98	27,81	6912	160	73	28	128	240	1	1
9	9-2-2	задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды Ру 1МПа ф 50 мм	шт	3,00	5210,00				15630	0	0	0		0		0
10	9-2-40	задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2для воды Ру 1МПа ф 100 мм	шт	1,00	13400,00				13400	0	0	0		0		0
11	8-9-9	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 50 мм	шт	6,000	285,00				1710	0	0	0		0		0
12	8-9-12	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 100 мм	шт	2,000	492,00				984	0	0	0		0		0
13	8-6-42	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75*) оцинкованные обыкновенные 15*2,8 мм	м	0,200	112,00				22	0	0	0		0		0
14	8-6-47	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75*) оцинкованные обыкновенные 50*3,5 мм	м	3,200	389,00				1245	0	0	0		0		0
15	8-6-51	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75*) оцинкованные обыкновенные 100*4,5 мм	м	2,500	987,00				2468	0	0	0		0		0

16	Е16-29-1	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения ф 50 мм Сб.18т.ч п.1.15 к4трр=1,03,к4трм=1,03,к4эпр=1,03,к4экс =1,03,к4эпм=1,03	м	3,400	11,31	11,01			38	37	0	0	128	48	0,1	0
17	Е16-29-2	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения ф 50 мм Сб.18т.ч п.1.15 к4трр=1,03,к4трм=1,03,к4эпр=1,03,к4экс =1,03,к4эпм=1,03	м	2,500	11,45	11,01			29	28	0	0	128	35	0,1	0
18	Е22-40-3	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 100 мм	фланец	6,000	156,43	126,00	21,43		939	756	129	0	130	983	0,6	4
19	8-9-12	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 100 мм	шт	6,000	492,00				2952	0	0	0		0		0
20	Ц12-2-9	трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5МПа, монтируемые из готовыз узлов ф 108 мм Ктрр=1,1,Ктрм=1,1,Кэпр=1,1,Кэкс=1,1,Кэ	т	0,2255	37242,70	33418,00	2525,60	297,00	8398	7536	570	67	90	6842	203,0	46
21	8-6-79	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт-4кп 108*4 мм	м	25,000	714,00				17850	0	0	0		0		0
22	Е22-14-3	нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы ф 100 мм	км	0,0150	285120,61	35550,00	30429,76	11495,25	4277	533	456	172	130	918	261,1	4
23	Е15-172-3	двухслойная окраска стальных балок и труб ф более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	3,39000	103,15	60,3	0,07	0,02	350	204	0	0	105	215	0,4	1
		ИТОГО прямые затраты:							1661028	17060	2335	516		17449		104
		Итого накладные расходы:							17449							
		стоимость оборудования							1540809							
		Итого:							1678477							

	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%						8260							
		Всего в базовых ценах 2001 г.						**1686737**							
	0	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,2%						1751							
		Итого:						**1688488**							
	0	зимние удорожания 0						0							
	0,01	выслуга лет 1%						1477							
	0,002443	дополнительные отпуска 0,2443%						361							
		Итого:						**1690326**							
	1,82300	**Итого в ценах 2010 г.**						**3081464**							
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%						46222							
		Итого в текущем уровне цен						**3127686**							
	0,12	НДС 12%						375322							
		Всего по смете:						**3503008**							

Заказчик
Директор ТОО ГСУ "Курылыс"
Мезько В.Д.

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И.

Заказчик:ТОО ГСУ "Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"

смета 6-2-1

Наименование объекта: тепловые сети к 9-тиэтажному дому с объектами соцкультбыта на 1 этаже в квартале Д

Договор № 19 от 25 августа 2010 г.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2010 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1.Земляные работы														
1	Е1-17-13	разработка грунта 1 гр.одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы вытесненный сухой грунт	м3	1,30	32,55	1,53	30,98	9,01	42	2	40	12	97	14	0,042	0
2	Е1-12-13	Разработка грунта 1 гр.в отвал одноковшовым экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" емк.0,5 м3 мокрый грунт Ктрр=1,1,Ктрм=1,1,Кэпр=1,1,Кэкс=1,1.Кэпм=1,1	м3	23,00	35,79	1,68	34,07	9,91	823	39	784	228	97	259	0,032	1
3	Е1-173-2	водоотлив из траншеи	м3	23,000	343,74		343,74	221,85	7906	0	7906	5103	97	4949	1,0	23
4	П8-10-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км ,1 класс груза К=2,02	т	49,0860	84,26		84,26	16,85	4136	0	4136	827	100	827	0,035	2
5	Е1-20-2	работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	24,300	3,77	0,48	3,24	1,12	92	12	79	27	97	38	0,007	0
6	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	65,600	389,25	389,25			25535	25535	0	0	113	28855	2,5	163
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух,ям котлованов грунтом 1 гр.	м3	16,400	122,18	122,18			2004	2004	0	0	113	2265	0,89	15
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	49,20	6,48		6,48	2,10	319	0	319	103	97	100	0,008	0
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 гр.пневматическими трамбовками	м3	49,20	21,55	17,03	4,52		1060	838	222	0	97	813	0,108	5
		Итого по разделу 1.							41917	0	0	0		38121		0
		Раздел 2.Подземная теплосеть							0	0	0	0		0		0

10	Е7-62-4	устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций К=14	м3	0,04	2740,65	454,5	497,19	167,07	110	18	20	7	140	35	3,33	0
11	30-18-145	бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона кл.В22,5	м3	0,040	24200,00				968	0	0	0		0		0
12	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого выше 20 до 22,5	м3	-0,040	134,00				-5	0	0	0		0		0
13	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого выше 15 до 20	м3	-0,040	250,00				-10	0	0	0		0		0
14	2-1-263	опоры неподвижные	т	0,00848	107900,00				915	0	0	0		0		0
15	2-1-262	опоры скользящие	т	0,00880	107900,00				950	0	0	0		0		0
16	Е6-1-20	устройство бетонного примыкания В15	м3	0,28	10280,35	441,00	311,32	117,61	2878	123	87	33	105	164	3,4	1
17	Е7-62-4	устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций К=4	м3	0,18	2740,65	454,5	497,19	167,07	493	82	89	30	140	157	3,33	1
18	30-15-32	ригели,прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона кл.В22,5 прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м объемом до 1 м3	м3	0,180	20200,00				3636	0	0	0		0		0
19	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого выше 22,5 до 25	м3	0,18	134				24	0	0	0		0		0
20	Е24-2-4	прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 125 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 гр.	км	0,030	161079,73	91125,00	52482,23	17035,50	4832	2734	1574	511	130	4219	582	17
21	8-8-80	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт-4кп 108*4,5 мм	м	30,000	882,00				26460	0	0	0		0		0
22	Е24-13-3	установка задвижек или клапанов обратных ф 100 мм для горячей воды и пара	комп лект	2,000	1317,43	558,00	664,93	156,60	2635	1116	1330	313	130	1858	3,7	7

23	9-2-12	задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 Ру1,5 МПа(16 кгс/см2) ф 100 мм	шт	2,000	11800,00				23600	0	0	0		0		0
24	8-9-36	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа,д.100 мм	шт	4,000	572,00				2288	0	0	0		0		0
25	9-2-112	вентили проходные фланцевые15с27нж1 для пара,Ру6, 4МПа ф 40 мм	шт	2,000	6460,00				12920	0	0	0		0		0
26	8-9-32	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа,д.40 мм	шт	4,000	285,00				1140	0	0	0		0		0
27	Ц12-698-2	боббышки,штуцеры на Ру свыше 10МПа	шт	2,00	599,60	313,00	97,60	6,80	1199	626	195	14	90	576	1,0	2
28	С9-4-57	краны трехходовые регулирующие КРТП натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2),ф 15 мм	шт	2,000	328,00				656	0	0	0		0		0
29	Ц12-754-3	врезка трубопроводов на Ру до 2,5 Мпа в действующие магистрали ф врезаемой трубы 108 мм	врезка	2	2294	2059	108	4,5	4588	4118	216	9	90	3714	10,03	20
31	Е8-4-3	горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	23,500	556,61	31,50	11,21	4,21	13080	740	263	99	118	990	0,2	5
32	1-1-726	рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 420А	м2	23,500	95,00				2233	0	0	0		0		0
33	Е13-37-1	первый оклеечнй слой из рулонных материалов	м2	10,2	223,72	186,75	5,38	2,25	2282	1905	55	23	90	1735	0,95	10
34	Е13-37-2	добавлять на каждый последующий слой рулонных материалов	м2	10,2	76,46	74,25	1,57		780	757	16	0	90	681	0,40	4
35	1-1-169	изол К=2,28	м2	23,256	126				2930	0	0	0		0		0
36	1-1-402	мастика изол к=10	кг	102	79				8058	0	0	0		0		0
37	Е26-11-2	изоляция трубопроводов ф 89-133 мм матами минераловатными прошивными в облатках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	30	142,95	79,88	33,05	12,38	4289	2396,4	992	371	100	2767	0,45	13

38	99-2-43	маты прошивные МЗ-100 в облатке из стеклосетки, картона с1-й стороны толщ.60 мм(ОАО Билимбаевский ЗТИМ 2009 г.ц/о 1850*5,04/1,18/1,672/1,02/1,06	м3	1	4371				4371	0	0	0		0		0
39	Е26-23-8	покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	30,000	153,84	31,28	10,09	3,83	4615	938	303	115	100	1053	0,2	7
40	1-1-726	рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 420А	м2	21,500	95,00				2043	0	0	0		0		0
		2.1. КЛ90*45							0	0	0	0		0		0
41	Е7-61-1	устройство непроходных одночейковых каналов перекрываемых или опирающихся на плиты к=14,5	м3	3,645	1986,57	567,00	564,43	195,49	7241	2067	2057	713	140	3892	4	15
42	30-18-141	лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона кл В22,5 объемом более 0,5 до 1 м3 к=14,5	м3	2,025	24900,00				50423	0	0	0		0		0
43	30-18-67	конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений,плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона кл В 22,5,плоские площадью до 3 м2 к=14,5	м3	1,620	25700,00				41634	0	0	0		0		0
44	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого выше 20 до 22,5	м3	-1,620	134,00				-217	0	0	0		0		0
45	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого выше 15 до 20	м3	-1,620	250,00				-405	0	0	0		0		0
46	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты к=14,5	м3	1,890	1137,00	112,50	97,07	36,00	2149	213	183	68	118	332	1,0	2
		2,2.ГТВ 100 (2 шт)							0	0	0	0		0		0

47	Е24-2-7	прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 200 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 гр. К=2	км	0,00364	276190,09	134775	93446,84	26214,75	1005	491	340	95	130	762	847	3
48	8-6-101	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 219*5 мм к=2	м	3,64	2250				8190	0	0	0		0		0
49	Е26-8-14	изоляция трубопроводов ф 57 мм шнурами асбестовыми пуховыми при толщине изоляционного слоя 50 мм к=2	м	3,64	107,36	94,28	8,47	3,15	391	343	31	11	100	354	0,54	2
50	1-1-1029	шнур асбестовый пуховый (ШАП0 к=0,8	т	0,00496	499700				2479	0	0	0		0		0
51	Е22-40-6	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 200 мм к=2	шт	2	391,37	301,5	57,24	2,25	783	603	114	5	130	790	1,44	3
52	8-9-15	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,д.200 мм к=2	шт	2	1140				2280	0	0	0		0		0
53	Е22-40-6	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 100 мм к=2	шт	2	156,43	126	21,43		313	252	43	0	130	328	0,60	1
54	8-9-12	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,д.100 мм к=2	шт	2	492				984	0	0	0		0		0
55	Е20-30-1	установка кронштейнов под вентиляционное оборудование к=2	кг	27,02	107,48	8,53	1,2	0,45	2904	230	32	12	128	310	0,05	1
56	1-1-59	болты строительные с гайками и шайбами к=2	т	0,00232	149300				346	0	0	0		0		0
		2.4.ДШ КЛ 90*45 (4 шт)							0	0	0	0		0		0
57	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей стен и фундаментов битумом в 2 слоя к=4	м2	10,740	245,44	37,35	3,82	1,44	2636	401	41	15	118	491	0,2	2
58	Е8-4-5	боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	1,86	472,28	81,68	8,23	3,08	878	152	15	6	118	186	0,48	0,899
59	1-1-726	рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 420А к=2,3	м2	4,278	95,00				406	0	0	0		0		0
60	Е8-6-9	кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического к=2	м3	0,14	9530,05	915,75	296,6	110,25	1334	128	42	15	118	169	6,49	1
		2.5.Монтаж отдельных конструкций тепловой камеры-существующей							0	0	0	0		0		0

61	Е7-3-4	укладка плит покрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных конструкций до 5 т	шт	4	2271,23	256,5	310,26	94,27	9085	1026	1241	377	140	1964	1,92	8
62	30-18-23	Плиты покрытий,перекрытий,днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров, колодцев,ирригационных систем из тяжелого бетона кл.В22,5 плоские прямоугольные ПО-3	м3	1,44	24900,00				35856	0	0	0		0		0
63	30-1-47	надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех водов,кроме ячеистого выше 22,5 до 25	м3	1,44	134				193	0	0	0		0		0
64	Е7-31-1	установка опор из плит и колец ф до 1000 мм	м3	0,2	2850,44	812,93	1856,11	597,97	570	163	371	120	140	396	7,30	1
65	30-16-33	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м ф 700 мм (ГОСТ8020-90)	м	1,16	4938				5728	0	0	0		0		0
66	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15 мм	м2	13,9	190,06	34,65	15,94	5,98	2642	482	222	83	119	672	0,27	4
67	Е12-17-2	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек М100 на т=20 мм к=5	м2	69,5	7,65	0,11	0,14	0,05	532	8	10	3	119	13	0,00	0
68	Е12-15-1	устройство оклеечной гидроизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	м2	19,3	236,56	27	1,19	0,45	4566	521	23	9	119	631	0,16	3
69	Е12-15-2	добавлять на каждый последующий слой оклеечной гидроизоляции	м2	19,3	209,68	17,89	1,15	0,43	4047	345	22	8	119	420	0,10	2
70	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15 мм	м2	19,3	190,06	34,65	15,94	5,96	3668	669	308	115	119	933	0,27	5
71	Е12-17-2	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек М100 на толщ.среднюю 65 мм к=15	м2	289,5	7,65	0,11	0,14	0,05	2215	32	41	14	119	55	0,00	0
72	Е23-24-1	установка люка	шт	4	8362,67	209,25	35,42	13,5	33451	837	142	54	130	1158	1,38	6
73	Е23-1-4	устройство отмостки К=4	м3	0,8	9457,9	228,15	453,79	169,88	7566	183	363	136	130	415	2,34	2

74	Е7-20-3	установка монтажных изделий массой до 20 кг-усиление отверстий	т	0,08584	175710,1	8100	1826,1	690,75	15083	695	157	59	140	1056	10,59	1
75	Е33-254-4	окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,08554	8765,33	1192,5	6670,88	1074,33	750	102	571	92	105	204	10,59	0,906
		2.6. Пересечение теплосети с существующим кабелем.							0	0	0	0		0		0
76	Е8-22-1	кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,364	1844,31	594	372,83	139,5	2516	810	509	190	118	1180	4,40	6,002
77	30-3-24	блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона кл.В5 М-75 К=0,92	м3	1,25488	12900				16188	0	0	0		0		0
78	Е8-4-3	горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	8,000	754,61	31,50	11,21	4,21	6037	252	90	34	118	337	0,2	2
79	Е10-9-2	устройство чистых дощатых перегородок однослойных (брать h=0,4 м всегда)	м2	1	834,73	178,2	14,05	5,31	835	178	14	5	120	220	1,22	1
80	Е8-3-2	устройство щебеночного основания под фундаменты (брать h=0,4м всегда)	м3	1,2	1840,27	123,75	100,89	38,25	2208	149	121	46	118	230	1,03	1
81	Е10-5-1	установка элементов каркаса из брусьев (подвеска в один ряд кабелей)	м3	0,09	22541,72	3487,5	316,57	119,25	2029	314	28	11	120	390	23,08	2
82	Е9-34-1	монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0,18282	17355,76	12555	2191,28	101,25	3173	2295	401	19	90	2082	74,09	13,55
83	2-1-260	стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1828	114900				21006	0	0	0		0		0
84	Е22-49-1	подвешивание подземных коммуникаций ф до 500 мм при пересечении их с трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,0500	20732,9	9495	424,4	158,75	1037	475	21	8	130	627	60,08	3,004
		Итого по разделу 2							441693	0	0	0		38548		0
		Раздел 3. Транзитная теплосеть							0	0	0	0		0		0

85	Е24-3-1	прокладка в проходном канале стальных трубопроводов ф 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.	км	0,205	141372,76	81675	52332,26	18525	28981	16743	10728	3798	130	26703	550,5	112,8
86	8-6-61	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 38*3 мм к=1,01	м	38,885	196				7621	0	0	0		0		0
87	8-6-68	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 57*3,5 мм к=1,01	м	168,165	321,00				53981	0	0	0		0		0
88	Е24-3-2	прокладка в проходном канале стальных трубопроводов ф 70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.	км	0,101	144226,39	82575,00	52703,89	18534,00	14567	8340	5323	1872	130	13276	554,5	56
89	8-6-69	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 76*3,5 мм к=1,01	м	102,01	436				44476	0	0	0		0		0
90	Е24-3-3	прокладка в проходном канале стальных трубопроводов ф 80 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.	км	0,0345	153176,59	87975,00	53495,84	18538,50	5285	3035	1846	640	130	4778	583,5	20
91	8-6-75	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 89*3,5 мм к=1,01	м	34,845	515,00				17945	0	0	0		0		0
92	Е24-3-4	прокладка в проходном канале стальных трубопроводов ф 100 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.	км	0,128	171788,45	96075	58337,7	18565,5	21989	12298	7467	2376	130	19076	617	78,92
93	8-6-80	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 108*4,5 мм	м	128,00	882,00				112896	0	0	0		0		0
94	Е7-62-4	устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	м3	0,866	2740,65	454,50	497,19	167,07	2373	394	431	145	140	755	3,33	3
95	30-18-15	бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона кл.В22,5-ОП1,ОП2	м3	0,866	24200,00				20957	0	0	0		0		0

108	Е26-23-6	покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	162,500	150,76	42,75	9,01	3,38	24499	6947	1464	549	100	7496	0,3	46
109	1-1-941	стеклопластик рулонны марки РСТ-Х-Л-В (ТУ6-11-145-80)	1000 м2	0,230	179500,00				41285	0	0	0		0		0
		Итого по разделу 3							622462	0	0	0		122747		0
		Раздел 4. Демонтаж отдельных конструкций существующей камеры							0	0	0	0		0		0
110	Е7-14-6 ДМ	демонтаж плит покрытий площадью до 2 м2в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и под стропильных конструкций до 10 т Ктрр=0,8,Ктрм=0,8,Кэпр=0,8,Кэкс=0,8,Кэпм=0,8,Кмат=0	шт	4	155,11	73,98	81,13	23,39	620	296	325	94	140	546	0,68	3
111	Е11-11-1 ДМ	разборка цементных стяжек толщ.20 мм к=2 Ктрр=0,8,Ктрм=0,8,Кэпр=0,8,Кэкс=0,8,Кэпм=0,8,Кмат=0	м2	19,60	49,72	41,76	7,96	2,99	975	818	156	59	123	1079	0,30	6
112	Е11-11-2 ДМ	добавлять или исключать на каждые 5 мм цементных стяжек к=2 Ктрр=0,8,Ктрм=0,8,Кэпр=0,8,Кэкс=0,8,Кэпм=0,8,Кмат=0	м2	19,60	1,04	0,50	0,54	0,20	20	10	11	4	123	17	0,00	0
113	П9-11-1	изделия из сборного железобетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	т	5,0112	152,80		152,80	106,96	766	0	766	536	100	536	0,22	1
114	П9-11-2	изделия из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	т	5,0112	140,00		140,00	98,00	702	0	702	491	100	491	0,206	1
		Итого по разделу 4							3083	0	0	0		2669		0
		ИТОГО прямые затраты:							1109155	150618	73564	27468		202085		1000
		Итого накладные расходы:							202085							
		стоимость демонтируемых материалов							4592							
		Итого:							1315832							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							78950							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**1390190**							
	0,012	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,2%							**16682**							
		Итого:							**1406872**							

	0	зимние удорожания 0%					0								
	0,01	выслуга лет 1%					14069								
	0,002443	дополнительные отпуска 0,2443%					3437								
		Итого:					1424378								
	1,82300	Итого в ценах 2010 г.					2596640								
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%					38950								
		Итого в текущем уровне цен					2635590								
	0,12	НДС 12%					316271								
		Всего по смете:					2951861								

Заказчик
Директор ТОО ГСУ "Курылыс"
Мезько В.Д._____
Инженер технадзора
Быков А.С._____

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой" дополнительная смета 2

Наименование объекта:сети канализации к 9-тиэтажному доум с объектами соцкультбыта на 1 этаже в квартале Д

Договор № 19 от 25 августа 2010 г.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2010 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Е1-12-13	разработка в отвал грунта 1 гр. Экскаваторами "Драглайн" и "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	м3	356,890	22,04	1,31	20,73	5,70	7866	468	7398	2034	97	2427	0,0	10
2	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.-доработка Ктрр=1,2,Кэпр=1,2	м3	18,3100	262,72	262,72			4810	4810	0	0	113	5436	1,8	34
6	Е1-12-13	Разработка грунта 1 гр.в отвал одноковшовым экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" емк.0,5 м3 мокрый грунт Ктрр=1,1,Ктрм=1,1,Кэпр=1,1,Кэкс=1,1.Кэпм=1,1	м3	8,37	35,79	1,68	34,07	9,91	300	14	285	83	97	94	0,032	0
7	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр-доработка в мокрых грунтах в т.ч.п.3,177.Ктрр=1,15,Ктрм=1,15,Кэпр=1,15,Кэкс=1,15.Кэпм=1,15 в т.ч.3.180 Ктрр=1,2,Кэпр=1,2	м3	0,250	302,12	302,12			76	76	0	0	113	85	2,1	1
8	Е1-173-1	водоотлив из траншеи	м3	8,370	289,15		289,15	186,62	2420	0	2420	1562	97	1515	0,9	7
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	360,77	6,48		6,48	2,10	2338	0	2338	758	97	735	0,008	3
10	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух,ям котлованов грунтом 1 гр.,в т.ч.подсыпка песчаным грунтом	м3	248,110	122,18	122,18			30314	30314	0	0	113	34255	0,89	220
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 гр.пневматическими трамбовками	м3	360,77	21,55	17,03	4,52		7775	6144	1631	0	97	5960	0,108	39

19	Е8-6-9	кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	4,42	9530,05	915,75	296,6	110,25	42123	4048	1311	487	118	5351	6,49	29
20	2-1-237	стремянка	т	0,2172	154400,00				33536	0	0	0		0		0
21	Е33-254-4	окраска стремянок	т	0,2172	8765,33	1192,50	6670,88	1074,33	1904	259	1449	233	105	517	10,6	2
22	11-4-8	люк чугунный тип Л(А15) ГОСТ3634-89	комп лект	13,0000	8060,00				104780	0	0	0		0		0
23	Е23-1-4	устройство бетонной отмостки	м3	2,6000	9457,90	228,15	453,79	169,88	24591	593	1180	442	130	1345	2,344	6
		ИТОГО прямые затраты:							262831	46725	18012	5599		57721		351
		Итого накладные расходы:							57721							
		Итого:							320552							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							19233							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**339785**							
	0,012	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,2%							**4077**							
		Итого:							**343862**							
	0	зимние удорожания 0							**0**							
	0,01	выслуга лет 1%							**3439**							
	0,002443	дополнительные отпуска 0,2443%							**840**							
		Итого:							**348141**							
	1,823	**Итого в ценах 2010 г.**							**634661**							
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							9520							
		Итого в текущем уровне цен							**644181**							
	0,12	НДС 12%							77302							
		Всего по смете:							**721483**							

Заказчик
Директор ТОО ГСУ "Курылыс"
Мезько В.Д._____
Инженер технадзора
Быков А.С._____

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____

Заказчик:ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:сети водопровода к 9-тиэтажному дому с объектами соцкультбыта на 1 этаже в квартале Д
Договор №19 от 25 августа 2010 г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2010 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Е1-12-13	Разработка грунта 1 гр.в отвал одноковшовым экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" емк.0,5 м3 мокрый грунт Ктрр=1,1,Ктрм=1,1,Кэпр=1,1,Кэкс=1,1.Кэпм=1,1	м3	4,00	35,79	1,68	34,07	9,91	143	7	136	40	97	45	0,032	0
2	Е1-12-13	разработка в отвал грунта 1 гр. Экскаваторами "Драглайн" и "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	м3	1278,800	22,04	1,31	20,73	5,70	28185	1675	26510	7289	97	8695	0,0	37
3	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.-доработка Ктрр=1,2,Кэпр=1,2	м3	17,8000	262,72	262,72			4676	4676	0	0	113	5284	1,8	33
4	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.	м3	394,400	218,93	218,93			86346	86346	0	0	113	97571	1,5	607
5	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.-мокрый грунт Ктрр=1,5,Кэпр=1,5	м3	2,000	251,77	251,77			504	504	0	0	113	569	1,8	4
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	1270,50	6,48		6,48	2,10	8233	0	8233	2668	97	2588	0,008	10
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух,ям котлованов грунтом 1 гр.	м3	602,400	122,18	122,18			73601	73601	0	0	113	83169	0,89	533
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 гр.пневматическими трамбовками	м3	1270,50	21,55	17,03	4,52		27379	21637	5743	0	97	20988	0,108	137
9	Е1-173-1	водоотлив из траншеи	м3	6,000	289,15		289,15	186,62	1735	0	1735	1120	97	1086	0,9	5
10	Е1-165-2	очистка колодцев от мусора	м3	3,200	402,75	402,75			1289	1289	0	0	113	1456	2,80	9
11	Е22-35-10	установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 400 мм	задвижка	1,000	4159,33	1372,50	2209,70	834,75	4159	1373	2210	835	130	2870	0,9	1

12	99-1-2	задвижка чугунная фланцевая ф 400 мм ТОО "Элкком-Вега" 172000/1,643/1,12/1,06/1,02	шт	1,000	86450,36				86450	0	0	0		0		0
13	Е22-40-10	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 400 мм	фланец	2,000	867,45	616,50	117,07	4,50	1735	1233	234	9	130	1615	2,9	6
14	99-1-1	фланцы плоские приварные из стали Ру1,0 Мпа ф 400 мм ТОО "Элком-Вега" 15000/1,643/1,12/1,06/1,02	шт	2,000	7539,28				15079	0	0	0		0		0
15	Е22-35-3	установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 100 мм	задвижка	2,00000	411,46	231,75	17,71	6,75	823	464	35	14	130	621	1,4	3
16	99-1-1	задвижка Е2 фланцевая ф 100 мм П/л "Промресурс"-2009 г. ц/о 28400/1,12/1,06/1,02/1,643	шт	2,00000	14274,00				28548	0	0	0		0		0
17	Е22-37-3	установка гидрантов пожарных	шт	1,000	575,87	288,00	36,99	13,50	576	288	37	14	130	393	1,9	2
18	99-1-3	гидрант пожарный 2,5 м ТОО "Элком-Вега" 57000/1,643/1,02/1,12/1,06	шт	1,000	28649,25				28649							
19	Е22-40-6	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 200 мм	фланец	1,000	391,37	301,50	57,24	2,25	391	302	57	2	130	395	1,4	1
20	99-1-4	фланцы плоские приварные из стали Ру1,0 Мпа ф 200 мм ТОО "Элком-Вега" 4997/1,643/1,02/1,12/1,06	шт	1,000	2511,58				2512	0	0	0		0		0
21	Е22-40-3	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 100 мм	фланец	12,000	156,43	126,00	21,43		1877	1512	257	0	130	1966	0,6	7
22	8-9-12	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 100 мм	шт	12,000	492,00				5904	0	0	0		0		0
23	Е16-15-1	установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб ф 25 мм	шт	2,000	473,47	254,25	39,2400	15,75	947	509	78	32	128	691	1,5	3
24	9-3-15	клапан запорный фланцевый 16ч6бр для воды и пара на Ру1,6МПа ф 25 мм	шт	2,000	1570,00				3140	0	0	0		0		0
25	8-9-6	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,д.25 мм	шт	2	181				362	0	0	0		0		0
26	Е22-8-8	укладка стальных водопроводных труб ф 300 мм -футляр	км	0,0242	204666,79	95850,00	85907,16	32451,75	4953	2320	2079	785	130	4035	662,5	16

27	8-6-114	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 325*6 мм к=1,004	м	25,168	4460,00				112249	0	0	0		0		0
28	Е22-48-1	заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	3,000	4618,19	1320,75	559,31	9,29	13855	3962	1678	28	130	5187	8,0	24
29	Е22-14-8	нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы ф 300 мм	км	0,0242	815772,84	62100,00	104398,81	39438,00	19742	1503	2526	954	130	3195	549,6	13
30	Е22-8-3	укладка стальных водопроводных труб ф 100 мм с гидравлическим испытанием-патрубок	км	0,0020	70153,47	48825,00	10674,97	4032,00	140	98	21	8	130	137	289,7	1
31	8-6-79	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 108*4 мм к=1,004	м	2,0800	714,00				1485	0	0	0		0		0
32	Е22-14-3	нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы ф 100 мм	км	0,0020	285120,61	35550,00	30429,76	11495,25	570	71	61	23	130	122	261,1	1
33	Е22-47-1	протаскивание в футляр стальных труб ф 100 мм	м	24,200	244,98	146,93	0,28	0,11	5929	3556	7	3	130	4626	0,8	20
34	8-4-187	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ18599-2001) Ру1,6 Мпа SDR 21 ф 88,8 мм (ф110*10) прим.к=1,01	м	24,200	832,00				20134	0	0	0		0		0
35	Е22-11-3	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 100 мм	км	0,1962	58881,69	33075,00	25695,31	6813,45	11553	6489	5041	1337	130	10174	220,4	43
36	8-4-187	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ18599-2001) Ру1,6 Мпа SDR 21 ф 88,8 мм (ф110*10) прим.к=1,01	м	198,162	832,00				164871	0	0	0		0		0
37	Е22-31-3	промывка с дезинфекцией трубопроводов ф 100 мм	км	0,1962	8287,75	8032,5			1626	1576	0	0	130	2049	51,5	10
38	Е22-41-2	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,51	39862,73	2362,5	2104,76	623,48	60193	3567	3178	941	130	5860	16,4	25
39	11-4-8	люк чугунный тип Л(А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060				8060	0	0	0		0		0
40	Е23-1-4	устройство бетонной отмостки	м3	0,20	9457,90	228,15	453,79	169,88	1892	46	91	34	130	103	2,340	0

41	Е8-6-9	кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	0,39	9530,05	915,75	296,6	110,25	3717	357	116	43	118	472	6,49	3
42	2-1-237	стремянка	т	0,0406	154400,00				6269	0	0	0		0		0
43	Е8-5-1	боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м2	2,374	1924,07	994,5	274,19	103,5	4568	2361	651	246	118	3076	7,4	18
44	Е33-254-4	окраска стремянок	т	0,0406	8765,33	1192,50	6670,88	1074,33	356	48	271	44	105	97	10,6	0
45	Е22-38-3	врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) ф 100 мм	врезка	2	950,73	396	180,25	67,5	1901	792	360,5	135	130	1205	2,34	4,68
46	Е22-49-1	подвешивание подземных коммуникаций ф до 500 мм при пересечении их с трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,1962	20732,9	9495	424,4	158,75	4068	1863	83	31	130	2462	60,08	11,79
47	Е27-18-2	разработка щебеночных покрытий и оснований	м3	20,450	66,76	15,50	51,26	9,62	1365	317	1048	197	133	682	0,2	3
48	Е27-18-4	разработка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	8,180	408,12	238,50	169,62	4,07	3338	1951	1387	33	133	2639	1,6	13
49	Е27-20-1	разработка бортовых камней на бетонном основании	м	9,600	122,85	122,85			1179	1179	0	0	133	1570	0,8	7
		ИТОГО прямые затраты:							867255	227470	63865	16863		277696		1613
		Итого накладные расходы:							277696							
		Итого:							1144951							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							68697							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**1213648**							
	0,012	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,2%							**14564**							
		Итого:							**1228212**							
	0,01	выслуга лет 1%							**12282**							
	0,002443	дополнительные отпуска 0,2443%							**3001**							
		Итого:							**1243495**							
	1,82300	**Итого в ценах 2010 г.**							**2266891**							
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							34003							
		Итого в текущем уровне цен							**2300894**							
	0,12	НДС 12%							276107							
		Всего по смете:							**2577001**							

Заказчик
Директор ТОО ГСУ "Курылыс"
Мезько В.Д._____

Инженер технадзора
Быков А.С._____

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____

Заказчик:ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:сети канализации к 9-тиэтажному дому с объектами соцкультбыта на 1 этаже в квартале Д
Договор №19 от 25 августа 2010 г.

доп.смета

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2010 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Е1-12-13	разработка в отвал грунта 1 гр. Экскаваторами "Драглайн" и "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	м3	553,100	22,04	1,31	20,73	5,70	12190	725	11466	3153	97	3761	0,0	16
2	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.-доработка Ктрр=1,2,Кэпр=1,2	м3	10,0000	262,72	262,72			2627	2627	0	0	113	2969	1,8	18
3	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.	м3	84,0300	218,93	218,93			18397	18397	0	0	113	20788	1,5	129
4	Е1-17-13	разработка грунта 1 гр одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы песчаный грунт	м3	47,00	32,55	1,53	30,98	9,01	1530	72	1456	423	97	481	0,042	2
5	П8-10-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км ,1 класс груза ,к=1,75 песчаный грунт	т	82,2500	84,26		84,26	16,85	6930	0	6930	1386	100	1386	0,038	3
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	360,00	6,48		6,48	2,10	2333	0	2333	756	97	733	0,008	3
7	Е22-11-5	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 150 мм	км	0,03000	78005,00	41850,00	36133,62	9612,90	2340	1256	1084	288	130	2007	350	11
8	Е22-11-6	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 200 мм	км	0,17000	139706,75	48375,00	90794,12	19582,83	23750	8224	15435	3329	130	15019	350	60
9	8-4-192	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ18599-2001) Ру 1,6 Мпа SDR 11 ф 161,4мм (180*16,4 мм) К=1,01	м	30,3000	2750,00				83325	0	0	0		0		0

10	8-4-194	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ18599-2001) Ру 1,6 Мпа SDR 11 ф 201,9мм	м	170,7900	4300,00				734397	0	0	0		0		0
11	Е23-23-1	присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,0000	3880,68	2835,00	83,18	31,50	3881	2835	83	32	130	3726	16,99	17
12	Е23-13-3	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев 1 м в сухих грунтах	м3	13,384	23934,88	2286,00	2308,84	864,66	320332	30595	30900	11572	130	54818	18,1	242
13	Е23-13-5	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев д.1,5 м в сухих грунтах	м3	1,994	21488,01	1615,95	1538,85	576,23	42847	3222	3068	1149	130	5683	12,5	25
		ИТОГО прямые затраты:							1254880	67951	72756	22088		111370		526
		Итого накладные расходы:							111370							
		Итого:							1366250							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							81975							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**1448225**							
	0,012	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,2%							**17379**							
		Итого:							**1465604**							
	0	зимние удорожания 0							**0**							
	0,01	выслуга лет 1%							**14656**							
	0,002443	дополнительные отпуска 0,2443%							**3580**							
		Итого:							**1483840**							
	1,82300	**Итого в ценах 2010 г.**							**2705041**							
	0,015	Налоги, сборы обязательные платежи 1,5%							40576							
		Итого в текущем уровне цен							**2745617**							
	0,12	НДС 12%							329474							
		Всего по смете:							**3075091**							

Заказчик
Директор ТОО "ГСУ "Курылыс"
Мезько В.Д.

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И.

Директор ТОО "Бестау-С"
Шадиев К.К.

Инженер технадзора
Быков А.С.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы "15" қазанда
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября
2001 года № 1328

Постановление акимата г. Павлодара
№2398/46
«30» 12 2010 г

«БЕКІТІЛГЕН» - «УТВЕРЖДЕН»
(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы) / (дата и номер решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановления идр.))

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ / 203-10.
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Павлодар қаласы «30» 12 20 10 ж.
г. Павлодар «30» 12 20 10 г.

Павлодар қаласы әкімдігі 2005 жылғы 13 мамырдағы «Павлодар қаласындағы өндірістік, тұрғын үй - азаматтық және коммуналдық белгідегі объектілерді іске қосу жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясы туралы» № 507/9 қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата города Павлодара от 13 мая 2005 года № 507/9 «О государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-гражданского и коммунального назначения в городе Павлодаре » в составе:

Комиссия төрағасы:
Крук Олег Павлович – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

председатель Комиссии:
Крук Олег Павлович – заместитель акима города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия төрағасының орынбасары:
Қашқыров Қанат Шаймарданұлы – Павлодар облысының мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Заместитель председателя Комиссии:
Кашкиров Канат Шаймарданович – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля по Павлодарской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - члены Комиссии:
Балашов Андрей Борисович – Павлодар қаласы сәулет және қала құрылысы бөлімі бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Балашов Андрей Борисович – начальник отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)

Сафяников Александр Борисович ҚР Денсаулық сақтау Министрлігінің мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Павлодар қаласы бойынша департаменті басқармасының бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сафяников Александр Борисович – Начальник государственного учреждения «Управления департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по городу Павлодару: (фамилия, имя, отчество, должность)

Айтжанов Мылтықбай Жанатұлы – «Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі бастығының орынбасары (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айтжанов Мылтыкбай Жанатович – заместитель начальника государственного учреждения «Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области» (фамилия, имя, отчество, должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері / других заинтересованных органов государственного надзора

Чукин Марат Зейнулинович – Ертіс экология департаменті мемлекеттік экологиялық инспекциясы бөлімінің бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Чукин Марат Зейнулинович – начальник отдела государственной экологической инспекции Иртышского департамента экологии

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері / а также заинтересованные службы и органы надзора

Начальник ГУ „Отдел строительства" – Сулейменов Н. Д

Начальник ГУ „Отдел финансов г. Павлодара" – Иманбаев М. Н

Директор ТОО „РСУ Куролос" – Мезько В. Д.

Директор ТОО „Павлодармостпроект" – Иманалиев К. Т.

АНЫҚТАДЫ/УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) –Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ „Отдел строительства г. Павлодара"

(ұйымның атауы / наименование организации)

пайдалануға қабылдауды ұсынды - предъявлен к приемке в эксплуатацию 3-х подъездной 9-ти этажный жилой дом в квартале „Д"

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширении, реконструкция, техническое перевооружение)) / (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

мекен-жайы бойынша - по адресу: г. Павлодар ул. Ашангельдо 50/1

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) / (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

20____жылғы «____»_____№ _____шешімінің (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде және_____

(шешім шығарған органның атауы)

7

құрылыс–монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20____жылғы «____»_____№ _____рұқсатына сәйкес салынған - Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др). от «8» июня 2010г № 10; 16 августа 2010г №200.И.

_____

наименование органа, вынесшего решение

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «02» августа 2010 г. № 239; 25 августа 2010г №223

УГАСК

наименование органа, вынесшего решение

3. Құрылысты _____

орындаған бас мердігер _____

(ұйымның атауы)

және _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстын түрлері)

Салған - Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____

ТОО „ГСУ Курылыс"

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

ТОО „Кеннер Вальгерт" ТОО „Элекон-С"; ТОО „Тапаз-С"; ТОО „Павлодар Лифт"; ТОО „Павлодар Спецстрой"; ТОО „Ремсервис"

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер / Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

ТОО „Павлодарпроект"

(жобалау ұйымдардың атауы)

5. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды _____

_____

(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылыгы / наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

және / выполнившим проект

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы / наименование частей или разделов документации)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар / субподрядными организациями

_____

әзірлеген.

Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген / Исходные данные для проектирования выданы _____

ГУ „Отдел строительства г. Павлодара"

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің такырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))/ наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша / Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) / (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалау-смета құжаттамасын - Проектно-сметная документация утверждена ГУ Отдел строительства г. Павлодара

(объектіге(кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) / наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

20____жылғы «____»_____№_____

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы / начало работ июнь 2010 г;

(айы мен жылы / месяц и год)

жұмыстың аяқталуы – окончание работ 24 декабря 2010 г

(айы мен жылы / месяц и год)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша_____ай іс жүзінде

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 7; фактически 7

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды / Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация, проект

(құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады / Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады) / Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. / Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша / По проекту		Іс жүзінде / фактически	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі / в том числе	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) /	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-

		/общая (с учетом принятых)	пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	гі / в том числе пуско-вого комплек са или очереди

Алғашқы кезеңде жобаның қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) / Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар / Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер / Показатели	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Іс жүзінде / фактически	
Жалпы алаңы / общая площадь	м2	6 673,46		
Қабаттар саны / число этажей	қабат / этаж	9	9	
Құрылыстың жалпы көлемі / общий строительный объем. Оның ішінде жер асты бөлігі / В том числе подземной части. Жапсарлас салынған / площадь встроенных, жапсарлас – жанаса салынған / встроено-пристроенных және жанаса салынған үй-жайлар / и пристроенных помещений	м3 м3 м2			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша / по проекту			Іс жүзінде / фактически		
	Пәтер саны / число квартир	Пәтер алаңы / площадь квартир, м2		Пәтер саны / число квартир	Пәтер алаңы / площадь квартир, м2	
		Жалпы / общая	Тұрғын / жилая		Жалпы/ общая	Тұрғын / жилая
Барлық пәтер/ всего квартир. Оның ішінде / в том числе:	104			104		
Бір бөлмелі / однокомнатных	52			52		
Екі бөлмелі / двухкомнатных	26			26		

Үш бөлмелі / трехкомнатных	26			26		
Төрт бөлмелі / четырехкомнатных и бөлее						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады / технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

кирпичный дом

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар / краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12.Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. / На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количест согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар / мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнена

(орындалуы туралы мәліметтер / сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген. / Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды / недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс / работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері / виды работ	Өлшем бірлігі / единица измерения	Жұмыстың көлемі/ объем работ	Орындалу мерзімі / срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн / сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы / всего_____мың теңге / тыс.тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / строительно-монтажных работ_____
мың теңге / тыс тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / оборудования, инструмента и инвентаря _____мың теңге / тыс.тенге.
18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ мың теңге / тыс. тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / стоимость строительно-монтажных работ_____мың теңге / тыс. тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____мың теңге / тыс. тенге.
19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде / на основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологиялық / технологических_____
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды / по жилым домам не заполняется)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді / архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Мелекеттік қабылдау комиссиясының шешімі /
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған / предъявленный к приемке 3-х подъездный 9-ти этажный жилой дом в квартале "Д" г. Павлодар, ул. Аманжольова, 30/1 с объектами соцкультбыта на первом этаже

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН / ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы/ **О. П. Крук**
председатель Государственной приемочной комиссии (қолы / подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары/

Қ. Ш. Қашқыров
заместитель Государственной приемочной комиссии (қолы / подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

А. Б. Балашов **М. Ж. Айтжано**

М. З. Чукин **А. Б. Сафяник**

Н. Д. Сулейменов **Иманбаев М. К**

Мезько В. Д. **Иманалиев К. Т.**

(қолдары / подписи)

Протокол
на
заседания
хозяйственной
комиссии

Ескерту : Актіге қол қойылған күн іске қосу күні болып есептеледі / Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.