"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____М.Бекетаев
25 апреля 2017 года

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» июля 2019 года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Астана, 59**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » июля 2019 года, Генеральный подрядчик: ТОО «АБК-Автодор НС»; в лице директора Павлодарского филиала: Абишова Бекболата Жексенбаевича; Адрес: г. Астана, ул. Сыганак 10/2, лицензия (ГСЛ № 13020312 от 22.11.2013 г.)**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » июля 2019 года, ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ»; в лице Главного инженера проекта: Таскарина Амангельды Сагадатовича, аттестат эксперта №KZ39VJE00039362 от 05.07.2018г., №KZ06VJE00039180 от 28.06.2019г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » июля 2019 года. ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»; в лице Технического директора Альжанова Мурата Исаевича; в лице инженера авторского надзора: Зайцева Владимира Яковлевича.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция автомобильной дороги Панфилово – Бестюбе, км 36-42 (6 км).**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Павлодарская область, Иртышский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

- акт на право постоянного землепользования Акимат Иртышского района Павлодарской области от 25 августа 2003 г. № 310/4.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля Павлодарской области» №KZ24REA00094721 от 22.05.2018 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): **Разработанной ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», г. Павлодар,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области» от 25.01.2017 года №17.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **22 мая 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **29 июля 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,5 месяцев;**
фактически, месяц: **7,5 месяцев**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Протяженность	км	6		6	
Водопропускные трубы	шт	2		2	
Трубы диаметром 1,0 м	шт	2		2	
Перспективная интенсивность движения (2035 год)	авт/сут	2259		2259	
Расчетная скорость движения	км /час	100		100	
Число полос движения	шт	2		2	

Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части	м	3,5х2		3,5х2	
Ширина обочин	м	2,5		2,5	
Ширина укрепленной полосы обочины	м	0,5		0,5	
Ширина земляного полотна	м	12		12	
Поперечный уклон проезжей части	‰	20		20	
Поперечный уклон обочин	‰	40		40	
Наибольший продольный уклон	‰	7,3		7,3	
Наименьший радиус кривых: в плане - в продольном профиле а) выпуклых б) вогнутых	м	- 16108 14998		- 16108 14998	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: исправление профиля с добавлением нового материала, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, полосы укрепительные.

а) Основные показатели трассы:

Общая длина прямых – 6 000 м

Длина трассы – 6 000 м

б) Земляное полотно и водоотвод:

Откосы земляного полотна доведены до нормативных параметров при высоте насыпи до 3 м 1:4, при высоте насыпи более 3 м 1:1,5.

Для обеспечения отвода и перелива образующейся в период снеготаяния воды из резервов, входные оголовки труб привязаны ко дну кювета или лога.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **856 709,02** тысяч тенге; в том числе строительно-монтажных работ **856 709,802** тысяч тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге.

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **808 118,560** тысяч тенге; в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ **808 118,560** тысяч тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция автомобильной дороги Панфилово – Бестюбе, км 36-42 (6 км) принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Койсоймасов Ринат Еркаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) *Место печати*

Технический надзор: **Таскарин Амангельды Сагадатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) *Место печати*

Авторский надзор: **Зайцев Владимир Яковлевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) *Место печати*

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Абишов Бекболат Жексенбаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) *Место печати*