Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района "
с. Узынагаш, ул.Абая 47,
ИИК KZ08070103KSN0903000
БИН 050240008665
БИК KKMFKZ2A Банк:Жамбылское районное управление Казначейства

КС-3

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: "Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

АКТ Ф-3 выполненных работ за октябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
				Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
		№62	27 октября 2015г	Освещение улиц населенных пунктах	025		
				Оплата прочих услуг и работ	159		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты		Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования		Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области	**42 195 875,00**		**37 674 888,39**				**4 520 986,61**	**42 195 875,00**
К оплате:							**4 520 986,61**	**42 195 875,00**

К оплате: Сорок два миллиона сто девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: "Установка уличного освещения ул. Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
		1.1 ТП1								
1	75-4-29	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	307213		307213				

2	75-3-1	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	125265	125265
		шт			
3	80-1-1(пл)	Рубильник ВР32-250	1	1263	1263
		шт			
4	80-1-2(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29,3Р,16А	1	200	200
		шт			
5	76-55-286	Амперметры переменного тока	3	806	2418
		шт			
6	76-55-287	Вольтметры переменного тока	3	894	2682
		шт			
7	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052	6156
		шт			
8	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	3	2021	6063
		шт			
9	18-4-980	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	3	15000	45000
		шт			
10	80-15-13(пл)	Трансформатор тока 50/5А	3	687	2061
		шт			
11	80-15-12(пл)	Шкаф учета с подогревом ШУЭН-11 в комплекте (счетчик СА4У-Э720, УСПД, термостат, колодка соединительная, автоматические выключатели)	1	98818	98818
		комплект			

1.2 ТП2

12	75-4-29	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	307213	307213
		шт			
13	75-3-1	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	125265	125265
		шт			
14	80-1-1(пл)	Рубильник ВР32-250	1	1263	1263
		шт			
15	80-1-2(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29, 3Р,16 А	3	200	600
		шт			
16	76-55-286	Амперметры переменного тока	3	806	2418
		шт			
17	76-55-287	Вольтметры переменного тока	3	894	2682
		шт			
18	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052	6156
		шт			
19	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	3	2021	6063
		шт			
20	18-4-980	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	3	15000	45000
		шт			
21	80-15-13(пл)	Трансформатор тока 50/5А	3	687	2061
		шт			

22	80-15-12(пл)	Шкаф учета с подогревом ШУЭН-11 в комплекте (СА4У-Э720, УСПД,термостат, колодка соединительная, автоматические выключатели) *комплект*	1	98818	98818

Раздел 2 Опоры ВЛ-10кВ

2.1 Опора промежуточная (2 компл.)

23	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	2	17400	34800
24	80-15-2(пл)	Разъединитель РЛНД-10/400 *шт*	2	17110	34220
25	80-1-3(пл)	Ящик управления освещением ЯУО 9601С-3674-УХЛ1 *шт*	2	11610	23220
26	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (траверсы ТМЗ-42кг, хомуты Х1-2,4 кг) *т*	0,0444	147100	6531
27	18-4-291	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-8 *шт*	12	471	5652
28	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	12	13	156
29	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	154	308
30	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	12	49	588

Раздел 4 наружное освещение

31	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 *шт*	7	17400	121800
32	80-1-4(пл)	Крюк SOT21.16	7	710	4970

33	80-1-5(пл)	Гайка крюкообразная PD 2.3	шт	7	808	5656
34	80-1-6(пл)	Зажим поддерживающий SO130	шт	14	756	10584
35	80-1-7(пл)	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт	7	391	2737
36	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	т	0,0036	493900	1778
37	80-1-8(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	7	425	2975
38	80-1-9(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	14	433	6062
	4.2 Для уличного освещения					
39	80-1-9(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	14	433	6062
40	80-1-10(пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	7	979	6853
41	80-1-11(пл)	Плакая вставкаSVV10.25	шт	7	109	763
42	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (кронштейн К3-15,4 кг, хомуты Х1-16,8 кг)	т	0,0322	147100	4737
43	1-1-2105	Гайка М20	шт	28	54,22	1518
	4.3 Опора концевая 2-х цепная (2 компл.)					
44	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4	17400	69600
45	80-1-12(пл)	Крюк сквозной SOT 21.01	шт	2	683	1366

46	80-1-5(пл)	Гайка крюкообразная PD2.3	шт	2	808	1616
47	80-1-13(пл)	Крюк бандажный SOT29	шт	4	382	1528
48	80-1-14(пл)	Крюк бандажный SOT39	шт	4	418	1672
49	80-1-15(пл)	Бандажная стальная лента СОТ37	шт	4	128	512
50	80-1-16(пл)	Скрепа СОТ36	шт	8	29	232
51	80-1-17(пл)	Зажим анкерный SO 118.1202	шт	4	2525	10100
52	80-1-6(пл)	Зажим поддерживающий SO130	шт	4	756	3024
53	80-1-7(пл)	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт	4	391	1564
54	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	т	0,0021	493900	1037
55	80-1-8(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	4	425	1700
56	80-1-18(пл)	Зажим плашечный SL 37.2	шт	2	231	462
57	80-1-9(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	16	433	6928
58	18-4-2013	Зажимы заземляющие ЗП6	шт	2	163	326
59	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (кронштейн У1-3,8кг)	т	0,0038	147100	559
	4.4 Для уличного освещения					
60	80-1-9(пл)	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	4	433	1732

61	80-1-10(пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25	2	979	1958
		шт			
62	80-1-11(пл)	Плавкая вставка SVV 10.25	2	109	218
		шт			
63	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (кронштеин КЗ-4,4кг, хомуты Х1-4,8 кг)	0,0092	147100	1353
		т			
64	1-1-2105	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	8	54,22	434
		шт			
65	99-2-1(пл)	Светильник уличного освещения LED 120	9	21666	194994
		шт			

Раздел 5 Опора наружного освещения

5.1 Промежуточная опора Т1 (155 компл.)

66	2-1-41	Стоимость опор	22,356	147100	3288568
		т			
67	80-1-19(пл)	Комплект промежуточной подвески ES 1500E (SO260-Ensto)	155	1366	211730
		шт			
68	99-2-1(пл)	Светильник уличного освещения LED120	155	21666	3358230
		шт			
69	18-4-2363	Сжимы ответвительные	930	177	164610
		шт			
70	1-1-301	Краска серебристая БТ-177	170,5	166	28303
		кг			
71	1-1-713	Растворитель N 650	0,155	177200	27466
		т			
72	18-4-2013	Зажимы заземляющие ЗП6	310	163	50530
		шт			
73	80-1-20(пл)	Зажим для ЗП6 Р72 (SLIP22.1-Ensto)	155	433	67115
		шт			
74	80-1-21(пл)	Плашечный зажим CD(SL37.1-Ensto)	155	168	26040
		шт			
75	80-1-22(пл)	Металлическая лента F207 (COT37-Ensto)	465	128	59520
		шт			

76	80-1-23(пл)	Скрепа NS20(COT36-Ensto)	шт	465	29	13485
77	80-1-24(пл)	Стяжной хомут E78 (PER15-Ensto)	шт	310	9	2790
78	80-1-25(пл)	Кронштейн анкерный CA16 (SO279-Ensto)	шт	155	156	24180
79	80-1-26(пл)	Натяжной зажим DN123(SO243-Ensto)	шт	155	182	28210
80	80-1-27(пл)	Зажим для ответвления P645 (SLIP 12.1-Ensto)	шт	620	314	194680
	5.2 Угловая опора Т2 (19 компл.)					
81	2-1-41	Стоимость опор	т	5,006	147100	736383
82	80-1-24(пл)	Стяжной хомут E78 (PER15-Ensto)	шт	38	9	342
83	99-2-1(пл)	Светильник уличного освещения LED 120	шт	19	21666	411654
84	18-4-2363	Сжимы ответвительные	шт	114	177	20178
85	1-1-301	Краска серебристая БТ-177	кг	20,9	166	3469
86	1-1-713	Растворитель N 650	т	0,019	177200	3367
87	18-4-2013	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	шт	38	163	6194
88	80-1-19(пл)	Комплект промежуточной подвески ES 1500E (SO260-Ensto)	шт	19	1366	25954
89	80-1-20(пл)	Зажим для 3П6 P72 (SLIP22.1-Ensto)	шт	19	433	8227
90	80-1-21(пл)	Плашечный зажим CD35 (SL37.1-Ensto)	шт	19	168	3192
91	80-1-22(пл)	Металлическая лента F207 (COT37-Ensto)	шт	57	128	7296
92	80-1-23(пл)	Скрепа NS20 (COT36-Ensto)	шт	57	29	1653

			шт				
93	80-1-25(пл)	Кронштейн анкерный CA16 (SO279-Ensto)		19	156	2964	
			шт				
94	80-1-26(пл)	Натяжной зажим DN123 (SO243-Ensto)		19	182	3458	
			шт				
95	80-1-27(пл)	Зажим для ответвления P645 (SLIP 12.1- Ensto)		76	314	23864	
			шт				
	5.3 Концевая опора Т3 (компл.)						
96	2-1-41	Стоимость опор		16,90813	147100	2487186	
			т				
	Раздел 7 Кабельная линия 0,4кВ						
	7.1 Кабельная линия						
97	16-1-544						
		Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,00171	200696	343	
			км				
		Всего прямые затраты				**13070744**	– –
						–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11122652	
		оборудования, тенге				1948092	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				667359	
		Всего				**13738103**	
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				330120	
		- сметная заработная плата, тенге				46547	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				264	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)				207254	
		- сметная заработная плата, тенге				95337	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				580	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				121201	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				48481	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14445117**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**36936164**
- материалы, тенге	28440621
- оборудование, тенге	4981271
- сметная заработная плата, тенге	796674
- нормативная трудоемкость, чел-ч	844
Налог (2 %)	738724
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37674888**
НДС (12 %)	4520987
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42195875**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района "
с. Узынагаш, ул.Абая 47,
ИИК KZ08070103KSN0903000
БИН 050240008665
БИК KKMFKZ2A Банк:Жамбылское районное управление Казначейства

КС-3

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: "Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

АКТ Ф-3 выполненных работ за ноябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма		
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код	
				Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487			
		№62	27 октября 2015г	Освещение улиц населенных пунктах	025			
				Оплата прочих услуг и работ	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты		Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования		Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области	**56 310 550,00**		**12 602 388,39**				**1 512 286,61**	**14 114 675,00**
К оплате:							**1 512 286,61**	**14 114 675,00**

К оплате: Четырнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять тенге 00 тиын

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: "Установка уличного освещения ул. Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Опоры наружного освещения								
		5.3 Концевая опора Т3 (76 компл.)								
1	2-1-41	Стоимость опор *т*	3,11387	147100		458050				
2	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020 *км*	0,46512	32123		14941				
3	99-2-1(пл)	Светильник уличного освещения LED 120 *шт*	76	21666		1646616				
4	18-4-2363	Сжимы ответвительные *шт*	456	177		80712				
5	1-1-301	Краска серебристая БТ-177 *кг*	83,6	166		13878				

6	1-1-713	Растворитель N 650	0,076	177200	13467
		т			
7	18-4-2013	Зажимы заземляющие ЗП6	152	163	24776
		шт			
8	80-1-20(пл)	Зажим для ЗП6 P72 (SLIP22.1-Ensto)	76	433	32908
		шт			
9	80-1-21(пл)	Плашечный зажим CD35 (SL37.1-Ensto)	152	168	25536
		шт			
10	80-1-22(пл)	Металлическая лента F207 (COT37-Ensto)	152	128	19456
		шт			
11	80-1-23(пл)	Скрепа NS20 (COT36-Ensto)	152	29	4408
		шт			
12	80-1-28(пл)	Кронштейн анкерный CS10.3(SO279-Ensto)	152	156	23712
		шт			
13	80-1-29(пл)	Зажим для фазной и нулевой жилы P70 (SLIP22.1-Ensto)	380	433	164540
		шт			
14	80-1-30(пл)	Натяжной зажим PA1500(SO250.01-Ensto)	152	1087	165224
		шт			

Раздел 6 Воздушная линия 10кВ

6.0 Подраздел без наименования

15	16-7-1138	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	8,5	106155	902318
		км			
16	16-7-1123	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,3	41259	53637
		км			

Раздел 7 Кабельная линия 0,4кВ

7.1 Кабельная линия

17	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65мм,М-75	8,3	12200	101260
		1000шт			

18	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм *м*	9,36	270	2527	
19	16-1-544	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,971	200696	194896	
20	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-10-1У3 *комплект*	80	5070	405600	
		Всего прямые затраты			**4348462**	– –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3912678	
		оборудования, тенге			435784	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			234761	
		Всего			**4583220**	
		Временные здания и сооружения (2,8 %)			116128	
		- сметная заработная плата, тенге			16374	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			93	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)			72907	
		- сметная заработная плата, тенге			33537	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			204	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			42636	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			17054	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4831944**	
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**12355282**	

- материалы, тенге	10004718
- оборудование, тенге	1114300
- сметная заработная плата, тенге	280250
- нормативная трудоемкость, чел-ч	297
Налог (2 %)	247105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12602388**
НДС (12 %)	1512286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14114675**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района "
с. Узынагаш, ул.Абая 47,
ИИК KZ08070103KSN0903000
БИН 050240008665
БИК KKMFKZ2A Банк:Жамбылское районное управление Казначейства

КС-3

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: "Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

АКТ Ф-3 выполненных работ за декабрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма		
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код	
				Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487			
		№62	27 октября 2015г	Освещение улиц населенных пунктах	025			
				Оплата прочих услуг и работ	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты		Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования		Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области	**57 169 000,00**		**766 473,21**				**91 976,79**	**858 450,00**
К оплате:							**91 976,79**	**858 450,00**

К оплате: Восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят тенге 00 тиын

Заказчик:_____

Подрядчик:_____ «МӨЛДІР»

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: "Установка уличного освещения ул. Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2015 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Опоры наружного освещения								
		5.1 Промежуточная опора Т1 (155 компл.)								
1	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	52	4796,83	1831,4	249435	95233	–	12	624
		опора		1977,75	625,01	102843	32501	–	2,34	122
2	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2 К=1,020	0,8659	32123		27815				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**277250**	**95233**			**624**
						102843	**32501**			**122**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				79174				

Всего	**277250**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	7763
- сметная заработная плата, тенге	1095
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	4874
- сметная заработная плата, тенге	2242
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2850
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1140
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**293877**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**751444**
- материалы, тенге	202448
- сметная заработная плата, тенге	364810
- нормативная трудоемкость, чел-ч	766
Налог (2 %)	15029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**766473**
НДС (12 %)	91977
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**858450**

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района "
с. Узынагаш, ул.Абая 47,
ИИК KZ08070103KSN0903000
БИН 050240008665
БИК KKMFKZ2A Банк:Жамбылское районное управление Казначейства

КС-3

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: "Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

АКТ Ф-3 выполненных работ за март 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма		
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код	
				Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487			
		№62	27 октября 2015г	Освещение улиц населенных пунктах	025			
				Оплата прочих услуг и работ	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты		Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования		Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области	**62 123 396,00**		**4 423 567,86**				**530 828,14**	**4 954 396,00**
К оплате:							**530 828,14**	**4 954 396,00**

К оплате: Четыри миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть тенге ,00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: "Установка уличного освещения ул. Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

Акт №4
приемки выполненных работ за март 2016 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Опоры наружного освещения								
		5.1 Промежуточная опора Т1 (155 компл.)								
1	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	103	4796,83	1831,4	494073	188634	281488	12	1236
		опора		1977,75	625,01	203708	64376	105	2,34	241
2	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	62	7830		485460				
		м3								
3	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	155	330,1	24,1	51166	3736	17450	0,7	109
		шт		116	2,5	17980	388	95	0,015	2

4 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	310	88,9	3,1	27559	961	8305	0,16	50
	м		27,9	0,3	8649	93	95	0,002	1
5 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	930	34,1	2,7	31713	2511	22441	0,15	140
	м кабеля		25	0,4	23250	372	95	0,002	2
6 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03175	32123		1020				
	км								
5.2 Угловая опора Т2 (19 компл.)									
7 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	8	4796,83	1831,4	38375	14651	21863	12	96
	опора		1977,75	625,01	15822	5000	105	2,34	19
8 30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	3,178	7830		24884				
	м3								
9 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11628	32123		3735				
	км								
	Всего прямые затраты				**1157985**	**210493**			**1631**
					269409	**70229**			**265**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				678082				
	Накладные расходы, тенге				351547				
	- заработная плата, тенге				52732				
	- трудоемкость, чел-ч				176				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90572				
	Всего				**1600104**				

Временные здания и сооружения (2,8 %)	44803
- сметная заработная плата, тенге	6317
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	28128
- сметная заработная плата, тенге	12939
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16449
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6580
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1696062**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4336831**
- материалы, тенге	1733856
- сметная заработная плата, тенге	1111413
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2187
Налог (2 %)	86737
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4423568**
НДС (12 %)	530828
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4954396**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района "
с. Узынагаш, ул.Абая 47,
ИИК KZ08070103KSN0903000
БИН 050240008665
БИК KKMFKZ2A Банк:Жамбылское районное управление Казначейства
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: "Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

АКТ Ф-3 выполненных работ за март 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма		
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код	
				Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487			
		№62	27 октября 2015г	Освещение улиц населенных пунктах	025			
				Оплата прочих услуг и работ	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты		Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования		Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Установка уличного освещения ул.Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области	**74 622 824,00**		**11 160 203,57**				**1 339 224,43**	**12 499 428,00**
К оплате:							**1 339 224,43**	**12 499 428,00**

К оплате: двенадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч четыреста двадцать восемь тенге ,00 тиын

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: "Установка уличного освещения ул. Сарыбай би, Турап, Мами, Суранши батыр в с.Жамбыл Жамбылского района Алматинской области"

Акт №5
приемки выполненных работ за март 2016 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
		1.1 ТП1								
1	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
2	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
		шт		167	2,3	167	2	95	0,013	–

3 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
4 Е33-116-2	Установка электрооборудования (амперметр,вольтметр)	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
	комплект		720	49,5	4320	297	105	0,24	1
5 Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
	комплект		720	49,5	4320	297	105	0,24	1
6 Ц8-18-1	Изолятор проходной, напряжение 35 кВ	1	2671	715	2671	715	1435	7	7
	комплект (3 шт)		1352	158	1352	158	95	0,921	1
7 Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
	шт		347	4,5	1041	14	95	0,026	–
8 Ц8-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	1	8888	2116	8888	2116	6192	33	33
	шт		6075	443	6075	443	95	2,591	3
1.2 ТП2									
9 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
10 Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
	шт		167	2,3	167	2	95	0,013	–

11	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	–
12	Е33-116-2	Установка электрооборудования (амперметр, вольтметр)	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
		комплект		720	49,5	4320	297	105	0,24	1
13	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
		комплект		720	49,5	4320	297	105	0,24	1
14	Ц8-18-1	Изолятор проходной, напряжение 35 кВ	1	2671	715	2671	715	1435	7	7
		комплект (3 шт)		1352	158	1352	158	95	0,921	1
15	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,026	–
16	Ц8-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	1	8888	2116	8888	2116	6192	33	33
		шт		6075	443	6075	443	95	2,591	3

Раздел 2 Опоры ВЛ-10кВ

2.1 Опора промежуточная (2 компл.)

17	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,45	245,44	3,82	356	6	66	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	54	2	118	0,007	–
19	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15

	комплект		1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
20 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	522	2	4
	шт		254	20,3	508	41	95	0,118	–
Раздел 3 Кабельная линия 10кВ									
21 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	20,58	33,67	32,1	693	661	277	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	32	254	97	0,0498	1
22 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	42	36,7	27,8	1541	1168	627	0,06	3
	м кабеля		8,8	6,9	370	290	95	0,04	2
23 П9-32-1	Песок - погрузка	3,5	20	20	70	70	49	–	–
	т		–	14	–	49	100	0,0294	–
24 П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	3,5	74,5	74,5	261	261	52	–	–
	т		–	14,9	–	52	100	0,03129	–
25 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,1	2013,65	–	4229	–	1232	2,99	6
	м3 подстилающего слоя		477	–	1002	–	123	–	–
26 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	42	32,4	23,7	1361	995	579	0,06	3
	м кабеля		8,6	5,9	361	248	95	0,034	1
27 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,1	12200		1220				
	1000шт								

28 Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с	0,006	64249,36	8122,48	385	49	381	254	2
	км трубопровода		45900	3069	275	18	130	14,99	–
29 8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 мм(Коб=1,04)	6,24	562		3507				
	м								
30 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,03	58881,69	25695,31	1766	771	1555	194	6
	км трубопровода		33075	6813,45	992	204	130	26,38	1
31 8-4-1935	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110х18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Коб=1,01)	30,3	2371		71841				
	м								
32 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	27,5	4	1100	160	760	0,12	5
	м кабеля		19,3	0,7	772	28	95	0,004	–
33 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	36	38,1	3,2	1372	115	1009	0,15	5
	м кабеля		28,8	0,7	1037	25	95	0,004	–
34 16-1-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х50 мм2 (Коб=1,02)	0,07752	671900		52086				
	1000м								
35 Ц8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	4	137,9	–	552	–	291	–	–
	шт		76,5	–	306	–	95	–	–
36 16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х70-10УХЛ3	2	5340		10680				
	комплект								

37	16-10-12								
	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х120-10УХЛ3	2	7080		14160				
	комплект								
38	Е6-3-1								
	Устройство бетонных фундаментов под оборудование	9	9915,71	260,48	89241	2344	6650	3,94	35
	м3		614,25	89,46	5528	805	105	0,3512	3
39	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20,58	6,48	6,48	133	133	42	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	43	97	0,00806	–
40	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20,58	21,55	4,52	443	93	340	0,108	2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	350	–	97	–	–
	Раздел 4 Наружное освещение								
41	Е33-103-1								
	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
	опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
42	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,08	245,44	3,82	1247	19	232	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	190	7	118	0,007	–
	4.3 Опора концевая 2-х цепная (2 компл.)								
43	Е33-103-2								
	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
	опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
44	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,9	245,44	3,82	712	11	132	0,212	1

		м2 поверхности								
				37,35	1,44	108	4	118	0,007	–
	4.4 Для уличного освещения									
45	Ц8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами люминесцентными	9	1583,29	979,88	14250	8819	4854	1,87	17
		шт								
				362,78	204,88	3265	1844	95	1,196	11
	Раздел 5 Опоры наружного освещения									
	5.1 Промежуточная опора Т1 (155 компл.)									
46	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05095	32123		1637				
		км								
47	Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными	155	964,71	440,84	149530	68330	55174	1,46	226
		шт								
				283,24	91,46	43902	14176	95	0,534	83
48	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	648,15	4,7	0,02	3046	13	1826	0,016	10
		м2								
				3,13	–	2029	–	90	–	–
	5.2 Угловая опора Т2 (19 компл.)									
49	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	11	4796,83	1831,4	52765	20145	30062	12	132
		опора								
				1977,75	625,01	21755	6875	105	2,34	26
50	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	10,122	7830		79255				
		м3								
51	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	19	330,1	24,1	6272	458	2139	0,7	13
		шт								
				116	2,5	2204	48	95	0,015	–
52	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	38	88,9	3,1	3378	118	1017	0,16	6
		м								

			27,9	0,3	1060	11	95	0,002	–
53 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	114	34,1	2,7	3887	308	2751	0,15	17
	м кабеля		25	0,4	2850	46	95	0,002	–
54 Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными	19	964,71	440,84	18329	8376	6764	1,46	28
	шт		283,24	91,46	5382	1738	95	0,534	10
55 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	145,15	4,7	0,02	682	3	409	0,016	2
	м2		3,13	–	454	–	90	–	–
5.3 Концевая опора Т3 (76 компл.)									
56 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	76	4796,83	1831,4	364559	139186	207701	12	912
	опора		1977,75	625,01	150309	47501	105	2,34	178
57 30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	53,2	7830		416556				
	м3								
58 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	76	330,1	24,1	25088	1832	8556	0,7	53
	шт		116	2,5	8816	190	95	0,015	1
59 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	152	88,9	3,1	13513	471	4073	0,16	24
	м		27,9	0,3	4241	46	95	0,002	–
60 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	456	34,1	2,7	15550	1231	11003	0,15	68
	м кабеля		25	0,4	11400	182	95	0,002	1

61	Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными	76	964,71	440,84	73318	33504	27053	1,46	111
		шт		283,24	91,46	21526	6951	95	0,534	41
62	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	580,64	4,7	0,02	2729	12	1635	0,016	9
		м2		3,13	–	1817	–	90	–	–

Раздел 6 Воздушная линия 10кВ

6.0 Подраздел без наименования

63	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	9,8	35517,87	25993,62	348075	254737	145307	48	470
		км линии		8550	5571,27	83790	54598	105	19,95	196

Раздел 7 Кабельная линия 0,4 кВ

7.1 Кабельная линия

64	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	759,5	33,67	32,1	25572	24380	10240	0,0109	8
		м3 грунта		1,57	12,33	1192	9365	97	0,0498	38
65	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1550	36,7	27,8	56885	43090	23118	0,06	93
		м кабеля		8,8	6,9	13640	10695	95	0,04	62
66	П9-32-1	Песок - погрузка	127,9	20	20	2558	2558	1791	–	–
		т		–	14	–	1791	100	0,0294	4
67	П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	127,9	74,5	74,5	9529	9529	1906	–	–
		т		–	14,9	–	1906	100	0,03129	4

68	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	77,5	2013,65	–	156058	–	45471	2,99	232
		м3 подстилающего слоя		477	–	36968	–	123	–	–
69	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1550	32,4	23,7	50220	36735	21351	0,06	93
		м кабеля		8,6	5,9	13330	9145	95	0,034	53
70	Е22-3-1	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм	0,55	544000,07	1984,82	299200	1092	33354	270	149
		км трубопровода		45900	749,25	25245	412	130	3,66	2
71	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 40 мм	0,009	62566,88	6788,5	563	61	564	253	2
		км трубопровода		45675	2565	411	23	130	12,52	–
72	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1550	27,5	4	42625	6200	29450	0,12	186
		м кабеля		19,3	0,7	29915	1085	95	0,004	6
73	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	375	38,1	3,2	14288	1200	10510	0,15	56
		м кабеля		28,8	0,7	10800	263	95	0,004	2
74	16-1-544	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,95229	200696		191121				
		км								
75	Ц8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	80	137,9	–	11032	–	5814	–	–
		шт		76,5	–	6120	–	95	–	–
76	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	759,5	6,48	6,48	4922	4922	1547	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1595	97	0,00806	6

77	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	759,5	21,55	4,52	16367	3433	12546	0,108	82
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12934	–	97	–	–
	Раздел 8 Заземляющее устройство									
78	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
79	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	16	51,7	2,8	827	45	423	0,16	3
		м		27,5	0,3	440	5	95	0,002	–
	8.2 Для ТП-10/0,4 кВ									
80	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	48	93,5	3,1	4488	149	1491	0,18	9
		м		32,4	0,3	1555	14	95	0,002	–
81	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	140	51,7	2,8	7238	392	3697	0,16	22
		м		27,5	0,3	3850	42	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**2957246**	**759569**			**3674**
						629586	**196293**			**836**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1568091				
		Накладные расходы, тенге				851144				
		- заработная плата, тенге				127672				
		- трудоемкость, чел-ч				426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				228503				
		Всего				**4036893**				

Временные здания и сооружения (2,8 %)	113033
- сметная заработная плата, тенге	15938
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	70964
- сметная заработная плата, тенге	32643
- нормативная трудоемкость, чел-ч	199
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41499
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16600
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4278989**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**10941375**
- материалы, тенге	4009609
- сметная заработная плата, тенге	2711011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5225
Налог (2 %)	218828
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11160204**
НДС (12 %)	1339224
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12499428**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____