А К Т
приемки законченного объекта в эксплуатацию

На проведение работ по ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай «подъезд к ст.Егинсу»,км0-0,450 Аксуского района Алматинской области

«02» 08. 2010 г.

Комиссия действующая на основании приказа №65/31 от «02» 08. 2010 г в составе:

Председателя комиссии :

Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области -Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области - Досанов К.Т.

Члены комиссии:

Заместитель Акима Аксуского района - Исаев К.А

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД – Самуратов С.З

Заместитель начальника УКС - Кравченко А.Г.

директор ТОО «ОНТ-NP» - Миникаев К.Г

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела - Битаев А.Д.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Аксуского района - Сулейменов С.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай «подъезд к ст.Егинсу»,0-0,450 км. Аксуского района Алматинской области в период с «25» мая 2010года по «31» июль 2010года

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

10) Строительство осуществлялось на основании: договора № 11 от «25» мая 2010 г на проведение ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай «подъезд к ст.Егинсу»,0-0,450 км. Аксуского района Алматинской области строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «25» мая 2010 г; окончание работ: «31» июль 2010 г.

11) Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией_____ не препятствуют нормальной эксплуатации

12) Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай «подъезд к ст.Егинсу»,0-0,450 км. Аксуского района Алматинской области 12 309 047 тыс.тенге по договору №11 от «25» мая 2010года.Авторский надзор 24 618 технический надзор 60 314 всего 12 393 979

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта: ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай «подъезд к ст.Егинсу»,0-0,450 км. Аксуского района Алматинской области

Акт составлен в 5 экземплярах, которые переданы следующим организациям: ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области, ЖКХ и УПТ и АД Аксуского района, УДП ДВД Алматинской области, УКС, ТОО фирма «Талдыкорган жолдары», ГУ«Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Алматинской области

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Досанов К.Т.

Члены комиссии:
Заместитель Акима Аксу района _____ Исаев К.А

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД _____ Самуратов С.З

Заместитель начальника УКС _____ Кравченко А.Г.

Директор ТОО «ОНТ- NP» _____ Миникаев К.Г

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Аксуского района _____ Сулейменов С.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» _____ Каубыспеков О.

Ф-3

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2010 года
по ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д
"Оскемен-Лепсы-Актогай " подъезд к ст. Егинсу", км 0-0-450 Аксуского района

Договор № 11 от "25" 05. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2 533,136			2 533,136
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	4 617,908			4 617,908
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			92,358	92,358
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 617,908		92,358	4 710,266
		Итого:	4 617,908		92,358	4 710,266
		НДС (12%)			565,232	565,232
		Стоимость строительства:	4 617,908		657,590	5 275,306

Заказчик:

С.Салагаев

М.П.

Управление К.Манапов

Представитель заказчика

Представитель технадзора

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Кауыспеков

М.П.

ТОО ФИРМА "ТАЛДЫКОРГАН ЖОЛДАРЫ" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управлениепо мобильной подготовке, гражданской обороне,организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Алматинской области"

Заказчик:ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской облсти"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Ликвидация паводковых разрушений на автодороге Р/Д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай "подъезд к станции Егинсу"

Договор № 11 от 25 мая 2010г.

Акт №2

выполненных работ за июль 2010г.

Восстановление автодороги "подъезд к станции Егинсу"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ликвидация промоин								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=-1,000;	-40,5	1803,48	73,75	-73041	-2987	-1781	0,144	-6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	-866	-473	133	0,041	-2
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	40,5	95,48	73,75	3867	2987	1781	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	866	473	133	0,041	2
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из черного щебня	19,5	95,48	73,75	1862	1438	858	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	417	228	133	0,041	1
4	30-10-22	Щебень черный	5,95	2480		14756				

		т								
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,63	40097,59	339,59	25261	214	118	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	89	133	0,58	–
6	Е27-52-3									
		Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 3 см	750	361,1	5,88	270825	4410	8649	0,0451	34
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	5265	1238	133	0,00618	5
7	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	1146	198,79	20,36	227813	23333	15500	0,0317	36
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	5489	6165	133	0,02033	23

Раздел 2. Временная объездная дорога

8	Е1-24-7									
		Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	820	6,84	6,84	5609	5609	1885	–	–
		м3 грунта								
				–	2,37	–	1943	97	0,00775	6
9	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 2 группы прицепными средними грейдерами	1640	0,48	0,48	787	787	382	–	–
		м2 спланированной поверхности								
				–	0,24	–	394	97	0,0009	1
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	820	18,22	18,22	14940	14940	5035	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	5191	97	0,02069	17
11	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	197	232,89	17,83	45879	3513	3008	0,0416	8
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	1263	999	133	0,01827	4
12	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	197	18,22	18,22	3589	3589	1210	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	1247	97	0,02069	4
13	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2844	3,2	13
		шт								
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
14	99-27-1	Стоимость знаков	4	2714		10856				

		шт							
15 99-27-2	Стоимость стоек	4	2067		8268				
		шт							
Раздел 3. Восстановление ж/бетонной трубы с оголовками									
16 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2	408,12	169,62	816	339	645	1,55	3
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	477	8	133	0,0136	–
17 Е1-12-9									
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	180	29,64	28,03	5335	5045	1514	0,0112	2
	м3 грунта								
			1,61	7,06	290	1271	97	0,0245	4
18 Е30-3-2									
	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	8,6	297,12	33,87	2555	291	2584	1,94	17
	м3								
			263,25	12,47	2264	107	109	0,0609	1
19 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	25	10083,81	532,08	252095	13302	15426	2,55	64
	м3								
			434,25	131,85	10856	3296	109	0,434	11
20 Е30-54-3									
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,5	20670	9167	8655	7,89	33
	м3								
			1323	567,45	5557	2383	109	1,94	8
21 99-27-3	Стоимость блюка №13	10	21769		217690				
	шт								
22 Е6-1-1	Устройство заделок из цемента	1,82	8378,77	66,01	15249	120	421	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	356	45	105	0,1218	–
23 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	116	322,22	13,7	37378	1589	13639	0,605	70
	м2								
			102,83	5,04	11928	585	109	0,0246	3
24 Е30-78-2									
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	28	1089,28	20,67	30500	579	5039	0,91	25
	м2								
			157,5	7,61	4410	213	109	0,0372	1

25 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	16	3,82	3,82	61	61	20	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	21	97	0,00433	–
26 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	16	1,57	1,57	25	25	9	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	9	97	0,00178	–
27 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н=15см	8,4	2047,48	73,75	17199	620	370	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	180	98	133	0,041	–
28 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	8,5	25,61	25,61	218	218	74	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	76	97	0,02908	–
29 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	42	25,65	5,38	1077	226	825	0,129	5
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	851	–	97	–	–
30 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	39	297,12	33,87	11588	1321	11721	1,94	76
	м3		263,25	12,47	10267	486	109	0,0609	2
31 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	9,5	10083,81	532,08	95796	5055	5862	2,55	24
	м3		434,25	131,85	4125	1253	109	0,434	4
32 Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	6,68	3036,15	686,25	20281	4584	4674	2,79	19
	м3		463,5	178,43	3096	1192	109	0,61	4
33 99-27-4	Стоимость откосных крыльев СТ-6	4	52723		210892				
	шт								
34 Е6-1-1	Устройство заделок из цемента	0,32	8378,77	66,01	2681	21	75	1,35	–
	м3		195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–

35	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	59,2	3,82	3,82	226	226	76	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	78	97	0,00433	–
36	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	59,2	1,57	1,57	93	93	31	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	32	97	0,00178	–
37	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	57	25,61	25,61	1460	1460	492	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	507	97	0,02908	2
38	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	64	198,79	20,36	12723	1303	866	0,0317	2
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	307	344	133	0,02033	1
39	Е1-24-7	Расчистка русла в грунтах 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	277	6,84	6,84	1895	1895	636	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	656	97	0,00775	2
40	Е37-7-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	15	2009,35	308,7	30140	4631	4430	0,91	14
		м3		127,58	118,53	1914	1778	120	0,5478	8
41	Е42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м	15	9214,35	70,44	138215	1057	4015	1,78	27
		м3 бетона в конструкции		276,75	23,98	4151	360	89	0,087	1
42	Е30-7-1	Устройство монолитных упоров из бетона В-20	2	10083,81	532,08	20168	1064	1235	2,55	5
		м3		434,25	131,85	869	264	109	0,434	1
43	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,3	8299,96	–	2490	–	2635	48,4	15
		т		8055	–	2417	–	109	–	–

44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3	67700		20310			
		т							
45	Е27-52-3								
		Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 5 см	7	15,17	5,88	106	41	81	0,0451	–
		м2 покрытия		7,02	1,65	49	12	133	0,00618	–
46	Е27-52-6								
		Добавлять к расценке 27-52-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр=18; ктрм=18; кзпр=18; кэкс=18; кзпм=18; кмат=18;	7	1050,57	0,36	7354	3	33	0,02448	–
		м2 покрытия		3,42	0,18	24	1	133	0,00054	–
47	Е42-4-4	Крепление рисбермы камнем насухо из каменной наброски	15	777,8	45,9	11667	689	1863	0,794	12
		м3		124,2	15,36	1863	230	89	0,0525	1

Раздел 4. Восстановление дороги

48	Е27-18-4									
		Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	0,5	408,12	169,62	204	85	161	1,55	1
		м3 конструкции		238,5	4,07	119	2	133	0,0136	–
49	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	28	42,21	40,26	1182	1127	346	0,0129	–
		м3 грунта		1,86	10,91	52	305	97	0,03733	1
50	П8-72-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 72 км, 1 класс груза	33	342,8	342,8	11312	11312	2262	–	–
		т		–	68,56	–	2262	100	0,14398	5
51	Е1-35-3									
		Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	27	14,62	14,62	395	395	134	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	138	97	0,01673	–
52	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	27	18,22	18,22	492	492	166	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	171	97	0,02069	1

53	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр=3; ктрм=3; кзпр=3; кэкс=3; кзпм=3; кмат=3;	27	1,6	1,6	43	43	15	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,56	–	15	97	0,00183	–
54	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	60	33,98	–	2039	–	2304	0,216	13
		м2 спланированной поверхности		33,98	–	2039	–	113	–	–
55	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Н=30см	60	1803,48	73,75	108209	4425	2637	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1283	700	133	0,041	2
56	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Н=8см	5	1803,48	73,75	9017	369	219	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	107	58	133	0,041	–
57	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований черного щебня	2	1803,48	73,75	3607	148	88	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	43	23	133	0,041	–
58	30-10-22	Щебень черный	0,19	2480		471				
		т								
59	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,45	40097,59	339,59	18044	153	84	0,58	–
		т		–	140,94	–	63	133	0,58	–
60	Е27-52-3	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 3 см	30	361,1	5,88	10833	176	347	0,0451	1
		м2 покрытия		7,02	1,65	211	50	133	0,00618	–
61	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4; кмат=4;	30	241,54	0,08	7246	2	32	0,00544	–

	м2 покрытия								
			0,76	0,04	23	1	133	0,00012	–
62 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	115	198,79	20,36	22861	2341	1556	0,0317	4
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	551	619	133	0,02033	2
63 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	273,96	119,85	3288	1438	2075	0,64	8
	шт								
			100,35	29,7	1204	356	133	0,12	1
64 30-19-210	Столбики сигнальные	0,24	14200		3408				
	м3								

Раздел 5. Временная объездная дорога

65 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	115	6,01	6,01	691	691	232	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08	–	239	97	0,00681	1
66 Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	280	0,48	0,48	134	134	65	–	–
	м2 спланированной поверхности								
			–	0,24	–	67	97	0,0009	–
67 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	150	18,22	18,22	2733	2733	922	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	950	97	0,02069	3
68 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2; кмат=2;	130	1,06	1,06	138	138	47	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,37	–	48	97	0,00122	–
69 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	280	232,89	17,83	65209	4992	4276	0,0416	12
	м2 основания или покрытий								
			6,41	5,07	1795	1420	133	0,01827	5
70 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2844	3,2	13
	шт								
			506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
71 99-27-6	Стоимость знаков	4	2714		10856				

72 99-27-2	Стоимость стоек	4	2067	8268			
	шт						
	Всего прямые затраты			**2046886**	**145222**		**572**
				90225	**40520**		**136**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			1811448			
	Накладные расходы, тенге			148247			
	- заработная плата, тенге			22237			
	- трудоемкость, чел-ч			74			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			131708			
	Всего			**2 378 901**			
	Временные здания и сооружения (4,6%)			85628			
	- сметная заработная плата, тенге			12074			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			69			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)			34740			
	- сметная заработная плата, тенге			15980			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			97			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,4%)			9650			
	На оплату дополнительных отпусков (1%)			24125			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2533044**			
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге			**4 617 740**			
	- материалы, тенге			3302270			
	- сметная заработная плата, тенге			391600			
	Налог(2%)			92 355			
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**4 710 095**			
	НДС(12%)			565211			
	Всего по акту с учетом НДС(12%)			**5 275 306**			

Заказчик _____ С.Салагаев

Подрядчик _____ С.Жаубасеков

Управление _____ К.Манапов

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора _____

Ф-3

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2010 года
по ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д
"Оскемен-Лепсы-Актогай " подъезд к ст. Егинсу", км 0-0-450 Аксуского района

Договор № 11 от "25" 05. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	3 377,484			3 377,484
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	6 157,154			6 157,154
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			123,143	123,143
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	6 157,154		123,143	6 280,297
		Итого:	6 157,154		123,143	6 280,297
		НДС (12%)			753,636	753,636
		Стоимость строительства:	6 157,154		876,779	7 033,741

Заказчик:

Ю.Салагаев

М.П.

Управление К.Манапов

Представитель заказчика

Представитель технадзора

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Кайыпов

М.П.

ТОО ФИРМА "ТАЛДЫКОРГАН ЖОЛДАРЫ" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управлениепо мобилизационной подготовке, гражданской обороне,организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Алматинской области"

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Ликвидация паводковых разрушений на автодороге Р/Д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай "подъезд к станции Егинсу"

Договор № 11 от 25 мая 2010г.

Акт №1

выполненных работ за июль 2010г.

Восстановление автодороги "подъезд к станции Егинсу"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ликвидация промоин								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3766	42,21	40,26	158963	151619	46649	0,0129	49
		м3 грунта		1,86	10,91	7005	41087	97	0,03733	141
2	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	3766	3,82	3,82	14386	14386	4822	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	4971	97	0,00433	16

3	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3766	1,57	1,57	5913	5913	1973	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	2034	97	0,00178	7
4	П8-33-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 33 км, 1 класс груза	6934	207,9	207,9	1441579	1441579	288316	–	–
		т		–	41,58	–	288316	100	0,08732	605
5	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3766	9,8	9,8	36907	36907	10886	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	11223	97	0,00974	37
6	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	3766	18,22	18,22	68617	68617	23124	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	23839	97	0,02069	78
7	Е1-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом	1836	20,18	5,13	37050	9419	28691	0,106	195
		м2 спланированной площади		15,05	1,06	27632	1946	97	0,00364	7
8	Е1-170-1	Разработка кромок проезжей части пневматическими отбойными молотками	59	875,25	369	51640	21771	33752	3,5	207
		м3 грунта		506,25	–	29869	–	113	–	–
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	225	1803,48	73,75	405783	16594	9891	0,144	32
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4811	2626	133	0,041	9
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	225	18,22	18,22	4100	4100	1381	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	1424	97	0,02069	5

11 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	113	2047,48	73,75	231365	8334	4968	0,144	16
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2416	1319	133	0,041	5
12 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	113	18,22	18,22	2059	2059	694	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	715	97	0,02069	2
13 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из черного щебня	40,5	1803,48	73,75	73041	2987	1781	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	866	473	133	0,041	2
	Всего прямые затраты				**2531403**	**1784285**			**505**
					72599	**379973**			**914**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				674522				
	Накладные расходы, тенге				456928				
	- заработная плата, тенге				68539				
	- трудоемкость, чел-ч				228				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179300				
	Всего				**3167631**				
	Временные здания и сооружения (4,6%)				116569				
	- сметная заработная плата, тенге				16436				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)				47292				
	- сметная заработная плата, тенге				21754				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				132				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				32842				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				13137				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3377471**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**6157130**
- материалы, тенге	1229654
- сметная заработная плата, тенге	1103425
Налог(2%)	123143
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6280273**
НДС(12%)	753468
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7 033 741**

Заказчик _____ С.Салагаев

Управление _____ К.Манапов

Представитель заказчика _____

Подрядчик _____ О.Кауыспеков

Представитель Технадзора