А К Т
приемки законченного объекта в эксплуатацию

На проведение работ по ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай» Аксуского района Алматинской области

«02» 08. 2010 г.

Комиссия действующая на основании приказа № 65/30 от «02» 08. 2010 г в составе:

Председателя комиссии :

Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области - Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области - Досанов К.Т.

Члены комиссии:

Заместитель Акима Аксуского района - Исаев К.А

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД – Самуратов С.З

Заместитель начальника УКС - Кравченко А.Г.

директор ТОО «ОНТ-NP» - Миникаев К.Г

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела - Битаев А.Д.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Аксуского района - Сулейменов С.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай». Аксуского района Алматинской области в период с «25» мая 2010года по «31» июль 2010года

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

13) Строительство осуществлялось на основании: договора № 5 от «25» мая 2010 г на проведение ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай» Аксуского района Алматинской области строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «25» мая 2010 г; окончание работ: «31» июль 2010 г.

14) Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией_____ не препятствуют нормальной эксплуатации

15) Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай.»Аксуского района Алматинской области 9 833 906тыс.тенге по договору №5 от «25» мая 2010года.Авторский надзор 19 667 технический надзор 48 186 всего 9 901 759

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объекта: ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай» Аксуского района Алматинской области

Акт составлен в 5 экземплярах, которые переданы следующим организациям: ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области, ЖКХ и УПТ и АД Аксуского района, УДП ДВД Алматинской области, УКС, ТОО фирма «Талдыкорган жолдары», ГУ«Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Алматинской области

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Манапов К.Т.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Досанов К.Т.

Члены комиссии:
Заместитель Акима Аксу района _____ Исаев К.А

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД _____ Самуратов С.З

Заместитель начальника УКС _____ Кравченко А.Г.

Директор ТОО «ОНТ- NP» _____ Миникаев К.Г

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Аксуского района _____ Сулеменов С.

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» _____ Каубыспеков О.

Ф-3

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2010 года по ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д "Оскемен-Лепсы-Актогай" Аксуского района

Договор № 5 от "25" 05. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2 023,785			2 023,785
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	3 689,359			3 689,359
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			73,787	73,787
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	3 689,359		73,787	3 763,146
		Итого:	3 689,359		73,787	3 763,146
		НДС (12%)			451,578	451,578
		Стоимость строительства:	3 689,359		525,365	4 214,532

Заказчик:

С.Салатаев

М.П.

Управленец _____ К.Тлеуганов

Представитель заказчика _____

Представитель технадзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Кауспеков

М.П.

ТОО ФИРМА "ТАЛДЫКОРГАН ЖОЛДАРЫ" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке,гражданской обороне,организации предупреждения и ликвидации стихийных бедствий Алматинской области"

Заказчик:ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Ликвидация паводковых разрушений на автодороге "Р/Д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай"

Договор № 5 от 25 мая 2010г

Акт №2

выполненных работ за июль 2010г.

Восстановление ж\бетонной трубы на км 5+200

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Восстановление ж\бетонной трубы с оголовками и проезжей частью								
		1.1. Трубы								
1	Е30-68-2	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных труб отверстием до 6 м	2,69	6429,36	573,75	17295	1543	2449	4,09	11
		м3		686,25	149,18	1846	401	109	0,51	1
2	99-27-6	Стоимость блоков ЗП10.100 отв2х2м(бл47)	2	84179		168358				
		шт								
3	Е37-33-1	Устройство заделок из цемента	2	680,83	–	1362	–	337	0,498	1
		м2		140,4	–	281	–	120	0,079	–
4	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	141,4	317,87	13,7	44947	1937	16626	0,605	86

	м2								
			102,83	5,04	14540	713	109	0,0246	3
5 Е30-78-2									
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	40,5	1084,93	20,67	43940	837	7289	0,91	37
	м2								
			157,5	7,61	6379	308	109	0,0372	2
1.2. Оголовки									
6 Е30-3-2									
	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	53	805,32	33,87	42682	1795	15928	1,94	103
	м3								
			263,25	12,47	13952	661	109	0,0609	3
7 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	14,5	9308,61	532,08	134975	7715	8948	2,55	37
	м3								
			434,25	131,85	6297	1912	109	0,434	6
8 Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	5,4	2878,65	686,25	15545	3706	3779	2,79	15
	м3								
			463,5	178,43	2503	964	109	0,61	3
9 99-27-4	Стоимость ж/б блоков ЗП 35	4	98127		392508				
	шт								
10 Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	6,68	2878,65	686,25	19229	4584	4674	2,79	19
	м3								
			463,5	178,43	3096	1192	109	0,61	4
11 99-27-5	Стоимость откосных крыльев СТ-6	4	57751		231004				
	шт								
12 Е37-33-1	Устройство заделок из цемента	0,7	680,36	55,46	476	39	133	0,498	–
	м2								
			140,4	18,52	98	13	120	0,079	–
13 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	59	3,82	3,82	225	225	76	–	–
	м3 грунта								
			–	1,32	–	78	97	0,00433	–
14 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	59	1,57	1,57	93	93	31	–	–
	м3 грунта								

			–	0,54	–	32	97	0,00178	–
15 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,1	167,18	–	1020	–	1153	1,21	7
	м3 грунта								
			167,18	–	1020	–	113	–	–
16 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	64,2	25,65	5,38	1647	345	1262	0,129	8
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	1301	–	97	–	–
17 Е1-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	83	29,98	28,77	2488	2388	545	0,00836	1
	м2 спланированной поверхности								
			1,21	5,57	100	462	97	0,0182	2
18 Е1-24-7	Расчистка русла в грунтах 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	390	6,84	6,84	2668	2668	896	–	–
	м3 грунта								
			–	2,37	–	924	97	0,00775	3
19 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	390	4,94	4,94	1927	1927	647	–	–
	м3 грунта								
			–	1,71	–	667	97	0,0056	2
20 Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	16	1008,7	308,7	16139	4939	4724	0,91	15
	м3								
			127,58	118,53	2041	1896	120	0,5478	9
21 Е42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м	24	8427,75	70,44	202266	1691	6424	1,78	43
	м3 бетона в конструкции								
			276,75	23,98	6642	576	89	0,087	2
22 Е30-7-1	Устройство монолитных упоров из бетона В-20	3,5	9308,61	532,08	32580	1862	2159	2,55	9
	м3								
			434,25	131,85	1520	461	109	0,434	2
23 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,4	8299,96	–	3320	–	3512	48,4	19
	т								
			8055	–	3222	–	109	–	–

24 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,4	67700		27080				
	т								
25 Е27-52-3									
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 5 см	11	328,22	5,88	3610	65	126	0,0451	–
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	77	18	133	0,00618	–
26 Е27-52-6									
	Добавлять к расценке 27-52-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр=18; ктрм=18; кзпр=18; кэкс=18; кзпм=18; кмат=18;	11	951,21	0,36	10463	4	53	0,02448	–
	м2 покрытия								
			3,42	0,18	38	2	133	0,00054	–
27 Е42-4-4	Крепление рисбермы камнем насухо из каменной наброски	18	777,8	45,9	14000	826	2236	0,794	14
	м3								
			124,2	15,36	2236	276	89	0,0525	1
1.3. Проезжая часть									
28 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,5	408,12	169,62	612	254	484	1,55	2
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	358	6	133	0,0136	–
29 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	45	42,18	40,26	1898	1812	558	0,0129	1
	м3 грунта								
			1,86	10,91	84	491	97	0,03733	2
30 П8-69-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 69 км, 1 класс груза	39	333,7	333,7	13014	13014	2603	–	–
	т								
			–	66,74	–	2603	100	0,14015	5
31 Е1-35-3									
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	40	14,62	14,62	585	585	198	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	204	97	0,01673	1
32 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	40	18,22	18,22	729	729	245	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	6,33	–	253	97	0,02069	1
33 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр=3; ктрм=3; кзпр=3; кэкс=3; кзпм=3; кмат=3;	40	1,6	1,6	64	64	21	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,56	–	22	97	0,00183	–
34 Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	70	33,98	–	2379	–	2688	0,216	15
	м2 спланированной поверхности		33,98	–	2379	–	113	–	–
35 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси Н=30см	8	640,82	73,75	5127	590	351	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	171	93	133	0,041	–
36 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси из щебня н=15см	4	1388,68	73,75	5555	295	177	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	86	47	133	0,041	–
37 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из черного щебня	3	95,48	73,75	286	221	132	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	64	35	133	0,041	–
38 30-10-22	Щебень черный	6,588	2480		16338				
	т								
39 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,74	40097,59	339,59	29672	251	138	0,58	–
	т		–	140,94	–	104	133	0,58	–
40 Е27-52-3	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 3 см	40	328,22	5,88	13129	235	462	0,0451	2
	м2 покрытия		7,02	1,65	281	66	133	0,00618	–
41 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4; кмат=4;	40	218,69	0,08	8748	3	43	0,00544	–
	м2 покрытия		0,76	0,04	30	2	133	0,00012	–

42	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	450	80,62	20,36	36279	9162	6087	0,0317	14
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	2156	2421	133	0,02033	9
43	E27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	273,96	119,85	3288	1438	2075	0,64	8
		шт								
				100,35	29,7	1204	356	133	0,12	1
44	30-19-210	Столбики сигнальные	0,24	14200		3408				
		м3								

Раздел 2. Временная объездная дорога

2.0. Подраздел без наименования

45	E1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	130	6,01	6,01	781	781	262	–	–
		м3 грунта								

			–	2,08	–	270	97	0,00681	1
46 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	250	7,32	7,32	1830	1830	577	–	–
	м3 грунта								
			–	2,38	–	595	97	0,00911	2
47 Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	300	0,48	0,48	144	144	70	–	–
	м2 спланированной поверхности								
			–	0,24	–	72	97	0,0009	–
48 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	130	18,22	18,22	2369	2369	798	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	823	97	0,02069	3
49 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2; кмат=2;	130	1,06	1,06	138	138	47	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,37	–	48	97	0,00122	–
50 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	300	90,89	17,83	27267	5349	4581	0,0416	12
	м2 основания или покрытий								
			6,41	5,07	1923	1521	133	0,01827	5
51 Е22-41-1	Монтаж временной круглой трубы д=1,0м	3,36	3856,38	1521,8	12957	5113	8031	8,86	30
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	403,2	4823	1355	130	2,061	7
52 30-19-43	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	4	6330		25320				
	м								
53 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2844	3,2	13
	шт								
			506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
54 99-27-6	Стоимость знаков	4	2714		10856				
	шт								
55 99-27-7	Стоимость стоек с усиленным элементом крепления	4	2813		11252				

		шт							
56	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	120	9,8	9,8	1176	1176	347	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	358	97	0,00974	1
57	Е1-85-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	330	6,82	6,82	2251	2251	663	–	–
		м3 грунта		–	2,07	–	683	97	0,00678	2
		Всего прямые затраты				**1671467**	**88742**			**524**
						82773	**24538**			**83**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1499942				
		Накладные расходы, тенге				119065				
		- заработная плата, тенге				17860				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107431				
		Всего				**1897953**				
		Временные здания и сооружения (3,68%)				69845				
		- сметная заработная плата, тенге				9848				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4				28336				
		- сметная заработная плата, тенге				13035				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				79				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				19676				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				7871				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2023683**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**3689174**				
		- материалы, тенге				2734394				
		- сметная заработная плата, тенге				320124				
		Налог(2%)				73783				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3762957**				
		НДС(12%)				451575				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**4 214 532**				

Заказчик _____ С.Салагаев

Подрядчик _____ О.Кауыспеков

Управление _____ К.Маненов

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора _____

Ф-3

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2010 года
по ликвидации паводковых разрушений на автодороге р/д
"Оскемен-Лепсы-Актогай" Аксуского района

Договор № 5 от "25" 05. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2 698,348			2 698,348
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	4 919,087			4 919,087
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			98,382	98,382
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 919,087		98,382	5 017,469
		Итого:	4 919,087		98,382	5 017,469
		НДС (12%)			602,096	602,096
		Стоимость строительства:	4 919,087		700,478	5 619,374

Заказчик:

С.Салагаев

М.П.

Управление К.Манапов

Представитель заказчика

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Кауспеков

М.П.

Представитель тех-надзора

ТОО ФИРМА "ТАЛДЫКОРГАН ЖОЛДАРЫ" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации стихийных бедствий Алматинской области"

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Ликвидация паводковых разрушений на автодороге "Р/Д Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай"

Договор № 5 от 25.05.2010г

Акт №1

выполненных работ за июль 2010г

Восстановление ж\бетонной трубы на км 5+200

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Восстановление ж\бетонной трубы с оголовками и проезжей частью								
		1.1. Трубы								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	3,1	408,12	169,62	1265	526	1000	1,55	5
		м3 конструкции		238,5	4,07	739	13	133	0,0136	–
2	Е30-14-2 (ДМ	Разборка деталей пролетных строений мостов ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	14,2	765,07	203,47	10864	2889	9020	2,928	42
		м3		561,6	21,11	7975	300	109	0,0804	1
3	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	193,4	46,51	44,35	8995	8577	3601	0,015	3
		м3 грунта								

			2,16	17,03	418	3294	97	0,0688	13
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	28	467,1	–	13079	–	14779	2,976	83
		м3 грунта								
				467,1	–	13079	–	113	–	–
5	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	48,2	3,82	3,82	184	184	62	–	–
		м3 грунта								
				–	1,32	–	64	97	0,00433	–
6	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	48,2	1,57	1,57	76	76	25	–	–
		м3 грунта								
				–	0,54	–	26	97	0,00178	–
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	46	25,65	5,38	1180	247	904	0,129	6
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	932	–	97	–	–
8	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	25,4	8880,21	532,08	225557	13515	15673	2,55	65
		м3								
				434,25	131,85	11030	3349	109	0,434	11
9	Е30-68-2	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных труб отверстием до 6 м	31,15	6429,36	573,75	200275	17872	28366	4,09	127
		м3								
				686,25	149,18	21377	4647	109	0,51	16
10	99-27-6	Стоимость блоков ЗП10.100 отв2х2м(бл47)	22	84179		1851938				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2313413**	**43886**			**331**

	55550	**11693**	**41**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2213977		
Накладные расходы, тенге	73430		
- заработная плата, тенге	11015		
- трудоемкость, чел-ч	37		
Стоимость демонтируемых материалов	9502		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	143781		
Всего	**2530624**		
Временные здания и сооружения (3,68%)	93127		
- сметная заработная плата, тенге	13131		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	75		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44%)	37782		
- сметная заработная плата, тенге	17380		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	26238		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10495		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2698266**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4918939**		
- материалы, тенге	4036080		
- сметная заработная плата, тенге	265250		
Налог(2%)	98379		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5017318**		
НДС(12%)	602056		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 619 374**		

Заказчик _____ С.Салагаев

Управление _____ К.Манапов

Представитель заказчика _____

Подрядчик _____ О.Кауыспеков

Представитель технадзора

ДЛЯ ФОРМ № 3