А К Т

приемки законченного объекта в эксплуатацию

На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Коксу-балпык би-Карабулак-Кайнарлы», 0-28км. Коксуского района.

«04» 10. 2010 г.

Комиссия действующая на основании приказа №95 от «01» 10 2010 г в составе:

Председателя комиссии :

Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области — Досанов К.Т.

Члены комиссии:

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД – Самуратов С.З

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно-технического отдела - Битаев А.Д.

Директор ТОО Жаксылык-2007 - Рахымбердиев Т.Д

Директор ТОО «СК Инжиниринг» - Талгатбекова К.А

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Коксуского района - Абылкасымов Б.А

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» - Кауыспеков О.

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по капитальному ремонту а/дороги «Коксу-балпык би-Карабулак-Кайнарлы», 0-28км Коксуского района период с «30 » марта 2010г по «30 сентября

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

1)Строительство осуществлялось на основании: договора №24 «30»марта 2010 г на проведение работ по капитальному ремонту а/дороги «Коксу-балпык би-Карабулак-Кайнарлы», 0-28км. Коксуского района период с «30 » марта 2010 г по «30» сентября 2010 г. строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «30» марта 2010года; окончание работ: 30 сентября 2010года.

2)Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией _____ не препятствуют нормальной эксплуатации

3) Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на капитальный ремонт а/дороги Коксу-балпык би-Карабулак-Кайнарлы», 0-28км. Кербулакского района Общая сумма 248 741 939 .тенге по договору №24 от «30» марта 2010года. СМР 248 000 000 тенге, Технический надзор 274 039, Авторский надзор 467 900 тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: капитальный ремонт автомобильной дороги Коксу-балпык би-Карабулак-Кайнарлы», 0-28км. Коксуского района.

Акт составлен в 5 экземплярах, которые переданы следующим организациям: ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области, ЖКХ и УПТ и АД Коксуского района, УДП ДВД Алматинской области, ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии
Заместитель начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области _____ Досанов К.Т.

Члены комиссии:

Начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД _____ Самуратов С.З

УДП ДВД Алматинской области инспектор дорожно технического отдела _____ Битаев А.Д.

Директор ТОО «СК Инжиниринг» _____ Тайгатбекова К.А

Директор ТОО Экспомак 2007 _____ Рахимбердиев

Начальник ЖКХ и УПТ и АД Коксуского района _____ Кыдыкасымов Б.А

Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкоргант жолдары» _____ Камалеков О.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за май 2010 года
по капитальному ремонту а/д
"Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы",км 0-28 Коксуского района

Договор № 24 от "30" 03. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	17 357,270			17 357,270
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	31 642,303			31 642,303
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			632,846	632,846
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	31 642,303		632,846	32 275,149
		Итого:	31 642,303		632,846	32 275,149
		НДС (12%)			3 873,018	3 873,018
		Стоимость строительства:	31 642,303		4 505,864	36 148,167

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

К.Манапов

М.П.

Представитель тех.надзора
ТОО "Жаксылык 2007"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Ж.Егимбаев

М.П.

ТОО ФИРМА "ТАЛДЫКОРГАН ЖОЛДАРЫ" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорганжолдары"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" участок 0-км 28

Договор № 24 от 30 марта 2010г.

Акт №1
выполненных работ за май
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм *м3*	8720,1	1440		12556944				
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	59,9	39758	–	2381504	–	–	0,58	35
				–	–	–	–	133	0,58	35
		Всего прямые затраты				**14938448**	–			**35**
						–	–			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14938448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				896307				

Всего	**15834755**
Временные здания и сооружения (4,6%)	728399
- сметная заработная плата, тенге	102704
- нормативная трудоемкость, чел-ч	583
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,06%)	175569
- сметная заработная плата, тенге	80762
- нормативная трудоемкость, чел-ч	492
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	165632
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	66253
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16970608**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**30937418**
- материалы, тенге	27232791
- сметная заработная плата, тенге	757185
Налог (2%)	618748
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**31 556 166**
НДС (12%)	3 786 647
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**35 342 813**

Заказчик _____ К.Манапов

Подрядчик _____ Ж.Егимбаев

Представитель технадзора ТОО"Жаксылык-2007"

ТОО ФИРМА "ТАЛДЫКОРГАН ЖОЛДАРЫ" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорганжолдары"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" участок 0-км 28

Договор № 24 от 30 марта 2010г.

Акт №1
выполненных работ за май
Искусственные сооружения (трубы 3 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-19-44	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм ЗВЕНЬЯ ЗК4.200 (длина 2м) *м*	25	3440		86000				
2	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 *м3*	24	10600		254400				
		Всего прямые затраты				**340400**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				340400				

Ненормируемые и непредвидонные затраты (6,00 %)	20424
Всего	**360824**
Временные здания и сооружения (4,6%)	16598
- сметная заработная плата, тенге	2340
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных **работ в зимнее время** (1,06%)	4001
- сметная заработная плата, тенге	1840
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	3774
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1510
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=275 тенге	**386707**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=**1413 тенге**	**704967**
- материалы, тенге	620549
- сметная заработная плата, тенге	17253
Налог(2%)	14099
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (**2%**)	**719 066**
НДС(12%)	86288
Всего по акту в текущих ценах НДС	**805 354**

Заказчик _____ К.Манапов

Подрядчик _____ Ж.Егимбаев

Представитель технадзора ТОО"Жаксылык- 2007"

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2010 года
по капитальному ремонту а/д
"Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы",км 0-28 Коксуского района

Договор № 24 от "30" 03. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	34 195,564			34 195,564
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	62 338,513			62 338,513
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1 246,770	1 246,770
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	62 338,513		1 246,770	63 585,283
		Итого:	62 338,513		1 246,770	63 585,283
		НДС (12%)			7 630,234	7 630,234
		Стоимость строительства:	62 338,513		8 877,004	71 215,517

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

К.Манапов

Представитель заказчика

Представитель тех.надзора
ТОО "Жаксылык 2007"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары"

Договор №24 от 30 марта2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы»
Участок 0-28 км

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций			осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: .ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ									
1. С	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	КМ	7,00	10538,00	--	73766	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2. С	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ II КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	КМ	7,00	6101,00	--	42707	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: .ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ								116473
ИТОГО:						116473	--		--
						--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	116473

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	116473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с временными, 3,68 %	120759
Итого с подвижным характером работ 3,7 %	125227
Итого с затратами на доставку рабочих 2,5 %	128246
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	128729
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	129937
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	230508
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4610
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	235118
Налог на добавленную стоимость, 12 %	28214
Итого с НДС	**263 332**

Заказчик: _____ К.Манапов

Подрядчик: _____ О.Кауыспсков

Представитель заказчика: _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык -2007» _____

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №24 гот 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы» участок км 0-28

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Подготовка территории строительства								
1.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	119259,00	0,20	0,20	24193	24193	--	--
					--	0,07	--	8393	0,00	27
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	131,25	27,91	--	3663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е010333-А 25-1	Транспорт строительного мусора на свалку на 25 км	т	131,25	197,11	--	25871	--	0,83	109
					39,42	--	5174	--	--	--
		Разборка знаков								
4.	Е0127-83-1	Разборка дорожных знаков	шт	12,00	467,00	--	5604	--	3,20	38
					506,25	--	6075	--	0,11	1
5.	С01031-А3 0-12	Погрузка дорожных знаков	т	0,21	201,57	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	0,21	197,11	--	42	--	0,83	0
					39,42	-	8	--	--	--

Разборка существующих дорожных одежд

7.	Е0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	42000,00	88,67	74,08	3723965	3111185	0,02	831
					3,03	12,64	127260	530880	0,07	2939
8.	С01031-А3 6-1	Погрузка материала от существующих дорожных одежд	т	9660,00	26,47	--	255700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е010333-А 14-1	Транспорт материала от разборки существующих дорожных одежд на 14 км	т	9660,00	117,19	--	1132055	--	0,49	4755
					23,44	--	226411	--	--	--
10.	Е0101-150 -1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт	м3	8045,00	2,44	2,12	19622	17047	--	--
					--	0,62	--	4973	0,00	16
11.	Е0101-145 -2	Распределение материла существующего основания	м2	53632,00	1,62	1,41	86928	75665	--	--
					--	0,30	--	16111	0,00	53
12.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	13800,00	16,11	14,01	222258	193278	--	--
					--	4,80	--	66171	0,02	216
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9660,00	16,16	12,00	156081	115896	0,01	118
					1,62	2,75	15649	26517	0,01	118
14.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	32,00	42,99	2,54	1376	81	0,20	7
					35,55	0,95	1138	30	0,01	0
15.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	32,00	260,31	166,06	8330	5314	0,42	13
					60,30	62,64	1930	2004	0,24	8
16.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	32,00	156,08	6,79	4995	217	0,81	26
					128,93	2,54	4126	81	0,01	0
17.	Е0101-191 -3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	145,00	18,09	0,99	2623	144	0,08	12
					14,74	0,38	2137	55	0,00	0
18.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	145,00	160,46	102,40	23267	14848	0,26	37
					37,13	38,63	5384	5601	0,15	21
19.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов	дерево	145,00	55,49	3,02	8046	438	0,29	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 24 см, полученной от валки леса			45,23	1,13	6558	164	0,01	1
20.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	32,00	23,45	20,39	750	652	--	--
					--	6,79	--	217	0,02	1
21.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	145,00	64,43	56,02	9343	8123	--	--
					--	18,67	--	2707	0,06	9
22.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	32,00	7,29	6,34	233	203	--	--
					--	2,11	--	68	0,01	0
23.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	177,00	14,83	12,86	2624	2276	--	--
					--	4,28	--	758	0,01	2
24.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	177,00	21,50	18,70	3805	3310	--	--
					--	6,49	--	1148	0,02	4
25.	Е0101-203 -2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	3,00	3203,74	2785,86	9611	8358	--	--
					--	578,34	--	1735	1,89	6
26.	Е0101-207 -2	Стребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт	га	3,00	2278,10	1980,96	6834	5943	--	--
					--	722,16	--	2166	2,36	7
27.	Е0101-207 -5	Стребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт	га	3,00	308,90	268,60	927	806	--	--
					--	97,92	--	294	0,32	1
28.	Е0101-213 -1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт	га	3,00	2467,53	2145,68	7403	6437	--	--
					--	771,12	--	2313	2,52	8
29.	Е0101-213 -3	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт	га	3,00	4383,53	3811,78	13151	11435	--	--
					--	1083,15	--	3249	4,15	12
30.	Е0101-213	Выравнивание рельсовым	га	3,00	881,43	766,46	2644	2299	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-10	планировщиком на тракторе 79 кВт			--	293,76	--	881	0,96	3
49	31. С01031-А1 9-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	851,00	153,06	--	130254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50	32. Е010333-А 25-1	Транспорт материала от валки деревьев на 25 км	т	851,00	197,11	--	167741	--	0,83	705
					39,42	--	33548	--	--	--
		Разборка существующих труб на основной дороге								
51	33. Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,60	26,86	22,08	1225	1007	0,01	0
					1,28	5,56	58	253	0,02	1
52	34. Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	29,24	302,12	--	8834	--	1,85	54
					262,72	--	7682	--	--	--
53	35. Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	14,74	7,85	6,83	116	101	--	--
					--	1,87	--	28	0,01	0
54	36. Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	132,74	3,78	3,29	502	437	--	--
					--	0,90	--	119	0,00	0
55	37. Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	14,74	16,11	14,01	237	206	--	--
					--	4,80	-	71	0,02	0
56	38. Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	58,90	1,60	1,39	94	82	--	--
					--	0,42	--	25	0,00	0
57	39. Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	14,74	16,16	12,00	238	177	0,01	0
					1,62	2,75	24	40	0,01	0
58	40. Е0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	м3	6,18	5070,86	2688,22	31338	16613	9,94	61
					1721,25	989,48	10637	6115	4,83	30
59	41. С01031-А1	Погрузка изделий из сборного	т	15,45	157,38	--	2432	--	--	--

	1-11	железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках										
60	42. E010333-A 25-1	Транспорт материала от разборки оголовков на 25км	т	15,45	197,11	--	3045	--	0,83			13
				39,42	--	609	--	--	--			
61	43. E0130-54-1	Демонтаж блоков труб диам.0,5 м	м3	4,75	5226,75	3701,25	24827	17581	11,80			56
					1980,00	962,33	9405	4571	3,29			16
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ АВТОПАВИЛЬОНОВ										
127	44. E0109-34-5	Разборка перекрытий из стали	т	1,60	10527,77	2162,21	16844	3460	17,30			28
					3015,00	415,31	4824	664	1,56			2
128	45. E01031-A3 0-12	Погрузка перекрытий из стали	т	1,60	201,57	--	323	--	--			--
					--	--	--	--	--			--
129	46. C010333-A 25-1	Транспорт перекрытий из стали на 25 км	т	1,60	197,11	--	315	--	0,83			1
					39,42	--	63	--	--			--
130	47. E0109-48-2	Разборка металлических стоек навесов	т	1,50	608,39	0,41	913	1	1,34			2
					292,50	--	439	--	--			--
131	48. C01031-A3 0-12	Погрузка металлических стоек	т	1,50	201,57	--	302	--	--			--
					--	--	--	--	--			--
132	49. E010333-A 25-1	Транспорт металлических стоек на 25 км	т	1,50	197,11	--	296	--	0,83			1
					39,42	--	59	--	--			--
133	50. E0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	1,50	234,46	115,23	352	173	0,50			1
					88,65	31,42	133	47	0,11			0
134	51. C01031-A1 1-11	Погрузка материала от разборки ж/б фундаментов	т	18,00	157,38	--	2833	--	--			--
					--	--	--	--	--			--
135	52. E010333-A 25-1	Транспорт материала от разборки ж/б фундаментов на 25 км	т	18,00	197,11	--	3548	--	0,83			15
					39,42	--	710	--	--			--
136	53. E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	540,00	9,86	--	5324	--	0,06			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,57	--	4628	--	--	--
137 54.	С01031-А3 7-1	Погрузка материала от разборки а/б покрытия	т	120,00	126,48	--	15178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138 55.	С010333-А 25-1	Транспорт материала от разборки а/б покрытия на 25 км	т	120,00	192,55	--	23106	--	0,81	97
					38,51	--	4621	--	--	--
139 56.	Е0107-1-1 5	Демонтаж бетонной скамейки	шт	4,00	900,85	328,93	3603	1316	3,75	15
					650,25	115,04	2601	460	0,46	2
140 57.	С01031-А1 1-11	Погрузка материала от разборки бетонной скамейки	т	2,60	157,38	--	409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141 58.	С010333-А 25-1	Транспорт материала от разборки бетонно скамейки на 25 км	т	2,60	197,11	--	512	--	0,83	2
					39,42	--	102	--	--	--
		Итого по разделу: .Подготовка территории строительства								6206726
		ИТОГО:					6206728	3649294		7072
							481993	688909		3506

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1285636
На металломонтажные работы	5335
Всего накладных расходов:	1290971
Итого с накладными	7497699

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	449862
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7947561
Итого с временными, 3,68 %	8240031
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	8418016
Итого с подвижным характером работ 3,7 %	8722897
Итого с затратами на доставку рабочих, 2,5 %	8928898

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8961858
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9044258
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	16044514
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	320890
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16365404
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1963848
Итого с НДС	**18 329 252**

Заказчик: _____ К.Манапов

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Подрядчик _____ О.Каныспеков

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары"

Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта : «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы» участок 0-28 км

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Дорожная одежда								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	14000,00	655,09	73,75	9171311	1032551	0,14	2016
					21,38	11,67	299320	163366	0,04	574
2.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	54011,00	37,90	27,83	2046769	1502878	0,03	1782
					5,00	9,47	270055	511659	0,03	1803
3.	С01031-А37-1	Погрузка раннее разработанного материала покрытия для доставки на место работы	т	5860,00	122,80	--	719608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	5860,00	117,19	--	686733	--	0,49	2884
					23,44	--	137347	--	--	--
		Итого по разделу: .Дорожная одежда								12624421
	ИТОГО:						12624421	2535429		6683
							706722	675025		2377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1792399
Всего накладных расходов:	1792399
Итого с накладными	14416820

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	865009
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15281829
Итого с временными, 3,68 %	15844200
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	16072356
Итого с подвижным характером работ 3,7 %	16658591
Итого с затратами на доставку рабочих, 2,5 %	17054696
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17118073
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17276515
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	30648538
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	612971
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31261509
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3738229
Итого с НДС	**34 999 738**

Заказчик: _____ Ж. Мацапов

Подрядчик: _____ О. Кауыспеков

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта :Капитальный ремонт автомобильной дороги «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы» участок 0-28км

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Земляные работы								
1.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3220,00	12,87	11,19	41441	36032	--	--
					--	3,06	--	9853	0,01	32
2.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3220,00	10,81	9,40	34807	30267	--	--
					--	2,57	--	8277	0,01	27
3.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10480,00	36,91	35,62	386859	373303	0,01	90
					1,24	11,92	12995	124924	0,04	457
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10480,00	3,77	3,24	39476	33997	0,00	35
					0,48	1,12	5030	11738	0,00	39
5.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	2130,00	1,59	1,44	3386	3067	--	--
					--	0,54	--	1150	0,00	5
6.	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза	т	1564,00	66,24	--	103599	--	0,28	435
					13,25	--	20720	--	--	--
7.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	802,00	16,81	14,62	13483	11727	--	--
					--	5,10	--	4090	0,02	13