8.	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	23498,00	1,83	1,44	42997	33837	--	--
					--	0,54	--	12689	0,00	61
9.	E010333-A 8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	4000,00	73,49	--	293960	--	0,31	1235
					14,70	--	58792	--	--	--
10.	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	2051,20	16,81	14,62	34484	29992	--	--
					--	5,10	--	10461	0,02	34
11.	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	28156,00	1,83	1,44	51520	40545	--	--
					--	0,54	--	15204	0,00	73
12.	E010333-A 9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	т	2130,00	80,85	--	172210	--	0,34	723
					16,17	--	34442	--	--	--
13.	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	1092,00	16,81	14,62	18358	15967	--	--
					--	5,10	--	5569	0,02	18
14.	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	33401,00	1,83	1,44	61117	48097	--	--
					--	0,54	--	18037	0,00	86
15.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2532,80	88,09	--	223114	--	0,37	937
					17,62	--	44623	--	--	--
16.	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	1298,80	16,81	14,62	21835	18991	--	--
					--	5,10	--	6624	0,02	22
17.	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	56253,00	1,83	1,44	102932	81004	--	--
					--	0,54	--	30377	0,00	145
18.	E010333-A 11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	т	8117,40	95,34	--	773913	--	0,40	3250
					19,07	--	154783	--	--	-
19.	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	4162,70	16,81	14,62	69982	60865	--	--
					--	5,10	--	21230	0,02	70
20.	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	34567,70	1,83	1,44	63252	49777	--	--
					--	0,54	--	18667	0,00	89
		Итого по разделу: Земляные работы.								2552727

ИТОГО:	2552725	867471	6705
	331385	298890	1172

Накладные расходы :

На общестроительные работы	620766
Всего накладных расходов:	620766
Итого с накладными	3173491

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	190410
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3363901
Итого с временными,	3487693
Итого с зимними удорожаниями,	3713696
Итого с подвижным характером работ, 3,7 %	3842741
Итого с затратами на доставку рабочих 2,5 %	3929933
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3943884
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3978761
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	7058322
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141166
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7199488
Налог на добавленную стоимость, 12 %	863939
Итого с НДС	**8 063 427**

Заказчик: _____ К. Маналов

Подрядчик _____ О. Каушпеков

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары"

Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" участок 0-28

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел : .Трубы диам 1,0м (3 шт)								
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	46,60	34,08	28,03	1588	1306	0,01	1
					1,61	7,06	75	329	0,02	1
2.	E0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки их механизированным способом	м3	4,00	537,17	--	2460	--	2,98	12
					467,10	--	1868	--	--	--
		Итого по разделу: .Трубы диам 1,0м (3 шт)								4048
		Раздел : Тело трубы								
3.	E0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	6,70	833,39	33,87	5584	227	1,94	13
					263,25	12,47	1764	84	0,06	0
4.	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	м3	20,20	9373,94	532,08	189354	10748	2,55	52
					434,25	131,85	8772	2663	0,43	9
5.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на	м3	60,80	5447,21	2182,50	331190	132696	7,89	480
					1323,00	567,45	80438	34501	1,94	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных дорогах/ до 3; 4 м								
7.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	219,60	337,35	13,70	74081	3009	0,60	133
					102,83	5,04	22581	1107	0,02	5
8.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	13,30	1111,45	20,67	14782	275	0,91	12
					157,50	7,61	2095	101	0,31	4
9.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	362,00	8,63	7,51	3124	2718	--	--
					--	2,05	--	743	0,01	2
10.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	362,00	29,47	5,38	10667	1946	0,13	47
					20,27	--	7338	--	--	--
11.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	25,20	833,38	33,87	21001	854	1,94	49
					263,25	12,47	6634	314	0,06	2
12.	Е0130-7-1	Монолитный бетон лотка	м3	3,00	9373,99	532,08	28122	1596	2,55	8
					434,25	131,85	1303	396	0,43	1
13.	Е0130-62-3	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона В15	м3	24,00	3122,93	686,25	74950	16470	2,79	67
					463,50	178,43	11124	4282	0,61	15
14.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	24,00	209,00	--	5016	--	--	--
					--	--	--	--	--	
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	90,00	335,35	13,70	30181	1233	0,60	54
					102,83	5,04	9255	454	0,02	2
16.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	75,00	8,63	7,51	647	563	--	--
					--	2,05	--	154	0,01	1
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	12,50	29,49	5,38	369	67	0,13	2
					20,27	--	253	--	--	--
18.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	12,50	192,26	--	2403	--	1,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					167,18	--	2090	--	--	--
		Укрепление								
19.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	34,00	1345,85	30,59	45759	1040	1,22	41
					181,13	8,11	6158	276	0,04	1
20.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-68,00	105,00	0,14	-7140	-10	0,07	-5
					10,49	0,06	-714	-4	0,00	-0
21.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20 при толщине до 10 см	м2	41,00	1370,20	30,59	56178	1254	1,22	50
					181,13	8,11	7426	333	0,04	2
22.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-82,00	105,00	0,14	-8610	-12	0,07	-6
					10,49	0,06	-861	-5	0,00	-0
23.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	м2	16,20	1349,03	27,53	21854	446	1,10	18
					163,02	7,30	2641	118	0,03	1
24.	Е0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	32,40	208,37	0,14	6751	5	0,07	2
					10,49	0,06	340	2	0,00	0
25.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	3,30	2993,95	4,62	9880	15	2,63	9
					398,25	1,06	1314	3	0,00	0
26.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,26	9508,21	--	2472	--	48,40	13
					8055,00	--	2094	--	--	--
27.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,26	109900,00	--	28574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0130-3-2)	Устройство подготовки из гравия	м3	11,90	1386,69	33,87	16502	403	1,94	23
					263,25	12,47	3133	148	0,06	1
29.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	8,10	497,79	0,86	4032	7	2,81	23
					432,00	0,32	3499	3	0,00	0
30.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	8,10	590,00	--	4779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

31.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	75,00	14,16	12,31	1062	923	--	--
					--	3,37	--	252	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	75,00	11,20	9,74	840	730	--	--
					--	2,66	--	200	0,01	1
		Итого по разделу: .Тело трубы								1117665
		Раздел: .Трубы прямоугольные 2х(2,5х2) (1ш)								
33.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	160,00	34,08	28,03	5452	4484	0,01	2
					1,61	7,06	258	1129	0,02	4
34.	E0101-164-3	Доработка грунта 3 группы после разработки их механизированным способом	м3	16,00	537,17	--	8595	--	2,98	48
					467,10	--	7474	--	--	--
35.	E0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	9,65	833,39	33,87	8042	327	1,94	19
					263,25	12,47	2540	120	0,06	1
36.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	31,80	9373,99	532,08	298093	16920	2,55	81
					434,25	131,85	13809	4193	0,43	14
37.	E0130-64-12	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	м3	10,00	3863,48	596,25	38635	5962	4,40	44
					744,75	155,03	7448	1550	0,53	5
38.	C143019-65	Блоки прямоугольных труб В35 из тяжелого бетона класса В22.5	м3	10,00	10200,00	--	102000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	10,00	112,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	C143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	10,00	122,00	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

41.	С143001-4 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	10,00	139,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143001-5 0	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	10,00	305,00	--	3050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	м3	1,30	5280,00	--	6864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под изоляцию	м3	3,00	8081,43	66,01	24244	198	1,35	4
					195,75	24,93	587	75	0,12	0
45.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	147,00	335,35	13,70	49296	2014	0,60	89
					102,83	5,04	15116	741	0,02	4
46.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	37,10	1111,65	20,67	41242	767	0,91	34
					157,50	7,61	5843	282	0,31	11
47.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,50	8,71	7,57	144	125	--	--
					--	2,46	--	41	0,01	0
48.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16,50	29,48	5,38	486	89	0,13	2
					20,27	--	334	--	--	--
49.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	58,00	833,12	33,87	48321	1964	1,94	113
					263,25	12,47	15268	723	0,06	4
50.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетоном В20	м3	17,80	9373,99	532,08	166857	9471	2,55	45
					434,25	131,85	7730	2347	0,43	8
51.	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	м3	0,70	5280,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	39,00	335,35	13,70	13078	534	0,60	24
					102,83	5,04	4010	197	0,02	1
53.	Е0130-66-6	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2,5 м	м3	8,70	2840,49	787,50	24712	6851	2,85	25
					470,25	204,75	4091	1781	0,70	6
54.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	8,70	10600,00	--	92220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	8,70	209,00 ---	-- ---	1818 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,93	112,00 ---	-- ---	440 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,00	112,00 ---	-- ---	448 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	С143001-4 8	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	4,00	122,00 ---	-- ---	488 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	С143001-4 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	4,00	139,00 ---	-- ---	556 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	С143001-5 0	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	м3	4,00	305,00 ---	-- ---	1220 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,90	8081,43 --- 195,75	66,01 --- 24,93	31518 --- 763	257 --- 97	1,35 --- 0,12	5 --- 0
62.	Е0101-27- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	38,00	8,71 --- --	7,57 --- 2,46	331 --- --	288 --- 93	-- --- 0,01	-- --- 0
63.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	38,00	29,49 --- 20,27	5,38 --- --	1120 --- 770	204 --- --	0,13 --- --	5 --- --
64.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,80	192,26 --- 167,18	-- --- --	731 --- 635	-- --- --	1,21 --- --	5 --- --
65.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общаятолщина 8см/при толщине 10 см/	м2	47,00	1345,85 --- 163,02	27,53 --- 7,30	63255 --- 7662	1294 --- 343	1,10 --- 0,03	52 --- 2
66.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-94,00	105,00 ---	0,14 ---	-9870 ---	-14 ---	0,07 ---	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,49	0,06	-986	-6	0,00	-0
67.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	31,50	1370,20	30,59	43161	964	1,22	38
					181,13	8,11	5706	255	0,04	1
68.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2см	м2	-63,00	105,00	0,14	-6615	-9	0,07	-4
					10,49	0,06	-661	-4	0,00	-0
69.	Е0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10 см общая толщина 12см	м2	174,00	1345,85	30,59	234179	5323	1,22	212
					181,13	8,11	31517	1411	0,04	6
70.	Е0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	348,00	105,00	0,14	36539	50	0,07	24
					10,49	0,06	3652	22	0,00	0
71.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,10	2993,95	4,62	3293	5	2,63	3
					398,25	1,06	438	1	0,00	0
72.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,59	9508,22	--	5657	--	48,40	29
					8055,00	--	4793	--	--	--
73.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,59	109900,00	--	65390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0130-3-2	Устройство подготовки из гравия	м3	31,40	1386,69	33,87	43542	1064	1,94	61
					263,25	12,47	8266	392	0,06	2
75.	Е0101-158 -5	Укрепление земляного выступа монолитным бетоном В20 общая толщина 8см/при толщине 10см/ при толщине до 10 см	м2	261,10	1370,20	30,59	357760	7987	1,22	319
					181,13	8,11	47293	2118	0,04	10
76.	Е0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-522,20	106,16	0,16	-55436	-84	0,08	-40
					11,66	0,07	-6089	-37	0,00	-0
77.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	19,50	497,79	0,86	9707	17	2,81	55
					432,00	0,32	8424	6	0,00	0
78.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	19,50	590,00	--	11505	--	--	--
					--	-	--	--	--	--
79.	Е0101-25-	Разработка грунта бульдозерами	м3	425,20	14,06	12,31	5978	5234	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	мощностью 96			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	3,37	--	1431	0,01	5
80.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	425,20	11,20	9,74	4760	4139	--	--
					--	2,66	--	1132	0,01	4
		Итого по разделу: .Трубы прямоугольные 2х(2,5х2) (1ш)								1790235
		Раздел: .Съезды.Трубы диамметром 0,5 (3шт)								
81.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,51	34,08	28,03	494	407	0,01	0
					1,61	7,06	23	102	0,02	0
82.	E0101-164-3	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,50	537,17	--	1343	--	2,98	7
					467,10	--	1168	--	--	--
83.	E0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	2,90	833,00	33,87	2416	98	1,94	6
					263,25	12,47	763	36	0,06	0
84.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетоном В20	м3	4,34	9373,99	532,08	40683	2309	2,55	11
					434,25	131,85	1885	572	0,43	2
85.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	3,23	7441,45	3701,25	24036	11955	11,80	38
					1980,00	962,33	6395	3108	3,29	11
86.	C143019-37	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб третья	м	17,00	1340,00	--	22780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	62,35	335,35	13,70	20909	854	0,60	38
					102,83	5,04	6411	314	0,02	2
88.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	7,25	1111,45	20,67	8058	150	0,91	7
					157,50	7,61	1142	55	0,31	2
89.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,80	8,71	7,57	51	44	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,46	--	14	0,01	0
90.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5,80	29,49	5,38	171	31	0,13	1
					20,27	--	118	--	--	--
91.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5,80	16,16	12,00	94	70	0,01	0
					1,62	2,75	9	16	0,01	0
92.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	1,80	833,39	33,87	1500	61	1,94	3
					263,25	12,47	474	22	0,06	0
93.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	0,42	4640,00	--	1949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0130-77-1	Устройство монолитных откосных стенок бетон В20	м3	9,99	14636,58	8250,04	146219	82418	22,40	224
					3622,50	2057,73	36189	20557	6,84	68
95.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	3,78	3467,27	1845,00	13106	6974	5,46	21
					915,75	479,70	3462	1813	1,64	6
96.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 В20	м3	3,78	10600,00	--	40068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,78	209,00	--	790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	43,90	335,35	13,70	14722	601	0,60	27
					102,83	5,04	4514	221	0,02	1
99.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	0,90	1111,45	20,67	1000	19	0,91	1
					157,50	7,61	142	7	0,31	0
100.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	27,50	8,71	7,57	240	208	--	--
					--	2,46	--	68	0,01	0
101.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	27,50	29,49	5,38	811	148	0,13	4
					20,27	--	557	--	--	--
102.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,80	192,26	--	538	--	1,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					167,18	--	468	--	--	--
103.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	5,05	1345,85	27,53	6797	139	1,10	6
					163,02	7,30	823	37	0,03	0
104.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-10,10	105,00	0,14	-1060	-1	0,07	-1
					10,49	0,06	-106	-1	0,00	-0
105.	E0101-158 -5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	6,09	1370,20	30,59	8345	186	1,22	7
					181,13	8,11	1103	49	0,04	0
106.	E0101-158 -6	Исключить 1х2 см	м2	-12,18	105,00	0,14	-1279	-2	0,07	-1
					10,49	0,06	-128	-1	0,00	-0
107.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12 см	м2	2,40	1345,85	30,59	3230	73	1,22	3
					181,13	8,11	435	19	0,04	0
108.	E0101-158 -6	Добавить 1х2см	м2	4,80	105,00	0,14	504	1	0,07	0
					10,49	0,06	50	--	0,00	0
109.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	8,00	2993,95	4,62	23952	37	2,63	21
					398,25	1,06	3186	8	0,00	0
110.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,04	9508,21	--	361	--	48,40	2
					8055,00	--	306	--	--	--
111.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	109900,00	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	E0130-3-2	Устройство подготовки из гравия	м3	1,06	1386,49	33,87	1470	36	1,94	2
					263,25	12,47	279	13	0,06	0
113.	E0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	1,20	497,79	0,86	597	1	2,81	3
					432,00	0,32	518	--	0,00	0
114.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	1,20	590,00	--	708	--	--	--
					--	--		--	--	--
115.	E0101-25-3	Расчистка русла	м3	11,10	14,31	12,31	159	137	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,37	--	37	0,01	0
116.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	11,10	9,74	9,74	108	108	--	--
					--	2,66	--	30	0,01	0
		Итого по разделу: .Съезды. Трубы диаметром 0,5 (3шт)								390044

ИТОГО: 3301990 361996 2829

447497 93983 347

Накладные расходы :

На общестроительные работы 573538

Всего накладных расходов: 573538
Итого с накладными 3875528

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 232532

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4108060
Итого с временными, 3,68 % 4259237
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 % 4393403
Итого с подвижным характером работ 4550995
Итого с затратами на доставку рабочих 2,5 % 4657476
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4674513
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 4717105

Пересчет в текущих ценах, К-1,774 8368144
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 167363
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 8535507
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1024261
Итого с НДС 9 559 768

Заказчик: _____ К.Иманов

Подрядчик: _____ Б.Каушлеков

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2010 года
по капитальному ремонту а/д
"Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы",км 0-28 Коксуского района

Договор № 24 от "30" 03. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	33 505,874			33 505,874
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	61 081,209			61 081,209
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1 221,624	1 221,624
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	61 081,209		1 221,624	62 302,833
		Итого:	61 081,209		1 221,624	62 302,833
		НДС (12%)			7 476,340	7 476,340
		Стоимость строительства:	61 081,209		8 697,964	69 779,173

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____К.Манапов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____О.Кауыслеков

М.П.

Представитель заказчика_____

Представитель тех.надзора
ТОО "Жаксылык 2007"_____

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы участок 0-28 км

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1:Дорожная одежда								
1.	С01031-А3 7-1	Погрузка раннее разработанного материала покрытия для Доставки на место работ	т	2376,00	122,80	--	291644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е010333-А 14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	2376,00	117,19	--	278321	--	0,49	1169
					23,44	--	55664	--	--	--
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	34,04	6820,39	4677,52	232064	159153	7,13	243
					1253,25	1525,50	42642	51905	6,78	231
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	34,04	339,59	339,59	11555	11555	0,58	20
					--	140,94	--	4795	0,58	20
5.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	49000,00	27,72	15,35	1357754	751891	0,03	1646
					5,94	5,06	290932	247831	0,02	865
6.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	196000,00	0,02	--	3918	--	0,00	18
					0,01	--	1959	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
7.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	7350,00	3040,00	--	22334169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,56	6820,39	4677,52	10635	7294	7,13	11
					1253,25	1525,50	1954	2379	6,78	11
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,56	339,59	339,59	530	530	0,58	1
					--	140,94	--	220	0,58	1
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	7780,00	27,72	15,35	190693	119382	0,03	261
					5,94	5,06	46193	39349	0,02	137
11.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	778,00	3850,00	--	2993982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: .Дорожная одежда						27705265		

ИТОГО:	27705265	1049803	3368
	439344	346479	1264

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1026776
Всего накладных расходов:	1026776
Итого с накладными	28732041

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1723922
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30455963
Итого с временными, 3,68 %	31576742
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	32031447
Итого с подвижным характером работ 3,7 %	33199786
Итого с затратами на доставку рабочих 2,5 %	33989205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						34115512		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						34431279		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,774						61081089		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1221622		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						62302711		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7476462		
		Итого с НДС						**69 779 173**		

Заказчик: _____ К.Маналов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за август 2010 года
по капитальному ремонту а/д
"Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы",км 0-28 Коксуского района

Договор № 24 от "30" 03. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	11 002,955			11 002,955
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	20 058,386			20 058,386
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			401,168	401,168
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	20 058,386		401,168	20 459,554
		Итого:	20 058,386		401,168	20 459,554
		НДС (12%)			2 455,146	2 455,146
		Стоимость строительства:	20 058,386		2 856,314	22 914,700

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
К.Манапов

Представитель заказчика

Представитель тех.надзора
ТОО "Жаксылык 2007"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
О.Кауыспеков

М.П.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор №»; от 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Коксу-Кировск-Карабулак Кайнарлы участок 0-28 км

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	4,39	6820,39	4677,52	29942	20534	7,13	31
					1253,25	1525,50	5502	6697	6,78	30
2.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,39	339,59	339,59	1491	1491	0,58	3
					--	140,94	--	619	0,58	3
3.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	21970,00	27,72	15,35	609041	337272	0,03	738
					5,94	5,06	130502	111168	0,02	388
4.	C143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	2196,40	3850,00	--	8456140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:.Дорожная одежда						9096613		
	ИТОГО:						9096614	359296		772
							136004	118484		420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	338468
Всего накладных расходов:	338468
Итого с накладными	9435082

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	566105
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10001187
Итого с временными, 3,68 %	10369231
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	10518548
Итого с подвижным характером работ , 3,7 %	10902210
Итого с затратами на доставку рабочих 2,5 %	11161441
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11202918
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11306610
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	20057926
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	401159
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20459085
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2455615
Итого с НДС	**22 914 700**

Заказчик: _____ К.Манапов

Подрядчик _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора _____

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2010 года
по капитальному ремонту а/д
"Коксу-Балпык би-Карабулак-Кайнарлы",км 0-28 Коксуского района

Договор № 24 от "30" 03. 2010 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	23 020,529			23 020,529
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.	41 966,424			41 966,424
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			839.328	839,328
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	41 966,424		839,328	42 805,753
		Итого:	41 966,424		839,328	42 805,753
		НДС (12%)			5 136,690	5 136,690
		Стоимость строительства:	41 966,424		5 976,019	47 942,443

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

К.Манапов

Представитель заказчика

Представитель тех.надзора
ТОО "Жаксылык 2007"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Ф.Каубыспеков

М.П.

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы» км 0-28

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	3,85	6820,39	4677,52	26259	18008	7,13	27
					1253,25	1525,50	4825	5873	6,78	26
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,85	339,59	339,59	1307	1307	0,58	2
					--	140,94	--	543	0,58	2
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	19250,00	27,72	15,35	533638	295516	0,03	647
					5,94	5,06	114345	97405	0,02	340
4.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	1925,00	3850,00	--	7411250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-17-8	Устройство присыпных обочин из дренирующего грунта с разработкой и погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7200,00	37,07	30,77	266926	221546	0,01	71
					1,42	8,34	10224	60084	0,03	205
6.	Е010333-А 20-1	Доставка дренирующего грунта на 20 км из карьера на обочины	т	9600,00	160,77	139,80	1543392	1342080	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	27,96	--	268416	0,59	5637
7.	Е0101-145 -12	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом разравнивание грунта на обочинах	м2	91350,00	9,83	4,43	897583	404293	0,03	2549
					4,12	0,74	376362	67850	0,00	228
8.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	9135,00	16,11	14,01	147125	127941	--	--
					--	4,80	--	43803	0,02	143
9.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	27380,00	1,60	1,39	43891	38141	--	--
					--	0,42	--	11478	0,00	38
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9135,00	16,16	12,00	147599	109597	0,01	111
					1,62	2,75	14799	25076	0,01	111
11.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	21000,00	✓ 84,40	20,37	1772308	427783	0,03	666
					4,79	5,40	100590	113323	0,02	427
		Итого по разделу: Дорожная одежда								12791277

ИТОГО:

	12791278	2986213	4073
	621145	693851	7158

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1440883
Всего накладных расходов:	1440883
Итого с накладными	14232161

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	853930
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15086091
Итого с временными,	15641259
Итого с зимними удорожаниями,	15866493
Итого с подвижным характером работ	16445220

Итого с затратами на доставку рабочих	16836251
Итого с затратами на дополнительные отпуска,	16898816
Итого с затратами на выслугу лет,	17055229
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	30255976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	605120
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30861096
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3703332
Итого с НДС	**34 564 428**

Заказчик: _____ К.Манапов

Подрядчик _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных перевозок Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" участок 0-28

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .Трубы диам 1,0м (1 шт)								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,20	34,08	28,03	518	426	0,01	0
					1,61	7,06	24	107	0,02	0
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки их механизированным способом	м3	1,52	615,02	--	935	--	2,98	5
					467,10	--	710	--	--	--
3.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	2,20	833,39	33,87	1833	75	1,94	4
					263,25	12,47	579	27	0,06	0
4.	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	м3	6,60	9373,94	532,08	61868	3512	2,55	17
					434,25	131,85	2866	870	0,43	3
5.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	6,02	5447,21	2182,50	32792	13139	7,89	47
					1323,00	567,45	7964	3416	1,94	12
6.	С143019-4-4	Трубы безнапорные круглые Dy 1000 мм звенья ЗК 4.200	м	2,00	3440,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	9,15	337,35	13,70	3087	125	0,60	6
					102,83	5,04	941	46	0,02	0

8.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3,18	1111,45	20,67	3534	66	0,31	1
					157,50	7,61	501	24	0,31	1
9.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	120,60	8,63	7,51	1041	906	--	--
					--	2,05	--	248	0,01	1
10.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	120,60	29,47	5,38	3554	648	0,13	16
					20,27	--	2445	--	--	--
11.	E0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	8,40	833,38	33,87	7000	285	1,94	16
					263,25	12,47	2211	105	0,06	1
12.	E0130-7-1	Монолитный бетон лотка	м3	1,00	9373,99	532,08	9374	532	2,55	3
					434,25	131,85	434	132	0,43	0
13.	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,12	3122,93	686,25	19112	4200	2,79	17
					463,50	178,43	2837	1092	0,61	4
14.	C143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	6,12	16100,00	--	98532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,12	209,00	--	1279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	30,00	335,35	13,70	10060	411	0,60	18
					102,83	5,04	3085	151	0,02	1
17.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	24,00	8,63	7,51	207	180	--	--
					--	2,05	--	49	0,01	0
18.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	29,49	5,38	708	129	0,13	3
					20,27	--	486	--	--	--
19.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	192,26	--	769	--	1,21	5
					167,18	--	669	--	--	--
20.	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	11,20	1345,85	30,59	15074	343	1,22	14
					181,13	8,11	2029	91	0,04	0
21.	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-22,40	105,00	0,14	-2352	-3	0,07	-2
					10,49	0,06	-235	-1	0,00	-0
22.	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20 при толщине до 10 см	м2	22,00	1370,20	30,59	30144	673	1,22	27
					181,13	8,11	3985	178	0,04	1
23.	E0101-158	Исключить 1х2 см	м2	-44,00	105,00	0,14	-4620	-6	0,07	-3

	-6									
				10,49	0,06	-462	-3	0,00	-1
24.	E0101-158 -5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	м2	5,40	1349,03	27,53	7285	149	1,10	6
					163,02	7,30	880	39	0,03	0
25.	E0101-158 -6	Добавить 1х2 см	м2	10,80	208,37	0,14	2250	2	0,07	1
					10,49	0,06	113	1	0,00	0
26.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	5,50	2993,95	4,62	16467	25	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	0,00	0
27.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,09	9508,21	--	818	--	48,40	4
					8055,00	--	693	--	--	--
28.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	109900,00	--	9451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0130-3-2)	Устройство подготовки из гравия	м3	3,90	1386,69	33,87	5408	132	1,94	8
					263,25	12,47	1027	49	0,06	0
30.	E0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,70	497,79	0,86	1344	2	2,81	8
					432,00	0,32	1166	1	0,00	0
31.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,72	590,00	--	1605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	25,00	14,16	12,31	354	308	--	--
					--	3,37	--	84	0,01	0
33.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	25,00	11,20	9,74	280	243	--	--
					--	2,66	--	67	0,01	0

Итого по разделу: .Тело трубы 345139

Раздел: .Съезды.Трубы диамметром 0,5 (3шт)

34.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-14,51	34,08	28,03	-494	-407	0,01	-0
					1,61	7,06	-23	-102	0,02	-0
35.	E0101-164 -3	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	-2,50	537,17	--	-1343	--	2,98	-7
					467,10	--	-1168	--	--	--
36.	E0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	-2,90	833,00	33,87	-2416	-98	1,94	-6
					263,25	12,47	-763	-36	0,06	-0

37.	ЕК15М-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетонным В20	м3	-4,34	9373,99	532,16	-40683	-1919	1,65	-7
					434,25	131,85	-1885	-572	0,43	-2
38.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	-3,23	7441,45	3701,25	-24036	-11955	11,80	-38
					1980,00	962,33	-6395	-3108	3,29	-11
39.	С143019-37	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб третья	м	-17,00	1340,00	--	-22780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	-62,35	335,35	13,70	-20909	-854	0,60	-38
					102,83	5,04	-6411	-314	0,02	-2
41.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	-7,25	1111,45	20,67	-8058	-150	0,91	-7
					157,50	7,61	-1142	-55	0,31	-2
42.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-5,80	8,71	7,57	-51	-44	--	--
					--	2,46	--	-14	0,01	-0
43.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	-5,80	29,49	5,38	-171	-31	0,13	-1
					20,27	--	-118	--	--	--
44.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	-5,80	16,16	12,00	-94	-70	0,01	-0
					1,62	2,75	-9	-16	0,01	-0
45.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	-1,80	833,39	33,87	-1500	-61	1,94	-3
					263,25	12,47	-474	-22	0,06	-0
46.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	-0,42	4640,00	--	-1949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0130-77-1	Устройство монолитных откосных стенок бетон В20	м3	-9,99	14636,58	8250,04	-146219	-82418	22,40	-224
					3622,50	2057,73	-36189	-20557	6,84	-68
48.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	-3,78	3467,27	1845,00	-13106	-6974	5,46	-21
					915,75	479,70	-3462	-1813	1,64	-6
49.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 В20	м3	-3,78	10600,00	--	-40068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	-3,78	209,00	--	-790	--	--	--

		Бетоны всех видов, кроме фундаментов выше 15 до 21			--	--	--	--	--	--
51.	ВП130-79-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	-43,90	335,35	13,70	-14722	-601	0,60	-27
					102,83	5,04	-4514	-221	0,02	-1
52.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	-0,90	1111,45	20,67	-1000	-19	0,91	-1
					157,50	7,61	-142	-7	0,31	-0
53.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-27,50	8,71	7,57	-240	-208	--	--
					--	2,46	--	-68	0,01	-0
54.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	-27,50	29,49	5,38	-811	-148	0,13	-4
					20,27	--	-557	--	--	--
55.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	-2,80	192,26	--	-538	--	1,21	-3
					167,18	--	-468	--	--	--
56.	Е0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	-5,05	1345,85	27,53	-6797	-139	1,10	-6
					163,02	7,30	-823	-37	0,03	-0
57.	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-10,10	105,00	0,14	-1060	-1	0,07	-1
					10,49	0,06	-106	-1	0,00	-0
58.	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	-6,09	1370,20	30,59	-8345	-186	1,22	-7
					181,13	8,11	-1103	-49	0,04	-0
59.	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	м2	-12,18	105,00	0,14	-1279	-2	0,07	-1
					10,49	0,06	-128	-1	0,00	-0
60.	Е0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12 см	м2	-2,40	1345,85	30,59	-3230	-73	1,22	-3
					181,13	8,11	-435	-19	0,04	-0
61.	Е0101-158-6	Добавить 1х2см	м2	-4,80	105,00	0,14	-504	-1	0,07	-0
					10,49	0,06	-50	--	0,00	-0
62.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	-8,00	2993,95	4,62	-23952	-37	2,63	-21
					398,25	1,06	-3186	-8	0,00	-0
63.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,04	9508,21	--	-361	--	48,40	-2
					8055,00	--	-306	--	--	--
64.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,04	109900,00	--	-4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

65.	E0130-3-2	Устройство подготовки из гравия	м3	-1,06	1386,49	33,87	-1471	-36	[illegible]	[illegible]
					263,25	12,47	-279	-13	[illegible]	[illegible]
66.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	-1,20	497,79	0,86	-597	-1	[illegible]	[illegible]
					432,00	0,32	-518	--	0,00	-0
67.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	-1,20	590,00	--	-708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	E0101-25-3	Расчистка русла	м3	-11,10	14,31	12,31	-159	-137	--	--
					--	3,37	--	-37	0,01	-0
69.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	-11,10	9,74	9,74	-108	-108	--	--
					--	2,66	--	-30	0,01	-0
		Итого по разделу: .Съезды.Трубы диамметром 0,5 (3шт)								-394723

ИТОГО:

-48133	-80567	-200
-33516	-20321	-69

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-59421
Всего накладных расходов:	-59421
Итого с накладными	-107553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-6452
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-114005
Итого с временными,	-118199
Итого с зимними удорожаниями,	-121921
Итого с подвижным характером работ	-126293
Итого с затратами на доставку рабочих	-129247
Итого с затратами на дополнительные отпуска,	-129719
Итого с затратами на выслугу лет,	-130900
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	-232216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-4643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-236859
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-28422
Итого с НДС	-265 281

Заказчик: _____ К.Манапов

Подрядчик _____ О.Каунпенов

Представитель заказчика _____

Инж.-тех.надзораТОО «Жаксылык-2007» _____

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных перевозок Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары"

Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы км 0-28

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

Пересечения ,примыкания, съезды.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы Примыкания (9шт)								
1.	E0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	561,60	44,62	37,29	25059	20942	0,01	6
					1,51	6,38	848	3583	0,04	20
2.	C01031-A3 6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	т	116,20	26,47	--	3076	--	--	--
					--	--	--	--	-	--
3.	E010333-A 3-1	Транспорт материала от разборки а/б покрытия на 3 км	т	116,20	37,30	32,30	4334	3753	--	--
					--	6,46	--	751	0,14	16
4.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	224,00	6,91	6,01	1547	1345	--	--
					--	2,08	--	467	0,01	2
5.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	224,00	5,47	4,75	1226	1065	-	--
					--	1,65	--	369	0,01	1
6.	E0101-150-4	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт	м3	259,00	2,32	2,02	601	523	--	--
					--	0,34	--	87	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	618,00	14,50	12,61	8963	7795	--	--
					--	4,38	--	2704	0,01	9
8.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	618,00	5,83	5,07	3604	3134	--	--
					--	1,76	--	1087	0,01	4
9.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	78,00	6,91	6,01	539	469	--	--
					--	2,08	--	163	0,01	1
10.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	155,00	5,47	4,75	848	737	--	--
					--	1,65	--	256	0,01	1
11.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	436,00	42,45	35,62	18510	15531	0,01	4
					1,24	11,92	541	5197	0,04	19
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	436,00	4,33	3,24	1886	1414	0,00	1
					0,48	1,12	209	488	0,00	2
13.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	165,00	1,83	1,44	302	238	--	--
					--	0,54	--	89	0,00	0
14.	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	23,10	66,24	--	1530	--	0,28	6
					13,25	--	306	--	--	--
15.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	171,30	1,83	1,44	313	247	--	--
					--	0,54	--	93	0,00	0
16.	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	20,90	73,49	--	1536	--	0,31	6
					14,70	--	307	--	--	--
17.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1058,00	1,83	1,44	1936	1524	--	--
					--	0,54	--	571	0,00	3
18.	С010333-А9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	114,60	80,85	--	9265	--	0,34	39
					16,17	--	1853	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 9 км, класс груза 1								
19.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	476,20	1,83	1,44	871	686	--	--
					--	0,54	--	257	0,00	1
20.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	46,40	88,09	76,60	4087	3554	--	--
					--	15,32	--	711	0,32	15
21.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см-прикатка	м3	657,60	16,11	14,01	10591	9210	--	--
					--	4,80	--	3153	0,02	10
22.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1973,00	1,60	1,39	3163	2748	--	--
					--	0,42	--	827	0,00	3
23.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	657,60	16,16	12,00	10625	7890	0,01	8
					1,62	2,75	1065	1805	0,01	8
24.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	618,70	16,00	14,01	9896	8665	--	--
					--	4,80	--	2967	0,02	10
25.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	4331,00	1,60	1,39	6943	6033	--	--
					--	0,42	--	1816	0,00	6
26.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	618,70	16,16	12,00	9997	7423	0,01	8
					1,62	2,75	1002	1698	0,01	8
27.	Е0101-145 -13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	3914,00	12,48	5,58	48844	21837	0,04	139
					5,20	0,91	20353	3578	0,00	12
28.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6,20	16,24	3,88	101	24	0,07	0
					10,24	0,78	63	5	0,00	0

29.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	545,00	655,19	73,75	357126	40184	1,14	75
					21,38	11,67	11652	6360	0,04	22
30.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	2173,00	37,90	27,83	82347	60465	0,03	72
					5,00	9,47	10865	20585	0,03	73
31.	C143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	228,16	1440,00	--	328550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C01031-A37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	223,68	122,80	--	27468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E010333-A14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	223,68	117,19	101,90	26213	22793	--	--
					--	20,38	--	4559	0,43	96
34.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,51	6820,39	4677,52	10299	7063	7,13	11
					1253,25	1525,50	1892	2304	6,78	10
35.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,51	339,59	339,59	513	513	0,58	1
					--	140,94	--	213	0,58	1
36.	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ толщ. 6 см	м2	1872,00	27,72	15,35	51895	28738	0,03	63
					5,94	5,06	11120	9472	0,02	33
37.	E0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	7488,00	0,02	--	150	--	0,00	1
					0,01	--	75	--	--	--
38.	C143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	280,80	3040,00	--	853632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,48	6820,39	4677,52	3274	2245	7,13	3
					1253,25	1525,50	602	732	6,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,48	339,59	339,59	163	163	0,58	0
					--	140,94	--	68	0,58	0
41.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1872,00	27,72	15,35	51895	28738	0,03	63
					5,94	5,06	11120	9472	0,02	33
42.	C143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	187,20	3850,00	--	720720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 устройство присыпных обочин	м3	359,30	37,07	30,77	13320	11056	0,01	4
					1,42	8,34	510	2998	0,03	10
44.	E010333-A 20-1	Доставка дренирующего грунта в обочины на 14 км	т	574,90	160,77	139,80	92427	80371	--	--
					--	27,96	--	16074	0,59	338
45.	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом разравнивание грунта на обочинах	м2	996,00	9,83	4,43	9786	4408	0,03	28
					4,12	0,74	4104	740	0,00	2
46.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	99,60	16,11	14,01	1604	1395	--	--
					--	4,80	--	478	0,02	2
47.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1248,80	1,60	1,39	2002	1740	--	--
					--	0,42	--	524	0,00	2
48.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	99,60	16,16	12,00	1609	1195	0,01	1
					1,62	2,75	161	273	0,01	1
49.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	319,00	84,40	20,37	26922	6498	0,03	10
					4,79	5,40	1528	1721	0,02	6
		Итого по разделу: .Дорожная одежда								2852008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2852008	424362		552
							80176	109295		782

Накладные расходы :

На общестроительные работы	221451
Всего накладных расходов:	221451
Итого с накладными	3073459

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	184408
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3257867
Итого с временными,	3377757
Итого с зимними удорожаниями,	3426397
Итого с подвижным характером работ	3551374
Итого с затратами на доставку рабочих,	3635818
Итого с затратами на дополнительные отпуска,	3649329
Итого с затратами на выслугу лет,	3683107
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	6533832
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	130677
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6664509
Налог на добавленную стоимость, 12 %	799741
Итого с НДС	**7 464 250**

Заказчик: _____ К.Манапов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" участок 0-28

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.
Дорожные устройства и обстановка дороги

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожные знаки								
1.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	35,00	845,73	146,19	29601	5117	3,20	112
					506,25	28,21	17719	988	0,11	4
2.	Сцена	Стоимость знаков 200х300	шт	8,00	971,66	--	7773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 2.30	шт	8,00	2068,77	--	16550	--	--	--
					--	--	-	--	-	--
4.	Сцена	Стоимость знаков А-700	шт	5,00	2869,89	--	14349	--	--	--
					--	--	--	-	--	--
5.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 2.30	шт	5,00	2869,89	--	14349	-	--	--
					--	--	--	--	-	--
6.	Сцена	Стоимость знаков 1.3.1	м2	0,20	12585,36	--	2517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 1.30	шт	1,00	1612,00	--	1612	--	--	--
					--	--	--	--	--	-
8.	Сцена	Стоимость знаков 1.3.2	м2	0,20	12585,36	--	2517	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
9.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 1.50	шт	1,00	2193,69	--	2194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Сцена	Стоимость знаков 350x700	шт	3,00	2212,70	--	6638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 2.30	шт	3,00	2068,77	--	6206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Сцена	Стоимость знаков А-700	шт	2,00	2869,89	--	5740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Сцена	Стоимость знаков 350x700	шт	2,00	2212,70	--	4425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 3.30	шт	2,00	2952,44	--	5905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Сцена	Стоимость знаков А-700	шт	2,00	2869,89	--	5740	--	-	--
					-	--	--	--	--	--
16.	Сцена	Стоимость знаков 350x700	шт	2,00	2212,70	--	4425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 3.30	шт	2,00	2952,44	--	5905	--	--	-
					--	--	--	--	--	--
18.	Сцена	Стоимость знаков А-700	шт	2,00	2869,89	--	5740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Сцена	Стоимость знаков 350x700	шт	2,00	2212,70	--	4425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 3.30	шт	2,00	2952,44	--	5905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Сцена	Стоимость знаков А-700	шт	2,00	2869,89	--	5740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
22.	Сцена	Стоимость знаков 350х700	шт	2,00	2212,70	--	4425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Сцена	Стоимость стойки СКМ 3.30	шт	2,00	2952,44	--	5905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	13,40	1947,32	922,50	26094	12362	2,44	33
					398,25	239,85	5337	3214	0,82	11
25.	С143014-3	Блоки фундаментные	м3	13,40	16600,00	--	222440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	2,50	9139,34	532,08	22848	1330	2,55	6
					434,25	131,85	1086	330	0,43	1
27.	Е0130-3-2	Песок для основания фундамента	м3	6,40	1174,32	33,87	7516	217	1,94	12
					263,25	12,47	1685	80	0,06	0
	Присыпные бермы для знаков									
28.	Е0101-150 -1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт	м3	17,70	2,12	2,12	38	38	--	--
					--	0,62		11	0,00	0
29.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	111,00	48,50	40,26	5384	4469	0,01	1
					1,86	10,92	206	1212	0,04	4
30.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	196,00	76,60	76,60	15014	15014	--	--
					--	15,32	--	3003	0,32	63
31.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	110,00	447,64	--	49240	--	2,48	273
					389,25	--	42818	--	--	--
32.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	110,00	29,45	5,38	3239	591	0,13	14
					20,27	--	2230	--	--	--
33.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	110,00	16,12	12,00	1773	1320	0,01	1
					1,62	2,75	178	302	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	270,00	22,31	--	6024	--	0,12	33
					19,40	--	5238	--	--	--
ИТОГО:							528196	40459		486
							76497	9140		85

Накладные расходы :

На общестроительные работы	98148
Всего накладных расходов:	98148
Итого с накладными	626344

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37581
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	663925
Итого с временными,	688357
Итого с зимними удорожаниями,	709421
Итого с подвижным характером работ 3,7 %	734890
Итого с затратами на доставку рабочих 2,5 %	752099
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	754852
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	761736
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	1351320
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27026
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1378346
Налог на добавленную стоимость, 12 %	164265
Итого с НДС	**1 542 611**

Заказчик _____ К.Манапов

Подрядчик _____ О.Кауиспоков

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары"

Договор №24 от 30 марта 2010г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" км 0-28

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

АВТОПАВИЛЬОНЫ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадочные площадки								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64,00	48,50	40,26	3104	2577	0,01	1
					1,86	10,92	119	699	0,04	2
2.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	384,00	1,83	1,44	703	553	-	--
					--	0,54	--	207	0,00	1
3.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	115,20	37,75	32,30	4349	3721	--	--
					--	6,46	--	744	0,14	16
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	64,00	4,33	3,24	277	208	0,00	0
					0,48	1,12	31	72	0,00	0
5.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	88,00	14,16	12,31	1246	1083	--	--
					--	3,37	--	296	0,01	1
6.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	176,00	11,20	9,74	1970	1713	--	--
					--	2,66	--	469	0,01	2
7.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	152,00	14,38	12,51	2185	1901	-	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	4,28	--	651	0,01	2
8.	E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	760,00	1,46	1,27	1110	966	--	--
					--	0,38	--	291	0,00	1
9.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	152,00	16,16	12,00	2456	1824	0,01	2
					1,62	2,75	246	417	0,01	2
10.	E0101-145 -13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	368,00	12,40	5,58	4563	2053	0,04	13
					5,20	0,91	1914	336	0,00	1
11.	E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	110,40	14,38	12,51	1587	1381	--	--
					--	4,28	--	473	0,01	2
12.	E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	772,80	1,46	1,27	1129	982	--	--
					--	0,38	--	296	0,00	1
13.	E0127-14-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей 15 см	м3	23,40	655,09	73,75	15329	1726	0,14	3
					21,38	11,67	500	273	0,04	1
14.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,11	339,59	339,59	37	37	0,58	0
					--	140,94	--	15	0,58	0
15.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3+1 см	м2	156,00	330,30	--	51526	--	0,14	22
					24,75	--	3861	--	--	
16.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	312,00	51,16	--	15963	--	0,02	7
					3,98	--	1242	--	--	--
17.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18	м	196,00	596,30	6,63	116875	1300	0,70	137
					108,68	1,76	21301	344	0,01	1
18.	C143003-1	Камни бетонные бортовые М-400	м3	10,58	24700,00	--	261326	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
		Устройство автопавильона (4 шт)								
19.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	33,44	302,68	--	10121	--	1,85	62
					262,72	--	8785	--	--	--
20.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	4,24	129,38	--	549	--	0,83	4
					112,50	--	477	--	--	--
21.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	7,24	37,54	32,30	272	234	--	--
					--	6,46	--	47	0,14	1
22.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,20	154,22	--	4503	--	0,97	28
					134,10	--	3916	--	--	--
23.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,48	78,91	2,62	117	4	0,07	0
					10,51	0,99	16	1	0,00	0
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	0,79	1174,39	33,87	930	27	1,94	2
					263,25	12,47	208	10	0,06	0
25.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,60	8843,14	95,97	49522	537	4,90	27
					771,75	36,25	4322	203	0,18	1
26.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99004,51	304,24	3525	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1177	4	0,56	0
27.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,04	18000,00	--	641	--	--	-
					--	--	--	--	--	
28.	Е0109-62- 3	Изготовление металлической скамьи	т	0,12	31798,35	9375,11	3943	1163	91,00	11
					16380,00	2107,33	2031	261	7,36	1
29.	Е0109-30- 1	Монтаж скамьи	т	0,12	15953,16	5522,03	1978	685	35,90	4
					6075,00	1322,37	753	164	4,73	1

30.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,12	162700,00	--	20175	--		
		преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
31.	У1-28-7	Навес теневой типа III, строительные работы	навес	4,00	205036,50	4740,65	820146	18963	165,00	660
					27225,00	1254,90	108900	5020	6,10	24
32.	У1-28-8	Навес теневой типа III, монтаж металлоконструкций	навес	4,00	60246,75	86,18	240987	345	34,00	136
					5860,21	26,18	23441	105	0,10	0
33.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	4,00	1371,46	16,59	5486	66	1,00	4
					168,30	5,64	673	23	0,03	0
34.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	4,00	1525,31	2,50	6101	10	2,10	8
					355,42	--	1422	--	--	--
ИТОГО:							1654731	44069		1140
							185335	11421		61

Накладные расходы :

На общестроительные работы	201049
На металломонтажные работы	25359
Всего накладных расходов:	226409
Итого с накладными	1881139

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112868
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1994007
Итого с временными,	2067386
Итого с зимними удорожаниями,	2130648
Итого с подвижным характером работ	2207141
Итого с затратами на доставку рабочих	2258826
Итого с затратами на дополнительные отпуска,	2267096
Итого с затратами на выслугу лет,	2287770

Пересчет в текущих ценах, К-1,774	4058504
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	81170
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4139674
Налог на добавленную стоимость, 12 %	496761
Итого с НДС	4 636 435

Заказчик _____ К.Манапов

Представитель заказчика _____

Представитель тех.надзора ТОО «Жаксылык-2007» _____

Подрядчик: _____ О.Кауыспсков