Форма 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за июнь месяц 2015 года

Заказчик: ГКУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Реконструкция тепловой сети от ТК-24 по ул. Есенова через центр адаптации для детей до многоэтажных жилых домов № 8,10,11 по ул. Шокая в пос. Тасбугет г. Кызылорда

Договор: №96 от 10.06.2015г. КГУ "Кызылординский отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнено СМР с начала строительства		Выполнено СМР с начала года		Выполнено СМР за отчетный период	
		в		в		в		в		в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
1	Реконструкция тепловой сети от ТК-24 по ул. Есенова через центр адаптации детей до многоэтажных жилых домов № 8,10,11 по ул. Шокая в пос.Тасбугет г. Кызылорда	64129,420	25127,886	63728,000	25127,886	20000,000	7885,980	20000,000	7885,980	20000,000	7885,980

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Кызылординская обл. Форма 2В

Заказчик:КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Реконструкция тепловой сети от ТК-24 по ул. Есенова через центр адаптации для детей до многоэтажных домов № 8,10,11 по ул. Шокая в пос. Тасбугет г. Кызылорда

Договор: №96 от 10 .06.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2015г
(локальная смета 2-1-1)

Реконструкция теплотрассы

26.06.2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е7-61-1 (ДМ)	Демонтаж непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 сборных конструкций*	52,43	905,15 / 453,6	451,55 / 156,39	47457 / 23782	23675 / 8200	40297 / 126	2,664 / 0,60264	140 / 32
2	Е24-2-7 (ДМ)	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,006	136933,11 / 80865	56068,11 / 15728,85	822 / 485	336 / 94	677 / 117	430,2 / 77,778	3 / –

3	Е24-4-6 (ДМ)								
	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,342	107882	43892	36896	15011	31193	342,6	117
	км трубопровода		63990	13965,75	21885	4776	117	70,584	24
4	Е24-4-3 (ДМ)								
	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,337	73418,48	27113,48	24742	9137	22131	255,6	86
	км трубопровода		46305	9823,05	15605	3310	117	51,48	17
5	Е24-4-1 (ДМ)								
	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,07	70991,89	26441,89	4969	1851	4453	248,4	17
	км трубопровода		44550	9812,25	3119	687	117	51,426	4
6	Е24-12-3 (ДМ								
	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	6	402,04	51,04	2412	306	2512	1,866	11
	компенсатор		351	6,75	2106	41	117	0,036	–
7	Е24-12-6 (ДМ								
	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	6	1586,76	764,61	9521	4588	6883	4,17	25
	компенсатор		822,15	158,36	4933	950	117	0,654	4
8	Е24-13-5 (ДМ	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	1697,41	877,96	3395	1756	2394	4,398	9
		комплект							

			819,45	203,31	1639	407	117	0,846	2
9	Е24-13-4 (ДМ	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *комплект*	2	1158,84	587,79	2318	1176	1647	3,09	6
				571,05	132,98	1142	266	117	0,552	1
10	Е24-13-2 (ДМ	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *комплект*	8	685,38	384,33	5483	3075	3684	1,656	13
				301,05	92,61	2408	741	117	0,378	3
11	Е7-62-2 (ДМ)	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 конструкций*	65,7	1371,38	334,58	90100	21982	95959	6,336	416
				1036,8	122,38	68118	8040	126	0,55208	36
12	Е9-17-1 (ДМ)	Демонтаж металлических опор ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,9; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *т конструкций*	3,755	3021,45	1599,9	11346	6008	5638	5,61	21
				1421,55	432	5338	1622	81	1,638	6
13	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	295,3	152,8	152,8	45122	45122	28427	–	–
				–	106,96	–	31585	90	0,22462	66
14	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка *т*	295,3	140	140	41342	41342	26045	–	–
				–	98	–	28939	90	0,2058	61
15	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка *т*	9,28	234,3	234,3	2174	2174	1370	–	–
				–	164,01	–	1522	90	0,34442	3
16	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	9,28	232,8	232,8	2160	2160	1361	–	–

		т		–	162,96	–	1512	90	0,34222	3
17	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км (база КЮТЦ)	304,58	44,39	44,39	13520	13520	2435	–	–
		т		–	8,88	–	2705	90	0,01865	6

Раздел 2 Подземный трубопровод

2.1 Земляные работы

18	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	213,4	23,36	22,08	4985	4712	1270	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	273	1187	87	0,0193	4
19	Е1-164-2	Ручная доработка в грунтах 2 группы	6,6	218,93	–	1445	–	1474	1,54	10
		м3 грунта		218,93	–	1445	–	102	–	–
20	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	81,2	6,48	6,48	526	526	149	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	171	87	0,00806	1
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	48	134,1	–	6437	–	6566	0,972	47
		м3 грунта		134,1	–	6437	–	102	–	–
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	81,2	21,55	4,52	1750	367	1203	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1383	–	87	–	–

2.2 Лотковые каналы

23	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	62,25	1986,57	564,43	123664	35136	59806	3,33	207
		м3 сборных конструкций		567	195,49	35296	12169	126	0,7533	47

24	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2 *м3*	51,51	21100		1086861				
25	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 *м3*	10,74	22100		237354				
26	Е7-61-1	Компенсаторная ниша 1200х600	43,6	1986,57	564,43	86614	24609	41887	3,33	145
		м3 сборных конструкций		567	195,49	24721	8523	126	0,7533	33
27	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 *м3*	1,8	19500		35100				
28	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	3,6	22800		82080				
29	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2 *м3*	27,2	21100		573920				
30	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 *м3*	11,9	22400		266560				
31	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	3,1	19400		60140				

32	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	1504	665,48	8,23	1000882	12378	135128	0,468	704
		м2 поверхности		81,68	3,08	122847	4632	106	0,0151	23
2.3 Трубопроводы										
33	Е24-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,376	368155,09	93446,84	138426	35136	70822	717	270
		км трубопровода		134775	26214,75	50675	9857	117	129,63	49
34	2-1-262	Опоры скользящие	3,78	107900		407862				
		т								
35	2-1-263	Опоры неподвижные	0,6	107900		64740				
		т								
36	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	376	2250		846000				
		м								
37	Е7-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	2,9	2662,41	497,19	7721	1442	2272	2,75	8
		м3 конструкций		454,5	167,07	1318	485	126	0,5802	2
38	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,7	17700		12390				
		м3								
39	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	2,2	22100		48620				
		м3								
40	Е24-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	10	46405,98	1606,85	464060	16069	24446	8,95	90
		компенсатор								

			1755	334,35	17550	3344	117	1,39	14
41	Е24-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара *комплект*	4	3005,63	1463,25	12023	5853	7977	7,33	29
				1365,75	338,85	5463	1355	117	1,41	6
42	99-1-111(пл)	Задвижка клиновая фланцевая ЗКЛ2-1630 нж Ду=200мм *шт*	4	38400		153600				
43	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	8	391,37	57,24	3131	458	2843	1,43	11
				301,5	2,25	2412	18	117	0,01	–
44	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм *шт*	8	1140		9120				
	2.4 Деформационные швы									
45	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	1,4	9106,86	196,62	12750	275	461	1,79	3
				272,25	74,27	381	104	95	0,3628	1
46	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,12	62000		7440				
47	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,4	8724,43	–	12214	–	881	3,66	5
				567	–	794	–	111	–	–
48	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	14	203,08	9,95	2843	139	869	0,356	5
				52,2	3,74	731	52	111	0,0182	–
49	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,6	2434,64	335,84	1461	202	526	4,54	3
				699,75	126	420	76	106	0,61	–
50	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	0,24	9750		2340				

51	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	48	633,78	1,57	30421	75	4549	0,62	30
		м2		117	–	5616	–	81	–	–
52	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	48	38,15	0,18	1831	9	645	0,0633	3
		м шва		10,6	0,07	509	3	126	0,0003	–
	2.5 Антикоррозийные и теплоизоляционные работы									
53	1-1-1002	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	51,8	426		22067				
		10м2								
54	1-1-407	Мастика битумно-резиновая	518	53		27454				
		кг								
55	1-1-405	Мастика битумная	104	49		5096				
		кг								
56	1-1-103	Гидроизол	862	104		89648				
		м2								
57	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	7,046	12800		90189				
		м3								
	Всего прямые затраты					**6385544**	**330605**			**2445**
						428831	**137373**			**448**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					5626108				
	Накладные расходы, тенге					640880				
	- заработная плата, тенге					96132				
	- трудоемкость, чел-ч					320				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге					1058839				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					485115				
	Всего					**7511539**				

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	90138
- сметная заработная плата, тенге	12709
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	177879
- сметная заработная плата, тенге	81824
- нормативная трудоемкость, чел-ч	498
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	76017
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30407
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7885980**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**17617279,3**
- материалы, тенге	12568725
- сметная заработная плата, тенге	1928597
Налог (2 %)	352345
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17969624**
Понижающий коэффициент 0,99374046	17857143
НДС (12 %)	2142857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20000000**

Заказчик:

Технадзор: **ТОО "Марсель Групп"**

Ширданов К

Подрядчик: **ТОО "Асанас-Дар"**

Карабаева Р.