Форма 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Реконструкция тепловой сети от ТК-24 по ул. Есенова через центр адаптации для детей до многоэтажных жилых домов № 8,10,11 по ул. Шокая в пос. Тасбугет г. Кызылорда

Договор: №96 от 10 июня 2015г.

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнено СМР с начала строительства		Выполнено СМР с начала года		Выполнено СМР за отчетный период	
		в		в		в		в		в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
1	Реконструкция тепловой сети от ТК-24 по ул. Есенова через центр адаптации детей до многоэтажных жилых домов № 8,10,11 по ул. Шокая в пос.Тасбугет г. Кызылорда	64129,420	25127,886	62839,900	25127,886	6104,593	2757,212	6104,593	2757,212	6104,593	2757,212

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Наименование объекта: Реконструкция тепловых сетей от ТК-24 по ул. Есенова через центр адаптации для детей до многоэтажных домов по ул. Шокая в пос. Тасбугет
Договор: №96 от 10 июня 2015г.

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

Реконструкция теплотрассы 30.09.2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Надземный трубопровод								
62	Е24-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,121	276665,46	73153,33	33477	8852	18394	571	69
		км трубопровода		106650	23276,25	12905	2816	117	117,64	14
66	Е24-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,053	200977,62	46386,24	10652	2458	6024	439	23
		км трубопровода		80775	16380,75	4281	868	117	85,84	5
70	Е24-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,0154	188065,5	45189,12	2896	696	1685	426	7
		км трубопровода		77175	16371,75	1188	252	117	85,8	1
74	Е24-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,0868	178618,67	44459,79	15504	3859	9293	418	36
		км трубопровода		75150	16362,75	6523	1420	117	85,75	7

5	Е24-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,0168	307956,46	73153,33	5174	1229	2554	571	10
		км трубопровода		106650	23276,25	1792	391	117	117,64	2
80	Е24-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,008	223672,5	45189,12	1789	362	875	426	3
		км трубопровода		77175	16371,75	617	131	117	85,8	1
88	Е24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	2	2812,22	1274,34	5624	2549	3825	6,95	14
		компенсатор		1370,25	263,93	2741	528	117	1,09	2
90	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	1	1345,31	670,31	1345	670	866	3,11	3
		компенсатор		580,5	158,85	581	159	117	0,66	1
92	Е24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	1	749,95	85,07	750	85	697	3,11	3
		компенсатор		585	11,25	585	11	117	0,06	–
94	Е24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	1	6918,61	66,73	6919	67	640	3	3
		компенсатор		535,5	11,25	536	11	117	0,06	–
96	Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	5	2063,04	979,66	10315	4898	6864	5,15	26
		комплект		951,75	221,63	4759	1108	117	0,92	5
98	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2133	0,9	9
		фланец		180	2,25	1800	23	117	0,01	–
100	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	837	3,05	3
		комплект		558	156,6	558	157	117	0,65	1
103	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	442	0,6	2
		фланец		126	–	378	–	117	–	–

105	E24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	*комплект*	6	758,61	389,61	4552	2338	2882	1,73	10
					317,25	93,15	1904	559	117	0,38	2
107	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	*фланец*	12	118,85	16,47	1426	198	1358	0,46	6
					96,75	–	1161	–	117	–	–
109	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	*т фасонных частей*	0,137	247994,13	49389,75	33975	6766	13053	312,7	43
					62775	18657	8600	2556	117	91,12	12
114	E22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	*врезка*	2	6538,69	1577,44	13077	3155	3102	3,64	7
					731,25	594	1463	1188	117	0,73	1
115	E22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм	*врезка*	8	4545,54	1272,52	36364	10180	9730	2,81	22
					562,5	477	4500	3816	117	0,59	5
116	E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	*врезка*	2	2614,92	721	5230	1442	1558	2,01	4
					396	270	792	540	117	0,33	1
117	E22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	*врезка*	2	1972,93	480,68	3946	961	1269	1,86	4
					362,25	180	725	360	117	0,22	–
3.2 Антикоррозийная и тепловая изоляция											
118	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	35	21,8	0,05	763	2	165	0,0295	1
					5,81	0,02	203	1	81	0,0001	–
119	E13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	*м2*	35	16,64	0,02	582	1	125	0,0217	1
					4,39	–	154	–	81	–	–

120	E26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	56	686,63	14,48	38451	811	4082	0,45	25
		м трубопровода		75,6	5,4	4234	302	90	0,026	1
121	E26-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	25	550,39	10,09	13760	252	1651	0,41	10
		м трубопровода		69,53	3,83	1738	96	90	0,018	–
122	E26-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	25	279,61	16,64	6990	416	5762	1,4	35
		м трубопровода		249,75	6,3	6244	158	90	0,03	1
123	E26-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	56	306,96	24,42	17190	1368	13960	1,47	82
		м трубопровода		267,75	9,23	14994	517	90	0,045	3
124	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная , толщина 0,8 мм	445	94		41830				
		кг								

3.4 Измерительная аппаратура

166	99-1-1(пл)	Детектор повреждений переносной многоуровневый "ДПП-АМ"	1	11352,85		11353			
		шт							
167	99-1-1(пл)	Ковер наземный	3	32447,78		97343			
		шт							
168	99-1-1(пл)	Ковер настенный	13	25571,6		332431			
		шт							
169	99-1-1(пл)	Промежуточный герметичный терминал	1	2353,64		2354			
		шт							
170	99-1-1(пл)	Тройниковый герметичный терминал	7	3212,03		22484			
		шт							
171	99-1-1(пл)	Концевой герметичный терминал	9	3378,16		30403			
		шт							
172	99-1-1(пл)	Концевой измерительный терминал с выходом на переносной детектор	1	3378,16		3378			
		шт							

173	99-1-1(пл)	Элемент трубопровода концевой диам. 108мм с металлической заглушкой изоляции *шт*	2	2590,59		5181			
174	99-1-1(пл)	Элемент трубопровода концевой диам. 150 мм с металлической заглушкой изоляции *шт*	10	2987,34		29873			
175	99-1-1(пл)	Элемент трубопровода концевой диам. 89 мм с металлической заглушкой изоляции *шт*	2	2417,72		4835			
176	99-1-1(пл)	Элемент трубопровода концевой диам. 76 мм с металлической заглушкой изоляции *шт*	6	2336,23		14017			
177	99-1-1(пл)	Кабель соединительный трехжильный 3х1,5 *м*	100	798,66		79866			
178	99-1-1(пл)	Кабель соединительный пятижильный 5х1,5 *м*	70	1075,55		75289			
179	99-1-1(пл)	Держатель провода *шт*	36	1		36			
180	16-10-1	Муфта защитная соединительная МЗС-35 *шт*	36	1550		55800			
181	99-1-1(пл)	Муфта в комплекте изоляции стыка стальных труб оцинкованной оболочке диам. 159 мм *шт*	36	2663,37		95881			

Раздел 5 Обслуживающие площадки (3 шт)

5.1 УТ 8, 10

212	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	67,2	23,36	22,08	1570	1484	400	0,00888	1
				1,28	5,56	86	374	87	0,0193	1
213	E1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	2,08	167,4	–	348	–	355	1,18	2
				167,4	–	348	–	102	–	–
214	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	41,6	6,48	6,48	270	270	76	–	–
				–	2,1	–	87	87	0,00806	–
215	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	17,8	134,1	–	2387	–	2435	0,972	17

			134,1	–	2387	–	102	–	–
216 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	41,6	21,55	4,52	896	188	616	0,108	4
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	708	–	87	–	–
217 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23,12	599,05	24,55	13850	568	1259	0,263	6
	м2 покрытия								
			39,83	9,2	921	213	111	0,0449	1
218 Е7-1-6	Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	8	955,77	638,52	7646	5108	5427	1,92	15
	шт сборных конструкций								
			317,25	221,13	2538	1769	126	0,852	7
219 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	9,76	19400		189344				
	м3								
220 Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,7032	9007,73	113,03	6334	79	924	9,35	7
	т конструкций								
			1579,5	42,58	1111	30	81	2,34	2
221 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,7032	147100		103441				
	т								
222 Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т	0,284	7040,63	3593,45	2000	1021	772	14,3	4
	т конструкций								
			2385	971,06	677	276	81	3,51	1
223 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,284	147100		41776				
	т								
224 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,6302	10732,74	3594,67	6762	2265	3596	35,9	23
	т конструкций								
			6075	969,88	3828	611	81	4,73	3
225 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,6302	147100		92702				
	т								
226 Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,164	22247,56	8912,18	3649	1462	1614	54,3	9
	т конструкций								

227 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,164	10170 147100	1974,78	1668 24124	324	81	7,58	1
228 Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических поверхностей эстакады *м2 окрашиваемой поверхности*	49,3	148,39	0,07	7316	3	5059	0,646	32
			108	0,02	5324	1	95	0,0001	–
5.2 УТ-9									
229 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	33,6	23,36	22,08	785	742	200	0,00888	–
			1,28	5,56	43	187	87	0,0193	1
230 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	1,04	167,4	–	174	–	177	1,18	1
			167,4	–	174	–	102	–	–
231 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	20,8	6,48	6,48	135	135	38	–	–
			–	2,1	–	44	87	0,00806	–
232 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	8,9	134,1	–	1193	–	1217	0,972	9
			134,1	–	1193	–	102	–	–
233 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	20,8	21,55	4,52	448	94	308	0,108	2
			17,03	–	354	–	87	–	–
234 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	11,56	599,05	24,55	6925	284	628	0,263	3
			39,83	9,2	460	106	111	0,0449	1
235 Е7-1-6	Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	4	955,77	638,52	3823	2554	2714	1,92	8
			317,25	221,13	1269	885	126	0,852	3

236 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	4,88	19400		94672				
	м3								
237 Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,3494	9007,73	113,03	3147	39	459	9,35	3
	т конструкций								
			1579,5	42,58	552	15	81	2,34	1
238 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3494	147100		51397				
	т								
239 Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т	0,1474	7040,63	3593,45	1038	530	401	14,3	2
	т конструкций								
			2385	971,06	352	143	81	3,51	1
240 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1474	147100		21683				
	т								
241 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,2933	10730,64	3592,57	3147	1054	1674	35,9	11
	т конструкций								
			6075	963,59	1782	283	81	4,73	1
242 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2933	147100		43144				
	т								
243 Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,082	22247,56	8912,18	1824	731	807	54,3	4
	т конструкций								
			10170	1974,78	834	162	81	7,58	1
244 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,082	147100		12062				
	т								
245 Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических поверхностей эстакады	25,3	148,39	0,07	3754	2	2596	0,646	16
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	2732	1	95	0,0001	–
Раздел 6 Тепловые камеры									
6.2 Тепловая камера № 3 - 1шт									
263 Е6-1-1	Тепловая камера № 3.Устройство бетонной подготовки (1 шт)	1,2	8133,97	66,01	9761	79	252	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	235	30	95	0,1218	–

264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,74	203,08	9,95	1978	97	604	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	508	36	111	0,0182	–
265 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	48	701,66	11,21	33680	538	1817	0,201	10
	м2 поверхности		31,5	4,21	1512	202	106	0,0205	1
266 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,08	9106,86	196,62	9835	212	355	1,79	2
	м3		272,25	74,27	294	80	95	0,3628	–
267 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1657	61200		10141				
	т								
268 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0008	62000		50				
	т								
269 Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,6	12839,01	418,23	110415	3597	15702	7,92	68
	м3 конструкций		1296	152,98	11146	1316	126	0,6901	6
270 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,6	131		1127				
	м3								
271 Е6-1-1	Устройство выравнивающий слой из бетона В 3,5	0,62	8133,97	66,01	5043	41	129	1,35	1
	м3		195,75	24,93	121	15	95	0,1218	–
272 1-1-774	Скобы ходовые	4	129		516				
	кг								
273 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2195,87	310,26	4392	621	885	1,53	3
	шт сборных конструкций		256,5	94,27	513	189	126	0,3863	1
274 30-18-67	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,36	22400		8064				
	м3								
275 Е6-1-20	Заделка бетоном по перекрытию	0,18	9214,6	311,32	1659	56	95	2,82	1
	м3		441	117,61	79	21	95	0,5744	–

276 Е7-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	1896,62	1043,54	1897	1044	1189	3,64	4
	шт сборных конструкций		630	314,33	630	314	126	1,2767	1
277 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	0,24	24400		5856				
	м3								
278 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13,66	245,44	3,82	3353	52	562	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	510	20	106	0,007	–
279 Е15-72-1	Цементно-черезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	11,4	331,24	3,58	3776	41	1362	0,73	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	1424	10	95	0,0433	–
280 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
Раздел 7 Дренажный колодец									
281 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	50,74	28,89	27,85	1466	1413	418	0,00724	–
	м3 грунта		1,04	8,44	53	428	87	0,0315	2
282 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,57	218,93	–	344	–	351	1,54	2
	м3 грунта		218,93	–	344	–	102	–	–
283 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,52	8133,97	66,01	12364	100	319	1,35	2
	м3		195,75	24,93	298	38	95	0,1218	–
284 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	14,15	340,29	25,04	4815	354	497	0,143	2
	м2 покрытия		22,25	9,38	315	133	111	0,0458	1
285 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийК=-1,000;	-14,15	62,69	3,11	-887	-44	-65	0,0201	–
	м2 покрытия		2,97	1,17	-42	-17	111	0,0057	–

286	E23-13-8	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	2,694	22423,04	1265,69	60408	3410	6388	9,16	25
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	4183	1277	117	2,315	6
287	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
288	E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	27,91	665,48	8,23	18574	230	2508	0,468	13
		м2 поверхности		81,68	3,08	2280	86	106	0,0151	–
289	E8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	3,79	701,66	11,21	2659	42	143	0,201	1
		м2 поверхности		31,5	4,21	119	16	106	0,0205	–
290	E46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1	91,62	43,92	92	44	59	0,2696	–
		отверстие		47,7	16,58	48	17	90	0,081	–
291	E46-33-2	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19411,35	203,35	971	10	302	44,66	2
		м3 заделки		6633	76,5	332	4	90	0,38	–
292	E27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,45	280,88	248,35	126	112	59	0,216	–
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	14	35	120	0,2734	–
293	E8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	0,05	1274,32	274,19	64	14	58	6,93	–
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	50	5	106	0,5	–
294	E1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	31,39	432,86	0,86	13587	27	11806	2,81	88
		м3 камня в деле		432	0,32	13560	10	87	0,0015	–
295	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	12,1	122,18	–	1478	–	1508	0,885	11
		м3 грунта		122,18	–	1478	–	102	–	–
		Всего прямые затраты				**2282756**	**85382**			891

	155301	**27744**	**108**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2042083		
Накладные расходы, тенге	194880		
- заработная плата, тенге	29232		
- трудоемкость, чел-ч	97		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	148658		
Всего	**2626294**		
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	31516		
- сметная заработная плата, тенге	4444		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	62193		
- сметная заработная плата, тенге	28609		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	174		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26578		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10631		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2757212**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6159611**		
- материалы, тенге	4562013		
- сметная заработная плата, тенге	631192		
Налог (2 %)	123192		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6282803**		
Понижающий коэффициент 0,8675314	**5450529**		
НДС (12 %)	654064		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6104593**		

Заказчик: **Технадзор**

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.