# Счет-фактура № 7 от 15 июля 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ449143984 11BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №47 от 08.05.2015.года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ "Управление строительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ | объект | 1 | 8 027 678,57 | 8 027 678,57 | 12% | 963 321,43 | 8 991 000,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | 8 027 678,57 | | 963 321,43 | 8 991 000,00 | | |

**Руководитель: Сулейменов Б. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство варчебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Баймырза Бухар-Жырауского района"

# С П Р А В К А №1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за период с 10 мая по 14 июля 2015 года

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | | | №47 | от 8 мая 2015 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (с10 мая по 14 июля 2015 года) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Баймырза Бухар-Жырауского района** | 8 991 000 | 8 027 678,57 | **3 091 414** | **3 091 414** | **0** | **0** | **0** | **0** | 963 321,43 | **8 991 000** |

М.П.

Заказчик — Зместитель руководителя по строительству ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Мырзагали Ж.М. — 2015 год

М. П.

Подрядчик — Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж. — 2015 год

Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, с.Баймырза, ул.Клубная, уч.2

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жырауского района

# А К Т №1

## Выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

на Общестроительные работы

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | | | | | | | | |
| | | | √106,88 | 7,91 | 7,91 | 845 | 845 | 266 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 274 | 97 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0101-24-9 к=4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м | | | | | | | | |
| | | | √106,88 | 29,29 | 29,29 | 3131 | 3131 | 986 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,51 | -- | 1017 | 97 | 0,04 | 4 |
| 3 | Е0101-12-15 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| | | | √353,5941 | 35,29 | 33,19 | 12478 | 11736 | 3852 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 2,10 | 9,13 | 743 | 3228 | 97 | 0,03 | 11 |
| 4 | Е0101-162-3 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | | | | | | | |
| | | | √10,9359 | 481,50 | -- | 5266 | -- | 5950 | 2,78 | 30 |
| | | м3 | | 481,50 | -- | 5266 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| | | | √130,98 | 39,75 | 37,82 | 5207 | 4953 | 1635 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 245 | 1441 | 97 | 0,04 | 5 |
| 6 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | √229,215 | 76,60 | 76,60 | 17558 | 17558 | 3512 | -- | -- |
| | | т | | -- | 15,32 | -- | 3512 | 100 | 0,32 | 74 |
| 7 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | |
| | | | √130,98 | 3,79 | 3,24 | 496 | 425 | 203 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 63 | 147 | 97 | -- | -- |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | | | | | | | | |
| | | | √226,5435 | 3,35 | 3,35 | 759 | 759 | 256 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 263 | 97 | -- | 1 |
| 9 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | √7,0065 | 134,10 | -- | 940 | -- | 1062 | 0,97 | 7 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 940 | -- | 113 | -- | -- |
| 10 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | √226,5435 | 21,55 | 4,52 | 4881 | 1023 | 3742 | 0,11 | 24 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 3858 | -- | 97 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | |
| 11 | E0111-13-3 к=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм | | | | | | | | |
| | | | √86,06 | 1305,38 | 49,10 | 112341 | 4226 | 10380 | 0,53 | 45 |
| | | м2 | | 79,66 | 18,40 | 6856 | 1584 | 123 | 0,09 | 8 |
| 12 | E0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | | | | | | | | |
| | | | √137 | 358,49 | 172,69 | 49113 | 23658 | 26179 | 0,48 | 65 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 10450 | 8249 | 140 | 0,24 | 32 |
| 13 | E0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | | | | | | | | |
| | | | √18 | 512,56 | 243,37 | 9226 | 4381 | 4837 | 0,67 | 12 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 1924 | 1531 | 140 | 0,34 | 6 |
| 14 | E0107-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | | | | | | | | |
| | | | √123 | 769,13 | 389,08 | 94603 | 47857 | 50079 | 0,94 | 115 |
| | | шт | | 153,90 | 136,92 | 18930 | 16841 | 140 | 0,55 | 68 |
| 15 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | | | | | | | | |
| | | | √27,6489 | 11000,00 | -- | 304138 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ | | | | | | | | |
| | | | √70,848 | 10200,00 | -- | 722650 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | | | | | | | | |
| | | | √98,496 | 276,00 | -- | 27185 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | | | | | | | | |
| | | | √98,496 | 191,00 | -- | 18813 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | E0106-1-20 | Устройство монолитных заделок из бетона В10 | | | | | | | | |
| | | | √4,5 | 9498,80 | 311,32 | 42745 | 1401 | 2639 | 2,82 | 13 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 1985 | 529 | 105 | 0,57 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | √4,5675 | 276,00 | -- | 1261 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | √4,5675 | 191,00 | -- | 872 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3т | √3 | 106,26 | 66,43 | 319 | 199 | 200 | 0,15 | -- |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 72 | 72 | 140 | 0,11 | -- |
| 23 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | √0,102 | 24500,00 | -- | 2499 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | √0,102 | 276,00 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | √0,102 | 191,00 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | √0,14128 | 8679,65 | 422,15 | 1226 | 60 | 1403 | 56,40 | 8 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1167 | 22 | 118 | 0,77 | -- |
| 27 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | √0,14128 | 52102,00 | -- | 7361 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | √57,376 | 727,66 | 11,21 | 41750 | 643 | 2418 | 0,20 | 12 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 1807 | 242 | 118 | 0,02 | 1 |
| 29 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | √367,2064 | 245,44 | 3,82 | 90127 | 1403 | 16808 | 0,21 | 78 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 13715 | 529 | 118 | 0,01 | 3 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки** | | | | | | | | |
| 30 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | √0,318133 | 8679,65 | 422,15 | 2761 | 134 | 3159 | 56,40 | 18 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 2627 | 50 | 118 | 0,77 | -- |
| 31 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм | √0,318133 | 32300,00 | -- | 10276 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | | | | | | | |
| | | | √0,08925 | 93997,62 | 304,24 | 8389 | 27 | 3110 | 198,00 | 18 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2952 | 10 | 105 | 0,56 | -- |
| 33 | С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Дюбель 3,7х40 | | | | | | | | |
| | | | √93 | 1,42 | -- | 132 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | E0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | | | | | | | | |
| | | | √5,08725 | 20,36 | 0,02 | 104 | -- | 19 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 21 | -- | 90 | -- | -- |
| 35 | E0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | | | | | | | | |
| | | | √33 | 106,26 | 66,43 | 3507 | 2192 | 2204 | 0,15 | 5 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 787 | 787 | 140 | 0,11 | 3 |
| 36 | E0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | | | | | | | | |
| | | | √31 | 394,77 | 250,96 | 12238 | 7780 | 9502 | 0,81 | 25 |
| | | шт | | 130,73 | 88,22 | 4053 | 2735 | 140 | 0,37 | 12 |
| 37 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | | | | | | | | |
| | | | √6,114 | 24500,00 | -- | 149793 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

## РАЗДЕЛ 4.Дополнительные работы

Стены

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | E0108-6-1 | Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | | | √90 | 8294,24 | 335,84 | 746482 | 30226 | 87695 | 4,54 | 409 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 62978 | 11340 | 118 | 0,61 | 55 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 2511519 | 164617 | | | 892 |
| | | | Тенге | | | 141435 | 54402 | | | 288 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2511519 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 200626 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 195837 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 17769 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1987071 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 242096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 36314 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 165217 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2918832 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1300 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 232152 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 2918832 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1300 |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 232152 | | | |
| Временные здания и сооружения 1,8% | | | | 52539 | | | | |
| Итого со временными зданиями и сооружениями | | | | 2971371 | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2% | | | | 78444 | | | | |
| Затраты на выслугу лет 1% | | | | 29714 | | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 11885 | | | | |
| Итого | | | | 3091414 | | | | |
| Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557 | | | | 7904746,53 | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 158094,93 | | | | |
| Итого по акту в текущем уровне цен | | | | 8062841,46 | | | | |
| НДС 12% | | | | 967540,97 | | | | |
| Итого по акту с учетом НДС 12% | | | | 9030382,43 | | | | |
| Скидка согласно проведенного конкурса | | | | -290723,88 | | | | |
| Всего с учетом скидки | | | | 8991000,00 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя по строительству
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Broad Mark Construction" Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

урн