Счет-фактура № 10 от 5 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №47 от 08.05.2015.года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акты выполненных работ за июль 2015 года

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ "Управление строительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	16 941 071,43	16 941 071,43	12%	2 032 928,57	18 974 000,00		
Всего по счету:					**16 941 071,43**		**2 032 928,57**	**18 974 000,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство варчебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Баймырза Бухар-Жырауского района"

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 15 июля по 4 августа 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№47	от 8 мая 2015 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с15 июля по 4 августа 2015 года) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Баймырза Бухар-Жырауского района	27 965 000	16 941 071,43	**6 568 496**	**6 568 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 032 928,57	**18 974 000**

М.П. Заказчик Руководитель ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Досенбаев Т.Н. 2015 год

М. П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж. 2015 год

Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, с.Баймырза, ул.Клубная, уч.2
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жырауского района

А К Т №2

Выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие								
1	Е0107-13-13	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**								
		шт	41	2743,65	758,34	112489	31092	49785	3,68	151
				625,50	241,83	25646	9915	140	1,04	43
2	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
		м2	361,6652	2570,00	--	929480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**								
		м2	361,6652	45,00	--	16275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**								
		м2	299,4304	45,00	--	13474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-22-7	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**								
		м3	1,29	14650,33	383,89	18899	495	3305	14,20	18
				2295,00	145,01	2961	187	105	0,71	1
6	Е0106-22-7	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**								
		м3	1,3	12874,08	383,89	16736	499	3331	14,20	18
				2295,00	145,01	2984	189	105	0,71	1
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,0144	55620,00	--	801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00771	53600,00	--	413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0112	53000,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06592	52400,00	--	3454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,40866	64092,87	304,24	26192	124	1478	20,00	8
		1т		3330,00	114,75	1361	47	105	0,56	--
12	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,32475	40,72	0,04	624	1	115	0,04	1
		м2		8,32	--	128	--	90	--	--

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки

Перегородки

13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /утолщение в полах/	15,982	8958,88	--	143181	--	11146	3,66	58
		м3		567,00	--	9062	--	123	--	--
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8374568	5239,08	327,33	4388	274	1771	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1583	104	105	0,60	1
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,4986384	55620,00	--	27734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,3388184	52102,00	--	17653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	419,6091	1380,65	34,37	579333	14422	99954	1,21	508
		м2		189,00	12,87	79306	5400	118	0,06	26

РАЗДЕЛ 3.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чердак								
18	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	328	141,96	1,19	46561	390	10714	0,16	51
		м2		27,00	0,45	8856	148	119	--	1
19	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,07216	184000,00	--	13277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	170	189,45	4,72	32206	802	14699	0,40	69
		м2		70,88	1,78	12050	303	119	0,01	1
21	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	170	157,89	4,72	26841	802	11422	0,31	53
		м2		54,68	1,78	9296	303	119	0,01	1
22	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	35,02	11576,00	--	405392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
23	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	20,222	21304,82	334,28	430826	6760	85503	22,10	447
		м3		3397,50	126,00	68704	2548	120	0,62	13
24	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	865,92	131,98	0,55	114284	476	6941	0,04	35
		м2		6,48	0,20	5611	173	120	--	1
25	Е110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, настила, обрешетки	26,422	1862,35	14,17	49207	374	9802	1,88	50
		м3		303,75	5,40	8026	143	120	0,03	1
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04248	93997,62	304,24	3993	13	1480	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1405	5	105	0,56	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,42136	20,36	0,02	49	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Тип 1								
28	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	188,5	95,30	2,62	17964	494	2666	0,07	13
		м2		10,51	0,99	1981	187	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5 толщиной 40 мм								
			7,54	8958,88	--	67550	--	5258	3,66	28
		м3		567,00	--	4275	--	123	--	--
		Тип 2								
30	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	116,7	95,30	2,62	11122	306	1651	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1227	116	123	--	1
31	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм								
			9,336	8958,88	--	83640	--	6511	3,66	34
		м3		567,00	--	5294	--	123	--	--
		Тип 3								
32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,4	95,30	2,62	2516	69	373	0,07	2
		м2		10,51	0,99	277	26	123	--	--
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм								
			2,112	8958,88	--	18921	--	1473	3,66	8
		м3		567,00	--	1198	--	123	--	--
34	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			26,4	340,45	18,42	8988	486	3015	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2269	182	123	0,03	1
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
		Окна								
35	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			54,066	346,04	18,87	18709	1020	9267	0,82	44
		м2		136,44	6,39	7377	345	120	0,03	2
36	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			8,85	5618,00	--	49719	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкци и со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	45,216	6433,00	--	290875	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	54,066	233,47	5,58	12623	302	6239	0,59	32
		м2		94,05	2,12	5085	115	120	0,01	1
39	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	33,12	2860,00	--	94723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9	575,05	1,24	5175	11	1646	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1379	4	119	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
		Стены								
41	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	677,615	314,50	4,07	213108	2755	97226	0,74	501
		м2		135,68	0,97	91939	657	105	0,05	35
42	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	102	1028,30	4,62	104887	471	27380	1,52	155
		м2		254,97	3,14	26007	320	104	0,02	2
43	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	43,5	314,50	4,07	13681	177	6241	0,74	32
		м2		135,68	0,97	5902	42	105	0,05	2
		РАЗДЕЛ 7.Прочие работы								
		Отмостка								
44	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	12,996	2700,80	--	35100	--	8488	3,24	42
		м3		531,00	--	6901	--	123	--	--
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,664	8958,88	--	77620	--	6042	3,66	32
		м3		567,00	--	4912	--	123	--	--
		Крыльцо КР-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,96	8113,57	66,01	7789	63	222	1,35	1
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,12	--
47	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,9792	276,00	--	270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,9792	444,00	--	435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	13	358,49	172,69	4660	2245	2484	0,48	6
		шт		76,28	60,21	992	783	140	0,24	3
50	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	769,13	389,08	769	389	407	0,94	1
		шт		153,90	136,92	154	137	140	0,55	1
51	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,059	11000,00	--	22649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	0,543	10200,00	--	5539	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,602	276,00	--	718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,602	444,00	--	1155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В25	2	10249,90	311,32	20500	623	1173	2,82	6
		м3		441,00	117,61	882	235	105	0,57	1
56	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,03	276,00	--	560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,03	444,00	--	901	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,14	245,44	3,82	5434	85	1013	0,21	5
		м2		37,35	1,44	827	32	118	0,01	--
59	Е0106-22-5	Устройство крыльца КР-1	11,78	15684,21	[illegible],21	184760	4467	27960	13,00	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2117,25	143,26	24941	1688	105	0,70	8
60	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,9567	276,00	--	3300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,9567	444,00	--	5309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09475	41200,00	--	3904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР-2								
63	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	2,34	1305,38	49,10	3055	115	282	0,53	1
		м2		79,66	18,40	186	43	123	0,09	--
64	Е0106-22-5	Устройство крыльца КР-2	1,9	15684,21	379,21	29800	720	4510	13,00	25
		м3		2117,25	143,26	4023	272	105	0,70	1
65	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,9285	276,00	--	532	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,9285	444,00	--	856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,03137	73000,00	--	2290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР-3								
68	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	8,36	1305,38	49,10	10913	410	1008	0,53	4
		м2		79,66	18,40	666	154	123	0,09	1
69	Е0106-22-5	Устройство крыльца КР-3	1	14618,46	379,21	14618	379	2374	13,00	13
		м3		2117,25	143,26	2117	143	105	0,70	1
70	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,015	276,00	--	280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,015	444,00	--	451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,03882	41200,00	--	1599	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР-4								
73	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм								
		м2	5,06	1305,38	49,10	6605	248	610	0,53	3
				79,66	18,40	403	93	123	0,09	--
74	Е0106-22-5	Устройство крыльца КР-3								
		м3	1,06	14618,46	379,21	15496	402	2516	13,00	14
				2117,25	143,26	2244	152	105	0,70	1
75	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	1,0759	276,00	--	297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	1,0759	444,00	--	478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,01254	41200,00	--	517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 8.Дополнительные работы

		Стены								
78	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м3	16,0632744	8294,24	335,84	133233	5395	15652	4,54	73
				699,75	126,00	11240	2024	118	0,61	10
79	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м3	25,609758	8253,06	337,41	211359	8641	24070	4,38	112
				670,50	126,00	17171	3227	118	0,62	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4862308	86800			2852
			Тенге			469043	30464			176

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4862308					
Материалы -	Тенге			832699					
Всего заработная плата -	Тенге				499507				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			912945					
Местные материалы -	Тенге			2560821					
Накладные расходы -	Тенге			579215					290
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				86882				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			326491					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5768014					3317
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				586390				
Нормативная трудоемкость -	Тенге								
Сметная заработная плата -									

3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5768014				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3317
Сметная заработная плата -	Тенге				586390			
Временные здания и сооружения 1,8%				103824				
Итого со временными зданиями и сооружениями				5871838				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				155017				
Затраты на выслугу лет 1%				58718				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				23487				
Итого				6109061				
Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557				15620867,74				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				312417,35				
Итого по акту в текущем уровне цен				15933285,10				
НДС 12%				1911994,21				
Итого по акту с учетом НДС 12%				17845279,31				
Скидка согласно проведенного конкурса				-146238,19				
Всего с учетом скидки				17699041,12				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Дюсембаев У.И.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Экспертно-техническому надзору ТОО "Broad Mark Construction" — Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК;

Директор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, с.Баймырза, ул.Клубная, уч.2

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жыраусского района

А К Т №3

Выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 года

на Канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система К1								
1	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**								
			51	**748,88**	**1,43**	**38193**	**73**	**6719**	**0,56**	**29**
		м		**102,38**	**0,54**	**5221**	**28**	**128**	--	--
2	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**								
			34	**620,54**	**0,64**	**21098**	**22**	**4633**	**0,58**	**20**
		м		**106,20**	**0,25**	**3611**	**9**	**128**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**59291**	**95**			**48**
			Тенге			**8832**	**36**			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**59291**				
		Материалы -	Тенге			**50364**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8868**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11351**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1703**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4239**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**74881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10571**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**74881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10571**			
		Временные здания и сооружения 1,8%				**1348**				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**76229**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 1,2%				2012				
		Затраты на выслугу лет 1%				762				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				305				
		Итого				79309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557				202791,84				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				4055,84				
		Итого по акту в текущем уровне цен				206847,68				
		НДС 12%				24821,72				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				231669,40				
		Скидка согласно проведенного конкурса				-11583,47				
		Всего с учетом скидки				220085,93				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Дюсенбаев Ж.Н.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.

Эксперт по техническому надзору ТОО "Broad Mark Construction" — Сафин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.

Форма 4

Наименование стройки - Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, с.Баймырза, ул.Клубная, уч.2

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жырауского района

А К Т №4

Выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 года

на Электросиловое оборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-26-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1959	26,92	--	52736	--	52364	0,15	298
		м		24,75	--	48485	--	108	--	--
4	С151601-1180Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,145	27789,00	--	4029	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,61	39710,00	--	24223	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,24	62459,00	--	77449	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-1243Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	53775,00	--	269	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-1271Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	66166,00	--	1323	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	228701,00	--	17153	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

Сул

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**291253**	--			**305**
			Тенге			**49700**	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**112000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**112000**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**179253**				
		Материалы -	Тенге			**5106**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**49700**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**124446**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53676**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8051**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13976**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**246905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57752**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**358905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57752**			
		Временные здания и сооружения 1,8%				**6460**				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**365365**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 1,2%				9646				
		Затраты на выслугу лет 1%				3654				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1461				
		Итого				380126				
		Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557				971982,30				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				19439,65				
		Итого по акту в текущем уровне цен				991421,95				
		НДС 12%				118970,63				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				1110392,58				
		Скидка согласно проведенного конкурса				55519,63				
		Всего с учетом скидки				1054872,95				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Дюсенбаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору ТОО "Broad Mark Construction" — Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.