Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, с.Баймырза, ул.Клубная, уч.2

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жырауского района

# А К Т №5

## Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на Общестроительные работы

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля** | | | | | | | | |
| | | **Чердак** | | | | | | | | |
| 1 | Е0112-13-3 | **Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | 158 | 189,45 | 4,72 | 29932 | 746 | 13662 | 0,40 | 64 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 11199 | 281 | 119 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0112-13-4 | **Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике** | 158 | 157,89 | 4,72 | 24947 | 746 | 10616 | 0,31 | 49 |
| | | м2 | | 54,68 | 1,78 | 8639 | 281 | 119 | 0,01 | 1 |
| 3 | С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96** | 32,548 | 11576,00 | -- | 376776 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0112-17-1 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | 328 | 194,25 | 15,94 | 63714 | 5228 | 15851 | 0,24 | 80 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 11365 | 1955 | 119 | 0,03 | 10 |
| 5 | Е0112-17-2 к=15 | **Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 30 мм** | 328 | 97,08 | 2,10 | 31842 | 689 | 937 | 0,01 | 4 |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 541 | 246 | 119 | -- | 1 |
| 6 | Е0106-11-10 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 1,39072 | 5239,08 | 327,33 | 7286 | 455 | 2941 | 11,60 | 16 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 2628 | 172 | 105 | 0,60 | 1 |
| 7 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | 1,39072 | 29400,00 | -- | 40887 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кровля** | | | | | | | | |
| 8 | E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | **Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** | 432,96 | 975,29 | 8,20 | 422263 | 3550 | 142217 | 1,71 | 740 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 118176 | 1334 | 119 | 0,02 | 6 |
| 9 | E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | **Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей** | 12,18 | 809,81 | 8,20 | 9863 | 100 | 3469 | 1,48 | 18 |
| | | м2 | | 236,25 | 3,08 | 2878 | 38 | 119 | 0,02 | -- |
| 10 | E0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 | **Устройство конька фасонного** | 32,4 | 210,03 | 7,39 | 6805 | 239 | 7220 | 1,16 | 38 |
| | | м | | 184,50 | 2,77 | 5978 | 90 | 119 | 0,02 | -- |
| | | **Вентиляционная шахта** | | | | | | | | |
| 11 | E0110-5-1 | **Установка элементов каркаса из брусьев** | 0,602 | 22541,72 | 316,57 | 13570 | 191 | 2606 | 22,50 | 14 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 2099 | 72 | 120 | 0,58 | -- |
| 12 | E0112-10-1 | **Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** | 28 | 575,05 | 1,24 | 16101 | 35 | 5121 | 0,97 | 27 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 4290 | 13 | 119 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Проемы** | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | |
| 13 | E0110-23-1 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | 58,5433 | 398,48 | 102,53 | 23328 | 6002 | 13160 | 0,90 | 53 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 8878 | 2088 | 120 | 0,14 | 8 |
| 14 | C12062-2 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние** | 1,6767 | 4250,00 | -- | 7126 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | C12062-3 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние** | 41,8384 | 4010,00 | -- | 167772 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | C12062-4 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние** | 15,0282 | 3760,00 | -- | 56506 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | E0115-206-1 | **Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм** | 1,7 | 946,29 | 3,27 | 1609 | 6 | 194 | 0,87 | 1 |
| | | м2 | | 107,55 | 1,24 | 183 | 2 | 105 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 1 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 3 | 2980,00 | -- | 8940 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 23 | 1380,00 | -- | 31740 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С11011-792 | Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение | 3 | 843,00 | -- | 2529 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С11011-814 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 8 | 5500,00 | -- | 44000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 9,8 | 167,60 | 50,15 | 1642 | 491 | 1085 | 0,53 | 5 |
| | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 902 | 183 | 100 | 0,09 | 1 |
| 24 | С11031-93 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75 | 0,49 | 6190,00 | -- | 3033 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0109-45-3 | Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 2,56 | 965,99 | 28,84 | 2473 | 74 | 2159 | 4,98 | 13 |
| | | м2 | | 927,00 | 10,15 | 2373 | 26 | 90 | 0,04 | -- |
| 26 | С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 2,56 | 4884,00 | -- | 12503 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

## РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

### Потолок

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0115-69-4 | Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных | 328,52 | 58,11 | 0,35 | 19090 | 115 | 17979 | 0,30 | 98 |
| | | м2 | | 51,98 | 0,14 | 17076 | 46 | 105 | -- | -- |
| 28 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 322,47 | 325,41 | 2,33 | 104935 | 751 | 27802 | 0,49 | 158 |
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 26194 | 284 | 105 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | E0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 6,05 | 17,43 | 0,12 | 105 | 1 | 88 | 0,09 | 1 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 83 | -- | 105 | -- | -- |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 30 | E0115-64-3 | Шпаплевка из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 364,56 | 143,98 | 3,43 | 52489 | 1250 | 28724 | 0,46 | 166 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 26879 | 478 | 105 | 0,01 | 2 |
| 31 | E0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 прим. | Огрунтовка стен | 235,49 | 21,10 | 0,01 | 4969 | 2 | 1657 | 0,04 | 10 |
| | | м2 | | 6,70 | -- | 1578 | -- | 105 | -- | -- |
| 32 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 416,15 | 306,50 | 2,10 | 127550 | 874 | 28761 | 0,39 | 162 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 27062 | 329 | 105 | -- | 2 |
| 33 | E0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 29,75 | 17,43 | 0,12 | 518 | 4 | 430 | 0,09 | 3 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 408 | 1 | 105 | -- | -- |
| 34 | E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 180,79 | 1028,30 | 4,62 | 185906 | 835 | 48530 | 1,52 | 275 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 46096 | 568 | 104 | 0,02 | 3 |
| 35 | E0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 117,02 | 173,10 | 1,88 | 20256 | 220 | 9709 | 0,47 | 55 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 9163 | 84 | 105 | -- | -- |
| 36 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 43,5 | 306,50 | 2,10 | 13333 | 91 | 3006 | 0,39 | 17 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 2829 | 34 | 105 | -- | -- |
| 37 | E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 | Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 49 | 807,14 | 4,85 | 39550 | 237 | 11539 | 1,29 | 63 |
| | | м2 | | 222,86 | 1,41 | 10920 | 69 | 105 | 0,01 | -- |
| 38 | E0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 49 | 258,32 | 92,82 | 12658 | 4548 | 6648 | 0,59 | 29 |
| | | м2 | | 100,80 | 34,88 | 4939 | 1709 | 100 | 0,17 | 8 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96 | 2,45 | 5089,00 | -- | 12468 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 40 | 10126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 286,7 | 258,32 | 92,82 | 74061 | 26611 | 38899 | 0,59 | 169 |
| | | м2 | | 100,80 | 34,88 | 28899 | 10000 | 100 | 0,17 | 49 |
| 41 | С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96 | 43,005 | 5089,00 | -- | 218852 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С11011-2162 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х60 мм | 1830 | 3,47 | -- | 6350 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 2302240 | 54093 | | | 2327 |
| | | | **Тенге** | | | 382258 | 20383 | | | 98 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2299767 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 728886 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 400242 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 991443 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 145535 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 442849 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 221 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 66427 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 164557 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2907174 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2633 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 466670 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2473 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 26 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2399 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2159 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 324 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 278 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 4910 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2723 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 2912084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2647 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | | 469393 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | **52418** | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,8% | | | | | **2964502** | | | |
| | | Итого со временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2% | | | | | 78263 | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | | 29645 | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | | 11858 | | | |
| | | Итого | | | | | 3084267 | | | |
| | | Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557 | | | | | 7886471,67 | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | 157729,43 | | | |
| | | Итого по акту в текущем уровне цен | | | | | 8044201,11 | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 965304,13 | | | |
| | | Итого по акту с учетом НДС 12% | | | | | 9009505,24 | | | |
| | | Скидка согласно проведенного конкурса | | | | | -1215543,16 | | | |
| | | Всего с учетом скидки | | | | | 7793962,08 | | | |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя по строительству
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Broad Mark Construction" — Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жырауского района

Объект номер - 0089

# А К Т №6

## Выполненых строительно-монтажных работ за август 2015 года

на Вентиляцию

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Вентиляция П1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0120-42-1 | **Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час** | 1 | 9346,91 | 1057,91 | 9347 | 1058 | 9580 | 42,11 | 42 |
| | | шт | | 7087,50 | 396,90 | 7088 | 397 | 128 | 1,93 | 2 |
| 2 | 75-2-74 прим. | **Приточная установка VS-10-R-H/SE-T** | 1 | 118200,00 | -- | 118200 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0120-11-1 | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** | 1 | 798,85 | 16,96 | 799 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | -- |
| 4 | Е0120-12-9 | **Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 300х500 мм** | 12 | 1191,05 | 16,96 | 14293 | 203 | 2976 | 1,12 | 13 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 2240 | 85 | 128 | 0,03 | -- |
| 5 | Е0120-2-3 | **Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм** | 35 | 1089,51 | 11,11 | 38133 | 389 | 10876 | 1,48 | 52 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 8351 | 146 | 128 | 0,02 | 1 |
| 6 | Е0120-2-10 | **Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм** | 72 | 1228,73 | 9,61 | 88469 | 692 | 19383 | 1,28 | 92 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 14884 | 259 | 128 | 0,02 | 1 |
| 7 | Е0126-12-1 | **Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке** | 96 | 258,32 | 92,82 | 24799 | 8911 | 13025 | 0,59 | 57 |
| | | м2 | | 100,80 | 34,88 | 9677 | 3348 | 100 | 0,17 | 16 |
| 8 | С11031-76 | **Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм** | 4,8 | 5520,00 | -- | 26496 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E0126-22-1 | Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом | 110 | 191,79 | 26,19 | 21097 | 2881 | 17771 | 0,91 | 100 |
| | | м2 | | 151,65 | 9,90 | 16682 | 1089 | 100 | 0,05 | 5 |
| 10 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,11 | 185900,00 | -- | 20449 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 175 | 200,00 | -- | 35000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Вентиляция В1, В2** | | | | | | | | |
| 12 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 2 | 1258,00 | 38,84 | 2516 | 78 | 2800 | 6,30 | 13 |
| | | шт | | 1079,66 | 14,18 | 2159 | 28 | 128 | 0,07 | -- |
| 13 | Прайс-лит ТОО "Летекс" г.Караганда 2014г. | Вентилятор канальный ВК 125 с регулятором скорости | 1 | 6908,47 | -- | 6908 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Прайс-лит ТОО "Летекс" г.Караганда 2014г. | Вентилятор канальный ВК 160 с регулятором скорости | 1 | 7585,07 | -- | 7585 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0120-25-1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм | 1 | 3759,93 | 9,66 | 3760 | 10 | 245 | 1,14 | 1 |
| | | шт | | 186,64 | 4,72 | 187 | 5 | 128 | 0,02 | -- |
| 16 | Е0120-25-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм | 1 | 4259,93 | 9,66 | 4260 | 10 | 245 | 1,14 | 1 |
| | | шт | | 186,64 | 4,72 | 187 | 5 | 128 | 0,02 | -- |
| 17 | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 0,250572 | 1309,04 | 7,30 | 328 | 2 | 312 | 6,04 | 2 |
| | | м2 | | 970,99 | 2,36 | 243 | 1 | 128 | 0,01 | -- |
| 18 | С131312-11 | Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали | 0,250572 | 2070,00 | -- | 519 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 | 263,84 | 5,65 | 264 | 6 | 230 | 1,08 | 1 |
| | | шт | | 177,19 | 2,36 | 177 | 2 | 128 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прайс-лист ТОО "Air TECHnOlOgiEs" г.Алматы 2014г. | Клапан обратный КО 160 | | | | | | | | |
| | | | шт | 1 | 770,87 | -- | 771 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0120-14-1 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | 4 | 255,17 | 5,65 | 1021 | 23 | 956 | 1,11 | 4 |
| 22 | Прайс-лист ТОО "Летекс" г.Караганда 2014г. | Клапан вытяжной КВ 125 | | | 184,28 | 2,36 | 737 | 9 | 128 | 0,01 | -- |
| | | | шт | 4 | 231,47 | -- | 926 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0120-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | 2 | 900,19 | 5,65 | 1800 | 11 | 169 | 0,38 | 1 |
| 24 | Е0120-2-1 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | | | 63,79 | 2,36 | 128 | 5 | 128 | 0,01 | -- |
| | | | м2 | 15,386 | 1135,91 | 13,82 | 17477 | 213 | 5220 | 1,62 | 25 |
| 25 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | | | 259,88 | 5,18 | 3998 | 80 | 128 | 0,03 | -- |
| | | | м2 | 20 | 258,32 | 92,82 | 5166 | 1856 | 2714 | 0,59 | 12 |
| 26 | С11031-76 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм | | | 100,80 | 34,88 | 2016 | 698 | 100 | 0,17 | 3 |
| | | | м3 | 1 | 5520,00 | -- | 5520 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0126-22-1 | Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | 20 | 191,79 | 26,19 | 3836 | 524 | 3231 | 0,91 | 18 |
| 28 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | | | 151,65 | 9,90 | 3033 | 198 | 100 | 0,05 | 1 |
| | | | 1000м2 | 0,02 | 185900,00 | -- | 3718 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | кг | 75 | 200,00 | -- | 15000 | -- | -- | -- | -- |
| | | Вентиляция В3-В8 | | | | | | | | | |
| 30 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | | | | | | | | | |
| | | | шт | 8 | 712,67 | 29,90 | 5701 | 239 | 7112 | 3,83 | 31 |
| | | | | | 682,76 | 11,81 | 5462 | 94 | 128 | 0,05 | -- |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прайс-лист АО "Келет" г.Алматы 2014г. | Вентилятор осевой STYl 100 W,P | 2 | 822,61 | -- | 1645 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Прайс-лист АО "Келет" г.Алматы 2014г. | Вентилятор осевой STYl 120 W,P | 4 | 861,78 | -- | 3447 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Прайс-лист АО "Келет" г.Алматы 2014г. | Вентилятор осевой STYl 150 W,P | 2 | 1155,57 | -- | 2311 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | E0120-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм | 8 | 900,19 | 5,65 | 7201 | 45 | 677 | 0,38 | 3 |
| | | шт | | 63,79 | 2,36 | 510 | 19 | 128 | 0,01 | -- |
| 35 | E0120-2-1 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | 18,526 | 1135,91 | 13,82 | 21044 | 256 | 6285 | 1,62 | 30 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 4814 | 96 | 128 | 0,03 | -- |
| 36 | E0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 20 | 258,32 | 92,82 | 5166 | 1856 | 2714 | 0,59 | 12 |
| | | м2 | | 100,80 | 34,88 | 2016 | 698 | 100 | 0,17 | 3 |
| 37 | C11031-76 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм | 1 | 5520,00 | -- | 5520 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | E0126-22-1 | Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом | 20 | 191,79 | 26,19 | 3836 | 524 | 3231 | 0,91 | 18 |
| | | м2 | | 151,65 | 9,90 | 3033 | 198 | 100 | 0,05 | 1 |
| 39 | C11011-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,02 | 185900,00 | -- | 3718 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Вентиляция ВЕ1-ВЕ17 | | | | | | | | |
| 40 | E0120-14-1 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | 17 | 255,17 | 5,65 | 4338 | 96 | 4061 | 1,11 | 19 |
| | | шт | | 184,28 | 2,36 | 3133 | 40 | 128 | 0,01 | -- |
| 41 | Прайс-лист ТОО "Летекс" г.Караганда 2014г. | Клапан вытяжной КВ 125 | 16 | 231,47 | -- | 3704 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Клапан вытяжной КВ 160 | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 309,81 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | 24 | 798,85 | 16,96 | 19172 | 407 | 5951 | 1,12 | 27 |
| 44 | Е0120-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200мм | | 186,64 | 7,09 | 4479 | 170 | 128 | 0,03 | 1 |
| | | шт | 28 | 900,19 | 5,65 | 25205 | 158 | 2371 | 0,38 | 11 |
| 45 | Е0120-2-1 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | | 63,79 | 2,36 | 1786 | 66 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м2 | 43,2692 | 1135,91 | 13,82 | 49150 | 598 | 14680 | 1,62 | 70 |
| 46 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани илиметаллической сетке | | 259,88 | 5,18 | 11245 | 224 | 128 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | 40 | 258,32 | 92,82 | 10333 | 3713 | 5427 | 0,59 | 24 |
| 47 | С11031-76 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм | | 100,80 | 34,88 | 4032 | 1395 | 100 | 0,17 | 7 |
| | | м3 | 2 | 5520,00 | -- | 11040 | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0126-22-1 | Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | 40 | 191,79 | 26,19 | 7672 | 1048 | 6462 | 0,91 | 36 |
| 49 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | | 151,65 | 9,90 | 6066 | 396 | 100 | 0,05 | 2 |
| | | 1000м2 | 0,04 | 185900,00 | -- | 7436 | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Тенге | | | 676406 | 25822 | | | 714 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 118549 | 9757 | | | 47 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 118200 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 118200 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 165802 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 14038 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 54574 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 83897 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 54574 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 8186 | | | 27 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 13223 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 233599 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 62760 | | | 342 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 392404 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 237774 | | | | |
| | | | | | | | 73732 | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 78126 | | | | |
| Сдача и испытание - | | Тенге | | | 3643 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 94377 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 14157 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29207 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 515988 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 494 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 87889 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 867787 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 836 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 150649 | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,8% | 15620 |
| Итого со временными зданиями и сооружениями | 883407 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2% | 23322 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 8834 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 3534 |
| Итого | 919097 |
| Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557 | 2350130,56 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 47002,61 |
| Итого по акту в текущем уровне цен | 2397133,17 |
| НДС 12% | 287655,98 |
| Итого по акту с учетом НДС 12% | 2684789,15 |
| Скидка согласно проведенного конкурса | -134239,46 |
| Всего с учетом скидки | 2550549,69 |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя по строительству
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Broad Mark Construction" Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": Сулейменов Б.Ж.

# Счет-фактура № 16 от 8 сентября 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №47 от 08.05.2015.года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Справка №3 от 08 сентября 2015г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ "Управление строительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ | объект | 1 | 20 089 285,71 | 20 089 285,71 | 12% | 2 410 714,29 | 22 500 000,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | **20 089 285,71** | | **2 410 714,29** | **22 500 000,00** | | |

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

*(Ф.И.О., подпись)*

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства и его адрес: "Строительство варчебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Баймырза Бухар-Жырауского района"

# СПРАВКА №3
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за период с 5 августа по 8 сентября

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | №47 | от 8 мая 2015 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (с 5 августа по 8 сентября 2015 года) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Баймырза Бухар-Жырауского района (объект переходящий на 2016 год)** | 50 465 000 | 20 089 285,71 | **8 383 625** | **8 383 625** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2 410 714,29 | **22 500 000** |

М.П. Заказчик — Зместитель руководителя по строительству ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Мырзагали Ж.М. — 2015 год

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж. — 2015 год