Место стройки - Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, с.Баймырза, ул.Клубная, уч.2 Форма 2В

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жырауского района

А К Т №7

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на Вертикальную планировку

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е101-25-1	**Снятие почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	861	9,85	9,85	8478	8478	2249	--	--
		м3		--	2,69	--	2319	97	0,01	8
2	Е101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85 к=4	**Перемещение грунта на площадку складирования на расстояние до 50 м, во временный кагат**	635	28,15	28,15	17878	17878	4742	--	--
		м3		--	7,70	--	4889	97	0,03	16
3	Е101-25-9 к=4	**Перемещение грунта с площадки складирования с расстояния до 50 м для озеленения территории**	226	33,12	33,12	7486	7486	1986	--	--
		м3		--	9,06	--	2047	97	0,03	7
4	Е101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	635	3,08	2,66	1958	1690	813	--	2
		м3		0,39	0,93	248	591	97	--	2
5	Е101-17-2	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в карьере для устройства насыпи**	2811	29,63	28,58	83288	80324	28773	0,01	19
		м3		0,99	9,56	2783	26880	97	0,04	98
6	Е10333-А10-1	**Перевозка избыточного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	3373,2	76,60	76,60	258387	258387	51677	--	--
		т		--	15,32	--	51677	100	0,32	1085
7	Е101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	3233	8,55	4,43	27628	14308	15250	0,03	90
		м2		4,12	0,74	13320	2401	97	--	8
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	2811	14,12	12,00	39684	33725	11902	0,01	34
		м3		1,62	2,75	4554	7716	97	0,01	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			444788	422276			146
			Тенге			20904	98520			1258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444788				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Фонд заработная плата -	Тенге				119424			
	Местные материалы -	Тенге			1607				
	Накладные расходы -	Тенге			117392				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17609			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			595910				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1462
	Сметная заработная плата -	Тенге				137033			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			595910				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1462
	Сметная заработная плата -	Тенге				137033			
	Временные здания и сооружения 1,8%				10726				
	Итого со временными зданиями и сооружениями				606636				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				16015				
	Затраты на выслугу лет 1%				6066				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2427				
	Итого				631144				
	Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557				1613836,46				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				32276,73				
	Итого по акту в текущем уровне цен				1646113,19				
	НДС 12%				197533,58				
	Итого по акту с учетом НДС 12%				1843646,77				
	Скидка согласно проведенного конкурса				-92182,34				
	Всего с учетом скидки				1751464,43				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя по строительству
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Broad Mark Construction" — Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.

Наименование стройки - Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, с.Баймырза, ул.Клубная, уч.2

Форма 2В

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жырауского района

А К Т №8

Выполненных строительно-монтажных работ за авуст 2015 года

на Покрытие проездов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проезды								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 150 мм**	272,3625	1794,76	68,13	488826	18556	12367	0,14	39
		м3		21,38	12,76	5823	3476	133	0,04	12
2	Е0127-22-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, марки 600**	1657,2	300,77	22,30	498444	36963	26406	0,03	47
		м2		4,32	7,66	7159	12695	133	0,03	45
3	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 (БР100.30.15, БК100.30.18,5)**	26,794	23700,00	--	635018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуары								
4	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, марки М300**	441	252,56	34,29	111377	15122	8684	0,04	18
		м2		6,01	8,79	2650	3879	133	0,03	13
5	Е0127-26-5 к=2	**Исключить до толщины 10см**	441	-38,02	-3,02	-16767	-1334	-649	--	-1
		м2		-0,22	-0,89	-97	-391	133	--	-1
6	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 50 мм**	22,05	1794,76	68,13	39574	1502	1001	0,14	3
		м3		21,38	12,76	471	281	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	441	184,74	21,26	81468	9376	89024	0,95	418
		м2		156,15	7,97	68862	3515	123	0,04	17
8	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм**	441	745,00	--	328545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытия мусоросборников								
9	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 50 мм**	0,375	1794,76	68,13	673	26	17	0,14	--
		м3		21,38	12,76	8	5	133	0,04	--
10	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, марки М600**	7,5	280,22	34,29	2102	257	148	0,04	--
		м2		6,01	8,79	45	66	133	0,03	--
11	Е0127-27-1 к=2	**Исключить до толщины 10 см**	7,5	-58,33	-7,35	-437	-55	-68	-0,03	--
		м2		-5,14	-1,65	-39	-12	133	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2168823**	**80414**			**525**
			Тенге			**84884**	**23513**			**87**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2168823**				
	Материалы -		Тенге			**291**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**108397**			
	Местные материалы -		Тенге			**2003234**				
		Накладные расходы -	Тенге			**136930**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20539**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**138345**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2444098**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**681**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128936**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2444098**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**681**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128936**			
		Временные здания и сооружения 1,8%				**43994**				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**2488092**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				65686				
		Затраты на выслугу лет 1%				24881				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9952				
		Итого				2588611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557				6619077,49				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				132381,55				
		Итого по акту в текущем уровне цен				6751459,04				
		НДС 12%				810175,08				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				7561634,12				
		Скидка согласно проведенного конкурса				-92182,34				
		Всего с учетом скидки				7183552,41				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя по строительству
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Broad Mark Construction" Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

Форма 2в

Наименование стройки - Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, с.Баймырза, ул.Клубная, уч.2

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Баймырза, Бухар-Жырауского района

Объект номер - 0089

А К Т №9

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на Наружное освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-258-1	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**								
			6	479,14	191,14	2875	1147	2121	1,96	12
		опора		288,00	48,74	1728	292	105	0,19	1
2	Е0133-4-3	**Установка фундаментов поверхностных под стальные опоры /1 фундамент для одной опоры/ массой до 3 т**								
			6	87401,01	34531,63	524406	207190	257757	203,00	1218
		шт		33525,00	7388,86	201150	44333	105	30,89	185
3	Прайс-лист ТОО "Светотехника Плюс" г.Караганда 2014г.	**Фундамент под опору**								
			6	3204,96	--	19230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0133-204-1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**								
			6	4674,43	1831,40	28047	10988	16397	12,00	72
		опора		1977,75	625,01	11867	3750	105	2,34	14
5	Прайс-лист ТОО "Светотехника Плюс" г.Караганда 2014г.	**Стойка СТ-8, с кронштейном "Ива"**								
			6	22434,73	--	134608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс лист ТОО "220 Вольт" г.Караганда 2014г	Сжим ответвительный У739МУ3	18	33,83	--	609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	6	1745,38	1411,25	10472	8468	3609	2,01	12
		шт		333,00	239,85	1998	1439	105	0,81	5
8	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	6	4800,00	--	28800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	6	794,00	--	4764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			753811	227793			1314
			Тенге			216743	49815			205
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			198483				
		Материалы -	Тенге			7				
		Всего заработная плата -	Тенге				3437			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188011				
		Накладные расходы -	Тенге			3609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				541			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12126				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			214218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3978			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			527281				
		Материалы -	Тенге			116066				
		Всего заработная плата -	Тенге				247504			
		Накладные расходы -	Тенге			259879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38982			130
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			834389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				286485			1546
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28047				
		Материалы -	Тенге			938				
		Всего заработная плата -	Тенге				15617			
		Местные материалы -	Тенге			4253				
		Накладные расходы -	Тенге			16397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2667				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			47111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				18076			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1095718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1659
		Сметная заработная плата -	Тенге				308540			
		Временные здания и сооружения 1,8%				19723				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				1115441				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				29448				
		Затраты на выслугу лет 1%				11154				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4462				
		Итого				1160505				
		Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,557				2967410,61				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				59348,21				
		Итого по акту в текущем уровне цен				3026758,83				
		НДС 12%				363211,06				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				3389969,88				
		Скидка согласно проведенного конкурса				-169498,49				
		Всего с учетом скидки				3220471,39				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя по строительству
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Broad Mark Construction" — Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.