1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -	Тенге				154115			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			653930				
	Местные материалы -	Тенге			340891				
	Сдача и испытание -	Тенге			39				
	Накладные расходы -	Тенге			182045				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27307			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96554				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -					1705779				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
	Сметная заработная плата -	Тенге				181422			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1705779				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
	Сметная заработная плата -	Тенге				181422			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар
Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109377				
		Материалы -	Тенге			58956				
		Всего заработная плата -	Тенге				10951			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39011				
		Сдача и испытание -	Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			14017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2103			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			130797				
		Сметная заработная плата -	Тенге							68
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				13053			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			134378				
		Сметная заработная плата -	Тенге							74
							14123			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Счет-фактура № 14 от 2 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ449143984118C03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №50 от 24/08/2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ за август 2015 г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040004447, Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

ИИК получателя: KZ710705034672274001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	1 855 267,86	1 855 267,86	12%	222 632,14	2 077 900,00		
Всего по счету:					1 855 267,86		222 632,14	2 077 900,00		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирСтрой»

Договор №50 от 24.08.2015 г.

А К Т №1 от 02.09.2015 г.
Выполненных работ за август 2015 года

Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Октябрьская 57, Бухар-Жырауского района

Тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора в том числе:	**6 588 000,00**
НДС (12%)	**705 857,14**
Без НДС	**5 882 142,86**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	**0**
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	**0**
5. Виды выполняемых работ	«Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Октябрьская 57, Бухар-Жырауского района»
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**2 077 900,00**
7. Сумма выполненных работ за август 2015 года.	**2 077 900,00**
НДС (12%)	**222 632,14**
Без НДС	**1 855 267,86**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	**0**
9. Сумма удержанного резерва 5%	**103 895,00**
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных в том числе НДС:	**1 974 005,00** **211 500,54**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Адрес: п. Ботакара, ул. Абылайхана, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
КОД ГУ 4672274

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»: Бейсембаев Н.Б.

(подпись)
М.П.

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8

БИН 031140001217
БИК SABRKZKA
ИИК KZ449143988411BC03506
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

Форма № 1

СВОДНЫЙ АКТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина. Жилой дом площадью 72,3 м2 /свайный фундамент Lсваи = 5м/наименование стройки

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	АКТ №1	Демонтажные работы	64,01	--	--	64,01
2	АКТ №2	Общестроительные работы	1462,22	--	--	1462,22
		Всего по главе	**1526,22**	--	--	**1526,22**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1526,22**	--	--	**1526,22**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1526,22**	--	--	**1526,22**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1526,22**	--	--	**1526,22**
3		В том числе возвратные суммы	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**3903,19**	--	--	**3903,19**
4	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	3903,19	--	--	3903,19
5		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	--	--	--	--
6		ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	--	--	--	--
		Итого с учетом скидки	1818,89			1818,89
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	--	--	**36,38**	**36,38**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**1818,89**	--	**36,38**	**1855,26**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**222,63**	**222,63**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**1818,89**		**259,01**	**2077,90**

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Бейсембаев Н.Б.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Наименование стройки - Карагандинская область.Бухар-Жырауский район.п.Г.Мустафина. Страница 1 Форма 2В

Наименование объекта - Жилой дом площадью 58м2

А К Т №1

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на Демонтажные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0146-59-5**	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**								
			103	263,03	93,15	27092	9594	21081	1,07	110
		м3		169,88	34,79	17498	3583	100	0,17	17
2	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			185,4	27,10	--	5024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**С010333-А3-1**	**Вывоз строительного мусора на расстояние 3 км**								
			185,4	32,30	--	5988	--	1198	0,14	25
		т		6,46	--	1198	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			38105	9594			135
			Тенге			18695	3583			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38105				
	Всего заработная плата -		Тенге				22279			
	Транспортные расходы -		Тенге			5988				
		Накладные расходы -	Тенге			22279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				25620			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			64006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				25620			

ПРИНЯЛ:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Бейсембаев Н.Б.

СДАЛ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "KRISTALL STROY" Дудко Д.В.

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -									
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			1462217				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				153074			852
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1462217				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				153074			852
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Тенге							

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISA ALL STROY"

Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Наименование стройки - Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина

Форма 2В

Наименование объекта - Жилой дом

Объект номер - 2-5

А К Т №8

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома								
1	E0118-6-2	**Установка стальных радиаторов**	7,99	234,78	19,17	1876	153	1100	0,61	5
		1кВт		100,35	7,19	802	57	128	0,04	--
2	С131204-615 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления**								
			1	3755,00	--	3755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления**								
			1	5718,00	--	5718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С131204-626 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления**								
			3	9656,00	--	28968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
6	С130901-149 Изм. и доп.вып.18	**Вентиль радиаторный типа Herz, Герц-GP, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15**								
			1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								
			41	10,99	--	451	--	561	0,05	2
		м		10,69	--	438	--	128	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы								

Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина

Наименование объекта - Жилой дом

Объект номер - 2-5

А К Т №9

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	**Выключатель автоматический, мод. ВА47-29 1P, 1р-16А /ИЭК/**								
			1	76,11	--	76	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование светотехническое								
2	С151801-833 Изм. и доп. вып. 21	**Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК**								
			1	53,00	--	53	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы								
3	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка кабеля**								
			215	26,92	--	5788	--	5747	0,15	33
		м		24,75	--	5321	--	108	--	--
4	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,22145	8933,00	--	1978	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-327 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,015	60610,00	--	909	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге		8804	--			33
				Тенге		5321	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге		76				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге		1				
		ВСЕГО Стоимость оборудования -		Тенге		77				

Форма 2В

[illegible] Тюмень [illegible] Тюмень [illegible] Фёдоровский район [illegible] Мустафина ул. Октябрьская д.57

[illegible]

А К Т №3

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на Общестроительные работы

Пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
		Наружные стены==========								
1	Е0115-67-1	**Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.120мм**								
			127,829	64,11	0,23	8195	29	1070	0,06	7
		м2		7,88	0,09	1007	12	105	--	--
2	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные**								
			13,294	7402,00	--	98402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/**								
			15,27	7249,84	335,84	110705	5128	14879	4,54	69
		м3		699,75	126,00	10685	1924	118	0,61	9
		Стены на кровле толщ.380мм /фронтон/ ==========								
4	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/кирпич М75,р-р М50/**								
			15,94	9013,44	335,84	143674	5353	15532	4,54	72
		м3		699,75	126,00	11154	2008	118	0,61	10
5	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/**								
			0,864	7249,84	335,84	6264	290	842	4,54	4
		м3		699,75	126,00	605	109	118	0,61	1
		РАЗДЕЛ 2.Кровля ======								
		Чердачное пространство ====								
6	Е0112-15-3	**Устройство пароизоляции в один слой**								
			9[illegible]5	103,08	0,99	9432	91	1303	0,07	6
		м2		11,59	0,38	1060	35	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	[illegible] м2	91,5	90,96 70,88	4,72 1,78	8322 6486	432 163	7912 119	0,40 0,01	37 1
8	[illegible]	[illegible] м3	16,9641	11040,00 --	-- --	187284 --	-- --	-- --	-- --	
		Устройство кровли								
9	Е0110-14-1	Установка стропил м3	2,8	5935,82 3397,50	334,28 126,00	16620 9513	936 353	11839 120	22,10 0,62	62 2
10	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	2,374	3496,97 2452,50	309,62 117,00	8302 5822	735 278	7320 120	13,80 0,57	33 1
11	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	25,4992	228,96 214,65	7,54 2,86	5838 5473	192 73	6656 120	1,43 0,01	36 --
12	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	163,9	832,21 272,95	8,20 3,08	136399 44737	1344 505	53837 119	1,71 0,02	280 2
13	Е0112-15-3	Устройство гидроизоляции в один слой м2	167,7	12,58 11,59	0,99 0,38	2110 1944	166 64	2389 119	0,07 --	12 --
14	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2	0,1677	30400,00 --	-- --	5098 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	4,9035	573,75 123,75	28,11 10,58	2813 607	138 52	790 120	0,78 0,05	4 --
16	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	66,875	20,48 4,68	0,91 0,34	1370 313	61 23	403 120	0,03 --	2 --
17	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,толщина 150 мм и более, II сорта м3	0,3864	18300,00 --	-- --	7071 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	4,3302	18666,00 --	-- --	80828 --	-- --	-- --	-- --	-- --

				4	5	6	7	8	9	10	11
				2,5264	14475,00	--	36568	--			
			м3		--	--	--	--			
				0,73605	16000,00	--	11777	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
22	E0110-12-1	Подшивка карниза и настила									
			м3	0,00945	15612,00	--	148	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 12 мм		38	92,48	5,48	3514	208	3932	0,53	20
			м2		84,15	2,07	3198	79	120	0,01	--
24	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		38	476,00	--	18088	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
				39,8	343,00	--	13651	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		Продухи на кровле									
25	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2 /продухи на фасаде/									
			шт	4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
26	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/									
			м2	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
					272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
27	С12022-2прим.	Двери металлические утепленные ДМ -1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/Д-1/									
			шт	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2									
			м2	13,65	636,69	31,85	8691	435	3323	1,15	16
					190,80	12,04	2604	164	120	0,06	1
29	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Н; ДГ 21-10Н внутренние /Д-2;Д-3/									
			м2	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

				4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]									
31	[illegible]	[illegible] (... утепленная)	м2	1,68	4250,00		7140 --	-- --			
32	С1206[illegible]	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13Н внутренние/Д 5/	м2	1,89	11200,00 --	-- --	21168 --	-- --	-- --		
33	С1206[illegible]	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДГ 21-9Н; ДГ 21-10Н внутренние/Д-6/	м2	2,52	3900,00 --	-- --	9828 --	-- --	-- --	-- --	
34	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2	1,89	3640,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	5	1380,00 --	-- --	6900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			комплект	1	1500,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --	-- --

РАЗДЕЛ 4.Окна

=====

37	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/	м2	7,8996	348,93 171,01	18,88 6,57	2756 1351	149 52	1683 120	1,02 0,03	8 --

				4	5	6	7	8	9	10	11	
39	С12061 716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/	м2	2,9004	346,04 136,44	18,87 6,39	1004 396	55 19	497 120	0,82 0,03	2 --	
40	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2/	м2	7,8996	5781,00 --	-- --	45668 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
41	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,9004	5618,00 --	-- --	16294 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
42	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей/ПД-1; ПД-2	м2проем	10,8	237,31 94,05	5,58 2,12	2563 1016	60 23	1246 120	0,59 0,01	6 --	
			м	8,1	4100,00 --	-- --	33210 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

РАЗДЕЛ 5.Полы

Ванная.с/у

43	Е0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм										
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	3,98	441,29 16,90	6,70 2,50	1756 67	27 10	95 123	0,10 0,01	-- --	
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,98	323,65 85,95	18,42 6,91	1288 342	73 28	455 123	0,42 0,03	2 --	
			м2	3,98	250,66 52,20	9,95 3,74	998 208	40 15	274 123	0,36 0,02	1 --	

				4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]									
47	E0111-44	Дополнительный слой гидроизоляции в сухих	м2	3,98	36,44 0,63	0,67 0,25	148 3	3 1	4 123		
48	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	1,839	323,65 85,95	18,42 6,91	595 158	34 13	210 123	0,42 0,03	1
		Прихожая,комнаты,кухня =====	м2	3,98	1041,83 173,30	15,20 7,37	4146 690	60 29	884 123	1,07 0,04	4
49	E0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм									
50	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	69,22	441,29 16,90	6,70 2,50	30546 1170	464 173	1652 123	0,10 0,01	7 1
51	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	69,22	323,65 85,95	18,42 6,91	22403 5949	1275 478	7906 123	0,42 0,03	29 2
52	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	м2	69,22	250,66 52,20	9,95 3,74	17351 3613	689 259	4763 123	0,36 0,02	1
53	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	69,22	36,34 0,63	0,67 0,25	2515 44	46 17	75 123	-- --	-- --
54	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	74,0654	972,01 58,50	4,90 1,85	67283 4049	339 128	5138 123	0,38 0,01	26 1
		Тамбур =====	м	74,0654	123,31 16,18	0,16 0,07	9133 1198	12 5	1480 123	0,09 --	7 --
55	E0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм									
56	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	6,73	441,29 16,90	6,70 2,50	2970 114	45 17	161 123	0,10 0,01	1 --
			м2	6,73	323,65 85,95	18,42 6,91	2178 578	124 47	769 123	0,42 0,03	3 --

				6	7	8	9	10	11		
				6,73	250,66	9,98	1687	67	463	0,36	2
			м2		82,20	3,74	381	25	123	0,02	
59	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	6,73	36,34 0,63	0,67 0,25	245 4	5 2	7 123		
60	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	м2	6,73	1950,96 132,85	30,36 7,46	13130 894	204 50	1161 123	0,80 0,04	5
		Топочная =====	м	7,2011	954,71 38,61	1,30 0,67	6875 278	9 5	348 123	0,23 --	2 --
61	E0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 50мм									
62	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	6,18	176,52 6,76	2,68 1,00	1091 42	17 6	59 123	0,04 --	-- --
63	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В15	м2	6,18	323,65 85,95	18,42 6,91	2000 531	114 43	706 123	0,42 0,03	3 --
64	E0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	м2	6,18	366,27 52,43	14,76 5,54	2264 324	91 34	441 123	0,36 0,03	2 --
65	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м2	6,18	441,29 16,90	6,70 2,50	2727 104	41 15	147 123	0,10 0,01	1 --
			м	6,6126	30,67 18,50	0,22 0,09	203 122	1 1	151 123	0,10 --	1 --
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка =====									
66	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску									
			м2	227,9	77,74 22,28	1,19 0,45	17717 5078	271 103	5439 105	0,14 --	31 1

				5	6	7	8	9	10	11		
68	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	15,8	1028,30 254,97	4,62 3,14	16247 4029	73 50	4241 104	1,52 0,02	24 --	
69	E0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	15,614	666,24 312,75	6,33 2,39	10403 4883	99 37	5167 105	1,79 0,01	28 --	
			м2	15,614	77,74 22,28	1,19 0,45	1214 348	19 7	373 105	0,14 --	2 --	
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНОЕ										
		Крыльцо КР1										
70	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем										
71	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.до полного насыщения	м2	4,755	95,30 10,51	2,62 0,99	453 50	12 5	67 123	0,07 --	-- --	
72	E0106-1-16	Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15	м2	5,072	652,69 39,83	24,55 9,20	3310 202	125 47	306 123	0,26 0,04	1 --	
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3	1	8996,02 272,25	196,62 74,27	8996 272	197 74	364 105	1,79 0,36	2 --	
			т	0,026	41200,00 --	-- --	1071 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		Отмостка										
74	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем										
75	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон кл.В7,5/	м2	42,307	95,30 10,51	2,62 0,99	4032 445	111 42	598 123	0,07 --	3 --	
			м3	4,2307	8246,17 195,75	66,01 24,93	34887 828	279 105	980 105	1,35 0,12	6 1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			**Тенге**		1427180 146258	20903 7857			904 38	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1427180					
		Материалы -			Тенге		265199					

Наименование стройки - Карагандинская область,Бухар-Жырауский район п.Мустафина, ул. Октябрьская, д. 57

Форма 2В

Наименование объекта - Жилой дом

Объект номер - 2-3

А К Т №4

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ВОДОПРОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
1	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	3	328,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел холодной воды, в составе - 1шт								
2	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм								
		1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
3	С131102-1	Водосчетчик холодной воды Itron Unimag Ду 15 мм		67,50	--	68	--	128	--	--
		шт	1	1501,23	--	1501	--	--	--	--
4	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм		--	--	--	--	--	--	--
		1фильтр	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
5	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
		шт	2	328,00	--	656	--	--	--	--
6	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	16	439,78	12,19	7036	195	6084	1,64	26
7	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		292,50	4,57	4680	73	128	0,02	--
			14,384	30,00	--	43[illegible]	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /ФУТ. ИЯР/	м	--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м 2 624,72 290,25	45,33 16,97	1249 581	91 34	786 128	1.66 0.08	3 --
10	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 1,86 1751,00 --	-- --	3257 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 1,44 21,80 5,81	0,05 0,02	31 8	-- --	8 90	0,03 --	-- --
12	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 200 мм	м2 1,44 40,72 8,32	0,04 --	59 12	-- --	11 90	0,04 --	-- --
13	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1сальник 1 2017,57 393,75	1,57 --	2018 394	2 --	504 128	2.36 --	2 --
14	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт 22 154,92 --	-- --	3408 --	-- --	-- --	-- --	-- --

РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1

15	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект 1 9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2.22 0,07	2 --
16	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект 1 5930,28 346,50	21,53 9,00	5930 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2 --
17	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	комплект 1 3977,40 279,00	13,90 4,50	3977 279	14 5	363 128	1,56 0,03	2 --
18	E0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	компл 2 5840,00 --	-- --	11680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			комплект 1 15266,57 488,25	93,94 36,00	15267 488	94 36	671 128	2,90 0,17	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Ш1 с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	1	4420,00 --	-- --	4420 --	-- --	-- --	-- --	--
20	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (компл)	3	670,54 106,20	0,64 0,25	2012 319	2 1	409 128	0,58 --	2 --
21	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (м)	12	798,88 102,38	1,43 0,54	9587 1229	17 6	1581 128	0,56 --	7 --
22	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм (м)	3	1268,62 144,00	10,58 3,96	3806 432	32 12	568 128	0,77 0,02	2 --
23	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм /ФУТ.ЯР/ (м)	2	929,47 407,25	85,00 31,84	1859 815	170 64	1124 128	2,31 0,16	5 --
24	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм (м)	1,86	2145,00 --	-- --	3990 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм (м)	1	3549,82 526,50	1,57 --	3550 527	2 --	674 128	3,01 --	3 --
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (1сальник)	1,44	21,80 5,81	0,05 0,02	31 8	-- --	8 90	0,03 --	-- --
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (м2)	1,44	40,72 8,32	0,04 --	59 12	-- --	11 90	0,04 --	-- --
28	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин (м2)	1	594,94 138,83	450,71 117,67	595 139	451 118	333 130	0,83 0,45	1 --
29	С130804-5060 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (шт)	1	1744,00 --	-- --	1744 --	-- --	-- --	-- --	-- --

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21 102,38	332,43 86,87	440 102	332 87	246 130	0,61 0,33	1
31	С130804-5217 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт							
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1 шт.	3365,00 --	-- --	3365 --	-- --	-- --	-- --	
33	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3 шт	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
34	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 шт.	514,00 --	-- --	1028 --	-- --	-- --	--	
35	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1 шт.	2082,00 --	-- --	2082 --	-- --	-- --	-- --	--
36	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,166 м2	21,80 5,81	0,05 0,02	25 7	-- --	6 90	0,03 --	-- --
37	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	2,331 м2	40,72 8,32	0,04 --	95 19	-- --	17 90	0,04 --	-- --
			3 шт	154,92 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			111614	2193			63
			Тенге			11194	655			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			2237				
		Всего заработная плата -	Тенге			260				
		Накладные расходы -	Тенге				898			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч			1141				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				171			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			3581				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5
							1069			

Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская область Бухар-Жырауский район,п[illegible]стафина

Наименование объекта - Жилой дом

Объект номер - 2-3

А К Т №2

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-13-6 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
			12	51,16	48,78	614	585	246	0,02	--
		м3		2,38	18,73	29	225	97	0,08	1
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			3,442	693,36	--	2387	--	2697	4,00	14
		м3		693,36		2387	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную грунта для засыпки под полы**								
			19,611	134,10	--	2630	--	2972	0,97	19
		м3		134,10		2630	--	113	--	--
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			2,202	3,79	3,24	8	7	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Сваи								
5	Е0105-1-2	**Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2**								
			7,77	5201,26	3564,38	40414	27695	10943	3,49	27
		м3		603,00	621,72	4685	4831	115	1,82	14
6	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм**								
			84	1890,00	--	158760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			7,77	134,00	--	1041	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			7,77	381,00	--	2960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2								
			21	400,95	187,20	8420	3931	6847	1,21	25
		1свая		213,75	69,75	4489	1465	115	0,34	7
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк Рм-1								
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм до полного насыщения								
			32,606	652,69	24,55	21282	800	1966	0,26	9
		м2		39,83	9,20	1299	300	123	0,04	1
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /из бетона марки В15,W4,F50/								
			10,3	9961,57	353,46	102604	3641	7771	3,60	37
		м3		585,00	133,52	6026	1375	105	0,65	7
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			10,4545	381,00	--	3983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С 12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,5268	52400,00	--	27604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С 12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
			0,1634	55620,00	--	9088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция боковая								
15	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			27,39	13,91	0,07	381	2	199	0,04	1
		м2		8,06	0,02	221	1	90	--	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)								
			27,39	90,88	3,82	2489	105	1254	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1023	39	118	0,01	--
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,030								
17	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/								
			31,692	771,66	11,21	24455	355	1335	0,20	6
		м2		31,50	4,21	998	133	118	0,02	1
		Футляры для ввода коммуникаций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0116-1-6	Прокладка в траншеях труб диам. 200 мм	2	222,14	38,97	444	78	411	0,92	2
		м		145,80	14,60	292	29	128	0,07	--
19	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2	1751,00	--	3502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-1-8	Прокладка в траншеях труб диам. 300 мм	1,91	342,90	70,60	655	135	548	1,29	2
		м		197,55	26,44	377	51	128	0,13	--
21	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,9291	2145,00	--	4138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.Стены								
		Наружные стены								
22	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	22,856	1441,73	319,70	32952	7307	15656	3,07	70
		м3		461,25	119,25	10542	2726	118	0,58	13
23	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	21,028	4807,44	--	101091	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь наружной стены								
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3..С6, Вр-1 д-5мм/	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2979	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2477	47	118	0,77	--
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,3	41200,00	--	12360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязочный пояс монолитный ОБм-1								
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4/	2,9	11463,40	316,01	33244	916	4529	8,25	24
		м3		1368,00	119,39	3967	346	105	0,58	2
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,9435	381,00	--	1121	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,24144 т	52400,00 --	-- --	12651 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней толщ.250мм без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,04734 т	55620,00 --	-- --	2633 --	-- --	-- --	-- --	-- --

РАЗДЕЛ 5.Внутренние стены и перегородки

31	Е0108-22-1	Кладка перегородок из легкобетонных камней толщ. 120 мм без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,86425 м3	1627,61 594,00	372,83 139,50	1407 513	322 121	748 118	3,72 0,68	3 1
32	Прайс-лист КЗНП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	5,913244 м3	1627,61 594,00	372,83 139,50	9624 3512	2205 825	5118 118	3,72 0,68	22 4
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	6,2352945 м3	480?,44	-- --	29976 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0277398 т	8679,65 8257,50	422,15 157,50	241 229	12 4	275 118	56,40 0,77	2 --
35	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(кирпич М75, раствор М50, толщ.120мм)	0,0277398 т	32300,00 --	-- --	896 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич М75, раствор М50, толщ.65мм)	9,6798 м2	1298,56 225,00	34,73 13,01	12570 2178	336 126	2719 118	1,43 0,06	14 1
			3,795 м2	781,74 194,85	18,89 7,07	2967 739	72 27	904 118	1,24 0,03	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,014058 т	32300,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	--	--
38	Е0108-4-2	Деталь опирания перегородки /фундамент/ Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаметов	2,77608 м2	435,92 22,10	7,14 2,68	1210 61	20 7	81 118	0,14 0,01	-- --
39	Е0106-19-1	Устройство фундаментов под перегородки из бетона марки В 15	8 м3	1146,40 1368,00	316,01 119,39	91707 10944	2528 955	12494 105	8,25 0,58	66 5
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,16 м3	134,00 --	-- --	1093 --	-- --	-- --	-- --	--
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,058637 т	41200,00 --	-- --	2416 --	-- --	-- --	-- --	--
42	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	**РАЗДЕЛ 6.Перемычки==========**							
43	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	11 шт	106,26 23,85	66,43 23,85	1169 262	731 262	735 140	0,15 0,11	2 1
44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L110x8/	0,236 м3	24500,00 --	-- --	5782 --	-- --	-- --	-- --	--
45	С11011-4507 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1701 т	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	2213 1378	311 117	2093 140	42,70 3,37	7 1
46	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	0,1701 т	56100,00 --	-- --	9543 --	-- --	-- --	-- --	--
47	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытия==========** Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	12 шт	1483,62 465,75	373,54 135,07	17803 5589	4482 1621	10094 140	2,66 0,61	32 7
			93,54	2570,00	--	240398	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
48	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	--	--	--	--	--	--
49	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	153,24 м2	45,00 --	-- --	6896 --	-- --	-- --	-- --
50	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	6,96 м2	306,00 --	-- --	2130 --	-- --	-- --	-- --
51	С143017-67-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/660-750 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	73,08 м2	185,00 --	-- --	13520 --	-- --	-- --	-- --
52	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	13,5 м2	103,00 --	-- --	1391 --	-- --	-- --	-- --
53	С 12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2 м3	11525,21 1332,00	269,20 101,70	2305 266	54 20	301 105	8,21 0,50	2 --
54	С 12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005688 т	53600,00 --	-- --	305 --	-- --	-- --	-- --	--
			0,017937 т	52400,00 --	-- --	940 --	-- --	-- --	-- --	--
		Утепление вдоль наружных стен =====		**РАЗДЕЛ 8.Полы=====**						
55	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаком								
		Ванная.с/у =====	21,86415 м3	2620,36 499,50	261,86 99,00	57292 10921	5725 2165	16095 123	3,44 0,48	75 10
56	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,98	95,30	2,62	379	10	56	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	м2	10,51	0,99	42	4	123		--
		Прихожая,комнаты,кухня	3,98	351,28	14,76	1398	59	284	0,36	1
		======	м2	52,43	5,54	209	22	123	0,03	--
58	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
59	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	69,22 м2	95,30 10,51	2,62 0,99	6597 728	181 69	979 123	0,07 --	5 --
		Тамбур	69,22	351,28	14,76	24316	1022	4936	0,36	25
		======	м2	52,43	5,54	3629	383	123	0,03	2
60	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
61	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	6,73 м2	95,30 10,51	2,62 0,99	641 71	18 7	95 123	0,07 --	-- --
		Тоночная	6,73	351,28	14,76	2364	99	480	0,36	2
		======	м2	52,43	5,54	353	37	123	0,03	--
62	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
63	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	6,18 м2	95,30 10,51	2,62 0,99	589 65	16 6	87 123	0,07 --	-- --
			6,18	351,28	14,76	2171	91	441	0,36	2
64	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	52,43	5,54	324	34	123	0,03	--

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка======

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	244,6 м2	239,68 117,00	3,39 0,72	58627 28618	828 176	30234 105	0,65 0,05	159 12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1229845	64807			685
		Материалы -	Тенге			112074	18559			92
		Всего заработная плата -	Тенге			1229845				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113793				
		Местные материалы -	Тенге				130634			
		Накладные расходы -	Тенге			217597				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	Тенге			721574				
		Сметная заработная плата в НР. -	чел.-ч			149605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
			Тенге			82767	22441			75