Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, пл. Республики, 4 БИН 040740002533**

Подрядчик: **ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18, БИН 000340001900**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Альмерек", Турксибского района г. Алматы. г. Алматы, пос. "Альмерек"**

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №1 от 20 сентября 2019года
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 040740002533 /190166/00	18.07.2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базавом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них			на приобре-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	85 212 587	76 082 667							9 129 920	85 212 587

М.П. **Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы** _____ **Мусаев Б.А.** **" 20 " сентября 2019года**
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Производственный директор ТОО "Мелиоратор"** _____ **Абылаев С.М.** **" 20 " сентября 2019года**
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Эксперт ТОО "YEREN"** _____ **Алпысбаров С.С.** **" 20 " сентября 2019года**
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО "Изыскатель- НС"** _____ **Маханов К.Т.** **" 20 " сентября 2019года**
(должность, ФИО, подпись)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: *КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, пл. Республики, 4 БИН 040740002533*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18, БИН 000340001900*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: *Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Альмерек", Турксибского района г. Алматы*
(наименование, адрес)

Объект: *Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Альмерек", Турксибского района г. Алматы*
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : *№ 040740002533/190166/00 от 18.07.2019 года*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	8685,6	107,70	99,21	935430	861728	248419	0,01	89
		м3 грунта		8,49	30,53	73702	265157	59,1	0,02	193
		Накладные расходы -		*28,60*		*248419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,90*		*94708*				
		Сметная стоимость				*1278557*				
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	186,75	118,47	109,13	22124	20381	5875	0,01	2
		м3 грунта		9,33	33,58	1743	6271	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*31,46*		*5875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,99*		*2240*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*30239*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктп=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**								
		м3 грунта	274,4	1818,67	--	499042	--	328599	2,04	559
		Накладные расходы -		1818,67	--	499042	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1197,52*		*328599*				
		Сметная стоимость		*241,29*		*66211*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кзм=1	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1**				*893852*				
		м3 грунта	8305,4	27,37	27,37	227279	227279	65643	--	--
		Накладные расходы -		--	10,95	--	90911	59,1	0,01	77
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,90*		*65643*				
		Сметная стоимость		*2,82*		*23434*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**				*316356*				
		м3 грунта	256,8	907,42	--	233025	--	153437	1,12	287
		Накладные расходы -		907,42	--	233025	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*597,50*		*153437*				
		Сметная стоимость		*120,39*		*30917*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*417379*				
		м3 уплотненного грунта	8305,4	159,20	64,09	1322249	532262	701132	0,12	1032
		Накладные расходы -		95,12	30,96	789987	257103	59,1	0,03	251
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*84,42*		*701132*				
		Сметная стоимость		*19,49*		*161871*				
7	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**				*2185251*				
		м2 креплений	11692,1	564,59	21,18	6601250	247693	2305646	0,30	3496
		Накладные расходы -		271,58	9,66	3175325	112923	59,1	0,01	97
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*197,20*		*2305646*				
		Сметная стоимость		*60,94*		*712552*				
8	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**				*9619448*				
		м3 мокрого грунта	51	1258,86	1258,86	64202	64202	28482	--	--
		Накладные расходы -		--	819,88	--	41814	59,1	0,99	50
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*558,47*		*28482*				
		Сметная стоимость		*145,39*		*7415*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**				*100099*				
		м3 основания	262,65	3226,44	145,21	847426	38138	216457	1,17	308
		Накладные расходы -		1020,51	41,27	268037	10841	62,1	0,04	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*824,13*		*216457*				
		Сметная стоимость		*324,05*		*85111*				
						1148994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** м3 грунта	1024,8	27,37	27,37	28044	28044	8100	--	--
		Накладные расходы -		--	10,95	--	11218	59,1	0,01	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,90*		*8100*				
		Сметная стоимость		*2,82*		*2891*				
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				*39035*				
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** км трубопровода	1,848	300006,18	76239,80	554411	140891	321742	223,10	412
		Накладные расходы -		220922,54	28382,53	408265	52451	62,1	30,85	57
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174103,01*		*321742*				
		Сметная стоимость		*37928,74*		*70092*				
12	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** км трубопровода	0,302	393931,91	108492,23	*946246*				
		Накладные расходы -		278013,94	40566,83	118967	32765	67325	284,05	86
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222929,73*		83960	12251	62,1	43,98	13
		Сметная стоимость		*49348,93*		*67325*				
13	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** км трубопровода	0,487	475798,34	141847,24	*14903*				
		Накладные расходы -		321910,88	52906,95	*201195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262804,82*		231714	69080	127986	328,90	160
		Сметная стоимость		*59088,25*		156771	25766	62,1	57,37	28
14	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	1866,48	1469,58	--	*127986*				
		Накладные расходы -		--	--	*28776*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,31*		*388476*				
		Сметная стоимость		*122,55*		2742942	--	116301	--	--
15	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	305,02	3063,05	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	*116301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,87*		*228739*				
		Сметная стоимость		*255,43*		*3087982*				
16	23-010501-1317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	491,87	3879,67	--	934292	--	39614	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,50*		*39614*				
		Сметная стоимость		*323,53*		*77912*				
						1051818				
16	23-010501-1317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	491,87	3879,67	--	1908293	--	80912	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,50*		*80912*				
		Сметная стоимость		*323,53*		*159136*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2148341*				
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ -11ШТ ДУ1500								
17	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,77	29131,13	7405,27	488529	124186	158316	10,19	171
				9496,45	3179,14	159256	53314	62,1	2,55	43
		Накладные расходы -		*9440,46*		*158316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3085,73*		*51748*				
		Сметная стоимость				*698593*				
18	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		шт.	11	18645,21	--	205097	--	8696	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790,56*		*8696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,86*		*17103*				
		Сметная стоимость				*230897*				
19	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		шт.	22	15253,17	--	335570	--	14228	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*646,73*		*14228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1271,99*		*27984*				
		Сметная стоимость				*377782*				
20	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1**								
		шт.	11	16617,95	--	182797	--	7751	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704,60*		*7751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1385,80*		*15244*				
		Сметная стоимость				*205791*				
21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		шт.	11	3552,50	--	39078	--	1657	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,63*		*1657*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,25*		*3259*				
		Сметная стоимость				*43994*				
22	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		шт.	11	2074,16	--	22816	--	967	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,94*		*967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,97*		*1903*				
		Сметная стоимость				*25686*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	16,77	270,00	--	4528	--	192	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,45*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*378*				
		Сметная стоимость				*5098*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ -3ШТ ДУ2000								
24	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	74,09	29131,13	7405,27	2158325	548657	699444	10,19	755
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9496,45	3179,14	703592	235543	62,1	2,55	189
		Накладные расходы -		*9440,46*		*699444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3085,73*		*228622*				
		Сметная стоимость				*3086390*				
25	143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	74,09	270,00	--	20004	--	848	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,45*		*848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22520*				
26	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	31	27170,80	--	842295	--	35713	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,04*		*35713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2265,83*		*70241*				
		Сметная стоимость				*948249*				
27	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	62	22895,00	--	1419490	--	60186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*970,75*		*60186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1909,26*		*118374*				
		Сметная стоимость				*1598050*				
28	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	31	26422,27	--	819090	--	34729	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1120,30*		*34729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2203,41*		*68306*				
		Сметная стоимость				*922125*				
29	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	31	2074,16	--	64299	--	2726	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*87,94*		*2726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,97*		*5362*				
		Сметная стоимость				*72387*				
30	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**31**	3552,50	--	**110128**	--	**4669**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,63*		*4669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,25*		*9184*				
		Сметная стоимость				*123981*				
		УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ								
31	**23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный с запорным замковым устройством, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**42**	31336,37	--	**1316128**	--	**55804**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1328,66*		*55804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2613,20*		*109755*				
		Сметная стоимость				*1481686*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**25298865**	**2935306**			**7356**
			Тенге			**6552706**	**1175562**			**1022**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25298865**				
	Материалы -		Тенге			**5086380**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7728268**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10966846**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5901598**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2496037**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33696500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8378
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7728268**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**33696500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8378
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7728268**			
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		тенге							
	Временные здания и сооружения 1,3%		тенге			438 055				
	Итого :		тенге			34 134 555				
	Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 2,07%		тенге			706 585				
	ИТОГО в ценах 2017г		тенге			34 841 140				
	ИТОГО в ценах 2018г с к=1,0599383		тенге			36 929 458				
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		тенге			738 590				
	Итого		тенге			37 668 048				
	Тендерная скидка 10%		тенге			3 766 805				
	Итого со скидкой ВО ВОДОСНАБЖЕНИЮ		**тенге**			**33 901 243**				

РАЗДЕЛ 2. САМОТЕЧНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	7780	107,70	99,21	837898	771880	222518	0,01	79
		м3 грунта		8,49	30,53	66018	237510	59,1	0,02	173
		Накладные расходы -		*28,60*		*222518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,90*		*84833*				
		Сметная стоимость				*1145249*				
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	163	118,47	109,13	19310	17789	5128	0,01	2
		м3 грунта		9,33	33,58	1521	5474	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*31,46*		*5128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,99*		*1955*				
		Сметная стоимость				*26393*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	245	1818,67	--	445574	--	293392	2,04	499
		м3 грунта		1818,67	--	445574	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1197,52*		*293392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,29*		*59117*				
		Сметная стоимость				*798083*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кэм=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	7554	27,37	27,37	206717	206717	59704	--	--
		м3 грунта		--	10,95	--	82686	59,1	0,01	70
		Накладные расходы -		*7,90*		*59704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,82*		*21314*				
		Сметная стоимость				*287735*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	233	907,42	--	211429	--	139217	1,12	260
		м3 грунта		907,42	--	211429	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,50*		*139217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,39*		*28052*				
		Сметная стоимость				*378698*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7554	159,20	64,09	1202624	484108	637700	0,12	938
		м3 уплотненного грунта		95,12	30,96	718516	233842	59,1	0,03	228
		Накладные расходы -		*84,42*		*637700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,49*		*147226*				
		Сметная стоимость				*1987550*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	7554	63,22	49,68	477562	375245	137205	0,01	106
		м3 уплотненного грунта		10,74	14,39	81166	108681	59,1	0,01	106
		Накладные расходы -		*18,16*		*137205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*49181*				
		Сметная стоимость				*663949*				
8	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	10919	564,59	21,18	6164765	231316	2153193	0,30	3265
		м2 креплений		271,58	9,66	2965368	105456	59,1	0,01	90
		Накладные расходы -		*197,20*		*2153193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,94*		*665437*				
		Сметная стоимость				*8983395*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	341	3226,44	145,21	1100218	49515	281027	1,17	400
		м3 основания		1020,51	41,27	347994	14075	62,1	0,04	14
		Накладные расходы -		*824,13*		*281027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,05*		*110500*				
		Сметная стоимость				*1491745*				
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1133	27,37	27,37	31005	31005	8955	--	--
		м3 грунта		--	10,95	--	12402	59,1	0,01	11
		Накладные расходы -		*7,90*		*8955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,82*		*3197*				
		Сметная стоимость				*43157*				
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
11	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	1,676	475798,34	141847,24	797438	237736	440461	328,90	551
		км трубопровода		321910,88	52906,95	539523	88672	62,1	57,37	96
		Накладные расходы -		*262804,82*		*440461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59088,25*		*99032*				
		Сметная стоимость				*1336931*				
12	23-010405-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	1692,76	8229,25	--	13930145	--	590638	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*348,92*		*590638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,25*		*1161663*				
		Сметная стоимость				*15682446*				
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ -65ШТ ДУ1500								
13	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	99,45	25494,39	5729,66	2535417	569815	957906	11,10	1104
		м3 конструкций колодца		10739,73	2470,02	1068066	245644	62,1	1,99	198
		Накладные расходы -		*9632,04*		*957906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2810,11*		*279466*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3772789*				
14	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	65	18645,21	--	1211939	--	51386	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790,56*		*51386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,86*		*101066*				
		Сметная стоимость				*1364391*				
15	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	130	15253,17	--	1982912	--	84075	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*646,73*		*84075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1271,99*		*165359*				
		Сметная стоимость				*2232346*				
16	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1**	65	16617,95	--	1080167	--	45799	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704,60*		*45799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1385,80*		*90077*				
		Сметная стоимость				*1216043*				
17	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	65	3552,50	--	230913	--	9791	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,63*		*9791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,25*		*19256*				
		Сметная стоимость				*259960*				
18	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	65	2074,16	--	134820	--	5716	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,94*		*5716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,97*		*11243*				
		Сметная стоимость				*151779*				
19	143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	99,45	270,00	--	26852	--	1139	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,45*		*1139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*2239*				
		Сметная стоимость				*30230*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			**32627703**	**2975126**			**7205**
			Тенге			**6445174**	**1134442**			**989**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32627703				
	Материалы -		Тенге			4618262				
	Всего заработная плата -		Тенге				7579616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18597747				
		Накладные расходы -	Тенге			6124951				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4548672		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1576279		
		Сметная прибыль -	Тенге			3100212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41852866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8194
		Сметная заработная плата -	Тенге				7579616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			41852866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8194
		Сметная заработная плата -	Тенге				7579616			
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		тенге							
	Временные здания и сооружения 1,3%		тенге			544 087				
	Итого :		тенге			42 396 953				
	Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 2,25%		тенге			953 931				
	ИТОГО в ценах 2017г		тенге			43 350 885				
	ИТОГО в ценах 2018г с к=1,0599383		тенге			45 949 263				
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%		тенге			918 986				
	Итого		тенге			46 868 249				
	Тендерная скидка 10%		тенге			4 686 825				
	Итого со скидкой ПО САМОТЕЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ		**тенге**			**42 181 424**				
	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ		**тенге**			**76 082 667**				
	НДС в текущих ценах -12%		тенге			9 129 920				
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ		**тенге**			**85 212 587**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы — **Өмірханов Н.Ө.**

ПОДРЯДЧИК:

Производственный директор ТОО "Мелиоратор" — **Абылаев С.М.**

ТЕХ. НАДЗОР:

Эксперт ТОО "YEREN" — **Алдонгаров С.С.**

Сметчик ТОО "YEREN" — **Шитаев Н.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Изыскатель- НС" — **Маханов К.Д.**

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІГІ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
"УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

ЖШС "МЕЛИОРАТОР" ТОО "МЕЛИОРАТОР"

«YEREN»

Изыскатель-НС

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы,г. Алматы, Площадь Республики,4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №040740002533/190166/00 от 18.07.2019

Номер документа	Дата составления
136	19.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Альмерек", Турксибского района г. Алматы			услуга	1	85 212 587,00	85 212 587,00	9 129 920,04
				Итого	1	x	85 212 587,00	9 129 920,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2019

М.П.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
ТАҒ
ҚОЛЫ
20__ ж.