Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «15» августа 2012 г. г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением от 31.01.2012г. № 31р акимом города Костаная Костанайской области
в составе:
Председателя *Шамшиева Алмабека Куанышевича – заместителя акима г.Костаная*
Заместителя председателя – *Колесник Владимира Ивановича – директора Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»*
членов комиссии:
Заказчика: *Мукатова Нагашыбая – директора ГУ «Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина» Управления культуры акимата Костанайской области*
Эксплуатационной организации: *Мукатова Нагашыбая – директора ГУ «Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина» Управления культуры акимата Костанайской области*
Генерального подрядчика: *Борзенкова Павла Петровича – директора ТОО «Торгстроймонтаж»*
Генерального проектировщика: *Хабдуллина Бакира Курмашевича – директора ТОО «Жалын-А»*
Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: *Абдыкалыкова Руслана Бекбулатовича – начальника ГУ «УГСЭН по г.Костанай ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»*
Органов государственной противопожарной службы: *Батова Евгения Владимировича начальника ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области МЧС РК»*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина» Управления культуры акимата Костанайской области и ТОО «Торгстроймонтаж»* предъявлен к приемке в эксплуатацию *«Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату по улице Алтынсарина 118А»* по адресу: *Костанайская область, г.Костанай, ул.Алтынсарина, 118А*

2. Строительство осуществлено на основании *постановления от «14» октября 2011г. №2121 Акимата города Костаная Костанайской области* и в соответствии с *разрешением на производство строительно-монтажных работ от «03» мая 2012 г. № 138 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской*

области Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Торгстроймонтаж»* выполнившим *«Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату по улице Алтынсарина 118А»* (внутреннюю отделку, замену дверных и оконных блоков, ремонт полов, отделку фасада, замен электропроводки, щитов и осветительных приборов, замену системы водоснабжения канализации, системы отопления и ревизию системы вентиляции, замену системы связи, прокладку 2хКЛ-0,4 кВ, ремонт кровли, замену системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения и системы охранной сигнализации)
и субподрядными организациями *ТОО «СтройДор-КАТ» - ремонт кровли, ТОО «Барьер-СБ» - замена системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения и системы охранной сигнализации*

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Жалын-А», лицензия КСЛ II-1135*выполнившим *проектно-сметную документацию «Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату по улице Алтынсарина 118А»*

5. Исходные данные для проектирования выданы: З*адание на разработку рабочего проекта, дефектная ведомость, техническое заключение ИП Рубан В.М., постановление Акимата города Костаная, Костанайской области №242 от 14 октября 2011 г., архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №105 от 28 октября 2011 года,*

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту *Рабочий проект «Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату по улице Алтынсарина 118А», заказ 89-2011*

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина» Управления культуры акимата Костанайской области*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май месяц 2012 года*
окончание работ *август м-ц 2012 года*
при продолжительности строительства по норме *3,5месяца*
фактически *3,5 месяца*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *рабочий проект, исполнительная документация: журнал работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты на материалы, паспорта на оборудование, письма - согласование*

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	кв.м	818,1	818,1	818,1	818,1
Строительный объем	куб.м	4417	4417	4417	4417

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении №1 к настоящему акту).

12. Внешние наружные коммуникации энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении № 2 к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 75528,59 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 68039,56 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7489,03 тыс. тенге.

14. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 75528,59 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 68039,56 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7489,03 тыс. тенге.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических оборудовании: *приточно-вытяжная вентиляция – два радикальных и два крышных вентилятора, резервный источник электроэнергии – дизель-генератор, автоматическая пожарная сигнализация – 4 модуля газового пожаротушения, тепловой пункт – элеваторный узел;*

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *здание одно и двух этажное, бескаркасного типа с подвалом, размерами 44,0х30,5м., высота помещении 3м.; полы - ламинат, керамогранит, дощатые; окна пластиковые, перегородки ГКЛ, кирпичные, алюминиевые витражи; двери внутренние деревянные и из алюминиевого профиля, потолки подвесные «Армстронг», ГКЛ; внутренняя отделка сухими гипсовыми смесями, водоэмульсионная окраска; фасад – декоративная штукатурка; крыша – совмещенная, бикрост, чердачная – металлочерепица; купол – сталь с полимерным покрытием.*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *«Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату по улице Алтынсарина 118А»*

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Шамшиев Алмабек Куанышевич _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Колесник Владимир Иванович _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Мукатов Нагашыбай _____

Борзенков Павел Петрович _____

Хабдуллин Бакир Курмашевич _____

Абдыкалыков Руслан Бекбалатович _____

Батов Евгений Владимирович _____

(подписи, даты, печати)

Заказчик **ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Торгстроймонтаж"**

Стройка **Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А**

Договор №29 от 09.04.2012г

Акт
выполненных работ за май 2012года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Общестроительные работы										
1	1	7-60-2	(Демонтаж) Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	7,3	170,33	5,77	1243	42	986	0,92	7		
				м	164,57	2,17	1201	16	72,9	0,01	0		
2	2	53-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича(тумбы)	4,95	4899,14	1880,99	24251	9311	18695	21,24	105		
				м3	3018,15	538,09	14940	2664	106,2	2,91	14		
3	3	9-30-1	(Демонтаж сварных декоративных ограждений)Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,2	8891,73	3865,42	10670	4639	4936	21,54	26		
				т	3645	925,66	4374	1111	90	3,31	4		
4	4	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,124	11769,91	119,96	1459	15	109	5,64	1		
				м3	887,51	45,31	110	6	85,05	0,22	0		
5	5	69-3-2	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм	1	281,49	199,66	281	200	143	0,54	1		
				гнездо	81,83	76,82	82	77	90	0,42	0		
6	6	69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	1	1005,06	36,3	1005	36	307	2,27	2		
				гнездо	335,48	6,08	335	6	90	0,03	0		
7	7	9-25-1	(усиление лестницы)Монтаж косоуров металлических	0,0852	5876,38	2525,03	501	215	224	16,22	1		
				т	2613,38	628,04	223	54	72,9	2,24	0		
8	8	2-1-146	Косоуры	0,0852	108500		9244						
				т									
9	9	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,008	177381,63	2282,63	1419	18	103	49,11	0		
				т	9315	863,44	75	7	113,4	4,21	0		
10	10	6-1-20	(Расширение лестничного марша)Устройство ленточных фундаментов бетонных (ступени В12,5)	0,63	11764,13	389,15	7411	245	389	3,24	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	507,15	147,01	320	93	85,05	0,72	0
11	11	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	13	116,63	10,56	1516	137	1550	0,7	9
				1м2	106,07	1,67	1379	22	110,7	0,01	0
12	12	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	190,9	17,38	0,93	3318	178	3506	0,11	22
				1м2	16,45	0,14	3140	27	110,7	0	0
13	13	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	190,9	51,33	4,89	9799	934	9989	0,34	64
				1м2	46,44	0,83	8865	158	110,7	0,01	2
14	14	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий + разборка	190,9	62,48	3,23	11928	616	12779	0,37	71
				м2	59,26	1,21	11313	231	99,63	0,01	1
15	15	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток(мраморные плиты на лестнице,площадки и ступени, тумба)	56,45	116,63	10,56	6584	596	6733	0,7	39
				1м2	106,07	1,67	5988	94	110,7	0,01	1
16	16	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,01	2332,85	0	37349	0	10823	3,73	60
				м3	610,65	0	9777	0	99,63	0	0
17	17	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (всего толщ.50мм)м2	160,1	257,95	12,44	41297	1991	11468	0,41	66
				м2	60,03	4,67	9611	748	99,63	0,02	4
18	18	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	960,6	41,5	0,84	39860	805	1103	0,01	5
				м2	0,72	0,31	696	300	99,63	0	1
19	19	69-18-1	Очистка поверхности от строительного мусора	91,2	6,08	0	554	0	499	0,05	4
				м2	6,08	0	554	0	90	0	0
20	20	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (всего толщ.50мм)м2	91,2	257,95	12,44	23525	1134	6533	0,41	37
				м2	60,03	4,67	5475	426	99,63	0,02	2
21	21	11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток + керамогранита	91,2	1815,21	19	165547	1733	21051	1,23	112
				м2	199,3	9,21	18176	840	99,63	0,05	4
22	22	69-18-1	Очистка поверхности от строительного мусора	13	6,08	0	79	0	71	0,05	1
				м2	6,08	0	79	0	90	0	0
23	23	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	13	357,95	23,03	4653	299	1547	0,48	6
				м2	98,84	8,64	1285	112	99,63	0,04	1
24	24	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	13	242,08	11,31	3147	147	903	0,29	4
				м2	58,48	4,25	760	55	99,63	0,02	0
25	25	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13	257,95	12,44	3353	162	931	0,41	5
				м2	60,03	4,67	780	61	99,63	0,02	0
26	26	11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13	1580,61	19	20548	247	3001	1,23	16
				м2	199,3	9,21	2591	120	99,63	0,05	1
27	27	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	39,69	270,9	23,78	10752	944	10165	1,65	66
				м2	247,12	8,98	9808	356	100	0,04	2
28	28	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	24,78	158,38	23,78	3925	589	3558	0,91	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	134,6	8,98	3335	223	100	0,04	1
29	29	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,202	8918,89	793,21	1802	160	1457	49,26	10
				т	7735,5	278,77	1563	56	90	1,37	0
30	30	9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,252	17023,17	1416,44	4290	357	3128	94,42	24
				т	14826,38	497,81	3736	125	72,9	2,44	1
31	31	Спрайс	Двери металлические 2,1х1,3 (с полимерным покрытием, утепленная,с доводчиком, обшивка МДФ в комплекте с замком и защелкой, индивидуального изготовления)	1	58850,26		58850				
				шт							
32	32	Спрайс	Двери металлические 2,1х1,3(утепленная, с обшивкой скальпом Национальный узор" в комплекте с замком и защелкой,индивидуального изготовления)	1	118649,72		118650				
				шт							
33	33	Спрайс	Двери металлические 2,1х0,9(окрашенная в комплекте с замком индивидуального изготовления)	1	47459,89		47460				
				шт							
34	34	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,7	481,25	128,16	7074	1884	3477	1,03	15
				м2	174,4	44,59	2564	655	97,2	0,17	3
35	35	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	671,57	39,81	2539	150	957	1,32	5
				м2	219,42	15,05	829	57	97,2	0,07	0
36	36	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10,ДГ 21-9	18,48	4010		74105				
				м2							
37	37	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,88	671,57	39,81	3949	234	1489	1,32	8
				м2	219,42	15,05	1290	88	97,2	0,07	0
38	38	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	5,88	4250		24990				
				м2							
39	39	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940				
				комплект							
40	40	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,99	460,21	24,15	916	48	476	1,28	3
				м2	213,7	7,99	425	16	97,2	0,04	0
41	41	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(эркер)	21,46	510,22	23,76	10949	510	5982	1,5	32
				м2	250,39	7,73	5373	166	97,2	0,04	1
42	42	6-1-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные(эркер)	21,46	29240		627490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
43	43	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	16,24	371,23	23,59	6029	383	2892	0,94	15
				м2	156,91	7,99	2548	130	97,2	0,04	1
44	44	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	18,23	13518,4		246440				
				м2							
45	45	15-37-1	Облицовка потолков декоративными плитами + /демонтаж/	222,6	536,73	7,52	119475	1673	111752	3,17	705
				м2	529,21	2,04	117803	453	85,05	0,01	3
46	46	62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	202,2	25,7	0	5197	0	4911	0,18	36
				м2	25,7	0	5197	0	94,5	0	0
47	47	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	128,7	220,9	4,93	28430	634	14508	0,64	82
				м2	117,43	1,86	15113	240	85,05	0,01	1
48	48	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	128,7	176,96	2,91	22775	375	6239	0,3	38
				м2	50,2	1,1	6460	142	85,05	0,01	1
49	49	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	223,5	374,77	2,76	83761	617	77822	2,02	452
				м2	367,43	1,04	82119	232	85,05	0,01	1
50	50	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	223,5	1070		239145				
				м2							
51	51	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(под ГКЛ)	111	36,36	0,03	4036	3	430	0,02	3
				м2	4,78	0	531	0	72,9	0	0
52	52	15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	222	1049,89	3,58	233076	794	68291	1,87	416
				м2	324,35	1,17	72005	261	85,05	0,01	1
53	53	20-1-12	(Демонтаж)Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	36,4	51,21	3,51	1864	128	2284	0,3	11
				м2	47,7	1,32	1736	48	128	0,01	0
54	54	20-1-11	(Демонтаж)Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	18	62,49	3,36	1125	60	1391	0,37	7
				м2	59,13	1,26	1064	23	128	0,01	0
55	55	9-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	296	64,18	0,53	18996	155	7989	0,19	55
				шт	33,12	0,2	9804	59	72,9	0	0
56	56	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0148	149300		2210				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах(ремонт, рихтовка, правка)	0,5973	57770,9	20485,8	34507	12236	18229	185,15	111
				т	33327	4349,75	19907	2598	72,9	16,28	10
58	58	20-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	72,8	173,23	10,98	12611	799	11846	0,85	62
				м2	137,14	4,11	9984	299	103,68	0,02	1
59	59	20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	36	207,38	10,5	7466	378	7214	1,06	38
				м2	170	3,94	6120	142	103,68	0,02	1
60	60	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
				кг							
61	61	13-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	108,8	24,85	0,06	2703	7	595	0,03	4
				м2	6,73	0,03	732	3	72,9	0	0
62	62	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	108,8	36,36	0,03	3956	3	422	0,02	3
				м2	4,78	0	520	0	72,9	0	0
63	63	53-1-4	Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев	171,6	106,75	22,17	18318	3804	16351	0,61	105
				м2	84,58	3,65	14514	626	108	0,03	5
64	64	46-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр	171,6	48,42	0	8309	0	8309	0,34	58
				м2	48,42	0	8309	0	100	0	0
65	65	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	171,6	38,95	2,52	6683	432	1085	0,04	7
				м2	6,23	0,46	1069	79	94,5	0	0
66	66	5-36-2	Облицовка стен на клее листовыми материалами	32,592	574,37	6,21	18720	203	4102	0,82	27
				м2	131,31	1,88	4280	61	85,05	0,01	0
67	67	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,65	2719,44	399,69	4487	659	4175	15,88	26
				м3	2319,75	63	3828	104	106,2	0,54	1
68	68	46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,28	2975,47	1238,47	9760	4062	7232	10,6	35
				м3	1737	468	5697	1535	100	2,28	7
69	69	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток(мрамор)	34,8	133,16	23,58	4634	821	3740	0,74	26
				м2	109,58	4,16	3813	145	94,5	0,02	1
70	70	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	34,8	32,87	0	1144	0	1144	0,23	8
				м2	32,87	0	1144	0	100	0	0
71	71	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	34,8	38,95	2,52	1355	88	220	0,04	1
				м2	6,23	0,46	217	16	94,5	0	0
72	72	5-36-2	Облицовка стен на клее листовыми материалами	34,8	574,37	6,21	19988	216	4380	0,82	28
				м2	131,31	1,88	4569	65	85,05	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	81	81,77	5,83	6623	472	6726	0,53	43
				м2	75,94	0,95	6151	77	108	0,01	1
74	74	55-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	20,95	1620,26	53,03	33944	1111	7758	2,34	49
				м2	339,71	8,98	7117	188	106,2	0,05	1
75	75	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	28,15	1893,01	5,08	53288	143	4183	0,85	24
				м2	156,03	1,21	4392	34	85,05	0,06	2
76	76	62-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	865	37,04	0	32040	0	30277	0,26	222
				м2	37,04	0	32040	0	94,5	0	0
77	77	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	865	38,95	2,52	33690	2176	5469	0,04	34
				м2	6,23	0,46	5389	398	94,5	0	2
78	78	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(сухими растворными смесями толщ. 38мм,(протокол согласования)	473	161,63	5,08	76453	2404	70286	0,85	403
				м2	156,03	1,21	73803	574	85,05	0,06	31
79	79	30-2-51	Сухие смеси штукатурные для внутренних и наружных работ М-75	19771,4	27		533828				
				кг							
80	80	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	59,5	2559,93	28,49	152316	1695	34446	3,14	187
				м2	525,26	10,77	31253	641	97,2	0,05	3
81	81	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией(диарама)	24	2559,93	28,49	61438	684	13894	3,14	75
				м2	525,26	10,77	12606	259	97,2	0,05	1
82	82	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	167	38,95	2,52	6504	420	1056	0,04	7
				м2	6,23	0,46	1040	77	94,5	0	0
83	83	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен (финиш)	640	160,98	4,29	103025	2744	52271	0,52	335
				м2	84,79	1,64	54265	1048	85,05	0,01	5
84	84	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	392	173,59	4,29	68046	1681	32016	0,52	205
				м2	84,79	1,64	33237	642	85,05	0,01	3
85	85	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами(подвал)	392	428,37	2,63	167919	1029	28069	0,45	176
				м2	74,78	0,99	29316	387	85,05	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	86	15-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	473	501	2,91	236972	1378	57858	0,72	340
				м2	128,34	1,1	60705	520	85,05	0,01	3
87	87	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку(перегородка ГКЛ)	167	369,56	2,35	61716	392	7207	0,27	44
				м2	44,77	0,9	7477	150	85,05	0	1
88	88	11-17-1	(Демонтаж)Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/	16	194,46	24,18	3111	387	3529	1,04	17
				м2	170,28	9,06	2724	145	123	0,04	1
89	89	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	64	175,98	88,16	11263	5642	8774	0,45	29
				отверст.	85,05	52,04	5443	3331	100	0,08	5
90	90	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	64	2,88	1,4	184	90	139	0,01	0
				отверст.	1,35	0,83	86	53	100	0	0
91	91	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,329	16234,07	5027,99	5341	1654	3143	64,98	21
				т	10453,5	1339,83	3439	441	72,9	4,76	2
92	92	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,329	154400		50798				
				т							
93	93	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0246	52400		1289				
				т							
94	94	6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	16	1047,23	17,56	16756	281	640	0,23	4
				м2	35,71	6,64	571	106	85,05	0,03	1
95	95	15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	24,8	1049,89	3,58	26037	89	7629	1,87	46
				м2	324,35	1,17	8044	29	85,05	0,01	0
96	96	С СЦЦ	Профилированный уголок	49,6	39,56		1962				
				пм							
97	97	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	24,8	38,95	2,52	966	62	157	0,04	1
				м2	6,23	0,46	155	11	94,5	0	0
98	98	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	24,8	188,1	4,93	4665	122	2796	0,64	16
				м2	117,43	1,86	2912	46	85,05	0,01	0
99	99	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	90	133,16	23,58	11984	2122	9674	0,74	67
				м2	109,58	4,16	9862	374	94,5	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	100	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	5,346	203,88	115,23	1090	616	854	0,5	3
				м3	88,65	31,42	474	168	133	0,11	1
101	101	11-1-2	Уплотнение грунта	26,73	77,64	3,28	2075	88	394	0,08	2
				м2	12,09	1,24	323	33	99,63	0,01	0
102	102	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	4,5	122,85	0	553	0	735	0,77	3
				м	122,85	0	553	0	133	0	0
103	103	27-57-2	(Демонтаж)Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	3,7	79,57	33,66	294	125	284	0,3	1
				м2	45,9	11,88	170	44	133	0,06	0
104	104	53-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,4	4899,14	1880,99	1960	752	1511	21,24	8
				м3	3018,15	538,09	1207	215	106,2	2,91	1
105	105	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	3,1	133,16	23,58	413	73	333	0,74	2
				м2	109,58	4,16	340	13	94,5	0,02	0
106	106	9-40-1	(Демонтаж обрамления ступеней)Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	14	14,44	0,29	202	4	167	0,08	1
				м	13,15	0,11	184	2	90	0	0
107	107	1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,69	251,77	0	929	0	945	1,77	7
				м3	251,77	0	929	0	91,53	0	0
108	108	58-17-1	Разборка покрытия из листовой стали	478,7	64,03	0,74	30652	356	32504	0,4	191
				м2	63,29	0,11	30296	54	107,1	0	1
109	109	12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в два слоя	302,5	69,86	17,33	21132	5241	19125	0,35	104
				м2	52,53	6,5	15891	1966	96,39	0,03	10
110	110	С СЦЦ	Лайнрок Стандарт М	30,25	5142,23		155552				
				м3							
111	111	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	478,7	2009,98	10,25	962177	4907	162903	1,97	941
				м2	313,89	3,85	150260	1843	96,39	0,02	9
112	112	12-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	478,7	146,3	1,49	70035	712	16207	0,18	85
				м2	31,05	0,56	14864	269	96,39	0	1
113	113	С СЦЦ	Пароизоляция Изоспан	550,505	41,53		22864				
				м3							
114	114	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	43,2	389,34	10,25	16819	443	12748	1,7	74
				м2	271,69	3,85	11737	166	96,39	0,02	1
115	115	58-17-1	Разборка покрытия купола из листовой стали	217,8	64,03	0,74	13946	162	14789	0,4	87
				м2	63,29	0,11	13784	24	107,1	0	0
116	116	12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	24,5	239,55	9,24	5869	226	5658	1,33	33
				м	212,18	3,46	5198	85	96,39	0,02	0
117	117	СПрайс	Труба водосливная /169,3.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	24,5	392,97		9628				
				м							
118	118	СПрайс	Воронка водосливная /326,5.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	6	743,79		4463				
				шт							
119	119	12-9-2	Устройство подвесных желобов	46	249,45	1,53	11475	70	2526	0,32	15
				м	50,72	0,56	2333	26	96,39	0	0
120	120	СПрайс С337	Желоб /235,4.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	46	1041,31		47900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	121	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м							
				411,1	24,15	2,64	9928	1085	9669	0,15	62
122	122	58-3-1	Разборка слуховых окон	м2	21,51	0,45	8843	185	107,1	0	2
				2	549,36	44,86	1099	90	1096	3,41	7
123	123	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки для укрепления стропил)	окно	504,5	7,09	1009	14	107,1	0,06	0
				0,5	23143,99	395,71	11572	198	2246	25,88	13
124	124	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м3	4010,63	149,06	2005	75	97,2	0,73	0
				4,7	764,59	1,79	3594	8	641	0,64	3
125	125	20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм	м	117,74	0,67	553	3	103,68	0	0
				1	907,34	6,73	907	7	84	0,41	0
126	126	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	шт	69,86	2,81	70	3	103,68	0,01	0
				39,3	27,1	0	1065	0	0	0	0
127	127	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0	0	0	0		0	0
				39,3	84,26		3311				
			Итого по разделу: Общестроительные работы	т							
							5791088				
			Раздел: Отопление								
128	128	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	67	197,2	15,96	13212	1069	14183	1,21	81
				шт	181,24	2,52	12143	169	115,2	0,02	1
129	129	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм +Демонтаж в м/лом	180	25,99	1,98	4679	356	5134	0,14	25
				м	24,01	0,75	4322	134	103,68	0	1
130	130	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм+ Демонтаж в м/лом	125,5	25,99	1,98	3262	248	3579	0,14	17
				м	24,01	0,75	3014	93	103,68	0	0
131	131	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм+ Демонтаж в м/лом	127,7	25,99	1,98	3319	253	3642	0,14	17
				м	24,01	0,75	3066	95	103,68	0	0
132	132	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм+ Демонтаж в м/лом	55	34,1	3,98	1875	219	2003	0,17	9
				м	30,12	1,49	1657	82	103,68	0,01	0
133	133	18-6-1	Установка чугунных радиаторов + алюминиевых радиаторов ALR-102-500	138,37	207,14	44,71	28662	6187	23147	0,81	112
				1квт	128,46	16,75	17775	2318	103,68	0,08	11
134	134	СПрайс стр. 7	Алюминиевые радиаторы ALR-102-500/1800:1,12:2,088:1,06:1,02/	227	711,9		161601				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	135	СПрайс ТОО"Данфосс",стр 17	Комплект терморегулятора для однотрубной системы отопления, состоящий из клапана RA-G и термостата RA2994/36,4.194:1,951:1,02	20	3315,68		66314				
				шт							
			Отпускная цена		3316		66314				
			Сметная стоимость оборудования				*66314*				
136	136	18-22-5	Установка кранов воздушных	20	66,28	0	1326	0	614	0,14	3
				комплект	26,65	0	533	0	103,68	0	0
137	137	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	80	354,25	5,1	28340	408	5875	0,35	28
				м	61,83	1,92	4946	153	103,68	0,01	1
138	138	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	180	433,25	5,1	77985	918	13219	0,35	63
				м	61,83	1,92	11130	345	103,68	0,01	2
139	139	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,2	22,75	0,06	1028	3	248	0,03	2
				м2	6,75	0,03	305	1	72,9	0	0
			Итого по разделу: Отопление				391603				
			Раздел: Электромонтажные работы								
140	140	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	500	3,73	0	1863	0	1811	0,03	13
				м	3,73	0	1863	0	97,2	0	0
141	141	67-4-2	Демонтаж открытой электропроводки	136	4,05	0	551	0	535	0,03	4
				м	4,05	0	551	0	97,2	0	0
142	142	67-7-5	Демонтаж светильников	115	29,64	2,83	3409	325	3048	0,18	21
				шт	26,82	0,45	3084	52	97,2	0	0
143	143	21-23-1	Демонтаж существующего ГРЩ	1	490,86	0	491	0	530	2,82	3
				шкаф	490,86	0	491	0	108	0	0
144	144	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	148	8,5	0	1259	0	1223	0,06	9
				шт	8,5	0	1259	0	97,2	0	0
145	145	46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	80	78,48	36,01	6278	2881	4487	0,24	20
				м	42,47	13,61	3398	1089	100	0,07	5
146	146	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах (штробах) стен	80	25,09	0	2007	0	1951	0,15	12
				м	25,09	0	2007	0	97,2	0	0
147	147	21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами(за подвесным потолком)	234	110,3	13,77	25809	3222	22669	0,56	131
				м кабеля	90,95	8,72	21281	2041	87,48	0,04	9
148	148	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм (гофротрубы и ПхВ)	393	40,76	0	16020	0	11682	0,19	74
				м	30,58	0	12019	0	87,48	0	0
149	149	прайс	Труба ПХВ гофра диам. 25мм	396,93	9,89		3925				
				м							
150	150	21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	393	10,83	1,03	4257	405	3787	0,06	23
				м	9,28	0,63	3647	249	87,48	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	151	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,413 1000м	52100		21517				
152	152	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,176 1000м	60500		10648				
153	153	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,096 1000м	79100		7594				
154	154	С СЦЦ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6мм2	0,034 1000м	282,82		10				
155	155	46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см(20см под щит освещ.)	0,18 м2	1097,34 605,63	491,72 185,67	198 109	89 33	142 100	3,68 0,91	1 0
156	156	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт	1305,36 303,15	84,21 17,04	1305 303	84 17	274 76,95	2,32 0,1	2 0
157	157	Спрайс	Щит освещения ЩУРН-24	1 шт	3314,69		3315				
158	158	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15 шт	541,33 263,66	16,67 2,9	8120 3955	250 44	3419 76,95	1,16 0,02	17 0
159	159	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт	924,26 394,91	35,35 5,68	924 395	35 6	343 76,95	2,32 0,03	2 0
160	160	Прайс	Выключатель 1-пол LRC 25A	1 шт	316,44		316				
161	161	Прайс	Выключатель 1-пол LRC 16A	14 шт	288,75		4043				
162	162	Прайс	Выключатель 3-х пол LRC 63A	1 шт	567,22		567				
			Итого по разделу: Электромонтажные работы				124425				
			ИТОГО:				6307113	115996			7899
			Стоимость оборудования, всего:				1297100	37871			205
			Накладные расходы :				66314				
			На монтажные работы				51273				
			На общестроительные работы				1152844				
			На металломонтажные работы				39273				
			На сантехнические работы				94855				
			Всего накладных расходов:				1338245				
			Итого с накладными				7645358				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**454743**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8100104**				
			Итого с временными, 1,44 %				**8215791**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**8395079**				
			Разница в стоимости электроэнергии				**11259**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				**8406338**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8438936**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8520431**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**17788461**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**355769**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18144230**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2177308**				
			Итого с НДС				**20321538**				
			Аванс				**6096461**				
			резерв				**1016077**				
			Итого к оплате				**13209000**				

Заказчик **Директор ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области** **Н.Мукатов**

Подрядчик **Директор ТОО "Торгстроймонтаж"** **П.Борзенков**

Технадзор
ТОО «Іске сәт- компаниясы» **Л.Клименко**

Счет-фактура № 36 от 28.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Торгстроймонтаж" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 391700069071, БИН:, Адрес: Костанай , Чехова 125-89 БИН : 000440001488, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 39001 № 0000900 от 28.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ828560000000115984 в АО " Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 29 от 09.04.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Торгстроймонтаж", РНН: 391700069071, БИН:, Адрес: Костанай , Чехова 125-89 БИН : 000440001488 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ"Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина "Управления культуры акимата Костанайской области г.Костанай ул.Алтынсарина , 118 А ., РНН: 391700067350, БИН: 020340001558, (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина "Управления культуры акимата Костанайской области г.Костанай ул.Алтынсарина , 118 А . **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 391700067350, БИН: 020340001558, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ40070102KSN3901000 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания пристройки к школе интернату № 1 по улице Алтынсарина 118	усл. ед	1	18 144 230,36	18 144 230,36	12%	2 177 307,64	20 321 538,00		
Всего по счету:					**18 144 230,36**		**2 177 307,64**	**20 321 538,00**		

Директор: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Дузенова М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Торгстроймонтаж» Товарищество с ограниченной ответственностью

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик **ГУ "Костанайский областной мемориальный музей брая Алтынсарина" Управление культуры акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Торгстроймонтаж"**

Стройка **Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А**

Договор №29 от 09.04.2012г

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2012года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	1	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	117,14	5,64	0,19	661	22	709	0,04	4
				1м	5,45	0,02	638	2	110,7	0	0
2	2	57-2-8	Разборка цементной стяжки пола	12,87	358,97	192,06	4620	2472	3406	1,11	14
				1м2	166,91	72,15	2148	929	110,7	0,4	5
3	3	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,46	2332,85	0	1073	0	311	3,73	2
				м3	610,65	0	281	0	99,63	0	0
4	4	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (всего толщ.50мм)м2	4,59	257,95	12,44	1184	57	329	0,41	2
				м2	60,03	4,67	276	21	99,63	0,02	0
5	5	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,54	41,5	0,84	1143	23	32	0,01	0
				м2	0,72	0,31	20	9	99,63	0	0
6	6	11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	150,79	1407,6	3,7	212252	558	12717	0,4	61
				м2	88,95	1,15	13413	173	84,24	0,01	1
7	7	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабель каналом	158,64	125,78	0,2	19953	32	3283	0,1	16
				м	18,61	0,09	2952	14	99,63	0	0
8	8	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13,9	983,15	6,13	13666	85	1071	0,44	6
				м2	67,28	2,31	935	32	99,63	0,01	0
9	9	15-65-8	Подготовка, насечка поверхности основания пола	100,4	58,5	0	5873	0	6167	0,37	37
				м2	58,5	0	5873	0	105	0	0
10	10	69-18-1	Очистка поверхности от строительного мусора	172,33	6,08	0	1048	0	943	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	6,08	0	1048	0	90	0	0
11	11	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,33	257,95	12,44	44452	2143	12344	0,41	71
				м2	60,03	4,67	10345	806	99,63	0,02	4
12	12	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(на площадь 172,33м2 до толщ.50мм0	1033,98	41,5	0,84	42905	866	1187	0,01	5
				м2	0,72	0,31	749	323	99,63	0	2
13	13	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(на площадь 91,2м2 до толщ.50мм)	547,2	41,5	0,84	22706	458	628	0,01	3
				м2	0,72	0,31	396	171	99,63	0	1
14	14	11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток + керамогранита	172,33	1815,21	19	312814	3274	39777	1,23	212
				м2	199,3	9,21	34345	1588	99,63	0,05	8
15	15	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	159	264,86	0,4	42112	64	8451	0,27	43
				м	47,87	0,14	7612	22	99,63	0	0
			Итого по разделу: Полы				726462				
			Раздел: Двери , окна								
16	16	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	105,11	270,9	23,78	28474	2500	26919	1,65	174
				м2	247,12	8,98	25975	944	100	0,04	5
17	17	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	30,32	158,38	23,78	4802	721	4353	0,91	28
				м2	134,6	8,98	4081	272	100	0,04	1
18	18	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,204	8918,89	793,21	1819	162	1471	49,26	10
				т	7735,5	278,77	1578	57	90	1,36	0
19	19	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,2	537,52	23,97	645	29	354	1,59	2
				м2	265,62	7,73	319	9	97,2	0,04	0
20	20	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,2	7126,4		8552				
				м2							
21	21	56-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов+ пластиковых досок	48,6	28,39	0,47	1380	23	1322	0,16	8
				м	25,09	0,09	1219	4	108	0	0
22	22	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500(600мм) мм	48,6	4100		199260				
				м							
23	23	СПрайс	Сетки противомоскитные	10,6	1229,21		13030				
				м2							
24	24	9-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами+ витражи	79,5	1151,07	253,64	91510	20165	60773	4,38	348
				м2	879,75	64	69940	5088	72,9	0,22	17
25	25	СПрайс, стр4	Витражи, входные группы из алюминиевых профилей мм /45000.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	79,5	21356,95		1697877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
26	26	9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,116	17023,17	1416,44	1975	164	1440	94,42	11
				т	14826,38	497,81	1720	58	72,9	2,44	0
27	27	СПрайс, стр.31	Двери металлические 2,1х1,3 (1,85х0,95)(индивидуального изготовления в комплекте)в хранилище	1	58850,26		58850				
				шт							
28	28	СПрайс, стр.31	Двери металлические 2,1х1,3 (1,86х0,94)(индивидуального изготовления в комплекте)вх. в подвал	1	58850,26		58850				
				шт							
29	29	9-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	36,59	765,39	69,85	28005	2556	18939	3,43	125
				м2	631,35	7,66	23101	280	72,9	0,03	1
30	30	СПрайс, стр 3	Оконные блоки, витражи, из алюминиевых профилей мм /45000.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	36,59	21356,95		781451				
				м2							
			Итого по разделу: Двери , окна				2976481				
			Раздел: Потолки								
31	31	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	73,5	220,9	4,93	16236	362	8286	0,64	47
				м2	117,43	1,86	8631	137	85,05	0,01	1
32	32	30-2-56	Сухие смеси для финишной штаклевки(толщиной 2мм на площадь 128,7+73,5 202,2 м2)	784,536	37		29028				
				кг							
33	33	62-25-1	(Огрунтовка потолка)Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	202,2	38,95	2,52	7875	509	1278	0,04	8
				м2	6,23	0,46	1260	93	94,5	0	1
34	34	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	73,5	176,96	2,91	13007	214	3563	0,3	22
				м2	50,2	1,1	3690	81	85,05	0,01	0
35	35	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	9,97	374,77	2,76	3736	28	3472	2,02	20
				м2	367,43	1,04	3663	10	85,05	0,01	0
36	36	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	9,97	1070		10668				
				м2							
37	37	15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	51,37	1049,89	3,58	53933	184	15802	1,87	96
				м2	324,35	1,17	16662	60	85,05	0,01	0
38	38	11-40-1	Устройство галтелей потолочных	45,5	29,83	0,2	1357	9	942	0,1	5
				м	18,61	0,09	847	4	99,63	0	0
39	39	С СЦЦ	Галтель потолочная	46,865	32,83		1538				
				пм							
40	40	5-36-2	Облицовка стен (колонн) на клее листовыми материалами	139,01	574,37	6,21	79843	864	17496	0,82	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м2	131,31	1,88	18253	261	85,05	0,01	1
				2,2	2719,44	399,69	5983	879	5567	15,88	35
				м3	2319,75	63	5103	139	106,2	0,54	1
42	42	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	36	133,16	23,58	4794	849	3869	0,74	27
				м2	109,58	4,16	3945	150	94,5	0,02	1
43	43	62-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	333,49	37,04	0	12352	0	11673	0,26	86
				м2	37,04	0	12352	0	94,5	0	0
44	44	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	86	38,95	2,52	3350	216	544	0,04	3
				м2	6,23	0,46	536	40	94,5	0	0
45	45	63-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	57,5	16,97	0,07	976	4	919	0,12	7
				м2	16,9	0,02	972	1	94,5	0	0
46	46	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	49,19	2559,93	28,49	125923	1401	28477	3,14	154
				м2	525,26	10,77	25838	530	97,2	0,05	3
47	47	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	98,38	38,95	2,52	3832	247	622	0,04	4
				м2	6,23	0,46	613	45	94,5	0	0
48	48	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен (финиш)	98,38	160,98	4,29	15837	422	8035	0,52	51
				м2	84,79	1,64	8342	161	85,05	0,01	1
49	49	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку(перегородка ГКЛ)	98,38	369,56	2,35	36357	231	4246	0,27	26
				м2	44,77	0,9	4404	89	85,05	0	0
50	50	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(под плитку)	64,17	359,8	5,08	23088	326	9535	0,85	55
				м2	156,03	1,21	10013	78	85,05	0,06	4
51	51	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	64,17	1902,7	5,78	122096	371	17847	1,75	112
				м2	293,22	3,93	18816	252	84,24	0,02	1
52	52	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	4,85	917,68	6,06	4451	29	1183	1,48	7
				м2	256,29	1,76	1243	9	85,05	0,01	0
53	53	15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву(по ГКЛ)	4,85	2605,71	8,75	12638	42	1640	2,16	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	356,1	5,1	1727	25	84,24	0,03	0
54	54	53-21-4	(Установка пьедестала под душевой поддон)Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	0,15	11608,12	305,59	1741	46	183	6,7	1
				м3	1044	103,36	157	16	106,2	0,4	0
55	55	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	392	173,59	4,29	-68046	-1681	-32016	0,52	-205
				м2	84,79	1,64	-33237	-642	85,05	0,01	-3
56	56	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(сухими растворными смесями толщ. 20мм)	392	161,63	5,08	63360	1992	58250	0,85	334
				м2	156,03	1,21	61165	475	85,05	0,06	25
57	57	30-2-51	Сухие смеси штукатурные для внутренних и наружных работ М-75	8624	27		232848				
				кг							
58	58	8-22-1	Кладка перегородок из пазогребневых блоков толщ. 100мм при высоте этажа до 4 м	1,405	2038,72	466,04	2864	655	1279	4,28	6
				м3	683,1	174,37	960	245	95,58	0,85	1
59	59	С СЦЦ	Пазогребневые легкобетонные блоки	1,405	9740,23		13685				
				м3							
60	60	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,011	94709,71	3043,21	1042	33	525	195,5	2
				т	36742,5	1150,31	404	13	113,4	5,61	0
61	61	С СЦЦ	клей для укладки пазогребневых блоков	44,96	47,43		2132				
				кг							
62	62	62-25-1	(Огрунтовка праймером) Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	28,1	38,95	2,52	1094	71	178	0,04	1
				м2	6,23	0,46	175	13	94,5	0	0
63	63	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(сухими растворными смесями толщ. 20мм	28,1	161,63	5,08	4542	143	4176	0,85	24
				м2	156,03	1,21	4384	34	85,05	0,06	2
64	64	30-2-51	Сухие смеси штукатурные для внутренних и наружных работ М-75	618,2	27		16691				
				кг							
65	65	46-22-1	Кладка (закладка дверного проема)отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,26	12473,83	154,03	3243	40	612	14,63	4
				м3	2295	58,5	597	15	100	0,28	0
66	66	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке+ откосов	87,18	278,59	116,03	24287	10115	12516	0,68	59
				м2	115,92	43,6	10106	3801	81	0,21	19
67	67	1-3-167	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	0,8718	12500		10898				
				м3							
68	68	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(ГКЛ)	87,18	917,68	6,06	80003	528	21260	1,48	129
				м2	256,29	1,76	22343	154	85,05	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	87,18	38,95	2,52	3395	219	551	0,04	3
				м2	6,23	0,46	543	40	94,5	0	0
70	70	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (финиш -2мм)оконных откосов плоских	44,93	297,59	7,65	13371	344	7027	0,93	42
				м2	162,6	2,9	7306	130	85,05	0,01	1
71	71	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку(откосов оконных)	44,93	369,56	2,35	16604	106	1939	0,27	12
				м2	44,77	0,9	2011	40	85,05	0	0
			Итого по разделу: Потолки				1012654				
			Раздел: Кровля								
72	72	58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	177,1	29,02	2,02	5139	358	5182	0,17	31
				м2	27	0,32	4782	57	107,1	0	0
73	73	58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки(разуклонка)	177,1	266,56	14,18	47207	2511	13567	0,43	76
				м2	69,3	2,23	12273	395	107,1	0,01	2
74	74	13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее + насухо	177,1	360,84	1,59	63904	281	44626	1,63	289
				м2	310,5	0,59	54990	104	72,9	0	1
75	75	12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	177,1	69,86	17,33	12372	3068	11197	0,34	61
				м2	52,53	6,5	9303	1151	96,39	0,03	6
76	76	СПрайс	Плиты теплоизоляционные ТЕХНОКОЛЬ XPS СТАНДАРТ	9,121	8702,05		79368				
				м3							
77	77	8-12-1	Армирование стяжки по слою утеплителя	0,398	74123,81	527,69	29501	210	4097	64,86	26
				т	9496,13	196,87	3779	78	95,58	0,96	0
78	78	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	171,1	192,14	19,93	32875	3409	8667	0,28	48
				м2	39,85	7,45	6818	1275	96,39	0,04	6
79	79	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	885,5	7,28	0,17	6445	155	179	0	1
				м2	0,13	0,06	112	55	96,39	0	0
80	80	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	177,1	25,88	0,28	4583	49	1592	0,05	9
				м2	8,28	0,11	1466	20	96,39	0	0
81	81	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	177,1	51,12	22,91	9054	4058	6977	0,16	28
				м2	28,21	8,58	4996	1519	96,39	0,04	7
82	82	СПрайс стр.33	Бикрост ТПП	200,123	142,4		28497				
				м2							
83	83	СПрайс стр.33	Бикрост ТКП	203,665	164,15		33432				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	84	12-15-1	Устройство гидропароизоляции в один слой	302,5	146,3	1,49	44257	450	10242	0,18	54
				м2	31,05	0,56	9393	170	96,39	0	1
85	85	С СЦЦ	Изоспан В	347,875	41,53		14448				
				м2							
86	86	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	153,1	955,15	5,36	146234	821	13524	0,48	74
				м	80,48	2	12321	306	96,39	0,01	1
87	87	12-13-5	Утепление кровли купола плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо толщиной 0,05м	180,1	69,86	17,33	12581	3120	11387	0,34	62
				м2	52,53	6,5	9461	1171	96,39	0,03	6
88	88	С СЦЦ	Плиты теплоизоляционные Лайнрок Стандарт-М	9,275	5142,23		47695				
				м3							
89	89	12-15-1	Устройство гидропароизоляции в один слой	180,1	146,3	1,49	26349	268	6098	0,18	32
				м2	31,05	0,56	5592	101	96,39	0	0
90	90	С СЦЦ	Изоспан С	207,115	41,53		8602				
				м2							
91	91	20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	907,34	6,73	907	7	84	0,41	0
				шт	69,86	2,81	70	3	103,68	0,01	0
92	92	20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7232,57	70,34	14465	141	1394	3,5	7
				шт	579,6	25,31	1159	51	103,68	0,13	0
93	93	58-18-1	Устройство конька	54,4	153,75	1,2	8364	65	3568	0,39	21
				м	67,85	0,2	3691	11	86,75	0	0
94	94	С СЦЦ	Конек простой	28,288	672,43		19022				
				шт							
95	95	12-9-2	Устройство подвесных желобов	25	249,45	1,53	6236	38	1373	0,32	8
				м	50,72	0,56	1268	14	96,39	0	0
96	96	СПрайс стр. 25	Желоб /235,4.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	25	1041,31		26033				
				м							
97	97	7-19-2	Герметизация швов примыкания купола пеной монтажной	82,2	13,53	1,02	1112	84	1335	0,07	6
				м	12,5	0,39	1028	32	113,4	0	0
98	98	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	9,864	530		5228				
				шт							
99	99	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях (выход на чердак), площадь проема до 2 м2	0,7138	466,88	38,61	333	28	181	1,41	1
				м2	220,72	14,6	158	10	97,2	0,07	0
100	100	6-4-6	Люки и лазы утепленные (металлический утепленный)однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,7138	12300		8780				
				м2							
			Итого по разделу: Кровля				743025				
			Раздел: Фасад								
101	101	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей (откосов наружных)кирпичных стен и потолков	54,3	32,87	0	1785	0	1785	0,23	12
				м2	32,87	0	1785	0	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	102	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей (фасада)кирпичных стен и потолков	334,14	32,87	0	10983	0	10983	0,23	76
				м2	32,87	0	10983	0	100	0	0
103	103	62-25-1	(Обработка Праймером стен)Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли(780 г на 1 м2)	467,24	151,92	2,52	70981	1175	2954	0,04	18
				м2	6,23	0,46	2911	215	94,5	0	1
104	104	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке (пенополистирольные плиты на клее СЭТ-307)	467,24	236,23	116,03	110374	54212	67081	0,68	317
				м2	115,92	43,6	54162	20372	81	0,21	99
105	105	СПрайс	Дюбель тарельчатый REIS-TOX строит DIM 10/140 с метал. гвоздем /857.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06:200/	3737,92	9,76		36488				
				шт							
106	106	СПрайс	Перфорированный уголок (под штукатурку) белый	635,175	41,13		26126				
				пм							
107	107	1-3-104	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные	24,063	5091		122504				
				м3							
108	108	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ (клей СЭТ-307)(расход 10,5кг на м2)	4906,02	43		210959				
				кг							
109	109	61-28-1	Устройство основания под штукатурку (штукатурная сетка строительная на клее СЭТ-307)из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	46,724	134,18	0,85	6269	40	5194	0,82	38
				м2	117,5	0,13	5490	6	94,5	0	0
110	110	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	53,733	94		5051				
				м2							
111	111	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ (клей СЭТ-307)(расход 3,5 кг на м2)	163,534	43		7032				
				кг							
112	112	15-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен(сухими растворными смесями толщ. до 15мм)	35,724	300,17	7,31	10723	261	9964	1,63	58
				м2	292,39	2,76	10445	99	85,05	0,01	0
113	113	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	470	161,14	0,78	75733	364	39796	0,5	235
				м2	79,44	0,29	37338	135	95,58	0	1
114	114	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	5,346	203,88	115,23	-1090	-616	-854	0,49	-3
				м3	88,65	31,42	-474	-168	133	0,11	-1
115	115	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	35,64	245,99	144,04	8767	5134	6025	0,57	20
				м3	101,95	39,27	3633	1400	107,73	0,13	5
116	116	11-1-2	Уплотнение грунта	151,47	77,64	3,28	11760	496	2234	0,08	12
				м2	12,09	1,24	1831	187	99,63	0,01	1
117	117	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,5	11262,84	0	230888	0	14797	4,21	86
				м3	652,05	0	13367	0	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	118	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,2	12367,21	122,9	27208	270	1759	5,07	11
				м3	799,54	46,44	1759	102	85,05	0,23	0
119	119	30-1-39	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 2,5 до 3,5	2,2	78		172				
				м3							
120	120	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1	3176,76	370,75	3177	371	1265	6,84	7
				м3	1053,11	137,81	1053	138	95,58	0,68	1
121	121	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,8	252	4,78	706	13	133	0,24	1
				м2	42,95	1,8	120	5	95,58	0,01	0
122	122	1-134-1	Уплотнение грунта	2,52	25,23	5,65	64	14	43	0,12	0
				м3	19,58	0	49	0	78,57	0	0
			Итого по разделу: Фасад				976659				
			Раздел: Водопровод								
123	123	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	16,9	51,07	0,69	863	12	983	0,33	6
				м	50,38	0,11	851	2	115,2	0	0
124	124	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	9,2	372,7	5,24	3429	48	750	0,39	4
				м	68,83	1,97	633	18	103,68	0,01	0
125	125	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7,7	339,7	5,24	2616	40	628	0,39	3
				м	68,83	1,97	530	15	103,68	0,01	0
126	126	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	350		2100				
				шт							
127	127	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500		500				
				шт							
128	128	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	13139,06	1,96	26278	4	143	0,34	1
				1кран	62,1	0	124	0	103,68	0	0
129	129	17-2-3	Установка смесителей	3	162,61	1,96	488	6	501	0,81	2
				шт	144,9	0	435	0	103,68	0	0
130	130	11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	2	5840		11680				
				компл							
131	131	11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	1	1990		1990				
				компл							
132	132	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	30,3	51,07	0,69	1547	21	1762	0,33	10
				м	50,38	0,11	1527	3	115,2	0	0
133	133	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	28,2	374,7	5,24	10566	148	2300	0,39	11
				м	68,83	1,97	1941	56	103,68	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	134	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2,1	339,7	5,24	713	11	171	0,39	1
				м	68,83	1,97	145	4	103,68	0,01	0
135	135	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350		350				
				шт							
136	136	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	395		395				
				шт							
137	137	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
				компл	238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	0
138	138	65-4-1	Демонтаж раковины	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
				компл	98,26	0,54	197	1	115,2	0	0
139	139	17-1-10	Демонтаж чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	88,48	21,88	88	22	96	0,4	0
				комплект	66,6	8,1	67	8	128	0,04	0
140	140	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	12,5	145,63	3,27	1820	41	2057	0,85	11
				м	142,36	0,52	1780	6	115,2	0	0
141	141	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,37	4299	68	250	1,14	1
				комплект	191,48	25,31	191	25	103,68	0,13	0
142	142	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5987,64	26,91	11975	54	944	2,24	4
				комплект	398,48	11,25	797	22	103,68	0,05	0
143	143	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
				комплект	445,05	19,69	890	39	103,68	0,09	0
144	144	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	12,5	764,59	1,79	9557	22	1705	0,64	8
				м	117,74	0,67	1472	8	103,68	0	0
145	145	СПрайс стр.34	Отвод 135гр.100к-100к-ПНД	4	95,04		380				
				шт							
146	146	СПрайс стр.34	Отвод 045гр.100к-100к-ПНД	4	95,04		380				
				шт							
147	147	СПрайс стр.34	Тройник 45гр. Т110х110х110К-ПНД	3	134,64		404				
				шт							
148	148	СПрайс стр.34	Тройник Т110х50х110К-ПНД	3	166,31		499				
				шт							
149	149	СПрайс стр.34	Ревизия Р110К-ПНД	2	550,42		1101				
				шт							
150	150	СПрайс стр.34	Заглушка З100-ПНД	1	99		99				
				шт							
151	151	13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	3,8	21,35	0,03	81	0	21	0,03	0
				м2	6,68	0	25	0	72,9	0	0
152	152	46-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,004	11578,21	332,71	46	1	58	75,22	0
				м3	11245,5	126	45	1	128	0,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	153	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,004	5520		22				
				м3							
			Итого по разделу: Водопровод				113350				
			Раздел: Отопление								
154	154	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм+ Демонтаж в м/лом	94	25,99	1,98	2443	186	2681	0,14	13
				м	24,01	0,75	2257	70	103,68	0	0
155	155	СПрайс стр. 7	Алюминиевые радиаторы ALR-102-500/1800:1,12:2,088:1,06:1,02/	479	711,9		340999				
				шт							
156	156	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	35	354,25	5,1	12399	178	2570	0,35	12
				м	61,83	1,92	2164	67	103,68	0,01	0
157	157	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	58,2	433,25	5,1	25215	297	4274	0,35	20
				м	61,83	1,92	3599	112	103,68	0,01	1
158	158	18-22-5	Установка кранов воздушных	46	66,28	0	3049	0	1412	0,14	7
				комплект	26,65	0	1226	0	103,68	0	0
159	159	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	84,32	184,32	0,09	15542	7	9998	0,75	63
				м2	125,44	0,03	10577	2	85,05	0	0
160	160	46-33-5	Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,007	11693,99	336,04	82	2	103	75,97	1
				м3	11357,96	127,26	80	1	128	0,62	0
			Итого по разделу: Отопление				399729				
			Раздел: Вентиляция								
161	161	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм + Разборка	30	89,84	8,07	2695	242	2942	0,49	15
				шт	81,77	3,38	2453	101	103,68	0,01	0
162	162	20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т+ Разборка	2	538,89	129,03	1078	258	1056	2,31	5
				шт	409,86	48,37	820	97	103,68	0,23	0
163	163	20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т+ Разборка	2	491,49	18,5	983	37	1105	2,76	6
				шт	473	6,75	946	14	103,68	0,04	0
164	164	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 100х180 мм(вход 100ммм выход 180мм, эксп.зал)	23	353,08	21,2	8121	488	5922	1,29	30
				шт	214,63	8,86	4937	204	103,68	0,04	1
165	165	С СЦц	Решетки щелевые регулирующие пластиковые	23	593,33		13647				
				шт							
166	166	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм(воздуховод гофра диам.150мм)	46	171,77	1,88	7901	86	6589	0,68	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	167	С СЦц	Гофра труба дим. 150 мм	м	123,62	0,71	5687	33	103,68	0	0
				46	98,89		4549				
				пм							
			Итого по разделу: Вентиляция				38974				
			Раздел: Система охранной сигнализации, система связи								
168	168	67-7-1	Демонтаж коробок ответвительных, розеток	23	8,42	0	194	0	188	0,06	1
				шт	8,42	0	194	0	97,2	0	0
169	169	67-4-2	Демонтаж открытой электропроводки+телефонный кабель	70	4,01	0	281	0	273	0,03	2
				м	4,01	0	281	0	97,2	0	0
170	170	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	0
				отверст.	22,86	7,74	23	8	100	0,04	0
171	171	8-396-5	Прокладка кабель-канала	4	177,7	116	711	464	334	0,32	1
				м	54,9	33,1	220	132	95	0,19	1
172	172	СПрайс	Кабель-канал /210:1,12:2,088:1,02:1,06/	4	83,05		332				
				пм							
173	173	8-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2(существующего)	4	10	4,5	40	18	24	0,03	0
				м	4,9	1,3	20	5	95	0,01	0
174	174	69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	10	113,54	73,85	1135	738	610	0,26	3
				м	39,69	28,1	397	281	90	0,15	2
175	175	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	10	24,84	0	248	0	241	0,15	1
				м	24,84	0	248	0	97,2	0	0
176	176	67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах	140	104,75	0,06	14665	8	14246	0,59	83
				м	104,69	0	14657	0	97,2	0	0
177	177	СПрайс	Электропровод КСПВ 2/0,7 /25:1,12:2,088:1,02:1,06/	150	9,89		1483				
				пм							
178	178	69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	7	195,71	137,68	1370	964	700	0,37	3
				гнездо	58,03	53,01	406	371	90	0,29	2
179	179	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов-выключатель,розетка+телефонная розетка	7	37,55	0	263	0	255	0,24	2
				шт	37,55	0	263	0	97,2	0	0
180	180	СПрайс	Розетка телефонная /255:1,12:2,088:1,02:1,06/	7	17,42		122				
				шт							
181	181	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	2	8,62	0,02	17	0	15	0,05	0
				отверст	8,6	0	17	0	90	0	0
182	182	69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2	8,17	0,02	16	0	15	0,05	0
				отверст	8,15	0	16	0	90	0	0
183	183	69-5-4	Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	2	16,54	0	33	0	30	0,1	0
				отверст	16,54	0	33	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	184	67-7-6	Демонтаж прибора автоматической пожарной сигнализации	1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	0
				шт	40,28	0,09	40	0	97,2	0	0
185	185	67-4-2	Демонтаж открытой электропроводки	210	4,01	0	842	0	819	0,03	6
				м	4,01	0	842	0	97,2	0	0
186	186	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении + демонтаж	35	209,16	0,96	7321	34	6558	1,2	42
				шт	208,2	0	7287	0	90	0	0
187	187	67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах	150	104,75	0,06	15713	9	15264	0,59	89
				м	104,69	0	15704	0	97,2	0	0
188	188	СПрайс	Эл. провод КСПВ 2/0,5 /16:2,088:1,02:1,06:1,12/	150	6,33		949				
				м							
189	189	10-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
				шт	2108	0	2108	0	90	0	0
190	190	СПрайс	Прибор ППК ВЭПС-4 ПК	1	4943,74		4944				
				шт							
			Отпускная цена		4944		4944				
			Сметная стоимость оборудования				*4944*				
191	191	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	35	369,9	1,6	12947	56	10931	2	70
				шт	347	0	12145	0	90	0	0
192	192	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	35	387,59		13566				
				шт							
193	193	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,5	0	614	0	518	1	4
				шт	144	0	576	0	90	0	0
194	194	СПрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР-55	4	308,49		1234				
				шт							
195	195	10-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0
196	196	СПрайс	Аккумуляторная батарея АКБ 4,5А/ч, 12В	1	98,87		99				
				шт							
197	197	10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
				шт	950	0	950	0	90	0	0
198	198	СПрайс	Звуковое устройство СЗУ Маяк-12КП	1	474,6		475				
				шт							
			Отпускная цена		475		475				
			Сметная стоимость оборудования				*475*				
199	199	СПрайс	Световое табло "Выход" Молния	4	267,36		1069				
				шт							
200	200	10-765-9	Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
				схема	13230	0	13230	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	201	10-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1	1401,2	1,6	1401	2	1215	8	8
				шт	1350	0	1350	0	90	0	0
202	202	Прайс ТОО"Группа Три А" стр2	Установка Модуль пожаротушения газовый МПГ (баллон рабочий в сборе, газ хладон 125) /1184555:1,12:2,088:1,02:1,06/	4	468490,38		1873962				
				шт							
			Отпускная цена		468490		1873962				
			Сметная стоимость оборудования				*1873962*				
203	203	67-6-1	Демонтаж кабеля	315	13,94	0,06	4391	19	4250	0,1	30
				м	13,88	0	4372	0	97,2	0	0
204	204	10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный , магнито-контактный на открывание окон, дверей /демонтаж/	40	106,8	0	4272	0	3845	0,6	24
				шт	106,8	0	4272	0	90	0	0
205	205	10-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
				шт	2108	0	2108	0	90	0	0
206	206	СПрайс	Прибор ППК ВЭПС-4 ПК	1	4943,74		4944				
				шт							
			Отпускная цена		4944		4944				
			Сметная стоимость оборудования				*4944*				
207	207	10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
				шт	950	0	950	0	90	0	0
208	208	СПрайс	Звуковое устройство СЗУ Маяк-12КП	1	474,6		475				
				шт							
			Отпускная цена		475		475				
			Сметная стоимость оборудования				*475*				
209	209	67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах	170	104,75	0,06	17808	10	17299	0,59	101
				м	104,69	0	17797	0	97,2	0	0
210	210	СПрайс	Эл. провод КСПВ 4/0,5 /45:2,088:1,02:1,06:1,12/	150	17,8		2670				
				м							
211	211	СПрайс	Эл. провод КСПВ 2/0,5 /16:2,088:1,02:1,06:1,12/	20	6,33		127				
				м							
212	212	10-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0
213	213	СПрайс	Аккумуляторная батарея АКБ 4,5А/ч, 12В	1	98,87		99				
				шт							
214	214	10-765-9	Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
				схема	13230	0	13230	0	90	0	0
215	215	СПрайс	Аккумуляторная батарея АКБ 4,5А/ч, 12В	1	98,87		99				
				шт							
216	216	10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический(датчики движения и разбития)	13	259,1	0	3368	0	2796	1	13
				шт	239	0	3107	0	90	0	0
217	217	СПрайс	Датчик движения CoIT-XC	6	474,6		2848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	218	СПрайс	Датчик разбития Арфа	шт							
				7	474,6		3322				
219	219	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт							
				40	369,9	1,6	14796	64	12492	2	80
220	220	СПрайс	Датчик ИО 102-14	шт	347	0	13880	0	90	0	0
				40	217,52		8701				
			Итого по разделу: Система охранной сигнализации, система связи	шт							
							2060240				
			Раздел: Электромонтажные работы								
221	221	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	500	3,73	0	-1863	0	-1811	0,03	-13
				м	3,73	0	-1863	0	97,2	0	0
222	222	67-4-2	Демонтаж открытой электропроводки	136	4,05	0	-551	0	-535	0,03	-4
				м	4,05	0	-551	0	97,2	0	0
223	223	67-7-5	Демонтаж светильников	115	29,64	2,83	-3409	-325	-3048	0,18	-21
				шт	26,82	0,45	-3084	-52	97,2	0	0
224	224	21-23-1	Демонтаж существующего ГРЩ	1	490,86	0	-491	0	-530	2,82	-3
				шкаф	490,86	0	-491	0	108	0	0
225	225	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	148	8,5	0	-1259	0	-1223	0,06	-9
				шт	8,5	0	-1259	0	97,2	0	0
226	226	46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	80	78,48	36,01	-6278	-2881	-4487	0,24	-20
				м	42,47	13,61	-3398	-1089	100	0,07	-5
227	227	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах (штробах) стен	80	25,09	0	-2007	0	-1951	0,15	-12
				м	25,09	0	-2007	0	97,2	0	0
228	228	21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами(за подвесным потолком)	234	110,3	13,77	-25809	-3222	-22669	0,56	-131
				м кабеля	90,95	8,72	-21281	-2041	87,48	0,04	-9
229	229	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм (гофротрубы и ПхВ)	393	40,76	0	-16020	0	-11682	0,19	-74
				м	30,58	0	-12019	0	87,48	0	0
230	230	прайс	Труба ПХВ гофра диам. 25мм	396,93	9,89		-3925				
				м							
231	231	21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	393	10,83	1,03	-4257	-405	-3787	0,06	-23
				м	9,28	0,63	-3647	-249	87,48	0	-1
232	232	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,413	52100		-21517				
				1000м							
233	233	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,176	60500		-10648				
				1000м							
234	234	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,096	79100		-7594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
235	235	С СЦЦ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6мм2	1000м							
				0,034	282,82		-10				
236	236	46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см(20см под щит освещ.)	1000м							
				0,18	1097,34	491,72	-198	-89	-142	3,68	-1
237	237	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	м2	605,63	185,67	-109	-33	100	0,91	0
				1	1305,36	84,21	-1305	-84	-274	2,32	-2
238	238	Спрайс	Щит освещения ЩУРН-24	шт	303,15	17,04	-303	-17	76,95	0,1	0
				1	3314,69		-3315				
239	239	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт							
				15	541,33	16,67	-8120	-250	-3419	1,16	-17
240	240	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	263,66	2,9	-3955	-44	76,95	0,02	0
				1	924,26	35,35	-924	-35	-343	2,32	-2
241	241	Прайс	Выключатель 1-пол LRC 25A	шт	394,91	5,68	-395	-6	76,95	0,03	0
				1	316,44		-316				
242	242	Прайс	Выключатель 1-пол LRC 16A	шт							
				14	288,75		-4043				
243	243	Прайс	Выключатель 3-х пол LRC 63A	шт							
				1	567,22		-567				
244	244	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	шт							
				500	3,69	0	1845	0	1793	0,03	13
245	245	67-4-2	Демонтаж открытой электропроводки	м	3,69	0	1845	0	97,2	0	0
				136	4,01	0	545	0	530	0,03	4
246	246	67-7-5	Демонтаж светильников	м	4,01	0	545	0	97,2	0	0
				115	29,35	2,8	3375	322	3018	0,18	21
247	247	21-23-1	Демонтаж существующего ГРЩ	шт	26,55	0,45	3053	52	97,2	0	0
				1	486	0	486	0	525	2,79	3
248	248	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шкаф	486	0	486	0	108	0	0
				148	8,42	0	1246	0	1211	0,06	9
249	249	46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	шт	8,42	0	1246	0	97,2	0	0
				80	77,7	35,65	6216	2852	4442	0,24	19
250	250	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах (штрабах) стен	м	42,05	13,48	3364	1078	100	0,07	5
				80	24,84	0	1987	0	1932	0,15	12
251	251	21-9-3	Прокладка скрытой проводки за подвесным потолком	м	24,84	0	1987	0	97,2	0	0
				234	23,5	0	5498	0	4737	0,13	30
252	252	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм (гофротрубы и ПхВ)	м	20,83	0	4873	0	87,48	0	0
				393	40,46	0	15901	0	11567	0,19	73
253	253	прайс	Труба ПХВ гофра диам. 25мм	м	30,28	0	11900	0	87,48	0	0
				396,93	9,89		3925				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	254	21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	393	10,73	1,02	4217	401	3750	0,06	23
				м	9,19	0,63	3611	247	87,48	0	1
255	255	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,413	52100		21517				
				1000м							
256	256	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,176	60500		10648				
				1000м							
257	257	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,096	79100		7594				
				1000м							
258	258	С СЦЦ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6мм2	0,034	282,82		10				
				1000м							
259	259	46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см(20см под щит освещ.)	0,18	1086,48	486,85	196	88	141	3,64	1
				м2	599,63	183,83	108	33	100	0,9	0
260	260	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	1302	83	271	2,3	2
				шт	300,15	16,88	300	17	76,95	0,1	0
261	261	Спрайс	Щит освещения ЩУРН-24	1	3314,69		3315				
				шт							
262	262	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	538,55	16,5	8078	248	3385	1,15	17
				шт	261,05	2,87	3916	43	76,95	0,02	0
263	263	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920	35	920	35	339	2,3	2
				шт	391	5,62	391	6	76,95	0,03	0
264	264	Прайс	Выключатель 1-пол LRC 25A	1	316,44		316				
				шт							
265	265	Прайс	Выключатель 1-пол LRC 16A	14	288,75		4043				
				шт							
266	266	Прайс	Выключатель 3-х пол LRC 63A	1	567,22		567				
				шт							
267	267	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	24	213,01	1,52	5112	36	3170	0,7	17
				м2	111,38	0,56	2673	13	118	0	0
268	268	21-17-8	Демонтаж купольной люстры	1	428,99	127,49	429	127	398	1,84	2
				шт	301,5	67,26	302	67	108	0,3	0
269	269	46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	106	77,7	35,65	8236	3779	5886	0,24	26
				м	42,05	13,48	4457	1429	100	0,07	7
270	270	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах (штрабах) стен	106	24,84	0	2633	0	2559	0,15	16
				м	24,84	0	2633	0	97,2	0	0
271	271	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	330	30,63	0	10109	0	9130	0,17	58
				м	28,46	0	9393	0	87,48	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
272	272	21-9-3	Прокладка скрытой проводки за подвесным потолком	225	23,5	0	5287	0	4555	0,13	29
				м	20,83	0	4686	0	87,48	0	0
273	273	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	91,62	43,92	183	88	129	0,27	1
				отверст.	47,7	16,58	95	33	100	0,08	0
274	274	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм (гофротрубы и ПхВ)	410	40,46	0	16588	0	12067	0,19	76
				м	30,28	0	12415	0	87,48	0	0
275	275	прайс	Труба ПХВ гофра диам. 25мм	414,1	9,89		4095				
				м							
276	276	21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	410	10,73	1,02	4399	419	3912	0,06	24
				м	9,19	0,63	3767	257	87,48	0	1
277	277	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,375	52100		19538				
				1000м							
278	278	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500		1815				
				1000м							
279	279	С СЦЦ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6мм2	0,106	282,82		30				
				1000м							
280	280	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1	79100		7910				
				1000м							
281	281	СПрайс, стр 34	Кабель ВВГ 5х1,5	160	87,01		13922				
				шт							
282	282	СПрайс стр. 34	ПУНП 3х1,5 (С) /20,44.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06	200	40,74		8147				
				м2							
283	283	СПрайс стр.34	ПУНП 3х2,5 (С) /31,98.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06	100	64,07		6407				
				м2							
			Итого по разделу: Электромонтажные работы				94161				
			Раздел: Сборка ГРЩ								
284	284	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
285	285	СПрайс	ЩИТ ЩРГ в сборе	1	130514,69		130515				
				шт							
			Отпускная цена		130515		130515				
			Сметная стоимость оборудования				*130515*				
286	286	7-106-1	Газовоздуходувка роторная, масса 0.1 т + генератор дизельный	1	6918	441	6918	441	4009	27	27
				шт	4410	45	4410	45	90	0,26	0
287	287	СПрайс	Генератор дизельный /764000:2,088:1,12:1,02:1,06	1	320290,95		320291				
				м2							
			Отпускная цена		320291		320291				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	
			Сметная стоимость оборудования				*320291*				
288	288	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	95,4	251,77	0	24019	0	24427	1,77	169
				м3	251,77	0	24019	0	91,53	0	0
289	289	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	20	193		3860				
				м							
290	290	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	106	27,7	2,1	2936	223	2034	0,1	11
				м	19,7	0,5	2088	53	95	0	0
291	291	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	95,4	5,55	5,55	530	530	167	0	0
				м3	0	1,8	0	172	97	0,01	1
292	292	СПрайс, стр 28-30	Кабель ВВГ 5х10	270,4	474,6		128332				
				100м							
293	293	СПрайс,	Кабель канал 60х100мм	14,2	221,48		3145				
				шт							
294	294	прайс	Труба ПХВ диам. 50мм	4,04	57,35		232				
				м							
			Итого по разделу: Сборка ГРЩ				623626				
			ИТОГО:				9765358	144407			5616
			Стоимость оборудования, всего:				955063	48078			257
			Накладные расходы :				2335604				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				**144447**				
			На металломонтажные работы				**698040**				
			На сантехнические работы				**82623**				
			Всего накладных расходов:				**44170**				
			Итого с накладными				**969280**				
							10734638				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**503942**				
			Итого с временными, 1,44 %				**11238583**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**11366786**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13816 %				**11565472**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11577949**				
							11614074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11704386**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,0877				**24435736**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**488715**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24924451**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2990934**				
			Итого с НДС				**27915385**				
			аванс 30%				*8374616*				
			резерв 5%				*1395769*				
			Итого к оплате:				***18145000***				

Заказчик **Директор ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области** **Н.Мукабов**

Подрядчик **Директор ТОО "Торгстроймонтаж"** **П.Борзенко**

Технадзор
ТОО «Іске сәт- компаниясы» **Л.Клименко**

Счет-фактура № 44 от 29.06.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Торгстроймонтаж" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 391700069071, БИН:, Адрес: Костанай , Чехова 125-89 БИН : 000440001488, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 39001 № 0000900 от 28.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ828560000000115984 в АО " Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 29 от 09.04.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Торгстроймонтаж", РНН: 391700069071, БИН:, Адрес: Костанай , Чехова 125-89 БИН : 000440001488 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ"Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина "Управления культуры акимата Костанайской области г.Костанай ул.Алтынсарина , 118 А ., РНН: 391700067350, БИН: 020340001558, (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина "Управления культуры акимата Костанайской области г.Костанай ул.Алтынсарина , 118 А . **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 391700067350, БИН: 020340001558, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ40070102KSN3901000 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания пристройки к школе интернату № 1 по улице Алтынсарина 118	усл. ед	1	24 924 450,89	24 924 450,89	12%	2 990 934,11	27 915 385,00		
Всего по счету:					**24 924 450,89**		**2 990 934,11**	**27 915 385,00**		

Директор: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Дузенова М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Торгстроймонтаж"**

Стройка **Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А**

Договор №29 от 09.04.2012г

Акт
приемки выполненных работ за июль 2012года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы								
1	1	57-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	35,2	5,64	0,19	199	7	213	0,04	1
				1м	5,45	0,02	192	1	110,7	0	0
2	2	69-18-1	**Очистка поверхности от строительного мусора**	195,98	6,08	0	1192	0	1072	0,05	9
				м2	6,08	0	1192	0	90	0	0
3	3	15-65-8	**Подготовка, насечка поверхности основания пола**	195,98	58,5	0	11465	0	12038	0,37	73
				м2	58,5	0	11465	0	105	0	0
4	4	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	195,98	257,95	12,44	50552	2438	14038	0,41	80
				м2	60,03	4,67	11765	916	99,63	0,02	4
5	5	11-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(всего 25мм толщина)**	195,98	41,5	0,84	8132	164	225	0,01	1
				м2	0,72	0,31	142	61	99,63	0	0
6	6	11-12-3	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	42,04	282,58	3,23	11880	136	2814	0,37	16
				м2	59,26	1,21	2491	51	99,63	0,01	0
7	7	11-33-1	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	42,04	1551,87	10,68	65241	449	4823	0,63	26
				м2	99,62	4	4188	168	99,63	0,02	1
8	8	11-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	35,2	111,76	0,57	3934	20	548	0,09	3
				м	13,85	0,22	487	8	99,63	0	0
9	9	15-65-8	**Подготовка, насечка поверхности основания пола**	122,6	58,5	0	7172	0	7531	0,37	45
				м2	58,5	0	7172	0	105	0	0
10	10	69-18-1	**Очистка поверхности от строительного мусора**	122,6	6,08	0	745	0	671	0,05	6
				м2	6,08	0	745	0	90	0	0
11	11	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(с учетом балкончика)**	133,8	257,95	12,44	34513	1664	9584	0,41	55
				м2	60,03	4,67	8032	626	99,63	0,02	3
12	12	11-27-6	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток + керамогранита**	108,2	1815,21	19	196405	2056	24974	1,23	133

1	2	3	4	5		7	8		10	11	2
				м2	199,3	9,21	21564	997	99,63	0,05	5
13	13	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой + подсыпка по переметру наружных стен	5,466	4740,75	327,33	25913	1789	4225	3,96	22
				м3	574,42	123,75	3140	676	99,63	0,6	3
14	14	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	94,57	264,86	0,4	25047	38	5026	0,27	26
				м	47,87	0,14	4527	13	99,63	0	0
15	15	9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,071	17023,17	1416,44	1209	101	881	94,42	7
				т	14826,38	497,81	1053	35	72,9	2,44	0
16	16	СПрайс, стр.31	Двери металлические 2,1х1,0	1	58850,26		58850				
				шт							
17	17	15-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	15,288	74,35	0,06	1137	1	685	0,27	4
				м2	47,36	0,03	724	0	85,05	0	0
18	18	9-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	20,28	765,39	69,85	15522	1416	10497	3,43	69
				м2	631,35	7,66	12804	155	72,9	0,03	1
19	19	С СЦЦ	Оконные блоки, витражи, из алюминиевых профилей мм /45000.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	20,28	21356,95		433119				
				м2							
20	20	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (потолок купола)	78,5	161,14	0,78	12649	61	6647	0,5	39
				м2	79,44	0,29	6236	23	95,58	0	0
21	21	15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	56,93	1049,89	3,58	59770	204	17513	1,87	107
				м2	324,35	1,17	18465	67	85,05	0,01	0
22	22	62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов(включая купол)	148,2	25,7	0	3809	0	3599	0,18	26
				м2	25,7	0	3809	0	94,5	0	0
23	23	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков(3мм-выравнивание, 2 мм-финиш)	9,37	220,9	4,93	2070	46	1056	0,64	6
				м2	117,43	1,86	1100	17	85,05	0,01	0
24	24	30-2-56	Сухие смеси для финишной штаклевки(толщиной 2мм)	36,356	37		1345				
				кг							
25	25	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков(по ГКЛ-финиш)	330,3	206,2	4,93	68106	1627	37234	0,64	210
				м2	117,43	1,86	38786	615	85,05	0,01	3
26	26	62-25-1	(Огрунтовка потолка)Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	487,87	38,95	2,52	19001	1227	3084	0,04	19
				м2	6,23	0,46	3039	224	94,5	0	1
27	27	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков(купол -финиш 2мм)	148,2	206,2	4,93	30558	730	16706	0,64	94
				м2	117,43	1,86	17403	276	85,05	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	28	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	128,1	176,96	2,91	22669	373	6210	0,3	38
				м2	50,2	1,1	6430	141	85,05	0,01	1
29	29	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	359,77	250,87	2,91	90256	1048	32133	0,56	203
				м2	93,41	1,1	33608	396	85,05	0,01	2
30	30	11-40-1	Устройство галтелей потолочных	197,2	29,83	0,2	5882	39	4081	0,1	20
				м	18,61	0,09	3669	17	99,63	0	0
31	31	С СЦЦ	Галтель потолочная	203,116	32,83		6668				
				пм							
32	32	53-1-4	Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев	10,49	106,75	22,17	1120	233	1000	0,61	6
				м2	84,58	3,65	887	38	108	0,03	0
33	33	46-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр	10,49	48,42	0	508	0	508	0,34	4
				м2	48,42	0	508	0	100	0	0
34	34	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	10,49	38,95	2,52	409	26	66	0,04	0
				м2	6,23	0,46	65	5	94,5	0	0
35	35	5-36-2	Облицовка стен на клее листовыми материалами	10,49	574,37	6,21	6025	65	1320	0,82	9
				м2	131,31	1,88	1377	20	85,05	0,01	0
36	36	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм колонн (финиш)	182,09	160,98	4,29	29312	781	14872	0,52	95
				м2	84,79	1,64	15439	298	85,05	0,01	1
37	37	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку(колонн)	182,09	369,56	2,35	67292	428	7859	0,27	48
				м2	44,77	0,9	8152	164	85,05	0	1
38	38	62-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	62,16	37,04	0	2302	0	2176	0,26	16
				м2	37,04	0	2302	0	94,5	0	0
39	39	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	62,16	38,95	2,52	2421	156	393	0,04	2
				м2	6,23	0,46	387	29	94,5	0	0
40	40	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен(3мм-выравнивание , 2 мм - финиш)	62,16	214,74	4,29	13348	267	5077	0,52	33
				м2	84,79	1,64	5271	102	85,05	0,01	0
41	41	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	120,59	37		4462				
				кг							
42	42	15-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	62,16	501	2,91	31142	181	7603	0,72	45
				м2	128,34	1,1	7978	68	85,05	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	
43	43	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	13,75	1893,01	5,08	26029	70	2043	0,85	12
				м2	156,03	1,21	2145	17	85,05	0,06	1
44	44	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(простенки)	14,36	917,68	6,06	13178	87	3502	1,48	21
				м2	256,29	1,76	3680	25	85,05	0,01	0
45	45	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	69,48	38,95	2,52	2706	175	439	0,04	3
				м2	6,23	0,46	433	32	94,5	0	0
46	46	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен(3мм-выравнивание , 2 мм - финиш)	141,84	214,74	4,29	30458	608	11585	0,52	74
				м2	84,79	1,64	12027	232	85,05	0,01	1
47	47	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	275,17	37		10181				
				кг							
48	48	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен (финиш)	468,46	160,98	4,29	75411	2009	38261	0,52	245
				м2	84,79	1,64	39720	767	85,05	0,01	4
49	49	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	169,94	428,37	2,63	72796	446	12168	0,45	76
				м2	74,78	0,99	12709	168	85,05	0	1
50	50	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку(по ГКЛ)	48,36	369,56	2,35	17872	114	2087	0,27	13
				м2	44,77	0,9	2165	44	85,05	0	0
51	51	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке+ откосов	9,32	278,58	116,03	2596	1081	1338	0,68	6
				м2	115,92	43,6	1080	406	81	0,21	2
52	52	1-3-167	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	0,0932	12500		1165				
				м3							
53	53	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(ГКЛ)	9,32	917,68	6,06	8553	56	2273	1,48	14
				м2	256,29	1,76	2389	16	85,05	0,01	0
54	54	62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	9,32	38,95	2,52	363	23	59	0,04	0
				м2	6,23	0,46	58	4	94,5	0	0
55	55	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (финиш -2мм)оконных откосов плоских	51,57	297,59	7,65	15347	395	8065	0,93	48
				м2	162,6	2,9	8385	150	85,05	0,01	1

1	2	3	4	5		7	8		10	11	2
56	56	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку(откосов оконных)	51,57	369,56	2,35	19058	121	2226	0,27	14
				м2	44,77	0,9	2309	46	85,05	0	0
57	57	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	13,8	269,04	20,99	3713	290	2081	0,83	12
				м2	128,34	7,85	1771	108	99,63	0,04	1
58	58	30-3-40	Плитка тротуарная	14,076	750		10557				
				м2							
59	59	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	6,21	269,04	20,99	1671	130	936	0,83	5
				м2	128,34	7,85	797	49	99,63	0,04	0
60	60	30-3-40	Плитка тротуарная	6,334	750		4751				
				м2							
61	61	15-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен(фасадная плитка)	40,1	1607,12	3,2	64445	128	20441	3,11	125
				м2	538,2	1,21	21582	49	85,05	0,01	0
62	62	62-25-1	(Обработка Праймером стен)Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли(780 г на 1 м2)	700,86	151,92	2,52	106471	1763	4431	0,04	27
				м2	6,23	0,46	4366	322	94,5	0	2
63	63	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке (пенополистирольные плиты на клее СЭТ-307)	630,774	236,23	116,03	149005	73186	90559	0,68	428
				м2	115,92	43,6	73119	27502	81	0,21	134
64	64	С СЦЦ	Дюбель тарельчатый REIS-TOX строит DIM 10/140 с метал. гвоздем /857.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06:200/	5046,192	9,76		49259				
				шт							
65	65	С СЦЦ	Перфорированный уголок	1115,847	36,78		41042				
				пм							
66	66	1-3-104	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные	32,485	5091		165380				
				м3							
67	67	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ (клей СЭТ-307)	2943,612	43		126575				
				кг							
68	68	61-28-1	Устройство основания под штукатурку (из штукатурной сеткой строительной на клее СЭТ-307)из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	1009,242	134,18	0,85	135420	858	112188	0,82	824
				м2	117,5	0,13	118586	131	94,5	0	1
69	69	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	1160,628	94		109099				
				м2							
70	70	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ (клей СЭТ-307)	7211,853	43		310110				
				кг							
71	71	15-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен(сухими растворными смесями толщ. до 15мм)	771,642	300,17	7,31	231624	5643	215224	1,63	1260
				м2	292,39	2,76	225618	2132	85,05	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	
72	72	15-70-6	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное карнизов и тяг(сухими растворными смесями толщ. до 15мм)	247,5	733,71	14,05	181592	3477	169484	3,61	894
				м2	719,33	5,31	178033	1315	85,05	0,03	6
73	73	30-2-51	Сухие смеси штукатурные для внутренних и наружных работ М-75(расход 16,5кг на 1м2 толщ. 15мм)	17346,285	29,7		515185				
				кг							
74	74	62-25-1	(Пропитка под декоративную отделку)Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли(250 г на 1 м2)	817,67	75,82	2,52	61992	2057	5169	0,04	32
				м2	6,23	0,46	5094	376	94,5	0	2
75	75	15-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	817,67	132,73	4,16	108531	3404	100563	0,62	508
				м2	128,57	1,57	105128	1288	85,05	0,01	6
76	76	30-2-66	Декоративное покрытие из микроминерала /размер зерна до 3 мм/(расход 6кг на 1 м2)	4906,02	224		1098948				
				кг							
77	77	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	404	161,14	0,78	65099	313	34208	0,5	202
				м2	79,44	0,29	32095	116	95,58	0	1
			Итого по разделу: Общестроительные работы				5269534				
			Раздел: Кровля								
78	78	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5	599,34	35,14	300	18	84	0,9	0
				м3	142,31	13,23	71	7	97,2	0,07	0
79	79	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам/Огнезащита	478,7	21,41	1,14	10250	545	3002	0,03	16
				м2	5,38	0,42	2576	203	97,2	0	1
80	80	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	1,1	955,15	5,36	1051	6	97	0,48	1
				м	80,48	2	89	2	96,39	0,01	0
81	81	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	191,97	185,12	1,55	35538	298	36350	1,12	215
				м2	176,21	0,59	33828	113	96,39	0	1
82	82	С СЦЦ ИНСИ	Оцинкованный лист с полимерным покрытием /239,1.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	199,649	544,69		108746				
				м2							
83	83	12-13-5	Утепление кровли купола плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо толщиной 0,05м	37,7	69,86	17,33	2634	653	2384	0,35	13
				м2	52,53	6,5	1980	245	96,39	0,03	1
84	84	С СЦЦ	Плиты теплоизоляционные Лайнрок Стандарт-М	1,942	5142,23		9984				
				м3							
85	85	12-15-1	Устройство гидропароизоляции в один слой	37,7	146,3	1,49	5516	56	1276	0,18	7
				м2	31,05	0,56	1171	21	96,39	0	0
86	86	С СЦЦ	Изоспан С	43,355	41,53		1801				

1	2	3	4	5		7	8		10	11	2
				м2							
87	87	12-13-5	Утепление кровли купола плитой OSB	217,8	69,86	17,33	15215	3773	13770	0,35	75
				м2	52,53	6,5	11441	1416	96,39	0,03	7
88	88	С СЦЦ	Плиты OSB толщ. 10мм	224,334	405,05		90866				
				м3							
89	89	58-17-1	Устройство кровельного покрытия из листовой стали	217,8	136,55	0,93	29741	203	18486	0,5	109
				м2	79,11	0,14	17230	30	107,1	0	0
90	90	С СЦЦ ИНСИ	Оцинкованный лист с полимерным покрытием /239,1.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	226,512	544,69		123378				
				м2							
91	91	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	36	821,04	10,84	29558	390	4837	0,78	28
				м2	120,32	4,07	4332	147	97,2	0,02	1
92	92	С СЦЦ ИНСИ	Оцинкованный лист с полимерным покрытием /239,1.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	37,44	544,69		20393				
				м2							
93	93	С СЦЦ	Воронка водосливная /326,5.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	4	743,79		2975				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля				487944				
			Раздел: Отопление								
94	94	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	367		2936				
				шт							
95	95	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	489		3912				
				шт							
96	96	9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	641		1282				
				шт							
97	97	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8	483,25	5,1	3866	41	588	0,35	3
				м	61,83	1,92	495	15	103,68	0,01	0
98	98	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	10,5	620,68	10,24	6517	107	984	0,44	5
				м	77,56	3,82	814	40	103,68	0,02	0
99	99	11-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; точные датчики концентратомеров и плотномеров, PH- метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	71	273,19	0	19396	0	14513	1,03	73
				шт	227,12	0	16125	0	90	0	0
100	100	С СЦЦ	Кран двойной регулировки КРДП Ду 32мм/3500:2,088:1,02	2	1643,38		3287				
				шт							
			Отпускная цена		1643		3287				
			Сметная стоимость оборудования				*3287*				
101	101	С СЦЦ	Кран двойной регулировки КРДП Ду25/3200:2,088:1,02	2	1502,52		3005				

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		1503		3005				
			Сметная стоимость оборудования				***3005***				
102	**102**	**С СЦЦ**	**Комплект терморегулятора для однотрубной системы отопления, состоящий из клапана RA-G и термостата RA2994/36,4.194:1,951:1,02**	**67**	**3315,68**		**222150**				
				шт							
			Отпускная цена		3316		222150				
			Сметная стоимость оборудования				***222150***				
103	**103**	**16-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**371,7**	**12,72**	**0**	**4727**	**0**	**5317**	**0,06**	**22**
				м	**12,42**	**0**	**4615**	**0**	**103,68**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Отопление				**271078**				
			Раздел: Тепловой пункт								
104	**104**	**18-18-1**	**Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 + демонтаж в лом**	**1**	**941,13**	**130,93**	**941**	**131**	**989**	**4,5**	**5**
				1узел	**810,2**	**48,67**	**810**	**49**	**103,68**	**0,24**	**0**
105	**105**	**18-16-2**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм**	**2**	**12699,38**	**98,15**	**25399**	**196**	**1327**	**3,13**	**6**
				1шт	**538,36**	**37,66**	**1077**	**75**	**103,68**	**0,18**	**0**
106	**106**	**16-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**5**	**531,66**	**50,52**	**2658**	**253**	**1851**	**1,74**	**9**
				1шт	**301,16**	**20,28**	**1506**	**101**	**103,68**	**0,09**	**0**
107	**107**	**9-2-30**	**Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**5**	**3590**		**17950**				
				шт							
108	**108**	**8-9-9**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**10**	**285**		**2850**				
				шт							
109	**109**	**16-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1**	**531,66**	**50,52**	**532**	**51**	**370**	**1,74**	**2**
				1шт	**301,16**	**20,28**	**301**	**20**	**103,68**	**0,09**	**0**
110	**110**	**9-1-92**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**1**	**682**		**682**				
				шт							
111	**111**	**8-9-6**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**2**	**181**		**362**				
				шт							
112	**112**	**16-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**3**	**531,66**	**50,52**	**1595**	**152**	**1111**	**1,74**	**5**
				1шт	**301,16**	**20,28**	**903**	**61**	**103,68**	**0,09**	**0**
113	**113**	**9-1-93**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**3**	**869**		**2607**				
				шт							

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12
114	114	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	225		1350				
				шт							
115	115	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
				1шт	301,16	20,28	1205	81	103,68	0,09	0
116	116	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	941		3764				
				шт							
117	117	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249		1992				
				шт							
118	118	16-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	1	428,37	38,68	428	39	453	2,2	2
				1шт	378,45	14,48	378	14	103,68	0,08	0
119	119	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634		634				
				шт							
120	120	16-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1	428,37	38,68	428	39	453	2,2	2
				1шт	378,45	14,48	378	14	103,68	0,08	0
121	121	СПрайс ТОО"Данфосс",стр 15	Ручной балансировочный клапан MSV-F2 Ду50/256,05.194:2,088:1,02	1	23323,61		23324				
				шт							
			Отпускная цена		23324		23324				
			Сметная стоимость оборудования				*23324*				
122	122	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	433,25	5,1	1733	20	294	0,35	1
				м	61,83	1,92	247	8	103,68	0,01	0
123	123	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,5	448,27	18,18	672	27	217	0,66	1
				м	118,86	6,81	178	10	103,68	0,03	0
124	124	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	646,27	18,18	4524	127	1013	0,66	5
				м	118,86	6,81	832	48	103,68	0,03	0
125	125	12-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	4	1143,17	95,89	4573	384	2144	3,09	12
				шт	593,28	2,37	2373	9	90	0,01	0
126	126	12-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	5	195,35	27,4	977	137	718	1,03	5
				шт	159,65	0	798	0	90	0	0
127	127	С СЦЦ ОАО РОЗ "Монтаж автоматика"	Отборное устройство давления 1,6-225У /2264,5.5,2.1,2:1,12:2,088:1,02/	4	5923,91		23696				
				шт							
			Отпускная цена		5924		23696				
			Сметная стоимость оборудования				*23696*				

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12
128	128	С СЦЦ ОАО РОЗ "Монтаж автоматика"	Отборное устройство давления 1,6-70У /2235.5,2.1,2:1,12:2,088:1,02/	1	5846,74		5847				
				шт							
			Отпускная цена		5847		5847				
			Сметная стоимость оборудования				*5847*				
129	129	12-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	480,25	47,07	961	94	792	3,09	6
				шт	428,48	11,64	857	23	90	0,07	0
130	130	С СЦЦ	Клапан регулирующий VB2 Ду25 фланцевый /330,9.194:2,088:1,02/	1	30141,71		30142				
				комплект							
			Отпускная цена		30142		30142				
			Сметная стоимость оборудования				*30142*				
131	131	С СЦЦ	Электропривод AMV20 /401,88.194:2,088:1,02/	1	36607,28		36607				
				комплект							
			Отпускная цена		36607		36607				
			Сметная стоимость оборудования				*36607*				
132	132	С СЦЦ	Клапан регулирующий VRG3 Ду20 фланцевый /250,56.194:2,088:1,02/	1	22823,53		22824				
				комплект							
			Отпускная цена		22824		22824				
			Сметная стоимость оборудования				*22824*				
133	133	С СЦЦ	Электропривод AMV15 /401,88.194:2,088:1,02/	1	36607,28		36607				
				комплект							
			Отпускная цена		36607		36607				
			Сметная стоимость оборудования				*36607*				
134	134	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	424,96	0	1700	0	295	0,37	1
				комплект	63,96	0	256	0	103,68	0	0
135	135	11-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; наружный диаметр трубопровода до 80 мм /повторное использование/	1	865,16	1,63	865	2	601	4,12	4
				шт	667,44	0	667	0	90	0	0
136	136	7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	6073,68	399,64	6074	400	4262	27,81	28
				шт	4705,04	30,18	4705	30	90	0,18	0
137	137	С СЦЦ	Насос WilO-TOP-S 40/7 /16550.4,8:2,088:1,02/	1	37299,98		37300				
				комплект							
			Отпускная цена		37300		37300				
			Сметная стоимость оборудования				*37300*				
138	138	11-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	10	865,16	1,63	8652	16	6007	4,12	41
				шт	667,44	0	6674	0	90	0	0

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12
139	139	С СЦЦ ТОО "Данфос стр13	Электронный регулятор ECL310 /604.194:2,088:1,02/	1	55018,41		55018				
				комплект							
			Отпускная цена		55018		55018				
			Сметная стоимость оборудования				*55018*				
140	140	С СЦЦ ТОО "Данфос" стр13	Датчик температуры наружного воздуха /46,64:2,088:1,02/	4	4248,44		16994				
				комплект							
			Отпускная цена		4248		16994				
			Сметная стоимость оборудования				*16994*				
141	141	С СЦЦ ТОО "Данфос", стр13	Датчик погружной /76,5:2,088:1,02/	5	6968,39		34842				
				комплект							
			Отпускная цена		6968		34842				
			Сметная стоимость оборудования				*34842*				
142	142	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	28,22	0,03	169	0	18	0,02	0
				м2	3,64	0	22	0	72,9	0	0
143	143	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	22,75	0,06	68	0	16	0,03	0
				м2	6,75	0,03	20	0	72,9	0	0
			Итого по разделу: Тепловой пункт				420466				
			Раздел: Узел управления воздухонагревателем								
144	144	12-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	480,25	47,07	480	47	396	3,09	3
				шт	428,48	11,64	428	12	90	0,07	0
145	145	С СЦЦ ТОО "Данфос" стр8	Клапан регулирующий VB2 Ду20 фланцевый /327,76.194:2,088:1,02/	1	29855,68		29856				
				комплект							
			Отпускная цена		29856		29856				
			Сметная стоимость оборудования				*29856*				
146	146	С СЦЦ ТОО "Данфос" стр11	Электропривод AMV20 /401,88.194:2,088:1,02/	1	36607,28		36607				
				комплект							
			Отпускная цена		36607		36607				
			Сметная стоимость оборудования				*36607*				
147	147	7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	6073,68	399,64	6074	400	4262	27,81	28
				шт	4705,04	30,18	4705	30	90	0,18	0
148	148	С СЦЦ	Насос WilO-TOP-S 40/7 /16550.4,8:2,088:1,02/	1	37299,98		37300				
				комплект							
			Отпускная цена		37300		37300				
			Сметная стоимость оборудования				*37300*				

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12
149	149	12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	3	507,34	0	1522	0	1357	3,09	9
				шт	502,64	0	1508	0	90	0	0
150	150	С СЦЦ ТОО "Данфос"	Кран шаровый муфтовый латунный Ду40 /28,69.194:2,088:1,02/	3	2613,37		7840				
				шт							
151	151	11-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	544,92	1,63	1090	3	884	3,09	6
				шт	491,31	0	983	0	90	0	0
152	152	С СЦЦ ТОО "Данфос"	Датчик погружной /76,5:2,088:1,02/	2	6968,39		13937				
				комплект							
			Отпускная цена		6968		13937				
			Сметная стоимость оборудования				*13937*				
153	153	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	8,5	448,27	18,18	3810	155	1231	0,66	6
				м	118,86	6,81	1010	58	103,68	0,03	0
154	154	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4,4	277,25	5,1	1220	22	323	0,35	2
				м	61,83	1,92	272	8	103,68	0,01	0
			Итого по разделу: Узел управления воздухонагревателем				139736				
			Раздел: Вентиляция								
155	155	20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,025 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				шт	1241,61	17,72	1242	18	103,68	0,09	0
156	156	13-1-18	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46-2 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А с электродвигателем АИМ80А2 + с электродвигателем АИР80А2	1	35900		35900				
				компл							
157	157	20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,1 т	3	2036,03	120,34	6108	361	5806	9,97	30
				шт	1635,56	44,3	4907	133	103,68	0,22	1
158	158	С СЦЦ	Двигатель к вентилятору радиальному	1	8929,67		8930				
				шт							
159	159	13-1-105	Вентиляторы крышные ВКР5.0001А с электродвигателем АИР80А6	2	34300		68600				
				компл							
160	160	9-62-6	Изготовление подставки под вентилятор в построечных условиях и на производственных базах	0,05	18033,96	5154,59	902	258	539	63,14	3
				т	11364,3	1946,25	568	97	72,9	9,53	0
161	161	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,05	47200		2360				
				т							
162	162	20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(подставка)	50	109,06	1,5	5453	75	597	0,06	3

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12
				кг	9,81	0,56	490	28	103,68	0	0
163	163	20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,4	1507,38	10,5	2110	15	281	1,06	1
				м2	170	3,94	238	6	103,68	0,02	0
164	164	20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных /РВ-1/ площадью в свету до 0,25 м2	14	831,08	21,2	11635	297	3604	1,29	18
				шт	214,63	8,86	3005	124	103,68	0,04	1
165	165	12-902-1	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа , диаметр условного прохода 100 мм	1	7755	1545	7755	1545	4503	25	25
				шт	4866,25	137,51	4866	138	90	0,8	1
166	166	СПрайс ТОО"Данфосс", стр.19	Клапан канализационный Ду 100мм /3500:2,088:1,12:1,02	1	1384,45		1384				
				шт							
			Отпускная цена		1384		1384				
			Сметная стоимость оборудования				*1384*				
167	167	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, Dy 100 мм	2	492		984				
				шт							
168	168	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,6	28,18	0,03	214	0	22	0,02	0
				м2	3,6	0	27	0	72,9	0	0
169	169	15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1,2	917,68	6,06	1101	7	293	1,48	2
				м2	256,29	1,76	308	2	85,05	0,01	0
170	170	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	1,2	187,59	4,29	225	5	98	0,52	1
				м2	84,79	1,64	102	2	85,05	0,01	0
171	171	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1,2	170,66	2,35	205	3	52	0,27	0
				м2	44,77	0,9	54	1	85,05	0	0
172	172	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	47,2	12,54	0	592	0	668	0,06	3
				м	12,29	0	580	0	103,68	0	0
			Итого по разделу: Вентиляция				155888				
			Раздел: Система охранной сигнализации, система связи								
173	173	С СЦЦ	Огнетушитель ОПУ-5 с монометром /4200:1,12:2,088:1,02/	10	1760,76		17608				
				шт							
			Отпускная цена		1761		17608				
			Сметная стоимость оборудования				*17608*				
			Итого по разделу: Система охранной сигнализации, система связи				17608				
			Раздел: Электромонтажные работы								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
174	174	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм (гофротрубы и ПхВ)	161	40,46	0	-6514	0	-4738	0,19	-30
				м	30,28	0	-4875	0	87,48	0	0
175	175	прайс	Труба ПХВ гофра диам. 25мм	162,61	9,89		-1608				
				м							
176	176	21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	161	10,73	1,02	-1727	-164	-1536	0,06	-9
				м	9,19	0,63	-1479	-101	87,48	0	0
177	177	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,2	0	1093	0	760	1	4
				шт	200	0	800	0	95	0	0
178	178	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,23	52100		-11983				
				1000м							
179	179	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,076	60500		-4598				
				1000м							
180	180	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,096	79100		-7594				
				1000м							
181	181	С СЦЦ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6мм2	0,034	282,82		-10				
				1000м							
182	182	С СЦЦ	Кабель ВВГ 5х1,5	21	87,01		1827				
				пм							
183	183	С СЦЦ	ПУНП 3х2,5 (С) /31,98.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06	250	64,07		16018				
				пм							
184	184	46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см(20см под щит освещ.)	0,18	1086,48	486,85	196	88	141	3,64	1
				м2	599,63	183,83	108	33	100	0,9	0
185	185	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1301,53	83,38	-1302	-83	-271	2,3	-2
				шт	300,15	16,88	-300	-17	76,95	0,1	0
186	186	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
187	187	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	538,55	16,5	-8078	-248	-3385	1,15	-17
				шт	261,05	2,87	-3916	-43	76,95	0,02	0
188	188	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,2	13,2	7518	198	3268	1	15
				шт	227	2,3	3405	34	95	0,01	0
189	189	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920	35	-920	-35	-339	2,3	-2
				шт	391	5,62	-391	-6	76,95	0,03	0

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12
190	190	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
191	191	8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
				шт	261	13,5	522	27	95	0,08	0
192	192	Спрайс	Щит освещения ЩУРВ-18	2	3314,69		6629				
				шт							
193	193	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
				шт	227	2,3	2724	28	95	0,01	0
194	194	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4,5	680	9	95	0,03	0
195	195	С СЦЦ	Выключатель 1-пол LRC 25A	8	316,44		2532				
				шт							
196	196	С СЦЦ	Выключатель 1-пол LRC 16A	4	288,75		1155				
				шт							
197	197	С СЦЦ	Выключатель 3-х пол LRC 63A	2	567,22		1134				
				шт							
198	198	67-16-2	Монтаж светильников потолочных для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	25	263,81	2,81	6595	70	6353	1,6	40
				шт	261	0,45	6525	11	97,2	0	0
199	199	21-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	54	665,69	189,59	35947	10238	30979	2,89	156
				шт	476,1	114,11	25709	6162	87,48	0,5	27
200	200	21-17-5	Монтаж плафонов, до 2 ламп накаливания	6	95,34	7,88	572	47	528	0,56	3
				шт	87,46	3,12	525	19	87,48	0,02	0
201	201	21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	2	263,95	99,39	528	199	443	0,95	2
				шт	164,57	63,17	329	126	87,48	0,28	1
202	202	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды(поставка Заказчика)	4	171,83	71,95	687	288	563	0,63	3
				шт	99,88	44,92	400	180	87,48	0,2	1
203	203	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	88	37,55	0	3304	0	3212	0,24	21
				шт	37,55	0	3304	0	97,2	0	0
204	204	С СЦЦ	Трансформатор ЯТП 0,25 220/5700:2,088:1,12:1,02	2	2254,34		4509				
				шт							
205	205	С СЦЦ	Светильник ЛПО 46-2х36	25	1788,05		44701				
				шт							
206	206	С СЦЦ	Свет. ЛПО 46-4х18	54	2125,81		114794				
				шт							
207	207	С СЦЦ	НПО 22-100- 175 Таблетка 250 хруст. (3753)/910:2,088:1,12:1,02	6	359,9		2159				
				шт							
208	208	С СЦЦ	НПП 03-100-001 Селена металлик/1190:2,088:1,12:1,02:1,06	2	470,64		941				

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12
				шт							
209	209	17-6-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	8	54		432				
				шт							
210	210	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	266	101		26866				
				шт							
211	211	С СЦЦ	Стартер ST 151 BASIC OSRAM/70:2,088:1,12:1,02:1,06	50	27,68		1384				
				шт							
212	212	С СЦЦ	Стартер S2 VITO LITE/50:2,088:1,12:1,02:1,06	216	19,77		4271				
				шт							
213	213	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	16	156		2496				
				шт							
214	214	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	28	182		5096				
				шт							
215	215	С СЦЦ	Розетка РС 16-228 Гармония (60)/175:2,088:1,12:1,02:1,06	44	69,21		3045				
				шт							
216	216	С СЦЦ	Коробка (распредкоробка) для подштукатурного монтажа 65 KSC 11-502/270:2,088:1,12:1,02:1,06	70	106,78		7475				
				шт							
217	217	С СЦЦ	Коробка монтажная под АпАМ 2-ая 07 КМА-2А/100:2,088:1,12:1,02:1,06	26	39,55		1028				
				шт							
218	218	С СЦЦ	Коробка монтажная К-210/72:2,088:1,12:1,02:1,06	62	28,48		1766				
				шт							
219	219	С СЦЦ	Кабель ВВГ 4х4 (от ГРЩ на дизельную электростанцию)	70	121,02		8472				
				м							
220	220	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,3	251,77	0	1586	0	1613	1,77	11
				м3	251,77	0	1586	0	91,53	0	0
221	221	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	154,22	0	972	0	988	1,12	7
				м3	154,22	0	972	0	91,53	0	0
222	222	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
				шт	149	2,9	894	17	95	0,02	0
223	223	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				м	23	0,4	690	12	95	0	0
224	224	1-1-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0378	59000		2230				
				т							
225	225	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0458	47200		2159				
				т							
226	226	11-25-1	(Разборка)Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	97,5	70,96	8,5	6919	829	7873	0,38	37
				м2	62,46	3,19	6090	311	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	227	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (брусчатка повторного применения)	97,5	210,29	26,58	20504	2591	20457	1,09	106
				м2	179,57	9,96	17508	971	99,63	0,05	5
			Итого по разделу: Электромонтажные работы				321992				
			ИТОГО:				7084247	140489			7673
							1326541	52732			257
			Стоимость оборудования, всего:				688334				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				82187				
			На общестроительные работы				1208790				
			На металломонтажные работы				11917				
			На сантехнические работы				30704				
			Всего накладных расходов:				1333598				
			Итого с накладными				8417845				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				463771				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8881616				
			Итого с временными, 1,44 %				8999599				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				9182447				
			Разница в стоимости электроэнергии				12435				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				9194882				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9228127				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9311240				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				19439466				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				388789				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19828255				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2379391				
			Итого с НДС				22207646				

аванс 30% ***6662294***

резерв 5% ***1110382***

Итого к оплате: ***14434970***

Заказчик **Директор ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области** **Н.Мукатов**

Подрядчик **Директор ТОО "Торгстроймонтаж"** **П.Борзенков**

Технадзор
ТОО «Іске сәт- компаниясы» **Л.Клименко**

Счет-фактура № 54 от 31.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Торгстроймонтаж" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 391700069071, БИН:, Адрес: Костанай , Чехова 125-89 БИН : 000440001488, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 39001 № 0000900 от 28.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ828560000000115984 в АО " Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 29 от 09.04.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Торгстроймонтаж", РНН: 391700069071, БИН:, Адрес: Костанай , Чехова 125-89 БИН : 000440001488 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ"Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина "Управления культуры акимата Костанайской области г.Костанай ул.Алтынсарина , 118 А ., РНН: 391700067350, БИН: 020340001558, (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина "Управления культуры акимата Костанайской области г.Костанай ул.Алтынсарина , 118 А . **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 391700067350, БИН: 020340001558, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ40070102KSN3901000 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания пристройки к школе интернату № 1 по улице Алтынсарина 118 А	усл. ед	1	19 828 255,36	19 828 255,36	12%	2 379 390,64	22 207 646,00		
Всего по счету:					**19 828 255,36**		**2 379 390,64**	**22 207 646,00**		

Директор: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Гл.бухгалтер: Дузенова М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

31.07.12

Заказчик: ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области

Подрядчик:ТОО "Торгстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания пристройки к школе- интернату №1 по улице Алтынсарина 118А

типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	источник финансир. наимен.	источник финансир. код	Организ.-правовая форма наимен.	Организ.-правовая форма код
		№29	от 09.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август 2012г.) без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	75528590	4539304	31667690	2022354		29662			544 717	5084021
в том числе : Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А	75528590	4539304	31667690	2022354		29662			544 717	5084021

М.П.

Заказчик:
Начальник ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина " Управления культуры акимата Костанайской области _____Н.Мукатов 2012года

М.П.

"Подрядчик"
Директор ТОО "Торгстроймонтаж" _____П.Борзенков 2012года

Заказчик **ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Торгстроймонтаж"**

Стройка **Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт здания пристройки к школе-интернату №1 по улице Алтынсарина 118А**

Договор №29 от 09.04.2012г

Акт

приемки выполненных работ за август 2012года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Общестроительные работы										
1	1	11-27-6	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток + керамогранита**	195,98	1815,21	19	355744	3724	45236	1,23	241		
				м2	199,3	9,21	39058	1805	99,63	0,05	9		
2	2	10-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	15,23	371,23	23,59	5654	359	2712	0,94	14		
				м2	156,91	7,99	2390	122	97,2	0,04	1		
3	3	6-1-185	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка**	15,23	13518,4		205885						
				м2									
4	4	10-92-1	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	1,804	392,85	24,17	709	44	328	0,96	2		
				м2	160,3	8,22	289	15	97,2	0,04	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,804	13000		23452				
				м2							
6	6	10-91-1	Установка перегородки остекленной из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,88	537,52	23,97	473	21	260	1,59	1
				м2	265,62	7,73	234	7	97,2	0,04	0
7	7	6-1-181	Перегородка из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, глухая	0,88	5240		4611				
				м2							
8	8	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	5,3	390,51	103,92	2070	551	1123	0,92	5
				м2	159,65	36,46	846	193	97,2	0,15	1
9	9	С СЦЦ	Двери в экспозиционный зал деревянные индивидуального изготовления/45000.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/(протокол согласования)	5,3	21356,95		113192				
				м2							
10	10	СПрайс	Сетки противомоскитные	2,8	1229,21		3442				
				м2							
11	11	9-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	12,06	765,39	69,85	-9231	-842	-6242	3,43	-41
				м2	631,35	7,66	-7614	-92	72,9	0,03	0
12	12	С СЦЦ	Оконные блоки, витражи, из алюминиевых профилей мм /45000.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	12,06	21356,95		-257565				
				м2							
13	13	С СЦЦ	Перфорированный уголок	528,4	39,56		20901				
				пм							
14	14	7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида + разборка	44,4	72,92	4,92	3238	218	2512	0,39	17
				м	68	1,86	3019	83	72,9	0,01	0
15	15	7-60-3	Установка металлических ограждениф поручнями из поливинилхлорида	20	105,11	6,56	2102	131	1819	0,57	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	98,55	2,48	1971	50	90	0,01	0
16	16	СПрайс, стр23	Перила из нержавеющей стали /4300.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	20	9795,72		195914				
				м							
17	17	7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида+ нержавеющей стали и стекла	11,7	105,11	6,56	1230	77	1064	0,57	7
				м	98,55	2,48	1153	29	90	0,01	0
18	18	СПрайс, стр23	Перила из нержавеющей стали и стекла /11767,87.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	11,7	26808,08		313655				
				м							
19	19	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	94,2	269,04	20,99	25344	1977	14202	0,83	79
				м2	128,34	7,85	12090	739	99,63	0,04	4
20	20	30-3-40	Плитка тротуарная	96,084	750		72063				
				м2							
21	21	15-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен(фасадная плитка)	40,1	1607,12	3,2	64445	128	20441	3,11	125
				м2	538,2	1,21	21582	49	85,05	0,01	0
22	22	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке (пенополистирольные плиты на клее СЭТ-307)	70,09	236,23	116,03	16557	8132	10063	0,68	48
				м2	115,92	43,6	8125	3056	81	0,21	15
23	23	С СЦЦ	Дюбель тарельчатый REIS-TOX строит DIM 10/140 с метал. гвоздем /857.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06:200/	560,69	9,76		5473				
				шт							
24	24	С СЦЦ	Перфорированный уголок	123,98	36,78		4560				
				пм							
25	25	1-3-104	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные	3,61	5091		18379				
				м3							
26	26	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ (клей СЭТ-307)	327,07	43		14064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
27	27	61-28-1	Устройство основания под штукатурку (из штукатурной сеткой строительной на клее СЭТ-307)из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	112,14	134,18	0,85	15047	95	12466	0,82	92
				м2	117,5	0,13	13176	15	94,5	0	0
28	28	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	128,96	94		12122				
				м2							
29	29	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ (клей СЭТ-307)	801,32	43		34457				
				кг							
30	30	15-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен(сухими растворными смесями толщ. до 15мм)	85,74	300,17	7,31	25737	627	23914	1,63	140
				м2	292,39	2,76	25069	237	85,05	0,01	1
31	31	15-70-6	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное карнизов и тяг(сухими растворными смесями толщ. до 15мм)	27,5	733,71	14,05	20177	386	18832	3,61	99
				м2	719,33	5,31	19781	146	85,05	0,03	1
32	32	30-2-51	Сухие смеси штукатурные для внутренних и наружных работ М-75(расход 16,5кг на 1м2 толщ. 15мм)	1927,34	29,7		57242				
				кг							
33	33	62-25-1	(Пропитка под декоративную отделку)Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли(250 г на 1 м2)	350,43	75,82	2,52	26568	881	2215	0,04	14
				м2	6,23	0,46	2183	161	94,5	0	1
34	34	15-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	350,43	132,73	4,16	46513	1459	43098	0,62	218
				м2	128,57	1,57	45055	552	85,05	0,01	3
35	35	30-2-66	Декоративное покрытие из микроминерала /размер зерна до 3 мм/(расход 6кг на 1 м2)	2102,58	224		470978				
				кг							
			Итого по разделу: Общестроительные работы				1915202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля								
36	36	12-13-5	**Утепление кровли купола плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо толщиной 0,05м**	35,1	69,86	17,33	2452	608	2219	0,35	12
				м2	52,53	6,5	1844	228	96,39	0,03	1
37	37	С СЦЦ	**Плиты теплоизоляционные Лайнрок Стандарт-М**	1,808	5142,23		9295				
				м3							
38	38	12-13-5	**Утепление кровли купола плитой OSB**	35,1	69,86	17,33	2452	608	2219	0,35	12
				м2	52,53	6,5	1844	228	96,39	0,03	1
39	39	С СЦЦ	**Плиты OSB толщ. 10мм**	36,153	405,05		14644				
				м3							
40	40	58-17-1	**Устройство кровельного покрытия из листовой стали**	35,1	136,55	0,93	4793	33	2979	0,5	18
				м2	79,11	0,14	2777	5	107,1	0	0
41	41	С СЦЦ ИНСИ	**Оцинкованный лист с полимерным покрытием /239,1.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/**	36,504	544,69		19883				
				м2							
42	42	12-7-7	**Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей**	26,5	239,55	9,24	6348	245	6120	1,33	35
				м	212,18	3,46	5623	92	96,39	0,02	0
43	43	СПрайс стр. 25	**Труба водосливная /169,3.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/**	26,5	392,97		10414				
				м							
44	44	СПрайс стр. 25	**Воронка водосливная /326,5.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/**	4	743,79		2975				
				шт							
45	45	10-15-1	**Устройство слуховых окон**	2	3246,04	102,01	6492	204	2477	6,99	14
				шт	1107,45	39,37	2215	79	97,2	0,19	0
46	46	6-1-152	**Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий**	2,72	3960		10771				
				м2							
47	47	58-18-4	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	49,6	48,55	0,56	2408	28	2175	0,26	13
				м	40,86	0,09	2027	4	107,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	С СЦЦ ИНСИ	Оцинкованный лист с полимерным покрытием /239,1.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	10,317	544,69		5619				
				м2							
49	49	34-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	5	273,11	9,19	1366	46	1324	1,64	8
				м2	263,93	3,51	1320	18	89,1	0,02	0
50	50	34-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	5	165,26	0,95	826	5	815	0,98	5
				м2	164,31	0,36	822	2	89,1	0	0
51	51	С СЦЦ ИНСИ	Профилированная труба диам. 40х40мм окрашенная /381:2,088:1,12:1,02:1,06/	62	150,69		9342				
				кг							
52	52	С СЦЦ ИНСИ	Оцинкованный лист с полимерным покрытием /239,1.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/	5,2	544,69		2832				
				м2							
53	53	58-17-1	Разборка покрытия из листовой стали	67,6	64,03	0,74	-4329	-50	-4590	0,4	-27
				м2	63,29	0,11	-4278	-8	107,1	0	0
54	54	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	67,6	2009,98	10,25	-135875	-693	-23004	1,97	-133
				м2	313,89	3,85	-21219	-260	96,39	0,02	-1
55	55	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	67,6	21,41	1,14	-1447	-77	-424	0,03	-2
				м2	5,38	0,42	-364	-29	97,2	0	0
56	56	12-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	67,6	146,3	1,49	-9890	-101	-2289	0,18	-12
				м2	31,05	0,56	-2099	-38	96,39	0	0
57	57	С СЦЦ	Пароизоляция Изоспан С	77,74	41,53		-3229				
				м3							
58	58	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	27,84	389,34	10,25	-10839	-285	-8216	1,7	-47
				м2	271,69	3,85	-7564	-107	96,39	0,02	-1
59	59	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	51,47	185,12	1,55	-9528	-80	-9746	1,12	-58
				м2	176,21	0,59	-9070	-30	96,39	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	60	С СЦЦ ИНСИ	**Оцинкованный лист с полимерным покрытием /239,1.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/**	**53,529**	**544,69**		**-29156**				
				м2							
61	61	10-3-4	**Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов**	**12,15**	**821,04**	**10,84**	**-9976**	**-132**	**-1632**	**0,78**	**-10**
				м2	**120,32**	**4,07**	**-1462**	**-50**	**97,2**	**0,02**	**0**
62	62	С СЦЦ ИНСИ	**Оцинкованный лист с полимерным покрытием /239,1.4,8.1,2:2,088:1,12:1,02:1,06/**	**12,636**	**544,69**		**-6883**				
				м2							
63	63	16-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**1,1**	**764,59**	**1,79**	**-841**	**-2**	**-150**	**0,64**	**-1**
				м	**117,74**	**0,67**	**-130**	**-1**	**103,68**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Кровля				**-109079**				
			Раздел: Отопление, корректировка								
64	64	С СЦЦ	**Комплект терморегулятора для однотрубной системы отопления, состоящий из клапана RA G и термостата RA2994/36,4.194:1,951:1,02**	**20**	**3315,68**		**-66314**				
				шт							
			Отпускная цена		3316		-66314				
			Сметная стоимость оборудования				*-66314*				
			Итого по разделу: Отопление, корректировка				**-66314**				
			ИТОГО:				**1739807**	**18327**			**898**
							160693	**7300**			**36**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**170711**				
			На металломонтажные работы				**-6241**				
			На сантехнические работы				**-149**				
			Всего накладных расходов:				**164319**				
			Итого с накладными				**1904128**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**118226**				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2022354**
			Итого с временными, 1,44 %				**2052431**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**2099043**
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,13816 %				**2101970**
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2110445**
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2131632**
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**4450298**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**89006**
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4539304**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**544717**
			Итого с НДС				**5084021**
			Аванс				**1525206**
			резерв				**254201**
			Итого к оплате				**3304614**

Заказчик **Директор ГУ "Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области** **Н.Мукатов**

Подрядчик **Директор ТОО "Торгстроймонтаж"** **П.Борзенков**

Технадзор
ТОО «Іске сәт- компаниясы» **Л.Клименко**

Счет-фактура № 59 от 09.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Торгстроймонтаж" **(2)**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 391700069071, БИН: 000440001488, Адрес: РК, Костанай , Чехова 125-89, свидетельство поставщика о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 39001 № 0000900 от 28.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика (ИИК): KZ828560000000115984 в АО " Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 29 от 09.04.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Торгстроймонтаж", РНН: 391700069071, БИН: 000440001488, Адрес: РК, Костанай , Чехова 125-89 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ"Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина "Управления культуры акимата Костанайской области г.Костанай ул.Алтынсарина , 118 А ., РНН: 391700067350, БИН: 020340001558, (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина "Управления культуры акимата Костанайской области г.Костанай ул.Алтынсарина , 118 А . **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 391700067350, БИН: 020340001558, (10а)

Расчетный счет получателя (ИИК): KZ40070102KSN3901000 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания пристройки к школе интернату № 1 по улице Алтынсарина 118 А	усл. ед	1	4 539 304,46	4 539 304,46	12%	544 716,54	5 084 021,00		
Всего по счету:					**4 539 304,46**		**544 716,54**	**5 084 021,00**		

Директор: Борзенков П. П. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Гл.бухгалтер: Дузенова М. Т. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.