Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Жанадария Жалагашского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№86	12.10.2018г				
		Дополнительное соглашение					
		№86-3	09.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	243 039 999,99								26 040 000,00	
за отчетный период	12 909 298,38	**11 526 159,27**	-	-		-	-	-	**1 383 139,11**	**12 909 298,38**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта
_____ **Тасыбай Б.Б.**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
БИН/ИИН 060140011871

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ **Калиакбаров Ж.Т.**
Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек" НУ (пенитенциарной) КУИС МВД РК
БИН/ИИН 081041002464

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
_____ **Бердалы Н.Ж.**
ТОО "СК Энерго-OIL"
БИН/ИИН 150740012385

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Жанадария Жалагашского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство					
		Проезды, тротуары, дорожки, площадки, отмостка					
		ТИП 1. Площадь проездов					
161	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**463,22974**		**1813,83**	**840217,91**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,0336	15,565	826,45	12863,30
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	7,796	1068,99	8334,00
		Итого оплата труда:				**45,76**	**21197,30**
161. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,607	2971,41	4776,27
161. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,679	3782,53	17697,02
161. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,013897	3078,63	42,78
161. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,18066	3323,86	600,49
161. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,648522	94,23	61,11
161. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,297	5509,90	7146,58
161. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,018529	1761,61	32,64
		Итого эксплуатация машин:				**65,53**	**30356,89**
161.10	102749 М (21-020501-0501)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	44,377	15551,65	690141,93

1	2	3	4	5	6	7	8
161.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002872	205870,68	591,27
161.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,069484	24437,72	1698,04
161.13	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,005003	72549,18	362,95
		Итого материалов:				**1720,52**	**796997,73**
		НР первого уровня	%	60,3		27,59	12781,97
		НР второго уровня	%	4,24		78,08	36167,20
		Накладные расходы	%	--		105,67	48949,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,56	71133,37
		Сметная стоимость:				**2073,05**	**960300,44**
162	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**989,1000**		**859,72**	**850351,84**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,00036	0,356078	826,45	294,28
		Итого оплата труда:				**0,30**	**294,28**
162. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,672592	94,23	63,38
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**63,38**
162. 3	102749 М (21-020501-0501)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,048	47,477	15551,65	738347,50
162. 4	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000006	0,005539	72549,18	401,85
		Итого материалов:				**859,36**	**849994,17**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	177,45
		НР второго уровня	%	4,24		36,46	36062,44
		Накладные расходы	%	--		36,64	36239,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,71	70927,34
		Сметная стоимость:				**968,06**	**957519,06**
163	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,29673**		**63096,03**	**18722,49**
163. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,172103	951,74	163,80
		Итого оплата труда:				**552,01**	**163,80**
163. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,086052	4101,04	352,90
		Итого эксплуатация машин:				**1189,30**	**352,90**
163. 3	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	1,03	0,305632	60098,40	18367,99
		Итого материалов:				**61906,73**	**18369,58**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	98,77
		НР второго уровня	%	4,24		2689,39	798,02
		Накладные расходы	%	--		3022,25	896,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5289,46	1569,54
		Сметная стоимость:				**71407,74**	**21188,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**989,1000**		**2062,99**	**2040504,30**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,0336	33,234	826,45	27466,10
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,647	1068,99	17795,01
		Итого оплата труда:				**45,76**	**45261,10**
164. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,432	2971,41	10198,43
164. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,99	3782,53	37787,21
164. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,029673	3078,63	91,35
164. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,38575	3323,86	1282,18
164. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,385	94,23	130,48
164. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,769	5509,90	15259,59
164. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,039564	1761,61	69,70
		Итого эксплуатация машин:				**65,53**	**64818,93**
164.10	102736 М (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	95,547	17827,53	1703371,44
164.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006132	205870,68	1262,49
164.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,148365	24437,72	3625,71
164.13	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,010682	72549,18	774,99
		Итого материалов:				**1969,68**	**1948219,26**
		НР первого уровня	%	60,3		27,59	27292,44
		НР второго уровня	%	4,24		88,64	87674,58
		Накладные расходы	%	--		116,23	114967,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,34	172437,71
		Сметная стоимость:				**2353,56**	**2327909,00**
		ТИП 2. Площадь тротуаров					
165	**Е11-270403-0801 11-270403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 12 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**152,8000**		**717,45**	**109626,74**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,5)	чел-ч	0,0495	7,564	713,50	5396,63
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04728	7,224	1029,33	7436,31
		Итого оплата труда:				**83,99**	**12832,94**
165. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,055008	6088,86	334,94
165. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00417	0,637176	3356,72	2138,82
165. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,35908	3507,68	1259,54

1	2	3	4	5	6	7	8
165. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,62	2971,41	4812,74
165. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0261	3,988	3782,53	15085,04
165. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,39728	3323,86	1320,50
165. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	0,16808	2572,13	432,32
		Итого эксплуатация машин:				**166,12**	**25383,90**
165.10	100091 С (21-010201-0701)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	1,528	2405,57	3675,71
165.11	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,292	2203,61	5050,68
165.12	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	28,879	1963,91	56716,19
165.13	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,02	3,056	--	--
		Итого материалов:				**516,01**	**78846,20**
		НР первого уровня	%	60,3		50,64	7738,26
		НР второго уровня	%	4,24		32,57	4976,28
		Накладные расходы	%	--		83,21	12714,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,05	9787,30
		Сметная стоимость:				**864,72**	**132128,58**
166	**Е11-270403-0804 11-270403-0804 РСНБ РК 2015 К=3**	**Покрытия толщиной 12 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803**	**м2 покрытия**	**152,8000**		**-110,17**	**-16833,36**
166. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00753	1,151	-961,53	-1106,33
		Итого оплата труда:				**-7,24**	**-1106,33**
166. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	0,380474	-3356,72	-1277,15
166. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	0,394226	-2971,41	-1171,41
166. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	0,37589	-3782,53	-1421,82
		Итого эксплуатация машин:				**-25,33**	**-3870,37**
166. 5	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	5,776	-1963,91	-11343,30
		Итого материалов:				**-84,84**	**-12962,99**
		НР первого уровня	%	60,3		-4,37	-667,11
		НР второго уровня	%	4,24		-4,86	-742,02
		Накладные расходы	%	--		-9,22	-1409,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,55	-1459,40
		Сметная стоимость:				**-128,94**	**-19701,89**
167	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**152,8000**		**1016,63**	**155340,40**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	22,003	688,19	15142,37
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	20,735	1005,84	20855,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**235,59**	**35998,33**
167. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,368	6088,86	14420,85
167. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	6,555	3356,72	22003,69
167. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	10,818	7289,31	78857,46
167. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,993199	3323,86	3301,26
		Итого эксплуатация машин:				**776,07**	**118583,26**
167. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	7,64	2548,16	19467,93
167. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	7,64	--	--
		Итого материалов:				**141,46**	**21614,77**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	21706,99
		НР второго уровня	%	4,24		49,13	7506,81
		Накладные расходы	%	--		191,19	29213,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,63	14764,34
		Сметная стоимость:				**1304,44**	**199318,54**
168	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**152,8000**		**296,72**	**45339,13**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,381	58,218	701,16	40819,96
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,497	944,46	1414,29
		Итого оплата труда:				**276,40**	**42234,25**
168. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01528	3356,72	51,29
168. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,62649	3078,63	1928,73
168. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	7,839	90,02	705,65
168. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,855694	1761,61	1507,40
		Итого эксплуатация машин:				**27,44**	**4193,07**
168. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,076401	2548,16	194,68
		Итого материалов:				**2,13**	**326,09**
		НР первого уровня	%	60,3		166,67	25467,25
		НР второго уровня	%	4,24		19,65	3002,19
		Накладные расходы	%	--		186,32	28469,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,64	5904,69
		Сметная стоимость:				**521,68**	**79713,25**
169	**С121-040509-0414 21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**152,8000**		**2428,07**	**371009,10**
		НР второго уровня	%	4,24		102,95	15730,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		102,95	15730,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,48	30939,19
		Сметная стоимость:				**2733,50**	**417679,07**
170	**Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1,5280**		**3724,39**	**5690,86**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,0515	0,078692	751,15	59,11
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1261	0,192681	944,72	182,03
		Итого оплата труда:				**157,81**	**241,14**
170. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,028	0,042784	3507,68	150,07
170. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0141	0,021545	3323,86	71,61
170. 5	1960 С (32-010208-0101)	Установки для приготовления грунтовых смесей, 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,028	0,042784	7716,63	330,15
170. 6	2040 С (31-030305-0302)	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	0,028	0,042784	2160,47	92,43
		Итого эксплуатация машин:				**421,64**	**644,27**
170. 7	100399 С (21-010501-0103)	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	0,8	1,222	1284,54	1570,22
170. 8	144523 С (21-130101-0803)	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,1	0,1528	16784,51	2564,67
170. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,109	0,166552	--	--
		Итого материалов:				**3264,06**	**4987,49**
		НР первого уровня	%	60,3		95,16	145,41
		НР второго уровня	%	4,24		161,95	247,46
		Накладные расходы	%	--		257,11	392,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,52	486,70
		Сметная стоимость:				**4300,02**	**6570,43**
171	**С341-020102-1012 41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**2,5212**		**311,89**	**786,35**
		НР второго уровня	%	4,24		13,22	33,34
		Накладные расходы	%	--		13,22	33,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,01	65,57
		Сметная стоимость:				**351,13**	**885,26**
		Тропа наряда					
172	**Е11-270301-0103 11-270301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**406,4000**		**223,09**	**90663,46**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0309	12,558	707,33	8882,41
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02071	8,416	972,54	8185,35
		Итого оплата труда:				**42,00**	**17067,77**
172. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	1,504	6088,86	9155,63

1	2	3	4	5	6	7	8
172. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00436	1,772	3356,72	5947,74
172. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	2,276	2971,41	6762,40
172. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	1,662	3782,53	6287,18
172. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	0,792474	3323,86	2634,07
172. 8	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,410461	2877,91	1181,27
		Итого эксплуатация машин:				**78,66**	**31968,30**
172. 9	100273 С (21-010301-0303)	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	32,512	1523,77	49540,44
172.10	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,015	6,096	--	--
		Итого материалов:				**122,57**	**49812,73**
		НР первого уровня	%	60,3		25,32	10291,86
		НР второго уровня	%	4,24		10,53	4280,51
		Накладные расходы	%	--		35,86	14572,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,72	8418,87
		Сметная стоимость:				**279,66**	**113654,68**
173	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,24384**		**63096,03**	**15385,34**
173. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,141427	951,74	134,60
		Итого оплата труда:				**552,01**	**134,60**
173. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,070714	4101,04	290,00
		Итого эксплуатация машин:				**1189,30**	**290,00**
173. 3	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	1,03	0,251155	60098,40	15094,03
		Итого материалов:				**61906,73**	**15095,34**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	81,16
		НР второго уровня	%	4,24		2689,39	655,78
		Накладные расходы	%	--		3022,25	736,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5289,46	1289,78
		Сметная стоимость:				**71407,74**	**17412,06**
174	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**406,4000**		**2062,99**	**838399,51**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,0336	13,655	826,45	11285,23
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	6,84	1068,99	7311,59
		Итого оплата труда:				**45,76**	**18596,82**
174. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,41	2971,41	4190,31
174. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,105	3782,53	15525,95
174. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,012192	3078,63	37,53

1	2	3	4	5	6	7	8
174. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,158496	3323,86	526,82
174. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,568961	94,23	53,61
174. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,138	5509,90	6269,84
174. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,016256	1761,61	28,64
		Итого эксплуатация машин:				**65,53**	**26632,71**
174.10	102736 М (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	39,258	17827,53	699878,85
174.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00252	205870,68	518,73
174.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06096	24437,72	1489,73
174.13	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,004389	72549,18	318,43
		Итого материалов:				**1969,68**	**800481,57**
		НР первого уровня	%	60,3		27,59	11213,88
		НР второго уровня	%	4,24		88,64	36023,61
		Накладные расходы	%	--		116,23	47237,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,34	70850,96
		Сметная стоимость:				**2353,56**	**956487,96**
		Озеленение					
		Укрепление насыпи резервуаров газоном из многолетних трав					
175	**Е11-470224-0102 11-470224-0102 РСНБ РК 2015**	**Травы многолетние. Посев**	**га**	**0,0300**		**1001,34**	**30,04**
175. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0135	826,45	11,16
		Итого оплата труда:				**371,90**	**11,16**
175. 2	1753 С (32-060102-0101)	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,45	0,0135	136,83	1,85
175. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,45	0,0135	2062,05	27,84
		Итого эксплуатация машин:				**989,50**	**29,68**
		НР первого уровня	%	56,4		209,75	6,29
		НР второго уровня	%	4,24		51,35	1,54
		Накладные расходы	%	--		261,10	7,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,00	3,03
		Сметная стоимость:				**1363,43**	**40,90**
176	**С125-030201-0201 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**18,0000**		**1317,00**	**23706,00**
		НР второго уровня	%	4,24		55,84	1005,13
		Накладные расходы	%	--		55,84	1005,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	1976,89
		Сметная стоимость:				**1482,67**	**26688,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДЕРЕВЬЯ					
177	**Е11-470102-0218 11-470102-0218 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**64,0000**		**4916,07**	**314628,44**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	4,516	289,024	669,68	193553,71
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	10,368	951,74	9867,65
		Итого оплата труда:				**3178,46**	**203421,36**
177. 3	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,162	10,368	2534,87	26281,55
		Итого эксплуатация машин:				**410,65**	**26281,55**
177. 4	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,16	74,24	575,00	42688,03
177. 5	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,388	24,832	2070,78	51421,64
		Итого материалов:				**1481,14**	**94793,19**
		НР первого уровня	%	56,4		1792,65	114729,65
		НР второго уровня	%	4,24		284,45	18204,78
		Накладные расходы	%	--		2077,10	132934,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,45	35805,03
		Сметная стоимость:				**7552,62**	**483367,91**
178	**Е11-470103-0108 11-470103-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**64,0000**		**5450,14**	**348808,94**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	4,828	308,992	826,45	255366,32
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,403	25,792	990,93	25558,12
		Итого оплата труда:				**4389,45**	**280924,44**
178. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,235	15,04	3078,63	46302,57
178. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,168	10,752	3323,86	35738,13
		Итого эксплуатация машин:				**1281,89**	**82040,70**
178. 5	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,02	1,28	6598,38	8445,92
178. 6	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00192	228593,72	438,90
178. 7	244563 С (25-030201-0103)	Колья	шт.	2	128	--	--
178. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,7	44,8	28,00	1254,40
		Итого материалов:				**178,16**	**11401,94**
		НР первого уровня	%	56,4		2475,65	158441,38
		НР второго уровня	%	4,24		336,05	21507,41
		Накладные расходы	%	--		2811,70	179948,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		660,95	42300,62
		Сметная стоимость:				**8922,79**	**571058,38**
179	**С125-010203-0304 25-010203-0304 РСНБ РК 2015**	**Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м**	**шт.**	**64,0000**		**9107,27**	**582865,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		386,15	24713,49
		Накладные расходы	%	--		386,15	24713,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759,47	48606,30
		Сметная стоимость:				**10252,89**	**656185,07**
		ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ					
180	**Е11-470108-0203 11-470108-0203 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для живой изгороди. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**м3 траншеи**	**323,9500**		**1880,62**	**609226,89**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	2,322	752,211	669,68	503740,41
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	10,366	1030,13	10678,72
		Итого оплата труда:				**1587,96**	**514419,13**
180. 3	2331 С (31-010205-0105)	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,016	5,183	5702,90	29559,22
		Итого эксплуатация машин:				**91,25**	**29559,22**
180. 4	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,4	129,58	575,00	74508,37
		Итого материалов:				**234,38**	**75927,27**
		НР первого уровня	%	56,4		895,61	290132,39
		НР второго уровня	%	4,24		117,71	38132,83
		Накладные расходы	%	--		1013,32	328265,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,52	74999,37
		Сметная стоимость:				**3125,46**	**1012491,50**
181	**Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**341,0000**		**370,14**	**126217,49**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,404	137,765	769,67	106033,66
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	5,797	826,45	4790,97
		Итого оплата труда:				**325,00**	**110824,63**
181. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017	5,797	3323,86	19268,57
		Итого эксплуатация машин:				**56,51**	**19268,57**
181. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,063	21,483	28,00	601,53
		Итого материалов:				**2,68**	**915,25**
		НР первого уровня	%	56,4		183,30	62505,09
		НР второго уровня	%	4,24		23,47	8001,84
		Накладные расходы	%	--		206,76	70506,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,15	15737,95
		Сметная стоимость:				**623,05**	**212462,36**
182	**С125-010302-0201 25-010302-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**1705,0000**		**2428,00**	**4139740,00**
		НР второго уровня	%	4,24		102,95	175524,98
		Накладные расходы	%	--		102,95	175524,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,48	345221,20
		Сметная стоимость:				**2733,42**	**4660486,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11510427,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11510427,00**
	Материалы -		Тенге				**351302,22**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1302516,70**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23706,00**
	Местные материалы -		Тенге				**8925354,10**
	Транспортные расходы -		Тенге				**786,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**1261652,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**742143,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**519508,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1021766,30**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13793846,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1772,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1302516,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13793846,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1772,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1302516,70**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11510427,14**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1180903,49**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**456596,96**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**121613,22**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9300362,32**
		- перевозка грузов	Тенге				**786,34**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**742143,15**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12252570,29**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**519508,98**
	ИТОГО:		Тенге				**12772079,27**
	Сметная прибыль		Тенге				**1021766,34**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13793845,61**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=1,6%		Тенге				220701,53
	Итого:		Тенге				14014547,14

2	3	4	5	6	7	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=3,33%		Тенге				466684,42
Итого в текущих ценах 2017 г						14481231,56
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г		Тенге				15349211,96
Итого с понижающим коэффициентом						11526159,27
НДС 12%		Тенге				1383139,11
ИТОГО:		**Тенге**				**12909298,38**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
_____ Тасыбай Б.Б.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
БИН/ИИН 060140011871

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ Калиакбаров Ж.Т.
Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ (пенитенциарной) КУИС МВД РК
БИН/ИИН 081041002464

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Бердалы Н.Ж.
ТОО "СК Энерго-ОЦ"
БИН/ИИН 150740012385