Объект: "Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XXI»

Договор: № 49 от 22.04.2019 г.

АКТ №5 от 23.09.2019г

Выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы										
18	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Разборка промежуточных опор**	м3 кладки	17,5		64059,34	32548,52	1121038	569599	7501	670263	1934605
		НР - 84%; СП - 8%				31082,18	14513,92	543938	253994		143304	
19	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	т	43,8		621,00	--	27200	--		--	29376
		СП - 8%				--	--	--	--		2176	
20	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора. Расстояние перевозки 2 км**	Тенге за 1 тонну	43,8		99,00	--	4336	--		--	4683
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
21	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	110		184,12	176,62	20253	19428	--	4105	26307
		НР - 72%; СП - 8%				7,50	44,34	825	4877		1949	
22	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	Тенге за 1 тонну	198		112,00	--	22176	--		--	23950
		СП - 8%				--	--	--	--		1774	
		Береговая опоры №1										
1	1105-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	м3 железобетона	29,8		18167,63	14104,45	541396	420313	3952	198108	798665
		НР - 99%; СП - 8%				3930,57	2784,50	117131	82978		59161	
5	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2**	1свая	20		3386,98	1792,82	67339	35856	1466	46269	122728
		НР - 99%; СП - 8%				1520,82	816,00	30417	16320		9120	
6	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора**	т	6,2		621,00	--	3850	--		--	4158
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
7	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	6,2		112,00	--	695	--		--	750
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	340		184,21	176,62	62632	60052	32	12689	81347
		НР - 72%; СП - 8%				7,50	44,34	2549	15074		6025	
9	4102-0102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**	т	646		112,00	--	72352	--		--	78140
		СП - 8%				--	--	--	--		5788	

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	6,3	5998,72	190,70	37792	1201	26122	9258	50815
					1661,65	87,69	10468	553		3765	
11	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Бетонирование насадки из бетона В30 F200, W6									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	16,4	39277,60	2894,23	644153	47465	502890	93166	796305
					5719,36	1043,46	93798	17113		58986	
12	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных насадках									
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	1,0535	47870,80	--	50432	--	361	42060	99892
					47528,80	--	50072	--		7400	
16	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование шкафных стенок из бетона В25 F200, W6									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	6,2	38506,96	2894,23	238743	17944	185339	35221	295880
					5719,36	1043,46	35460	6470		21926	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,048	195353,00	--	9377	--	9377	--	10127
					--	--	--	--		750	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,006	213050,00	--	1278	--	1278	--	1381
					--	--	--	--		102	
22	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование подферменников и сливов из бетона В25 F200, W6									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	1,3	36077,52	2894,23	46901	3763	35704	7385	58630
					5719,36	1043,46	7435	1356		4343	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,358	198348,00	--	71009	--	71009	--	76689
					--	--	--	--		5681	
24	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска опор эмалью ХВ-161									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	10	698,18	19,18	6982	192	4927	1640	9312
					186,35	8,92	1864	89		690	
25	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство подмостей для окраски опор									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	20	452,67	118,43	9053	2369	2137	4534	14674
					227,35	42,53	4547	851		1087	
26	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	40	3914,24	122,10	156570	4884	127050	21935	192785
					615,89	36,92	24635	1477		14280	
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №2,3									
27	1105-0101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетона	67,2	18167,63	14104,45	1220865	947819	8912	446740	1801014
					3930,57	2784,50	264134	187118		133408	
31	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2									
		НР - 99%; СП - 8%	1свая	60	3386,98	1792,82	203219	107569	4401	138807	369388
					1520,82	816,00	91249	48960		27362	
32	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора									
		СП - 8%	т	18,4	621,00	--	11426	--		--	12341
					--	--	--	--		914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км									
			т	18,4	112,00	--	2061	--		--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
34	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки									
			м3 подушки	15,6	5998,72	190,70	93580	2975	64683	22923	125824
		НР - 84%; СП - 8%			1661,65	87,69	25922	1368		9320	
35	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного ростверка из бетона В25 F200, W6									
			м3 бетона в деле	79,2	35597,25	3192,86	2819302	252875	2357398	220520	3283008
		НР - 84%; СП - 8%			2639,25	675,45	209029	53495		243186	
36	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах									
			т арматуры	5,867	47870,80	--	280858	--	2007	234235	556301
		НР - 84%; СП - 8%			47528,80	--	278851	--		41207	
40	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование стоек из бетона В25 F200, W6									
			м3	23	38506,96	2894,23	885660	66567	687548	130658	1097623
		НР - 84%; СП - 8%			5719,36	1043,46	131545	24000		81305	
41	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных стойках									
			т арматуры	4,934	47870,80	--	236195	--	1688	196986	467835
		НР - 84%; СП - 8%			47528,80	--	234507	--		34654	
44	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование монолитных ригелей из бетона В25 F200, W6									
			м3	11,2	38506,96	2894,23	431278	32415	334806	63625	534495
		НР - 84%; СП - 8%			5719,36	1043,46	64057	11687		39592	
45	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных ригелях									
			т арматуры	1,67	47870,80	--	79944	--	571	66673	158347
		НР - 84%; СП - 8%			47528,80	--	79373	--		11729	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,523	213050,00	--	111425	--	111425	--	120339
		СП - 8%			--	--	--	--		8914	
49	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование подферменников из бетона В25 F200, W6									
			м3	4,6	38506,96	2894,23	177132	13313	137510	26132	219525
		НР - 84%; СП - 8%			5719,36	1043,46	26309	4800		16261	
51	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска опор эмалью ХВ-161									
			м2	340	698,18	19,18	237380	6523	167499	55769	316601
		НР - 84%; СП - 8%			186,35	8,92	63358	3033		23452	
52	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство подмостей для окраски опор									
			м2	340	452,67	118,43	153909	40266	36346	77077	249465
		НР - 84%; СП - 8%			227,35	42,53	77297	14461		18479	
53	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной									
			м2	128	3914,24	122,10	501023	15628	406561	70190	616910
		НР - 84%; СП - 8%			615,89	36,92	78834	4725		45697	
		РАЗДЕЛ 1.Отсыпка конусов									
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3									
			м3	615	162,58	155,96	99984	95912	58	25287	135293
		НР - 72%; СП - 8%			6,53	50,58	4014	31107		10022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4102-0102-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	1168,5	536,00	--	626316	--		--	676421
		СП - 8%			--	--	--	--		50105	
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	676,5	2216,00	--	1499124	--	1499124	--	1619054
		СП - 8%			--	--	--	--		119930	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Заустойная засыпка	м3	615	186,29	177,53	114567	109178	--	21083	146502
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	38,85	5389	23893		10852	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	615	58,84	58,84	36187	36187	--	9486	49327
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,42	--	13175		3654	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавить до 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	615	29,15	29,15	17927	17927	--	3598	23247
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	4997		1722	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	454	76,87	66,09	34899	30004	1361	6883	45125
		НР - 72%; СП - 8%			7,78	13,27	3534	6026		3343	
8	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	454	162,58	155,96	73809	70804	42	18667	99875
		НР - 72%; СП - 8%			6,53	50,58	2963	22963		7398	
9	4102-0102-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	862,6	536,00	--	462354	--		--	499342
		СП - 8%			--	--	--	--		36988	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	499,4	2216,00	--	1106670	--	1106670	--	1195204
		СП - 8%			--	--	--	--		88534	
11	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Отсыпка конусов дренгрунтом	м3	454	186,29	177,53	84575	80596	1	15564	108150
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	38,85	3978	17638		8011	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	404	58,84	58,84	23772	23772	--	6232	32404
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,42	--	8655		2400	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавить до 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	404	29,15	29,15	11777	11777	--	2363	15271
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	3283		1131	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50	131,75	62,84	6587	3142	--	3509	10904
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	3445	1428		808	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	454	76,87	66,09	34899	30004	1361	6883	45125
		НР - 72%; СП - 8%			7,78	13,27	3534	6026		3343	
16	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2250	72,38	18,80	162848	42302	--	93414	276763
		НР - 72%; СП - 8%			53,58	4,09	120546	9196		20501	
17	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	250	111,93	--	27983	--	--	20147	51980
		НР - 72%; СП - 8%			111,93	--	27983	--		3850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Упоры									
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	42	184,21	176,62	7737	7418	4	1567	10049
		НР - 72%; СП - 8%			7,50	44,34	315	1862		744	
19	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	2615,90	--	13080	--	--	9417	24297
		НР - 72%; СП - 8%			2615,90	--	13080	--		1800	
20	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	47	28,34	28,34	1332	1332	--	358	1825
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	497		135	
21	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	47	22,43	22,43	1054	1054	--	283	1445
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	394		107	
22	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	434,62	--	2173	--	--	1565	4037
		НР - 72%; СП - 8%			434,62	--	2173	--		299	
23	4102-0102-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	89,3	536,00	--	47865	--		--	51694
		СП - 8%			--	--	--	--		3829	
24	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	47	17,89	15,27	841	717	5	278	1209
		НР - 72%; СП - 8%			2,53	5,70	119	268		90	
25	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=36	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 на 18км	м3 грунта	47	372,14	362,09	17490	17018	472	2026	21077
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,86	--	2813		1561	
26	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из щебня	м3 подушки	9,4	5998,72	190,70	56388	1793	38975	13813	75817
		НР - 84%; СП - 8%			1661,65	87,69	15620	824		5616	
27	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон упоров В25 F200	м3 бетона в деле	46,8	35597,25	3192,86	1665951	149426	1393008	130307	1939959
		НР - 84%; СП - 8%			2639,25	675,45	123517	31611		143701	
		РАЗДЕЛ 7.Устройство укрепления									
56	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	218,7405	4207,10	163,68	920263	35803	669368	160126	1166821
		НР - 72%; СП - 8%			983,32	33,40	215092	7306		86431	
58	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных стойках	т арматуры	25,3	47870,80	--	1211131	--	8652	1010082	2398910
		НР - 84%; СП - 8%			47528,80	--	1202479	--		177697	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	25,3	213050,00	--	5390165	--	5390165	--	5821378
		СП - 8%			--	--	--	--		431213	
		Итого					**24420562**			4459906	**31190946**
										2310477	
		Накладные расходы					4459906				
		Сметная прибыль8%					2310477				
		Глава 5. Всего					**31190946**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%					1497165				
		Всего по глава 2-8:					**32688111**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 9.										
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%						1029676				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,										
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье						1845937				
		Всего по глава 9.						**2875612**				
		Всего по глава 2-9:						**35563723**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%						711274				
		Стоимость в текущем уровне цен:						**36274998**				
		Итого с понижающий коэф-0,9						**32647498**				
		НДС-12%						3917700				
		Всего						**36565199**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Елеусинов У.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XXI"

Виканов К.

Технадзор:
ТОО «Строитехнопроект KZ A и K»

Бердалы Н.Ж.

Авторский надзор:
ГПП ТОО «Водстрой сервис»

Жумартов. С