Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь м-ц 2019 года
по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	473 470 804,12	0,00	433 555 804,12	39 915 000,00	0,00	39 915 000,00
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	257 126 116,35	0,00	217 211 116,35	39 915 000,00	0,00	39 915 000,00
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	216 344 687,77	0,00	216 344 687,77	0,00	0,00	0,00
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**718 463 289,60**	**473 470 804,12**	**0,00**	**433 555 804,12**	**39 915 000,00**	**0,00**	**39 915 000,00**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ Г.Т. Дарибаев

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ И.В. Шафраненко

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ А.Г. Угрюмов

М.П.

Представитель Заказчика _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26,
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ликвидация последствий оползневых сходов					
1	Е11-010102-0208	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	9309,71		146,65	1365309,38
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,41	329634,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,56	135595,50
		Сметная стоимость:				196,63	1830539,21
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	16291,9925		369,00	6011745,23
3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	5848,20		16,56	96870,75
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,79	28001,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	9989,75
		Сметная стоимость:				23,06	134861,69
4	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	4725,3056		2262,00	10688641,27
5	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1473,7864		2349,00	3461924,25
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5848,20		61,58	360124,32
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,37	101588,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,32	36937,02
		Сметная стоимость:				85,27	498649,84
7	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5848,20		24,18	141409,48
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,27	30843,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	13780,23
		Сметная стоимость:				31,81	186033,11
8	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	3122,16		1146,00	3577992,24
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	1184339,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,03	380986,51
		Сметная стоимость:				1647,36	5143317,88
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2666,3246		1401,00	3735520,82

10	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	590,0882	2557,00	1508855,63
11	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	590,0882	2349,00	1386117,28
12	Е11-270801-0111	Обочины присыпные. Устройство	м2	1266,00	166,94	211351,00
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	76,45	96788,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,47	24651,15
		Сметная стоимость:			262,87	332790,46
13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	432,1621	1401,00	605459,11
		Итого прямые затраты по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**			**33151320,76**
		Накладные расходы -	Тенге			1771194,87
		Накладные НУЧП -	Тенге			1771194,87
		Сметная прибыль -	Тенге			2793801,25
		Итого по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**			**37716316,88**
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**33151320,76**
		Накладные расходы -	Тенге			1771194,87
		Накладные НУЧП -	Тенге			1771194,87
		Сметная прибыль -	Тенге			2793801,25
		Итого по акту	**Тенге**			**37716316,88**
		непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**			**0,00**
		Итого по акту	**Тенге**			**37716316,88**
		Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**			**39598214,29**
		коэффициент тендерной скидки				0,90000
		Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**35 638 392,86**
		налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			4 276 607,14
		Всего по акту:	**Тенге**			**39 915 000,00**
		В том числе НДС 12%	Тенге			4 276 607,14

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик

ТОО "ДРСУ-8"

Заместитель руководителя_____ **Г.Т. Дарибаев**

Директор_____ **А.Г. Угрюмов**

Представитель Заказчика : _____

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг": _____ А. Бектимбеков