АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «23» января 2014 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республикики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Аманжулов Р.М. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Аманжулов Р.М. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Пак Ю.А. ТОО «Компания «АИС Астана»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Розиев Т.Т. ТОО «Каздоринвоация»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Строительство подъездной дороги к ж.м. Тельмана

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «24» июля 20 12 г. №197-1028

от «13» декабря 20 12 г. №197-1837

от «26» сентября 20 12 г. №197-1435

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «__» _____ 20__ г. № ____

Техническое заключение ТОО «Азамат-Курылыс Кокше» от 17.09.2013

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Компания «АИС Астана»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Каздориновация»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза №01-0470/13 от 23.07.2013 г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2012 г. окончание 2013 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности. *производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и* провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	км			3,513	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**	**общая**	**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 1 855 789 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Строительство подъездной дороги к ж.м. Тельмана
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

21.04.2014

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

Аманжулов Р.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Пак Ю.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Розиев Т.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бейсенова С.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Искаков М.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"
Наименование объекта: Подрядные работы по строительству, реконструкции дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны.
Участок: строительство продолжения ул.Жанибек, Керей хандары через ж.м. Тельмана в Юго Восточном направлении до объездной кольцевой дороги на К1. I-очередь

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2014г

№	Наименование	ед.изм	Договорная стоимость			Выполнение с начала строительства		Выполнение с начала года		За текущий месяц		%
			К-во	Цена ед	Всего	К-во	Всего	К-во	Всего	К-во	Всего	
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА											
	Восстановление и закрепление оси трассы											
	Восстановление трассы II категории сложности автодороги (ПК0+00 - ПК38+70)	км	6,53	17963,307	117300	6,53	117 300	0	0		0	100
	Закрепление трассы II категории сложности автодороги (ПК38+70 - ПК63+16)	км	6,53	11661,111	76147	6,53	76 147	0	0		0	100
	ИТОГО:				**193 447**		**193 447**		**0**		**0**	
	Рубка и пересадка деревьев											
	валка деревьев твердых пород диам. До 16 см	дерево	53	56,131	2975	53	2 975	0	0		0	100
	Трелевка древесины	хвост	53	149,105	7903	53	7 903	0	0		0	100
	Разделка древесины	дерево	53	61,951	3283	53	3 283	0	0		0	100
	Погрузка и перевозка на 10 км	тн	19,716	836,382	16490	19,716	16 490	0	0		0	100
	Выкапывание деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4м	шт	97	1 615,543	156708	97	156 708	0	0		0	100
	Подготовка стандартных посадочных мест и посадка деревьев	шт	97	2 795,433	271157	97	271 157	0	0		0	100
	ИТОГО:				**458 516**		**458 516**		**0**		**0**	
	Переустройство ВЛ 110кВ											

	Опоры временной установки											
	Устройство монолитных фундаментов из бетона	м3	20	23 678,02	473 560	20	473 560	20	473 560		0	100
	Установка опор железобетонных (стойки СК22.1-2; Стойки вибрированные для опор)	шт	0,8	541 333,428	433 067	0,8	433 067	0,8	433 067		0	100
	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит ПА1-1 железобетонных	шт	10	3 096,424	30 964	10	30 964	10	30 964		0	100
	Установка двойных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	шт	2	5 656,399	11 313	2	11 313	2	11 313		0	100
	Отключение питания правой цепи											
	Демонтаж проводов ВЛ 35 и 110кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2(опоры №101-104)	м	575	138,084	79 398	575	79 398	575	79 398		0	100
	Демонтаж грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ	м	575	32,996	18 973	575	18 973	575	18 973		0	100
	Монтаж проводов ВЛ 35 и 110кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2(по временным опорам)	м	575	177,153	101 863	575	101 863	575	101 863		0	100
	Монтаж грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ	м	575	42,812	24 617	575	24 617	575	24 617		0	100
	Подача напряжения по временному обводу (1-ая обводная цепь)Отключение питания лев.цепи											
	Демонтаж проводов ВЛ 35 и 110кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2(опоры №101-104)	м	575	138,078	79 395	575	79 395	575	79 395		0	100
	Демонтаж грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ	м	575	32,996	18 973	575	18 973	575	18 973		0	100
	Монтаж проводов ВЛ 35 и 110кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2(по временным опорам)	м	575	177,153	101 863	575	101 863	575	101 863		0	100
	Монтаж грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ	м	575	42,812	24 617	575	24 617	575	24 617		0	100
	Подача напряжения по временному обводу (левая обводная цепь)											
	Демонтаж промежуточных ж/б опор №102-103 на стойке СК26	м3	5,03	11 329,326	56 987	5,03	56 987	5,03	56 987		0	100
	Монтаж нового провода по проектируемым опорам №102-103 ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110кВ сечением до 240 мм2(левая цепь)	м	221	177,175	39 156	221	39 156	221	39 156		0	100
	Монтаж нового провода по проектируемым опорам №102-103 ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110кВ сечением до 240 мм2(правая цепь)	м	221	177,175	39 156	221	39 156	221	39 156		0	100

	Провода для воздушных линий электропередачи, марка Ас сечение 240/32 мм2	тн	0,042	939 290,623	39 450	0,042	39 450	0,042	39 450		0	100
	Отключение питания ВЛ 110кВ (правая цепь)											
	Монтаж существующих проводов на новых опорах №102-103 ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110кВ сечением до 240 мм2 (правая цепь)	м	354	177,149	62 711	354	62 711	354	62 711		0	100
	Монтаж существующего грозозащитного троса на новых опорах №102-103 (правая цепь)	м	354	42,808	15 154	354	15 154	354	15 154		0	100
	Подача напряжения по ВЛ (правая цепь) Отключение питания ВЛ 110кВ (левая цепь)											
	Монтаж существующих проводов на новых опорах №102-103 ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110кВ сечением до 240 мм2 (левая цепь)	м	354	177,149	62 711	354	62 711	354	62 711		0	100
	Подача напряжения по ВЛ (левая цепь)											
	Монтаж проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110кВ сечением до 240 мм2 по временным опорам (правая цепь)	м	221	177,175	39 156	221	39 156	221	39 156		0	100
	Монтаж проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110кВ сечением до 240 мм2 по временным опорам (левая цепь)	м	221	177,175	39 156	221	39 156	221	39 156		0	100
	Монтаж грозозащитного троса по временным опорам (левая цепь)	м	221	40,384	8 925	221	8 925	221	8 925		0	100
	Демонтаж временных опор											
	Демонтаж временных ж/б опор	м3	15,36	14 446,894	221 904	15,36	221 904	15,36	221 904		0	100
	Установка двойных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	оттяжка	2	3 096,757	6 194	2	6 194	2	6 194		0	100
	Демонтаж анкерных плит	шт	10	1 597,296	15 973	10	15 973	10	15 973		0	100
	Погрузка, разгрузка прочих материалов, перевозка на 12 км	тн	0,117	1 066,570	125	0,117	125	0,117	125		0	100
	Погрузка, разгрузка демонтированных опор, перевозка на 43 км	тн	43,4	1 698,506	73 715	43,4	73 715	43,4	73 715		0	100
	Монтаж металлических опор У110-2+5, У110-2											
	Установка опор стальных У110-2+5, У110-2	тн	18,1	630 694,591	11 415 572	18,1	11 415 572	18,1	11 415 572		0	100
	Провода, линейная арматура											
	Провода для воздушных линий электропередачи, марка Ас сечение 240/32 мм2	тн	1,43	939 524,66	1 343 520	1,43	1 343 520	1,43	1 343 520		0	100
	Трос стальной грозозащитный С-50	м	604	339,35	204 969	604	204 969	604	204 969		0	100

	Серьга СРС-12-16	шт	50	527,13	26 356	50	26 356	50	26 356		0	100
	Скоба СК-12-1А	шт	74	805,72	59 623	74	59 623	74	59 623		0	100
	Звено промежуточное прямое ПР-12-6	шт	50	514,63	25 731	50	25 731	50	25 731		0	100
	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А	шт	37	2 730,32	101 022	37	101 022	37	101 022		0	100
	Звено промежуточное переходное ПРТ-12-1	шт	13	780,60	10 148	13	10 148	13	10 148		0	100
	Звено промежуточное монтажное ПРМ-12-2	шт	37	1 335,95	49 430	37	49 430	37	49 430		0	100
	Изолятор ПС-120Б	шт	370	1 920,44	710 564	370	710 564	370	710 564		0	100
	Ушко специальное укороченное У2-12-16	шт	50	1 372,46	68 623	50	68 623	50	68 623		0	100
	Коромысло 2КУ-12-1	шт	13	2 982,03	38 766	13	38 766	13	38 766		0	100
	Зажим натяжной болтовой НБ-36б	шт	25	3 037,26	75 931	25	75 931	25	75 931		0	100
	Зажимсоеденительный плашечный ПА-2-4	шт	25	382,91	9 573	25	9 573	25	9 573		0	100
	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-550/23	шт	25	3 997,273	99 932	25	99 932	25	99 932		0	100
	Гаситель вибрации ГПГ-0,8/9,1-24	шт	4	1 828,40	7 314	4	7 314	4	7 314		0	100
	Двойной натяжной спиральный зажим для OPGW кабеля	шт	2	7 190,33	14 381	2	14 381	2	14 381		0	100
	Узел крепления КГП-7-2Б	шт	33	998,79	32 960	33	32 960	33	32 960		0	100
	Изолятор ПС-70Е	шт	222	1 669,94	370 726	222	370 726	222	370 726		0	100
	Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-12	шт	29	1 007,12	29 207	29	29 207	29	29 207		0	100
	Зажим заземляющий ЗПС-50-3	шт	16	337,05	5 393	16	5 393	16	5 393		0	100
	Поддерживающее устройство с кольцевым звеном для OPGW кабеля	шт	4	26 698,80	106 795	4	106 795	4	106 795		0	100
	Устройство заземления постоянных опор	м	75,8	102,35	7 758	75,8	7 758	75,8	7 758		0	100
	Устройство заземления временных опор	м	31,9	98,547	3 144	31,9	3 144	31,9	3 144		0	100
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь класса А-1, д-16мм	тн	0,0673	124 232,453	8 361	0,0673	8 361	0,0673	8 361		0	100
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь класса А-1, д-12мм	тн	0,0504	127 007,184	6 401	0,0504	6 401	0,0504	6 401		0	100
	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Р/мм2, д-17мм	м	1092	673,095	735 020	1092	735 020	1092	735 020		0	100
	Хомут Х263	шт	1	1 490,476	1 490	1	1 490	1	1 490		0	100
	ИТОГО:				**17 687 786**		**17 687 786**		**17 687 786**		**0**	
	ОБЪЕКТЫ ОСНОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА											

	Земляное полотно											
	Срезка растительного грунта бульдозерами при перемещении до 30м	м3	87750	44,936	3 943 134	87750	3 943 134	0	0		0	100
	Рзработка грунта 1гр. бульдозерами при перемещении до 50м	м3	21014	71,688	1 506 452	21014	1 506 452	0	0		0	100
	Рзработка грунта 2гр. бульдозерами при перемещении до 50м	м3	35397	83,102	2 941 561	35397	2 941 561	0	0		0	100
	Рзработка грунта 1гр. бульдозерами при перемещении до 100м	м3	1762	138,566	244 153	1762	244 153	0	0		0	100
	Рзработка грунта 2гр. бульдозерами при перемещении до 100м	м3	8634	158,834	1 371 373	8634	1 371 373	0	0		0	100
	Рзработка грунта 1гр. бульдозерами при перемещении до 30м	м3	4452	44,936	200 055	4452	200 055	0	0		0	100
	Погрузка и перевозка на 1 км /в насыпь/	м3	4452	213,404	950 075	4452	950 075	0	0		0	100
	Рзработка грунта 2гр. бульдозерами при перемещении до 30м	м3	10471	52,808	552 953	10471	552 953	0	0		0	100
	Погрузка и перевозка на 1 км /в насыпь/	м3	10471	239,430	2 507 072	10471	2 507 072	0	0		0	100
	Рзработка грунта 1гр. бульдозерами при перемещении до 30м	м3	1570	44,936	70 550	1570	70 550	0	0		0	100
	Погрузка и перевозка на 2 км /в насыпь/	м3	1570	253,049	397 287	1570	397 287	0	0		0	100
	Рзработка грунта 2гр. бульдозерами при перемещении до 30м	м3	8615	52,808	454 941	8615	454 941	0	0		0	100
	Погрузка и перевозка на 2 км /в насыпь/	м3	8615	280,245	2 414 311	8615	2 414 311	0	0		0	100
	Погрузка и перевозка на 10 км /в насыпь/	м3	13655	608,058	8 303 032	13655	8 303 032	0	0		0	100
	Нарезка уступов	м3	974	22,513	21 928	974	21 928	0	0		0	100
	Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, при толщине слоя 25см / до 4 проходов/с поливом водой	м3	58197	118,934	6 921 602	58197	6 921 602	0	0		0	100
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, при толщине слоя 25см / до 4 проходов/с поливом водой	м3	122526	118,934	14 572 507	122526	14 572 507	0	0		0	100
	Планировка верха земляного полотна и откосов механизированным способом	м2	194656	4,774	929 288	194656	929 288	0	0		0	100

	Планировка откосов , полотна насыпей механизированным способом	м2	68388	37,197	2 543 828	68388	2 543 828	0	0		0	100
	Планировка откосов , полотна выемок механизированным способом	м2	22137	69,57	1 540 071	22137	1 540 071	0	0		0	100
	Рзработка грунта 2гр. бульдозерами при перемещении до 30м(надвижка на откосы земляного полотна и кюветов)	м3	87750	52,808	4 633 902	87750	4 633 902	0	0		0	100
	Планировка откосов , полотна выемок механизированным способом	м2	281094	69,570	19 555 710	281094	19 555 710	0	0		0	100
	Укрепление откосов гидропосевом	м2	281094	393,497	110 609 646	0	0	0	0		0	0
	ИТОГО:				***187 185 431***		***76 575 785***		***0***		***0***	
	Дорожная одежда (ПК 0+00 - ПК 38+70)											
	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	м3	24065,2	2 982,840	71 782 641	24065,2	71 782 641	0	0		0	100
	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси толщ. 24 см	м2	109608	1 945,019	213 190 421	109608,4	213 190 421	0	0		0	100
	Устройство основания толщ.20 см из щебеночно-песчанной смеси обработанной 7% цемента	м2	102238	2 369,558	242 259 582	102238,3	242 259 582	0	0		0	100
	Розлив вязкого битума разогретого	тн	71,6	137 957,483	9 877 756	71,6	9 877 756	0	0		0	100
	Устройство покрытия из горячих асфальто бетонных смесей (крупнозернистых) 10см	м2	97351,4	3 476,964	338 487 313	97351,4	338 487 312	0	0		0	100
	Розлив вязкого битума разогретого	тн	29,2	137 957,586	4 028 362	29,20001	4 028 362	10,54495	1 454 755		0	100
	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 4см из мелкозер.смеси тип Б марки 1	м2	97325,7	1 675,718	163 090 427	97325,7	163 090 427	36010,509	60 343 458		0	100
	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	45479,2	391,063	17 785 232	45479,2	17 785 232	16827,304	6 580 536		0	100
	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ. 14см	м2	50572	892,559	45 138 494	50572	45 138 494	41014,686	36 608 027		0	100
	Дорожная одежда на примыкании к ул.23-8							**0**				
	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	м3	252,1	2 982,844	751 975	252,1	751 975	0	0		0	100
	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси толщ. 24 см	м2	1150,2	1 945,368	2 237 562	1150,2	2 237 562	0	0		0	100
	Устройство основания толщ.20 см из щебеночно-песчанной смеси обработанной 7% цемента	м2	1075,8	2 369,878	2 549 515	1075,8	2 549 515	0	0		0	100
	Розлив вязкого битума разогретого	тн	0,8	137 962,663	110 370	0,8	110 370	0	0		0	100

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	6,7	158,232	1 060	6,7	1 060	0	0		0	100
	Оголовки											
	Сооружение оголовков железобетонных труб отверстием 0,5м (портальная стенка СТ-8)	шт	10	67 819,154	678 192	10	678 192	10	678 192		0	100
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	46	1 311,260	60 318	46	60 318	46	60 318		0	100
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунтов до 10м	м3	50	15,065	753	50	753	50	753		0	100
	Засыпка траншей и котлованов вручную	м3	5	729,745	3 649	5	3 649	5	3 649		0	100
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	55	148,489	8 167	55	8 167	55	8 167		0	100
	Устройство круглых ж/б труб Д-1 мна ПК43+00,ПК47+00,ПК62+50											
	Земляные работы под тело трубы и оголовки											
	Разработка грунта 1гр. экскаватором в отвал с ручной доработкой	м3	271,8	182,591	49 628	271,8	49 628	0	0		0	100
	Земляные работы под устройство укреплений											
	Разработка грунта 1гр. экскаватором в отвал с ручной доработкой	м3	48,6	426,338	20 720	48,6	20 720	0	0		0	100
	Тело труб											
	Устройсво монолитных фундаментов	м3	31,3	28 071,612	878 641	31,3	878 641	0	0		0	100
	Укладка звеньев железобетонных труб отверстием 1,0м	шт	42	63 622,899	2 672 162	42	2 672 162	0	0		0	100
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	278,2	1 311,260	364 793	278,2	364 793	0	0		0	100
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	43,5	3 637,511	158 232	43,5	158 232	0	0		0	100
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	19,1	8 950,006	170 945	19,1	170 945	0	0		0	100
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунтов до 5м	м3	69,6	15,065	1 049	69,6	1 049	0	0		0	100
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	69,6	158,232	11 013	69,6	11 013	0	0		0	100
	Оголовки											
	Устройсво монолитных лотков	м3	3,4	30 960,620	105 266	3,4	105 266	3,4	105 266		0	100

	Сооружение оголовков железобетонных труб отверстием 1-2м (портальная стенка СТ-10 и стенка откосная СТ-4)	шт	18	100 771,812	1 813 893	18	1 813 893	18	1 813 893		0	100
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	3	1 311,260	3 934	3	3 934	3	3 934		0	100
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	104,4	3 637,511	379 756	104,4	379 756	104,4	379 756		0	100
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	22,8	8 950,006	204 060	22,8	204 060	22,8	204 060		0	100
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунтов до 10м	м3	84	15,694	1 318	84	1 318	84	1 318		0	100
	Засыпка траншей и котлованов вручную	м3	15	729,745	10 946	15	10 946	15	10 946		0	100
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	99	142,069	14 065	99	14 065	99	14 065		0	100
	Укрепление											
	Укрепление русла монолитным бетоном марки В20 F300 при толщине 8см	м2	35,4	3 614,630	127 958	35,4	127 958	35,4	127 958		0	100
	Укрепление откосов монолитным бетоном марки В20 F300 при толщине 8см	м2	81	3 725,520	301 767	81	301 767	81	301 767		0	100
	Укрепление земляного выступа монолитным бетоном марки В20 F300 при толщине до 8см	м2	60	3 725,520	223 531	60	223 531	60	223 531		0	100
	Укрепление русла и земляного выступа монолитным бетоном марки В20 F300 при толщине до 12см	м2	35,4	4 841,003	171 372	35,4	171 372	35,4	171 372		0	100
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	15,6	8 950,006	139 620	15,6	139 620	15,6	139 620		0	100
	Устройство монолитных упоров из бетона марки В20 F300	м3	16,8	30 960,760	520 141	16,8	520 141	16,8	520 141		0	100
	Установка арматурных стоек в монолитных фундаментах	тн	0,3342	221 779,592	74 119	0,3342	74 119	0,3342	74 119		0	100
	Установка асфальтных планок	м3	1,2	39 023,029	46 828	1,2	46 828	1,2	46 828		0	100
	ИТОГО:				**14 970 472**		**14 970 472**		**4 889 653**		**0**	
	Организация дорожного движения (ПК 0+00 - ПК 38+70)											
	Ограждение											

	Устройство покрытия из горячих асфальто бетонных смесей (крупнозернистых) 10см	м2	1018,7	3 476,966	3 541 985	1018,7	3 541 985	0	0		0	100
	Розлив вязкого битума разогретого	тн	0,3	137 959,751	41 388	0,3	41 388	0,3	41 388		0	100
	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 4см из мелкозер.смеси тип Б марки 1	м2	1018,7	1 675,717	1 707 053	1018,7	1 707 053	1018,7	1 707 053		0	100
	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	682,8	391,064	267 018	682,8	267 018	682,8	267 018		0	100
	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ. 14см	м2	157,4	892,555	140 488	157,4	140 488	157,4	140 488		0	100
	Дорожная одежда на пересечении с ул.Жанибек, Керей хандары											
	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	м3	1178,1	2 982,642	3 513 851	294,6	878 686	0	0		0	25
	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси толщ. 24 см	м2	5529,1	1 945,236	10 755 404	1382,3	2 688 900	0	0		0	25
	Устройство основания толщ.20 см из щебеночно-песчанной смеси обработанной 7% цемента	м2	5339	2 369,717	12 651 919	1334,8	3 163 098	0	0		0	25
	Розлив вязкого битума разогретого	тн	3,7	137 953,318	510 427	0,925	127 607	0	0		0	25
	Устройство покрытия из горячих асфальто бетонных смесей (крупнозернистых) 10см	м2	5201,7	3 476,730	18 084 906	1300,4	4 521 140	0	0		0	25
	Розлив вязкого битума разогретого	тн	1,6	137 950,406	220 721	0,4	55 180	0,4	55 180		0	25
	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 4см из мелкозер.смеси тип Б марки 1	м2	5201,7	1 675,604	8 715 989	1300,425	2 178 997	1300,425	2 178 997		0	25
	Устройство тротуаров и газонов на пересечении с ул.Жанибек, Керей хандары											
	Устройство технического тротуара шириной 0,8м											
	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	м3	32,1	2 982,862	95 750	0	0	0	0		0	0
	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси толщ. 15 см	м2	160,4	1 280,954	205 465	0	0	0	0		0	0
	Устройство асфальто-бетонного покрытия тротуаров толщ. 4см из мелкозер.смеси тип В марки 2	м2	160,4	1 644,515	263 780	0	0	0	0		0	0
	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	м	395	6 080,727	2 401 887	0	0	0	0		0	0
	Установка бортовых бетонных камней БР 100.25.10	м	200,5	3 945,364	791 045	0	0	0	0		0	0
	Устройство пешеходного тротуара шириной 1,5м											

	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	м3	339,7	2 982,836	1 013 269	0	0	0	0		0	0
	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси толщ. 15 см	м2	1698,5	1 279,233	2 172 777	0	0	0	0		0	0
	Устройство асфальто-бетонного покрытия тротуаров толщ. 4см из мелкозер.смеси тип В марки 2	м2	1698,5	1 644,518	2 793 214	0	0	0	0		0	0
	Установка бортовых бетонных камней БР 100.25.10	м	636,5	3 945,345	2 511 212	0	0	0	0		0	0
	Устройство газона											
	Дренажный слой из песка толщ.15см	м3	154,1	3 698,722	569 973	0	0	0	0		0	0
	Подготовка почвы вручную толщ.20смпосев газонов и полив	м2	1540,7	977,032	1 505 313	0	0	0	0		0	0
	Устройство примыканий к выходу на объездную дорогу К-1											
	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	м3	474	2 982,840	1 413 866	474	1 413 866	0	0		0	100
	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси толщ. 24 см	м2	2182,7	1 945,210	4 245 810	2182,7	4 245 810	0	0		0	100
	Устройство основания толщ.20 см из щебеночно-песчанной смеси обработанной 7% цемента	м2	2086	2 369,514	4 942 806	2086	4 942 806	0	0		0	100
	Розлив вязкого битума разогретого	тн	1,5	137 958,421	206 938	1,5	206 938	0	0		0	100
	Устройство покрытия из горячих асфальто бетонных смесей (крупнозернистых) 10см	м2	2011,4	3 476,965	6 993 567	2011,4	6 993 567	0	0		0	100
	Розлив вязкого битума разогретого	м2	0,6	137 946,441	82 768	0	0	0	0		0	0
	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 4см из мелкозер.смеси тип Б марки 1	м2	2011,4	1 675,719	3 370 541	0	0	0	0		0	0
	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	90	391,049	35 194	0	0	0	0		0	0
	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ. 14см	м2	347,3	892,557	309 985	0	0	0	0		0	0
	Устройство примыканий к объездной дороге К-1											
	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	м3	1343,6	2 982,840	4 007 744	940,52	2 805 421	-403,08	-1 202 323		0	70
	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси толщ. 24 см	м2	5856,3	1 945,022	11 390 632	4099,41	7 973 442	-1756,89	-3 417 190		0	70
	Устройство основания толщ.20 см из щебеночно-песчанной смеси обработанной 7% цемента	м2	5375,4	2 369,552	12 737 290	3762,78	8 916 103	-1612,62	-3 821 187		0	70
	Розлив вязкого битума разогретого	тн	3,8	137 958,421	524 242	2,66	366 969	-1,14	-157 273		0	70

	Устройство покрытия из горячих асфальто бетонных смесей (крупнозернистых) 10см	м2	5005,6	3 476,965	17 404 296	3505,6	12 188 848	-1500	-5 215 448		0	70
	Розлив вязкого битума разогретого	м2	1,5	137 946,441	206 920	0	0	0	0		0	0
	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 4см из мелкозер.смеси тип Б марки 1	м2	5005,6	1 675,720	8 387 984	0	0	0	0		0	0
	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	631,1	391,050	246 792	0	0	0	0		0	0
	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ. 14см	м2	1268,5	892,600	1 132 263	0	0	0	0		0	0
	Устройство островков безопасности на примыкании к объездной дороге К-1											
	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	м3	134,9	2 982,840	402 385	0	0	0	0		0	0
	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси толщ. 15 см	м2	674,6	1 279,236	862 973	0	0	0	0		0	0
	Устройство а/б покрытия тротуаров толщ. 4см из мелкозер.смеси тип В марки 2	м2	674,6	1 644,515	1 109 390	0	0	0	0		0	0
	3Установка бортовых камней БР 100.30.18	м	409	6 080,725	2 487 017	0	0	0	0		0	0
	ИТОГО:				**1 268 265 887**		**1 180 654 959**		**95 563 479**		**0**	
	Искусственные сооружения (ПК 0+00 - ПК 38+70)											
	Устройство круглых ж/б труб на ПК1+60, ПК13+80, ПК26+30, ПК36+60, ПК52+50											
	Земляные работы											
	Разработка грунта 1гр. экскаватором в отвал с ручной доработкой	м3	98	195,120	19 122	98	19 122	0	0		0	100
	Тело труб											
	Укладка звеньев железобетонных труб отверстием 0,5м	шт	133	36 664,323	4 876 355	133	4 876 355	0	0		0	100
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	287,9	1 311,260	377 512	287,9	377 512	0	0		0	100
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64,4	3 637,511	234 256	64,4	234 256	0	0		0	100
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	27,4	8 950,006	245 230	27,4	245 230	0	0		0	100
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунтов до 10м	м3	6,7	15,065	101	6,7	101	0	0		0	100

	Установка металлического барьерного ограждения на металлических стойках	м	90	20 811,813	1 873 063	0	0	0	0		0	0
	Разметка											
	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков /сплошной линией 1.1,1.3,1.12,1.4 шириной 0,1м/	км	21	585 878,440	12 303 447	21	12 303 447	21	12 303 447		0	100
	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков /пунктирной линией 1.5 шириной 0,1 м шагом 1:3/	км	12,83	158 785,817	2 037 222	12,83	2 037 222	12,83	2 037 222		0	100
	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков /пунктирной линией 1.6,1.8 шириной 0,1м шагом 3:1/	км	1,2	456 959,914	548 352	1,2	548 352	1,2	548 352		0	100
	Устройство разметки вручную	м2	407,68	719,512	293 331	407,68	293 331	407,68	293 331		0	100
	Дорожные знаки											
	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	40	3 575,806	143 032	40	143 032	40	143 032		0	100
	При установке дополнительных щитков	шт	29	886,139	25 698	29	25 698	29	25 698		0	100
	Щиты треугольной формы А900	шт	15	14 442,887	216 643	15	216 643	15	216 643		0	100
	Щиты квадратной формы В700	шт	21	15 427,180	323 971	21	323 971	21	323 971		0	100
	Щиты круглой формы Д700	шт	12	15 626,502	187 518	12	187 518	12	187 518		0	100
	Щиты прямоугольной формы 600х300	шт	4	9 191,218	36 765	4	36 765	4	36 765		0	100
	Щиты прямоугольной формы 350х1050	шт	4	11 816,983	47 268	4	47 268	4	47 268		0	100
	Щиты прямоугольной формы 700х1400	шт	7	25 274,607	176 922	7	176 922	7	176 922		0	100
	Щиты прямоугольной формы 500х2250	шт	3	31 839,163	95 517	3	95 517	3	95 517		0	100
	Щиты прямоугольной формы 2532х1029	м2	7,16	36 116,450	258 594	7,16	258 594	7,16	258 594		0	100
	Стойки СКМ 2.20	шт	10	3 506,813	35 068	10	35 068	10	35 068		0	100
	Стойки СКМ 3.30	шт	36	6 663,069	239 870	36	239 870	36	239 870		0	100
	Установка фундаментов опор											
	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную, для стек	м3	41,3	2 405,937	99 365	41,3	99 365	41,3	99 365		0	100
	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	8,2	3 698,938	30 331	8,2	30 331	8,2	30 331		0	100

	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	46	23 063,051	1 060 900	46	1 060 900	46	1 060 900		0	100
	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	3,8	22 775,938	86 549	3,8	86 549	3,8	86 549		0	100
	Засыпка вручную траншей, пазуз котлованов	м3	32	801,043	25 633	32	25 633	32	25 633		0	100
	Устройство присыпных берм											
	Разработка грунта 2 гр экскаватором с погрузкой в а/самосвалы и перевозка на 5 км	м3	43,7	394,951	17 259	43,7	17 259	43,7	17 259		0	100
	Планировка площадей ручным способом	м2	103,2	64,291	6 635	103,2	6 635	103,2	6 635		0	100
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	38	158,232	6 013	38	6 013	38	6 013		0	100
	ИТОГО:				**20 174 966**		**18 301 903**		**18 301 903**		**0**	
	ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ											
	Строительство светофорного объекта на примыкании к объездной дороге К1											
	Колодец ККС-2	шт	6	71924,836	431 549	0	0	0	0		0	0
	Люк чугунный тип Л	шт	6	25970,166	155 821	0	0	0	0		0	0
	Копание ям вручную, для стоек и консолей, мачты антены в грунтах 3гр	м3	8	2325,315	18 603	0	0	0	0		0	0
	Засыпка вручную траншей, пазуз котлованов	м3	1	802,097	802	0	0	0	0		0	0
	Погрузка грунта экскаватором и перевозка на 10км	м3	7	612,971	4 291	0	0	0	0		0	0
	Устройство бетонного фундамента с армированием	м3	7	26339,088	184 374	0	0	0	0		0	0
	Установка стоек транспортных пешеходных	опора	6	4513,871	27 083	0	0	0	0		0	0
	Установка консолей	опора	9	23559,139	212 032	0	0	0	0		0	0
	Консоль алюм со стаканом	шт	3	896321,265	2 688 964	0	0	0	0		0	0
	Стойка алюм со стаканом	шт	3	102771,891	308 316	0	0	0	0		0	0
	Крепление для светофора	шт	9	1935,123	17 416	0	0	0	0		0	0
	Обшивка контроллера металлическим листом	м2	0,738	269,813	199	0	0	0	0		0	0
	Изготовление рамы под контроллер из уголка	т	0,032	262313,371	8 394	0	0	0	0		0	0
	Прокол											
	Бестраншейная прокладка трубопровода с протаскиванием п/э труб Д-109,3 мм (120м)	м	60	54 557,028	3 273 422	0	0	0	0		0	0
	Прокладка труб и кабеля питания											

	Копание траншей барной установки под кабель питания и трубы	м3	18,9	748,642	14 149	0	0	0	0		0	0
	Рытье траншеи вручную в грунтах 3гр.	м3	2,1	2 324,664	4 882	0	0	0	0		0	0
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63мм.	м	60	1 026,023	61 561	0	0	0	0		0	0
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм.	м	80	2 366,793	189 343	0	0	0	0		0	0
	Монтажные работы											
	Монтаж контроллера	устройс	1	77 714,099	77 714	0	0	0	0		0	0
	Конфигурация и настройка световых компонентов/настройка контроллера/	шт	1	55 950,869	55 951	0	0	0	0		0	0
	Монтаж компьютера промышленного	устройс	1	31 579,214	31 579	0	0	0	0		0	0
	Светофор транспортный трехлинзовый (монтаж)	шт	9	7 988,068	71 893	0	0	0	0		0	0
	Табло отсчета времени (пешеходное, транспортное) монтаж	шт	3	2 662,669	7 988	0	0	0	0		0	0
	Комбинированное устройство обратного отсчета времени монтаж	шт	6	2 662,669	15 976	0	0	0	0		0	0
	Компьютер промышленный	шт	1	3016551,534	3 016 552	0	0	0	0		0	0
	Контроллер интегрированный транспортный	шт	1	3058105,218	3 058 105	0	0	0	0		0	0
	Светофор транспортный Д300-300-299	шт	9	240360,994	2 163 249	0	0	0	0		0	0
	Табло отсчета сигнала светофора динамическое транспортное	шт	3	497105,287	1 491 316	0	0	0	0		0	0
	Комбинированное устройство обратного отсчета времени	шт	6	447986,162	2 687 917	0	0	0	0		0	0
	Кабель АВБбШв 4х25, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1кг	м	650	995,409	647 016	0	0	0	0		0	0
	Кабели КВББШВ 19х1,5 в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	м	100	1 348,117	134 812	0	0	0	0		0	0
	Кабели КВВГ 7х1,5 в проложенных трубах (в стойках)	м	30	364,526	10 936	0	0	0	0		0	0
	Лента бандажная	м	12	1 179,490	14 154	0	0	0	0		0	0
	Скрепы	шт	12	437,252	5 247	0	0	0	0		0	0
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм	шт	3	1 615,423	4 846	0	0	0	0		0	0
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	м	7,5	235,958	1 770	0	0	0	0		0	0
	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	5 070,400	5 070	0	0	0	0		0	0
	ИТОГО:				**21 103 292**		**0**		**0**		**0**	

	Строительство светофорного объекта на перекрестке ул.Керей, Жанибек хандар-дороги пос.Тельмана											
	Колодец ККС-2	шт	4	71924,836	287 699	4	287 699	4	287 699	4	287 699	100
	Люк чугунный тип Л	шт	4	25970,166	103 881	4	103 881	4	103 881	4	103 881	100
	Копание ям вручную, для стоек и консолей, мачты антены в грунтах 3гр	м3	8	2325,315	18 603	8	18 603	8	18 603	8	18 603	100
	Засыпка вручную траншей, пазуз котлованов	м3	1	802,077	802	1	802	1	802	1	802	100
	Погрузка грунта экскаватором и перевозка на 10км	м3	7	568,117	3 977	7	3 977	7	3 977	7	3 977	100
	Устройство бетонного фундамента с армированием	м3	7	26552,669	185 869	7	185 869	7	185 869	7	185 869	100
	Установка стоек транспортных пешеходных	опора	4	105249,999	421 000	4	421 000	4	421 000	4	421 000	100
	Установка консолей	опора	4	919880,304	3 679 521	4	3 679 521	4	3 679 521	4	3 679 521	100
	Крепление для таймеров	шт	12	1935,115	23 221	12	23 221	12	23 221	12	23 221	100
	Прокладка труб и кабеля питания											
	Копание траншей барной установки под кабель питания и трубы	м3	40,5	748,642	30 320	40,5	30 320	40,5	30 320	40,5	30 320	100
	Рытье траншеи вручную в грунтах 3гр.	м3	4,05	2 324,664	9 415	4,05	9 415	4,05	9 415	4,05	9 415	100
	Засыпка траншеи вручную	м3	40,55	801,113	32 485	40,55	32 485	40,55	32 485	40,55	32 485	100
	Погрузка грунта экскаватором и перевозка на 10км	м3	4	613,491	2 454	4	2 454	4	2 454	4	2 454	100
	Планировка площадей из грунттов 2гр.ручным способом	м2	145	107,188	15 542	145	15 542	145	15 542	145	15 542	100
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63мм.	м	140	1 026,023	143 643	140	143 643	140	143 643	140	143 643	100
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм.	м	300	2 366,793	710 038	300	710 038	300	710 038	300	710 038	100
	Монтажные работы											
	Монтаж контроллера	устройс	1	77 714,099	77 714	1	77 714	1	77 714	1	77 714	100
	Конфигурация и настройка световых компонентов/настройка контроллера/	шт	1	55 950,869	55 951	1	55 951	1	55 951	1	55 951	100
	Монтаж компьютера промышленного	устройс	1	31 579,214	31 579	1	31 579	1	31 579	1	31 579	100
	Светофор пешеходный (монтаж)	шт	8	5 325,438	42 604	8	42 604	8	42 604	8	42 604	100
	Светофор транспортный трехлинзовый (монтаж)	шт	12	7 988,008	95 856	12	95 856	12	95 856	12	95 856	100
	Табло отсчета времени (пешеходное, транспортное) монтаж	шт	12	2 662,669	31 952	12	31 952	12	31 952	12	31 952	100
	Компьютер промышленный	шт	1	3016551,534	3 016 552	1	3 016 552	1	3 016 552	1	3 016 552	100

	Контроллер интегрированный транспортный	шт	1	3058105,218	3 058 105	1	3 058 105	1	3 058 105	1	3 058 105	100
	Светофор транспортный Д300-300-299	шт	12	240360,994	2 884 332	12	2 884 332	12	2 884 332	12	2 884 332	100
	Светофор пешеходный 2х210 светодиодный (220V)	шт	8	157964,547	1 263 716	8	1 263 716	8	1 263 716	8	1 263 716	100
	Табло отсчета сигнала светофора (пешеходное)	шт	8	447987,46	3 583 900	8	3 583 900	8	3 583 900	8	3 583 900	100
	Табло отсчета сигнала светофора динамическое транспортное	шт	4	497105,287	1 988 421	4	1 988 421	4	1 988 421	4	1 988 421	100
	Обшивка контроллера металлическим листом	м2	0,738	269,813	199	0,738	199	0,738	199	0,738	199	100
	Изготовление рамы под контроллер из уголка	т	0,032	262313,371	8 394	0,032	8 394	0,032	8 394	0,032	8 394	100
	Кабель АВБбШв 4х25, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1кг	м	400	995,409	398 164	400	398 164	400	398 164	400	398 164	100
	Кабели КВБбШВ 19х1,5 в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	м	150	1 348,117	202 218	150	202 218	150	202 218	150	202 218	100
	Кабели КВВГ 7х1,5 в проложенных трубах (в стойках)	м	70	364,526	25 517	70	25 517	70	25 517	70	25 517	100
	Лента бандажная	м	16	1 179,490	18 872	16	18 872	16	18 872	16	18 872	100
	Скрепы	шт	16	437,252	6 996	16	6 996	16	6 996	16	6 996	100
	Песок	м3	4	2 366,973	9 468	4	9 468	4	9 468	4	9 468	100
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм	шт	3	1 615,423	4 846	3	4 846	3	4 846	3	4 846	100
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	м	7,5	235,958	1 770	7,5	1 770	7,5	1 770	7,5	1 770	100
	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	5 070,400	5 070	1	5 070	1	5 070	1	5 070	100
	ИТОГО:				**22 480 666**		**22 480 666**		**22 480 666**		**22 480 666**	
	КЕРОСИНОПРОВОД											
	Планировка площадей из грунттов 2гр.механизир. способом	м2	95	4,775	454	95	454	0	0		0	100
	Разработка грунта 2 гр экскаватором в отвал	м3	311,17	102,155	31 788	311,17	31 788	0	0		0	100
	Засыпка траншеи бульдозером	м3	262,41	24,175	6 344	262,41	6 344	0	0		0	100
	Укладка стальных труб диам.400мм (футляр)	м	46,7	28083,698	1 311 509	46,7	1 311 509	0	0		0	100
	Укладка стальных труб диам.200мм в траншею	м	11,6	5903,246	68 478	11,6	68 478	11,6	68 478		0	100
	Протаскивание труб Д-200 мм в футляр	м	46,7	10112,829	472 269	46,7	472 269	46,7	472 269		0	100

	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, диам. 200мм	м	4	134057,665	536 231	4	536 231	4	536 231		0	100
	Врезка муфтой диам.150мм	врезка	16	27500,696	440 011	16	440 011	16	440 011		0	100
	Фланцы диам. 150мм	компл	2	9423,236	18 846	2	18 846	2	18 846		0	100
	Фланцы диам. 200мм	компл	2	18818,5	37 637	2	37 637	2	37 637		0	100
	Установка манометров, шаровых кранов, контрольного крана	шт	8	2621,202	20 970	8	20 970	8	20 970		0	100
	Манометры	компл	2	2274,367	4 549	2	4 549	2	4 549		0	100
	Кран шаровой, диам.15мм	шт	4	919,857	3 679	4	3 679	4	3 679		0	100
	Кран контрольный в кожухе, диам.15мм	шт	2	3505,665	7 011	2	7 011	2	7 011		0	100
	Врезка стальных труб диам.159мм в стальную трубу 159мм	врезка	2	38901,904	77 804	2	77 804	2	77 804		0	100
	Термоусаживающая муфта	шт	2	2254,788	4 510	2	4 510	2	4 510		0	100
	Фланцы Д-400мм	шт	4	59456,534	237 826	4	237 826	4	237 826		0	100
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR17 Д-109,3 мм	м	145	2369,09	343 518	145	343 518	145	343 518		0	100
	Колодцы №1, №2,№3,№4											
	Устройство железобетонных канализационных круглых колодцев диам.2 м в мокрых грунтах	м3	20,92	93756,65	1 961 389	20,92	1 961 389	20,92	1 961 389		0	100
	Люк чугунный	шт	4	40385,572	161 542	4	161 542	4	161 542		0	100
	Монолитная конструкция под стойки и установка знаков											
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,072	7206,15	519	0,072	519	0,072	519		0	100
	Устройство фундаментов	м3	0,44	21512,14	9 465	0,44	9 465	0,44	9 465		0	100
	Трубы стальные Д-76х3мм	м	5,7	1057,32	6 027	5,7	6 027	5,7	6 027		0	100
	Болты анкерные	т	0,00996	335645,37	3 343	0,00996	3 343	0,00996	3 343		0	100
	Щиты с покрытием алмазного типа 200х600	м2	0,24	207840,75	49 882	0,24	49 882	0,24	49 882		0	100
	Щиты с покрытием алмазного типа 1200х600	м2	1,44	207840,65	299 291	1,44	299 291	1,44	299 291		0	100
	ИТОГО:				**6 114 892**		**6 114 892**		**4 764 797**		**0**	
	ВСЕГО СМР:				**1 558 635 355**		**1 337 438 426**		**163 688 284**		**22 480 666**	

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

Жол-Консалтинг

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Исследовательская производственная компания «Каздорнинновация»

IMPO

Форма КС-3

Заказчик(застройщик) : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: **Подрядные работы по строительству,реконструкции дорог в жилых массивах города Астаны. Участок: строительство продолжения ул.Жанибек, Керей хандары через ж. м. Тельмана в Юго Восточном направлении до объездной кольцевой дороги на К1. I-очередь**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

ноябрь 2014г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		1543	20.12.2012г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 1991г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожны фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Н а приобретен. материалов	Другие дополнит. расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	75 590 998										
в т.ч. за месяц		22 480 666									2 408 642,79

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 394 от 04 Ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана"
ИИН/БИН (РНН) и адрес поставщика: **ИИН/БИН 980740000077 (РНН 031400146206) Адрес: г.Астана, ул.Акжол, 30 Телефон: 53-27-81 53-21-94(ф) 53-27-23 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0023109 от 17.09.2012г.**
ИИК поставщика: **KZ148560000003129543 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX**
Договор (контракт) № Строительство продол. ул.Жанибек,Керей хандары ч\з ж. массив Тельмана 1 оч. дог.№1543 от 20.12.12г.
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 980740000077 (РНН 031400146206), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана", Адрес: г.Астана, ул.Акжол, 30
ИИН/БИН (РНН), наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 050240003703 (РНН 620200250776), ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны", Адрес: г. Астана ул. Бейбитшилик 11
ИИН/БИН (РНН), наименование и адрес
Получатель: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"**
ИИН/БИН (РНН) и адрес получателя: **ИИН/БИН 050240003703 (РНН 620200250776) Адрес: г. Астана ул. Бейбитшилик 11 Телефон:**
ИИК получателя: **KZ390705023680001001 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Вып.работы по объекту:Подрядные работы по строительству, реконструкции дорог в жилых массивах города Астаны. Участок"Строительство продолжения ул.Жанибек,Керей хандары через жилой массив Тельмана в Юго-Восточном направлении до объездной кольцевой дороги К1.I-очередь"				20072023.21	12 %	2408642.79	22480666.00	-----	-----
Всего по счету:					**20072023.21**		**2408642.79**	**22480666.00**		**-----**

Руководитель: Пак Ю.А.
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер: Коренькова Е.В.
(ФИО,подпись)
М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 9 к приказу Министра финансовРеспублики Казахстан от 19 августа 2013 года № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны", г. Астана ул. Бейбитшилик 11 Телефон: *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240003703
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана", г.Астана, ул.Акжол, 30 Телефон: 53-27-81 53-21-94(ф) 53-27-23 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	980740000077
Договор (контракт)	Строительство продол. ул.Жанибек,Керей хандары ч\з ж. массив Тельмана 1 оч. дог.№1543 от 20.12.12г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
394	4 Ноября 2014 г.	01.11.14	30.11.14

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Вып.работы по объекту:Подрядные работы по строительству, реконструкции дорог в жилых массивах города Астаны. Участок"Строительство продолжения ул.Жанибек,Керей хандары через жилой массив Тельмана в Юго-Восточном направлении до объездной кольцевой дороги К1.I-очередь"					22480666.00
			Итого		**x**	**22480666.00**
					в т. ч. НДС	**2408642.79**

К оплате по акту : Двадцать два миллиона четыреста восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Два миллиона четыреста восемь тысяч шестьсот сорок два тенге 79 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*
М.П. М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.