Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Астанаөндіріс-2030"
Наименование объекта и его адрес: Работы по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
Статья: Программа 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2019 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	19	**95**	**06.05.2019г.**	МБ	1230004		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**149 366 130**	**22 558 803**							**2 707 056**	**25 265 859**

Заказчик:
Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан **Тлеуов Т.М.**

М.П.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Астанаөндіріс-2030" **Шукаев М.К.**

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г Цены региона город Астана

Наименование стройки: Проезды

Наименование объекта: Текущее содержание и ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Акт выполненных работ №5

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 пр.Б.Момышулы 2 покрытие из брусчатки										
1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	228,6	9725,6	1735,7	2223272	396781	945101	1017556	3500094
					3855,6	879,77	881390	201116	–	259266	
2	1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1524	698,25	144,37	1064137	220027	372307	596260	1793229
					309,58	52,68	471803	80290	–	132832	

3 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 10см НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-3048	60,84	3,74	-185443	-11403	-153071	-28746	-231324
				6,88	1,85	-20969	-5648	–	-17135	
4 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	1524	2051,27	160,24	3126137	244208	3626	2637049	6224241
				1888,65	77,65	2878303	118344	–	461055	
5 2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	902	3666		3306732		3306732	–	3571271
				–		–		–	264539	
6 2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 кстм=0,001;	м2	200	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
7 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	422	3287		1387114		1387114	–	1498083
				–		–		–	110969	

Итого по разделу 1	**16 355 594**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 210 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	849 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	394 102
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 861 809
Накладные расходы, тенге	4 222 119

	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 211 526				
	Раздел 2 пр.Б.Момышулы 2, Кошкарбаева 80 Ограждения									
8	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки НР = 72 %	яма	126	1072,74	859,88	135165	108345	–	55117	205505
					212,86	394,69	26820	49731	–	15223	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,969	17638,95	11,09	70009	44	64146	5303	81337
					1466,11	2,02	5819	8	–	6025	
10	1109-0302-0112	Прим.Стойки .Монтаж труб НР = 69 %	т конструкций	0,22428	10036,56	673,27	2251	151	255	1328	3865
					8226,32	356,7	1845	80	–	286	
11	1109-0701-0127	Прим. Изготовление в построечных условиях планшетов оградения НР = 69 %	т конструкций	1,8664	196196,42	5033,75	366181	9395	9636	239534	654172
					185999,79	–	347150	–	–	48457	
12	1109-0305-0401	Прим.Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,64212	130030,08	1613,16	213525	2649	15708	135301	376732
					118851,24	560,25	195168	920	–	27906	
13	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 (15*15*1,5мм)	т	0,67131	272016		182607		182607	–	197216
					–		–		–	14609	

14 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (40*40*1,5мм)	т	0.231	260822		60250		60250	–	65070
				–		–		–	4820	
15 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 (40*20*1,5мм)	т	1,02007	261950		267207		267207	–	288584
				–		–		–	21377	
16 1212-0103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	174,45	852	0,29	148631	51	12410	98062	266428
				780,57	0,15	136170	27	–	19735	
	Итого по разделу 2					**2 138 909**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					712 972				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 635				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 766				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					612 219				
	Накладные расходы, тенге					534 645				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					158 438				
	Раздел 3 пр.Б.Момышулы 2 устройство бортовых камней и поребрика									
17 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,5	1929,64	–	37628	–	–	27092	69898
				1929,64	–	37628	–	–	5178	

18 4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка	т	34,1	327		11151		–	–	12043
				–		–		–	892	
19 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5,02	20,52	16,73	103	84	1	38	152
				3,59	6,97	18	35	–	11	
20 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	34,1	1275		43478		–	–	46956
				–		–		–	3478	
21 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	19,5	9725,64	1735,69	189650	33846	80620	86800	298566
				3855,59	879,79	75184	17156	–	22116	
22 1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ НР = 108 %	м бортового камня	488	2518,69	33,31	1229119	16255	611648	656759	2036748
				1232	14,13	601216	6894	–	150870	

Итого по разделу 3	**2 464 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	714 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге	692 269
- перевозка грузов, тенге	54 629
Накладные расходы, тенге	770 689
Сметная прибыль (8 %), тенге	182 545

Раздел 4 пр.Б.Момышулы 2 СП

23 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	23,5	9725,62	1735,7	228552	40789	97156	104605	359810
				3855,62	879,79	90607	20675	–	26653	
24 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,468	138905,98	34,19	65008	16	64992	–	70209
				–	–	–	–	–	5201	
25 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	156	1566,76	84,37	244414	13162	223128	14178	279279
				52,08	32,08	8124	5004	–	20687	
26 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000:	м2 покрытия	312	178,68	0,02	55747	7	55696	48	60259
				0,14	–	44	–	–	4464	
	Итого по разделу 4					**769 557**				
	в том числе					98 775				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 974				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 679				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					440 972				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 831				
	Накладные расходы, тенге									

	Сметная прибыль (8 %), тенге					57 005				
	Раздел 5 пр.Б.Момышулы 2 (отсыпка детской площадки)									
27 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	37,5	9725,6	1735,71	364710	65089	155036	166922	574163
				3855,6	879,79	144585	32992	–	42531	
28 1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	250	698,26	144,38	174564	36094	61074	97811	294165
				309,58	52,68	77396	13170	–	21790	
29 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 10см НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-500	60,84	3,74	-30421	-1871	-25110	-4716	-37948
				6,88	1,85	-3440	-927	–	-2811	
	Итого по разделу 5					**830 380**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					218 541				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					99 312				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 235				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					191 000				
	Накладные расходы, тенге					260 017				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					61 510				
	Итого по смете					**22 558 803**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 954 861				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 173 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	539 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 798 269
- перевозка грузов, тенге	54 629
Накладные расходы, тенге	5 906 301
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 671 024
ИТОГО без НДС	**22 558 803**
НДС 12%	**2 707 056**
ИТОГО с НДС 12%	**25 265 859**

Заказчик:

Заместитель акима района "Алматы" г. Нур-Султан — Тлеуов Т.М.

Руководитель ОБ района "Алматы" г. Нур-Султан — Бапышев Б.М.

Руководитель СО района "Алматы" г. Нур-Султан — Оразов Ж.Г.

Главный специалист ОБ района "Алматы" г. Нур-Султан — Мекебаев А.А.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "[illegible]" — Шукаев М.К.