Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес :

Реконструкция строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
			Договор №23	09.06.2017г							
	Стоимость выполненных работ										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы I								
		за июнь 2017 г	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них				Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
" Реконструкция строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области" за июнь 2017г	34659382,00	30945877,00								**3713505,21**	**34659382,00**
Удержание аванса 3%										**143052,20**	**1335154,00**
Всего к оплате:										**3570453,01**	**33324228,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции
Коксуского района Алматинской области"

Руководитель _____ Докаев С.Н.

Подрядчик:

ТОО "Мөлдір"

Ген. директор _____ Аждаров Е.К.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-1

Теплотрасса к Акимату по ул. Талдыбулак (пятно 1)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	2249,86	25,56	24,55	57506	55238	0,01	16
					1,01	8,16	2268	18361	0,03	69
2.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	653,74	31,80	30,54	20792	19968	0,01	6
					1,26	10,15	824	6637	0,04	25
3.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	433,50	43,68	41,95	18935	18186	0,01	5
					1,73	13,94	749	6045	0,05	23
4.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,58	262,72	--	3830	--	1,85	27
					262,72	--	3830	--	--	--
5.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	56,00	467,10	--	26158	--	2,98	167
					467,10	--	26158	--	--	--
6.	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	30,00	791,10	--	23733	--	4,27	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			791,10	--	23733	--	--	--
7.	8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	375,00	806,00	--	302250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,64	107900,00	--	68863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	96,65	19300,00	--	1865345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	150,48	18200,00	--	2738736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	3,38	18900,00	--	63958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	152,16	18600,00	--	2830176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	8,70	18200,00	--	158340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	12,24	17900,00	--	219096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,42	19300,00	--	27406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	11,76	19300,00 ---	-- --	226968 ---	-- --	-- --	-- --
17.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,76	19300,00 ---	-- --	33968 ---	-- --	-- --	-- --
18.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	6,40	18200,00 ---	-- --	116480 ---	-- --	-- --	-- --
19.	8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	499,95	806,00 ---	-- --	402960 ---	-- --	-- --	-- --
20.	2-1-160	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов /пролетные строения, опоры, седла, кронштейны/	т	1,09	115400,00 ---	-- --	125956 ---	-- --	-- --	-- --
21.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00 ---	-- --	1129 ---	-- --	-- --	-- --
22.	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,23	147100,00 ---	-- --	475535 ---	-- --	-- --	-- --
23.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,47	40200,00 ---	-- --	58981 ---	-- --	-- --	-- --

ИТОГО: 9867101 93392 348
57562 31043 116

Накладные расходы :

На общестроительные работы 94542

Всего накладных расходов: 94542
Итого с накладными 9961643

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	597698
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10559341
Итого с временными, 1,2 %	10686053
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	10936107
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10978851
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11085712
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	30339091
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	606782
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30945873
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3713505
Итого с НДС	34659382

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ " Көксу ауданының тұрғын үйө коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі"
БИН 130940005316
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ 12
РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес :

Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
			Договор №23	09.06.2017г						
	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за август 2017 г	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области" за август 2017г	155094532,00	72719159,82							**8726299,18**	**81445459,00**
Удержание аванса 3%									**261789,00**	**2443364,00**
Всего к оплате:									**8464510,18**	**79002095,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции "
Коксуского района Алматинской области

Руководитель Кокетаев Кокатаев А.И.

Подрядчик:

ТОО "Мөлдір"

Ген. директор Аджиев Е.К.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-1

Теплотрасса к Акимату по ул. Талдыбулак (пятно 1)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	954,33	2,80	2,80	2677	2677	--	--
					--	0,97	--	929	0,00	3
2.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	229,68	3,35	3,35	770	770	--	--
					--	1,16	--	267	0,00	1
3.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14,70	3,82	3,82	56	56	--	--
					--	1,32	--	19	0,00	0
4.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1447,13	21,55	4,52	31180	6535	0,11	156
					17,03	--	24645	--	--	--
5.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	17,97	25,65	5,38	461	97	0,13	2
					20,27	--	364	--	--	--
6.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	256,40	122,18	--	31327	--	0,89	227
					122,18	--	31327	--	--	--
7.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	112,97	134,10	--	15149	--	0,97	110
					134,10	--	15149	--	--	--
8.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	119,95	167,18	--	20053	--	1,21	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котлованов и ям в грунтах 3 группы			167,18	--	20053	--	--	--
9.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	238,36	23,68	22,86	5644	5449	0,01	1
					0,79	7,65	188	1823	0,03	7
10.	1-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	127,25	29,60	28,57	3767	3636	0,01	1
					0,99	9,56	126	1217	0,04	4
11.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	203,94	36,91	35,62	7527	7264	0,01	2
					1,24	11,92	253	2431	0,04	9
12.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	920,90	29,07	29,07	26771	26771	--	--
					--	5,81	--	5354	0,12	112
13.	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	129,00	3,07	2,66	396	343	0,00	0
					0,39	0,93	50	120	0,00	0
14.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	180,00	3,76	3,24	677	584	0,00	1
					0,48	1,12	86	202	0,00	1
15.	24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,48	161079,73	52482,23	77318	25191	494,00	237
					91125,00	17035,50	43740	8177	88,49	42
16.	24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,23	191443,49	61465,99	43075	13830	583,00	131
					107100,00	20133,00	24098	4530	104,89	24
17.	24-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,70	276190,09	93446,84	194438	65787	717,00	505
					134775,00	26214,75	94882	18455	129,63	91
18.	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	139,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	189,00	--	3780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
21.	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	268,00 --	-- --	536 --	-- --	-- --	-- --
22.	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	272,00 --	-- --	5440 --	-- --	-- --	-- --
23.	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	384,00 --	-- --	4608 --	-- --	-- --	-- --
24.	8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	656,00 --	-- --	7872 --	-- --	-- --	-- --
25.	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	904,00 --	-- --	14464 --	-- --	-- --	-- --
26.	9-4-95	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, Т до +200С, PN 40, DN50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	16752,00 --	-- --	16752 --	-- --	-- --	-- --
27.	9-4-96	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, Т до +200С, PN 25, DN65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	20876,00 --	-- --	20876 --	-- --	-- --	-- --
28.	9-4-97	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, Т до +200С, PN 25, DN80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	39744,00 --	-- --	158976 --	-- --	-- --	-- --
29.	9-4-98	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, Т до +200С, PN 25, DN100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	57968,00 --	-- --	347808 --	-- --	-- --	-- --
30.	9-4-99	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, Т до	шт.	6,00	79709,00	--	478254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		+200С, PN 25, DN125 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
31.	9-4-101	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvA1, Т до +200С, PN 16, DN200 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,00	245607,00	--	2456070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	4,00	6918,61	66,73	27674	267	3,00	12
					535,50	11,25	2142	45	0,06	0
33.	24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	8,00	14499,01	670,31	115992	5362	3,11	25
					580,50	158,85	4644	1271	0,66	5
34.	24-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	шт	4,00	16097,68	1051,18	64391	4205	4,49	18
					765,00	254,93	3060	1020	1,05	4
35.	24-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	4,00	46405,98	1606,85	185624	6427	8,95	36
					1755,00	334,35	7020	1337	1,39	6
36.	13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	2890,00	189,31	0,14	547112	405	0,01	41
					2,84	0,05	8208	145	0,00	1
37.	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	122,50	109,25	9,39	13383	1150	0,35	43
					59,40	3,60	7276	441	0,02	2
38.	26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	500,00	128,72	12,02	64362	6010	0,44	218
					74,25	4,50	37125	2250	0,02	11
39.	26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	225,00	128,59	13,56	28933	3051	0,42	95
					70,88	4,95	15948	1114	0,03	6
40.	26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	1000,00	153,60	17,64	153596	17640	0,51	510
					86,85	6,53	86850	6530	0,03	32
41.	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	127,00	14800,00	--	1879600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	122,50	137,80	8,16	16880	1000	0,24	29
					38,25	3,15	4686	386	0,01	2
43.	26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	725,00	153,84	10,09	111533	7315	0,20	144
					31,28	3,83	22678	2777	0,02	13
44.	26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	1000,00	213,12	13,56	213120	13560	0,28	280
					45,00	4,95	45000	4950	0,03	25
45.	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,81	179500,00	--	144498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,90	4649,65	66,01	18134	257	1,35	5
					195,75	24,93	763	97	0,12	0
47.	23-1-1	Устройство песчаного основания	м3	36,60	777,00	152,52	28438	5582	1,02	37
					153,68	57,15	5625	2092	0,28	10
48.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	88,62	1986,57	564,43	176050	50020	3,33	295
					567,00	195,49	50248	17324	0,75	67
49.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	7,90	18900,00	--	149234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	6-13-3	Устройство железобетонных стен	м3	4,36	8640,25	360,48	37671	1572	8,99	39
					1440,00	136,17	6278	594	0,67	3
51.	6-13-3	Устройство железобетонных заделок	м3	0,70	7989,63	360,48	5593	252	8,99	6
					1440,00	136,17	1008	95	0,67	0
52.	9-16-1	Монтаж опорных плит с угловой сталью	т	0,36	14656,27	8484,89	5296	3066	20,50	7
					3757,50	2253,58	1358	814	7,94	3
53.	2-1-115	Плита разрезная	т	0,56	113400,00	--	63685	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
54.	1-1-4503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой ст	т	0,17	50291,00	--	8426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10,45	36,09	0,09	377	1	0,02	0
					4,39	0,05	46	1	0,00	0
56.	41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	7,28	68,74	7,38	500	54	0,41	3
					61,20	2,79	446	20	0,01	0
57.	41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	1456 26143,30	1166,54	38	2	5,07	0
					1284,75	574,87	2	1	2,69	0
58.	41-8-10	Приготовление литого асфальта	т	0,28	8027,36	949,40	2285	270	7,44	2
					1881,00	206,28	535	59	0,52	0
59.	13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	7,28	23,54	0,05	171	--	0,03	0
					5,85	0,02	43	--	0,00	0
60.	9-16-1	Монтаж м/костуркций фартука и хомутов	т	0,01	14656,27	8484,89	153	89	20,50	0
					3757,50	2253,58	39	24	7,94	0
61.	2-1-115	м/конструкции фартука	т	0,01	113400,00	--	1631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	1-7-53	Хомут	т	0,01	147300,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,60	575,05	1,24	920	2	0,97	2
					153,23	0,47	245	1	0,00	0
64.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	82 149300,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,61	23,54	0,05	14	--	0,03	0
					5,85	0,02	4	--	0,00	0
66.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ	м3	0,41	9746,70	1327,03	3947	537	12,49	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм			---	---	---	---	---	---
					2137,50	456,24	866	185	1,72	1
67.	9-53-2	Монтаж м\конструкций балок	т	0,03	9850,48	1162,95	278	33	46,60	1
					---	---	---	---	---	---
					7357,50	108,00	207	3	0,53	0
68.	2-1-121	Стоимость м\конструкции балок	т	0,06	102100,00	--	5758	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
69.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,12	9746,70	1327,03	20614	2807	12,49	26
					---	---	---	---	---	---
					2137,50	456,24	4521	965	1,72	4
70.	9-53-2	Монтаж м\конструкций балок	т	0,13	9850,48	1162,95	1321	156	46,60	6
					---	---	---	---	---	---
					7357,50	108,00	987	14	0,53	0
71.	2-1-121	Стоимость м\конструкции балок	т	0,27	102100,00	--	27383	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
72.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,68	9746,70	1327,03	26121	3556	12,49	33
					---	---	---	---	---	---
					2137,50	456,24	5728	1223	1,72	5
73.	9-53-2	Монтаж м\конструкций балок	т	0,17	9850,48	1162,95	1655	195	46,60	8
					---	---	---	---	---	---
					7357,50	108,00	1236	18	0,53	0
74.	2-1-121	Стоимость м\конструкции балок	т	0,34	102100,00	--	34306	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
75.	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	260	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
76.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	19,29	1986,57	564,43	38311	10885	3,33	64
					---	---	---	---	---	---
					567,00	195,49	10935	3770	0,75	15
77.	8-6-1	Устройство кирпичных участков углов поворота	м3	1,59	6578,88	335,84	10493	536	4,54	7
					---	---	---	---	---	---
					699,75	126,00	1116	201	0,61	1
78.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	11,82	1986,57	564,43	23481	6672	3,33	39
					---	---	---	---	---	---
					567,00	195,49	6702	2311	0,75	9
79.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	7,26	1986,57	564,43	14423	4098	3,33	24
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опирающихся на плиты			567,00	195,49	4116	1419	0,75	5
80.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	2,62	6578,88	335,84	17237	880	4,54	12
					699,75	126,00	1833	330	0,61	2
81.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-7-1-1	шт	8,00	784,00	--	6272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	комплект	8,00	13400,00	--	107200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	8-6-122	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	0,98	5534,00	--	5401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-7-3	шт	16,00	1820,00	--	29120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	комплект	16,00	13400,00	--	214400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	12,36	3870,00	--	47833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,68	23700,00	--	39816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6,00	1628,00	--	9768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,00	773,00	--	4638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	13400,00	--	80400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,25	40200,00	--	10237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	48,67	142,00	--	6911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,80	2030,00	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	1-3-25	Вата минеральная	м3	0,04	2530,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,80	2030,00	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	1-3-25	Вата минеральная	м3	0,06	2530,00	--	139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,49	197587,21	52000,33	96818	25480	482,00	236
					86400,00	17013,00	42336	8336	88,37	43
98.	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	494,90	629,00	--	311292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	24-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,25	236411,47	73762,47	58512	18256	550,00	136
					98325,00	23793,75	24335	5889	119,64	30
100.	24-1-7	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	1,97	357973,89	91517,89	703419	179833	692,00	1360
					125325,00	26156,25	246264	51397	129,30	254
101.	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1984,65	2030,00	--	4028840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	4,00	18613,25	670,31	74453	2681	3,11	12
					580,50	158,85	2322	635	0,66	3
103.	24-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	шт	4,00	22115,68	1051,18	88463	4205	4,49	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					765,00	254,93	3060	1020	1,05	4
104.	24-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	14,00	64510,38	1606,85	903145	22496	8,95	125
					1755,00	334,35	24570	4681	1,39	19
105.	9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	10,00	5320,00	--	53200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	15-173-3	Антикоррозийное покрытие мастикой "Вектор 1236"	м2	3820,00	158,82	0,07	606692	267	0,37	1410
					60,30	0,02	230346	76	0,00	0
107.	15-173-3	Антикоррозийное покрытие мастикой "Вектор 1214"	м2	1910,00	151,27	0,07	288926	134	0,37	705
					60,30	0,02	115173	38	0,00	0
108.	26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	490,00	128,72	12,02	63075	5890	0,44	214
					74,25	4,50	36382	2205	0,02	11
109.	26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	247,50	128,59	13,56	31826	3356	0,42	104
					70,88	4,95	17543	1225	0,03	6
110.	26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	1310,00	153,60	17,64	201211	23108	0,51	668
					86,85	6,53	113773	8554	0,03	42
111.	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	146,00	14800,00	--	2160800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	737,50	293,70	19,95	216601	14713	1,30	959
					236,25	7,43	174234	5480	0,04	27
113.	26-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	1310,00	360,60	26,66	472379	34925	1,58	2070
					285,75	9,90	374332	12969	0,05	64
114.	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	12,20	74370,00	--	907290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	3,70	218,93	--	809	--	1,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	809	--	--	--
116.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,70	122,18	--	452	--	0,89	3
					122,18	--	452	--	--	--
117.	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,15	1580,37	100,89	243	16	0,85	0
					123,75	38,25	19	6	0,18	0
118.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,16	6003,53	98,32	12968	212	4,41	10
					695,25	37,15	1502	80	0,18	0
119.	9-12-1	Монтаж унифицированных одноярусных эстакад пролетов до 18 м	т	1,09	17164,33	5355,48	18734	5845	39,60	43
					7065,00	1240,83	7711	1354	4,14	5
120.	13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	31,65	51,33	0,09	1625	3	0,01	0
					2,77	0,05	88	2	0,00	0
121.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2639	9	198,00	6
					33075,00	114,75	929	3	0,56	0
122.	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,16	1580,37	100,89	8159	521	0,85	4
					123,75	38,25	639	197	0,18	1
123.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	41,43	6003,53	98,32	248726	4073	4,41	183
					695,25	37,15	28804	1539	0,18	8
124.	9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	2,51	4658,59	2861,37	11706	7190	5,88	15
					1067,22	620,10	2682	1558	1,98	5
125.	13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	145,74	51,33	0,09	7481	13	0,01	2
					2,77	0,05	404	7	0,00	0
126.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,18	93997,62	304,24	110652	358	198,00	233
					33075,00	114,75	38935	135	0,56	1
	ИТОГО:						20526101	670488		12114
							2092129	204737		1049
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========	
На общестроительные работы	2538487
На металломонтажные работы	16206
Всего накладных расходов:	2554692
Итого с накладными	23080794
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1384848
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24465642
Итого с временными, 1,2 %	24759230
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	25338596
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25437633
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25685225
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	70294661
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1405893
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71700554
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8604066
Итого с НДС	80304620

Заказчик Кокетаев

Подрядчик

Технический надзор

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-3

Теплотрасса к Акимату по ул.Кабанбай Батыра (пятно 4)

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	166,65	141,00 / --	-- / --	23498 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с18нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	4,00	4760,00 / --	-- / --	19040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,08	107900,00 / --	-- / --	8610 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,00	27,04 107900,00 / --	-- / --	292 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,61	1055,00 / --	-- / --	1695 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	1-3-25	Вата минеральная	м3	0,07	2530,00 / --	-- / --	167 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ	м3	2,50	14800,00 / --	-- / --	37000 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм								
8.	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,08	179500,00 ---	-- ---	14055 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	2-1-121	Стоимость м\конструкции балок	т	0,06	102100,00 ---	-- ---	5758 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00 204	73000,00 ---	-- ---	149 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 ---	-- ---	602 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00 096	64100,00 ---	-- ---	62 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	52102,00 ---	-- ---	1787 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00 ---	-- ---	4940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- ---	1492 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,05	57000,00 ---	-- ---	2622 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,07	66700,00 ---	-- ---	4929 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,70	18600,00 ---	-- ---	13020 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-7-1-1	шт	2,00	784,00 ---	-- ---	1568 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	2,06	3870,00	--	7972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	23700,00	--	6636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1628,00	--	1628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,00	773,00	--	773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							200201	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	200201

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12012
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	212213
Итого с временными, 1,2 %	214760
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	219785
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	220644
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	222792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						609731		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						12195		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						621926		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						74631		
		Итого с НДС						696557		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-4

Многоквартирные жилые дома по ул. Мырзабаева и ул. Исабаева (пятно 2)

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	6,87	18600,00	--	127695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							127695	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	127695

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7662
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	135357
Итого с временными, 1,2 %	136981
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	140186
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	140734
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	142104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	388902
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7778
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	396680
Налог на добавленную стоимость, 12 %	47602
Итого с НДС	444282

Заказчик Кокетаев

Подрядчик «МОЛДІР»

Технический надзор

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: ГУ " Көксу ауданының тұрғын үйо коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі"
БИН 130940005316
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ 12
РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес :

Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
			Договор №23	09.06.2017г						
	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
		за июль 2017 г	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			Дополнительные затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области" за июль 2017г	73649073,00	34812224,00							4177466,89	38989691,00
Удержание аванса 3%									125324,00	1169691,00
Всего к оплате:									4052142,89	37820000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции
Коксуского района Алматинской области"

Руководитель Кокенов К.К.

Подрядчик:

ТОО "Мөлдір"

Ген.директор Ажайлов Е.К.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-1

Теплотрасса к Акимату по ул. Талдыбулак (пятно 1)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	636,22	2,80	2,80	1784	1784	--	--
					--	0,97	--	619	0,00	2
2.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	153,12	3,35	3,35	513	513	--	--
					--	1,16	--	178	0,00	1
3.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	9,80	3,82	3,82	37	37	--	--
					--	1,32	--	13	0,00	0
4.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	526,23	21,55	4,52	11338	2376	0,11	57
					17,03	--	8962	--	--	--
5.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6,53	25,65	5,38	168	35	0,13	1
					20,27	--	132	--	--	--
6.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	92,67	122,18	--	11322	--	0,89	82
					122,18	--	11322	--	--	--
7.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	40,67	134,10	--	5453	--	0,97	40
					134,10	--	5453	--	--	--
8.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	43,33	167,18	--	7244	--	1,21	52
					167,18	--	7244	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	86,60	23,68	22,86	2051	1980	0,01	0
					0,79	7,65	68	662	0,03	2
10.	1-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	46,20	29,60	28,57	1368	1320	0,01	0
					0,99	9,56	46	442	0,04	2
11.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	74,13	36,91	35,62	2736	2641	0,01	1
					1,24	11,92	92	884	0,04	3
12.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	334,67	29,07	29,07	9729	9729	--	--
					--	5,81	--	1946	0,12	41
13.	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	247,45	333,00	--	82401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	840,00	629,00	--	528360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	24-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,14	276190,09	93446,84	39771	13456	717,00	103
					134775,00	26214,75	19408	3775	129,63	19
16.	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	700,00	2030,00	--	1421000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,07	107900,00	--	7026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	2,00	179500,00	--	359898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	22-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	1,00	2978,32	475,97	2978	476	5,02	5
					1019,25	180,00	1019	180	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 500 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	м	40,00	1912,23	1150,12	76489	46005	3,62	145
					657,00	618,71	26280	24748	2,00	80
21.	8-6-298	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 530 мм,	м	40,16	10992,00	--	441439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,041	272857,51	181410,91	50914	7256	388,00	16
					66150,00	68530,50	2646	2741	334,70	13
23.	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	40,00	313,94	0,42	12558	17	0,90	36
					156,38	0,16	6255	6	0,00	0
24.	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	40,00	2030,00	--	81200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,90	4649,65	66,01	18134	257	1,35	5
					195,75	24,93	763	97	0,12	0
26.	23-1-1	Устройство песчаного основания	м3	36,60	777,00	152,52	28438	5582	1,02	37
					153,68	57,15	5625	2092	0,28	10
27.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	88,62	1986,57	564,43	176050	50020	3,33	295
					567,00	195,49	50248	17324	0,75	67
28.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	6,17	17900,00	--	110497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	26,39	17900,00	--	472381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	2088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,00	73000,00	--	149	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
33.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 --	-- --	602 --	-- --	-- --	-- --
34.	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I , d 3 мм	т	0,00	64100,00 --	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --
35.	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00 --	-- --	4478 --	-- --	-- --	-- --
36.	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I , d 4 мм	т	0,01	50800,00 --	-- --	302 --	-- --	-- --	-- --
37.	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 --	-- --	426 --	-- --	-- --	-- --
38.	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,07	61300,00 --	-- --	4016 --	-- --	-- --	-- --
39.	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00 --	-- --	3894 --	-- --	-- --	-- --
40.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3до 11 м2	м3	7,46	18600,00 --	-- --	138756 --	-- --	-- --	-- --
41.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	8,86	18900,00 --	-- --	167454 --	-- --	-- --	-- --
42.	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	1,31	18600,00 --	-- --	24366 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,72	18900,00	--	13608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	10,68	18900,00	--	201852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	1,20	18600,00	--	22320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	5,64	18900,00	--	106596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	0,72	18600,00	--	13392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	52102,00	--	7148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,29	69000,00	--	19762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00	--	5969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,18	57000,00	--	10488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,30	66700,00	--	19717	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-II, d 12мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
53.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	2,80	18600,00 -- --	-- -- --	52080 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12мм	т	0,41	66700,00 -- --	-- -- --	27107 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	4-1-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,43	62100,00 -- --	-- -- --	26728 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: сталь проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I , d 4 мм	т	1,22	50800,00 -- --	-- -- --	61895 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	11,12	18600,00 -- --	-- -- --	206832 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	4,32	18900,00 -- --	-- -- --	81648 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,63	23,36 1,28	22,08 5,56	4687 257	4430 1115	0,01 0,02	2 4
60.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	40,13	262,72 262,72	-- --	10543 10543	-- --	1,85 --	74 --
61.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	83,85	2,80	2,80	235	235	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,97	--	82	0,00	0
62.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,85	21,55	4,52	1807	379	0,11	9
					17,03	--	1428	--	--	--
63.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	27,96	122,18	--	3416	--	0,89	25
					122,18	--	3416	--	--	--
64.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	128,95	23,68	22,86	3053	2948	0,01	1
					0,79	7,65	102	986	0,03	4
65.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	180,53	29,07	29,07	5248	5248	--	--
					--	5,81	--	1050	0,12	22
66.	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	128,95	3,07	2,66	396	343	0,00	0
					0,39	0,93	50	120	0,00	0
67.	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	10,93	1580,37	100,89	17280	1103	0,85	9
					123,75	38,25	1353	418	0,18	2
68.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	71,43	6003,53	98,32	428820	7023	4,41	315
					695,25	37,15	49660	2654	0,18	13
69.	9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,72	4658,59	2861,37	3354	2060	5,88	4
					1067,22	620,10	768	446	1,98	1
70.	13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	41,76	51,33	0,09	2144	4	0,01	1
					2,77	0,05	116	2	0,00	0
71.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,29	93997,62	304,24	27424	89	198,00	58
					33075,00	114,75	9650	33	0,56	0

ИТОГО:

5696082	167344	1373
222906	62613	288

Накладные расходы :

На общестроительные работы 347668
На металломонтажные работы 1093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	348761
Итого с накладными	6044843
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	362690
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6407533
Итого с временными, 1,2 %	6484423
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	6636158
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6662096
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6726940
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	18410112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	368202
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18778314
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2253398
Итого с НДС	21031712

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-2

Теплотрасса по ул.К.Жирау к дому 58,66 (пятно 3)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	114,54	25,56	24,55	2928	2812	0,01	1
					1,01	8,16	115	935	0,03	3
2.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	301,29	31,80	30,54	9582	9203	0,01	3
					1,26	10,15	380	3059	0,04	11
3.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	219,39	43,68	41,95	9583	9204	0,01	3
					1,73	13,94	379	3059	0,05	11
4.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	19,65	791,10	--	15545	--	4,27	84
					791,10	--	15545	--	--	--
5.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	114,54	2,80	2,80	321	321	--	--
					--	0,97	--	111	0,00	0
6.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	288,69	3,35	3,35	968	968	--	--
					--	1,16	--	336	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	403,23	21,55	4,52	8688	1821	0,11	44
					17,03	--	6867	--	--	--
8.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,60	134,10	--	1690	--	0,97	12
					134,10	--	1690	--	--	--
9.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	121,81	167,18	--	20364	--	1,21	147
					167,18	--	20364	--	--	--
10.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	117,23	36,91	35,62	4327	4176	0,01	1
					1,24	11,92	145	1397	0,04	5
11.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	216,88	29,07	29,07	6305	6305	--	--
					--	5,81	--	1261	0,12	26
12.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	117,23	3,76	3,24	441	380	0,00	0
					0,48	1,12	56	131	0,00	0
13.	24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,14	129797,21	46381,71	18691	6679	424,00	61
					76050,00	17015,25	10951	2450	88,37	13
14.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	145,44	250,00	--	36360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,36	132585,92	46655,79	47731	16796	428,00	154
					76950,00	16999,50	27702	6120	88,32	32
16.	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	363,60	333,00	--	121079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	626	68	253,00	3
					45675,00	2565,00	457	26	12,52	0
18.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина	м	10,04	250,00	--	2510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 3,0 мм								
19.	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	176712,40	29493,95	1767	295	203,00	2
					35325,00	11142,00	353	111	54,42	1
20.	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	139,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	272,00	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,17	107900,00	--	18150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,01	107900,00	--	661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	4760,00	--	19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	758,61	389,61	3034	1558	1,73	7
					317,25	93,15	1269	373	0,38	2
27.	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	6880,00	--	27520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1222,18	640,55	2444	1281	2,76	6
					501,75	154,35	1004	309	0,63	1
29.	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	4,00	6918,61	66,73	27674	267	3,00	12
					535,50	11,25	2142	45	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	473,20	189,31	0,14	89582	66	0,01	7
					2,84	0,05	1344	24	0,00	0
32.	26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	144,00	103,03	8,47	14837	1220	0,33	48
					55,13	3,15	7939	454	0,01	2
33.	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	360,00	109,25	9,39	39331	3380	0,35	126
					59,40	3,60	21384	1296	0,02	6
34.	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	10,20	14800,00	--	150960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	144,00	86,21	6,12	12415	881	0,24	35
					28,69	2,36	4131	340	0,01	2
36.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	360,00	137,80	8,16	49607	2938	0,24	86
					38,25	3,15	13770	1134	0,01	5
37.	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,29	179500,00	--	51696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	39-24-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобравователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	58,00	109,10	14,70	6328	853	0,40	23
					81,00	2,25	4698	130	0,01	1
39.	23-1-1	Устройство песчаного основания	м3	28,00	777,00	152,52	21756	4271	1,02	29
					153,68	57,15	4303	1600	0,28	8
40.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	40,68	1986,57	564,43	80806	22959	3,33	135
					567,00	195,49	23063	7952	0,75	31
41.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до	м3	25,56	19300,00	--	493308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 м3								
42.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	11,36	18900,00	--	214704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,76	17900,00	--	13532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	3,00	17900,00	--	53700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	1,89	9746,70	1327,03	18421	2508	12,49	24
					2137,50	456,24	4040	862	1,72	3
46.	9-53-2	Монтаж м\конструкций балок	т	0,13	9850,48	1162,95	1296	153	46,60	6
					7357,50	108,00	968	14	0,53	0
47.	2-1-121	Стоимость м\конструкции балок	т	0,13	102100,00	--	13436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	73000,00	--	347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,14	1986,57	564,43	4251	1208	3,33	7
					567,00	195,49	1213	418	0,75	2
52.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,42	19300,00	--	27406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки	м3	0,72	18900,00	--	13608	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2			--	--	--	--	--	--
54.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	0,62	6578,88	335,84	4079	208	4,54	3
					699,75	126,00	434	78	0,61	0
55.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4,04	1986,57	564,43	8026	2280	3,33	13
					567,00	195,49	2291	790	0,75	3
56.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	2,76	18200,00	--	50232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,28	18900,00	--	24192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	0,32	6578,88	335,84	2105	107	4,54	1
					699,75	126,00	224	40	0,61	0
59.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	6,72	25,56	24,55	172	165	0,01	0
					1,01	8,16	7	55	0,03	0
60.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	20,20	31,80	30,54	642	617	0,01	0
					1,26	10,15	25	205	0,04	1
61.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	51,44	43,68	41,95	2247	2158	0,01	1
					1,73	13,94	89	717	0,05	3
62.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,44	791,10	--	1930	--	4,27	10
					791,10	--	1930	--	--	--
63.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов	м3	6,72	2,80	2,80	19	19	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	0,97	--	7	0,00	0
64.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	15,28	3,35	3,35	51	51	--	--
					--	1,16	--	18	0,00	0
65.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,00	21,55	4,52	474	99	0,11	2
					17,03	--	375	--	--	--
66.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,92	134,10	--	660	--	0,97	5
					134,10	--	660	--	--	--
67.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,40	167,18	--	401	--	1,21	3
					167,18	--	401	--	--	--
68.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	51,48	36,91	35,62	1900	1834	0,01	0
					1,24	11,92	64	614	0,04	2
69.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	95,24	29,07	29,07	2769	2769	--	--
					--	5,81	--	554	0,12	12
70.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	51,48	3,76	3,24	194	167	0,00	0
					0,48	1,12	25	58	0,00	0
71.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,80	4933,21	66,01	13813	185	1,35	4
					195,75	24,93	548	70	0,12	0
72.	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	17,36	9909,91	418,23	172036	7260	7,92	137
					1296,00	152,98	22499	2656	0,69	12
73.	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	52102,00	--	7148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,29	69000,00	--	19762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00	--	5969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,18	57000,00	--	10488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,30	66700,00	--	19717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	2,80	18600,00	--	52080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-7-1-1	шт	8,00	784,00	--	6272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	комплект	8,00	13400,00	--	107200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,26	4649,65	66,01	1219	17	1,35	0
					195,75	24,93	51	7	0,12	0
82.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,62	164,47	9,95	431	26	0,36	1
					52,20	3,74	137	10	0,02	0
83.	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	9,27	665,48	8,23	6171	76	0,47	4
					81,68	3,08	757	29	0,02	0
84.	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	9,27	142,00	--	1317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	38,64	38,15	0,18	1474	7	0,06	2
					10,60	0,07	410	3	0,00	0
86.	10-28-2	Обивка оцинкованной сталью	м2	9,27	1173,15	2,80	10879	26	0,96	9
					145,80	1,06	1352	10	0,01	0
87.	8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м2	4,03	520,64	13,68	2099	55	0,93	4
					147,15	1,87	593	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	0,88	25,56	24,55	22	22	0,01	0
					1,01	8,16	1	7	0,03	0
89.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	1,76	31,80	30,54	56	54	0,01	0
					1,26	10,15	2	18	0,04	0
90.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	9,13	43,68	41,95	399	383	0,01	0
					1,73	13,94	16	127	0,05	0
91.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,36	791,10	--	285	--	4,27	2
					791,10	--	285	--	--	--
92.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	0,88	2,80	2,80	2	2	--	--
					--	0,97	--	1	0,00	0
93.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,76	3,35	3,35	6	6	--	--
					--	1,16	--	2	0,00	0
94.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,64	21,55	4,52	57	12	0,11	0
					17,03	--	45	--	--	--
95.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,69	3,82	3,82	18	18	--	--
					--	1,32	--	6	0,00	0
96.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4,69	25,65	5,38	120	25	0,13	1
					20,27	--	95	--	--	--
97.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,44	167,18	--	408	--	1,21	3
					167,18	--	408	--	--	--
98.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2,36	36,91	35,62	87	84	0,01	0
					1,24	11,92	3	28	0,04	0
99.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	4,37	29,07	29,07	127	127	--	--
					--	5,81	--	25	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
100.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2,36	3,76	3,24	9	8	0,00	0
					0,48	1,12	1	3	0,00	0
101.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	4649,65	66,01	1162	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
102.	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,91	8129,03	2308,84	7397	2101	13,87	13
					2286,00	864,68	2080	787	4,22	4
103.	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	2,06	3870,00	--	7972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	23700,00	--	6636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1628,00	--	1628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,00	773,00	--	773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	89308,57	2434,57	3790	103	170,00	7
					31950,00	920,25	1356	39	4,49	0
109.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,00	245,44	3,82	1964	31	0,21	2
					37,35	1,44	299	12	0,01	0
111.	8-3-2	Устройство щебеночного основания отмостки	м3	0,40	1580,37	100,89	626	40	0,85	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					123,75	38,25	49	15	0,18	0
112.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,30	446,32	--	1473	--	0,14	0
					24,75	--	82	--	--	--
113.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	20,50	408,11	169,61	8366	3477	1,55	32
					238,50	4,07	4889	83	0,01	0
114.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	45,10	27,10	--	1222	--	0,11	5
					5,42	--	244	--	--	--
115.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	45,10	29,07	29,07	1311	1311	--	--
					--	5,81	--	262	0,12	6
116.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	45,10	38,60	--	1741	--	0,16	7
					7,72	--	348	--	--	--
117.	1-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	40,50	10,14	10,14	411	411	--	--
					--	3,61	--	146	0,01	0
118.	1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	40,50	0,88	0,88	36	36	--	--
					--	0,40	--	16	0,00	0
119.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	135,00	159,26	34,29	21500	4629	0,04	5
					6,01	8,79	811	1187	0,03	4
120.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	405,00	11,19	1,37	4532	554	0,00	0
					0,10	0,40	40	162	0,00	1
121.	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	135,00	470,95	15,35	63578	2072	0,03	5
					5,94	5,06	802	683	0,02	2
122.	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	1080,00	55,94	--	60415	--	0,00	0
					0,01	--	11	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
123.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	135,00	582,87	15,35	78687	2072	0,03	5
					5,94	5,06	802	683	0,02	2
124.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	270,00	69,96	--	18889	--	0,00	0
					0,01	--	3	--	--	--
ИТОГО:							2652313	138291		1353
							221865	44174		223

Накладные расходы :

На монтажные работы	4346
На общестроительные работы	312468
На металломонтажные работы	884
Всего накладных расходов:	317698
Итого с накладными	2970011

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	178201
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3148212
Итого с временными, 1,2 %	3185991
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	3260543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3273287
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3305147
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	9045441
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	180909
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9226350
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1107162
Итого с НДС	10333512

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-3

Теплотрасса к Акимату по ул.Кабанбай Батыра (пятно 4)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	10,62	19300,00 / --	-- / --	204966 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	4,72	18900,00 / --	-- / --	89208 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,19	17900,00 / --	-- / --	3365 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,64	17900,00 / --	-- / --	29356 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	2,07	18200,00 / --	-- / --	37674 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих	м3	0,96	18900,00 / --	-- / --	18144 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
7.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,71	19300,00	--	13703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,36	18900,00	--	6804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							403220	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	403220

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24193
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	427413
Итого с временными, 1,2 %	432542
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	442663
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	444393
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	448718
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1228040
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24561
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1252601
Налог на добавленную стоимость, 12 %	150312
Итого с НДС	1402913

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-4

Многоквартирные жилые дома по ул. Мырзабаева и ул. Исабаева (пятно 2)

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	28,53	19300,00 ---	-- --	550629 ---	-- --	-- --	-- --
2.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	5,32	18900,00 ---	-- --	100548 ---	-- --	-- --	-- --
3.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	14,18	18600,00 ---	-- --	263655 ---	-- --	-- --	-- --
4.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,70	17900,00 ---	-- --	12494 ---	-- --	-- --	-- --
5.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	3,02	17900,00 ---	-- --	54058 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,70	19300,00	--	32810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,54	18900,00	--	10206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	2,94	19300,00	--	56742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,67	18900,00	--	50463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	3,65	18200,00	--	66339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,05	18600,00	--	19530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,68	18900,00	--	31752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1249226	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1249226
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74954
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1324180
Итого с временными, 1,2 %	1340070
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	1371428
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1376788
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1390189
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3804633
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76093
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3880726
Налог на добавленную стоимость, 12 %	465687
Итого с НДС	4346413

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мәлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-5

Теплотрасса к административному зданию по ул.Айтеке Би (пятно 5)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	15,70	19300,00 ---	-- --	303010 ---	-- --	-- --	-- --
2.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	6,70	18900,00 ---	-- --	126630 ---	-- --	-- --	-- --
3.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,46	17900,00 ---	-- --	8162 ---	-- --	-- --	-- --
4.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,80	17900,00 ---	-- --	32220 ---	-- --	-- --	-- --
5.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,42	19300,00 ---	-- --	27406 ---	-- --	-- --	-- --
6.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих	м3	0,72	18900,00 ---	-- --	13608 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
7.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	1,03	18200,00 ---	-- --	18837 --	-- --	-- --	-- --
8.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,48	18900,00 ---	-- --	9072 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							538945 ---	-- --		-- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	538945

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32337
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	571282
Итого с временными, 1,2 %	578137
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	591665
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	593978
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	599759
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1641405
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32828
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1674233
Налог на добавленную стоимость, 12 %	200908
Итого с НДС	1875141

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор