2015г
пр. 1

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 29 июня 2012 года № 1277

Форма

**Акт приемочной комиссии**

г. 2. Уральск "28" июля 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом ректора РГП на ПВХ Западно-Казахстанского Аграрно-Технического Университета им.Жангир хана, Сергалиева Н.Х. № от «» июля 2015 года.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от "24" июля 2015 года № 133 п.1 в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика) Сергалиев Н.Х., ректор
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Губайдуллин А.Н. Руководитель ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика Тетера О.Л., директор ТОО «Эврика»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика Идресов М.С., директор ЗК филиала АО НЦ «Курылыс Консалтинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства Кушнер В.В., начальник ГУ «отдел архитектуры и градостроительства г.Уральска»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Сарсенгалиев М., и.о. начальника отдела ЧС г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Казиева Д.Г, и.о. руководитель Уральского городского управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Абулхаликов Т.С., руководитель инжерно-

технического отдела ЗКАТУ, Ихсанова С.А., инженер по строительству и текущему ремонту ЗКАТУ им. Жангир
хана
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор Керимов А.М., директор ТОО «Марсель - Групп»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Эврика»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект

Капитальный ремонт здания общежития №1 по улучшению жилых комнат в г.Уральске ул.Жангир хана 45
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения
(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права
на землю от "_10_" _февраля_____ 2015 года № 94 Акимата г.Уральска
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от "19" июня 2015 года № 296 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля западно - казахстанский
области»
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
ТОО «Эврика»
(наименование организаций)
выполнившим общестроительные работы: Демонтаж и монтаж деревянных дверных блоков - 81шт. Демонтаж и монтаж сантехнических приборов. Демонтаж и монтаж пожарных сигнализаций. Установка перегородки из ПВХ с дверным проемом. Устройство межкомнатных перегородок из облегченных конструкции. Устройство перегородки из кирпича. Устройств напольных и облицовочных керамических плит. Отделочные работы.
(виды работ)
и субподрядными организациями

(наименование организаций)
выполнившим (и) общестроительные работы
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство
разработана ЗКО филиал АО НЦ «Курылысконсалтинг»
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту №14.004 рабочий проект
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ЗКАТУ им. Жангир хана от 30.12.2014г.на основании заключения филиала РГП «Госэкспертиза» от "29" декабря 2014 года № 09-0727/14.
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Июнь 2015г.
(месяц и год)
окончание работ Июль 2015г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:1,5 месяц.
по норме или по проекту организации строительства фактически 4 мес.
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Талон на производство работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, заключения соответствующих органов, общий журнал производства работ, рабочий проект, смета, государственная экспертиза.
(перечень документов или номер приложения к акту)
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производи-дельность и т д. | Ед. измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию общежития №1 по оси 5-7 имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | 1665,8 | 16711 |
| Число этажей | этаж | 5 | 5/2 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | 1665,8 | 4829,4 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | 2686 |
| Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту ось 1-2,5-8 | | Фактически по осям 1-2,2-5 | |
|---|---|---|---|---|
| | Число | Площадь | Число | Площадь квартир, $м^2$ |

| | комнат | квартир, м$^2$ | | комнат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | общая | жилая | | Общая | жилая |
| Всего помещений, в том числе: жилая комната | 58 | | 13,2 | | | |
| кухня | 4 | 21,4 | | | | |
| прочная | 2 | 17,7 | | | | |
| Санузел | 14 | 23,2 | | | | |
| Душевая | 2 | 18,7 | | | | |
| умывальная | 5 | 13,6 | | | | |
| аудитория | 15 | | | 15 | 24,8 | |
| преподавательская | 4 | | | 4 | 13,2 | |
| комендантский | 1 | | | 1 | 13,2 | |
| Компьютерный классы | 3 | | | 3 | 34,6 | |
| Складские помещение | 4 | | | 4 | 13,2 | |

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундаменты существующие блочные. Наружные стены существующие выполнены из силикатного кирпича. Перекрытие ж/бетонные плиты. Перемычки – ж/бетонные. Водосток – наружный неорганизованный. Кровля сущ -профилированный настил марки НС44-1000-0,7мм. Полы – керамическая плитка, линолеум – сущ. Внутренняя отделка – согласно на отделку помещений. Класс здания II. Степень огнестойкости III. Здание пятиэтажного с подвалом. На первом этаже расположены кабинеты, душевая, холл, санузловые. На ведомства втором этаже – жилые комнаты, прачечная, кухня, санузловые, умывальная. На третьем этаже – жилые комнаты, кухня, санузловые, умывальная. На четвертом этаже – жилые комнаты, прачечная, кухня, санузловые, умывальная. На пятом этаже – жилые комнаты, кухня, санузловые, умывальная. Капитальный ремонт по улучшению общежития проводится в одном крыле здания в осях 5-8.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке (перечень актов приведен в приложении __1_ к настоящему акту) в количестве:1.Шкаф навесной с полками-4 шт.2.Тумба пяти дверная с полками-4 шт.3.Стол-моика-4шт.4.Тумба-4 шт. Тумба под умывальник-10 шт.6.Стиральная машина автомат-8 шт.7.Плита электрическая 4-камфорная -8шт.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены в полном объекте
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 61,900 млн. тенге , в том числе строительно-монтажных работ 47,358 млн тенге, оборудование 2,533млн тенге, прочие затраты 12,009 млн.тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

Капитальный ремонт здания общежития №1 по улучшению жилых комнат в г.Уральске ул.Жангир хана 45

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ Сергалиев Н.Х.,

Заместителя председателя комиссии _____ Губайдуллин А.Н.

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ Тетера О.Л.

_____ Идресов М.С.

_____ Керимов А.М.

_____ Кушнер В.В

_____ Сарсенгалиев М.С.

_____ Казиева Д.Г

_____ Абулхаликов Т.С.

_____ Ихсанова С.А.

форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет имени Жангир хана»

Подряд ТОО "Эврика"

Наименование строи Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г Уральск,ул Жангир хана 45

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015г**

| код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименовани | код |
| | | **№73(к)** | **25.05.2015г** | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июль), без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | НДС-12% | Всего с НДС |
| | | | | Строительно монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат в | др.доп.затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общестроительные работы | 38 890 921,97 | 34 724 037,47 | | | | | | | 4 166 884,50 | 38 890 921,97 |
| 2 | Оборудование | 1 965 280,79 | 1 754 714,99 | | | | | | | 210 565,80 | 1 965 280,79 |
| 3 | Электроснабжение | 4 765 283,11 | 4 254 717,06 | | | | | | | 510 566,05 | 4 765 283,11 |
| 4 | Пожарная сигнализация | 1 689 815,94 | 1 508 764,23 | | | | | | | 181 051,71 | 1 689 815,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Водопровод | 2 546 360,67 | 2 273 536 | | | | | | | 272 824,36 | 2 546 360,67 |
| 6 | Канализация | 7 720 324,83 | 6 893 147,17 | | | | | | | 827 177,66 | 7 720 324,83 |
| 7 | МАФ | 156 343,89 | 139 592,76 | | | | | | | 16 751,13 | 156 343,89 |
| | Итого: | 57 734 331,20 | 51 548 510,00 | | | | | | | 6 185 821,20 | 57 734 331,20 |

**Заказчик:**
РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Ректор

Сергалиев Н.Х.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эврика"

Тетера О.Л.

ЭВРИКА

технадзор
Ширданов К.

Согласна: Аскарова С.Н

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет имени Жангир хана»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №73(к) от 25 мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45

А К Т 2-1-1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.
Общестроительные работы

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | / % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. | 46 | 320,85 | 30,15 | 14759 | 1387 | 14585 | 1,9603 | 90 |
| | | *шт* | | 290,7 | 2,9 | 13372 | 133 | 108 | 0,187 | 9 |
| 2 | Е56-12-1 | Снятие дверных полотен | 86,94 | 59,88 | 6,55 | 5206 | 569 | 5105 | 0,3628 | 32 |
| | | *м2* | | 53,33 | 1,04 | 4637 | 90 | 108 | 0,0089 | 1 |
| 3 | Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. В сан узлах | 60 | 320,85 | 30,15 | 19251 | 1809 | 19025 | 1,9603 | 118 |
| | | *шт* | | 290,7 | 2,9 | 17442 | 174 | 108 | 0,187 | 11 |
| 4 | Е56-12-1 | Снятие дверных полотен | 134,4 | 59,88 | 6,55 | 8048 | 880 | 7893 | 0,3628 | 49 |
| | | *м2* | | 53,33 | 1,04 | 7168 | 140 | 108 | 0,0089 | 1 |
| 5 | Е53-2-1 | Разборка кладки стен простых из кирпича | 5,538 | 4899,15 | 1881 | 27131 | 10417 | 20877 | 21,241 | 118 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | 3018,15 | 538,09 | 16715 | 2980 | 106 | 2,91 | 16 |
| 6 | Е55-1-6 | Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами | 25 | 81,77 | 5,83 | 2044 | 146 | 2077 | 0,5297 | 13 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 75,94 | 0,95 | 1899 | 24 | 108 | 0,0084 | 0 |
| 7 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 64 | 8,42 | 0 | 539 | 0 | 523 | 0,0584 | 4 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 8,42 | 0 | 539 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 8 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 425 | 133,16 | 23,58 | 56593 | 10022 | 45923 | 0,743 | 316 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 109,58 | 4,16 | 46572 | 1768 | 95 | 0,0234 | 10 |
| 9 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 258,2 | 116,63 | 10,56 | 30114 | 2727 | 30878 | 0,6987 | 180 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 27387 | 431 | 111 | 0,0144 | 4 |
| 10 | Е65-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 55 | 244,84 | 6,45 | 13466 | 355 | 15143 | 1,43 | 79 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 238,39 | 1,04 | 13111 | 57 | 115 | 0,0088 | 0 |
| 11 | Е65-4-1 | Демонтаж раковины (умывальника) | 10 | 101,59 | 3,33 | 1016 | 33 | 1136 | 0,608 | 6 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 98,26 | 0,54 | 983 | 5 | 115 | 0,0045 | 0 |
| 12 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм | 345 | 51,07 | 0,69 | 17619 | 238 | 20032 | 0,332 | 115 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 50,38 | 0,11 | 17381 | 38 | 115 | 0,001 | 0 |
| 13 | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 345 | 145,63 | 3,27 | 50242 | 1128 | 56687 | 0,853 | 294 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 142,36 | 0,52 | 49114 | 179 | 115 | 0,0044 | 2 |
| 14 | Е55-1-6 | Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами | 25 | 81,77 | 5,83 | 2044 | 146 | 2077 | 0,5297 | 13 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 75,94 | 0,95 | 1899 | 24 | 108 | 0,0084 | 0 |
| 15 | Е67-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 2600 | 3,69 | 0 | 9594 | 0 | 9306 | 0,0254 | 66 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 3,69 | 0 | 9594 | 0 | 97 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е67-4-1 | Демонтаж проводов пожарной сигнализации | 1525 | 3,69 | 0 | 5627 | 0 | 5458 | 0,0254 | 39 |
| | | *м* | | 3,69 | 0 | 5627 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 17 | Е64-61-1 | Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | 85 | 38,49 | 4,74 | 3272 | 403 | 2726 | 0,22 | 19 |
| | | *изделие* | | 33,75 | 0 | 2869 | 0 | 95 | 0,01 | 1 |
| 18 | Е21-23-1 (ДМ | Демонтаж распределительного щита ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; | 1 | 486 | 0 | 486 | 0 | 471 | 2,792 | 3 |
| | | *шкаф* | | 486 | 0 | 486 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 19 | Е21-23-1 (ДМ | Демонтаж распределительного прибора ОПС ВЭРС ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; | 1 | 486 | 0 | 486 | 0 | 471 | 2,792 | 3 |
| | | *шкаф* | | 486 | 0 | 486 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **267537** | **30260** | | | **1557** |
| | | | | | | **237281** | **6043** | | | **55** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 260393 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 39059 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 130 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 1710 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 31778 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **559708** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 282383 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1742 | | | | |
| | | **Раздел 2 Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| 20 | Е55-9-3 | Устройство кирпичных перегородок из силикатного кирпича армированных глухих в помещениях площадью более 5 м2 | 30 | 333,35 | 25,52 | 10001 | 766 | 7203 | 1,5048 | 45 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | | 222,12 | 4,37 | 6664 | 131 | 106 | 0,023 | 1 |
| 21 | 30-7-1 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75 | 0,81 | 12500 | | 10125 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 22 | Е55-9-3 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,25 кирпича армированных глухих в помещениях площадью более 5 м2 . В сан узлах | 14,4 | 670,36 | 25,52 | 9653 | 367 | 3458 | 1,5048 | 22 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 222,12 | 4,37 | 3199 | 63 | 106 | 0,023 | 0 |
| 23 | Е55-8-1 | Устройство перегородок из ПХВ | 70 | 311,06 | 12,71 | 21774 | 890 | 11923 | 1,0313 | 72 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 158,69 | 2 | 11108 | 140 | 106 | 0,0203 | 1 |
| 24 | 99-1-1(пл) | Панели ПХВ | 70 | 498 | | 34860 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 25 | Е55-8-1 | Устройство перегородок из ГКЛ | 614,9 | 311,06 | 12,71 | 191271 | 7815 | 104736 | 1,0313 | 634 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 158,69 | 2 | 97578 | 1230 | 106 | 0,0203 | 12 |
| 26 | 1-1-2187 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм | 614,9 | 167 | | 102688 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 27 | Е15-39-7 | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 614,9 | 138,92 | 1,27 | 85422 | 781 | 25563 | 0,27106 | 167 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 43,57 | 0,19 | 26791 | 117 | 95 | 0,00068 | 0 |
| 28 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного толшиной 100 мм | 61,49 | 8390 | | 515901 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 29 | Е53-21-4 | Заделка стен кирпичем | 6,6 | 8169,52 | 305,59 | 53919 | 2017 | 8026 | 6,7 | 44 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | 1044 | 103,36 | 6890 | 682 | 106 | 0,396 | 3 |
| 30 | Е61-1-5 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Первого этажа | 89,4 | 105,81 | 4 | 9459 | 358 | 4923 | 0,3724 | 33 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 57,35 | 0,61 | 5127 | 55 | 95 | 0,0034 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е15-180-4 | | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Первого этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 89,4 | 338,17 | 2,91 | 30232 | 260 | 8027 | 0,5635 | 50 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 93,41 | 1,1 | 8351 | 98 | 95 | 0,00538 | 0 |
| 32 | Е61-1-1 | | | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Первого этажа | 274,5 | 91,21 | 3,78 | 25037 | 1038 | 11982 | 0,2958 | 81 |
| | *м2* | | 45,36 | 0,59 | 12451 | 162 | 95 | 0,0032 | 1 |
| 33 | Е15-17-1 | | | | | | | | |
| | Облицовка стен керамической плиткой. Первого этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 274,5 | 1089,14 | 2,63 | 298969 | 722 | 100122 | 2,3 | 631 |
| | *м2 поверхности облицовки* | | 382,95 | 0,99 | 105120 | 272 | 95 | 0,00488 | 1 |
| 34 | Е61-2-1 | | | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм. Первого этажа | 50 | 553,45 | 33,79 | 27673 | 1690 | 16795 | 2,056 | 103 |
| | *м2* | | 347,96 | 5,62 | 17398 | 281 | 95 | 0,031 | 2 |
| 35 | Е46-22-1 | 1,91 | 9030,63 | 154,03 | 17249 | 294 | 4046 | 14,63 | 28 |
| | Заделка проемов кирпичем. Второго этажа | | | | | | | | |
| | *м3* | | 2295 | 58,5 | 4383 | 112 | 90 | 0,28 | 1 |
| 36 | Е61-1-5 | | | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Второго этажа | 326,7 | 105,81 | 4 | 34568 | 1307 | 17988 | 0,3724 | 122 |
| | *м2* | | 57,35 | 0,61 | 18736 | 199 | 95 | 0,0034 | 1 |
| 37 | Е15-180-4 | | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Второго этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 326,7 | 338,17 | 2,91 | 110480 | 951 | 29332 | 0,5635 | 184 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 93,41 | 1,1 | 30517 | 359 | 95 | 0,00538 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Второго этажа | 382 | 91,21 | 3,78 | 34842 | 1444 | 16675 | 0,2958 | 113 |
| | *м2* | | 45,36 | 0,59 | 17328 | 225 | 95 | 0,0032 | 1 |
| 39 Е15-17-1 | Облицовка стен керамической плиткой. Второго этажа ктрр1=1,15 ктрм1=1,25; кзпр1=1,15 кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 382 | 1089,14 | 2,63 | 416051 | 1005 | 139332 | 2,3 | 879 |
| | *м2 поверхности облицовки* | | 382,95 | 0,99 | 146287 | 378 | 95 | 0,00488 | 2 |
| 40 Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Второго этажа | 576,2 | 91,21 | 3,78 | 52555 | 2178 | 25152 | 0,2958 | 170 |
| | *м2* | | 45,36 | 0,59 | 26136 | 340 | 95 | 0,0032 | 2 |
| 41 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Второго этажа ктрр1=1,15 ктрм1=1,25; кзпр1=1,15 кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 576,2 | 316,78 | 2,63 | 182529 | 1515 | 41475 | 0,4485 | 258 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 74,78 | 0,99 | 43088 | 570 | 95 | 0,00488 | 3 |
| 42 Е61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм. | 50 | 553,45 | 33,79 | 27673 | 1690 | 16795 | 2,056 | 103 |
| | *м2* | | 347,96 | 5,62 | 17398 | 281 | 95 | 0,031 | 2 |
| 43 Е46-22-1 | Заделка проемов кирпичем. Третьего этажа | 3,3 | 9030,63 | 154,03 | 29801 | 508 | 6990 | 14,63 | 48 |
| | *м3* | | 2295 | 58,5 | 7574 | 193 | 90 | 0,28 | 1 |
| 44 Е61-1-5 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Третьего этажа | 324,1 | 105,81 | 4 | 34293 | 1296 | 17846 | 0,3724 | 121 |
| | *м2* | | 57,35 | 0,61 | 18587 | 198 | 95 | 0,0034 | 1 |

Мура!

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е15-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Третьего этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 324,1 | 338,17 | 2,91 | 109601 | 943 | 29099 | 0,5635 | 183 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 93,41 | 1,1 | 30274 | 357 | 95 | 0,00538 | 2 |
| 46 | Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Третьего этажа | 336 | 91,21 | 3,78 | 30647 | 1270 | 14667 | 0,2958 | 99 |
| | | *м2* | | 45,36 | 0,59 | 15241 | 198 | 95 | 0,0032 | 1 |
| 47 | Е15-17-1 | Облицовка стен керамической плиткой. Третьего этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 336 | 1089,14 | 2,63 | 365951 | 884 | 122554 | 2,3 | 773 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 382,95 | 0,99 | 128671 | 333 | 95 | 0,00488 | 2 |
| 48 | Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Третьего этажа | 610,7 | 91,21 | 3,78 | 55702 | 2308 | 26658 | 0,2958 | 181 |
| | | *м2* | | 45,36 | 0,59 | 27701 | 360 | 95 | 0,0032 | 2 |
| 49 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами.Третьего этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 610,7 | 316,78 | 2,63 | 193458 | 1606 | 43959 | 0,4485 | 274 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 74,78 | 0,99 | 45668 | 605 | 95 | 0,00488 | 3 |
| 50 | Е61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм. | 50 | 553,45 | 33,79 | 27673 | 1690 | 16795 | 2,056 | 103 |
| | | *м2* | | 347,96 | 5,62 | 17398 | 281 | 95 | 0,031 | 2 |
| 51 | Е46-22-1 | Заделка проемов кирпичем. Четвертого этажа | 1,43 | 9030,63 | 154,03 | 12914 | 220 | 3029 | 14,63 | 21 |
| | | *м3* | | 2295 | 58,5 | 3282 | 84 | 90 | 0,28 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е61-1-5 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Четвертого этажа | 326,7 | 105,81 | 4 | 34568 | 1307 | 17988 | 0,3724 | 122 |
| | | *м2* | | 57,35 | 0,61 | 18736 | 199 | 95 | 0,0034 | 1 |
| 53 | Е15-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Четвертого этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 326,7 | 338,17 | 2,91 | 110480 | 951 | 29332 | 0,5635 | 184 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 93,41 | 1,1 | 30517 | 359 | 95 | 0,00538 | 2 |
| 54 | Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Четвертого этажа | 382,4 | 91,21 | 3,78 | 34879 | 1445 | 16693 | 0,2958 | 113 |
| | | *м2* | | 45,36 | 0,59 | 17346 | 226 | 95 | 0,0032 | 1 |
| 55 | Е15-17-1 | Облицовка стен керамической плиткой. Четвертого этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 382,4 | 1089,14 | 2,63 | 416487 | 1006 | 139478 | 2,3 | 880 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 382,95 | 0,99 | 146440 | 379 | 95 | 0,00488 | 2 |
| 56 | Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Четвертого этажа | 568 | 91,21 | 3,78 | 51807 | 2147 | 24794 | 0,2958 | 168 |
| | | *м2* | | 45,36 | 0,59 | 25764 | 335 | 95 | 0,0032 | 2 |
| 57 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами.Четвертого этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 568 | 316,78 | 2,63 | 179931 | 1494 | 40885 | 0,4485 | 255 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 74,78 | 0,99 | 42475 | 562 | 95 | 0,00488 | 3 |
| 58 | Е61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм. | 50 | 553,45 | 33,79 | 27673 | 1690 | 16795 | 2,056 | 103 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2* | | | | | | | |
| | | | 347,96 | 5,62 | 17398 | 281 | 95 | 0,031 | 2 |
| 59 Е46-22-1 | Заделка проемов кирпичем. Пятого этажа | 2,87 | 9030,63 | 154,03 | 25918 | 442 | 6080 | 14,63 | 42 |
| | *м3* | | | | | | | |
| | | | 2295 | 58,5 | 6587 | 168 | 90 | 0,28 | 1 |
| 60 Е61-1-5 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Пятого этажа | 324,1 | 105,81 | 4 | 34293 | 1296 | 17846 | 0,3724 | 121 |
| | *м2* | | | | | | | |
| | | | 57,35 | 0,61 | 18587 | 198 | 95 | 0,0034 | 1 |
| 61 Е15-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Пятого этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 324,1 | 338,17 | 2,91 | 109601 | 943 | 29099 | 0,5635 | 183 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 93,41 | 1,1 | 30274 | 357 | 95 | 0,00538 | 2 |
| 62 Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Пятого этажа | 335,4 | 91,21 | 3,78 | 30592 | 1268 | 14641 | 0,2958 | 99 |
| | *м2* | | | | | | | |
| | | | 45,36 | 0,59 | 15214 | 198 | 95 | 0,0032 | 1 |
| 63 Е15-17-1 | Облицовка стен керамической плиткой. Пятого этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 335,4 | 1089,14 | 2,63 | 365298 | 882 | 122334 | 2,3 | 771 |
| | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | 382,95 | 0,99 | 128441 | 332 | 95 | 0,00488 | 2 |
| 64 Е61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм. Пятого этажа | 613,9 | 91,21 | 3,78 | 55994 | 2321 | 26799 | 0,2958 | 182 |
| | *м2* | | | | | | | |
| | | | 45,36 | 0,59 | 27847 | 362 | 95 | 0,0032 | 2 |
| 65 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Пятого этажа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 613,9 | 316,78 | 2,63 | 194471 | 1615 | 44189 | 0,4485 | 275 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 74,78 | 0,99 | 45907 | 608 | 95 | 0,00488 | 3 |
| 66 | E61-2-1 | | | | | | | | | |
| | | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм. | 50 | 553,45 | 33,79 | 27673 | 1690 | 16795 | 2,056 | 103 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 347,96 | 5,62 | 17398 | 281 | 95 | 0,031 | 2 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **4862636** | **58310** | | | **9143** |
| | | | | | | **1487877** | **13149** | | | **76** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 3316449 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1438898 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 215835 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 719 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 378092 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6679626** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 1716861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 9938 | | | | |
| | | **Раздел 3 Полы** | | | | | | | | |
| 67 | E11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя В7,5 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 38,43 | 7491,8 | 0 | 287910 | 0 | 27814 | 4,209 | 162 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 652,05 | 0 | 25058 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| 68 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 38,43 | 127 | | 4881 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 69 | E11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике ктрр1=1,15 ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 480,4 | 341,15 | 23,03 | 163888 | 11064 | 57314 | 0,4784 | 230 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 98,84 | 8,64 | 47483 | 4151 | 111 | 0,04213 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 480,4 | 225,28 | 11,31 | 108225 | 5433 | 33451 | 0,28865 | 139 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 58,48 | 4,25 | 28094 | 2042 | 111 | 0,02063 | 10 |
| 71 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 480,4 | 231,96 | 12,44 | 111434 | 5976 | 34505 | 0,4094 | 197 |
| | *м2 стяжки* | | 60,03 | 4,68 | 28838 | 2248 | 111 | 0,02275 | 11 |
| 72 Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 480,4 | 948,98 | 14,65 | 455890 | 7038 | 108205 | 1,219 | 586 |
| | *м2 покрытия* | | 197,43 | 5,49 | 94845 | 2637 | 111 | 0,02675 | 13 |
| 73 Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 440 | 145,98 | 0,4 | 64231 | 176 | 23449 | 0,2714 | 119 |
| | *м плинтусов* | | 47,87 | 0,14 | 21063 | 62 | 111 | 0,00075 | 0 |
| 74 Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 1120 | 125,78 | 0,2 | 140874 | 224 | 23248 | 0,10339 | 116 |
| | *м плинтусов* | | 18,61 | 0,09 | 20843 | 101 | 111 | 0,00038 | 0 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **1337333** | **29911** | | | **1549** |
| | | | | | **266224** | **11241** | | | **54** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1041198 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 307986 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 46198 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 154 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 98719 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **1744038** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 323663 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1757 | | | | |
| | **Раздел 4 Проемы** | | | | | | | | |
| 75 | E10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 197,61 | 446,86 | 128,16 | 88304 | 25326 | 46736 | 1,03385 | 204 |
| | | *м2 проемов* | | 174,4 | 44,59 | 34463 | 8811 | 108 | 0,17413 | 34 |
| 76 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П | 100,17 | 4010 | | 401682 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 77 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 | 97,44 | 4250 | | 414120 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 78 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 111 | 1380 | | 153180 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 79 | 1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 111 | 583 | | 64713 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 80 | E10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 151,2 | 392,85 | 24,17 | 59399 | 3655 | 27518 | 0,95933 | 145 |
| | | *м2 проемов* | | 160,3 | 8,22 | 24237 | 1243 | 108 | 0,04013 | 6 |
| 81 | 6-1-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 16,8 | 13000 | | 218400 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 82 | 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 134,4 | 12700 | | 1706880 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | |
| 83 | Е10-92-2 | Усройство ВЖ-1 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 12,75 | 352,51 | 25,52 | 4495 | 325 | 2091 | 0,85503 | 11 |
| | | *м2 проемов* | | 142,88 | 8,91 | 1822 | 114 | 108 | 0,0435 | 1 |
| 84 | 6-1-191 | Стоимость ВЖ-1 | 12,75 | 13000 | | 165750 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 85 | Е56-26-1 | Установка наличников | 566 | 99,63 | 0,41 | 56391 | 232 | 7360 | 0,0804 | 46 |
| | | *м* | | 11,97 | 0,07 | 6775 | 40 | 108 | 0,0008 | 0 |
| 86 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 55,5 | 702,1 | 7,91 | 38967 | 439 | 19121 | 2,0585 | 114 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 359,66 | 2,99 | 19961 | 166 | 95 | 0,01463 | 1 |
| 87 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 55,5 | 316,78 | 2,63 | 17581 | 146 | 3995 | 0,4485 | 25 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 74,78 | 0,99 | 4150 | 55 | 95 | 0,00488 | 0 |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | **3389862** | **30123** | | | **545** |
| | | | | | | **91408** | **10429** | | | **42** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 3268331 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 106821 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 16023 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 53 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 209801 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **3706484** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 117860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 640 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **9857368** | **148604** | **12794** |
| | **2082790** | **40862** | **227** |
| Стоимость: материалов, тенге | 7625978 | | |
| Накладные расходы, тенге | 2114098 | | |
| - заработная плата, тенге | 317115 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 1056 | | |
| Стоимость демонтируемых материалов, тенге | 1710 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 718390 | | |
| **Всего по смете** | **12689856** | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 0,88% | 111670,733 |
| ИТОГО с временными заниями и сооружениями | 12801526,733 |
| Затраты при производстве работ в зимнее время 2,601% | 332967,710 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 128015,267 |
| Затраты на дополнит.отпуска0,4% | 51206,107 |
| ИТОГО с выслугой лет,доп.отпуска, | |
| затратами при производстве работ в зимнее время: | 13313715,817 |
| Пересчет в текущих ценах, к=2,557 | 34043173,99 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 680863,48 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 34724037,47 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 4166884,50 |
| Итого с НДС | 38890921,97 |

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Ректор Сергалиев Н.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

менеджер

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет имени Жангир хана»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №73(к) от 25 мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45

А К Т 7-1-1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.
МАФ

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Т1-43-3 | Скамья, тип I – строительные работы | 4 | 9155,54 | 432,17 | 36622 | 1729 | 5468 | 7,9 | 32 |
| | | *скамья* | | 1295,25 | 143,82 | 5181 | 575 | 95 | 0,702 | 3 |
| 2 | Т1-49-8 | Урна, тип II – строительные работы | 4 | 1343,73 | 16,59 | 5375 | 66 | 661 | 1 | 4 |
| | | *урна* | | 168,3 | 5,64 | 673 | 23 | 95 | 0,028 | 0 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **41997** | **1795** | | | **36** |
| | | | | | | **5854** | **598** | | | **3** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 34348 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 6129 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 919 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2888 | | | | |

**Всего по смете** **51014**

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 0,88% | 448,923 |
| ИТОГО с временными заниями и сооружениями | 51462,923 |
| Затраты при производстве работ в зимнее время 2,601% | 1338,551 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 514,629 |
| Затраты на дополнит.отпуска0,4% | 205,852 |
| ИТОГО с выслугой лет,доп.отпуска, | |
| затратами при производстве работ в зимнее время: | 53521,955 |
| Пересчет в текущих ценах, 1982:775 | 136855,65 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 2737,11 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 139592,76 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 16751,13 |
| Итого с НДС | 156343,89 |

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Ректор Сергалиев Н.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

технадзор: Ширданов К.

Согласно: Вир Ихостова С.А

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет имени Жангир хана»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №73(к) от 25 мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45

# А К Т 2-1-2
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.
Оборудование

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 62-3-73(об) | Стол с мойкой<br>*шт* | 4 | 33440 | | 133760 | | | | |
| 2 | 73-2-71(об) | Тумба с полками 1200х800х450<br>*шт* | 4 | 6880 | | 27520 | | | | |
| 3 | 63-4-53(об) | Шкаф навесной для кухни<br>*шт* | 4 | 8815 | | 35260 | | | | |
| 4 | 73-1-145(об) | Плита электрическая секционная модульная 4-конфорочная<br>*шт* | 8 | 42057 | | 336456 | | | | |
| 5 | 74-2-120(об) | Машина стиральная<br>*шт* | 8 | 12583 | | 100664 | | | | |
| 6 | 73-2-71(об) | Тумба 1200х600х600<br>*шт* | 4 | 6880 | | 27520 | | | | |
| 7 | 73-1-187(об) | Зеркало навесное<br>*шт* | 4 | 2901 | | 11604 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **672784** | **0** | | | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость: материалов, тенге | 0 | | |
| оборудования, тенге | 672784 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 0 | | |
| **Всего по смете** | **672784** | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 0,88% | 0 |
| ИТОГО с временными заниями и сооружениями | 672784 |
| Затраты при производстве работ в зимнее время 2,601% | 0 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0 |
| Затраты на дополнит.отпуска0,4% | 0 |
| ИТОГО с выслугой лет,доп.отпуска,- | |
| затратами при производстве работ в зимнее время: | 672784 |
| Пересчет в текущих ценах, к=2,557 | 1720308,82 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, | 34406,17 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1754714,99 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 | 210565,80 |
| Итого с НДС | 1965280,79 |

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Ректор Сергалиев Н.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

технадзор: Ширданов К.

Согласно: Ихсанова С.А.

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет имени Жангир хана»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №73(к) от 25 мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45

# А К Т 2-1-3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.
Электроснабжение

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | / % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц8-572-3 | Монтаж распределительного щита | 6 | 1299,3 | 68,3 | 7796 | 410 | 1705 | 2 | 12 |
| | | *шт* | | 317 | 13,5 | 1902 | 81 | 86 | 0,079 | 0 |
| 2 | 75-6-56 | Шкаф распределительный | 6 | 53000 | | 318000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | Е67-15-6 | Монтаж светильника с лампой накаливания на трубном подвесе | 93 | 140,16 | 1,42 | 13035 | 132 | 12536 | 0,8863 | 82 |
| | | *шт* | | 138,74 | 0,23 | 12903 | 21 | 97 | 0,0022 | 0 |
| 4 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПО22-1х100 | 93 | 871 | | 81003 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | Е67-16-3 | Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на кронштейнах | 142 | 354,14 | 7,64 | 50288 | 1085 | 47891 | 2,14 | 304 |
| | | *шт* | | 346,5 | 1,19 | 49203 | 169 | 97 | 0,0122 | 2 |
| 6 | 99-1-1(пл) | Светильник OPL\| S4x18 | 142 | 2002 | | 284284 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц10-683-9 | Монтаж светильника "Выход" | | 10 | 2135 | 0 | 21350 | 0 | 15860 | 12 | 120 |
| | | | *шт* | | 1958 | 0 | 19580 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 8 | 17-4-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | | 10 | 462 | | 4620 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 17-5-2 | Стартер для люминисцентных ламп | | 142 | 17 | | 2414 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 17-6-77 | Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | | 568 | 82 | | 46576 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 17-6-16 | Лампы, тип Б220-230-100 | | 93 | 39 | | 3627 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е21-22-2 | | | | | | | | | | |
| | | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15 ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | 105 | 39,82 | 0 | 4181 | 0 | 3453 | 0,21505 | 23 |
| | | | *шт* | | 33,9 | 0 | 3560 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 13 | 18-1-12 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | | 105 | 156 | | 16380 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | Е21-22-3 | | | | | | | | | | |
| | | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15 ктрм1=1,25 кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | 16 | 50,4 | 0 | 806 | 0 | 554 | 0,2277 | 4 |
| | | | *шт* | | 35,71 | 0 | 571 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 15 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | | 16 | 182 | | 2912 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | Е21-22-8 | | | | | | | | | | |
| | | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | 220 | 39,12 | 0 | 8606 | 0 | 7234 | 0,2162 | 48 |
| | | | *шт* | | 33,9 | 0 | 7458 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 17 | 18-1-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | | 220 | 68 | | 14960 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18-2-21 | Коробка монтажная, коробка установочная | 180 | 59 | | 10620 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 3526 | 27,7 | 2,1 | 97670 | 7405 | 61254 | 0,1 | 353 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 69462 | 1763 | 86 | 0,003 | 11 |
| 20 | 16-1-1275 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 389159 | | 19458 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 21 | 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | 1,72 | 39710 | | 68301 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 22 | 16-1-1207 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | 1,636 | 62459 | | 102183 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 23 | 16-1-1208 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,12 | 98287 | | 11794 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 24 | Е21-3-2 | Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды ktрр1=1,15; ktрм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; | 400 | 57,28 | 0 | 22912 | 0 | 12350 | 0,1978 | 79 |
| | | *м труб* | | | | | | | | |
| | | | | 31,83 | 0 | 12732 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 25 | 8-4-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 40 | 999 | | 39960 | | | | |
| | | *10м* | | | | | | | | |
| 26 | Е21-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды ktрр1=1,15; ktрм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; | 300 | 40,46 | 0 | 12138 | 0 | 8811 | 0,1863 | 56 |
| | | *м труб* | | | | | | | | |
| | | | | 30,28 | 0 | 9084 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 27 | 8-4-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм | 30 | 777 | | 23310 | | | | |
| | | *10м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | E21-1-2 | | | | | | | | |
| | Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм с креплением накладными скобами ктрр1=1,15 ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 120 | 111,42 | 13,51 | 13370 | 1621 | 11404 | 0,5589 | 67 |
| | *м труб* | | 91,34 | 6,63 | 10961 | 796 | 97 | 0,0305 | 4 |
| 29 | 8-6-58 | | | | | | | | |
| | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | 120 | 111 | | 13320 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1315874** | **10653** | | | **1148** |
| | | | | | **197416** | **2830** | | | **17** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 789805 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 318000 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 183052 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 27458 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 92 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 70856 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **1569782** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 0,88% | 11015,682 |
| ИТОГО с временными заниями и сооружениями | 1580797,682 |
| Затраты при производстве работ в зимнее время 2,601% | 32845,368 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 12627,977 |
| Затраты на дополнит.отпуска0,4% | 5051,191 |
| ИТОГО с выслугой лет,доп.отпуска, | |
| затратами при производстве работ в зимнее время: | 1631322,217 |

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, к=2,557 | 4171291,23 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 83425,[illegible] |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 4254717,06 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 510566,05 |
| Итого с НДС | 4765283,11 |

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Ректор Сергалиев Н.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

технадзор: Ширданов К.

согласна: Ихсанова С.А

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет имени Жангир хана»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №73(к) от 25 мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45

# А К Т 2-1-4
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.
## Пожарная сигнализация

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | / % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц10-667-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 | 7509,6 | 1,6 | 7510 | 2 | 5796 | 38 | 38 |
| | | *шт* | | 7155 | 0 | 7155 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 2 | Ц8-572-3 | Бокс с автоматом | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 285 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 86 | 0,079 | 0 |
| 3 | Ц10-669-1 | Приборы комбинированные | 14 | 2062,7 | 1,6 | 28878 | 22 | 22476 | 11 | 154 |
| | | *шт* | | 1982 | 0 | 27748 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 4 | Ц10-683-9 | Сигнализация дистанционная: световое табло Молния | 11 | 2135 | 0 | 23485 | 0 | 17446 | 12 | 132 |
| | | *шт* | | 1958 | 0 | 21538 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 5 | Ц10-683-9 | Сигнализация дистанционная: оповещатель световой ОПОП | 1 | 2135 | 0 | 2135 | 0 | 1586 | 12 | 12 |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1958 | 0 | 1958 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 6 | Ц8-532-4 | Ручной пожарный извещатель | 10 | 467,4 | 9,4 | 4674 | 94 | 2262 | 2 | 20 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 263 | 0 | 2630 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 7 | Ц10-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 98 | 153,5 | 0 | 15043 | 0 | 11431 | 1 | 98 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 144 | 0 | 14112 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 8 | Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 37 | 369,9 | 1,6 | 13686 | 59 | 10400 | 2 | 74 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 347 | 0 | 12839 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 9 | Ц8-410-1 | Монтаж кабель-канала | 1600 | 34,2 | 1,2 | 54720 | 1920 | 32198 | 0,14 | 224 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 23,2 | 0,2 | 37120 | 320 | 86 | 0,001 | 2 |
| 10 | Ц8-399-1 | Провод в коробах, сечение до 6 мм2 | 775 | 10 | 4,5 | 7750 | 3488 | 4133 | 0,03 | 23 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 4,9 | 1,3 | 3798 | 1008 | 86 | 0,008 | 6 |
| 11 | Ц8-401-1 | Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 600 | 175,2 | 75,7 | 105120 | 45420 | 48143 | 0,44 | 264 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 72,7 | 20,6 | 43620 | 12360 | 86 | 0,12 | 72 |
| 12 | 99-1-1(пл) | Прибор ВЭРС- ПК-16 | 1 | 5332 | | 5332 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | 99-1-1(пл) | Бокс с автоматом | 1 | 226 | | 226 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 99-1-2(пл) | Аккумуляторная батарея | 1 | 904 | | 904 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 17-4-2 | Указатель световой "Выход" | 11 | 462 | | 5082 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 99-1-4(пл) | Ручной пожарный извещатель ИПР -3 513 | 10 | 290 | | 2900 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | 99-1-5(пл) | Извещатель тепловой ИП -103 5 | 98 | 58 | | 5684 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 99-1-6(пл) | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 141 | 37 | 242 | | 8954 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | |
| 19 | 99-1-7(пл) | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12К | | 14 | 646 | 9044 |
| | | | шт | | | |
| 20 | 99-1-8(пл) | Оповещатель световой ОПОП-1-9 | | 1 | 258 | 258 |
| | | | шт | | | |
| 21 | 99-1-9(пл) | Кабель-канал 20х10 | | 1000 | 19 | 19000 |
| | | | м | | | |
| 22 | 99-1-10(пл) | Кабель-канал 25х16 | | 600 | 28 | 16800 |
| | | | м | | | |
| 23 | 99-1-11(пл) | Провод КСПВ 2х0,5 | | 625 | 6 | 3750 |
| | | | м | | | |
| 24 | 99-1-12(пл) | Провод КСПВ 4х0,5 | | 10 | 11 | 110 |
| | | | м | | | |
| 25 | 99-1-13(пл) | Провод ШВВП 2х0,75 | | 600 | 21 | 12600 |
| | | | м | | | |
| 26 | 18-1-12 | Микровыключатель | | 11 | 156 | 1716 |
| | | | шт | | | |
| 27 | 99-1-14(пл) | Металлорукав | | 150 | 49 | 7350 |
| | | | м | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **364010** | **51073** | **1041** |
| | **172835** | **13702** | **80** |
| Стоимость: материалов, тенге | 140102 | | |
| Накладные расходы, тенге | 156156 | | |
| - заработная плата, тенге | 23423 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 78 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 31210 | | |
| **Всего по смете** | **551376** | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 0,88% | 4852,109 |
| ИТОГО с временными заниями и сооружениями | 556228,109 |
| Затраты при производстве работ в зимнее время 2,601% | 14467,493 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 5562,281 |
| Затраты на дополнит.отпуска0,4% | 2224,912 |
| ИТОГО с выслугой лет,доп.отпуска, | |
| затратами при производстве работ в зимнее время: | 578482,795 |

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, к=2,557 | 1479180,62 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 29583[illegible] |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1508764,23 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 181051,71 |
| Итого с НДС | 1689815,94 |

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Ректор Сергалиев Н.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

технадзор: Ширданов К.

Согласно: Ихсанова С.А

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет имени Жангир хана»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №73(к) от 25 мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45

# А К Т 2-1-5
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.
## Водопровод

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е16-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м трубопровода* | 40 | 638,3 | 12,04 | 25532 | 482 | 11622 | 1,403 | 56 |
| | | | | 248,15 | 4,5 | 9926 | 180 | 115 | 0,022 | 1 |
| 2 | Е16-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м трубопровода* | 20 | 584,53 | 8,31 | 11691 | 166 | 6738 | 1,61 | 32 |
| | | | | 289,8 | 3,13 | 5796 | 63 | 115 | 0,01525 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е16-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 300 | 433,63 | 6,6 | 130089 | 1980 | 75662 | 1,2075 | 362 |
| | | *м трубопровода* | | 216,83 | 2,48 | 65049 | 744 | 115 | 0,01213 | 4 |
| 4 | Е16-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 150 | 445,87 | 9,88 | 66881 | 1482 | 46611 | 1,4835 | 223 |
| | | *м трубопровода* | | 266,51 | 3,69 | 39977 | 554 | 115 | 0,018 | 3 |
| 5 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 200 | 546,4 | 15,24 | 109280 | 3048 | 78681 | 1,886 | 377 |
| | | *м трубопровода* | | 336,38 | 5,71 | 67276 | 1142 | 115 | 0,02788 | 6 |
| 6 | Е16-14-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 6 | 745,16 | 12,04 | 4471 | 72 | 1743 | 1,403 | 8 |
| | | *м трубопровода* | | 248,15 | 4,5 | 1489 | 27 | 115 | 0,022 | 0 |
| 7 | 9-1-19 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 180 | 319 | | 57420 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 9-1-20 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | 30 | 420 | | 12600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 9-1-21 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 90 | 516 | | 46440 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 9-1-22 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 1 | 721 | | 721 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 11 9-2-2 | | | | | | | | | |
| | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | 2 | 5210 | | 10420 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 12 Е18-22-5 | | | | | | | | | |
| | Установка кранов воздушных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 3 | 65,51 | 0 | 197 | 0 | 90 | 0,138 | 0 |
| | *комплект* | | 25,88 | 0 | 78 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 13 Е16-14-1 | Установка компенсаторов диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 0,6 | 546,4 | 15,24 | 328 | 9 | 236 | 1,886 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 336,38 | 5,71 | 202 | 3 | 115 | 0,02788 | 0 |
| 14 8-4-2120 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 6 | | 36 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 15 Е16-14-2 | Установка компенсаторов диаметром 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 0,7 | 445,87 | 9,88 | 312 | 7 | 219 | 1,4835 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 266,51 | 3,69 | 187 | 3 | 115 | 0,018 | 0 |
| 16 8-4-2121 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 8 | | 48 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 17 Е16-14-3 | Установка компенсаторов диаметром 32 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 0,8 | 433,63 | 6,6 | 347 | 5 | 201 | 1,2075 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 216,83 | 2,48 | 173 | 2 | 115 | 0,01213 | 0 |
| 18 8-4-2122 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 15 | | 90 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 19 8-10-45 | Хомуты | 5 | 200 | | 1000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)<br>*кг* | 20 | 200 | | 4000 | | | | |
| 21 | Е16-20-2 | Установка кранов поливочных диаметром 15 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;<br>*кран* | 10 | 7941,06 | 1,96 | 79411 | 20 | 714 | 0,345 | 3 |
| | | | | 62,1 | 0 | 621 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **561314** | **7271** | | | **1064** |
| | | | | | | **190774** | **2718** | | | **14** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 363269 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 222517 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 33378 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 111 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 47030 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **830861** | | | | |

Временные здания и сооружения 0,88% 7311,577
ИТОГО с временными заниями и сооружениями 838172,577

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,601% 21800,869
Затраты на выслугу лет 1% 8381,726

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 3352,69

ИТОГО с выслугой лет,доп.отпуска,

затратами при производстве работ в зимнее время: 871707,862

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, к=2,557 | 2228957,17 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 44579,14 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2273536,31 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 272824,36 |
| Итого с НДС | 2546360,67 |

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Ректор Сергалиев Н.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

технадзор: Ширданов К.

согласно: Ахметова С.А

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет имени Жангир хана»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №73(к) от 25 мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания общежития №1 (бакалавр)по улучшению жилых комнат, согласно ПСД РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» по адресу г.Уральск,ул.Жангир хана 45

# А К Т 2-1-6
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.
## Канализация

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 115 | 636,63 | 0,8 | 73212 | 92 | 16193 | 0,6716 | 77 |
| | | *м трубопровода* | | 122,13 | 0,31 | 14045 | 36 | 115 | 0,0015 | 0 |
| 2 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 270 | 764,6 | 1,79 | 206442 | 483 | 36770 | 0,644 | 174 |
| | | *м трубопровода* | | 117,74 | 0,68 | 31790 | 184 | 115 | 0,00325 | 1 |
| 3 | 8-10-183 | Ревизии, d 100 мм | 15 | 523 | | 7845 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 8-10-182 | Прочистка, d 50 мм | 30 | 227 | | 6810 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | 8-10-183 | Прочистка, d 100 мм | 16 | 523 | | 8368 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 6 | Е17-1-11 | | | | | | | | |
| | Установка трапов диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 7 | 1426,59 | 8,69 | 9986 | 61 | 773 | 0,529 | 4 |
| | *комплект* | | 93,15 | 2,81 | 652 | 20 | 115 | 0,0125 | 0 |
| 7 | 8-10-45 | | | | | | | | |
| | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 50 | 200 | | 10000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 8 | 8-4-2128 | | | | | | | | |
| | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 30 | 686 | | 20580 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 8-4-2124 | | | | | | | | |
| | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 30 | 56 | | 1680 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 8-4-2225 | | | | | | | | |
| | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110х90х110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 135 | 807 | | 108945 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 8-4-2206 | | | | | | | | |
| | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50х40х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 70 | 78 | | 5460 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 8-4-2110 | | | | | | | | |
| | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 100х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 20 | 373 | | 7460 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | Е17-1-6 | | | | | | | | |
| | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 73 | 5987,64 | 26,91 | 437098 | 1964 | 34397 | 2,2425 | 164 |
| | *комплект* | | 398,48 | 11,25 | 29089 | 821 | 115 | 0,05 | 4 |
| 14 | 11-1-96 | | | | | | | | |
| | Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором | 73 | 1750 | | 127750 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | E17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *комплект* | 84 | 9194,48 | 49,05 | 772336 | 4120 | 44894 | 2,553 | 214 |
| | | | | 445,05 | 19,69 | 37384 | 1654 | 115 | 0,0875 | 7 |
| 16 | E16-14-12 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м подводок* | 84 | 68,18 | 0 | 5727 | 0 | 6571 | 0,38755 | 33 |
| | | | | 68,02 | 0 | 5714 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 17 | 8-4-33 | Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм *комплект* | 84 | 659 | | 55356 | | | | |
| 18 | E17-1-9 | Установка чугунных глубоких душевых поддонов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *комплект* | 10 | 12146,13 | 59,69 | 121461 | 597 | 3681 | 1,7825 | 18 |
| | | | | 297,56 | 22,5 | 2976 | 225 | 115 | 0,1125 | 1 |
| 19 | 11-1-54 | Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте *шт* | 10 | 3630 | | 36300 | | | | |
| 20 | E17-2-3 | Установка смесителей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт* | 10 | 1812,61 | 1,96 | 18126 | 20 | 1666 | 0,805 | 8 |
| | | | | 144,9 | 0 | 1449 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 21 | E17-8-1 | Установка индивидуальных водонагревателей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *комплект* | 16 | 1742,13 | 121,34 | 27874 | 1941 | 29823 | 9,0505 | 145 |
| | | | | 1575,79 | 45 | 25213 | 720 | 115 | 0,225 | 4 |
| 22 | 99-1-1(пл) | Водонагреватель Аристон на 15 литров *шт* | 9 | 5326 | | 47934 | | | | |
| 23 | 99-1-2(пл) | Водонагреватели Аристон на 50 литров *шт* | 5 | 8720 | | 43600 | | | | |
| 24 | 99-1-2(пл) | Водонагреватели Аристон на 150 литров *шт* | 2 | 13077 | | 26154 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Е16-14-12 | Монтаж гибких подводок для водонагревателей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 32 | 68,18 | 0 | 2182 | 0 | 2504 | 0,38755 | 12 |
| | *м подводок* | | 68,02 | 0 | 2177 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 26 8-4-33 | Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм | 16 | 659 | | 10544 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2199230** | **9278** | | | **849** |
| | | | | | **150489** | **3660** | | | **17** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 2039463 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 177272 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 26591 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 89 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 142590 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **2519092** | | | | |

Временные здания и сооружения 0,88% 22168,010
ИТОГО с временными заниями и сооружениями 2541260,01

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,601% 66098,173
Затраты на выслугу лет 1% 25412,600

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 10165,040

ИТОГО с выслугой лет,доп.отпуска,

затратами при производстве работ в зимнее время: 2642935,823

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, к=2,557 | 6757987,42 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 135159,75 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 6893147,17 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 827177,66 |
| Итого с НДС | 7720324,83 |

ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский Аграрно-технический университет имени Жангир хана»
Ректор Сергалиев Н.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

технадзор: Ширданов К.

Согласно: Ихсанова С.А