2015г.

пр 3

**Утверждена**
**Постановлением Правительства**
**Республики Казахстан**
**от 29 июня 2012 года №1277**

# А К Т
## государственной приемочной комиссии о приемке обьекта после капитального ремонта в эксплуатацию

**г.Уральск** **22 декабря 2015 года**

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом № 215 от 21 декабря 2015 года директора филиала акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области» на основании решения Акима г.Уральска Западно-Казахстанской области № 29 от 29.08.2013 года в составе:
Председателя комиссии – Орынғалиева Галим Губашевича – заместителя акима г.Уральска;
заместителя председателя комиссии – Айбергенова Каната Имангалиевича, представителя органа государственного архитектурно-стройтельного контроля и надзора, начальника отдела ГАСК по ЗКО;
членов комиссии – представителей:
Казиевой Динары Гапитовны – и.о.начальника управления по защите прав потребителей г.Уральска;
Галиева Ерлана Ерсаиновича – начальник отдела земельных отношении г.Уральска;
Таубекова Нурлана Сейдехановича – начальника управления по ЧС г.Уральск;
Капанова Кабежана Капановича – начальника департамента экологии по ЗКО;
Куппер Виталии Викторовича – начальника отдела по архитектуре и городскому стройтельству г.Уральска;
Асанова Сергея Петровича – старшего инспектора майора полиции ОБиДБ УВД г.Уральска;
Каюбалиева Ильдара Талғатұлы – директора филиала АО «Казтелерадио» по ЗКО;
Измуханбетовой Софья Салахиденовны – ответственного представителя заказчика, директора Института;
представителя - разработчика проекта ТОО «СК Главпроектстрой» - Кушибаев Бауржан Исламович, эксперт;
представителя осуществляющим технический надзор ТОО «УралСтройГрад» - Бабаев Ерсаин Зияденович, директор;
представителя генерального подрядчика ТОО «Эврика» - Тетера Олег Леонидович, директор

**У С Т А Н О В И Л А :**

1. Заказчиком филиалом акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области» совместно с генеральным подрядчиком ТОО «Эврика» предьявлен к приемке в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта здание филиала акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области», расположенный по адресу Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Евразия, 238/2.

2. Стройтельство осуществлено на основании решения(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от « »_____ 20___ г. _____

_____

(найменование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство стройтельно-монтажных работ от « » _____ 20___ года № _____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Стройтельство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим общестройтельные работы, отопление, водопровод и канализация, электроосвещение, благоустройство.

4. Проектная(проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией Уральский филиал ТОО СК «Главпроектстрой», выполнившим: том 1, 2 – общая пояснительная записка, чертежи - том 3, сметная документация.

5. Исходные данные для проектирования – задание на проектирование и техническая спецификация утвержденное директором филиала АО «НЦПК «Орлеу» институт повышения квалификации педагогических работников по ЗКО» от 03.07.2014 года;

-дефектный акт от 10.07.2014 года;

- техническое заключение по обследованию здания, выполненное ТОО «Батыскурлыс» в ноябре 2013 года экспертом Губайдуллиным А.Н./номер сертификата № 01567/;

- технический паспорт на здание, расположенное по проспекту Евразия 238/2;

- протокол технического совещания № 5 от 03.07.2014 года по вопросу согласования стоимости оборудования, материалов и изделии, отсутствующих в сметно-проектной базе, утвержденный представителем Заказчика – директором Филиала АО «НЦПК «Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по ЗКО» Измуханбетовой С.С..

6. Строительство осуществлялось по проекту № 14037.

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена приказом АО «ПЦПК «Өрлеу» «ИПКПР по ЗКО» от 30 декабря 2014 года за №132.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 09 сентября 2015 года;

Окончание работ декабрь 2015 года, при продолжительности стройтельства 4 месяца по проекту организации стройтельства, фактически 3 месяца 12 дней.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

- исполнительно-техническая документнтация том 1, том 2.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предьявленный к приемке в эксплуатацию обьект имеет следующие основные показатели по основному виду услуг – повышения квалификации педагогических работников по ЗКО – 3275 педагогов.

11. Технологические и архитектурно-стройтельные решения по обьекту характеризуются следующими данными:

- демонтажные работы внутри здания;
- демонтаж дверных блоков;
- демонтаж оконных блоков, подоконных досок и сливов;
- демонтаж кирпичных перегородок;
- демонтаж керамических покрытии, дощатого покрытия, покрытия из линолеума;
- демонтаж облицовки стен из плитки керамической;
- очистка стен и потолков от остатков старой краски и штукатурки;
- демонтажные работы снаружи здания;
- возведение согласно плану кирпичных перегородок;
- установка оконных и дверных заполнении, оконные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнениями из двухкамерного стеклопакета; ремонт и покраска внутренних дверей;
- наружные двери из ПВХ ГОСТ 30970-02;
- установка подоконных досок из поливинилхлоридных профилей по ТУ 5772-001-4816-0374-2003;
- штукатурка и окраска дверных и оконных откосов;
- штукатурка и окраска стен и потолков, отделка керамической плиткой, согласно ведомости отделки;
- устройство покрытии из линолеума на клее «Бустилат», устройство покрытии из керамической плитки на растворе, устройство плинтуса;
- ремонт лестничных клеток и маршей, облицовка площадок и ступеней керамической плиткой;
- ремонт фасада здания;
- устройство укрепления наружных стен металлическими связями(бандаж) по периметру здания;
- облицовка фасадов металлосайдингом;
- ремонт входных лестниц и лестничных площадок;

- ремонт крылец;
- устройство козырьков над входами;
- устройство пандуса.

Произведена замена системы внутреннего водоснабжения и канализации, демонтаж и монтаж унитазов со смывными бачками, раковин, моек, ванн, поддонов.

Произведена замена системы отопления и вентиляции. Произвести замену внутреннего электроснабжения.

Предусматривается пожарная сигнализация согласно действующих норм и правил.

12. На обьекте установлено предусмотренноне проектом оборудование в количестве согласно актам о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями(перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

по проекту единиц: -

фактически единиц: -

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом полностью выполнены.

Характеристика мероприятии приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию обьекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия, подьездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасада здания должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Обьем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| Облицовка фасада сайдингом | м.кв. | 1312,64 | выполнены |
| Укладка тротуарных плиток | м.кв. | 250 | выполнены |

16. Сметная стоймость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 117,101 млн.тенге, в том числе стройтельно-монтажных работ 92,969 млн.тенге, оборудования – 1,867 млн.тенге; прочие затраты – 22,265 млн.тенге.

17. Сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тыс.тенге; в том числе:

Стоймость стройтельно-монтажных работ _____ тыс.тенге;

Стоймость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра обьекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении технологических _____

_____

_____,

архитектурно-строительных(включая обьемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) _____

_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предьявленный к приемке: здание филиала акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области», расположенный по адресу г.Уральск, проспект Евразия, 238/2

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ Орынгалиев Г.Г.

заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Айбергенов К.И.

члены государственной приемочной комиссии

_____ Казиева Д.Г.

_____ Галиев Е.Е.

_____ Таубеков Н.С.

_____ Капанов К.К.

_____ Кушнер В.В.

_____ Асанов С.П.

_____ Каюбалиев И.Т.

_____ Измуханбетова С.С.

_____ Куншбаев Б.И.

_____ Бабаев Е.З.

_____ Тетера О.Л.

форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства №170 от 2 мая 2012г

**Заказчик** Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

**Подрядчик** ТОО "Эврика"

**Наименование строительства и его адрес** Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015г**

| код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№51** | **07.09. 2015г** | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за декабрь), без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | НДС-12% | Всего с НДС |
| | | | | Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат в | др.доп.затраты и расходы | | |
| | **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | Общестроительные работы | 21 275 900,00 | | | | | | | | | |
| | Отопление | 8 091 018,00 | | | | | | | | | |
| | Водопровод и канализация | 360 662,00 | | | | | | | | | |
| | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 3 843 173,00 | | | | | | | | | |
| | Наружное электроосвещение | 607 260,00 | | | | | | | | | |
| | Благоустройство и озеленение | 704 084,00 | | | | | | | | | |
| | Общестроительные работы | 20 252 961,00 | | | | | | | | | |
| | Водопровод и канализация | 1 796 831,00 | | | | | | | | | |
| | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 5 903 084,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Видионаблюдение | 652 975,00 | | | | | | | | | |
| | Благоустройство и озеленение | 1 348 416,00 | | | | | | | | | |
| | Общестроительные работы | 15 192 086,00 | | | | | | | | | |
| | Пожарная сигнализация | 2 206 419,00 | | | | | | | | | |
| | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 5 414 979,00 | | | | | | | | | |
| | Видионаблюдение | 2 507 930,00 | | | | | | | | | |
| | Наружное электроосвещение | 366 952,00 | | | | | | | | | |
| 1 | Общестроительны е работы | 6 929 660,00 | 6 187 196 | | | | | | | 742 464 | 6 929 660,00 |
| 2 | Водопровод и канализация | 2 609 808,00 | 2 330 186 | | | | | | | 279 622 | 2 609 808,00 |
| 3 | Электрическое освещение (Внутренние устройства | 1 576 037,00 | 1 407 176 | | | | | | | 168 861 | 1 576 037,00 |
| 4 | Водопровод и канализация | 1 507 202,00 | 1 345 716 | | | | | | | 161 486 | 1 507 202,00 |
| 5 | Благоустройство и озеленение | 1 161 122,00 | 1 036 716 | | | | | | | 124 406 | 1 161 122,00 |
| | Итого: | 104 308 559,00 | 12 306 990 | | | | | | | 1 476 839 | 13 783 829,00 |

**Заказчик:**

Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Измуханбетова Е.К.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эврика"

Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-1

## НА Общестроительные работы

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-23-6 | -Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 | 178,29 | 369,95 | 27,89 | 65959 | 4973 | 36307 | 1,12 | 200 |
| | Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,15 К=1,25 | м2 | | 182,7 | 5,86 | 32574 | 1044 | 108 | 0,03 | 6 |
| 2 | Е0110-36-1 К=1,15 К=1,25 | -Установка и крепление наличников | 471,9 | 97,17 | 0,4 | 45854 | 189 | 6980 | 0,09 | 42 |
| | | м | | 13,56 | 0,14 | 6398 | 65 | 108 | - | - |
| 3 | С12062-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 5,04 | 4250 | - | 21420 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с | 145,95 | 4010 | - | 585260 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | С12062-5 | м2<br>-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | 27,3 | 3540<br>- | -<br>- | 96642<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С11011-791 | м2<br>-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 80 | 1380<br>- | -<br>- | 110400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С11011-789 | комплект<br>-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 10 | 1500<br>- | -<br>- | 15000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С11011-816 | комплект<br>-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 90 | 583<br>- | -<br>- | 52470<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С11011-814 | шт<br>-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 8 | 5500<br>- | -<br>- | 44000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | Е0110-23-2<br>К=1,15<br>К=1,25 | шт<br>-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 3,36 | 365,39<br>159,65 | 103,92<br>36,46 | 1228<br>536 | 349<br>123 | 712<br>108 | 0,92<br>0,15 | 3<br>- |
| 11 | Е0110-29-2<br>К=1,15<br>К=1,25 | м2<br>-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 | 3,36 | 76,45<br>45,8 | 0,06<br>0,03 | 257<br>154 | -<br>- | 166<br>108 | 0,29<br>- | 1<br>- |
| 12 | С12063-15<br>прим | м2<br>-Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-16 | 3,36 | 5230<br>- | -<br>- | 17573<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С11011-788 | м2<br>-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 1 | 2980<br>- | -<br>- | 2980<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С11011-815 | комплект<br>-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 | 844<br>- | -<br>- | 844<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | E0110-90-2 | -Установка металлических | 3,78 | 379,71 | 40,1 | 1435 | 152 | 1340 | 1,71 | 6 |
| | К=1,15 | дверных коробок с навеской | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | К=1,25 | дверных полотен | | 313,09 | 15,16 | 1183 | 57 | 108 | 0,07 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 16 | C12022-1 | -Двери распашные для | 2 | 25100 | - | 50200 | - | - | - | - |
| | | овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | огрунтованные и окрашенные | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | C11011-791 | -Скобяные изделия для | 2 | 1380 | - | 2760 | - | - | - | - |
| | | однопольных входных дверей в | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | помещение | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 18 | C11011-816 | -Замок врезной оцинкованный с | 2 | 583 | - | 1166 | - | - | - | - |
| | | цилиндровыми механизмами | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1115447 | 5663 | | | 253 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 40846 | 1289 | | | 7 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1065247 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 68224 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 42135 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 950514 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 45505 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6826 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 57623 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1168376 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 282 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 48960 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 50200 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 50200 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2604 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 52804 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1221180 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 282 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 48960 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТИП 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | E0157-23-5 | -Устройство плинтусов | 675,89 | 178,36 | 0,09 | 120552 | 61 | 11328 | 0,09 | 64 |
| | | поливинилхлоридных | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 15,12 | 0,02 | 10219 | 14 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 120552 | 61 | | | 64 |
| | | | ---- Тенге | | | 10219 | 14 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 120552 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 110271 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 10233 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11328 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1699 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6842 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 138721 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11932 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 138721 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11932 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 20 | Е0115-180-5 | -Улучшенная окраска | 2224,645 | 257,97 | 2,35 | 573890 | 5228 | 96011 | 0,27 | 591 |
| | К=1,15 | поливинилацетатными | | | | | | | | |
| | К=1,25 | водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | | 44,77 | 0,9 | 99596 | 2002 | 94,5 | - | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 162,8 | 166,57 | 2,26 | 27118 | 368 | 9043 | 0,29 | 47 |
| | | | | 49,84 | 0,34 | 8114 | 55 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 22 | Е0157-23-5 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 697,3 | 178,36 | 0,09 | 124370 | 63 | 11687 | 0,09 | 66 |
| | | | | 15,12 | 0,02 | 10543 | 14 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 725379 | 5659 | | | 704 |
| | | | ---- Тенге | | | 118253 | 2071 | | | 10 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 725379 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 598121 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 120325 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3346 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 116741 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17511 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43687 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 885807 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 772 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 137836 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 885807 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 772 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 137836 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 23 | Е0109-44-4 К=1,15 К=1,25 | -Монтаж витрин и дверей из алюминиевых профилей с герметическими стеклопакетами | 11,25 | 1151,07 | 253,64 | 12950 | 2853 | 8600 | 4,38 | 49 |
| | | | | 879,75 | 64 | 9897 | 720 | 81 | 0,22 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | С12031-24 | -Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П | 1 | 11400 | - | 11400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | С12031-80 | -Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10 из алюминиевых сплавов | 1 | 1260 | - | 1260 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| 26 | С12031-78 | -Комплекты деталей крепления однопольных дверей в проеме КД-1 из алюминиевых сплавов | 1 | 594 | - | 594 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| 27 | С12031-734 Изм. и доп.вып.18 | -Витрины из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, | 9,15 | 9305 | - | 85141 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 111344 | 2853 | | | 49 |
| | | | Тенге | | | 9897 | 720 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 85141 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 85141 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4417 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 89558 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 26204 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 199 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 10617 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 13254 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8600 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1290 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1806 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 36609 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11907 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 126167 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11907 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2072722 | 14236 | | | 1070 |
| | | | ---- | | | --------- | --------- | | | --------- |
| | | | Тенге | | | 179216 | 4094 | | | 19 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1996319 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 776617 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 172692 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1035655 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3346 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 173574 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 26036 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 112569 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2282461 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 198729 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 76404 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 199 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 10617 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 63454 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8600 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1290 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4410 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 89413 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 11907 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2371875 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1181 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 210636 | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 6065879 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 121317 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 6187196 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 742464 |
| Итого с НДС | 6929660 |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-3

## НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ** | | | | | | | | |
| 1 | Е116-14-1 К=1,15 К=1,25 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 123 | 486,7 | 15,24 | 59864 | 1874 | 48472 | 1,89 | 232 |
| | | | | 336,38 | 5,71 | 41374 | 703 | 115,2 | 0,03 | 3 |
| 2 | С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м | 123 | 30 | - | 3690 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С130904-989 Изм. и доп.вып.18 | -Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32 м | 1 | 1818 | - | 1818 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С130904-987<br>Изм. и доп.вып.18 | шт.<br>-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 | 2 | 729<br>- | -<br>- | 1458<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С130904-986<br>Изм. и доп.вып.18 | шт.<br>-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 | 41 | 515<br>- | -<br>- | 21115<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | Е0116-14-1<br>Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=1,15 К=1,25 | шт.<br>-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм<br>м | 120 | 486,7<br>336,38 | ТЗ<br>15,24<br>5,71 | 58404<br>40365 | 1828<br>685 | 47290<br>115,2 | 1,89<br>0,03 | 226<br>3 |
| 7 | С130804-192<br>7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>м | 120 | 67<br>- | -<br>- | 8040<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С130904-988<br>Изм. и доп.вып.18 | -Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 | 1 | 1226<br>- | -<br>- | 1226<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С130904-987<br>Изм. и доп.вып.18 | шт.<br>-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 | 2 | 729<br>- | -<br>- | 1458<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С130904-986<br>Изм. и доп.вып.18 | шт.<br>-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от | 25 | 515<br>- | -<br>- | 12875<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 | | | | | | | | |
| 11 | Е0116-10-2<br>К=1,15<br>К=1,25 | шт.<br>-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 10,15 | 642,28<br>115,4 | 17,65<br>6,61 | 6519<br>1171 | 179<br>67 | 1427<br>115,2 | 0,64<br>0,03 | 6<br>- |
| 12 | Ц0108-104-1 | м<br>-Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт | 1 | 2432<br>1537 | 497<br>110 | 2432<br>1537 | 497<br>110 | 1565<br>95 | 9<br>0,64 | 9<br>1 |
| 13 | 75-1-185<br>Изм. и доп.вып.19 | шкаф<br>-Теплообменник пластинчатый разборный, модель S8a-5-TL-Liquid, для системы отопления мощностью до 10 кВт, Т1 90°С/Т2 | 1 | 21342<br>- | -<br>- | 21342<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е0165-10-1 | шт.<br>-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 35 | 653,32<br>140,18 | К1<br>0,37<br>0,07 | 22866<br>4906 | 13<br>2 | 5655<br>115,2 | 0,73<br>- | 26<br>- |
| 15 | Е0165-10-2 | м<br>-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 115 | 774,81<br>135 | 0,48<br>0,09 | 89104<br>15525 | 55<br>10 | 17897<br>115,2 | 0,71<br>- | 81<br>- |
| 16 | СПРАЙС | м<br>-Прочистка диам.110мм | 3 | 264,29<br>- | -<br>- | 793<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | СПРАЙС | шт<br>-Ревизия диам.110мм | 12 | 264,29<br>- | -<br>- | 3171<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е0116-10-2<br>К=1,15<br>К=1,25 | шт<br>-Прокладка футляров из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 10,5 | 642,28<br>115,4 | 17,65<br>6,61 | 6744<br>1212 | 185<br>69 | 1476<br>115,2 | 0,64<br>0,03 | 7<br>- |
| | | м<br>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 19 | Е0117-1-6<br>К=1,15<br>К=1,25 | -Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 18 | 5987,64<br>398,48 | 26,91<br>11,25 | 107777<br>7173 | 484<br>202 | 8496<br>115,2 | 2,24<br>0,05 | 40<br>1 |
| 20 | С131101-49 | комплект<br>-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм | 18 | 1750<br>- | -<br>- | 31500<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С131101-96 | шт<br>-Смесители для умывальников | 18 | 1750 | - | 31500 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| 22 | Е0116-14-12-К=1,15 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | 21,6 | 68,18 | - | 1473 | - | 1693 | 0,39 | 8 |
| | К=1,25 | | | 68,02 | - | 1469 | - | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | С130804-33 | -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм | 18 | 659 | - | 11862 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| 24 | Е0117-3-1 К=1,15 | -Установка унитазов с бачком непосредственно | 13 | 9194,48 | 49,05 | 119528 | 638 | 6960 | 2,55 | 33 |
| | К=1,25 | присоединенным | | 445,05 | 19,69 | 5786 | 256 | 115,2 | 0,09 | 1 |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 25 | Е0116-14-12-К=1,15 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | 7,8 | 68,18 | - | 532 | - | 611 | 0,39 | 3 |
| | К=1,25 | | | 68,02 | - | 531 | - | 115,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 26 | С130804-33 | -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм | 13 | 659 | - | 8567 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| 27 | Е0117-1-9 К=1,15 | -Установка чугунных глубоких душевых поддонов | 2 | 12146,13 | 59,69 | 24292 | 119 | 737 | 1,78 | 4 |
| | К=1,25 | | | 297,56 | 22,5 | 595 | 45 | 115,2 | 0,11 | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 28 | Е0117-2-3 К=1,15 | -Установка смесителей | 2 | 1812,61 | 1,96 | 3625 | 4 | 334 | 0,81 | 2 |
| | К=1,25 | | | 144,9 | - | 290 | - | 115,2 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | Е0117-5-3 К=1,15 | -Установка моек для мытья уборочного инвентаря | 1 | 427,93 | 37,55 | 428 | 38 | 404 | 1,94 | 2 |
| | К=1,25 | | | 336,38 | 14,06 | 336 | 14 | 115,2 | 0,08 | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 30 | С131101-26 | -Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном | 1 | 3850 | - | 3850 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 31 | Е0117-4-1 К=1,15 | -Установка писсуаров настенных /одиночных/ | 3 | 2415,56 | 17,38 | 7247 | 52 | 663 | 1,07 | 3 |
| | К=1,25 | | | 186,3 | 5,62 | 559 | 17 | 115,2 | 0,04 | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 32 | Е0117-1-2 | -Установка купальных стальных | 3 | 5851,17 | 117,43 | 17554 | 352 | 1470 | 2,24 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,15 | ванн | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | 380,36 | 45 | 1141 | 135 | 115,2 | 0,21 | 1 |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 33 | Е0117-2-3 | -Установка смесителей | 3 | 1812,61 | 1,96 | 5438 | 6 | 501 | 0,81 | 2 |
| | К=1,15 | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | шт | | 144,9 | - | 435 | - | 115,2 | - | - |
| 34 | Е01031-А26-- | Погрузка мусора строительного | 1,33485 | 27,1 | 27,1 | 36 | 36 | 25 | - | - |
| | 1 | при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | | - | 18,97 | - | 25 | 100 | 0,4 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 35 | Е010333-А10- | Перевозка грузов | 1,33485 | 76,6 | 76,6 | 102 | 102 | 20 | - | - |
| | -1 | автомобилями-самосвалами | | | | | | | | |
| | | /работающими вне карьеров/, | | - | 15,32 | - | 20 | 100 | 0,32 | - |
| | | расстояние перевозки 10 км, | | | | | | | | |
| | | класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 698231 | 6464 | | 692 |
| | Тенге | 124405 | 2362 | | 12 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | 21342 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 21342 | - | - | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 2432 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 398 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1647 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1565 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 235 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 240 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 4236 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 10 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1882 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 60003 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 16615 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 42123 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 48519 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 24 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 7278 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6511 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 115032 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 261 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 49401 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 614454 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 385989 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 82998 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 138959 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 94 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 95613 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 14342 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42604 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 752671 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 506 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 97340 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 893282 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 777 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 148622 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 698231 | 6464 | | | 692 |
| | | | Тенге | | | 124405 | 2362 | | | 12 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 21342 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 21342 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2432 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 398 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1647 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1565 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 235 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 240 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 4236 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1882 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 60003 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16615 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 42123 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 48519 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7278 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6511 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 115032 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 261 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 49401 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 614454 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 385989 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 82998 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 138959 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 95613 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 14342 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42604 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 752671 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 506 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 97340 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 893282 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 777 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 148622 | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 2284496 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 45690 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 2330186 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 279622 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 2609808 | | | | |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технический
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-5

## НА Электрическое освещение (Внутринние устройства)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0167-12-9 | -Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм<br>м | 5644 | 32,1<br>31,84 | 0,26<br>0,07 | 181173<br>179705 | 1468<br>395 | 175057<br>97,2 | 0,2<br>- | 1112<br>2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 181173 | 1467 | | | 1111 |
| | | | Тенге | | | 179705 | 395 | | | 2 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 181173 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 180100 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 175057 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 88 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 26259 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21374 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 377603 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1201 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 206359 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 377603 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 1201 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 206359 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. Оборудование | | | | | | | |
| 2 75-6-1 | -Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А | 2 | 36200 | - | 72400 | - | - | - | - |
| | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72400 | - | | | - |
| | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 72400 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 72400 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 72400 | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 3. Материалы , не учтенные в стоимости монтажных работ | | | | | | | | |
| 3 С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Труба гибкая из самозатухающего пвх диам.16мм | 129,812 | 650 | - | 84378 | - | - | - | - |
| | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 84378 | - | | | - |
| | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 84378 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 84378 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5063 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 89440 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 89440 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 337950 | 1467 | | | 1111 |
| | | Тенге | | | 179705 | 395 | | | 2 |
| | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 72400 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 72400 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 181172 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 180100 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 175057 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 88 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 26259 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21374 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 377603 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 206359 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 84378 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 84378 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5063 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 89440 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 539444 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 206359 | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 1379584 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 27592 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1407176 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 168861 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 1576037 | | | | |

Принял:

Сдал:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Подрядчик: ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) 1 стр 10
Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование объекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N6-1
## ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

| N пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: всего | Стоимость единицы, тенге: эксп. машин | Общая стоимость, тенге: всего | Общая стоимость, тенге: эксп. машин | Накладные расходы тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | зп рабочих строителей | в т.ч. зп машинистов | зп рабочих-строителей | в т.ч. зп машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. В СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Б1 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 / М3 | 92,6156 | 57,81 / 0,97 | 56,84 / 7,19 | 5354 / 90 | 5264 / 666 | 733 / 97 | 0,01 / 0,02 | 1 / 2 |
| 2 | Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ / М3 | 2,8644 | 262,72 / 262,72 | - / - | 753 / 753 | - / - | 550 / 113 | 1,85 / - | 5 / - |
| 3 | Е0101-27-1 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М / М3 | 39,29 | 5,55 / - | 5,55 / [illegible] | [illegible] / [illegible] | 677 / 14 | 144 / [illegible] | - / 0,01 | - / 1 |
| 4 | Е0101-164-1 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ / М3 | 13,2 | 122,18 / 122,18 | - / - | 1613 / 1613 | - / - | 1526 / 113 | 0,89 / - | 1 / - |
| 5 | Е0122-11-3 К=0,6 | -ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ / КМ | 0,02 | 35262,19 / 19845 | 15417,19 / 4888,07 | 705 / 397 | 308 / 98 | 621 / 140 | 116,4 / 19,83 | - / - |
| 6 | Е0122-35-3 К=0,6 | -ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ / ШТ | 1 | 149,68 / 139,05 | 10,63 / 4,05 | 150 / 139 | 11 / 4 | 186 / 130 | 0,84 / 0,09 | 1 / - |
| 7 | Е0101-13-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. В СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | А -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 / М3 | 569,58594 | 57,81 / 0,97 | 56,84 / 7,19 | 32926 / 552 | 32373 / 4098 | 4511 / 97 | 0,01 / 0,02 | 5 / 14 |
| 8 | Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ / М3 | 17,61606 | 262,72 / 262,72 | - / - | 4628 / 4628 | - / - | 5230 / 113 | 1,85 / - | 33 / - |
| 9 | Е0101-27-1 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М / М3 | 506,022 | 5,55 / - | 5,55 / 1,8 | 2811 / - | 2811 / 913 | 685 / 97 | - / 0,01 | - / 4 |
| 10 | Е0101-164-1 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ / М3 | 61,15 | 122,18 / 122,18 | - / - | 9919 / 9919 | - / - | 11208 / 113 | 0,89 / - | 72 / - |
| 11 | Е0122-11-3 К=0,6 | -ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ / КМ | [illegible] | [illegible] / 19845 | [illegible] / 1888,07 | [illegible] / 253 | [illegible] / 63 | 404 / 230 | 116,4 / 19,83 | - / - |
| 12 | Е0122-11-5 К=0,6 | -ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ / КМ | 0,11 | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | 2388 / 638 | 4416 / 130 | 148,8 / 24,38 | [illegible] / [illegible] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КМ | | | | | | | | |
| 13 | Е0123-13-1<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>1 СН РК<br>8.02-02-20<br>02, СН РК<br>8.02-03-20<br>02, СН РК<br>8.02-05-20<br>02, СН РК<br>8.02-06-20<br>02 К=0,6 | -ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ | 0,29 | 5646,53 | 3017 | 1581 | 845 | 1368 | 16,26 | 5 |
| | | | | 2629,53 | 1129,82 | 736 | 316 | 130 | 5,52 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0123-13-3<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>1 СН РК<br>8.02-02-20<br>02, СН РК<br>8.02-03-20<br>02, СН РК<br>8.02-05-20<br>02, СН РК<br>8.02-06-20<br>02 К=0,6 | -ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ | 2,4 | 2756,9 | 1385,3 | 6617 | 3325 | 5898 | 8,32 | 20 |
| | | | | 1371,6 | 518,81 | 3292 | 1245 | 130 | 2,53 | 6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | 73117 | 47979 | | | 171 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 25138 | 8160 | | | 31 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 73117 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 33298 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 38279 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 5742 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 6684 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 118079 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 221 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 39040 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | 118079 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 221 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 39040 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ | | | | | | | | |
| | | В1 | | | | | | | | |
| 15 | Е0122-11-3 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ | 0,02 | 58881,69 | 25695,31 | 1178 | 514 | 1037 | 194 | 4 |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 662 | 136 | 130 | 26,38 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 16 | С130804-915<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.14<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-03-20<br>02 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17,6 - 90Х5,2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 | 20,2 | 300 | - | 6060 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 17 | Е0122-31-3 | -ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ | 0,02 | 8287,75 | - | 166 | - | 209 | 51,5 | 1 |
| | | | | 8033,5 | - | 161 | - | 130 | - | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 18 | Е0122-35-3 | -УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ | 1 | 411,46 | 17,71 | 411 | 18 | 310 | 1,4 | 1 |
| | | | | 231,75 | 6,75 | 232 | 7 | 130 | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | С130902-77<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | -ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | 1 | 15504 | - | 15504 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | С130809-36<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 552 | - | 1104 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 21 | Е0122-40-3 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ | 2 | 156,43 | 21,43 | 313 | 43 | 328 | 0,6 | 1 |
| | | | | 126 | - | 252 | - | 130 | - | - |
| | | ФЛАНЕЦ | | | | | | | | |
| 22 | Е0106-1-13 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ | 0,1 | 8372,27 | 95,97 | 837 | 10 | 85 | 4,9 | - |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 77 | 4 | 105 | 0,18 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 23 | Е0122-8-5 | -УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ | 0,0004 | 115456,32 | 31953,19 | 46 | 13 | 41 | 360 | - |
| | | | | 66375 | 12071,25 | 27 | 5 | 130 | 58,95 | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 24 | С130806-90<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.16<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ | 0,4 | 1055 | - | 422 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 25 | Ц0110-926-1<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>3 К=0,3 | -ПРОКЛАДКА ПРОВОЛОКИ В ТРАНШЕЕ | 0,02 | 6469,41 | 5158,75 | 129 | 103 | 54 | 6,3 | - |
| | | | | 1310,66 | 724,68 | 26 | 14 | 133 | 4,2 | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 26 | С11011-674 | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА, D 3,0 ММ | 1,1 | 31 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| | | К | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0122-11-3 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ<br>КМ | 0,013 | 58881,69<br>33075 | 25695,31<br>6813,45 | 765<br>430 | 334<br>89 | 674<br>130 | 194<br>26,38 | 3<br>- |
| 28 | С130804-897<br>ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004<br>М | 13,13 | 382<br>- | -<br>- | 5016<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | Е0122-32-3 | -ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ<br>КМ | 0,013 | 3358,5<br>3217,5 | -<br>- | 44<br>42 | -<br>- | 54<br>130 | 20,6<br>- | -<br>- |
| 30 | Е0122-11-5 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ<br>КМ | 0,11 | 78245<br>41850 | 36133,62<br>9612,9 | 8607<br>4604 | 3975<br>1057 | 7359<br>130 | 247<br>37,3 | 27<br>4 |
| 31 | С130804-890<br>ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004<br>М | 111,1 | 801<br>- | -<br>- | 88991<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | Е0122-32-5 | -ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 150 ММ<br>КМ | 0,11 | 4194<br>3870 | -<br>- | 461<br>426 | -<br>- | 553<br>130 | 24,7<br>- | 3<br>- |
| 33 | Е0122-8-5 | -УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ<br>КМ | 0,0112 | 115456,32<br>66375 | 31953,19<br>12071,25 | 1293<br>743 | 358<br>135 | 1142<br>130 | 360<br>58,95 | 4<br>1 |
| 34 | С130806-90<br>ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ<br>М | 11,2 | 1055<br>- | -<br>- | 11816<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | Е0122-14-5 | -НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ<br>КМ | 0,0112 | 430521,51<br>44550 | 68116,36<br>25731 | 4822<br>499 | 763<br>288 | 1023<br>130 | 256<br>125,67 | 3<br>1 |
| | | КОЛОДЕЦ 1000 ММ- 5 ШТ | | | | | | | | |
| 36 | Е0123-13-3<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ<br>М3 | 3,24 | 9314,75<br>2286 | 2308,84<br>864,68 | 30180<br>7407 | 7481<br>2802 | 13271<br>130 | 12,87<br>4,22 | 45<br>14 |
| 37 | Е0123-13-1<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ<br>М3 | 0,35 | 14652,36<br>4382,55 | 5028,34<br>1883,03 | 5128<br>1534 | 1760<br>659 | 2851<br>130 | 27,1<br>9,2 | 9<br>3 |
| 38 | С143018-24<br>ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ<br>М3 | 1,4 | 26700<br>- | -<br>- | 37380<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С143018-36<br>ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1000 ММ<br>М | 4,13 | 4675<br>- | -<br>- | 19308<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С143018-36<br>ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1000 ММ<br>М | 2,67 | 4250<br>- | -<br>- | 11348<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С143018-32<br>ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 580 ММ<br>М | 0,35 | 3600<br>- | -<br>- | 1260<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С143018-33<br>ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ | 0,29 | 4025<br>- | -<br>- | 1167<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DВ 700 ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 43 | С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 5 | 8060 | - | 40300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 44 | Е0108-6-9 Т.Ч. Л-3.11 К=1,1 | -КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ, КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ | 0,16 | 7831,23 | 296,6 | 1253 | 47 | 211 | 6,55 | 1 |
| | | | | 1007,33 | 110,25 | 161 | 18 | 118 | 0,54 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 45 | С12021-267 | -СТРЕМЯНКА | 0,0744 | 133700 | - | 9947 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 46 | ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2 | -НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА | 0,0744 | 5940 | - | 442 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 47 | Е0108-4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ | 45,899 | 245,44 | 3,82 | 11265 | 175 | 2101 | 0,21 | 10 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1714 | 66 | 118 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0127-38-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ | 27,5 | 1365,07 | 14,12 | 37539 | 388 | 1685 | 0,27 | 7 |
| | | | | 42,98 | 3,08 | 1182 | 85 | 133 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 49 | Е0127-38-2К=-6 | -КОРРЕКТИРОВКА, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ | 27,5 | -486,54 | - | -13380 | - | -198 | -0,03 | -1 |
| | | | | -5,4 | - | -149 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 50 | Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3 | -ПРОКЛАДКА ПРОВОЛОКИ В ТРАНШЕЕ | 0,123 | 6463,41 | 5158,75 | 796 | 635 | 333 | 6,3 | 1 |
| | | | | 1310,66 | 724,68 | 161 | 99 | 133 | 4,2 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 51 | С11011-674 | -ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА, D 3,0 ММ | 6,765 | 31 | - | 210 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 342163 | 16616 | | | 120 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 20190 | 5454 | | | 25 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 925 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 291 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 387 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 58 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 79 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1391 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 349 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 161636 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 20061 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 25352 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 244 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 105450 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 32736 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 4910 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 11662 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 206035 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 30263 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 10389 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 10389 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 623 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 11013 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 169213 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 169213 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 10153 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 179366 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 397804 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 162 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 30612 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | ТЕНГЕ | | | 415280 | 64595 | | | 291 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 45328 | 13613 | | | 57 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 925 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 291 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 387 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 58 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 79 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1391 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 349 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 234753 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 20061 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 58651 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 244 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 105450 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 71015 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 10652 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 18346 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 324114 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 382 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 69303 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 10389 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 10389 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 623 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 11013 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 169213 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 169213 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 10153 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 179366 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | ТЕНГЕ | | | 515883 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 383 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 69652 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | 1319329 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 26387 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1345716 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 161486 |
| Итого с НДС | 1507202 |

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N7-1

## НА Благоустройство и озеленение

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-191-3- | Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня | 10 дерево | 15,73 | 0,99 | 157 | 10 | 106 | 0,08 | 1 |
| | | | | 14,74 | 0,38 | 147 | 4 | 70 | - | - |
| 2 | Е0101-193-4- | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса | 10 дерево | 48,25 | 3,02 | 483 | 30 | 325 | 0,29 | 3 |
| | | | | 45,23 | 1,13 | 452 | 11 | 70 | 0,01 | - |
| 3 | Е0101-197-1- | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 10 пень | 20,39 | 20,39 | 204 | 204 | 48 | - | - |
| | | | | - | 6,79 | - | 68 | 70 | 0,02 | - |
| 4 | Е0101-199-1- | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт | 10 | 18,7 | 18,7 | 187 | 187 | 45 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (108 л.с.) | | - | 6,49 | - | 65 | 70 | 0,02 | - |
| 5 | Е0101-202-1 | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см | 10 | 15,75 | 12,1 | 158 | 121 | 57 | 0,03 | - |
| | | | | 3,65 | 4,44 | 37 | 44 | 70 | 0,01 | - |
| | | пень | | | ДЕРЕВЬЯ | | | | | |
| 6 | Е0147-6-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м | 27 | 421,49 | - | 11380 | - | 7727 | 1,54 | 42 |
| | | | | 221,85 | - | 5990 | - | 129 | - | - |
| | | яма | | | | | | | | |
| 7 | Е0147-9-6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м | 1 | 796,15 | 218,24 | 796 | 218 | 724 | 2,96 | 3 |
| | | | | 507,83 | 53,19 | 508 | 53 | 129 | 0,22 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | Е0147-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 26 | 151,76 | - | 3946 | - | 5026 | 0,82 | 21 |
| | | | | 149,85 | - | 3896 | - | 129 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | С143012-75 | Ель европейская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0-2,5 м | 1 | 7290 | - | 7290 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | С143012-782 Изм. и доп. вып.19 | Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 | 26 | 158 | - | 4108 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | ГАЗОН | | | | | |
| 11 | Е0147-25-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 524 | 244,28 | - | 128003 | - | 39395 | 0,4 | 210 |
| | | | | 58,28 | - | 30539 | - | 129 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0147-25-5 К=2 | Подготовка почвы для устройства партерного и | 524 | 139,94 | - | 73329 | - | 10775 | 0,11 | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать | | 15,94 | - | 8353 | - | 129 | - | - |
| 13 | Е0147-25-6 | -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2 | 524 | 19,01 | - | 9961 | - | 5550 | 0,05 | 28 |
| | | | | 8,21 | - | 4302 | - | 129 | - | - |
| | | ЦВЕТНИК - 28 М2 | | | | | | | | |
| 14 | Е0147-28-1 | -Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см м2 | 28 | 316,04 | - | 8849 | - | 2458 | 0,47 | 13 |
| | | | | 68,04 | - | 1905 | - | 129 | - | - |
| 15 | Е0147-28-2 | -Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя м2 | 28 | 69,9 | - | 1957 | - | 285 | 0,05 | 2 |
| | | | | 7,9 | - | 221 | - | 129 | - | - |
| 16 | Е0147-29-1 | -Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2 м2 | 28 | 212,95 | - | 5963 | - | 7572 | 1,35 | 38 |
| | | | | 209,63 | - | 5870 | - | 129 | - | - |
| 17 | С143012-77 | -Розы шт | 470 | 81 | - | 38070 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 294840 | 770 | | | 417 |
| | | | Тенге | | | 62219 | 245 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 290732 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 156 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 62465 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 227586 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 80091 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12014 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22249 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 393072 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 458 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 74478 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 4108 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4108 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 246 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 4354 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 397427 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 458 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 74478 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 294840 | 770 | | | 417 |
| | | | Тенге | | | 62219 | 245 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 290732 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 156 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 62465 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 227586 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 80091 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12014 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22249 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 393072 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 458 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 74478 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 4108 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4108 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 246 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 4354 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 397427 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 458 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 74478 | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 1016388 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 20328 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1036716 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 124406 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 1161122 | | | | |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области

Директор Измуханбетова

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК

по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства №170 от 2 мая 2012г

**Заказчик** Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

**Подрядчик** ТОО "Эврика"

**Наименование строительства и его адрес** Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу г Уральск,проспект Евразия 238/2

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2015г**

| код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№51** | **07.09. 2015г** | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за ноябрь), без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | НДС-12% | Всего с НДС |
| | | | | Строительно монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат в | др доп затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Общестроительные работы | 21 275 900,00 | | | | | | | | | |
| | Отопление | 8 091 018,00 | | | | | | | | | |
| | Водопровод и канализация | 360 662,00 | | | | | | | | | |
| | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 3 843 173,00 | | | | | | | | | |
| | Наружное электроосвещение | 607 260,00 | | | | | | | | | |
| | Благоустройство и озеленение | 704 084,00 | | | | | | | | | |
| | Общестроительные работы | 20 252 961,00 | | | | | | | | | |
| | Водопровод и канализация | 1 796 831,00 | | | | | | | | | |
| | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 5 903 084,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Видионаблюдение | 652 975,00 | | | | | | | | | |
| | Благоустройство и озеленение | 1 348 416,00 | | | | | | | | | |
| 1 | Общестроительные работы | 15 192 086,00 | 13 564 362 | | | | | | | 1 627 724 | 15 192 086,00 |
| 2 | Пожарная сигнализация | 2 206 419,00 | 1 970 017 | | | | | | | 236 402 | 2 206 419,00 |
| 3 | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 5 414 979,00 | 4 834 803 | | | | | | | 580 176 | 5 414 979,00 |
| 4 | Видионаблюдение | 2 507 930,00 | 2 239 223 | | | | | | | 268 707 | 2 507 930,00 |
| 5 | Наружное электроосвещение | 366 952,00 | 327 636 | | | | | | | 39 316 | 366 952,00 |
| | Итого: | 90 524 730,00 | 22 936 041 | | | | | | | 2 752 325 | 25 688 366,00 |

**Заказчик:**

Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Итмуханбетова С.С.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эврика"

Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-1

## НА Общестроительные работы

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФАСАД | | | | | | | | |
| 1 | Е0115-39-2 | - устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля | 597 | 878,2 | 6,58 | 524284 | 3928 | 130790 | 1,38 | 825 |
| | Изм. и доп. вып. 10, 12 К=1,15 К=1,25 | м2 | | 231,24 | 0,59 | 138051 | 351 | 94,5 | - | 1 |
| 2 | Е0115-39-8 | -Облицовка" сайдингом" | 716,4 | 195,27 | 0,73 | 139894 | 526 | 44338 | 0,4 | 287 |
| | Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25 | м2 | | 65,3 | 0,19 | 46779 | 139 | 94,5 | - | - |
| 3 | СПрайс | -Металлосайдинг | 823,86 | 523,69 | - | 431448 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Е0108-12-3 К=1,15 К=1,25 | -Установка металлических решеток приямков | 0,12829 | 177226,34 | 2427,46 | 22736 | 311 | 1217 | 48,64 | 6 |
| | | т | | 8021,25 | 908,44 | 1029 | 117 | 106,2 | 4,44 | 1 |
| 5 | СТех.часть КН.2 | -Надбавка за окраску за 2 раза | 0,12829 | 5940 | - | 762 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1119124 | 4764 | | | 1118 |
| | | | Тенге | | | 185859 | 607 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1119124 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 495539 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 186466 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 750 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 176344 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 88 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 26452 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 67211 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1362677 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1209 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 212917 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1362677 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1209 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 212917 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| 6 | Е0115-40-2 | -Устройство наружных оконных | 245,82 | 446,02 | 2,53 | 109642 | 621 | 17270 | 0,45 | 111 |
| | Изм. и доп. вып. 10, 12 К=1,15 К=1,25 | отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм | | 73,75 | 0,6 | 18129 | 146 | 94,5 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 109642 | 621 | | | 111 |
| | | | Тенге | | | 18129 | 146 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 109642 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 90892 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 18276 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17270 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2591 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6584 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 133496 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20866 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 133496 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20866 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 7 | Е111-36-2 | -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 1568,73 | 972,01 | 4,9 | 1524821 | 7687 | 116448 | 0,38 | 599 |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 91771 | 2902 | 123 | 0,01 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1524821 | 7687 | | | 596 |
| | | | Тенге | | | 91771 | 2902 | | | 16 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1524821 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1425364 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 94673 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 116448 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17467 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 85150 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1726419 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 670 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 112140 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1726419 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 670 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 112140 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 8 | Е0115-60-5 | -Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 365,736 | 304,88 | 2,64 | 111510 | 969 | 48422 | 0,74 | 263 |
| | | | | 139,73 | 0,4 | 51095 | 146 | 94,5 | 0,05 | 24 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 К=1,15 К=1,25 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 267,78 | 1067,7 | 5,78 | 285909 | 1546 | 74476 | 1,75 | 468 |
| | | | | 293,22 | 3,93 | 78517 | 1051 | 93,6 | 0,02 | 5 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0115-180-6 К=1,15 К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 2204,92 | 264,27 | 2,91 | 582694 | 6422 | 106886 | 0,3 | 659 |
| | | | | 50,2 | 1,1 | 110681 | 2425 | 94,5 | 0,01 | 12 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0115-180-5 К=1,15 К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 2224,645 | 257,97 | 2,35 | 573891 | 5228 | 96010 | 0,27 | 591 |
| | | | | 44,77 | 0,9 | 99596 | 2002 | 94,5 | - | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1554005 | 14162 | | | 1989 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 339901 | 5625 | | | 45 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1554005 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1151138 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 345526 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 48803 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 325806 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 48871 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 97526 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1977335 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2197 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 394397 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1977335 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2197 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 394397 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 4307589 | 27234 | | | 3814 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 635660 | 9280 | | | 64 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4307589 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3162932 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 644940 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 49553 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 635868 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 318 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 95380 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 256469 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5199927 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4196 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 740321 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 5199927 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4196 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 740321 | - | | - |

Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 13298394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 265968

| | |
|---|---|
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 13564362 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1627724 |
| Итого с НДС | 15192086 |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

А К Т N2-1-4

## ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ % | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-2 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ ШТ | 1 | 7509,6 | 1,6 | 7510 | 2 | 6440 | 38 | 38 |
| | | | | 7155 | - | 7155 | - | 90 | - | - |
| 2 | Ц0110-667-7 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ ЛУЧ | 1 | 248,5 | 0,2 | 249 | - | 215 | 1,3 | 1 |
| | | | | 239 | - | 239 | - | 90 | - | - |
| 3 | Ц0110-668-2 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ | 74 | 369,9 | 1,6 | 27373 | 118 | 23110 | 2 | 148 |
| | | | | 347 | - | 25678 | - | 90 | - | - |
| 4 | Ц0110-668-1 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ | 103 | 153,5 | - | 15811 | - | 13349 | 1 | 103 |
| | | | | 144 | - | 14832 | - | 90 | - | - |
| 5 | Ц0108-532-4 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДО 3 ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ШТ | 3 | 467,4 | 9,4 | 1402 | 28 | 750 | 2 | 6 |
| | | | | 263 | - | 789 | - | 95 | - | - |
| 6 | Ц0108-526-1 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ШТ | 3 | 501,2 | 13,2 | 1504 | 40 | 654 | 1 | 3 |
| | | | | 227 | 2,3 | 681 | 7 | 95 | 0,01 | - |
| 7 | Ц0108-398-1 | ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 М | 3270 | 5,4 | 2,3 | 17658 | 7521 | 9941 | 0,01 | 33 |
| | | | | 2,5 | 0,7 | 8175 | 2289 | 95 | - | 12 |
| 8 | Ц0108-410-1 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ М | 1 | 34,2 | 1,2 | 34 | 1 | 22 | 0,14 | - |
| | | | | 23,2 | 0,2 | 23 | - | 95 | - | - |
| 9 | Ц0110-386-7 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ М | 9 | 332,4 | - | 2992 | - | 2882 | 2 | 18 |
| | | | | 317 | - | 2853 | - | 101 | - | - |
| 10 | Ц0108-593-1 | СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ 1 ШТ | 14 | 241,7 | 91 | 3384 | 1274 | 2084 | 0,82 | 11 |
| | | | | 131 | 25,7 | 1834 | 360 | 95 | 0,15 | 2 |
| 11 | Ц0108-410-1 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА М | 3250 | 34,2 | 1,2 | 111150 | 3900 | 72248 | 0,14 | 455 |
| | | | | 23,2 | 0,2 | 75400 | 650 | 95 | - | 4 |
| 12 | Ц0108-412-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2 М | 3250 | 8,5 | 0,1 | 27625 | 325 | 22539 | 0,05 | 163 |
| | | | | 7,3 | - | 23725 | - | 95 | - | - |
| 13 | Ц0110-669-1 | ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ М | 1 | 2062,7 | 1,6 | 2063 | 2 | 1784 | 11 | 11 |
| | | | | 1982 | - | 1982 | - | 90 | - | - |
| 14 | Ц0110-900-1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ЭКРАНИРОВАНИЯ: ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ ШТ | 1 | 82,1 | 7,8 | 82 | 8 | 73 | 0,4 | - |
| | | | | 66,2 | 0,5 | 66 | - | 110 | - | - |
| 15 | Ц0108-411-1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ М | 925 | 114,4 | 7,8 | 105820 | 7215 | 43322 | 0,29 | 268 |
| | | | | 48,8 | 0,5 | 45140 | 462 | 95 | - | 3 |
| 16 | Ц0110-901-1 | КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ М | 5 | 85,5 | 0,2 | 428 | 1 | 210 | 0,23 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | ШТ | 38 | 0,1 | 190 | 1 | 110 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | 325082 | 20435 | | | 1260 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 208762 | 3769 | | | 22 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 325082 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 95885 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 212532 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 199621 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 29943 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 31482 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 556185 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1382 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 242475 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | 556185 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1382 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 242475 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 17 | ПРАЙС | -ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЭРС-ПК24 | КОМПЛЕКТ | 7017,45 | - | 7017 | - | - | - | - |
| 18 | ПРАЙС | -БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "ОРФЕЙ" | ШТ | 13615,95 | - | 13616 | - | - | - | - |
| 19 | ПРАЙС | -АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛОНКИ "ОРФЕЙ" | ШТ | 872,82 | - | 3491 | - | - | - | - |
| 20 | ПРАЙС | -АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ БИРП 12В 4,5АЧ | ШТ | 977,56 | - | 978 | - | - | - | - |
| 21 | ПРАЙС | -СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ "СИРЕНА АС-12" | ШТ | 802,99 | - | 803 | - | - | - | - |
| 22 | ПРАЙС | -СИРЕНА СВЕТО-ЗВУКОВАЯ | ШТ | 439,9 | - | 1760 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 27665 | - | | | - |
| | | | ТЕНГЕ | | | - | - | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | | | 27665 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | | | 27665 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 27665 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | | | | | | |
| 23 | ПРАЙС | -ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ "МАЯК-12К" | ШТ | 698,25 | - | 698 | - | - | - | - |
| 24 | ПРАЙС | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ "ИПР212-41М" | ШТ | 286,28 | - | 21185 | - | - | - | - |
| 25 | ПРАЙС | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ "ИП103-5" | ШТ | 69,83 | - | 7132 | - | - | - | - |
| 26 | ПРАЙС | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ "ИПР-3СУ" | ШТ | 471,32 | - | 1414 | - | - | - | - |
| 27 | ПРАЙС | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С БОКСОМ | ШТ | 244,39 | - | 244 | - | - | - | - |
| 28 | ПРАЙС | -КАБЕЛЬ МАРКА КСПВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х0,5 ММ | ШТ | 10,82 | - | 35175 | - | - | - | - |
| 29 | ПРАЙС | -КАБЕЛЬ МАРКА ШВВП, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,75 ММ | М | 22,69 | - | 454 | - | - | - | - |
| 30 | С130804-28 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DN 20 ММ | М | 664 | - | 66 | - | - | - | - |
| 31 | С151704-2 | -УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-Н-У3 | 10М | 462 | - | 6468 | - | - | - | - |
| 32 | С151802-21 | -КОРОБКА КС-1 | ШТ | 59 | - | 295 | - | - | - | - |
| 33 | С151802-14 | -КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10 | ШТ | 463 | - | 926 | - | - | - | - |
| 34 | ПРАЙС | -КАБЕЛЬ КАНАЛ (ЛОТОК ПВХ) 20Х10 | ШТ | 22,34 | - | 72618 | - | - | - | - |
| 35 | С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ | М | 148 | - | 148 | - | - | - | - |
| 36 | ПРАЙС | -МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.8 "РЗ-ЦХ-8" | М | 15,71 | - | 14532 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ПРАЙС | -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОКОНЕЧНЫЕ | 2 | 122,19 | - | 244 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | | 161661 | - | | | - |
| | | | ТЕНГЕ | | | - | - | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 161446 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 161446 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 9687 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 171133 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 214 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 214 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 227 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | | 171360 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | ТЕНГЕ | | | 514407 | 20435 | | | 1260 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 208762 | 3769 | | | 22 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | | | 27665 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | | | 27665 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 486528 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 95885 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 212532 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 161446 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 199621 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 29943 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 41169 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 727318 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1382 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 242475 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 214 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 214 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 227 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | ТЕНГЕ | | | 755210 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1382 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 242475 | - | | - |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 755210 |
| Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | 1931389 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 38628 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 1970017 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 236402 |
| Итого с НДС | | 2206419 |

Принял: Сдал:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик; ТОО«Эврика»

Директор Измуханбетова С.С.

Директор/ Тетера О.Л.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-5

## НА Электрическое освещение (Внутринние устройства)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0167-16-2 | -Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт | 431 | 263,81 | 2,81 | 113702 | 1211 | 109530 | 1,6 | 690 |
| | | | | 261 | 0,45 | 112491 | 194 | 97,2 | - | 2 |
| 2 | Е0167-16-1 | -Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт | 14 шт | 216,58 | 1,61 | 3032 | 23 | 2929 | 1,25 | 18 |
| | | | | 214,97 | 0,25 | 3010 | 4 | 97,2 | - | - |
| 3 | Е0121-17-1 К=1,15 К-1,25 | -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 37 шт | 197,28 | 71,95 | 7299 | 2662 | 5207 | 0,63 | 23 |
| | | | | 99,88 | 44,92 | 3695 | 1662 | 97,2 | 0,2 | 7 |
| 4 | Е0167-17-1 | -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, | 295 шт | 37,55 | - | 11077 | - | 10767 | 0,24 | 71 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | розетка | | 37,55 | - | 11077 | - | 97,2 | - | - |
| шт | | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-412-3-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 11288 | 14,6 | 0,2 | 164805 | 2258 | 127611 | 0,07 | 790 |
| | | | 11,8 | 0,1 | 133198 | 1129 | 95 | - | 7 |
| | м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 299916 | 6153 | | | 1591 |
| | | Тенге | | | 263472 | 2988 | | | 16 |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 299916 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | 30290 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 266460 | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 256044 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 128 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 38407 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33358 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 589317 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1735 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 304866 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 589317 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1735 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 304866 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. Материалы , не учтенные в стоимости монтажных работ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С151702-40 -Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 | 423 | 2290 | - | 968670 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | |
| 7 | СПрайс -Светильник ТИП ЛБО46-40 | 14 | 0,35 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | |
| 8 | С151702-11 -Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4 | 8 | 4770 | - | 38160 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | |
| 9 | С151701-91 -Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р20-01УХЛ4 | 22 | 214 | - | 4708 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | |
| 10 | С151701-14 -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 11 | 871 | - | 9581 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| шт | | | | | | | | | |
| 11 | С151701-88 -Светильники тип ПСХ-60 МУ3 | 4 | 157 | - | 628 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | С151706-80 | -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт | 876 | 101 | - | 88476 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | С151706-17 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 шт | 33 | 49 | - | 1617 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | С151706-10 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт | 4 | 33 | - | 132 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | С151705-3 | -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220 шт | 876 | 14 | - | 12264 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | С151801-12 | -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт | 140 | 156 | - | 21840 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С151801-11 | -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт | 5 | 134 | - | 670 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С151801-145 | -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт | 150 | 68 | - | 10200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | С ПРАЙС | -Аварийный комплект для светильника с люминисцентной лампой CONVERSION KIT K-303 шт | 27 | 1221,94 | - | 32992 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | С ПРАЙС | -Фонарь переносной Аккумуляторный ФОС3-5/6 шт | 1 | 2618,45 | - | 2618 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 1192562 | - | | | - |
| | Тенге | - | - | | | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 1156946 | - | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1156946 | - | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 69417 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 1226363 | - | - | | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 35616 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2137 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 37753 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1264115 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1492477 | 6153 | | | 1591 |
| | | | Тенге | | | 263472 | 2988 | | | 16 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1456862 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 30290 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 266460 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1156946 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 256044 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 128 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 38407 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 102774 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1815680 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1735 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 304866 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 35616 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2137 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 37753 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1853432 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1735 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 304866 | - | | - |

Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 4740003
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 94800

| | |
|---|---|
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 4834803 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 580176 |
| Итого с НДС | 5414979 |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-6

## НА Видионаблюдение

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-350-2-2 | -Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая шт | 17 | 4209,8 | 27,8 | 71567 | 473 | 66602 | 19 | 323 |
| | | | | 3870 | 9 | 65790 | 153 | 101 | 0,05 | 1 |
| 2 | Ц0110-350-2-3 | -Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство шт | 1 | 438,9 | 9,2 | 439 | 9 | 434 | 2 | 2 |
| | | | | 425 | 4,5 | 425 | 4 | 101 | 0,03 | - |
| 3 | Ц0110-99-6 | -Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт | 1 | 1526,2 | - | 1526 | - | 1296 | 9 | 9 |
| | | | | 1440 | - | 1440 | - | 90 | - | - |
| 4 | Ц0111-91-1 | -Аппаратура настольная, массой до 0,015 т шт | 2 | 247,2 | 8,59 | 494 | 17 | 429 | 1 | 2 |
| | | | | 236,25 | 2,25 | 472 | 4 | 90 | 0,01 | - |
| 5 | Ц0108-409-1- | Трубы винипластовые по | 925 | 108,6 | 48,9 | 100455 | 45232 | 45520 | 0,22 | 203 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | установленным конструкциям по | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | | 39,6 | 12,2 | 36630 | 11285 | 95 | 0,07 | 66 |
| 6 | Ц0108-410-1-Прокладка кабель- канала | м 150 | 34,2 | 1,2 | 5130 | 180 | 3335 | 0,14 | 21 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 23,2 | 0,2 | 3480 | 30 | 95 | - | - |
| 7 | Ц0108-398-1-Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2 | м 1000 | 5,4 | 2,3 | 5400 | 2300 | 3040 | 0,01 | 10 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2,5 | 0,7 | 2500 | 700 | 95 | - | 4 |
| 8 | Ц0108-412-2-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м 150 | 10,6 | 0,1 | 1590 | 15 | 1268 | 0,06 | 9 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 8,8 | 0,1 | 1320 | 15 | 95 | - | - |
| 9 | Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | м 925 | 8,5 | 0,1 | 7862 | 92 | 6415 | 0,05 | 47 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 7,3 | - | 6752 | - | 95 | - | - |
| 10 | Ц0111-107-1-Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14 | м 1 | 33,75 | - | 34 | - | 30 | 0,21 | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 33,75 | - | 34 | - | 90 | - | - |
| 11 | Ц0110-227-2-Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам, каналы связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов переприема /транзита/ между ними: 1,2 | шт 1 | 2723,6 | - | 2724 | - | 3591 | 15 | 15 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2700 | - | 2700 | - | 133 | - | - |
| 12 | Ц0110-949-2-Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./ | канал 1 | 10499,71 | - | 10500 | - | 9450 | 32 | 32 |
| | Изм. и доп. вып. 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 10499,71 | - | 10500 | - | 90 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 207721 | 48319 | | | 673 |
| | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | Тенге | | | 132043 | 12192 | | | 71 |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 207721 | - | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | установленным конструкциям по | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | | 39,6 | 12,2 | 36630 | 11285 | 95 | 0,07 | 66 |
| 6 | Ц0108-410-1-Прокладка кабель- канала | м 150 | 34,2 | 1,2 | 5130 | 180 | 3335 | 0,14 | 21 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 23,2 | 0,2 | 3480 | 30 | 95 | - | - |
| 7 | Ц0108-398-1-Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2 | м 1000 | 5,4 | 2,3 | 5400 | 2300 | 3040 | 0,01 | 10 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2,5 | 0,7 | 2500 | 700 | 95 | - | 4 |
| 8 | Ц0108-412-2-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м 150 | 10,6 | 0,1 | 1590 | 15 | 1268 | 0,06 | 9 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 8,8 | 0,1 | 1320 | 15 | 95 | - | - |
| 9 | Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | м 925 | 8,5 | 0,1 | 7862 | 92 | 6415 | 0,05 | 47 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 7,3 | - | 6752 | - | 95 | - | - |
| 10 | Ц0111-107-1-Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14 | м 1 | 33,75 | - | 34 | - | 30 | 0,21 | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 33,75 | - | 34 | - | 90 | - | - |
| 11 | Ц0110-227-2-Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам, каналы связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов переприема /транзита/ между ними: 1,2 | шт 1 | 2723,6 | - | 2724 | - | 3591 | 15 | 15 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2700 | - | 2700 | - | 133 | - | - |
| 12 | Ц0110-949-2-Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./ | канал 1 | 10499,71 | - | 10500 | - | 9450 | 32 | 32 |
| | Изм. и доп. вып. 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 10499,71 | - | 10500 | - | 90 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | шт Тенге | | | 207721 | 48319 | | | 673 |
| | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | Тенге | | | 132043 | 12192 | | | 71 |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 207721 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 27358 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 144236 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 141410 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 21211 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20948 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 370078 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 814 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 165447 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 370078 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 814 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 165447 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 13 | ПРАЙС | -32-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР "DS-8632NI-ST";8 SATA ПО 4 ТВ,8 HDD ИЛИ 4 HDD + 1 DVD-RW;ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ:5 МП/3МП/1080P/UXGA/720P/VGA/4CI F/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС: 1 RJ45 10M/100M/1000M АДАПТИВНЫЙ ETHERNET ИНТЕРФЕЙС; 2 USB ВХОДА; ВЫХОД HDMI:1920 1080P/60HZ,1920 1080P/50HZ,1600 1200 /60HZ,1280 1024/60HZ,1280 720/60HZ,1024 768/60HZ; ВЫХОД VGA:1920 1080P/60HZ,1600 1200/60HZ,1280 1024/60HZ, 1280 720/60HZ, 1024 768/60HZ;1 RS485;RS-232; ПИТАНИЕ 100 ~ 240 VAC, 6.3 A; T- -10°C~+55°C; 445X470X90 ММ (В 19" СТОЙКУ);ВЕС 8КГ; | 1 | 119803,6 | - | 119804 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ПРАЙС | - ЦВЕТНАЯ УЛИЧНАЯ КАМЕРА "LDP-502BV-36",1/3" SONY SUPER HAD II,600ТВЛ(ЦВ.),650ТВЛ(Ч/Б); 0,02 LUX,F-2,8-11 ММ, F1.2;ДЕНЬ/НОЧЬ.,ИК ДИОДЫ 36ШТ.;УДОБНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИКАБЕЛЯ КРОНШТЕЙН, ВНУТРЕННЯЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ;2DNR,IP66,DC12V; ПОТРЕБЛЕНИЕ 420МА; T-10°C~+50°C;88 X 200 ММ;ВЕС0,9КГ | ШТ 3 | 14076,8 | - | 42230 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ПРАЙС | -ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ "LID-402A",1/3" SONY SUPER HAD II,600TVL,0,2 LUX,F-3,6 ММ,F2.0,ИК-ПОДСВЕТКА ДО 30 М.,ЭЛ.ЗАТВОР 1/60-1/100,000,ATW, DC12V; T-10°C ~ +50°C;90X95 ММ;ВЕС0,24 | ШТ 14 | 6640,39 | - | 92966 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ПРАЙС | -МОНИТОР ЦВЕТНОЙ "FH-7519" LCD,19",АКТИВНАЯ МАТРИЦА TFT 19",1024X768,75ГЦ,ЗЕРНО 0.264 ММ,ЯРКОСТЬ 300CD/M2,КОНТРАСТ400:1,ВР.ОТКЛ ИКА 16МС УДИОВХОДА,СТЕРЕО,ТРИВИДЕОВХОДА (ТЮЛЬПАН,VGA,BNC),800 TVL,.AC 220V | ШТ 1 | 35191,99 | - | 35192 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ПРАЙС | -СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИИ "POWER PLUS" | ШТ 1 | 22109,33 | - | 22109 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ПРАЙС | -ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ "DS-1003KI" | ШТ 1 | 15082,28 | - | 15082 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 327383 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 327383 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 327383 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 327383 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ,НЕ ВОШЕДШИЕ В СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | | | | | | |
| 19 | СПРАЙС | -РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В-2А-7А/Ч "РИП-12ИСП.02" | 14 | 5606,98 | - | 78498 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | СПРАЙС | -АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НА 7А/Ч | ШТ 1 | 977,56 | - | 978 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | СПРАЙС | -РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24В-1А-7А/Ч "РИП-24 | ШТ 1 | 7300,24 | - | 7300 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИСП.02" | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | СПРАЙС | -КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ"КВК-В-2 2Х0,75"/1 БУХТА-200М./ шт | 10 | 70,38 | - | 704 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | СПРАЙС | -ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ D-16 бухта | 800 | 40,15 | - | 32119 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | СПРАЙС | -РАЗЪЕМЫ ПОД ВИНТ "BNC" м | 40 | 50,97 | - | 2039 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | СПРАЙС | -СТЯЖКА КСС 4Х200 шт | 900 | 0,35 | - | 314 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | СПРАЙС | -КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 10Х20,ПВХ,БЕЛЫЙ,С КРЫШКОЙ упаковка | 150 | 22,34 | - | 3352 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | СПРАЙС | -СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ Ф16-17ММ СМД м | 960 | 19,2 | - | 18434 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | СПРАЙС | -КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 80Х80Х50 шт | 20 | 87,28 | - | 1746 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С130804-227 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт | 80 | 5 | - | 400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | С151601-120 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км | 0,15 | 39710 | - | 5957 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 151840 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 5957 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5957 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 357 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 6314 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 145883 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 400 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8753 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 154636 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 160950 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 686943 | 48319 | | | 673 |
| | | | Тенге | | | 132043 | 12192 | | | 71 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 327383 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 327383 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 213677 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 27358 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 144236 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5957 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 141410 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 21211 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21305 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 376392 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 814 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 165447 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 145883 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 400 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8753 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 154636 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 858411 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 814 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 165447 | - | | - |

Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 2195317
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 43906

| | |
|---|---|
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2239223 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 268707 |
| Итого с НДС | 2507930 |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуканбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N4-1

## НА Наружное электроосвещение

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными шт | 12 | 964,71 | 440,84 | 11577 | 5290 | 4272 | 1,46 | 18 |
| | | | | 283,24 | 91,46 | 3399 | 1098 | 95 | 0,53 | 6 |
| 2 | С151703-14 | Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/ шт | 12 | 4180 | - | 50160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С151706-83 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/ шт | 12 | 496 | - | 5952 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 501,2 | 13,2 | 3007 | 79 | 1307 | 1 | 6 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1362 | 14 | 95 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | СПРАЙС | шт<br>-Автоматический выключатель однополюсный 220 В ,IP-10A | 6 | 80,3 | - | 482 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Е0101-166-1 | шт<br>-Засыпка вручную траншей,ПГС | 23,4 | 122,18 | - | 2859 | - | 3231 | 0,89 | 21 |
| | | | | 122,18 | - | 2859 | - | 113 | - | - |
| 7 | С143008-92 | м3<br>-Песок природный | 25,74 | 735 | - | 18919 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ц0108-143-1 | м3<br>-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 130 | 32,4 | 23,7 | 4212 | 3081 | 1791 | 0,06 | 8 |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 1118 | 767 | 95 | 0,03 | 4 |
| 9 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | м<br>-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,588 | 12800 | - | 7526 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Е110-926-1 | 1000шт<br>-Прокладка сигнальной ленты в траншее | 0,12 | 6469,41 | 5158,75 | 776 | 619 | 325 | 6,3 | 1 |
| | | | | 1310,66 | 724,68 | 157 | 87 | 133 | 4,2 | 1 |
| 11 | СПРАЙС | км<br>-Сигнальная лента с логотипом "Осторолжно кабель" | 120 | 17,46 | - | 2095 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 107565 | 9069 | | | 53 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 8895 | 1965 | | | 11 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 74908 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4467 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 7757 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 56112 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 7369 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 1105 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 4937 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 87214 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 46 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 8863 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30081 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 3103 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 26445 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3556 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 533 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2018 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 35654 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3637 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2577 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 155 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2732 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 125600 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12499 | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 321212 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 6424 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 327636 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 39316 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 366952 | | | | |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК

по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства №170 от 2 мая 2012г

**Заказчик** Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

**Подрядчик** ТОО "Эврика"

**Наименование строительства и его адрес** Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015г**

| код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№51** | **07.09. 2015г** | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за октябрь), без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | НДС-12% | Всего с НДС |
| | | | | Строительно монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат в | др доп затраты и расходы | | |
| | **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Общестроительные работы | 21 275 900,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Отопление | 8 091 018,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Водопровод и канализация | 360 662,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 3 843 173,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Наружное электроосвещение | 607 260,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Благоустройство и озеленение | 704 084,00 | | | | | | | | | |
| | Общестроительные работы | 20 252 961,00 | 18 083 001 | | | | | | | 2 169 960 | 20 252 961,00 |
| | Водопровод и канализация | 1 796 831,00 | 1 604 313 | | | | | | | 192 518 | 1 796 831,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 5 903 084,00 | 5 270 | | | | | | | 632 473 | 5 903 084,00 |
| | Видионаблюдение | 652 975,00 | 583 013 | | | | | | | 69 962 | 652 975,00 |
| | Благоустройство и озеленение | 1 348 416,00 | 1 203 943 | | | | | | | 144 473 | 1 348 416,00 |
| | Итого: | 64 836 364,00 | 26 744 881 | | | | | | | 3 209 386 | 29 954 267,00 |

**Заказчик:**

Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» имени Ы. Алтынсарина повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Измуханбетова С.С.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эврика"

Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-1

## Общестроительные работы

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФАСАД | | | | | | | | |
| 1 | Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 К=1,15 К=1,25 | - устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля м2 | 358,2 | 878,2 | 6,58 | 314570 | 2356 | 78474 | 1,38 | 495 |
| | | | | 231,24 | 0,59 | 82831 | 210 | 94,5 | - | 1 |
| 2 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25 | -Облицовка" сайдингом" м2 | 477,6 | 195,27 | 0,73 | 93262 | 350 | 29558 | 0,4 | 191 |
| | | | | 65,3 | 0,19 | 31186 | 93 | 94,5 | - | - |
| 3 | СПрайс | -Металлосайдинг м2 | 549,24 | 523,69 | - | 287631 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 695464 | 2707 | | | 686 |
| | | | Тенге | | | 114017 | 303 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 695464 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 291109 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 114320 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 108032 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 16205 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41686 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 845182 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 742 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 130525 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 845182 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 742 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 130525 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ

ОКНА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 119 | 215,57 | 21,24 | 25653 | 2528 | 25401 | 1,29 | 153 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 23125 | 394 | 108 | 0,03 | 3 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 5 | Е0156-2-2 | -Снятие оконных переплетов остекленных | 317,8997 | 74,9 | 6,81 | 23811 | 2165 | 23748 | 0,46 | 147 |
| | | | | 68,09 | 1,08 | 21646 | 343 | 108 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 121,489 | 146,99 | 6,63 | 17858 | 805 | 18553 | 0,95 | 115 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 17052 | 126 | 108 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 235,74 | 14,39 | 1,29 | 3392 | 304 | 3366 | 0,09 | 21 |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 3088 | 54 | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 8 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=1,15 К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 268,9185 | 379,3 | 23,6 | 102002 | 6345 | 59503 | 1,18 | 316 |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 52886 | 2210 | 108 | 0,04 | 11 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0110-91-5 | -Установка оконных блоков из | 54,4292 | 460,21 | 24,15 | 25049 | 1315 | 13032 | 1,28 | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=1,15 К=1,25 | ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2<br>м2 | | 213,7 | 7,99 | 11632 | 435 | 108 | 0,04 | 2 |
| 10 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=1,15 К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2<br>м2 | 0,572 | 510,22<br>250,39 | 23,76<br>7,73 | 292<br>143 | 14<br>4 | 159<br>108 | 1,5<br>0,04 | 1<br>- |
| 11 | С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99<br>м2 | 268,9185 | 6433<br>- | -<br>- | 1729953<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | 53,41 | 6433<br>- | -<br>- | 343587<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С12061-186<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | м2<br>-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | 1,0192 | 5206<br>-- | -<br>- | 5306<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С12061-182<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | м2<br>-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 0,572 | 5206<br>-- | -<br>- | 2978<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е156-10-1 | м2<br>-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов | 245,82 | 27,2<br>25,09 | 0,47<br>0,09 | 6686<br>6168 | 116<br>22 | 6685<br>108 | 0,16<br>- | 39<br>- |
| 16 | С12061-197<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м<br>-Доски подоконные из НХВ профилей, ширина 500 мм<br>м | 243,76 | 4100<br>- | -<br>- | 999416<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С12061-194<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 150 мм<br>м | 2,06 | 2030<br>- | -<br>- | 4182<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге<br>----<br>Тенге | | | | 3290163<br>---<br>135740 | 13591<br>---<br>3589 | | | 863<br>---<br>21 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3290163 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 55411 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 139329 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 3085421 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 150447 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 75 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 22567 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 178501 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3619111 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 959 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 161896 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3619111 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 959 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 161896 | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТИП 2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0157-15-2 | -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 | 47,2 | 254,78 | 14,01 | 12025 | 661 | 4598 | 0,58 | 28 |
| | | | | 85,79 | 2,21 | 4049 | 104 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 19 | Е157-16-1 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой (1м2) | 47,19 | 444,55 | 1,61 | 20978 | 76 | 2620 | 0,32 | 15 |
| | | | | 49,91 | 0,25 | 2355 | 12 | 110,7 | - | - |
| 20 | Е157-16-2 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой (1м2) | 47,19 | 162,15 | 0,87 | 7652 | 41 | 1408 | 0,17 | 8 |
| | | | | 26,82 | 0,14 | 1266 | 7 | 110,7 | - | - |
| 21 | С11011-508 | -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (1м2) | 0,0200841 | 184000 | - | 3695 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Е0157-16-4 | -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой (т) | 47,19 | 290,7 | 0,74 | 13718 | 35 | 1646 | 0,2 | 9 |
| | | | | 31,39 | 0,11 | 1481 | 5 | 110,7 | - | - |
| 23 | Е111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (1м2) | 218,56 | 209,47 | 12,44 | 45781 | 2718 | 15655 | 0,41 | 89 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 13120 | 1022 | 110,7 | 0,02 | 5 |
| 24 | Е111-11-2 | -Вычитается позиция исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (м2) | 218,56 | -106,74 | -2,51 | -23328 | -549 | -753 | -0,02 | -3 |
| | | | | -2,17 | -0,94 | -475 | -205 | 110,7 | -0,01 | -1 |
| 25 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе (м2) | 218,56 | 1080,57 | 14,85 | 236169 | 3246 | 59584 | 1,54 | 336 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 53318 | 507 | 110,7 | 0,02 | 5 |
| 26 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических (1м2) | 82,32 | 166,57 | 2,26 | 13712 | 186 | 4573 | 0,29 | 24 |
| | | | | 49,84 | 0,34 | 4103 | 28 | 110,7 | - | - |

1м

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ТИП 3 | | | | | |
| 27 | Е0157-15-2 | -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 | 333,41 | 254,78 | 14,01 | 84945 | 4671 | 32479 | 0,58 | 195 |
| | | | | 85,79 | 2,21 | 28603 | 737 | 110,7 | 0,01 | 4 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 28 | Е111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 333,41 | 209,47 | 12,44 | 69838 | 4147 | 23882 | 0,41 | 136 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 20015 | 1559 | 110,7 | 0,02 | 8 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 29 | Е111-11-2 | -Вычитается позиция исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 333,41 | -106,74 | -2,51 | -35587 | -838 | -1148 | -0,02 | -5 |
| | | | | -2,17 | -0,94 | -725 | -313 | 110,7 | - | -2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 30 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 344,01 | 1080,57 | 14,85 | 371727 | 5109 | 93784 | 1,54 | 528 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 83921 | 798 | 110,7 | 0,02 | 8 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0157-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 370,68 | 166,57 | 2,26 | 61745 | 838 | 20591 | 0,29 | 107 |
| | | | | 49,84 | 0,34 | 18475 | 126 | 110,7 | - | 1 |
| | | 1м | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП 4 | | | | | |
| 32 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 103,5 | 1080,57 | 14,85 | 111839 | 1537 | 28216 | 1,54 | 159 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 25249 | 240 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 994910 | 21880 | | 1624 |
| | Тенге | 254757 | 4623 | | 30 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 994910 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 540719 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 259380 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 3695 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 173858 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 287134 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 144 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 43070 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 66513 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1348557 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1798 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 302450 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 1348557 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1798 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 302450 | - | - |

## РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 33 | Е0115-60-5 | -Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 548,604 | 304,88 | 2,64 | 167258 | 1448 | 72648 | 0,74 | 406 |
| | | | | 139,73 | 0,4 | 76656 | 219 | 94,5 | 0,05 | 27 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 34 | Е115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм потолков | 1102,46 | 141,93 | 1,48 | 156472 | 1632 | 37287 | 0,19 | 209 |
| | | | | 35,23 | 0,56 | 38840 | 617 | 94,5 | - | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | Е115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен | 1960,495 | 194,95 | 2,14 | 382199 | 4195 | 80054 | 0,26 | 510 |
| | | | | 42,39 | 0,82 | 83105 | 1608 | 94,5 | - | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | 705929 | 7275 | | | 1125 |
| | | | | Тенге | | 198601 | 2444 | | | 40 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 705929 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 500052 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 201046 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 189988 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 95 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | - | 28498 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | 46481 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 942398 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 1260 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 229544 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | 942398 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 1260 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 229544 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 36 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1 | 251,77 | - | 252 | - | 256 | 1,77 | 2 |
| | К=1,15 К=1,25 | | | 251,77 | - | 252 | - | 101,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 37 | Е108-3-1 | -Устройство основания из ПГС | 0,48 | 1150,64 | 121,34 | 552 | 58 | 89 | 0,9 | - |
| | | м3 | | 129,38 | 45 | 62 | 22 | 106,2 | 0,23 | - |
| 38 | Е106-1-20 | -Устройство бетонного крыльца | 1,63 | 9335,24 | 389,15 | 15216 | 634 | 1008 | 3,24 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 827 | 240 | 94,5 | 0,72 | 1 |
| 39 | Е0106-11-10 К=1,15 К=1,25 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,02712 | 5604,41 | 409,16 | 152 | 11 | 60 | 13,34 | - |
| | | | | 2173,5 | 154,69 | 59 | 4 | 94,5 | 0,75 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 40 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,01736 | 68200 | - | 1184 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм | 0,00976 | 64100 | - | 626 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 42 | Е0111-27-3 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 31,09 | 948,98 | 14,65 | 29504 | 455 | 6984 | 1,22 | 38 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 6138 | 171 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 43 | Е0115-14-2 К=1,15 К=1,25 | -Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 5,6 | 1861,51 | 3,2 | 10424 | 18 | 2855 | 3,11 | 17 |
| | | | | 538,2 | 1,21 | 3014 | 7 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0107-60-4 К=1,15 К=1,25 | -Установка металлических ограждений без поручня | 9,42 | 101,28 | 7,36 | 954 | 69 | 1013 | 0,48 | 4 |
| | | | | 82,55 | 2,79 | 778 | 26 | 126 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 45 | СПрайс | -Перила из нержавеющей стали | 9,42 | 4189,52 | - | 39465 | - | - | - | - |
| | | м/п | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА | | | | | |
| 46 | Е0169-18-1 | -Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ | 2224,2 | 6,08 | - | 13523 | - | 12171 | 0,05 | 102 |
| | | | | 6,08 | - | 13523 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | Е01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 231,149914 | 27,1 | 27,1 | 6264 | 6264 | 4385 | - | - |
| | | | | - | 18,97 | - | 4385 | 100 | 0,4 | 92 |
| | | т | | | | | | | | |
| 48 | Е010333-А10 | -Перевозка грузов | 231,149914 | 76,6 | 76,6 | 17706 | 17706 | 3541 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | - | 15,32 | - | 3541 | 100 | 0,32 | 74 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 135823 | 25217 | | | 170 |
| | | | Тенге | | | 24652 | 8395 | | | 169 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 135823 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 43806 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 33048 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1810 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 874 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 32360 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4854 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8725 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 176909 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 355 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 37902 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 176909 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 355 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 37902 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 5822289 | 70670 | | | 4469 |
| | | | Тенге | | | 727767 | 19355 | | | 262 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5822289 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1431097 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 747122 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3090926 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 174732 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 767962 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 384 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 115194 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 341906 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6932157 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5114 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 862317 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 6932157 | - | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 17728432 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 354569 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 18083001 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2169960 |
| Итого с НДС | 20252961 |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников Восточно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-3

## ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-7-6 К=1,15 К=1,25 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 70 | 707,2 | 12,93 | 49504 | 905 | 7526 | 0,5 | 35 |
| | | | | 88,49 | 4,84 | 6194 | 339 | 115,2 | 0,02 | 2 |
| 2 | Е0116-29-1 К=1,15 К=1,25 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 70 м | 12,59 | - | 882 | - | 991 | 0,06 | 4 |
| | | | | 12,29 | - | 861 | - | 115,2 | - | - |
| 3 | Е0116-14-3 К=1,15 К=1,25 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 17 м | 339,92 | 6,6 | 5779 | 112 | 4295 | 1,21 | 21 |
| | | | | 216,83 | 2,48 | 3686 | 42 | 115,2 | 0,01 | - |
| 4 | С130804-999 | -Труба полиэтиленовая для | 17 м | 66 | - | 1122 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>м | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | Е116-14-2 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм<br>м | 8 | 373,69<br>266,51 | 9,88<br>3,69 | 2989<br>2132 | 79<br>30 | 2490<br>115,2 | 1,48<br>0,02 | 12<br>- |
| 6 | С130804-998<br>Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>м | 8 | 44<br>- | -<br>- | 352<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Е0116-10-2<br>К=1,15<br>К=1,25 | -Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм<br>м | 14 | 642,28<br>115,4 | 17,65<br>6,61 | 8992<br>1616 | 247<br>93 | 1968<br>115,2 | 0,64<br>0,03 | 9<br>- |
| | | | | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1 | | | | | |
| 8 | Е0116-15-2<br>К=1,15<br>К=1,25 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм<br>1шт | 2 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 1043<br>585 | 98<br>39 | 719<br>115,2 | 1,69<br>0,09 | 3<br>- |
| 9 | С130902-358<br>Изм. и доп.вып.19 | -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002<br>шт. | 2 | 13913<br>- | -<br>- | 27826<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С130809-33<br>Изм. и доп.вып.18 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>шт. | 4 | 305<br>- | -<br>- | 1220<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Ц0112-900-1 | -Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм | 1 | 2634<br>1771 | 499<br>54 | 2634<br>1771 | 499<br>54 | 1643<br>90 | 10<br>0,31 | 10<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С130902-480<br>Изм. и доп.вып.19 | шт<br>-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | 1 | 244865<br>- | -<br>- | 244865<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С130809-33<br>Изм. и доп.вып.18 | шт.<br>-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 305<br>- | -<br>- | 610<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е0116-26-1<br>К=1,15<br>К=1,25 | шт.<br>-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 86,34<br>77,63 | 1,96<br>- | 86<br>78 | 2<br>- | 89<br>115,2 | 0,47<br>- | -<br>- |
| 15 | С131102-18 | 1счетчик<br>-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40 | 1 | 5760<br>- | -<br>- | 5760<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е0118-22-2<br>К=1,15<br>К=1,25 | шт<br>-Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>- | 867<br>48 | 2<br>- | 55<br>115,2 | 0,26<br>- | -<br>- |
| | | комплект<br>ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2 | | | | | | | | |
| 17 | С130904-989<br>Изм. и доп.вып.18 | -Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32 | 2 | 1818<br>- | -<br>- | 3636<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е0116-26-1<br>К=1,15<br>К=1,25 | шт.<br>-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 86,34<br>77,63 | 1,96<br>- | 86<br>78 | 2<br>- | 89<br>115,2 | 0,47<br>- | -<br>- |
| 19 | СПРАЙС | 1счетчик<br>-Счетчик универсальный для воды "БЕТАР" 3/4 | 1 | 1676,16<br>- | -<br>- | 1676<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Е0118-22-2<br>К=1,15<br>К=1,25 | шт<br>-Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>- | 867<br>48 | 2<br>- | 55<br>115,2 | 0,26<br>- | -<br>- |
| | | комплект<br>ПОЖАРНЫЙ КРАН | | | | | | | | |
| 21 | Е0116-20-1<br>К=1,15<br>К=1,25 | -Установка кранов пожарных диам. 50 мм | 8 | 10292,87<br>181,13 | 28,86<br>11,25 | 82343<br>1449 | 231<br>90 | 1773<br>115,2 | 1,04<br>0,05 | 8<br>- |
| | | 1кран | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | СПРАЙС | -Огнетушитель ОП-10 | 16 | 2129,67 | - | 34075 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | СПРАЙС | -Шкаф пожарный престиж-03-ПЗБ | 8 | 5167,08 | - | 41337 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0116-14-3 К=1,15 К=1,25 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 47 | 339,92 | Т3 6,6 | 15976 | 310 | 11874 | 1,21 | 57 |
| | | | | 216,83 | 2,48 | 10191 | 116 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 25 | С130804-192-9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 47 | 180 | - | 8460 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 26 | Е0116-14-2 К=1,15 К=1,25 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.25 мм | 10 | 373,69 | 9,88 | 3737 | 99 | 3113 | 1,48 | 15 |
| | | | | 266,51 | 3,69 | 2665 | 37 | 115,2 | 0,02 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 27 | С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 10 | 107 | - | 1070 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 547792 | 2588 | | | 175 |
| | Тенге | 31401 | 839 | | | 4 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | 75411 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 75411 | - | - | | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 2634 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 364 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1825 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1643 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 246 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 257 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 4533 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 11 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2071 | - | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 8767 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 2758 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5890 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6785 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1018 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 933 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16486 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6908 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 460979 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 138669 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 24526 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 294921 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 3 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28254 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4238 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29354 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 518587 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 150 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 28764 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 615017 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 197 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 37743 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 547792 | 2588 | | | 175 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 31401 | 839 | | | 4 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 75411 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 75411 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2634 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 364 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1825 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1643 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 246 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 257 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 4533 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2071 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8767 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2758 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5890 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6785 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1018 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 933 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16486 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6908 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 460979 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 138669 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 24526 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 294921 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 3 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28254 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4238 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29354 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 518587 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 150 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 28764 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 615017 | - | - | | - |

Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 1572856
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 31457

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1604313
Налог на добавленную стоимость, 12 % 192518
Итого с НДС 1796831

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Областной центр повышения квалификации «Өрлеу»
Института повышения квалификации педагогических
Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-5

## НА Электрическое освещение (Внутринние устройства)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | У65-3-3 СКЦЭ | -Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-13 | 1 устр-во | 83463,56 | 399 | 83464 | 399 | 2900 | 17 | 17 |
| | | | | 2961,84 | 91,08 | 2962 | 91 | 95 | 0,5 | 1 |
| 2 | Ц0108-572-5 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 2 шт | 3385 | 223 | 6770 | 446 | 1164 | 3 | 6 |
| | | | | 563 | 49,5 | 1126 | 99 | 95 | 0,29 | 1 |
| 3 | Е0167-17-5 | -Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный | 2 шт | 181,55 | 0,69 | 363 | 1 | 352 | 0,89 | 2 |
| | | | | 180,86 | 0,11 | 362 | - | 97,2 | - | - |
| 4 | Ц0108-53-1 | -Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ | 6 шт | 493,6 | 18,6 | 2962 | 112 | 2004 | 2 | 12 |
| | | | | 347 | 4,5 | 2082 | 27 | 95 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0121-24-13<br>К=1,15<br>К-1,25 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква<br>шт | 2 | 352,54<br>253,58 | 25,84<br>10,24 | 705<br>507 | 52<br>20 | 513<br>97,2 | 1,45<br>0,05 | 3<br>- |
| 6 | Е0121-24-2<br>К=1,15<br>К-1,25 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене<br>шт | 9 | 666,89<br>522,68 | 45,21<br>17,92 | 6002<br>4704 | 407<br>161 | 4729<br>97,2 | 3,04<br>0,09 | 27<br>1 |
| 7 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А<br>шт | 11 | 862<br>340 | 28<br>4,5 | 9482<br>3740 | 308<br>49 | 3600<br>95 | 2<br>0,03 | 22<br>- |
| 8 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А<br>шт | 117 | 501,2<br>227 | 13,2<br>2,3 | 58640<br>26559 | 1544<br>269 | 25487<br>95 | 1<br>0,01 | 117<br>2 |
| 9 | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм<br>шт | 1 | 1299,3<br>317 | 68,3<br>13,5 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 314<br>95 | 2<br>0,08 | 2<br>- |
| 10 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг<br>м | 52 | 45<br>32,2 | 6,7<br>1,6 | 2340<br>1674 | 348<br>83 | 1670<br>95 | 0,19<br>0,01 | 10<br>- |
| 11 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг<br>м | 90 | 38,1<br>28,8 | 3,2<br>0,7 | 3429<br>2592 | 288<br>63 | 2522<br>95 | 0,15<br>- | 14<br>- |
| 12 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг<br>м | 6348,5 | 27,7<br>19,7 | 2,1<br>0,5 | 175854<br>125066 | 13332<br>3175 | 121828<br>95 | 0,1<br>- | 635<br>18 |
| 13 | Ц0108-412-8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2<br>м | 52 | 68,6<br>59,2 | 2,2<br>0,6 | 3567<br>3078 | 114<br>31 | 2954<br>95 | 0,35<br>- | 18<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ц0108-412-6- | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 м | 90 | 36 | 1,4 | 3240 | 126 | 2420 | 0,16 | 14 |
| | | | | 27,9 | 0,4 | 2511 | 36 | 95 | - | - |
| 15 | Ц0108-412-5- | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 м | 162 | 27 | 0,8 | 4374 | 130 | 3247 | 0,13 | 21 |
| | | | | 20,9 | 0,2 | 3386 | 32 | 95 | - | - |
| 16 | Ц0108-412-4- | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м | 55 | 19,6 | 0,5 | 1078 | 28 | 862 | 0,1 | 6 |
| | | | | 16,4 | 0,1 | 902 | 6 | 95 | - | - |
| 17 | Ц0108-412-2- | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м | 1192 | 10,6 | 0,1 | 12635 | 119 | 10078 | 0,06 | 72 |
| | | | | 8,8 | 0,1 | 10490 | 119 | 95 | - | 1 |
| 18 | Е0121-9-1К=1,15 К-1,25 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м | 2321,55 | 30,63 | - | 71115 | - | 64227 | 0,17 | 406 |
| | | | | 28,46 | - | 66077 | - | 97,2 | - | - |
| 19 | Е0121-9-3К=1,15 К-1,25 | Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м | 994,95 | 23,5 | - | 23378 | - | 20141 | 0,13 | 129 |
| | | | | 20,83 | - | 20721 | - | 97,2 | - | - |
| 20 | Е0121-1-7К=1,15 К-1,25 | Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 50 мм м | 86 | 66,45 | 9,46 | 5715 | 813 | 4637 | 0,31 | 27 |
| | | | | 51,75 | 3,72 | 4451 | 320 | 97,2 | 0,02 | 2 |
| 21 | Е0121-1-6К=1,15 К-1,25 | Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 40 мм м | 260 | 56,75 | 7,65 | 14754 | 1989 | 11878 | 0,26 | 68 |
| | | | | 43,99 | 3,01 | 11437 | 783 | 97,2 | 0,01 | 4 |
| 22 | Е0121-1-5К=1,15 | Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола м | 719 | 43,81 | 5,2 | 31500 | 3736 | 25294 | 0,2 | 146 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К-1,25 | диам. до 25 мм | м | 34,16 | 2,04 | 24557 | 1465 | 97,2 | 0,01 | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 522666 | 24361 | | | 1773 |
| | | | Тенге | | | 319301 | 6845 | | | 37 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 522666 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 179004 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 326145 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 312820 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 156 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 46923 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50129 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 885615 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1967 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 373068 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 885615 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1967 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 373068 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Оборудование | | | | | | | | |
| 23 | 75-6-55 | -Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, | 1 | 82300 | - | 82300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | С Прайс | -Шкаф силовой распределительный навесного исполнени пр8503-1130-21уз | шт 1 | 42252,39 | - | 42252 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | У65-9-2 СКЦЭ | -Щитки типа ОЩВ-12 | шт 1 | 25287,77 | 38,9 | 25288 | 39 | 478 | 3 | 3 |
| | | | | 494,46 | 8,6 | 494 | 9 | 95 | 0,1 | - |
| 26 | 75-6-33 | -Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5114-2275, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А | устр-во 1 | 63500 | - | 63500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 213340 | 39 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 494 | 9 | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 188052 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 188052 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 25288 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 24754 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 503 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 478 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 72 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1546 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 27312 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 575 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 215364 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 575 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Материалы , не учтенные в стоимости монтажных работ | | | | | | | | |
| 27 | С Прайс | -Трехфазный электронный электрический счетчик ник 2303 ап1т 5 (100)А,3-ф | 2 | 5236,9 | - | 10474 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | С Прай | -Трансформатор тока ТО -0,66 200/5А к0,5 шт | 6 | 1221,94 | - | 7332 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С151803-192 | -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт | 2 | 4720 | - | 9440 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | С151803-194 | -Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3 шт | 9 | 3040 | - | 27360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | С ПРАЙС | -ВА47-29 3Р 16,IН,Р-16А шт | 1 | 233,92 | - | 234 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | С Прайс | -ВА47-29 1Р 16,IН,Р-16А шт | 70 | 80,3 | - | 5621 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | С Прайс | -ВА47-29 3Р 63,IН,Р-63А шт | 8 | 286,28 | - | 2290 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | С Прайс | -ВА47-29 3Р 25,IН,Р-25А | 8 | 253,12 | - | 2025 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | сеть | | | | | | | | | |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | С Прайс | -ВА47-29 1Р 25,IН,Р-25А | 32 | 80,3 | - | 2570 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | С Прайс | -УЗО ВД1-63 2Р 25А,30МА | 16 | 1047,38 | - | 16758 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | С151803-48 | -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,15 | 26100 | - | 3915 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 38 | С151801-132 | -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,29 | 16300 | - | 4727 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 39 | С Прайс сеть | -Кабели силовые не распространяющие горение ВВГНГ 5х35-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,052 | 998502,94 | - | 51922 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 40 | С151601-127 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,09 | 621362 | - | 55923 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 41 | С151601-127 5Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,162 | 389159 | - | 63044 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 42 | С151601-127 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,025 | 228701 | - | 5718 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 43 | С151601-127 3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,03 | 158694 | - | 4761 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С151601-120<br>7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80<br>км | 5,644 | 62459<br>- | -<br>- | 352518<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С151607-123<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79<br>км | 0,255 | 37410<br>- | -<br>- | 9540<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С151607-121<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79<br>км | 0,25 | 25484<br>- | -<br>- | 6371<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С151607-119<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79<br>км | 2,8115 | 16322<br>- | -<br>- | 45889<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С Прайс | -Наконечники кабельныеТМЛ (0)35-8-8,2(КВТ)<br>шт | 10 | 41,9<br>- | -<br>- | 419<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С Прайс | -Наконечники кабельныеТМЛ (0)16-8-5,5(КВТ)<br>шт | 10 | 27,93<br>- | -<br>- | 279<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | С Прайс | -Наконечники кабельныеТМЛ (0)10-6-10,8(КВТ)<br>шт | 70 | 26,18<br>- | -<br>- | 1833<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С Прайс | -Наконечники кабельныеТМЛ (0)6-5-3,8(КВТ)<br>шт | 10 | 24,44<br>- | -<br>- | 244<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С130806-23<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм<br>м | 86 | 306<br>- | -<br>- | 26316<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С130806-22<br>Изм. и доп.вып.9 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные | 211 | 270<br>- | -<br>- | 56970<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | обыкновенные 40х3,5 мм м | | | | | | | | |
| 54 | С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм м | 49 | 216 | - | 10584 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м | 719 | 116 | - | 83404 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 868480 | - | | | - |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 17805 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 17805 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 589205 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 589205 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 35352 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 624557 | - | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 261470 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 177274 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 15688 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 277158 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 919521 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1604486 | 24400 | | | 1776 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 319795 | 6853 | | | 37 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 205858 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 205858 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1137159 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 203759 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 326648 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 589205 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 313298 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 157 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 46995 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 87027 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1537484 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1970 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 373643 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 261470 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 177274 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15688 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 277158 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2020500 | - | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 5167266 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 103345 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 5270611 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 632473 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 5903084 | | | | |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
[illegible] повышения квалификации педагогических
[illegible] Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-6

## НА Видионаблюдение

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-409-1- | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 925 | 108,6 | 39,6 | 48,9 | 12,2 | 100455 | 36630 | 45233 | 11285 | 45519 | 0,22 | 0,07 | 204 | 65 |
| 2 | Ц0108-398-1- | Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2 м | 1000 | 5,4 | 2,5 | 2,3 | 0,7 | 5400 | 2500 | 2300 | 700 | 3040 | 0,01 | - | 10 | 4 |
| 3 | Ц0108-412-1- | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м | 925 | 8,5 | 7,3 | 0,1 | - | 7863 | 6753 | 93 | - | 6415 | 0,05 | - | 46 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 113718 | | 47625 | | | | | 260 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 45883 | 11985 | | | 70 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 113718 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 20210 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 57868 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 54974 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8246 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 178813 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 357 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66114 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 178813 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 357 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66114 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ,НЕ ВОШЕДШИЕ В СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | | | | | | |
| 4 | СПРАЙС | -ТРУБА ПНД ГОФРИРОВАННАЯ D-16 | 250 | 40,15 | - | 10037 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | СПРАЙС | -ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ D-16 | 800 | 40,15 | - | 32120 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 42157 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 42157 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2529 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 44686 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 44686 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 155874 | 47625 | | | 260 |
| | | | Тенге | | | 45883 | 11985 | | | 70 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 113718 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 20210 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 57868 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 54974 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8246 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 178813 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 357 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66114 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 42157 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2529 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 44686 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 223499 | - | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 571581 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 11432 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 583013 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 69962 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 652975 | | | | |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников Восточно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N7-1

## Благоустройство и озеленение

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-25-2 | -Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 250 | 363,41 | 29,99 | 90853 | 7498 | 62057 | 1,18 | 295 | | | | | | |
| | | | | 190,58 | 11,23 | 47645 | 2807 | 123 | 0,05 | 14 | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ -250м2 /сечениеI-I/ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2 | 250 | 1130 | - | 282500 | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 373353 | 7498 | | | 295 | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 47645 | 2807 | | | 14 | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 373353 | - | - | | - | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 260 | - | - | | - | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 50452 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 317950 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 62057 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9308 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26125 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 461534 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 340 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59761 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 461534 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 340 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59761 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 373353 | 7498 | | | 295 |
| | | | Тенге | | | 47645 | 2807 | | | 14 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 373353 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 260 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 50452 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 317950 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 62057 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9308 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26125 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 461534 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 340 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59761 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 461534 | - | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 1180336 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 23607 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1203943 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 144473 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 1348416 | | | | |

Принял: Сдал:

Заказчик: Подрядчик; ТОО «Эврика»

Филиал [illegible] общества «[illegible] повышения квалификации «Өрлеу» Институт [illegible] квалификации педагогических работников по [illegible]-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С. Директор Тетера О.Л.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» [illegible]

форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК

по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства №170 от 2 мая 2012г

**Заказчик** Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

**Подрядчик** ТОО "Эврика"

**Наименование строительства и его адрес** Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу г Уральск,проспект Евразия 238/2

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015г**

| код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№51** | **07.09. 2015г** | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | НДС-12% | Всего с НДС |
| | | | | Строительно монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат в | др.доп.затраты и расходы | | |
| | **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Общестроительные работы | 21 275 900,00 | 18 996 339 | | | | | | | 2 279 561 | 21 275 900,00 |
| 2 | Отопление | 8 091 018,00 | 7 224 123 | | | | | | | 866 895 | 8 091 018,00 |
| 3 | Водопровод и канализация | 360 662,00 | 322 020 | | | | | | | 38 642 | 360 662,00 |
| 4 | Электрическое освещение (Внутренние устройства) | 3 843 173,00 | 3 431 404 | | | | | | | 411 769 | 3 843 173,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Наружное электроосвещение | 607 260,00 | 542 | | | | | | | 65 064 | 607 260,00 |
| 6 | Благоустройство и озеленение | 704 084,00 | 628 646 | | | | | | | 75 438 | 704 084,00 |
| | Итого: | 34 882 097,00 | 31 144 729 | | | | | | | 3 737 368 | 34 882 097,00 |

**Заказчик:**

Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Измуханбетова С.С.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Эврика"

Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-1

## Общестроительные работы

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ФАСАД** | | | | | | | | |
| 1 | Е0152-1-3 | -Разборка бетонного крыльца | 0,6 | 3714,23 | 2438,48 | 2229 | 1463 | 1262 | 7,78 | 5 |
| | | м3 | | 1275,75 | 950,21 | 765 | 570 | 94,5 | 5,22 | 3 |
| 2 | Е0109-34-1 К=0,6 К=0,7 К=0,5 | -Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т на разборку металлических конструкций | 0,051 | 9066,9 | 1533,9 | 462 | 78 | 349 | 44,16 | 2 |
| | | | | 7533 | 70,88 | 384 | 4 | 90 | 0,34 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | Е0109-47-1И зм. и доп.вып.12 К=0,6 К=0,7 К=0,5 | -Облицовка фасада стальным профилированным листом(Демонтаж) | 19,65 | 31,39 | 2,09 | 617 | 41 | 530 | 0,18 | 4 |
| | | | | 29,3 | 0,68 | 576 | 13 | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | Е0162-36-4 | -Очистка вручную цоколя от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | 46,32 | 37,04 | - | 1716 | - | 1621 | 0,26 | 12 |
| | | | | 37,04 | - | 1716 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 5 | Е0108-35-2 К=1,15 | -Установка и разборка инвентарных лесов наружных | 1590,312 | 161,13 | 0,78 | 256255 | 1232 | 134656 | 0,5 | 796 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | | 79,44 | 0,29 | 126338 | 457 | 106,2 | - | 2 |
| 6 | Е0169-5-1 | -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | м2<br>52 | 8,62 | 0,02 | 448 | 1 | 402 | 0,05 | 3 |
| | | | | 8,6 | - | 447 | - | 90 | - | - |
| 7 | Е0169-5-2<br>К=2 | -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | отверст<br>52 | 16,34 | 0,04 | 850 | 2 | 763 | 0,11 | 5 |
| | | | | 16,3 | - | 848 | - | 90 | - | - |
| 8 | Е0169-5-3 | -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | отверст<br>52 | 9,9 | - | 515 | - | 463 | 0,06 | 3 |
| | | | | 9,9 | - | 515 | - | 90 | - | - |
| 9 | Е106-55-8 | -Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм | отверст<br>0,01456 | 4947,02 | 356,79 | 72 | 5 | 64 | 24,12 | - |
| | | | | 4590,23 | 96,57 | 67 | 1 | 94,5 | 0,38 | - |
| 10 | С12041-14<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 1т<br>0,01456 | 50000 | - | 728 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Е153-17-4 | -Ремонт поверхности кирпичных стенах с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | т<br>11,24 | 3813,29 | 276,31 | 42861 | 3106 | 18076 | 9,8 | 110 |
| | | | | 1467,68 | 46,58 | 16497 | 524 | 106,2 | 0,27 | 3 |
| 12 | Е0146-4-2 | -Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами | м2<br>2,319 | 96625,22 | 3209,4 | 224074 | 7443 | 77405 | 179,48 | 416 |
| | | | | 32166 | 1212,75 | 74593 | 2812 | 100 | 5,92 | 14 |
| 13 | СТех.часть КН.2 | -Надбавка за окраску за 2 раза | т<br>2,319 | 5940 | - | 13775 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е115-51-1 | -Штукатурка "под шубу " цоколя | 46,3 | 273,78 | 2,45 | 12676 | 113 | 5504 | 0,7 | 32 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 5798 | 26 | 94,5 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0115-39-2 | - устройством несущего каркаса | 238,8 | 878,2 | 6,58 | 209713 | 1571 | 52316 | 1,38 | 330 |
| | Изм. и доп. вып. 10, 12 К=1,15 К=1,25 | с шагом 600 мм, из П-образного профиля | | 231,24 | 0,59 | 55221 | 140 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 766991 | 15056 | | | 1719 |
| | | | Тенге | | | 283764 | 4548 | | | 24 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 765912 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 453125 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 287335 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 728 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 543 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 292534 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 146 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 43880 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 54913 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1113358 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1883 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 331215 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1079 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 977 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 879 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 132 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 102 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2060 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1109 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1115418 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1890 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 332324 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0155-3-1 | -Разборка кирпичных перегородок | 2,958 | 2719,44 | 399,69 | 8044 | 1182 | 7485 | 15,88 | 47 |
| | | | | 2319,75 | 63 | 6862 | 186 | 106,2 | 0,54 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 17 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича | 2,61 | 4899,14 | 1880,99 | 12787 | 4909 | 9857 | 21,24 | 55 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 7877 | 1404 | 106,2 | 2,91 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0146-27-3 | -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1,223 | 2975,47 | 1238,47 | 3639 | 1515 | 2697 | 10,6 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1737 | 468 | 2124 | 572 | 100 | 2,28 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | Е0108-25-3 | -Демонтаж Заполнение проемов | 1,72 | 196,98 | 19,14 | 339 | 33 | 375 | 1,09 | 2 |
| | К=0,8 | стеклянными блоками при | | | | | | | | |
| | | высоте этажа до 4 м | | 177,84 | 7,17 | 306 | 12 | 118 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | Е0109-36-3 | -Демонтаж решоток на окнах | 13,23 | 51,6 | 3 | 683 | 40 | 592 | 0,29 | 4 |
| | К=0,6 | | | | | | | | | |
| | К=0,7 | м2 | | 48,6 | 1,13 | 643 | 15 | 90 | 0,01 | - |
| | К=0,5 | | | | | | | | | |
| 21 | Е0155-1-6 | -Разборка деревянных | 93,69 | 81,77 | 5,83 | 7661 | 546 | 7780 | 0,53 | 50 |
| | | перегородок каркасных, | | | | | | | | |
| | | обшитых ГКЛ | | 75,94 | 0,95 | 7115 | 89 | 108 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 22 | Е146-22-1 | -заделка проемов в кирпичных | 1,57 | 9030,63 | 154,03 | 14178 | 242 | 3695 | 14,63 | 23 |
| | | стенах при объеме кладки в | | | | | | | | |
| | | одном месте до 5 м3 | | 2295 | 58,5 | 3603 | 92 | 100 | 0,28 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 23 | Е0107-20-4 | -Установка стальных крепежных | 0,14527 | 173365,18 | 1521,18 | 25185 | 221 | 1355 | 36,11 | 5 |
| | К=1,15 | элементов, монтажных изделий | | | | | | | | |
| | К=1,25 | массой свыше 20 кг | | 6831 | 573,75 | 992 | 83 | 126 | 2,81 | - |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 72515 | 8688 | | 199 |
| | Тенге | 29523 | 2455 | | 14 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 71833 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 34305 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 31319 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 33245 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 17 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 4987 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 5451 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 110529 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 225 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 36306 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 683 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 658 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 592 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 89 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 66 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 1341 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 4 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 747 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 111870 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 230 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 37053 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| 24 | Е0156-12-1 | -Снятие дверных полотен | 193,2 | 59,88 | 6,55 | 11569 | 1265 | 11345 | 0,36 | 70 |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 10303 | 201 | 108 | 0,01 | 2 |
| 25 | Е0156-11-1 | -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 95 | 320,85 | 30,15 | 30481 | 2864 | 30123 | 1,96 | 186 |
| | | | | 290,7 | 2,9 | 27617 | 276 | 108 | 0,19 | 18 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 42050 | 4130 | | | 256 |
| | | | Тенге | | | 37920 | 476 | | | 19 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 42050 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 38396 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41468 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6220 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4333 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 87850 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 297 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 44616 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 87850 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 297 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 44616 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | | | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТИП 1 | | | | | |
| 26 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1611,67 | 17,38 | 0,93 | 28011 | 1499 | 29599 | 0,11 | 184 |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 26512 | 226 | 110,7 | - | 2 |
| 27 | Е0157-2-1 | -Разборка дощатого покрытия полов | 1611,67 | 51,33 | 4,89 | 82727 | 7881 | 84335 | 0,34 | 542 |
| | | 1м2 | | 46,44 | 0,83 | 74846 | 1338 | 110,7 | 0,01 | 14 |
| 28 | Е0111-4-1 | -Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике | 1611,67 | 104,37 | 18,42 | 168210 | 29687 | 184081 | 0,42 | 670 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 138523 | 11137 | 123 | 0,03 | 54 |
| 29 | Е0157-1-2 | -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 1611,67 | 11,07 | 0,04 | 17841 | 64 | 19715 | 0,08 | 124 |
| | | 1м2 | | 11,03 | 0,02 | 17777 | 32 | 110,7 | - | - |
| 30 | Е0111-9-1 | -Демонтаж тепло- и | 1611,67 | 48,53 | 5,55 | 78214 | 8945 | 89305 | 0,26 | 416 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | | 42,98 | 2,07 | 69270 | 3336 | 123 | 0,01 | 16 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП 2 | | | | | |
| 31 | E0157-2-7 | -Разборка покрытия полов из керамических плиток | 455,04 | 116,63 | 10,56 | 53071 | 4805 | 54272 | 0,7 | 318 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 48266 | 760 | 110,7 | 0,01 | 7 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 32 | E0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов | 455,04 | 358,97 | 192,06 | 163347 | 87396 | 120422 | 1,11 | 506 |
| | | | | 166,91 | 72,15 | 75951 | 32831 | 110,7 | 0,4 | 183 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| | | | | | ТИП 3 | | | | | |
| 33 | E0157-2-7 | -Разборка покрытия полов из керамических плиток | 114,1 | 116,63 | 10,56 | 13307 | 1205 | 13608 | 0,7 | 80 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 12103 | 191 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 34 | E0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов | 114,1 | 358,97 | 192,06 | 40959 | 21914 | 30195 | 1,11 | 127 |
| | | | | 166,91 | 72,15 | 19044 | 8232 | 110,7 | 0,4 | 46 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| | | | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| | | | | | ТИП 1 | | | | | |
| 35 | E0157-15-2 | -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 | 1568,73 | 254,78 | 14,01 | 399675 | 21978 | 152819 | 0,58 | 915 |
| | | | | 85,79 | 2,21 | 134581 | 3467 | 110,7 | 0,01 | 19 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 36 | E157-16-1 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой | 1568,73 | 444,55 | 1,61 | 697373 | 2526 | 87106 | 0,32 | 502 |
| | | | | 49,91 | 0,25 | 78295 | 392 | 110,7 | - | 2 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 37 | E157-16-2 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой | 1568,73 | 162,15 | 0,87 | 254370 | 1365 | 46818 | 0,17 | 267 |
| | | | | 26,82 | 0,14 | 42073 | 220 | 110,7 | - | 1 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 38 | C11011-508 | -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | 0,6676515 | 184000 | - | 122848 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 39 | E0157-16-4 | -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой | 1568,73 | 290,7 | 0,74 | 456024 | 1161 | 54702 | 0,2 | 315 |
| | | | | 31,39 | 0,11 | 49242 | 173 | 110,7 | - | 2 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 40 | E111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 1568,73 | 209,47 | 12,44 | 328595 | 19515 | 112355 | 0,41 | 643 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 94169 | 7326 | 110,7 | 0,02 | 31 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е111-11-2 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 1568,73 | 35,58 | 0,84 | 55814 | 1318 | 1789 | 0,01 | 16 |
| | | | | 0,72 | 0,31 | 1129 | 486 | 110,7 | - | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2960387 | 211258 | | | 5623 |
| | | | Тенге | | | 881781 | 70146 | | | 383 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2960387 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1509604 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 951927 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 122848 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 234895 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1081122 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 541 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 162168 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 209676 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4251185 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6546 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1114095 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 4251185 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6546 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1114095 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0146-39-6 | -Разборка подвесных потолков | 136,68 | 100,85 | 6,78 | 13784 | 927 | 13209 | 0,59 | 80 |
| | | м2 | | 94,07 | 2,57 | 12857 | 351 | 100 | 0,01 | 2 |
| 43 | Е0162-36-4 | -Очистка вручную стен и потолков от окраски | 4626,85 | 37,04 | - | 171379 | - | 161953 | 0,26 | 1189 |
| | | | | 37,04 | - | 171379 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных | 517,9 | 16,97 | 0,07 | 8789 | 36 | 8281 | 0,12 | 61 |
| | | | | 16,9 | 0,02 | 8753 | 10 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 45 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 1494,47 | 32,87 | - | 49123 | - | 49123 | 0,23 | 341 |
| | | | | 32,87 | - | 49123 | - | 100 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 344,76 | 133,16 | 23,58 | 45908 | 8129 | 37056 | 0,74 | 256 |
| | | | | 109,58 | 4,16 | 37779 | 1434 | 94,5 | 0,02 | 8 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | Е0157-3-2 | -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 213,8 | 20,76 | 0,19 | 4438 | 41 | 4873 | 0,14 | 31 |
| | | | | 20,57 | 0,02 | 4398 | 4 | 110,7 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м | | | | | | | | |
| 48 | E0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 646,3 | 5,64 | 0,19 | 3645 | 123 | 3914 | 0,04 | 24 |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 3522 | 13 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| | | | | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 49 | E0115-60-5 | -Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 914,34 | 304,88 | 2,64 | 278764 | 2414 | 121080 | 0,74 | 677 |
| | | | | 139,73 | 0,4 | 127761 | 366 | 94,5 | 0,05 | 46 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 50 | E115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм потолков | 1102,46 | 141,93 | 1,48 | 156472 | 1632 | 37287 | 0,19 | 209 |
| | | | | 35,23 | 0,56 | 38840 | 617 | 94,5 | - | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | E115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен | 1960,495 | 194,95 | 2,14 | 382199 | 4195 | 80054 | 0,26 | 510 |
| | | | | 42,39 | 0,82 | 83105 | 1608 | 94,5 | - | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | 1114501 | 17497 | | 3378 |
| | Тенге | 537517 | 4404 | | 69 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1114501 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 559488 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 541920 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 516829 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 258 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 77524 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 84634 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1715964 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 3705 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 619445 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | 1715964 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 3705 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 619445 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 4956444 | 256629 | | 11175 |
| | Тенге | 1770504 | 82028 | | 509 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4954682 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 2556522 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1850898 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 123576 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 235438 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1965197 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 983 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 294780 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 359007 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7278887 | - | - | | - |
| | | Норматывная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12657 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2145677 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1762 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1635 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1471 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 221 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 168 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 3401 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1856 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 7282287 | - | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 18623862 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 372477 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 18996339 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 2279561 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 21275900 | | | | |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Вабаев В.Е.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N2-1-2
## ОТОПЛЕНИЕ
### приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ % | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | | | РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-6-1 К=0,4 | -ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ | 693 | 22,46 | 1,58 | 15568 | 1098 | 19050 | 0,12 | 82 |
| | | | | 20,88 | 0,6 | 14470 | 413 | 128 | - | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е0116-6-2 К=0,4 | -ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ | 67 | 22,46 | 1,58 | 1505 | 106 | 1842 | 0,12 | 8 |
| | | | | 20,88 | 0,6 | 1399 | 40 | 128 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | Е0165-1-1 | -РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 76 | 51,07 | 0,69 | 3881 | 52 | 4421 | 0,33 | 25 |
| | | | | 50,38 | 0,11 | 3829 | 8 | 115,2 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 4 | Е0165-1-3 | -РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 256 | 116,9 | 1,81 | 29926 | 463 | 34027 | 0,75 | 193 |
| | | | | 115,09 | 0,29 | 29463 | 74 | 115,2 | - | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | Е0165-19-1 | -ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ | 124 | 197,2 | 15,96 | 24453 | 1979 | 26250 | 1,21 | 150 |
| | | | | 181,24 | 2,52 | 22474 | 312 | 115,2 | 0,02 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | Е01031-А26-1 | --ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ | 12,1597 | 27,1 | 27,1 | 330 | 330 | 231 | - | - |
| | | | | - | 18,97 | - | 231 | 100 | 0,4 | 5 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 7 | Е010333-А10-1 | -ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 | 12,1597 | 76,6 | 76,6 | 931 | 931 | 186 | - | - |
| | | | | - | 15,32 | - | 186 | 100 | 0,32 | 4 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | 76594 | 4960 | | | 458 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 71634 | 1265 | | | 14 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1261 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 417 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 417 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 63 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 101 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1779 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 479 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 75333 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 72483 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 85589 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 12838 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 9655 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 170578 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 507 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 85321 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | 172356 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 516 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 85800 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ | | | | | | | | |
| 8 | Е0116-15-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ | 2 | 521,42 | 49,05 | 1043 | 98 | 719 | 1,69 | 3 |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 115,2 | 0,09 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 9 | С130902-10 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ | 2 | 6880 | - | 13760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С130809-33<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>ШТ | 4 | 305<br>- | -<br>- | 1220<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Е0118-16-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ 57 ММ<br>1ШТ | 2 | 12367,38<br>538,36 | 98,15<br>37,66 | 24735<br>1077 | 196<br>75 | 1327<br>115,2 | 3,13<br>0,18 | 6<br>- |
| 12 | Ц0112-798-2 | -ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ<br>ШТ | 4 | 885,3<br>799 | 59,1<br>9 | 3541<br>3196 | 236<br>36 | 2909<br>90 | 5<br>0,05 | 20<br>- |
| 13 | С130904-84<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | -КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 112 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005<br>ШТ. | 4 | 6719<br>- | -<br>- | 26876<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е0116-15-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ<br>1ШТ | 1 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 521<br>292 | 49<br>20 | 360<br>115,2 | 1,69<br>0,09 | 2<br>- |
| 15 | С130905-14<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | -ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 50, ТИПА FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010<br>ШТ | 1 | 5637<br>- | -<br>- | 5637<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С130809-33<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>ШТ. | 2 | 305<br>- | -<br>- | 610<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Ц0111-350-3 | -ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 50 ММ<br>ШТ | 3 | 530,56<br>477 | 1,58<br>- | 1592<br>1431 | 5<br>- | 1288<br>90 | 3<br>- | 9<br>- |
| 18 | СПРАЙС | -ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ДЛЯ УЧЕТА ТЕПЛА ВКТ-7<br>ШТ | 1 | 13965,08<br>- | -<br>- | 13965<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С131205-19<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | -РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO 1500 CT С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GНОМ 15 М3/Ч, РАСХОД GМАКС 30 М3/Ч, МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 270 ММ, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS<br>ШТ | 2 | 74571<br>- | -<br>- | 149142<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Ц0111-30-3 | -ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ И ТРУБОПРОВОДАХ НА ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВАХ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ<br>ШТ. | 2 | 427,73<br>423 | -<br>- | 855<br>846 | -<br>- | 761<br>90 | 2<br>- | 4<br>- |
| 21 | СПРАЙС | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ РТ 500<br>ШТ | 2 | 3804,09<br>- | -<br>- | 7608<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Е0116-15-1<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ<br>1ШТ | 1 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 521<br>292 | 49<br>20 | 360<br>115,2 | 1,69<br>0,09 | 2<br>- |
| 23 | С130903-376<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VB 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005<br>ШТ. | 1 | 35585<br>- | -<br>- | 35585<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С130809-29<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80<br>ШТ. | 2 | 135<br>- | -<br>- | 270<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | Ц0111-350-3 | -ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ<br>ШТ | 5 | 530,56<br>477 | 1,58<br>- | 2653<br>2385 | 8<br>- | 2147<br>90 | 3<br>- | 15<br>- |
| 26 | С131206-315<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ~230В, ТИПА DANFOSS<br>ШТ. | 1 | 41981<br>- | -<br>- | 41981<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С131206-338<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | -ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS<br>ШТ. | 1 | 10508<br>- | -<br>- | 10508<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С131206-333<br>ИЗМ. И | -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА ESM-10, | 1 | 6415 | - | 6415 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП.ВЫП.19 | ТИПА DANFOSS | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С131206-332<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | ШТ.<br>-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS | 1 | 6415<br>- | -<br>- | 6415<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С131206-325<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | ШТ.<br>-КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS | 1 | 20880<br>- | -<br>- | 20880<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | Е0116-15-3<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | ШТ.<br>-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ | 4 | 981,63<br>514,91 | 112,66<br>42,19 | 3927<br>2060 | 451<br>169 | 2567<br>115,2 | 2,99<br>0,2 | 12<br>1 |
| 32 | С130902-66<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | 1ШТ<br>-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | 4 | 11886<br>- | -<br>- | 47544<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С130809-35<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | ШТ.<br>-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 8 | 419<br>- | -<br>- | 3352<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | Е0116-15-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | ШТ.<br>-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ | 4 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 2086<br>1170 | 196<br>79 | 1438<br>115,2 | 1,69<br>0,09 | 7<br>- |
| 35 | С130903-55<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | 1ШТ<br>-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 2330, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО 130°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91 | 4 | 1720<br>- | -<br>- | 6880<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С130809-31<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | ШТ.<br>-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | 8 | 198<br>- | -<br>- | 1584<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С130904-986<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | ШТ.<br>-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HER2, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15 | 2 | 515<br>- | -<br>- | 1030<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | С131206-343<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.19 | ШТ.<br>-ПАТРУБКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ, DN 15, ТИПА DANFOSS | 2 | 1307<br>- | -<br>- | 2614<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | Е0118-22-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | ШТ.<br>-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | 4 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>- | 3466<br>192 | 8<br>- | 221<br>115,2 | 0,26<br>- | 1<br>- |
| 40 | Е0118-22-4<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | КОМПЛЕКТ<br>-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 3 | 72,96<br>63,96 | -<br>- | 219<br>192 | -<br>- | 221<br>115,2 | 0,37<br>- | 1<br>- |
| 41 | С131205-5 | КОМПЛЕКТ<br>-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ | 3 | 541<br>- | -<br>- | 1623<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С130904-57 | ШТ<br>-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ | 3 | 328<br>- | -<br>- | 984<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | Е0116-10-5<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | ШТ<br>-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ | 2 | 1265,53<br>150,08 | 26<br>9,74 | 2531<br>300 | 52<br>19 | 368<br>115,2 | 0,83<br>0,05 | 2<br>- |
| 44 | Е0116-29-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | М<br>-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ | 2 | 12,73<br>12,29 | -<br>- | 25<br>25 | -<br>- | 28<br>115,2 | 0,06<br>- | -<br>- |
| 45 | Е0116-10-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | М<br>-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ | 8 | 642,28<br>115,4 | 17,65<br>6,61 | 5138<br>923 | 141<br>53 | 1124<br>115,2 | 0,64<br>0,03 | 5<br>- |
| 46 | Е0116-29-1<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | М<br>-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ | 8 | 12,59<br>12,29 | -<br>- | 101<br>98 | -<br>- | 113<br>115,2 | 0,06<br>- | -<br>- |
| 47 | Е0116-6-3<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И | М<br>-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 | 8 | 352,3<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 2818<br>480 | 40<br>15 | 570<br>115,2 | 0,34<br>0,01 | 3<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | ММ | | | | | | | | |
| 48 | Е0116-10-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | М<br>-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ | 8 | 642,28<br>115,4 | 17,65<br>6,61 | 5138<br>923 | 141<br>53 | 1124<br>115,2 | 0,64<br>0,03 | 5<br>- |
| 49 | Е0116-10-3<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | М<br>-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ | 4 | 823,17<br>133,52 | 19,99<br>7,49 | 3293<br>534 | 80<br>30 | 650<br>115,2 | 0,75<br>0,04 | 3<br>- |
| 50 | Е0116-29-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | М<br>-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ | 4 | 12,73<br>12,29 | -<br>- | 51<br>49 | -<br>- | 57<br>115,2 | 0,06<br>- | -<br>- |
| 51 | Е0126-35-1<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>6<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | М<br>-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX<br>М | 22 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 1825<br>976 | 463<br>119 | 986<br>90 | 0,24<br>0,03 | 5<br>1 |
| 52 | С11031-217<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | -ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77 | 2,2 | 367<br>- | -<br>- | 807<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С11031-209<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | М<br>-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ ГОСТ 16381-77 | 8,8 | 140<br>- | -<br>- | 1232<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С11031-202<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | М<br>-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГОСТ 16381-77 | 8,8 | 68<br>- | -<br>- | 598<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С11031-213<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | М<br>-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77 | 4,4 | 188<br>- | -<br>- | 827<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С11031-539<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.18 | М<br>-САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77 | 4 | 706<br>- | -<br>- | 2824<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | РУЛОН | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ<br>ТЕНГЕ | | | | 478852<br>18027 | 2214<br>727 | | | 106<br>4 |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 8641 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | | 534 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | | - | 7894 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | 7105 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 4 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | | - | 1066 | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | 945 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 16690 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 52 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | | - | 8960 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 8114 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | | 386 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | | - | 1095 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | | 6289 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 986 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 148 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 546 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 9646 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1243 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 462097 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 44919 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 9764 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 406483 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 48 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 11248 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 1687 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 28401 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 501746 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 61 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 11451 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 528082 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 119 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 21654 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 57 | Е0116-6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 712 | 275,3 | 4,95 | 196014 | 3524 | 50766 | 0,34 | 243 |
| | Т.Ч. | ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | 60,03 | 1,86 | 42741 | 1326 | 115,2 | 0,01 | 6 |
| | К=1,15 И | НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 58 | Е0116-6-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 53 | 273,3 | 4,95 | 14485 | 262 | 3779 | 0,34 | 18 |
| | Т.Ч. | ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | 60,03 | 1,86 | 3182 | 99 | 115,2 | 0,01 | - |
| | К=1,15 И | НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 59 | Е0116-6-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 72 | 352,3 | 4,95 | 25366 | 356 | 5134 | 0,34 | 25 |
| | Т.Ч. | ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | 60,03 | 1,86 | 4322 | 134 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| | К=1,15 И | НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 60 | Е0116-6-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 31 | 431,3 | 4,95 | 13370 | 153 | 2210 | 0,34 | 11 |
| | Т.Ч. | ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | 60,03 | 1,86 | 1861 | 58 | 115,2 | 0,01 | - |
| | К=1,15 И | НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 61 | Е0116-6-5 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 26 | 481,3 | 4,95 | 12514 | 129 | 1854 | 0,34 | 9 |
| | Т.Ч. | ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | 60,03 | 1,86 | 1561 | 48 | 115,2 | 0,01 | - |
| | К=1,15 И | НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 62 | Е0116-10-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 36 | 642,28 | 17,65 | 23122 | 635 | 5060 | 0,64 | 23 |
| | Т.Ч. | ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | 115,4 | 6,61 | 4154 | 238 | 115,2 | 0,03 | 1 |
| | К=1,15 И | ДИАМ. 50 ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 63 | Е0116-29-1 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 930 | 12,59 | - | 11712 | - | 13171 | 0,06 | 54 |
| | Т.Ч. | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И | | 12,29 | - | 11433 | - | 115,2 | - | - |
| | К=1,15 И | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. | | | | | | | | |
| | К=1,25 | ДО 50 ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 64 | Е0116-10-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | 97 | 823,17 | 19,99 | 79848 | 1939 | 15756 | 0,75 | 73 |
| | Т.Ч. | ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | 133,52 | 7,49 | 12951 | 726 | 115,2 | 0,04 | 4 |
| | К=1,15 И | ДИАМ. 65 ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 65 | Е0116-29-2 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 97 | 12,73 | - | 1235 | - | 1374 | 0,06 | 6 |
| | Т.Ч. | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | П-1.25 | ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И | | 12,29 | - | 1192 | - | 115,2 | - | - |
| | К=1,15 И | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. | | | | | | | | |
| | К=1,25 | ДО 100 ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 66 | Е0118-6-1 | -УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ | 141,6 | 3697,14 | 44,71 | 523515 | 6332 | 23687 | 0,81 | 114 |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П-1.25 | 1КВТ | | 128,46 | 16,75 | 18190 | 2372 | 115,2 | 0,08 | 12 |
| | К=1,15 И | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 67 | Е0118-22-5 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 39 | 66,28 | - | 2585 | - | 1197 | 0,14 | 6 |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П-1.25 | КОМПЛЕКТ | | 26,65 | - | 1039 | - | 115,2 | - | - |
| | К=1,15 И | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 68 | Е0118-22-5 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ | 131 | 32,28 | - | 4229 | - | 4022 | 0,14 | 19 |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П-1.25 | КОМПЛЕКТ | | 26,65 | - | 3491 | - | 115,2 | - | - |
| | К=1,15 И | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 69 | С130903-216 | -КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G | 131 | 2106 | - | 275886 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.19 | ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ | | | | | | | | |
| | | РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN | | | | | | | | |
| | | 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ | | | | | | | | |
| | | 30815-2002 | | | | | | | | |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 70 | С130903-261 | -КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ | 37 | 15560 | - | 575720 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | АВТОМАТИЧЕСКИЙ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП.ВЫП.19 | КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM (LF) БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ НИППЕЛЕЙ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, TMAKC 120°C, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | С130904-58 | -КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, DY 15 ММ<br>ШТ. | 41 | 343 | - | 14063 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | С130904-6 | -КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАЛКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, PY 0,6 МПА, DY 15 ММ<br>ШТ | 74 | 331 | - | 24494 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Е0113-16-6<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ<br>М2 | 319 | 22,68 | 0,06 | 7235 | 20 | 1733 | 0,03 | 11 |
| | | | | 6,68 | 0,03 | 2131 | 8 | 81 | - | - |
| 74 | Е0113-26-6<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25<br>К=2 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115<br>М2 | 319 | 41,98 | 0,05 | 13390 | 16 | 2472 | 0,05 | 16 |
| | | | | 9,57 | - | 3052 | - | 81 | - | - |
| 75 | Е0126-9-2<br>Т.Ч.<br>П-1.25<br>К=1,15 И<br>К=1,25 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ<br>М | 4 | 114,93 | 12,41 | 460 | 50 | 256 | 0,39 | 2 |
| | | | | 66,24 | 4,79 | 265 | 19 | 90 | 0,02 | - |
| 76 | С11031-177<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.4<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-04С-2<br>004 | -МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА КТ 11<br>М3 | 0,042 | 2890 | - | 121 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | 1819364 | 13417 | | 627 |
| | ТЕНГЕ | 111567 | 5028 | | 25 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 21207 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 15551 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 5476 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 121 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 4461 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 2 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 669 | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 1540 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 27208 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 30 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 6145 | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 1798157 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 788480 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 111119 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 890163 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 65 | - | - | - |
| СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | ТЕНГЕ | 846 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 128010 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 64 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 19201 | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 115570 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 2041737 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 688 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 130321 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | 2068944 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 718 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 136466 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | ТЕНГЕ | 2374810 | 20590 | | 1191 |
| | ТЕНГЕ | 201228 | 7020 | | 43 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 8641 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 534 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 7894 | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 7105 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 4 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 1066 | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 945 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 16690 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 52 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 8960 | - | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 30582 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 15937 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 6988 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 6410 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 5864 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 3 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 880 | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 2187 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 38632 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 46 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 7868 | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 2335587 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 833398 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 193366 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 1296646 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 66 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 895 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 224847 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 112 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 13727 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 153626 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 2714060 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1255 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2276011 | - | | - |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 2769383 |
| Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | 7082474 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 141649 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 7224123 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 866895 |
| Итого с НДС | | 8091018 |

Принял: Сдал:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик; ТОО«Эврика»

Директор Измуханбетова С.С.

Директор Тетера О.Л.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев В.Е.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

А К Т N2-1-3

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | Е0165-1-3 | -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 60 | 116,9 | 1,81 | 7014 | 109 | 7975 | 0,75 | 45 |
| | | | | 115,09 | 0,29 | 6905 | 17 | 115,2 | - | - |
| 2 | Е0116-14-3 К=0,4 | -Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм (м) | 15 | 77,53 | 2,11 | 1163 | 32 | 1463 | 0,42 | 6 |
| | | | | 75,42 | 0,79 | 1131 | 12 | 128 | - | - |
| 3 | Е0116-14-2 К=0,4 | -Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм (м) | 5 | 95,86 | 3,16 | 479 | 16 | 601 | 0,52 | 3 |
| | | | | 92,7 | 1,18 | 464 | 6 | 128 | 0,01 | - |
| 4 | Е0116-14-1 Изм. и | -Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных (м) | 105 | 121,88 | 4,88 | 12797 | 512 | 15970 | 0,66 | 69 |
| | доп. вып. | полиэтиленовых труб низкого | | 117 | 1,83 | 12285 | 192 | 128 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,4 | давления среднего типа наружным диам. 20 мм<br>м | | | | | | | |
| 5 | Е0116-26-1 К=0,4 | -Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм<br>1счетчик | 2 | 27,63<br>27 | 0,63<br>- | 55<br>54 | 1<br>- | 69<br>128 | 0,16<br>- | -<br>- |
| 6 | Е0116-14-3 К=0,4 | -Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм<br>м | 42 | 77,53<br>75,42 | 2,11<br>0,79 | 3256<br>3168 | 89<br>33 | 4097<br>128 | 0,42<br>- | 18<br>- |
| 7 | Е0116-14-2 К=0,4 | -Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм<br>м | 8 | 95,86<br>92,7 | 3,16<br>1,18 | 767<br>742 | 25<br>9 | 961<br>128 | 0,52<br>0,01 | 4<br>- |
| 8 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,4 | -Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм<br>м | 108 | 121,88<br>117 | 4,88<br>1,83 | 13163<br>12636 | 527<br>197 | 16427<br>128 | 0,66<br>0,01 | 71<br>1 |
| 9 | Е0116-13-1 К=0,4 | -Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм<br>м | 40 | 42,74<br>42,48 | 0,26<br>0,1 | 1709<br>1699 | 10<br>4 | 2180<br>128 | 0,23<br>- | 9<br>- |
| 10 | Е0116-13-2 К=0,4 | -Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм<br>м | 100 | 41,52<br>40,95 | 0,57<br>0,22 | 4152<br>4095 | 57<br>22 | 5270<br>128 | 0,22<br>- | 22<br>- |
| | | | | | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| 11 | Е0165-4-1 | -Демонтаж раковины /умывальника/<br>компл | 18 | 101,59<br>98,26 | 3,33<br>0,54 | 1829<br>1769 | 60<br>10 | 2049<br>115,2 | 0,61<br>- | 11<br>- |
| 12 | Е0165-4-3 | -Демонтаж унитазов со смывным бачком<br>компл | 13 | 244,84<br>238,39 | 6,45<br>1,04 | 3183<br>3099 | 84<br>14 | 3586<br>115,2 | 1,43<br>0,01 | 19<br>- |
| 13 | Е0117-1-9 | -Демонтаж душевых кабин | 2 | 122,6 | 19,1 | 245 | 38 | 283 | 0,62 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=0,4 | | | | | | | | |
| | | | | 103,5 | 7,2 | 207 | 14 | 128 | 0,04 | - |
| | | | комплект | | | | | | | |
| 14 | Е0165-4-2 | -Демонтаж мойки чугунной | 1 | 161,43 | 4,65 | 161 | 5 | 181 | 0,99 | 1 |
| | | | | 156,78 | 0,72 | 157 | 1 | 115,2 | 0,01 | - |
| | | | компл | | | | | | | |
| 15 | Е0117-4-1 | -Демонтаж писсуаров настенных | 3 | 70,36 | 5,56 | 211 | 17 | 256 | 0,37 | 1 |
| | К=0,4 | /одиночных/ | | | | | | | | |
| | | | | 64,8 | 1,8 | 194 | 5 | 128 | 0,01 | - |
| | | | комплект | | | | | | | |
| 16 | Е0165-4-4 | -Демонтаж ванн чугунных | 3 | 477,11 | 22,41 | 1431 | 67 | 1584 | 2,61 | 8 |
| | | | | 454,7 | 3,56 | 1364 | 11 | 115,2 | 0,03 | - |
| | | | компл | | | | | | | |
| 17 | Е0165-3-1 | -Демонтаж смесителя с душем | 3 | 293,06 | 0,56 | 879 | 2 | 1011 | 1,66 | 5 |
| | | | | 292,5 | 0,09 | 878 | - | 115,2 | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 52496 | 1650 | | | 293 |
| | Тенге | 50846 | 548 | | | 3 |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 52496 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 51394 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 63964 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 32 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 9595 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6988 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 123447 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 328 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 60988 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 123447 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 328 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 60988 | - | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 52496 | 1650 | | | 293 |
| | Тенге | 50846 | 548 | | | 3 |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 52496 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 51394 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 63964 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 32 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 9595 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6988 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 123447 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 328 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 60988 | - | | - |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 123447 | - | - | | - |
| Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | 315706 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 6314 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 322020 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 38642 |
| Итого с НДС | 360662 |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев В.Е.

Сдал:

Подрядчик: ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск, проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск, проспект Евразия 238/2

# А К Т 2-1-5

## Электрическое освещение (Внутренние устройства)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-572-5-К=0,3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 10 | 1015,5 | 66,9 | 10155 | 669 | 1746 | 0,9 | 9 | | |
| | | | | 168,9 | 14,85 | 1689 | 148 | 95 | 0,09 | 1 | | |
| 2 | Е0167-7-3 | -Демонтаж светильников с лампами накаливания шт | 335 | 9,32 | 0,23 | 3122 | 77 | 2976 | 0,06 | 21 | | |
| | | | | 9,09 | 0,05 | 3045 | 17 | 97,2 | - | - | | |
| 3 | Е0167-7-5 | -Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт | 428 | 29,35 | 2,8 | 12562 | 1198 | 11232 | 0,18 | 77 | | |
| | | | | 26,55 | 0,45 | 11363 | 193 | 97,2 | - | 2 | | |
| 4 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток шт | 130 | 8,42 | - | 1095 | - | 1064 | 0,06 | 8 | | |
| | | | | 8,42 | - | 1095 | - | 97,2 | - | - | | |
| 5 | Е0167-4-1 | -Демонтаж скрытой шт | 10045 | 3,69 | - | 37066 | - | 36028 | 0,03 | 255 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электропроводки | | | | | | | | |
| | | | | 3,69 | - | 37066 | - | 97,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 64000 | 1944 | | | 369 |
| | | | Тенге | | | 54258 | 358 | | | 3 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 64000 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7797 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 54616 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53046 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7957 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7023 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 124069 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 399 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 62573 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 124069 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 399 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 62573 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы | | | | | | | | |
| 6 | Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 6348,5 | 27,7 | 2,1 | 175853 | 13332 | 121828 | 0,1 | 635 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 125065 | 3174 | 95 | - | 18 |
| | | м | | | | | | | | |
| 7 | Е0167-12-9 | -Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм | 5644 | 32,1 | 0,26 | 181172 | 1467 | 175057 | 0,2 | 1111 |
| | | | | 31,84 | 0,07 | 179705 | 395 | 97,2 | - | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 357026 | 14799 | | | 1746 |
| | | | Тенге | | | 304770 | 3569 | | | 21 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 357026 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 37456 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 308340 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 296885 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 148 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 44533 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39235 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 693146 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1915 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 352873 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 693146 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1915 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 352873 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Материалы , не учтенные в стоимости монтажных работ | | | | | | | | |
| 8 | С151601-120-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км | 5,644 | 62459 | - | 352519 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | С151601-118-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км | 1,192 | 27789 | - | 33124 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы гибкая из самозатухающего ПВХ диам.16мм кг | 129,812 | 650 | - | 84378 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 470021 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 385643 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 385643 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23139 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 408782 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 84378 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 84378 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5063 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 89440 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 498222 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 891046 | 16744 | | | 2116 |
| | | | Тенге | | | 359029 | 3927 | | | 23 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 806669 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 45253 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 362956 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 385643 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 349931 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 175 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 52490 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 69396 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1225996 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2314 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 415446 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 84378 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 84378 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5063 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 89440 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 1315436 | - | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | | | | 3364122 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 67282 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 3431404 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 411769 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 3843173 | | | | |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев В.Е.

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск, проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск, проспект Евразия 238/2

# А К Т 4-1

## Наружное электроосвещение

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Е0101-165-6 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 0,648 | 218,93 | - | 142 | - | 160 | 1,54 | 1 | | | | |
| | | | | 218,93 | - | 142 | - | 113 | - | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,648 | 7490,62 | 95,97 | 4854 | 62 | 550 | 4,9 | 3 | | | | |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 500 | 23 | 105 | 0,18 | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0109-34-1 | Монтаж опор освещения | 0,3 | 17355,77 | 2191,29 | 5207 | 657 | 3417 | 73,6 | 22 | | | | |
| | | | | 12555 | 101,25 | 3767 | 30 | 90 | 0,49 | - | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | |
| 4 | СПРАЙС | Комплекс светильный КО 2-2-3,5 | 6 | 13965,08 | - | 83790 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 140 | 27,7 | 2,1 | 3878 | 294 | 2687 | 0,1 | 14 | | | | |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 2758 | 70 | 95 | - | - | | | | |
| | | м | | | | | | | | | | | | |
| 6 | С151601-120 7Изм. и | Кабели силовые, не распространяющие горение | 0,14 | 62459 | - | 8744 | - | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0101-164-2- | км<br>Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 23,4 | 218,93<br>218,93 | -<br>- | 5123<br>5123 | -<br>- | 5789<br>113 | 1,54<br>- | 36<br>- |
| 8 | У3-30-1 | м3<br>-Асбестоцементные трубы диаметром 100 мм в готовой траншее | 8,85 | 290,76<br>26,78 | -<br>- | 2573<br>237 | -<br>- | 284<br>120 | 0,2<br>- | 2<br>- |
| 9 | Ц0108-141-1- | м<br>Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 130 | 26,4<br>19,1 | 3,1<br>0,5 | 3432<br>2483 | 403<br>65 | 2421<br>95 | 0,11<br>- | 14<br>- |
| 10 | Ц0108-148-1- | м<br>Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 8,85 | 27,7<br>19,7 | 2,1<br>0,5 | 245<br>174 | 19<br>4 | 170<br>95 | 0,1<br>- | 1<br>- |
| 11 | С151601-625-<br>Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | м<br>Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2<br>1000м | 0,13 | 481700<br>- | -<br>- | 62621<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 180610 | 1435 | | | 93 |
| | Тенге | 15184 | 193 | | | 1 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 81494 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 3760 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 5792 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 71365 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 5561 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 834 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 5223 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 92278 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 35 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 6626 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами км | 23,4 | 218,93 | - | 5123 | - | 5789 | 1,54 | 36 |
| | | | | 218,93 | - | 5123 | - | 113 | - | - |
| 8 | У3-30-1 | -Асбестоцементные трубы диаметром 100 мм в готовой траншее м3 | 8,85 | 290,76 | - | 2573 | - | 284 | 0,2 | 2 |
| | | | | 26,78 | - | 237 | - | 120 | - | - |
| 9 | Ц0108-141-1- | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м | 130 | 26,4 | 3,1 | 3432 | 403 | 2421 | 0,11 | 14 |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 2483 | 65 | 95 | - | - |
| 10 | Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м | 8,85 | 27,7 | 2,1 | 245 | 19 | 170 | 0,1 | 1 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 174 | 4 | 95 | - | - |
| 11 | С151601-625- | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м | 0,13 | 481700 | - | 62621 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 180610 | 1435 | | | 93 |
| | | | Тенге | | | 15184 | 193 | | | 1 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 81494 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3760 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 5792 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 71365 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 5561 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 834 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 5223 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 92278 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 6626 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10119 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4292 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5788 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6499 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 975 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 997 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 17615 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6763 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 5207 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 783 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3797 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3417 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 513 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 517 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 9141 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4309 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 83790 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5027 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 88818 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 207852 | - | - | | - |

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 | 531565 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 10631 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 542196 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 65064 |
| Итого с НДС | 607260 |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад»

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.

Форма N 2в

Заказчик Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»
Подрядчик " ТОО "Эврика"

Договор №51 от 07 сентября 2015.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

Наименование обьекта: Работы строительные по капитальному ремонту здания филиала института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области Расположенного по адресу: г.Уральск,проспект Евразия 238/2

# А К Т N7-1

## НА Благоустройство и озеленение

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0127-18-5 | -Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 24,4 | 203,88 | 115,23 | 4975 | 2812 | 3896 | 0,5 | 12 |
| | | | | 88,65 | 31,42 | 2163 | 767 | 133 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е01031-А26--1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 63,44 | 27,1 | 27,1 | 1719 | 1719 | 1203 | - | - |
| | | | | - | 18,97 | - | 1203 | 100 | 0,4 | 25 |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | Е010333-А10--1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 63,44 | 76,6 | 76,6 | 4860 | 4860 | 972 | - | - |
| | | | | - | 15,32 | - | 972 | 100 | 0,32 | 20 |
| | | т | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 125 | 21,55 | 4,52 | 2693 | 565 | 2065 | 0,11 | 14 |
| | | | | 17,03 | - | 2129 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 25 | 1087,34 | 73,75 | 27184 | 1844 | 1099 | 0,14 | 4 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 535 | 292 | 133 | 0,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескацемента<br>м3 | 17,5 | 1288,76 | 68,13 | 22553 | 1192 | 795 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 374 | 223 | 133 | 0,04 | 1 |
| 7 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200мм<br>м | 135 | 600,15 | 6,63 | 81020 | 895 | 19830 | 0,7 | 95 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 14672 | 238 | 133 | 0,01 | 1 |
| 8 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300<br>м3 | 2,16 | 24300 | - | 52488 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 197492 | 13886 | | | 126 |
| | Тенге | 19872 | 3695 | | | 51 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 197492 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 86440 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 23567 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 77293 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 29860 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 15 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 4479 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 13641 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 240993 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 193 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 28046 | - | | - |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 240993 | - | - | | - |

Пересчет в текущих ценах 2015г 1982/775 616320

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 12326 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 628646 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 75438 |
| Итого с НДС | 704084 |

Принял:

Заказчик:
Филиал акционерного общества
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Институт повышения квалификации педагогических
работников по Западно-Казахстанской области»

Директор Измуханбетова С.С.

Технадзор:
Директор ТОО «УралСтройГрад» Бабаев В.Е.

Сдал:

Подрядчик; ТОО «Эврика»

Директор Тетера О.Л.