Заказчик: ГКП "Городская недвижимость"

Исполнитель: ТОО "Дархан-АБИ"

Наименование стройки: Выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий (строений, сооружений) под строительство тепломагистрали 5-ввода и НС-12 (24 объектов)

Наименование объекта: Снос жилого дома

Акт №8

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

Физический снос по адресу: ул. Конституции, дом №2а, кв.6. Собственник - Джумадиллаев А.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1146-0601-0901	Жилой дом шлакоблочный (часть литер А). Разборка методом обрушения (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	38,55	2106,74	1680,49	81215	64783	–	26542	116378
					426,25	393,41	16432	15166	–	8621	
2	1146-0601-0903	Жилой дом шпальный (1/2 литера А). Разборка методом обрушения НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	41,832	855,68	654,36	35795	27373	–	12616	52284
					201,33	157,7	8422	6597	–	3873	
3	1146-0601-0902	Холодная пристройка кирпичная (Литер б). Разборка методом обрушения НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	7,7	1980,39	1680,52	15249	12940	–	4485	21313
					299,87	393,51	2309	3030	–	1579	
4	1101-0203-0102	Планировка участка механизированным способом. НР = 72 %	м2 спланированной площади .	139	7,18	7,18	998	998	–	220	1315
					–	2,19	–	305	–	97	
5	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	97,94	101		9892		–	–	10683

				–	–	–	791	
6 4102-0103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	97,94	239	23408	–	–	25281
				–	–	–	1873	
	Всего				**227 254**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 163			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				106 094			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 098			
	- перевозка грузов, тенге				33 300			
	Накладные расходы, тенге				43 863			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 834			
	Всего				**227 254**			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**4 545**			
	Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.				**231 799**			
	НДС (12 %)				27 816			
	Всего по акту с учетом НДС				**259 615**			
	Итого по акту согласно Договора №152 от 12.08.2019 г.				**155 769**			
	В т.ч.НДС 12%				16 690			

Заказчик
ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения"Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

Исполнитель
Директор ТОО "Дархан-АБИ"
Исмагулов А.К.