Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Форма

Акт приемочной комиссии

г. Костанай "14" декабря 2015г.

Приемочная комиссия, назначенная ТОО «Шаруашылык 2012»
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество
заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от "14" декабря 2015 года № 442 в составе:
председателя комиссии - ответственный представитель заказчика
(инвестора, застройщика)
Байдоллаев Асхат Жанзакович директор ТОО «Шаруашылык-2012»
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии - представителя органа
государственного архитектурно-строительного контроля и надзора _____
Жумагазин Мухтар Жумагазиевич главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика Борзенков Павел Петрович директор ТОО «Торгстроймонтаж»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций -
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика Титова Людмила Ивановна директор ТОО «АСКОС +»»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков -
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Касыбаева Гульсара Габбасовна руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы- Какимов Талгат Базарбаевич начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области КЧС МВД РК» полковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора-
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации Дильтаев Жумабек Рамашович заведующий гаражом ТОО «Шаруашылык-2012»

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора- Мухамеджанов Виктор Сергеевич заместитель руководителя РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сагитов Талгат Батырбекович главный специалист РГУ «Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Торгстроймонтаж»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина, 7» по ул. Майлина,7 г. Костанай

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю постановление акимата города Костаная от "10" января 2002 года № 22

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от "14"августа 2015 года № 233 ГУ ГАСК акимата Костанайской области

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО «Торгстроймонтаж»

(наименование организаций)

выполнившим СМР

(виды работ)

и субподрядными организациями –

(наименование организаций)

выполнившими –

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ТОО «Аскос+»

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту заказ№ 3-15

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом ТОО Шаруашылык 2012

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"___" _____ 20 __ года № _____.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 17.08.2015 г.

(месяц и год)

окончание работ 6 ноября 2015 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 3 мес.

по норме или по проекту организации строительства

фактически 3 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
АПЗ № 407 от 15.04 .2015 г.

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание автогаража имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		1 264,4
Число этажей	этаж		Лит. А-2; лит. А1-1
Общий строительный объем	$м^3$		6 572
В том числе подземной части	$м^3$		-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		В т.ч. площадь пристройки -118,9

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: материл стен- сэндвич-панели, фундамент- ж. бетон, перекрытия- мет. Каркас, кровля- сэндвич-панели, полы-бетон,проемы-пластик,металич.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 39 831,04 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 36 866,52 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 041,72 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина, 7»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии Байдоллаев А. К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии Жумагазин М. К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Борзенков П.П.

Титова Л. И.

Касыбаева Г. Г.

Какимов С. Б.

Дильтаев Ж. Р.

Мухамеджанов В. С.

Сагитов Т. Б.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Счет-фактура № 48 от 3 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440001488, РК, Костанай , Чехова 125-89,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008549, от 24.01.2013

ИИК поставщика: KZ828560000000115984, в банке АО " Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 392 от 12.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440001488, Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж",РК, Костанай , Чехова 125-89

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002198, ТОО "Шаруашалық 2012",Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Шаруашалық 2012"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002198, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

ИИК получателя: KZ60826P0KZTD2001019, в банке АО " АТФ Банк ", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и расширение автогаража по ул.Майлина,7	услуга	1	7 819 074,11	7 819 074,11	12%	938 288,89	8 757 363,00		
Всего по счету:					**7 819 074,11**		**938 288,89**	**8 757 363,00**		

Руководитель: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Махмутов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО"Шаруашылық 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2015года

общестроительные работы 2-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы										
1	1	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-растительного**	**72,5**	**7,91**	**7,91**	**574**	**574**	**181**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**2,57**	**0**	**186**	**97**	**0,01**	**1**		
2	2	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-растительного**	**72,5**	**32,54**	**30,98**	**2359**	**2246**	**741**	**0,01**	**1**		
				м3	**1,53**	**9,01**	**111**	**653**	**97**	**0,03**	**2**		
3	3	**Е010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**87**	**119,02**	**119,02**	**10355**	**10355**	**2071**	**0**	**0**		
				т	**0**	**23,8**	**0**	**2071**	**100**	**0,5**	**43**		
4	4	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**34,77**	**27,84**	**26,18**	**968**	**910**	**299**	**0,01**	**0**		
				м3	**1,66**	**7,2**	**58**	**250**	**97**	**0,03**	**1**		
5	5	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**21,25**	**39,74**	**37,82**	**844**	**804**	**265**	**0,01**	**0**		
				м3	**1,87**	**11**	**40**	**234**	**97**	**0,04**	**1**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6634	423,9	0	281	0	318	2,8	2
				м3	423,9	0	281	0	113	0	0
7	7	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5433	423,9	0	230	0	260	2,8	2
				м3	423,9	0	230	0	113	0	0
8	8	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1-лишний	39,313	119,02	119,02	4679	4679	936	0	0
				т	0	23,8	0	936	100	0,5	20
9	9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,25	3,77	3,24	80	69	33	0	0
				м3	0,48	1,12	10	24	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				20371				
			Раздел: Фундаменты								
10	10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,37	1107,3	97,07	1517	133	240	0,78	1
				м3	112,5	36	154	49	118	0,18	0
11	11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	9,018	8207,12	112,36	74012	1013	10074	6,34	57
				м3	1021,5	42,44	9212	383	105	0,21	2
12	12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,86	7705,23	353,46	83679	3839	8193	3,6	39
				м3	585	133,52	6353	1450	105	0,65	7
13	13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,88	284		5646				
				м3							
14	14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0737	52102		3840				
				т							
15	15	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0864	53600		4631				
				т							
16	16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1166	68200		7955				
				т							
17	17	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1234	156751,29	477,54	19338	59	4424	207	26
				1т	33975	180	4191	22	105	0,88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Фундаменты				200618				
			Раздел: Кровля								
18	18	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	19,74	242,53	1,22	4787	24	1047	0,28	5
				м	44,1	0,45	871	9	119	0	0
19	19	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	12,84	146,98	0,16	1887	2	855	0,35	4
				м	62,12	0,02	798	0	107,1	0	0
20	20	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Труба водосточная д-100мм	12,84	480,48		6169				
				мп							
21	21	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Желоб водосточный д-125мм	19,74	396,35		7824				
				мп							
22	22	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Колено трубы	4	433,74		1735				
				шт							
23	23	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Колено сливное	2	474,87		950				
				шт							
24	24	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Держатель желоба	26	194,44		5055				
				шт							
25	25	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Держатель труб	11	276,7		3044				
				шт							
26	26	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Воронка водосборная	2	1604,09		3208				
				шт							
27	27	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Соединительный элемент желоба	9	224,35		2019				
				шт							
28	28	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Заглушка желоба	2	194,64		389				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля				37068				
			Раздел: Очистные сооружения АС-58								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,04	27,84	26,18	474	446	146	0,01	0
				м3	1,66	7,2	28	123	97	0,03	0
30	30	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	64,76	39,74	37,82	2573	2449	808	0,01	1
				м3	1,87	11	121	712	97	0,04	2
31	31	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1-лишний	119,806	119,02	119,02	14259	14259	2852	0	0
				т	0	23,8	0	2852	100	0,5	60
32	32	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,454	423,9	0	1040	0	1175	2,8	7
				м3	423,9	0	1040	0	113	0	0
33	33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17,04	6,48	6,48	110	110	35	0	0
				м3	0	2,1	0	36	97	0,01	0
34	34	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	64,76	3,77	3,24	244	210	101	0	0
				м3	0,48	1,12	31	73	97	0	0
35	35	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,312	1107,3	97,07	4775	419	756	0,78	3
				м3	112,5	36	485	155	118	0,18	1
36	36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,84	5372,83	66,01	20632	253	890	1,35	5
				м3	195,75	24,93	752	96	105	0,12	0
37	37	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	43,52	14193,49	1731,7	617701	75364	243154	24,4	1062
				м3	4727,25	593,87	205730	25845	105	2,22	96
38	38	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,472	60500		149556				
				т							
			Итого по разделу: Очистные сооружения АС-58				811365				
			ИТОГО:				1069419	118218			1216
							230496	36159			238
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				279853				
			Всего накладных расходов:				279853				
			Итого с накладными				1349272				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**80956**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1430231**				
			Итого с временными, 1,44 %				**1450826**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**1482745**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				**1485388**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1491191**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1505699**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**3850675**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**77013**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3927688**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**471323**				
			Итого с НДС				**4399011**				
			Всего:				**4399011**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылық 2012"

И.о. директора _____Н.М.Рудаков

Заведующий гаражом _____Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____П.П.Борзенков

Заказчик: **ТОО"Шаруашылық 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2015года

ремонтно-строительные работы 2-1-1р

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	112 м2	48,37 / 44,01	4,36 / 0,68	5417 / 4929	488 / 76	5361 / 107,1	0,29 / 0,01	32 / 1		
2	2	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	100,39 м2	1006,92 / 313,89	10,25 / 3,85	101085 / 31512	1029 / 387	37959 / 119	1,97 / 0,02	197 / 2		
3	3	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	4,7 м	403,64 / 51,82	7,74 / 0,53	1897 / 244	36 / 3	293 / 119	0,31 / 0	1 / 0		
4	4	С11011-3062 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1 шт	97		97						
5	5	Е0110-3-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по асбесту-плоским листом с полимерным покрытием	16,2 м2	75,02 / 49,43	2,39 / 0,9	1215 / 801	39 / 15	978 / 120	0,32 / 0	5 / 0		
6	6	Е0110-3-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по асбесту-плоским листом с полимерным покрытием	16,2 м2	75,02 / 49,43	2,39 / 0,9	-1215 / -801	-39 / -15	-978 / 120	0,32 / 0	-5 / 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	СПРАЙС#Группа компаний"Металлпрофиль"#стр.1	Плоский лист с полимерным покрытием	18,63	502,04		9353				
				м2							
8	8	СПРАЙС#Группа компаний"Металлпрофиль"#стр.1	Плоский лист с полимерным покрытием	18,63	502,04		-9353				
				м2							
9	9	Е0110-3-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по асбесту-обивка фронтона профилированным листом с полимерным покрытием	17,6	75,02	2,39	1320	42	1063	0,32	6
				м2	49,43	0,9	870	16	120	0	0
10	10	С11011-3616 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	20,24	439		8885				
				м2							
11	11	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-устройство капельника, обшивка ветровой доски, обрамления фронтона, из плоского листа с полимерным покрытием	4,035	185,12	1,55	747	6	849	1,12	5
				м2	176,21	0,59	711	2	119	0	0
12	12	СПРАЙС#Группа компаний"Металлпрофиль"#стр.1	Плоский лист с полимерным покрытием	4,64	502,04		2330				
				м2							
			Итого по разделу:				121779				
			Раздел: Замена оконных блоков(по дефектовке)								
13	13	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	126,9	270,9	23,78	34377	3018	32499	1,65	210
				м2	247,12	8,98	31360	1140	100	0,04	6
14	14	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	83,3	406,32	23,17	33847	1930	18714	1,07	89
				м2	179,48	7,73	14951	644	120	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	27,7	379,3	23,6	10507	654	6810	1,18	33
				м2	196,66	8,22	5448	228	120	0,04	1
16	16	Е0110-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	19,2	174,25	4,8	3346	92	1753	0,46	9
				м2	74,27	1,8	1426	35	120	0,01	0
17	17	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	83,3	4884		406837				
				м2							
18	18	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	27,7	6433		178194				
				м2							
19	19	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм(400мм)	48	2860		137280				
				м							
20	20	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовкастен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас-откосов пластиковым "сэндвичем"	43	638,83	6,06	27469	260	11651	1,48	64
				м2	256,29	1,76	11020	76	105	0,01	0
21	21	СПРАЙС	Пластиковаый откос из сэндвич-панели	43	5662,14		243472				
				м2							
22	22	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	43,4	446,02	2,53	19357	110	3388	0,45	20
				м	73,75	0,6	3201	26	105	0	0
			Итого по разделу: Замена оконных блоков(по дефектовке)				1094687				
			ИТОГО:				1216464	7668			665
							105672	2633			13
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				120339				
			Всего накладных расходов:				120339				
			Итого с накладными				1336803				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**80208**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1417012**				
			Итого с временными, 1,44 %				**1437417**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**1469040**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				**1471659**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1477409**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1491783**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**3815084**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**76302**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3891386**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**466966**				
			Итого с НДС				**4358352**				
			Всего:				**4358352**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылық 2012"

И.о. директора _____ Н.М.Рудаков

Заведующий гаражом _____ Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____ В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____ П.П.Борзенков

Счет-фактура № 55 от 25 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440001488. РК, Костанай , Чехова 125-89,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008549, от 24.01.2013

ИИК поставщика: KZ828560000000115984, в банке АО " Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 392 от 12.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440001488, Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж",РК, Костанай , Чехова 125-89

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002198, ТОО "Шаруашалық 2012",Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Шаруашалық 2012"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002198, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

ИИК получателя: KZ60826P0KZTD2001019, в банке АО " АТФ Банк ", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и расширение автогаража по ул.Майлина,7	услуга	1	9 592 092,86	9 592 092,86	12%	1 151 051,14	10 743 144,00		
Всего по счету:					**9 592 092,86**		**1 151 051,14**	**10 743 144,00**		

Руководитель: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Махмутов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ТОО"Шаруашылык 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

Акт №2
о приемке выполненных работ за сентябрь 2015года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля гаража(по дефектовке)								
1	1	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	1095	48,37	4,36	52965	4774	52410	0,29	315
				м2	44,01	0,68	48191	745	107,1	0,01	5
2	2	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	362	24,15	2,64	8742	956	8514	0,15	55
				м2	21,51	0,45	7787	163	107,1	0	2
3	3	E0158-14-2	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	362	179,25	2,55	64889	923	11317	0,2	71
				м2	28,78	0,41	10418	148	107,1	0,01	2
4	4	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	1106	1506,38	10,38	1666055	11476	144471	0,65	720
				м2	108,31	1,46	119788	1616	119	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	20,3	373,51	9,64	7582	196	1882	0,46	9
				м	77,41	0,48	1571	10	119	0	0
6	6	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	54,5	599,98	7,74	32699	422	3395	0,31	17
				м	51,82	0,53	2824	29	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля гаража(по дефектовке)				1832933				
			Раздел: Замена оконных блоков(по дефектовке)								
7	7	Е0110-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	1,04	174,25	4,8	181	5	95	0,46	0
				м2	74,27	1,8	77	2	120	0,01	0
8	8	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм (400)	2,6	2860		7436				
				м							
9	9	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас-откосов пластиковым "сэндвичем"	2,6	638,83	6,06	1661	16	704	1,48	4
				м2	256,29	1,76	666	5	105	0,01	0
10	10	СПРАЙС	Пластиковаый откос из сэндвич-панели	2,6	5662,14		14722				
				м2							
			Итого по разделу: Замена оконных блоков(по дефектовке)				24000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**1856932**	**18769**			**1192**
							191322	**2718**			**16**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**222788**				
			Всего накладных расходов:				**222788**				
			Итого с накладными				**2079720**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**124783**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2204503**				
			Итого с временными, 1,44 %				**2236248**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**2285445**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,182223 %				**2289520**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2298465**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2320827**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**5935283**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**118706**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6053989**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**726479**				
			Итого с НДС				**6780468**				
			Всего:				**6780468**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____ Б.Е.Абдикаримов

Заведующий гаражом _____ Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____ В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____ П.П.Борзенков

э70 к Э14870

Заказчик: **ТОО"Шаруашылық 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

Акт №2

о приемке выполненных работ за сентябрь 2015года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	34,77	6,48	6,48	225	225	71	0	0
				м3	0	2,1	0	73	97	0,01	0
2	2	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	34,77	21,55	4,52	749	157	574	0,11	4
				м3	17,03	0	592	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				974				
			Раздел: Каркас								
3	3	Е0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	3,598	4646,85	2285,57	16719	8223	7113	9,35	34
				т	1579,5	617,13	5683	2220	90	2,34	8
4	4	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м**	2,783	8108,11	5078,47	22562	14131	9506	16,29	45
				т	2956,64	839,11	8227	2335	90	2,46	7
5	5	Е0109-43-1	**Монтаж фахверка**	2,472	11487,34	4590,56	28401	11350	12383	25,3	63
				т	4725	840,11	11682	2077	90	3,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С12021-102	Колонны одноветвевые среднего ряда при массе 1 м от 0,076 до 0,1 т	1,247	127007		158314				
				т							
7	7	С12021-98	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м от 0,076 до 0,1 т	2,351	122707		288533				
				т							
8	8	С12021-117	Стойки фахверка	0,3281	114960		37718				
				т							
9	9	С12021-118	Ригели фахверка	2,144	112260		240719				
				т							
10	10	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,471	103560		255855				
				т							
11	11	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,2575	124660		32095				
				т							
12	12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	8,853	1333,5	312,12	11805	2763	5414	2,96	26
				т	679,5	0	6015	0	90	0	0
13	13	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	168	20,14	0,23	3384	39	3024	0,12	20
				шт	19,91	0,09	3345	15	90	0	0
14	14	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0478	136500		6530				
				т							
			Итого по разделу: Каркас				1102636				
			Раздел: Очистные сооружения АС-58								
15	15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7	27,84	26,18	195	183	60	0,01	0
				м3	1,66	7,2	12	50	97	0,03	0
16	16	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,98	39,74	37,82	357	340	112	0,01	0
				м3	1,87	11	17	99	97	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,2797	423,9	0	119	0	134	2,8	1
				м3	423,9	0	119	0	113	0	0
18	18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7	6,48	6,48	45	45	14	0	0
				м3	0	2,1	0	15	97	0,01	0
19	19	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1-лишний	16,613	119,02	119,02	1977	1977	395	0	0
				т	0	23,8	0	395	100	0,5	8
20	20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,98	3,77	3,24	34	29	14	0	0
				м3	0,48	1,12	4	10	97	0	0
21	21	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,04	6154,88	2308,84	6401	2401	4260	13,87	14
				м3	2286	864,68	2377	899	130	4,22	4
22	22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,56	28900		16184				
				м3							
23	23	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	266		-149				
				м3							
24	24	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	143		-80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
25	25	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	4869		8667				
				м							
26	26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,04	284		295				
				м3							
27	27	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
28	28	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		-16120				
				комплект							
29	29	СПРАЙС	Люк ПП полимерно-песчаный	2	1453,08		2906				
				шт							
30	30	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5,66	272,01	3,39	1540	19	700	0,65	4
				м2	117	0,72	662	4	105	0,05	0
31	31	С11011-1019	Церезит	0,0115	27200		313				
				т							
32	32	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0142	115636,32	31953,19	1641	454	1448	360	5
				км	66375	12071,25	942	171	130	58,95	1
33	33	С130806-270 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	14,251	1836		26164				
				м							
			Итого по разделу: Очистные сооружения АС-58				66610				
			ИТОГО:				1170218	42336			216
							39677	8363			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**7782**				
			На металломонтажные работы				**37440**				
			Всего накладных расходов:				**45222**				
			Итого с накладными				**1215440**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**72927**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1288367**				
			Итого с временными, 1,44 %				**1306919**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**1335671**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,182223 %				**1338053**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1343281**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1356350**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**3468729**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**69375**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3538104**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**424572**				
			Итого с НДС				**3962676**				
			Всего:				**3962676**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____ Б.Е.Абдикаримов

Заведующий гаражом _____ Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____ В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____ П.П.Борзенков

Счет-фактура № 65 от 3 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440001488, РК, Костанай , Чехова 125-89,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008549, от 24.01 2013

ИИК поставщика: KZ828560000000115984, в банке АО " Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 392 от 12.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440001488, Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж",РК, Костанай , Чехова 125-89

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002198, ТОО "Шаруашалық 2012",Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Шаруашалық 2012"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002198, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

ИИК получателя: KZ60826P0KZTD2001019, в банке АО " АТФ Банк ", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и расширение автогаража по ул.Майлина,7	услуга	1	15 413 203,04	15 413 203,04	12%	1 849 584,36	17 262 787,40		
Всего по счету:					**15 413 203,04**		**1 849 584,36**	**17 262 787,40**		

Руководитель: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Махмутов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО"Шаруашылық 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь 2015года

.2-1-5

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СПРАЙС#KARCHERг.Костанай#стр.35	**Профессиональный очиститель высокого давления HD6/12-4C**	2 шт	71193,26		142387				
			Отпускная цена		71193		142387				
			Сметная стоимость оборудования				*142387*				
2	2	СПРАЙС#KARCHERг.Костанай#стр.36	**Профессиональный пылесос для с ухой и влажной уборки NT 360 ECO XPEгT**	2 шт	24202,18		48404				
			Отпускная цена		24202		48404				
			Сметная стоимость оборудования				*48404*				
3	3	СПРАЙС#ТОО"КостанайТехСнаб"#стр.38	**Компрессор СБ4/С-50 LH20A-1.5**	1 шт	36391,59		36392				
			Отпускная цена		36392		36392				
			Сметная стоимость оборудования				*36392*				
			ИТОГО:				227182	0			0
			- оборудования				0	0			0
			Накладные расходы :				227182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**227182**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**227182**				
			Итого с временными, 1,44 %				**227182**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**227182**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				**227182**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**227182**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**227182**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**580995**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11620**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**592615**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**71114**				
			Итого с НДС				**663729**				
			Всего:				**663729**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____ Б.Е.Абдикаримов

Заведующий
гаражом _____ Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____ В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____ П.П.Борзенков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО"Шаруашылык 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2015года

Электромонтажные 2-1-4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	Ц0108-527-1	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А**	1	1194,7	49,7	1195	50	496	3	3		
				шт	513	9	513	9	95	0,05	0		
2	2	Ц0108-527-1	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А**	1	1194,7	49,7	-1195	-50	-496	3	-3		
				шт	513	9	-513	-9	95	0,05	0		
3	3	СПРАЙС ЭКФ стр.25	**Щит встраиваемый ЩРУВ-3/30**	1	3943,12		3943						
				шт									
			Отпускная цена		3943		3943						
			Сметная стоимость оборудования				***3943***						
4	4	СПРАЙС ЭКФ стр.25	**Щит встраиваемый ЩРУВ-3/30**	1	3943,12		-3943						
				шт									
			Отпускная цена		3943		-3943						
			Сметная стоимость оборудования				***-3943***						
5	5	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6		
				шт	227	2,3	1362	14	95	0,01	0		
6	6	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, доп**	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5		
				шт	227	2,3	1135	11	95	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
8	8	СПРАЙС АО"Келет" стр.26	Выключатель автоматический DZ47-1P C-16A	1	136,7		137				
				шт							
			Отпускная цена		137		137				
			Сметная стоимость оборудования				*137*				
9	9	СПРАЙС АО"Келет" стр.26	Выключатель автоматический DZ47-1P C-16A, доп	1	136,7		137				
				шт							
			Отпускная цена		137		137				
			Сметная стоимость оборудования				*137*				
10	10	СПРАЙС АО"Келет" стр.26	Выключатель автоматический DZ47-1P C-10A, доп	4	136,7		547				
				шт							
			Отпускная цена		137		547				
			Сметная стоимость оборудования				*547*				
11	11	СПРАЙС АО"Келет" стр.26	Выключатель автоматический DZ47-3P C-60A	1	436,31		436				
				шт							
			Отпускная цена		436		436				
			Сметная стоимость оборудования				*436*				
12	12	СПРАЙС АО"Келет" стр.26	Выключатель автоматический DZ47-3P C-60A	1	436,31		-436				
				шт							
			Отпускная цена		436		-436				
			Сметная стоимость оборудования				*-436*				
13	13	СПРАЙС АО"Келет" стр.26	Выключатель автоматический DZ47-3P C-40A	1	436,31		436				
				шт							
			Отпускная цена		436		436				
			Сметная стоимость оборудования				*436*				
14	14	СПРАЙС#ТОО"Свето техника-1" стр.27	Выключатель автоматический АД-32 16А	5	820,94		4105				
				шт							
			Отпускная цена		821		4105				
			Сметная стоимость оборудования				*4105*				
15	15	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
				шт	54	2,3	54	2	95	0,01	0
16	16	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	-63	-5	-53	0	0
				шт	54	2,3	-54	-2	95	0,01	0
17	17	СПРАЙС#ТОО"Свето техника-1" стр.29	Счетчик электроэнергии СА4У-Э720	1	5992,25		5992				
				шт							
			Отпускная цена		5992		5992				
			Сметная стоимость оборудования				*5992*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	СПРАЙС#ТОО"Свето техника-1" стр.29	Счетчик электроэнергии СА4У-Э720	1	5992,25		-5992				
				шт							
			Отпускная цена		5992		-5992				
			Сметная стоимость оборудования				*-5992*				
19	19	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	16	335,7	125	5371	2000	2882	0,96	15
				шт	154	35,6	2464	570	95	0,21	3
20	20	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	16	335,7	125	-5371	-2000	-2882	0,96	-15
				шт	154	35,6	-2464	-570	95	0,21	-3
21	21	Ц0108-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	16	156,6	88,2	2506	1411	1297	0,37	6
				шт	59,9	25,4	958	406	95	0,15	2
22	22	СПРАЙС# Всесветодиоды#стр.30	Светодиодный светильник Айсберг 30W	16	1619,27		25908				
				шт							
23	23	СПРАЙС# Всесветодиоды#стр.30	Светодиодный светильник Айсберг 30W	16	1619,27		-25908				
				шт							
24	24	СПРАЙС# Костанайская кабельная компания#	Светодиодный светильник LEDAL-RS-OF-KD 40W-014-PW-INDUSTRY 40В IP65 ТД Лед алл	16	3975,63		63610				
				шт							
25	25	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	2	314,3	120	629	240	315	0,79	2
				шт	132	34	264	68	95	0,2	0
26	26	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	2	314,3	120	-629	-240	-315	0,79	-2
				шт	132	34	-264	-68	95	0,2	0
27	27	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	2	1583,29	979,88	3167	1960	1079	1,87	4
				шт	362,78	204,88	726	410	95	1,19	2
28	28	СПРАЙС#ТОО"220VOLT"#стр.31	Светодиодный светильник PL-6	2	6414,33		12829				
				шт							
29	29	СПРАЙС#ТОО"220VOLT"#стр.31	Светодиодный светильник PL-6	2	6414,33		-12829				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	СПРАЙС# Костанайская кабельная компания#	Светодиодный светильник LEDALL-RS-X-RAY-10W IP65	2	2066,6		4133				
				шт							
31	31	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
				шт	115	0,2	460	1	95	0	0
32	32	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический,доп	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				шт	115	0,2	115	0	95	0	0
33	33	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
				шт	115	0,3	460	1	95	0	0
34	34	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические,доп	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1
				шт	115	0,3	115	0	95	0	0
35	35	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215		860				
				шт							
36	36	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220,доп	1	215		215				
				шт							
37	37	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4	195		780				
				шт							
38	38	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220,доп	1	195		195				
				шт							
39	39	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,008	22300		178				
				1000шт							
40	40	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	235	47,2	14,8	11092	3478	6831	0,16	38
				м	26,3	4,3	6181	1010	95	0,02	6
41	41	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	235	47,2	14,8	-11092	-3478	-6831	0,16	-38
				м	26,3	4,3	-6181	-1010	95	0,02	-6
42	42	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/11+2+6/	19	108,6	48,9	2063	929	935	0,22	4
				м	39,6	12,2	752	232	95	0,07	1
43	43	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	2	180,3	91,6	361	183	153	0,33	1
				м	57,4	23	115	46	95	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	11	8,5	0,1	94	1	76	0,05	1
				м	7,3	0	80	0	95	0	0
45	45	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	38	27,7	2,1	1053	80	729	0,1	4
				м	19,7	0,5	749	19	95	0	0
46	46	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	11,926	650		7752				
				кг							
47	47	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	11,926	650		-7752				
				кг							
48	48	СПРАЙС	Труба ПХВ диам.25мм	11,22	10,66		120				
				пм							
49	49	СПРАЙС	Кабель-канал ПХВ 16х16мм	2,04	16,79		34				
				пм							
50	50	СПРАЙС	Кабель-канал ПХВ 6х16мм	6,12	16,79		103				
				пм							
51	51	СПРАЙС	Кабель-канал ПХВ 100х60мм	2,04	278,99		569				
				пм							
52	52	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	21	175,2	75,7	3679	1590	1861	0,44	9
				м	72,7	20,6	1527	433	95	0,12	3
53	53	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2,доп	272	175,2	75,7	47654	20590	24109	0,44	120
				м	72,7	20,6	19774	5603	95	0,12	32
54	54	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг/в щитке/,доп	20	66,8	18,1	1336	362	458	0,12	2
				м	20,3	3,8	406	76	95	0,02	0
55	55	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	90	196,8	46,3	17712	4167	2813	0,14	13
				м	22,5	10,4	2025	936	95	0,06	5
56	56	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	4	287,62	138,67	1150	555	805	0,88	4
				шт	148,95	52,38	596	210	100	0,26	1
57	57	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/анкеровка троса/	0,0005	82810,1	1826,1	41	1	6	42,7	0
				т	8100	690,75	4	0	140	3,37	0
58	58	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	4,123	81		334				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	59	СПРАЙС	Талреп 14 крюк-кольцо	4 шт	255,66		1023				
60	60	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102 км	200060		2041				
61	61	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80,доп	0,0571 км	200060		11427				
62	62	С151601-1226 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0112 км	35536		399				
63	63	С151601-1226 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80,доп	0,2683 км	35536		9533				
64	64	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80,доп	0,0938 км	54398		5105				
65	65	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79/в щитке/,доп	0,0204 км	10269		209				
66	66	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0949 км	15071		1430				
67	67	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0949 км	15071		-1430				
68	68	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0663 1000м	25100		1664				
69	69	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0663 1000м	25100		-1664				
70	70	С151607-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,051 1000м	17400		887				
71	71	С151607-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,051 1000м	17400		-887				
72	72	СПРАЙС#ТОО"Свето техника-1" стр.29	Провод с медной жилой ПУНП сеч.3х1,5мм2	122,4 мп	28,09		3438				
			Отпускная цена		28		3438				
			Сметная стоимость оборудования				*3438*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	СПРАЙС#ТОО"Свето техника-1" стр.29	Провод с медной жилой ПУНП сеч.3х1,5мм2	122,4	28,09		-3438				
				мп							
			Отпускная цена		28		-3438				
			Сметная стоимость оборудования				*-3438*				
74	74	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				шт	387	2,3	387	2	95	0,01	0
75	75	СПРАЙС#ТОО"АПЭК " стр.32	Пускатель магнитный ПМЛ -1110-50УХЛ4	1	922,81		923				
				шт							
			Отпускная цена		923		923				
			Сметная стоимость оборудования				*923*				
76	76	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
77	77	СПРАЙС#ТОО"ЛЕТЕКС" стр.38,39	Шкаф управления вентилятором ШУТ-2.0	1	44621,64		44622				
				шт							
			Отпускная цена		44622		44622				
			Сметная стоимость оборудования				*44622*				
78	78	СПРАЙС#ТОО"ЛЕТЕКС" стр.38,39	Шкаф управления вентилятором ШУТ-2.0	1	44621,64		-44622				
				шт							
			Отпускная цена		44622		-44622				
			Сметная стоимость оборудования				*-44622*				
79	79	СПРАЙС#	Шкаф ЩРН-36	1	4036,34		4036				
				шт							
80	80	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				шт	387	2,3	387	2	95	0,01	0
81	81	СПРАЙС#ТОО"АПЭК " стр.32	Пускатель магнитный ПМЛ -1110-50УХЛ4	1	922,81		923				
				шт							
			Отпускная цена		923		923				
			Сметная стоимость оборудования				*923*				
82	82	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,4	9,4	935	19	500	2	4
				шт	263	0	526	0	95	0	0
83	83	СПРАЙС	Пост управления кнопочный общего назначения ПКЕ222-1	2	581,23		1162				
				шт							
84	84	СПРАЙС	Тепловое реле 5А	2	678,1		1356				
				шт							
85	85	СПРАЙС	Лампа -индикатор	2	129,16		258				
				шт							
86	86	СПРАЙС	Детектор освещенности TEXNOLIGHT LXPO3	1	435,92		436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	87	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	шт							
				1	102,6	14,4	103	14	79	0,44	0
88	88	СПРАЙС#	Шина нулевая	м	80,1	2,8	80	3	95	0,02	0
				4	164,68		659				
89	89	СПРАЙС#	Шина соединительная	шт							
				2	512,13		1024				
90	90	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт							
				10	22,7	0	227	0	214	0,13	1
91	91	СПРАЙС	зажим ЗНИ-4мм2	шт	22,5	0	225	0	95	0	0
				10	22,6		226				
92	92	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт							
				3	280,3	11,7	841	35	520	1	3
93	93	СПРАЙС	Предохранитель ПН-100	шт	180	2,3	540	7	95	0,01	0
				3	184,06		552				
94	94	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт							
				3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
95	95	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт	116	2,5	348	7	95	0,01	0
				12	61,9	3,3	743	40	267	0,14	2
96	96	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	м	23	0,4	276	5	95	0	0
				0,018	50900		916				
97	97	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т							
				0,0151	46400		702				
98	98	Ц01401-61-2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	т							
				1	501,37	0	501	0	376	2	2
				измерен.	501,37	0	501	0	75	0	0
99	99	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами+сопротивление металлосвязи	5	40,11	0	201	0	150	0,16	1
				точка	40,11	0	201	0	75	0	0
100	100	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	11	376,03	0	4136	0	3102	1,5	17
				токопр.	376,03	0	4136	0	75	0	0
101	101	Ц01401-62-15	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	11	100,27	0	1103	0	827	0,4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:	линия	100,27	0	1103	0	75	0	0
							219795	32359			230
			- оборудования				40663	8448			49
			Накладные расходы :				7207				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				44700				
			Всего накладных расходов:				811				
			Итого с накладными				45511				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				265306				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15486				
			Итого с временными, 1,44 %				280791				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				284731				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				290836				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				291342				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				292452				
							295227				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				755013				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15100				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				770113				
			Итого с НДС				92414				
							862527				
			Всего:								
							862527				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____Б.Е.Абдикаримов

Заведующий
гаражом _____Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____П.П.Борзенков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО"Шаруашылык 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь 2015года

сантехнические работы ВК 2-1-3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0116-26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	99	0,47	0
				1счетчик	77,63	0	78	0	128	0	0
2	2	Е0116-26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	-86	-2	-99	0,47	0
				1счетчик	77,63	0	-78	0	128	0	0
3	3	СПРАЙС#ООО"ПКФ" Бетар-Сибирь"#стр.18	Счетчик холодной воды СХВ-20	1	1262,91		1263				
				шт							
4	4	СПРАЙС#ООО"ПКФ" Бетар-Сибирь"#стр.18	Счетчик холодной воды СХВ-20	1	1262,91		-1263				
				шт							
5	5	Е0118-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	1	55,62	2,02	56	2	61	0,26	0
				комплект	47,97	0	48	0	128	0	0
6	6	Е0118-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	1	55,62	2,02	-56	-2	-61	0,26	0
				комплект	47,97	0	-48	0	128	0	0
7	7	СПРАЙС#НПО КАРАТ#стр.5	Манометр МПЗ-У 16кгс/см2	7	673,97		4718				
				шт							
8	8	СПРАЙС#НПО КАРАТ#стр.5	Манометр МПЗ-У 16кгс/см2	7	673,97		-4718				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,3	339,7	5,24	102	2	27	0,39	0
				м	68,83	1,97	21	1	128	0,01	0
10	10	Е0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,3	339,7	5,24	-102	-2	-27	0,39	0
				м	68,83	1,97	-21	-1	128	0,01	0
11	11	Е0116-7-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,446	374,7	5,24	167	2	40	0,39	0
				м	68,83	1,97	31	1	128	0,01	0
12	12	Е0116-7-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,446	374,7	5,24	-167	-2	-40	0,39	0
				м	68,83	1,97	-31	-1	128	0,01	0
13	13	Е0116-7-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,115	707,2	12,93	1496	27	253	0,5	1
				м	88,49	4,84	187	10	128	0,02	0
14	14	Е0116-7-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,115	707,2	12,93	-1496	-27	-253	0,5	-1
				м	88,49	4,84	-187	-10	128	0,02	0
15	15	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	1	278		278				
				шт							
16	16	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	1	278		-278				
				шт							
17	17	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
				шт							
18	18	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		-328				
				шт							
19	19	Е0116-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	799	1,69	3
				1шт	292,39	19,69	585	39	128	0,09	0
20	20	Е0116-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	-1043	-98	-799	1,69	-3
				1шт	292,39	19,69	-585	-39	128	0,09	0
21	21	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
				шт							
22	22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		-7000				
				шт							
23	23	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202		2020				
				шт.							
24	24	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202		-2020				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	С130810-63	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50 мм	2	121		242				
				шт							
26	26	С130810-63	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50 мм	2	121		-242				
				шт							
27	27	Е0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	225,73	65,52	226	66	228	0,89	1
				1фильтр	154,58	23,17	155	23	128	0,12	0
28	28	Е0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	225,73	65,52	-226	-66	-228	0,89	-1
				1фильтр	154,58	23,17	-155	-23	128	0,12	0
29	29	СПРАЙС#ТОО"ЭНКО "#стр.	Фильтр сетчатый Д-20мм	1	263,74		264				
				шт							
30	30	СПРАЙС#ТОО"ЭНКО "#стр.	Фильтр сетчатый Д-20мм	1	263,74		-264				
				шт							
31	31	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условноедавление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм-с эл.приводом	1	839,25	59,6	839	60	711	4	4
				шт	773,75	15,8	774	16	90	0,09	0
32	32	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм-с эл.приводом	1	839,25	59,6	-839	-60	-711	4	-4
				шт	773,75	15,8	-774	-16	90	0,09	0
33	33	СПРАЙС#НПО "МосЭлектроПривод" #стр.22	Задвижка чугунная 30ч906бр д-50мм	1	3833,45		3833				
				шт							
			Отпускная цена		3833		3833				
			Сметная стоимость оборудования				*3833*				
34	34	СПРАЙС#НПО "МосЭлектроПривод" #стр.22	Задвижка чугунная 30ч906бр д-50мм	1	3833,45		-3833				
				шт							
			Отпускная цена		3833		-3833				
			Сметная стоимость оборудования				*-3833*				
35	35	СПРАЙС#НПО "МосЭлектроПривод" #стр.23	Электропривод МЭП-Н-А	1	45281,83		45282				
				шт							
			Отпускная цена		45282		45282				
			Сметная стоимость оборудования				*45282*				
36	36	СПРАЙС#НПО "МосЭлектроПривод" #стр.23	Электропривод МЭП-Н-А	1	45281,83		-45282				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		45282		-45282				
			Сметная стоимость оборудования				*-45282*				
37	37	Е0109-34-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т - ОП-1	0,0103	19786,84	2739,11	203	28	135	84,64	1
				т	14438,25	126,56	148	1	90	0,61	0
38	38	Е0109-34-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т - ОП-1	0,0103	19786,84	2739,11	-203	-28	-135	84,64	-1
				т	14438,25	126,56	-148	-1	90	0,61	0
39	39	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0103	107900		1109				
				т							
40	40	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0103	107900		-1109				
				т							
41	41	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,861	12,59	0	36	0	45	0,06	0
				м	12,29	0	35	0	128	0	0
42	42	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,861	12,59	0	-36	0	-45	0,06	0
				м	12,29	0	-35	0	128	0	0
			Раздел: Водопровод В1								
43	43	Е0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм+система водоснабжения 20мм	1	225,73	65,52	226	66	228	0,89	1
				1фильтр	154,58	23,17	155	23	128	0,12	0
44	44	СПРАЙС#ТОО"Газапарат"#	Фильтр магистральный WF -HOT -10 3/4	1	2583,25		2583				
				шт							
45	45	Е0116-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4,2	372,7	5,24	1565	22	381	0,39	2
				м	68,83	1,97	289	8	128	0,01	0
46	46	Е0116-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4,2	372,7	5,24	-1565	-22	-381	0,39	-2
				м	68,83	1,97	-289	-8	128	0,01	0
47	47	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм+ технический водопровод В1 20 мм	4,2	139,28	17,65	585	74	656	0,64	3
				м	115,4	6,61	485	28	128	0,03	0
48	48	СПРАЙСТОО"МЕТАЛЛ-СЕРВИС KZ"	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 20х2,5 мм	4,2	72,82		306				
				м							
49	49	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм+ технический водопровод В1 20 мм,доп	9,8	139,28	17,65	1365	173	1531	0,64	6
				м	115,4	6,61	1131	65	128	0,03	0
50	50	СПРАЙСТОО"МЕТАЛЛ-СЕРВИС KZ"	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 20х2,5 мм	9,8	72,82		714				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	Е0116-7-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	17,65	707,2	12,93	12482	228	2109	0,5	9
				м	88,49	4,84	1562	85	128	0,02	0
52	52	Е0116-7-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	17,65	707,2	12,93	-12482	-228	-2109	0,5	-9
				м	88,49	4,84	-1562	-85	128	0,02	0
53	53	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507		507				
				шт							
54	54	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507		-507				
				шт							
55	55	СПРАЙС	Кран шаровый IDEAL iT д-20мм	1	438,83		439				
				шт							
56	56	СПРАЙС	Кран шаровый IDEAL iT д-15мм	2	325,49		651				
				шт							
57	57	Е0116-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	399	1,69	2
				1шт	292,39	19,69	292	20	128	0,09	0
58	58	Е0116-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	-521	-49	-399	1,69	-2
				1шт	292,39	19,69	-292	-20	128	0,09	0
59	59	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
				шт							
60	60	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		-3500				
				шт							
61	61	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
				шт.							
62	62	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		-404				
				шт.							
63	63	СПРАЙС#ТТД СТЗ#Арыстан# стр.24	Втулка под фланец д-50мм	1	218,94		219				
				шт							
64	64	СПРАЙС#ТТД СТЗ#Арыстан# стр.24	Втулка под фланец д-50мм	1	218,94		-219				
				шт							
65	65	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	12,59	0	176	0	220	0,06	1
				м	12,29	0	172	0	128	0	0
66	66	Е0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,82	164,61	0,09	300	0	237	0,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	124,2	0,02	226	0	105	0	0
			Итого по разделу: Водопровод В1				7344				
			Раздел: Канализация К3								
67	67	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	11,62	453,28	17,65	5267	205	1815	0,64	7
				м	115,4	6,61	1341	77	128	0,03	0
68	68	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	11,62	453,28	17,65	-5267	-205	-1815	0,64	-7
				м	115,4	6,61	-1341	-77	128	0,03	0
69	69	Е0116-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	12,48	2099,57	34,84	26203	435	3519	1,2	15
				м	207,26	13,05	2587	163	128	0,06	1
70	70	Е0116-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	12,48	2099,57	34,84	-26203	-435	-3519	1,2	-15
				м	207,26	13,05	-2587	-163	128	0,06	-1
71	71	Е0116-10-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	16,75	997,53	26	16709	436	3426	0,83	14
				м	150,08	9,74	2514	163	128	0,05	1
72	72	Е0116-10-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	16,75	997,53	26	-16709	-436	-3426	0,83	-14
				м	150,08	9,74	-2514	-163	128	0,05	-1
73	73	Е0116-13-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	17	165,79	1,79	2819	30	2577	0,64	11
				м	117,74	0,67	2002	11	128	0	0
74	74	СПРАЙС	Труба канализационная полипропиленовая ПП 110 тлщ.стенки 2,7мм РТП Россия	16,966	219,58		3725				
				пм							
75	75	СПРАЙС	Тройник полипропиленовый ПП 45° 110х110х110 РТП Россия	1	132,39		132				
				шт.							
76	76	СПРАЙС	Муфта полипропиленовая ПП 110 надвижная РТП Россия	3	83,96		252				
				шт.							
77	77	СПРАЙС	Отвод полипропиленовый ПП 45° 110 РТП Россия	5	64,58		323				
				шт.							
78	78	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741		741				
				шт							
79	79	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741		-741				
				шт							
80	80	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	340,7		681				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 x 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	340,7		-681				
				шт							
82	82	Е0117-1-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	2	3388,31	11,5	6777	23	425	0,91	2
				комплект	160,43	5,62	321	11	128	0,03	0
83	83	Е0117-1-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	2	3388,31	11,5	-6777	-23	-425	0,91	-2
				комплект	160,43	5,62	-321	-11	128	0,03	0
			Итого по разделу: Канализация К3				7251				
			Раздел: Дополнительные работы								
84	84	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм+техническое горячее водоснабжение 15 мм	7,4	139,28	17,65	1031	131	1156	0,64	5
				м	115,4	6,61	854	49	128	0,03	0
85	85	СПРАЙСТОО"МЕТАЛЛ-СЕРВИС KZ"	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 15х2,5 мм	7,4	56,31		417				
				м							
86	86	СПРАЙС	Кран шаровый IDEAL iT д-15мм	1	325,49		325				
				шт							
87	87	Е0109-34-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0015	24288,6	1158,99	36	2	26	114,89	0
				т	19121,63	126,56	29	0	90	0,61	0
88	88	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200		300				
				кг							
89	89	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,4	12,59	0	93	0	116	0,06	0
				м	12,29	0	91	0	128	0	0
90	90	Е0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,814	164,61	0,09	134	0	106	0,74	1
				м2	124,2	0,02	101	0	105	0	0
91	91	Е0116-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2,8	157,59	0,8	441	2	439	0,67	2
				м	122,13	0,31	342	1	128	0	0
92	92	СПРАЙС	Отвод полипропиленовый ПП 90° 50 РТП Россия	1	22,6		23				
				шт.							
93	93	СПРАЙС	Отвод полипропиленовый ПП 45° 50 РТП Россия	2	22,6		45				
				шт.							
94	94	СПРАЙС	Заглушка полипропиленовая ПП 50 РТП Россия	2	14,53		29				
				шт.							
95	95	СПРАЙС	Труба канализационная полипропиленовая ПП 50 толщ.стенки 1,8мм РТП Россия	2,794	113,02		316				
				пм							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	96	Е0117-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	1	432,73	17,38	433	17	418	1,79	2
				комплект	320,85	5,62	321	6	128	0,04	0
97	97	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм	1	1370		1370				
				шт							
98	98	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700		1700				
				шт							
99	99	Е0116-14-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,2	68,18	0	82	0	104	0,39	0
				м	68,02	0	82	0	128	0	0
100	100	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659		1318				
				компл							
101	101	Е0117-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	2	162,61	1,96	325	4	371	0,81	2
				шт	144,9	0	290	0	128	0	0
102	102	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750		3500				
				компл							
			Итого по разделу: Дополнительные работы				11918				
			ИТОГО:				26514	499			35
							6281	183			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				344				
			На металломонтажные работы				26				
			На сантехнические работы				7815				
			Всего накладных расходов:				8185				
			Итого с накладными				34699				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2082				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				36780				
			Итого с временными, 1,44 %				37310				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				38130				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				381298				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				38349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**38721**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**99025**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1980**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**101005**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**12121**				
			Итого с НДС				**113126**				
			Всего:				**113126**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____Б.Е.Абдикаримов

Заведующий гаражом _____Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____П.П.Борзенков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО"Шаруашылык 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2015года

Сантехнические ОВ 2-1-2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отопление								
1	1	Е0118-9-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	12	969,6	10,11	11635	121	742	0,28	3
				м	44,51	3,8	534	46	128	0,02	0
2	2	Е0118-9-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм, доп.**	48	969,6	10,11	46541	485	2968	0,28	14
				м	44,51	3,8	2137	182	128	0,02	1
3	3	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка кранов воздушных**	4	66,28	0	265	0	136	0,14	1
				комплект	26,65	0	107	0	128	0	0
4	4	Е0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	78,7	273,3	4,95	21509	390	6235	0,34	27
				м	60,03	1,86	4724	147	128	0,01	1
5	5	Е0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	22,8	352,3	4,95	8032	113	1806	0,34	8
				м	60,03	1,86	1369	42	128	0,01	0
6	6	СПРАЙС#ТОО"Жакко Д" стр.7	**Кран шаровый VAITEs VT214 д-20мм**	4	562,15		2249				
				шт							
			Отпускная цена		562		2249				
			Сметная стоимость оборудования				***2249***				
7	7	СПРАЙС#ТОО"Жакко Д" стр.7	**Кран шаровый VAITEs VT214 д-20мм**	4	562,15		-2249				
				шт							
			Отпускная цена		562		-2249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*-2249*				
8	8	СПРАЙС	Кран шаровый д-20мм IDEAL iT	4	438,83		1755				
				шт							
9	9	СПРАЙС#ТОО"Жакко Д" стр.7	Кран шаровый спускной VAITEs VT435 д-15мм	4	364,03		1456				
				шт							
			Отпускная цена		364		1456				
			Сметная стоимость оборудования				*1456*				
10	10	СПРАЙС#ТОО"Жакко Д" стр.7	Кран шаровый спускной VAITEs VT435 д-15мм	4	364,03		-1456				
				шт							
			Отпускная цена		364		-1456				
			Сметная стоимость оборудования				*-1456*				
11	11	СПРАЙС	Кран шаровый д-15мм IDEAL iT	4	325,49		1302				
				шт							
12	12	Е0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,879	164,61	0,09	2285	1	1810	0,74	10
				м2	124,2	0,02	1724	0	105	0	0
13	13	Е0115-172-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-регистров	15,6	109,76	0,09	1712	1	1136	0,42	7
				м2	69,35	0,02	1082	0	105	0	0
14	14	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм/в тепловом узле/	2	521,42	49,05	1043	98	799	1,69	3
				1шт	292,39	19,69	585	39	128	0,09	0
15	15	СПРАЙС#ТОО"Жакко Д" стр.7	Кран шаровый VAITEs VT214 д-25мм	2	865,51		1731				
				шт							
			Отпускная цена		866		1731				
			Сметная стоимость оборудования				*1731*				
16	16	СПРАЙС#ТОО"Жакко Д" стр.7	Кран шаровый VAITEs VT214 д-25мм	2	865,51		-1731				
				шт							
			Отпускная цена		866		-1731				
			Сметная стоимость оборудования				*-1731*				
17	17	СПРАЙС	Кран шаровый д-25мм IDEAL iT	2	523,11		1046				
				шт							
18	18	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	101,5	12,59	0	1278	0	1597	0,06	6
				м	12,29	0	1248	0	128	0	0
			Итого по разделу: Отопление				98404				
			Раздел: Вентиляция								
19	19	Е0120-31-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1612	7,25	7
				шт	1241,61	17,72	1242	18	128	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.8	Вентилятор ВКП 50-30	1	30337,37		30337				
				шт							
21	21	Е0120-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,3	1456,51	9,12	437	3	430	6,94	2
				м2	1116,64	2,95	335	1	128	0,01	0
22	22	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.9	Вставки гибкие ВГ 50-30	2	2417,36		4835				
				шт							
23	23	Е0120-35-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1162,24	148,6	1162	149	1279	5,88	6
				шт	942,76	56,11	943	56	128	0,28	0
24	24	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.10	Калорифер ВНП 50-30-3	1	17695,7		17696				
				шт							
25	25	Е0120-37-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров ячейковых	1	1028,98	55,61	1029	56	1143	5	5
				м2	872,12	20,67	872	21	128	0,11	0
26	26	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.11	Фильтр ФВП 50-30	1	5926,37		5926				
				шт							
27	27	Е0120-15-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм	1	418,9	18,24	419	18	411	1,93	2
				шт	315,16	5,91	315	6	128	0,04	0
28	28	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.12	Клапан воздушный ВК 300х500с электроприводом BEliMO	1	5252,58		5253				
				шт							
			Отпускная цена		5253		5253				
			Сметная стоимость оборудования				*5253*				
29	29	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.12	Клапан воздушный ВК 300х500с электроприводом BEliMO	1	5252,58		-5253				
				шт							
			Отпускная цена		5253		-5253				
			Сметная стоимость оборудования				*-5253*				
30	30	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.12	Клапан воздушный ВК 300х500 под электропривод AS230-5	1	5252,58		5253				
				шт							
			Отпускная цена		5253		5253				
			Сметная стоимость оборудования				*5253*				
31	31	СПРАЙС#BEliMO KAzAKHsTAn стр.15	Электропривод BEliMO TF 230	1	13109,36		13109				
				шт							
			Отпускная цена		13109		13109				
			Сметная стоимость оборудования				*13109*				
32	32	СПРАЙС#BEliMO KAzAKHsTAn стр.15	Электропривод BEliMO TF 230	1	13109,36		-13109				
				шт							
			Отпускная цена		13109		-13109				
			Сметная стоимость оборудования				*-13109*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	СПРАЙС#	Электропривод AS230-5 с пружинным возвратом	1	11301,74		11302				
				шт							
			Отпускная цена		11302		11302				
			Сметная стоимость оборудования				*11302*				
34	34	Е0120-26-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	1	533,09	23,24	533	23	474	2,2	2
				шт	361,34	8,86	361	9	128	0,04	0
35	35	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.13	Глушители шума ГТПи 50-30-60	1	5329,21		5329				
				шт							
36	36	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,2	274	21	286	1,29	1
				шт	214,63	8,86	215	9	128	0,04	0
37	37	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.14	Вентрешетка НР 500х300	0,15	19628,75		2944				
				м2							
38	38	Е0120-31-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1612	7,25	7
				шт	1241,61	17,72	1242	18	128	0,09	0
39	39	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.8	Вентилятор ВКП 50-30	1	30337,37		30337				
				шт							
40	40	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	274,08	21,2	1644	127	1716	1,29	8
				шт	214,63	8,86	1288	53	128	0,04	0
41	41	СПРАЙС#ТОО"Летек с" стр.16	Решетка приточная РВ 300х300	6	1786,59		10720				
				м2							
42	42	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,4	1208,14	12,01	27062	269	6945	1,47	33
				м2	237,73	4,49	5325	101	128	0,02	0
			Итого по разделу: Вентиляция				160099				
			Раздел: Теплоснабжение приточных установок и завес								
43	43	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	444,28	17,65	7997	318	2811	0,64	11
				м	115,4	6,61	2077	119	128	0,03	1
44	44	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	444,28	17,65	-7997	-318	-2811	0,64	-11
				м	115,4	6,61	-2077	-119	128	0,03	-1
45	45	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	60	642,28	17,65	38537	1059	9371	0,64	38
				м	115,4	6,61	6924	397	128	0,03	2
46	46	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, доп.	23,5	642,28	17,65	15094	415	3670	0,64	15
				м	115,4	6,61	2712	155	128	0,03	1
47	47	Е0116-10-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	11,3	823,17	19,99	9302	226	2039	0,75	9
				м	133,51	7,49	1509	85	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1530		6120				
				шт							
49	49	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1530		-6120				
				шт							
50	50	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	869		3476				
				шт							
51	51	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	869		-3476				
				шт							
52	52	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362		2172				
				шт							
53	53	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362		-2172				
				шт							
54	54	СПРАЙС	Кран шаровый д-15мм IDEAL iT	4	325,49		1302				
				шт							
55	55	СПРАЙС	Кран шаровый д-20мм IDEAL iT	4	438,83		1755				
				шт							
56	56	СПРАЙС	Кран шаровый д-25мм IDEAL iT	2	523,11		1046				
				шт							
57	57	СПРАЙС	Кран шаровый д-50мм IDEAL iT	2	2343,98		4688				
				шт							
58	58	С130903-590 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	1	13889		13889				
				шт.							
59	59	С130903-590 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	1	13889		-13889				
				шт.							
60	60	С130903-375 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	32787		32787				
				шт.							
61	61	С130903-375 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	32787		-32787				
				шт.							
62	62	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	1	53572		53572				
				шт.							
63	63	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	1	53572		-53572				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	С130903-318 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	56690		56690				
				шт.							
65	65	С130903-318 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	56690		-56690				
				шт.							
66	66	Е0118-21-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтровдля очистки воды в трубопроводах систем отоплениядиаметром 32 мм	1	225,73	65,52	226	66	228	0,89	1
				1фильтр	154,58	23,17	155	23	128	0,12	0
67	67	Е0118-21-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтровдля очистки воды в трубопроводах систем отоплениядиаметром 32 мм	1	225,73	65,52	-226	-66	-228	0,89	-1
				1фильтр	154,58	23,17	-155	-23	128	0,12	0
68	68	С130905-1809 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	1	4687		4687				
				шт.							
69	69	С130905-1809 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	1	4687		-4687				
				шт.							
70	70	Е0118-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3524,53	154,72	3525	155	3438	15,4	15
				1насос	2627,81	57,94	2628	58	128	0,28	0
71	71	Е0118-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3524,53	154,72	-3525	-155	-3438	15,4	-15
				1насос	2627,81	57,94	-2628	-58	128	0,28	0
72	72	СПРАЙС#ТОО"ЭНКО "#стр.19	Насос WilO STAr-RS 25/4	1	6919,14		6919				
				шт							
73	73	СПРАЙС#ТОО"ЭНКО "#стр.19	Насос WilO STAr-RS 25/4	1	6919,14		-6919				
				шт							
74	74	Е0120-34-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1862,08	303,37	3724	607	4050	9,06	18
				шт	1469,83	112,22	2940	224	128	0,55	1
75	75	СПРАЙС#Летекс#	Воздушно-тепловая завеса КЭВ 98 П4121W	2	82637,8		165276				
				шт							
76	76	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-за 2 раза	11,5	13,91	0,13	160	1	139	0,07	1
				м2	13,36	0,05	154	1	90	0	0
77	77	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-за 2 раза	11,5	13,91	0,13	-160	-1	-139	0,07	-1
				м2	13,36	0,05	-154	-1	90	0	0
78	78	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,5	4,93	0,03	57	0	50	0,02	0
				м2	4,78	0	55	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	79	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,5	4,93	0,03	-57	0	-50	0,02	0
				м2	4,78	0	-55	0	90	0	0
80	80	СПРАЙС#Русский цвет#стр.17	Мастика грунтовочная Вектор 1236	3,45	737,74		2545				
				кг							
81	81	СПРАЙС#Русский цвет#стр.17	Мастика грунтовочная Вектор 1236	3,45	737,74		-2545				
				кг							
82	82	СПРАЙС#Русский цвет#стр.17	Мастика покровная Вектор 1214	1,725	662,71		1143				
				кг							
83	83	СПРАЙС#Русский цвет#стр.17	Мастика покровная Вектор 1214	1,725	662,71		-1143				
				кг							
84	84	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+грунт -эмалью по ржавчине ХВ 3в 1-за 3 раза	24,648	14,79	0,08	364	2	318	0,07	2
				м2	14,35	0	354	0	90	0	0
85	85	СПРАЙС#	грунт -эмаль по ржавчине ХВ 3в 1	9,243	331,79		3067				
				кг							
86	86	Е0126-9-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающимитолщиной 60 мм	94,8	114,93	12,41	10895	1177	6733	0,39	37
				м	66,24	4,79	6280	454	100	0,02	2
87	87	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	1,675	7605		12739				
				м3							
88	88	Е0118-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	4	55,62	2,02	222	8	246	0,26	1
				комплект	47,97	0	192	0	128	0	0
89	89	Е0118-22-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	0	292	0	327	0,37	1
				комплект	63,96	0	256	0	128	0	0
90	90	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
				шт							
91	91	СПРАЙС#НПО КАРАТ#стр.5	Устройство отборное 16-225у	4	662,71		2651				
				шт							
92	92	СПРАЙС#НПО КАРАТ#стр.5	Устройство отборное 16-225у	4	662,71		-2651				
				шт							
93	93	СПРАЙС#НПО КАРАТ#стр.6	Манометр МПЗ-У 16кгс/см2	4	673,97		2696				
				шт							
94	94	СПРАЙС#НПО КАРАТ#стр.6	Манометр МПЗ-У 16кгс/см2	4	673,97		-2696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	95	СПРАЙС	Манометр МТ-100 1,0 МПа	шт 4	606,85		2427				
96	96	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	шт 4	278		1112				
			Итого по разделу: Теплоснабжение приточных установок и завес	шт			273251				
			Раздел: Отопление.Допработы								
97	97	Е0118-18-3#К=0,4	Установка узлов тепловых элеваторных номер 6,7+демонтаж	1 1узел	1193,28 973,35	219,93 82,5	1193 973	220 83	1351 128	5,48 0,4	5 0
98	98	Е0118-18-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов тепловых элеваторных номер 6,7/без стоимости узла теплового элеваторного /	1 1узел	8245,91 2798,38	687,28 257,82	8246 2798	687 258	3912 128	15,75 1,26	16 1
99	99	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	4 шт	302		1208				
100	100	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	4 шт	321		1284				
101	101	Е0118-9-8#К=0,4	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм+демонтаж	24 м	18,72 15,48	3,23 1,22	449 372	78 29	513 128	0,1 0,01	2 0
102	102	Е0118-9-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм/без стоимости/	12 м	70,6 44,51	10,11 3,8	847 534	121 46	742 128	0,28 0,02	3 0
103	103	Е0115-172-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-регистров	3,12 м2	109,76 69,35	0,09 0,02	342 216	0 0	227 105	0,42 0	1 0
104	104	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм+ труб пожарного водопровода и отопления	36 м	116,9 115,09	1,81 0,29	4208 4143	65 10	4785 115,2	0,75 0	27 0
105	105	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	36 м	642,28 115,4	17,65 6,61	23122 4154	635 238	5622 128	0,64 0,03	23 1
106	106	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,264 м2	22,68 6,68	0,06 0,03	142 42	0 0	38 90	0,03 0	0 0
107	107	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+грунт -эмалью по ржавчине ХВ 3в 1-за 3 раза	6,264 м2	14,79 14,35	0,08 0	93 90	0 0	81 90	0,07 0	0 0
108	108	СПРАЙС#	грунт -эмаль по ржавчине ХВ 3в 1	2,349 кг	331,79		779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	109	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	36	12,59	0	453	0	566	0,06	2
				м	12,29	0	443	0	128	0	0
110	110	Е0146-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	0,87	2045,34	920,34	1779	801	1282	6,72	6
				м3	1125	348,75	979	303	100	1,7	1
111	111	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,305	218,93	0	724	0	818	1,54	5
				м3	218,93	0	724	0	113	0	0
112	112	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных/50мм/	0,3673	2332,85	0	857	0	276	3,73	1
				м3	610,65	0	224	0	123	0	0
113	113	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/100мм/	0,7345	6036,36	0	4434	0	589	4,21	3
				м3	652,05	0	479	0	123	0	0
114	114	Е0108-6-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен приямков и каналов	0,6498	8815,24	370,75	5728	241	913	6,84	4
				м3	1053,11	137,81	684	90	118	0,68	0
115	115	Е0107-61-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,6	2212,73	705,54	1328	423	753	3,83	2
				м3	652,05	244,36	391	147	140	0,94	1
116	116	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(П5д-8,бетон кл.В15)	0,6	22000		13200				
				м3							
117	117	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,6	266		-160				
				м3							
118	118	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,6	143		-86				
				м3							
119	119	Е0106-1-20#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ленточных фундаментов бетонных+местные заделки	0,0546	6567,71	389,15	359	21	38	3,24	0
				м3	507,15	147,01	28	8	105	0,72	0
120	120	Е0108-4-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,198	252	4,78	1310	25	274	0,24	1
				м2	42,95	1,8	223	9	118	0,01	0
121	121	Е0108-4-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/плит/	8,814	66,29	14,01	584	124	431	0,23	2
				м2	36,23	5,26	319	46	118	0,03	0
122	122	С11011-103	Гидроизол	19,391	104		2017				
				м2							
123	123	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
				м3	134,1	0	67	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	124	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,5	21,55	4,52	11	2	8	0,11	0
				м3	17,03	0	9	0	97	0	0
			Итого по разделу: Отопление.Допработы				74519				
			ИТОГО:				606270	8905			380
							64707	3330			16
			- оборудования				16554				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				15803				
			На сантехнические работы				67387				
			Всего накладных расходов:				83190				
			Итого с накладными				689460				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40375				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				729837				
			Итого с временными, 1,44 %				740108				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				756026				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				757345				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				760239				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				767475				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				1962740				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39255				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2001995				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				240239				
			Итого с НДС				2242234				
			Всего:				2242234				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____ Б.Е.Абдикаримов

Заведующий
гаражом _____ Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____ В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____ П.П.Борзенков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО"Шаруашылық 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2015года

Ремонтно-строительные2-1-1р

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Кровля гаража(по дефектовке)										
1	**1**	**Е0110-52-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**362**	**6,82**	**1,14**	**2469**	**412**	**2523**	**0,03**	**12**		
				м2	**5,38**	**0,42**	**1948**	**154**	**120**	**0**	**1**		
2	**2**	**СПРАЙС**	**Огнеобиозащитное средство "Огнеобиозащита"(расход 600г/м2)**	**217,2**	**41,98**		**9118**						
				кг									
3	**3**	**Е0112-9-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство подвесных желобов**	**10**	**488,68**	**1,53**	**4887**	**15**	**610**	**0,32**	**3**		
				м	**50,72**	**0,56**	**507**	**6**	**119**	**0**	**0**		
4	**4**	**Е0112-9-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство подвесных желобов**	**10**	**488,68**	**1,53**	**-4887**	**-15**	**-610**	**0,32**	**-3**		
				м	**50,72**	**0,56**	**-507**	**-6**	**119**	**0**	**0**		
5	**5**	**Е0158-19-1**	**Навеска водосточных труб с подмостей**	**6**	**331,11**	**0,16**	**1987**	**1**	**399**	**0,35**	**2**		
				м	**62,12**	**0,02**	**373**	**0**	**107,1**	**0**	**0**		
6	**6**	**Е0158-19-1**	**Навеска водосточных труб с подмостей**	**6**	**331,11**	**0,16**	**-1987**	**-1**	**-399**	**0,35**	**-2**		
				м	**62,12**	**0,02**	**-373**	**0**	**107,1**	**0**	**0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0110-52-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	100,39	6,82	1,14	685	114	700	0,03	3
				м2	5,38	0,42	540	43	120	0	0
8	8	СПРАЙС	Огнеобиозащитное средство "Огнеобиозащита"(расход 600г/м2)	60,234	41,98		2528				
				кг							
9	9	Е0110-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	1	3447,64	102,01	3448	102	1376	6,99	7
				шт	1107,45	39,37	1107	39	120	0,19	0
10	10	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах+окно из плоского листа с полимерным покрытием, жалюзийная решетка-полосы по 220мм из плоского листа с полимерным покрытием	0,0078	57770,9	20485,8	449	159	264	185,15	1
				т	33327	4348,63	259	34	90	16,28	0
11	11	СПРАЙС#Группа компаний"Металл профиль"#стр.1	Плоский лист с полимерным покрытием/к 1,15/	2,3	502,04		1155				
				м2							
			Итого по разделу: Кровля гаража(по дефектовке)				19851				
			Раздел: Разные работы								
12	12	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,4149	60931,42	477,54	25283	198	12474	186,17	77
				т	29882,25	180	12400	75	100	0,88	0
13	13	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,3695	59200		21877				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97+толщ.3мм	0,0454	55877		2537				
				т							
15	15	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,076	22,68	0,06	523	1	139	0,03	1
				м2	6,68	0,03	154	1	90	0	0
16	16	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза	23,076	41,98	0,05	969	1	199	0,05	1
				м2	9,57	0	221	0	90	0	0
17	17	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3+под оконными проемами без стоимости кирпича	0,6	4313,83	154,03	2588	92	1412	14,63	9
				м3	2295	58,5	1377	35	100	0,28	0
18	18	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	36,8	651,75	6,58	23984	242	8958	1,38	51
				м2	231,24	0,59	8510	22	105	0	0
19	19	Е0109-43-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	36,82	355,66	156,36	13095	5757	6720	1,08	40
				м2	165,6	37,17	6097	1369	90	0,13	5
20	20	С11011-3622 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	42,32	440		18621				
				м2							
21	21	С11011-2702 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 38 мм	0,2613	1934		505				
				1000 шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	С11011-2140 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	111,504	0,8		89				
				шт							
23	23	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5+пол 100мм после переноса труб водопровода и теплоснабжения внутри существующего гаража	0,8669	6036,36	0	5233	0	695	4,21	4
				м3	652,05	0	565	0	123	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				115306				
			ИТОГО:				135156	7081			206
							33178	1772			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				28476				
			На металломонтажные работы				6983				
			Всего накладных расходов:				35459				
			Итого с накладными				170615				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10237				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				180853				
			Итого с временными, 1,44 %				183457				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				187493				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				187828				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				188561				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				190396				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				486919				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**496657**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**59599**				
			Итого с НДС				**556256**				
			Всего:				**556256**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____Б.Е.Абдикаримов

Заведующий гаражом _____Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____П.П.Борзенков

Заказчик: **ТОО"Шаруашылық 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2015года

общестроительные работы 2-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Фундаменты										
1	1	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1272	156751,29	477,54	19938	61	4561	207	26		
				1т	33975	180	4321	23	105	0,88	0		
2	2	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0303	70437,87	304,24	2133	9	311	58	2		
				1т	9675	114,75	293	3	105	0,56	0		
3	3	Е0113-44-7	Очистка щетками	0,2637	60,75	0	16	0	14	0,34	0		
				м2	60,75	0	16	0	90	0	0		
4	4	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза	0,2637	40,72	0,04	11	0	2	0,04	0		
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0		
			Итого по разделу: Фундаменты				22097						
			Раздел: Каркас										
5	5	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177-огнезащитной	240,779	562,7	0,02	135487	5	678	0,02	4		
				м2	3,13	0	754	0	90	0	0		
6	6	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	124,8	7135,16	350,51	890468	43744	37989	1,52	190		
				м2	249,75	88,47	31169	11041	90	0,31	39		
7	7	С12023-39 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм	124,8	4440		554112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
8	8	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.1а	Фасонные изделия к трехслойным панелям ФИ	118,75	855,52		101593				
				м2							
			Итого по разделу: Каркас				1681660				
			Раздел: Кровля								
9	9	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	129,36	226,98	120,75	29362	15621	11212	0,4	52
				м2	66,6	29,7	8615	3842	90	0,11	14
10	10	С12023-40 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	129,36	5680		734765				
				м2							
11	11	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами-снегозадержатель	24	13,42	2,49	322	60	303	0,06	1
				м	9,68	0,92	232	22	119	0	0
12	12	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами-снегозадержатель	24	13,42	2,49	-322	-60	-303	0,06	-1
				м	9,68	0,92	-232	-22	119	0	0
13	13	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Снегозадержатель трубчатый	8	2108,88		16871				
				шт							
14	14	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Снегозадержатель трубчатый	8	2108,88		-16871				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля				764127				
			Раздел: Проемы								
15	15	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	11,36	378,28	18,53	4297	211	2212	0,93	11
				м2	156,07	6,18	1773	70	120	0,03	0
16	16	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,36	4472		50802				
				м2							
17	17	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	13,6	201,91	0,56	2746	8	596	0,26	4
				м	40,86	0,09	556	1	107,1	0	0
18	18	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	13,6	201,91	0,56	-2746	-8	-596	0,26	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	40,86	0,09	-556	-1	107,1	0	0
19	19	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	13,6	438,1	10,41	5958	142	2958	1,11	15
				м2	177,3	3,94	2411	54	120	0,02	0
20	20	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	13,6	438,1	10,41	-5958	-142	-2958	1,11	-15
				м2	177,3	3,94	-2411	-54	120	0,02	0
21	21	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	13,6	2030		27608				
				м							
22	22	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	13,6	2030		-27608				
				м							
23	23	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,6084	31476,57	17434,99	19150	10607	5519	41,4	25
				т	7650	2428,67	4654	1478	90	8,15	5
24	24	С12022-6#примен.	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные	4	103600		414400				
				шт							
25	25	С12022-6#примен.	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные	4	103600		-414400				
				шт							
26	26	СПРАЙС	Ворота промышленные подъемные 3.0х3.0 с цепным редуктором огрунтованные и окрашенные	3	104298,92		312897				
				шт							
27	27	СПРАЙС	Ворота промышленные подъемные 3.0х3.0 с цепным редуктором с калиткой огрунтованные и окрашенные	1	145308,09		145308				
				шт							
28	28	Е0110-86-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005#прим	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции+из профлиста	3,6	789,48	11,8	2842	42	1497	2,02	7
				м2	342	4,46	1231	16	120	0,02	0
29	29	С11011-3622 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	8,28	440		3643				
				м2							
30	30	С11011-2702 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 38 мм	0,0511	1934		99				
				1000 шт							
31	31	С11011-2140 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	21,816	0,8		17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
32	32	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03	13864,97	4022,39	416	121	274	56,5	2
				т	9090	1071,86	273	32	90	3,81	0
33	33	СПРАЙС	Профилированная труба 60х40х2	30	46,67		1400				
				кг							
34	34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,956	21,8	0,05	43	0	10	0,03	0
				м2	5,81	0,02	11	0	90	0	0
35	35	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,956	40,72	0,04	80	0	15	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
36	36	СПРАЙС	Полосовая пластиковая завеса 6000х2500 из пленки ПХВ	1	60060,68		60061				
				комплект							
			Отпускная цена		60061		60061				
			Сметная стоимость оборудования				*60061*				
			Итого по разделу: Проемы				601055				
			Раздел: Полы								
37	37	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	103	75,41	2,62	7767	270	1457	0,07	7
				м2	10,51	0,99	1083	102	123	0	0
38	38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,24	5951,31	0	49039	0	5747	3,66	30
				м3	567	0	4672	0	123	0	0
39	39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	103	187,31	9,95	19292	1025	7087	0,36	37
				м2	52,2	3,74	5377	385	123	0,02	2
40	40	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-гидроизолом	103	340,45	18,42	35066	1897	11764	0,42	43
				м2	85,95	6,91	8853	712	123	0,03	3
41	41	Е0111-4-2 К=3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	103	696,56	27,15	71746	2796	20619	0,75	78
				м2	152,55	10,2	15713	1051	123	0,05	5
42	42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	103	187,31	9,95	19292	1025	7087	0,36	37
				м2	52,2	3,74	5377	385	123	0,02	2
43	43	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	103	620,23	23,26	63883	2396	34170	1,57	162
				м2	261	8,71	26883	897	123	0,04	4
44	44	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	103	210,26	1,34	21657	138	7019	0,31	32
				м2	54,9	0,5	5655	51	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				287744				
			Раздел: Очистные сооружения АС-58								
45	45	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	16,4	555,89	14,05	9117	230	626	0,2	3
				м2	31,05	5,31	509	87	105	0,03	0
46	46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,024	93997,62	304,24	2256	7	836	198	5
				1т	33075	114,75	794	3	105	0,56	0
47	47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,024	93997,62	304,24	-2256	-7	-836	198	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	33075	114,75	-794	-3	105	0,56	0
48	48	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/с добавлением церезита/	16,4	187,31	9,95	3072	163	1128	0,36	6
				м2	52,2	3,74	856	61	123	0,02	0
49	49	C11011-1019	Церезит	0,0334	27200		908				
				т							
50	50	E0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных-плавающая	2,4	578,48	14,05	1388	34	529	1,19	3
				м2	178,2	5,31	428	13	120	0,03	0
51	51	E0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных-плавающая	2,4	578,48	14,05	-1388	-34	-529	1,19	-3
				м2	178,2	5,31	-428	-13	120	0,03	0
52	52	E0110-50-1	Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем	26,88	1113,26	35,45	29924	953	2094	0,34	9
				м2	51,75	13,17	1391	354	120	0,06	2
53	53	E0110-50-1	Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем	26,88	1113,26	35,45	-29924	-953	-2094	0,34	-9
				м2	51,75	13,17	-1391	-354	120	0,06	-2
54	54	C11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,0645	930700		60041				
				т							
55	55	C11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,0645	930700		-60041				
				т							
56	56	E0110-28-3#примен.	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с двух сторон	26,88	1494,52	4,69	40173	126	6640	1,35	36
				м2	204,08	1,78	5486	48	120	0,01	0
57	57	E0110-28-3#примен.	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с двух сторон	26,88	1494,52	4,69	-40173	-126	-6640	1,35	-36
				м2	204,08	1,78	-5486	-48	120	0,01	0
58	58	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах-щиты1	0,6917	49326,74	16388,64	34117	11335	20205	161	111
				т	28980	3478,9	20044	2406	90	13,02	9
59	59	C11011-4147 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)+сталь рифленая	0,3865	50954		19694				
				т							
60	60	СПРАЙС	Профилированная труба 60х40х2мм	154,38	46,67		7205				
				кг							
61	61	СПРАЙС	Профилированная труба 20х20х2мм	65,3	47,46		3099				
				кг							
62	62	СПРАЙС	Профилированная труба 40х40х2мм	85,48	45,1		3855				
				кг							
63	63	E0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали-щиты1	0,6917	14359,66	5522,03	9932	3819	4605	35,9	25
				т	6075	1322,37	4202	915	90	4,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-монтаж обрамления под щиты	0,4043	13864,97	4022,39	5606	1626	3698	56,5	23
				т	9090	1071,86	3675	433	90	3,81	2
65	65	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс+90х90х6	0,3335	59200		19743				
				т							
66	66	СПРАЙС	Профилированная труба 30х30х2мм	70,84	46,67		3306				
				кг							
67	67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	63,887	21,8	0,05	1393	3	335	0,03	2
				м2	5,81	0,02	371	1	90	0	0
68	68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	63,887	40,72	0,04	2601	3	478	0,04	3
				м2	8,32	0	532	0	90	0	0
69	69	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах-фильтр	0,1234	49326,74	16388,64	6086	2022	3604	161	20
				т	28980	3478,9	3576	429	90	13,02	2
70	70	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0528	58700		3102				
				т							
71	71	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0066	49389		326				
				т							
72	72	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,0522	55877		2919				
				т							
73	73	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	1,28	353		452				
				м2							
74	74	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,0256	1811,99	169,49	46	4	44	9,47	0
				м3	1642,5	63	42	2	100	0,31	0
75	75	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,053	930700		49364				
				т							
76	76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	61,28	21,8	0,05	1336	3	322	0,03	2
				м2	5,81	0,02	356	1	90	0	0
77	77	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	61,28	40,72	0,04	2495	2	459	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	510	0	90	0	0
78	78	E0110-50-1	Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем-крышка	0,51	1113,26	35,45	568	18	40	0,34	0
				м2	51,75	13,17	26	7	120	0,06	0
79	79	E0110-50-1	Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем-крышка	0,51	1113,26	35,45	-568	-18	-40	0,34	0
				м2	51,75	13,17	-26	-7	120	0,06	0
80	80	C11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,0012	930700		1139				
				т							
81	81	C11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,0012	930700		-1139				
				т							
82	82	C130806-226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,618	812		3750				
				м							
83	83	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0046	70153,47	10674,97	323	49	316	270	1
				км	48825	4032	225	19	130	19,69	0
84	84	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах+труба вентиляционная диам.100мм из плоского листа с полимерным покрытием	0,0031	49326,74	16388,64	151	50	89	161	0
				т	28980	3478,9	88	11	90	13,02	0
85	85	СПРАЙС#Группа компаний"Металлпрофиль"#стр.1	Плоский лист с полимерным покрытием	0,9028	502,04		453				
				м2							
86	86	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
				шт	63,79	2,36	128	5	128	0,01	0
87	87	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,9	5
				фланец	180	2,25	1080	14	130	0,01	0
88	88	C130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	4	3360		13440				
				компл							
89	89	C130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	2	296		592				
				шт							
90	90	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				1насос	2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	0
91	91	C131004-14	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250/4, подача 50 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	2	78200		156400				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	92	С131004-14	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250/4, подача 50 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	2	78200		-156400				
				шт							
93	93	СПРАЙС	Насос гидрофрэш JSW-15M-24H фирмы "INTERDAB"	2	7933,82		15868				
				шт							
94	94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,622	21,8	0,05	188	0	45	0,03	0
				м2	5,81	0,02	50	0	90	0	0
95	95	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	8,622	50,98	0,07	440	1	22	0,01	0
				м2	2,79	0,02	24	0	90	0	0
96	96	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей лаком ХС-76	8,622	16,92	0,02	146	0	32	0,02	0
				м2	4,14	0	36	0	90	0	0
			Итого по разделу: Очистные сооружения АС-58				234615				
			Раздел: Разные работы								
97	97	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,595	2253,2	0	8101	0	2348	3,24	12
				м3	531	0	1909	0	123	0	0
98	98	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,595	2253,2	0	-8101	0	-2348	3,24	-12
				м3	531	0	-1909	0	123	0	0
99	99	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жесткихпокрытий толщиной 25 мм	34,24	361,14	25,04	12365	857	1332	0,14	5
				м2	22,25	9,38	762	321	123	0,05	2
100	100	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жесткихпокрытий толщиной 25 мм	34,24	361,14	25,04	-12365	-857	-1332	0,14	-5
				м2	22,25	9,38	-762	-321	123	0,05	-2
101	101	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	34,24	66,86	3,11	2289	106	174	0,02	1
				м2	2,97	1,17	102	40	123	0,01	0
102	102	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	34,24	66,86	3,11	-2289	-106	-174	0,02	-1
				м2	2,97	1,17	-102	-40	123	0,01	0
103	103	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных+100мм	1,857	2253,2	0	4184	0	1213	3,24	6
				м3	531	0	986	0	123	0	0
104	104	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В15+100мм	1,857	6478,51	66,01	12031	123	430	1,35	3
				м3	195,75	24,93	364	46	105	0,12	0
105	105	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,46	2975,47	1238,47	10295	4285	7629	10,6	37
				м3	1737	468	6010	1619	100	2,28	8
			Итого по разделу: Разные работы				26511				
			ИТОГО:				3617808	104150			1020
							174975	26229			101
			- оборудования				60061				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				118752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				**87195**				
			На сантехнические работы				**6138**				
			Всего накладных расходов:				**212085**				
			Итого с накладными				**3829893**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**226190**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4056083**				
			Итого с временными, 1,44 %				**4113626**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**4202804**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				**4210190**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4226404**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4266940**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**10912272**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**218245**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11130517**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1335662**				
			Итого с НДС				**12466179**				
			Всего:				**12466179**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____Б.Е.Абдикаримов

Заведующий
гаражом _____Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____П.П.Борзенков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО"Шаруашылық 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь 2015года

Благоустройство 7-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Благоустройство								
			.Устройство тротуарной плитки								
1	1	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	**44,41**	**323,83**	**12,52**	**14381**	**556**	**2506**	**0,24**	**11**
				м2	**38,03**	**4,39**	**1689**	**195**	**133**	**0,02**	**1**
2	2	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**4,441**	**981,86**	**68,13**	**4360**	**303**	**202**	**0,14**	**1**
				м3	**21,38**	**12,76**	**95**	**57**	**133**	**0,04**	**0**
3	3	**Е0111-25-1**	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**44,41**	**181,56**	**21,26**	**8063**	**944**	**8965**	**0,95**	**42**
				м2	**156,15**	**7,97**	**6935**	**354**	**123**	**0,04**	**2**
4	4	**С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#прим**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм/70мм/**	**44,41**	**978**		**43433**				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (0,3.0,2.1-0,15.0,1.1=0,045.1,02=0,0459;F200)	10	592,21	6,63	5922	66	1469	0,7	7
				м	108,68	1,76	1087	18	133	0,01	0
6	6	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,459	615		282				
				м3							
7	7	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400(БР100.30.15)	0,45	27800		12510				
				м3							
8	8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,45	981,86	68,13	442	31	20	0,14	0
				м3	21,38	12,76	10	6	133	0,04	0
9	9	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см+толщ.10см	4	323,83	12,52	1295	50	226	0,24	1
				м2	38,03	4,39	152	18	133	0,02	0
10	10	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	4	48,76	0	-195	0	-9	0,01	0
				м2	1,66	0	-7	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий(0,16.0,12.1-0,07.0,06.1=0,015.1,02=0,0149;F200)	8,097	151,66	6,63	1228	54	1189	0,7	6
				м	108,68	1,76	880	14	133	0,01	0
12	12	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,0121	615		7				
				м3							
13	13	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400(БР50.21.7)	0,119	27800		3309				
				м3							
14	14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см+толщ.10см	1,296	323,83	12,52	420	16	73	0,24	0
				м2	38,03	4,39	49	6	133	0,02	0
15	15	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	1,296	48,76	0	-63	0	-3	0,01	0
				м2	1,66	0	-2	0	133	0	0
			Итого по разделу: Благоустройство				95395				
			ИТОГО:				95394	2022			67
			Накладные расходы :				10888	668			3
			На общестроительные работы				14638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**14638**				
			Итого с накладными				**110032**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**6602**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**116635**				
			Итого с временными, 1,44 %				**118315**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				**120917**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				**121132**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**121606**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**122788,76**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**3144019,96**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**6280,40**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**320300,36**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**38436,04**				
			Итого с НДС				**358736,40**				
			Всего:				**358736,40**				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылык 2012"

Директор _____Б.Е.Абдикаримов

Заведующий гаражом _____Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____П.П.Борзенков

Счет-фактура № 71 от 30 ноября 2015 г.

Дополнительный счет-фактура к счету-фактуре №65 от 03.11.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440001488, РК, Костанай , Чехова 125-89,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008549, от 24.01.2013

ИИК поставщика: KZ828560000000115984, в банке АО " Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 392 от 12.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440001488, Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж",РК, Костанай , Чехова 125-89

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002198, ТОО "Шаруашалық 2012",Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Шаруашалық 2012"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002198, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., пр.Аль-Фараби, дом № 66

ИИК получателя: KZ60826P0KZTD2001019, в банке АО " АТФ Банк ", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и расширение автогаража по ул.Майлина,7	услуга	-1	1 156 815,18	-1 156 815,18	12%	-138 817,82	-1 295 633,00		
Всего по счету:					**-1 156 815,18**		**-138 817,82**	**-1 295 633,00**		

Руководитель: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Махмутов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО"Шаруашылық 2012"**

Подрядчик **ТОО"Торгстроймонтаж"**

Стройка **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция и расширение здания автогаража по улице Майлина,7**

Договор № 392 от 12 августа 2015года

Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2015года

(Корректировочный акт)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы 2-1-1								
1	1	С12023-39 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм**	124,8 м2	4440		-554112				
2	2	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа+из плоского оцинкованного листа с полимерным покрытием**	10 м	99,7 67,31	7,72 0,39	997 673	77 4	806 119	0,4 0	4 0
3	3	СПРАЙС#Группа компаний"Металлпрофиль"#стр.1	**Плоский лист с полимерным покрытием**	5,75 м2	502,04		2887				
4	4	Е0112-9-2	**Устройство подвесных желобов**	3 м	242,53 44,1	1,22 0,45	728 132	4 1	159 119	0,28 0	1 0
5	5	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	**Желоб водосточный д-100мм**	3 мп	396,35		1189				
6	6	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	**Держатель желоба**	6 шт	194,44		1167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	СПРАЙС#ТОО"Завод Металл Профиль"#стр.	Заглушка желоба	2	194,64		389				
				шт							
8	8	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1778	13864,97	4022,39	2466	715	1626	56,5	10
				т	9090	1071,86	1616	191	90	3,81	1
9	9	СПРАЙС	Профилированная труба 140х140х5	126,6	49,48		6264				
				кг							
10	10	СПРАЙС	Профилированная труба 60х60х3,5	9,06	46,67		423				
				кг							
11	11	СПРАЙС	Профилированная труба 60х40х2	4,5	46,67		210				
				кг							
12	12	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс+45х45х4	0,0191	58700		1122				
				т							
13	13	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс+75х75х5	0,0093	59200		549				
				т							
14	14	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	0
				шт	19,91	0,09	80	0	90	0	0
15	15	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300		149				
				т							
16	16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,711	21,8	0,05	124	0	30	0,03	0
				м2	5,81	0,02	33	0	90	0	0
17	17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,711	40,72	0,04	233	0	43	0,04	0
				м2	8,32	0	48	0	90	0	0
18	18	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах+нащельника из плоского листа с полимерным покрытием/	0,0249	49326,74	16388,64	1228	408	727	161	4
				т	28980	3478,9	721	87	90	13,02	0
19	19	СПРАЙС#Группа компаний"Металлпро филь"#стр.1	Плоский лист с полимерным покрытием	7,36	502,04		3695				
				м2							
20	20	Е0107-19-4	Герметизация швов примыкания ворот к стенам, вертикальных	25,6	32,58	0,18	834	5	1164	0,19	5
				м	32,4	0,07	829	2	140	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530		1060				
				шт							
22	22	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах+потолочный держатель моечкого аппарата	0,0284	25987,18	4444,95	738	126	524	110	3
				т	19800	696,02	563	20	90	2,55	0
23	23	СПРАЙС	Профилированная труба 60х40х2	27	46,67		1260				
				кг							
24	24	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0014	48847		69				
				т							
25	25	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0284	9850,48	1162,95	280	33	191	46,6	1
				т	7357,5	108	209	3	90	0,53	0
26	26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,806	21,8	0,05	39	0	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	10	0	90	0	0
27	27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,806	40,72	0,04	74	0	14	0,04	0
				м2	8,32	0	15	0	90	0	0
			Итого по разделу: Общестроительные работы 2-1-1				-525858				
			Раздел: Ремонтно-строительные работы 2-1-1р								
28	28	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	0,25	1795,5	627,75	449	157	351	7,1	2
				м3	1167,75	236,25	292	59	100	1,16	0
29	29	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	7,5	582,93	33,79	4372	253	2506	2,06	15
				м2	347,96	5,62	2610	42	94,5	0,03	0
30	30	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7,5	17,43	0,12	131	1	109	0,09	1
				м2	13,73	0,05	103	0	105	0	0
			Итого по разделу: Ремонтно-строительные работы 2-1-1р				4952				
			Раздел: Наружная теплосеть 6-1								
31	31	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	35	39,74	37,82	1391	1324	437	0,01	0
				м3	1,87	11	65	385	97	0,04	1
32	32	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-лишний	3,456	84,26	84,26	291	291	58	0	0
				т	0	16,85	0	58	100	0,35	1
33	33	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	35	3,77	3,24	132	114	54	0	0
				м3	0,48	1,12	17	39	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м-песком	30	6,48	6,48	194	194	61	0	0
				м3	0	2,1	0	63	97	0,01	0
35	35	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-песком	5	122,18	0	611	0	690	0,89	4
				м3	122,18	0	611	0	113	0	0
36	36	C143008-92	Песок природный	35	811		28385				
				м3							
37	37	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-песка	35	21,55	4,52	754	158	578	0,11	4
				м3	17,03	0	596	0	97	0	0
38	38	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен/теплокамеры/	5,28	1795,5	627,75	9480	3315	7413	7,1	37
				м3	1167,75	236,25	6166	1247	100	1,16	6
39	39	E0166-1-2#прим	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных /стальных/труб диаметром 100 мм	32	154,02	0,12	4929	4	5764	0,93	30
				м	153,9	0,05	4925	2	117	0	0
40	40	E0107-61-1#к=0,6	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты-демонтаж лотков и плит	1,92	678,86	338,66	1303	650	1230	2	4
				м3	340,2	117,29	653	225	140	0,45	1
41	41	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,456	152,8	0	528	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
42	42	C01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,456	140	0	484	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
43	43	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,456	84,26	84,26	291	291	58	0	0
				т	0	16,85	0	58	100	0,35	1
44	44	E0126-23-3#К=0,8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм+демонтаж	24	37,13	6,53	891	157	795	0,19	5
				м	30,6	2,52	734	60	100	0,01	0
45	45	E0126-9-2#К=0,8	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающимитолщиной 60 мм+демонтаж	24	54,02	7,94	1297	191	1179	0,27	6
				м	46,08	3,06	1106	74	100	0,01	0
46	46	E0124-4-2#К=0,6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С+демонтаж D 76х3,5 мм	0,024	71765,87	26675,87	1722	640	1713	250,8	6
				км	45090	9817,65	1082	236	130	51,45	1
47	47	E0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,0106	123600,67	44459,79	1310	471	1261	418	4
				км	75150	16362,75	797	173	130	85,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	10,706	384		4111				
				м							
49	49	Е0113-44-7	Очистка щетками труб	2,475	60,75	0	150	0	135	0,34	1
				м2	60,75	0	150	0	90	0	0
50	50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб	2,475	21,8	0,05	54	0	13	0,03	0
				м2	5,81	0,02	14	0	90	0	0
51	51	Е0146-29-8#прим	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 50 мм+под гильзу д.108мм	2	302,92	138,67	606	277	433	0,97	2
				шт	164,25	52,38	329	105	100	0,26	1
52	52	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	205,55	2,32	411	5	295	1,09	2
				отверст	163,35	0,36	327	1	90	0	0
53	53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0136	121294,13	49389,75	1645	670	1436	312,7	4
				т	62775	18657	851	253	130	91,12	1
54	54	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм+ гильза	1,2	629		755				
				м							
55	55	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	2	277		554				
				шт							
56	56	Е0113-26-6 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+грунт -эмалью по ржавчине ХВ 3в 1-за 3 раза труб	2,489	12,9	0,06	32	0	28	0,06	0
				м2	12,48	0	31	0	90	0	0
57	57	СПРАЙС#	грунт -эмаль по ржавчине ХВ 3в 1	0,9332	331,79		310				
				кг							
58	58	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,27	4618,68	559,8	1247	151	467	7,99	2
				футляр	1320,75	9,29	357	3	130	0,02	0
59	59	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающимитолщиной 60 мм	10,6	103,8	9,93	1100	105	651	0,34	4
				м	57,6	3,83	611	41	100	0,02	0
60	60	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,2798	7605		2128				
				м3							
61	61	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	10,6	137,8	8,16	1461	86	439	0,24	3
				м	38,25	3,15	405	33	100	0,02	0
62	62	С11011-103	Гидроизол	7,155	104		744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
			Итого по разделу: Наружная теплосеть 6-1				69302				
			Раздел: Вертикальная планировка 7-1-1								
63	63	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18	9,24	9,24	166	166	52	0	0
				м3	0	3	0	54	97	0,01	0
64	64	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	72	7,91	7,91	570	570	179	0	0
				м3	0	2,57	0	185	97	0,01	1
65	65	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18	39,74	37,82	715	681	225	0,01	0
				м3	1,87	11	34	198	97	0,04	1
66	66	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-лишний увезти	32,4	84,26	84,26	2730	2730	546	0	0
				т	0	16,85	0	546	100	0,35	11
67	67	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-плодородный слой	5	32,54	30,98	163	155	51	0,01	0
				м3	1,53	9,01	8	45	97	0,03	0
68	68	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-плодородный слой привезти	6	84,26	84,26	506	506	101	0	0
				т	0	16,85	0	101	100	0,35	2
69	69	C143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным спомобом	5	1240		6200				
				м3							
70	70	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	120	1,22	1,22	147	147	30	0	0
				м2	0	0,25	0	31	97	0	0
			Итого по разделу: Вертикальная планировка 7-1-1				11196				
			Раздел: Благоустройство 7-1-2								
71	71	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий(0,16.0,12.1-0,07.0,06.1=0,015.1,02=0,0149;F200)	10,903	151,66	6,63	1654	72	1601	0,7	8
				м	108,68	1,76	1185	19	133	0,01	0
72	72	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,0162	615		10				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400(БР50.21.7)	0,1603	27800		4456				
				м3							
74	74	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см+толщ.10см	1,744	323,83	12,52	565	22	98	0,24	0
				м2	38,03	4,39	66	8	133	0,02	0
75	75	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключанисключать	1,744	48,76	0	-85	0	-4	0,01	0
				м2	1,66	0	-3	0	133	0	0
			Итого по разделу: Благоустройство 7-1-2				6599				
			ИТОГО:				-433807	15924			174
			Накладные расходы :				29050	4652			33
			На общестроительные работы				27496				
			На металломонтажные работы				3141				
			На сантехнические работы				5764				
			Всего накладных расходов:				36400				
			Итого с накладными				-397405				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-23844				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-421249				
			Итого с временными, 1,44 %				-427314				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				-436714				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1822 %				-437492				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-439200				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-443472				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				-1134132				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-22683				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-1156815				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				-138818				
			Итого с НДС				-1295633				
			Всего:				-1295633				

Заказчик:
ТОО"Шаруашылық 2012"

И.о. директора _____Н.М.Рудаков

Заведующий гаражом _____Ж.Р.Дильтаев

Технадзор _____В.Д.Ребиков

Подрядчик:
ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор _____П.П.Борзенков

Расценки проверены и соответствуют ГЭСН-1 (2000 г.)