Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки к школе-интернату для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата" в г. Караганде, расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Сатыбалдина, 21"

С П Р А В К А №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 7 февраля по 4 марта 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		б/н	07.02.2015 г к договору № 31 от 21.02.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 7 февраля по 4 марта 2015 года) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к школе-интернату для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в г. Караганде	181 594 000	26 785 714,29	**11 146 287**	**11 146 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 214 285,71	**30 000 000**

М.П. Заказчик — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Досаев Т.Т. — 2015 год

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж. — 2015 год

Счет-фактура № 1 от 4 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ449143984111BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 21.02.2014г. доп.соглашение от 07.02.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ с 07.02.2015г. по 04.03.2015г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ "Управление строительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00		
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О. подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В Г. КАРАГАНДЕ (КОРРЕКТИРОВКА).

Наименование объекта - УЧЕБНЫЙ КОРПУС.

А К Т №18

Выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е109-42-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /**	1284	117,41	35,27	150749	45288	72681	0,34	432
		м2		54,19	8,70	69581	11175	90	0,03	40
2	С11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	1284	1190,00	--	1527960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-77 примен.	**Винты самонарезающие В6х22**	0,0268035	604700,00	--	16208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-145	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	0,014124	899500,00	--	12705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е109-52-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Резка стального профилированного настила с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях/**	15	140,54	5,54	2108	83	837	0,36	5
		м		59,68	2,32	895	35	90	0,01	--
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ								
		Деревянные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 /Д-3/	25,0056	323,78	83,13	8096	2079	5041	0,80	20
		м2		138,83	29,17	3472	729	120	0,12	3
7	Е110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 /Д-3/	6,2514	495,01	31,37	3095	196	1343	0,99	6
		м2		167,18	11,86	1045	74	120	0,06	--
8	Е110-23-2 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов /Д-4/	6,2514	327,95	83,13	2050	520	1292	0,83	5
		м2		142,99	29,17	894	182	120	0,12	1
9	Е110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-5, Д-5х, Д-8, Д-9, Д-14, Д-15/	26,5593	398,48	102,53	10583	2723	5970	0,90	24
		м2		151,65	35,67	4028	947	120	0,14	4
10	Е110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-5, Д-5х, Д-7, Д-8, Д-9/	52,9506	634,99	31,85	33623	1686	12889	1,15	61
		м2		190,80	12,04	10103	638	120	0,06	3
11	Е110-23-1 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов /Д-6/	4,1814	403,03	102,53	1685	429	963	0,93	4
		м2		156,20	35,67	653	149	120	0,14	1
12	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	25,207	3760,00	--	94778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	60,0093	4010,00	--	240637	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	19,4994	4250,00	--	82872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15 внутренние	6,2514	3900,00	--	24380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11061-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,1814	3640,00	--	15220	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	12	1500,00	--	18000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	43	1380,00	--	59340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	Е107-19-2 примен.	Установка уплотняющих резиновых прокладок	26,64	292,04	0,82	7780	22	417	0,07	2
		м		10,87	0,31	290	8	140	--	--
20	Е107-57-9	Герметизация дверей монтажной пеной	364	83,02	52,19	30219	18997	25755	0,18	67
		м		30,83	19,71	11222	7174	140	0,10	35
21	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	36	530,00	--	19080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
22	Е126-12-2	Утепление наружныж стен минераловатными плитами	336,5725	146,46	50,15	49294	16879	37262	0,53	180
		м2		92,03	18,68	30975	6287	100	0,09	31
23	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Утеплитель минплита П-100, толщина 110 мм	37,007975	7402,00	--	273933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-2058 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатые пластиковые дюбели	1740,3625	13,53	--	23547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е114-34-2 примен.	Покрытие утеплителя влагозащитной пленкой "Изоспан-А"	336,5725	9,68	0,05	3258	17	3186	0,06	19
		м2		8,91	0,02	2999	7	106	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/"Изоспан-А/	336,5725	38,09	--	12820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е115-4-5 примен.	Облицовка наружных стен лестничной клетки и машинного помещения керамогранитом толщиной 40 мм	411,5101	4891,53	12,40	2012914	5103	1829744	21,00	8642
		м2		4230,00	4,68	1740688	1926	105	0,02	9
28	Е115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=3	Исключить до толщины 10 мм	411,5101	-125,07	-3,57	-51468	-1469	-53082	-0,72	-296
		м2		-121,50	-1,35	-49998	-556	105	-0,01	-3
29	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщиной 10 мм	411,5101	1350,00	--	555539	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	479,237	150,62	0,62	72182	297	39195	0,44	208
		м2		69,08	0,23	33106	110	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5313190	92850			9379
			Тенге			1859951	28887			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5160333				
	Материалы -		Тенге			246115				
	Всего заработная плата -		Тенге				1807152			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2977020				
	Местные материалы -		Тенге			100244				
		Накладные расходы -	Тенге			1909975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							955
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				286496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7494526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9982
		Сметная заработная плата -	Тенге				2093648			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			152857				
		Материалы -	Тенге			37010				
		Всего заработная плата -	Тенге				81686			
		Накладные расходы -	Тенге			73518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13582				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			239957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата -	Тенге				92714			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7734483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10496
		Сметная заработная плата -	Тенге				2186362			
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				111377				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				7845860				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%					207131			
		Затраты на выслугу лет 1%					78459			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					31383			
		Итого					8162832			
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897					19506720,30			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					390134,41			
		Итого по акту в текущем уровне цен					19896854,71			
		НДС 12%					2387622,57			
		Итого по акту с учетом НДС 12%					22284477,27			
		Скидка согласно проведенного конкурса					-624085,98			
		Всего с учетом скидки					21660391,29			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Досаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Сары-Жайлау" — Султанбеков Е.М.

ПОДРЯДЧИК;

Директор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Строительство: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В КАРАГАНДЕ (КОРРЕКТИРОВКА)

Объект: УЧЕБНЫЙ КОРПУС

Объект номер - 309-0152

А К Т №19

Выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 года

на ОТОПЛЕНИЕ, УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,30	6		
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--		
2	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	42	422,48	3,96	17744	166	2886	0,30	12		
		м		52,20	1,49	2192	63	128	0,01	--		
3	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	45	606,31	7,95	27284	358	3943	0,37	17		
		м		65,48	2,97	2947	134	128	0,01	1		
4	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	10	623,70	14,12	6237	141	1352	0,55	6		
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--		
5	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	50	801,76	15,99	40088	800	7814	0,66	33		
		м		116,10	5,99	5805	299	128	0,03	1		
6	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	23	62,13	--	1429	--	662	0,12	3		
		комплект		22,50	--	518	--	128	--	--		
7	ПРАЙС "DAnfOss" Алматы 13г.	**Кран шаровый муфтовый из нержавеющей стали X1666 диам. 20 мм /без НДС/**	2	3102,96	--	6206	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приборы и средства автоматизации, монтируемые на технологическом трубопроводе - расходометр объемный скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм								
			1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
9	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Клапан ручной балансировочный MSV-BD диам. 32 мм /без НДС/								
			1	7797,59	--	7798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
			0,075	47200,00	--	3540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			620,3	10,99	--	6817	--	8488	0,05	31
		м		10,69	--	6631	--	128	--	--
12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			50	11,13	--	557	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			70	21,80	0,05	1526	4	367	0,03	2
		м2		5,81	0,02	407	1	90	--	--
14	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2раза								
			70	39,28	0,04	2750	3	394	0,03	2
		м2		6,26	--	438	--	90	--	--
15	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм								
			134,5	120,53	31,97	16211	4300	9897	0,34	46
		м		61,65	11,93	8292	1605	100	0,06	8
16	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм								
			3,36	5520,00	--	18547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
17	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			3	264,48	3,96	793	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3	422,48	3,96	1267	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
19	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,70	14,12	3742	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
20	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	3	801,76	15,99	2405	48	469	0,66	2
		м		116,10	5,99	348	18	128	0,03	--
21	Е0118-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	41553,41	379,78	83107	760	5340	11,30	23
		1шт		1944,00	141,75	3888	283	128	0,70	1
22	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	11	858,70	1,57	9446	17	570	0,22	2
		комплект		40,50	--	446	--	128	--	--
23	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	63,00	--	252	--	276	0,31	1
		комплект		54,00	--	216	--	128	--	--
25	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	4	1123,10	93,10	4492	372	2082	3,00	12
		шт		576,00	2,30	2304	9	90	0,01	--
27	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,80	18,80	874	38	239	0,58	1
		шт		133,00	--	266	--	90	--	--
28	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	16	200,00	69,60	3200	1114	1876	1,00	16
		шт		128,00	2,30	2048	37	90	0,01	--
29	Ц0111-93-1прим.	Установка электронного регулятора	1	2489,41	842,69	2489	843	1567	9,00	9
		шт		1534,50	207,00	1535	207	90	1,20	1
30	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Универсальный электронный регулятор ECL Comfort 210(ключ А230-1шт;клеммная панель для настенного монтажа 087Н230-1шт;комплект для монтажа ECA0/31 код087Н236)/без НДС/	1	39470,28	--	39470	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Датчик температуры	4	271,53	4,74	1086	19	948	2,00	8
		шт		263,25	--	1053	--	90	--	--
32	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Датчик температуры поверхностный ESM-11/без НДС/	3	4180,15	--	12540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Датчик температуры наружного воздуха ESMT/без НДС/	1	4180,15	--	4180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0111-93-1прим.	Монтаж регулятора перепада давления	1	2489,41	842,69	2489	843	1567	9,00	9
		шт		1534,50	207,00	1535	207	90	1,20	1
35	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Регулятор перепада давления AFP/VFG2(клапан VFG2 диам.15мм-1шт;регулирующий блок AFP-1шт;импульсная трубка AF-2шт)/без НДС/	1	127575,03	--	127575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0112-792-1прим.т.ч.от.12;п.2 в,К=1,25	Клапаны регулирующие седельные, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	744,53	38,63	1489	77	1280	3,75	8
		шт		700,00	11,25	1400	22	90	0,07	--
37	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Клапан регулирующий седельный VB2 с редукторным электроприводом AMV10,диам. 15 мм /без НДС/	2	50804,93	--	101610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0107-218-1прим.	Насосные агрегаты , масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
39	ПРАЙС "Энергия-Плюс" Караганда13г.	Насос смесительный сдвоенный	2	62371,14	--	124742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления FVF диаметром 65 мм	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,14	1
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
41	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	412,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	13	473,47	39,24	6155	510	4493	1,47	19
		1шт		254,25	15,75	3305	205	128	0,07	1
43	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Кран шаровый фланцевый JIP-FF диам. 32 мм /без НДС/	6	4984,03	--	29904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кран шаровый фланцевый JIP-FF диам. 50 мм /без НДС/	7	8 7797,59	--	54583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ПРАЙС "Aqua Therm" Алматы 13г.	Клапан обратный чугунный фланцевый тип 402 диам. 50 мм /без НДС/	1	3 10763,89	--	10764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	354,00	--	4248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
49	ПРАЙС "Aquatherm" Алматы 13г.	Кран шаровый фланцевый JIP-FF диам. 65 мм /без НДС/	2	10289,61	--	20579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ПРАЙС "DAnfOss" Алматы 13г.	Кран шаровый муфтовый X1666 диам. 15 мм /без НДС/	2	2741,22	--	5482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм	30	445,00	--	13350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,05	47200,00	--	2360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9	15 10,99	--	99	--	123	0,05	--
		м		10,69	--	96	--	128	--	--
54	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3	11,13	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,1	21,80	0,05	68	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	18	--	90	--	--
56	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2раза	3,1	39,28	0,04	122	--	17	0,03	--
		м2		6,26	--	19	--	90	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
57		Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изд[illegible]ми минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	18	120,53	31,97	2169	575	1324	0,34	6
		м		61,65	11,93	1110	215	100	0,06	1
58	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,25	5520,00	--	1380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**867070**	**12225**			**344**
			Тенге			**60792**	**3589**			**18**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**34137**				
		Материалы -	Тенге			**4659**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**20038**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18034**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2705**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3130**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**55301**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22743**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42773**				
		Материалы -	Тенге			**7679**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12105**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**19927**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12016**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1802**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3287**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58076**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13907**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**790161**				
		Материалы -	Тенге			**189356**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**32239**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**566490**				
		Местные материалы -	Тенге			**42**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**8**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41266**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6190**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49886**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**881313**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38429**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**994690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75079**			
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				**14324**				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по вспомогательным зданиям и сооружениям				1009014				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3 1,2%				26638				
Затраты на выслугу лет 1%				10090				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4036				
Итого				1049778				
Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				2508653,73				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				50173,07				
Итого по акту в текущем уровне цен				2558826,80				
НДС 12%				307059,22				
Итого по акту с учетом НДС 12%				2865886,02				
Скидка согласно проведенного конкурса				-5731,77				
Всего с учетом скидки				2860154,25				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Досаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — КезликбаевА.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Сары-Жайлау" — Султанбеков Е.М.

ПОДРЯДЧИК;

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.