форма 2

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик: ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"

Наименование строительства: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент ЮКО

Наименование объекта: Блок №16

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за сентябрь

в период с 25 мая 2016 г. по 20 сентября 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	67764,8	61,77	57,05	4185971	3866253	1084028	0,01	476
		м3 грунта		4,72	17,00	319717	1151803	59,1	0,02	1037
2	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	844,9046	427,43	166,27	361140	140484	177872	0,37	313
		м3 грунта недобора		260,69	51,61	220262	43608	59,1	0,05	39
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	362,102	1021,26	--	369801	--	243499	1,42	513
		м3 грунта		1021,26	--	369801	--	59,1	--	--
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна котлована/	597,4233	41,85	41,85	25000	25000	6708	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,35	--	9168	59,1	0,01	8
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	597,4233	15,35	15,35	9168	9168	2144	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	4,77	--	2849	59,1	--	1
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство въезда и выезда/	6189,3123	20,32	20,32	125751	125751	34178	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	46824	59,1	0,01	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
		м3 грунта	6189,3123	16,08	16,08	99530	99530	27052	--	--
				--	5,99	--	37061	59,1	0,01	33
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /Засыпка въезда, выезда с перемещением до 20м/								
		м3 грунта	6189,3123	11,34	11,34	70170	70170	19072	--	--
				--	4,22	--	26128	59,1	--	24
9	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	6189,3123	15,04	15,04	93067	93067	25295	--	--
				--	5,60	--	34654	59,1	--	10
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	58172,2	278,64	277,39	16209120	16136332	3801114	--	105
				1,15	85,74	66970	4987497	59,1	0,08	4934
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	7227,4356	11,34	11,34	81939	81939	22271	--	--
				--	4,22	--	30511	59,1	--	27
12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	7227,4356	5,31	5,31	38382	38382	10432	--	--
				--	1,98	--	14292	59,1	--	13
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. /Подсыпка под полы/								
		м3 грунта	481,2835	608,50	50,96	292860	24527	185383	0,76	366
				557,54	25,82	268333	12429	59,1	0,04	19
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	7708,7191	111,79	44,98	861738	346770	457038	0,11	833
				66,80	21,74	514969	167598	59,1	0,03	202
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22823637	21057374			2606
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1760052	6564423			6389
		Материалы -	Тенге			22823637				
		Всего заработная плата -	Тенге			6212				
		Накладные расходы -	Тенге				8324474			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			6096085				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4919764		
								1176321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2313578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31233299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8324474			8995
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31233299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8324474			8995
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22823637	21057374			2606
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1760052	6564423			6389
	Материалы -		Тенге			22823637				
	Всего заработная плата -		Тенге			6212				
		Накладные расходы -	Тенге				8324474			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			6096085				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4919764		
		Сметная прибыль -	Тенге					1176321		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2313578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31233299				
		Сметная заработная плата -	Тенге				8324474			8995
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31233299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8324474			8995
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%				281 099,69				
		Итого				31 514 398,69				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				154 420,55				
		Итого				31 668 819,24				
		Пересчет в текущих ценах, К-1 на 2016год				**31 668 819,24**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 800 258,31				
		Итого с НДС				**35 469 077,55**				

Инвестор:

АО«Байтерек девелопмент"

Зам.Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент» Джакупов А.

Застройщик:

ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор Алимбек А.

Технадзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Эксперт Утембаев Ш.Б.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель Ибрагимов Е.Т.

форма 2

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик: ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"

Наименование строительства: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент ЮКО

объекта: Блок №15

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за сентябрь

в период с 25 мая 2016 г. по 20 сентября 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	64470,6	61,77	57,05	3982481	3678306	1031331	0,01	453
		м3 грунта		4,72	17,00	304175	1095812	59,1	0,02	986
2	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	803,819	427,43	166,27	343579	133653	169222	0,37	298
		м3 грунта недобора		260,69	51,61	209551	41488	59,1	0,05	37
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	344,499	1021,26	--	351824	--	231661	1,42	488
		м3 грунта		1021,26	--	351824	--	59,1	--	--
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна котлована/	567,341	41,85	41,85	23741	23741	6370	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,35	--	8706	59,1	0,01	8
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	567,341	15,35	15,35	8707	8707	2036	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	4,77	--	2706	59,1	--	1
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство въезда и выезда/	5888,42	20,32	20,32	119638	119638	32517	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	44548	59,1	0,01	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
		м3 грунта	5888,42	16,08	16,08	94691	94691	25737	--	--
				--	5,99	--	35259	59,1	0,01	32
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /Засыпка въезда, выезда с перемещением до 20м/								
		м3 грунта	5888,42	11,34	11,34	66758	66758	18144	--	--
				--	4,22	--	24858	59,1	--	22
9	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	5888,42	15,04	15,04	88543	88543	24065	--	--
				--	5,60	--	32969	59,1	--	10
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	56548,7	278,64	277,39	15756747	15685991	3695031	--	102
				1,15	85,74	65101	4848304	59,1	0,08	4796
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	6876,093	11,34	11,34	77956	77956	21188	--	--
				--	4,22	--	29027	59,1	--	26
12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	6876,093	5,31	5,31	36516	36516	9925	--	--
				--	1,98	--	13597	59,1	--	12
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. /Подсыпка под полы/								
		м3 грунта	457,887	608,50	50,96	278623	23335	176371	0,76	348
				557,54	25,82	255288	11825	59,1	0,04	18
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	7333,98	111,79	44,98	819847	329912	434821	0,11	792
				66,80	21,74	489935	159450	59,1	0,03	193
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22049651	20367747			2481
			Тенге			1675874	6348549			6181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22049651				
	Материалы -		Тенге			6030				
	Всего заработная плата -		Тенге				8024423			
		Накладные расходы -	Тенге			5878419				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4742434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1135985		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2234246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30162315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8662
		Сметная заработная плата -	Тенге				8024423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30162315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8662
		Сметная заработная плата -	Тенге				8024423			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22049651	20367747			2481
			Тенге			1675874	6348549			6181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22049651				
	Материалы -		Тенге			6030				
	Всего заработная плата -		Тенге				8024423			
		Накладные расходы -	Тенге			5878419				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4742434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1135985		
		Сметная прибыль -	Тенге			2234246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30162315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8662
		Сметная заработная плата -	Тенге				8024423			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30162315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8662
		Сметная заработная плата -	Тенге				8024423			
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%				271 460,84				
		Итого				30 433 775,84				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				149 125,50				
		Итого				30 582 901,34				
		Пересчет в текущих ценах, К-1 на 2016год				**30 582 901,34**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 669 948,16				
		Итого с НДС				**34 252 849,50**				

Инвестор:

АО«Байтерек девелопмент"

Зам.Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»

_____ Джакупов А.

Застройщик:

ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Эксперт _____ Калыбаев Г.П.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик: ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"

Наименование строительства: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент ЮКО

Наименование объекта: Блок №14

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за сентябрь

в период с 25 мая 2016 г. по 20 сентября 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	50622,65	61,77	57,05	3127065	2888225	809806	0,01	356
		м3 грунта		4,72	17,00	238840	860437	59,1	0,02	775
2	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	631,163	427,43	166,27	269780	104945	132874	0,37	234
		м3 грунта недобора		260,69	51,61	164541	32576	59,1	0,05	29
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	270,5027	1021,26	--	276254	--	181902	1,42	383
		м3 грунта		1021,26	--	276254	--	59,1	--	--
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна котлована/	446,296	41,85	41,85	18676	18676	5011	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,35	--	6849	59,1	0,01	6
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	446,296	15,35	15,35	6849	6849	1602	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	4,77	--	2128	59,1	--	1
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство въезда и выезда/	4623,63	20,32	20,32	93941	93941	25532	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	34979	59,1	0,01	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	4623,63	16,08	16,08	74352	74352	20209	--	--
		м3 грунта		--	5,99	--	27686	59,1	0,01	25
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /Засыпка въезда, выезда с перемещением до 20м/	4623,63	11,34	11,34	52419	52419	14247	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	19519	59,1	--	18
9	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	4623,63	15,04	15,04	69524	69524	18896	--	--
		м3 грунта		--	5,60	--	25888	59,1	--	8
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	45526,9	278,64	277,39	12685629	12628664	2974839	--	82
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	52413	3903330	59,1	0,08	3861
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5399,1445	11,34	11,34	61211	61211	16637	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	22792	59,1	--	21
12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	5399,1445	5,31	5,31	28673	28673	7793	--	--
		м3 грунта		--	1,98	--	10676	59,1	--	10
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. /Подсыпка под полы/	359,5354	608,50	50,96	218777	18323	138488	0,76	273
		м3 грунта		557,54	25,82	200454	9285	59,1	0,04	14
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5758,68	111,79	44,98	643748	259049	341423	0,11	622
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	384699	125201	59,1	0,03	151
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17626898	16304851			1950
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317200	5081347			4949
	Материалы -		Тенге			17626898				
	Всего заработная плата -		Тенге			4847				
		Накладные расходы -	Тенге				6398548			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4689259				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3781542		
								907717		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1785293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24101450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6899
		Сметная заработная плата -	Тенге				6398548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24101450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6899
		Сметная заработная плата -	Тенге				6398548			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17626898	16304851			1950
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317200	5081347			4949
	Материалы -		Тенге			17626898				
	Всего заработная плата -		Тенге			4847				
		Накладные расходы -	Тенге				6398548			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4689259				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3781542		
		Сметная прибыль -	Тенге					907717		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1785293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			24101450				
		Сметная заработная плата -	Тенге				6398548			6899
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24101450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6899
		Сметная заработная плата -	Тенге				6398548			
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%				216 913,05				
		Итого				24 318 363,05				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				119 159,98				
		Итого				24 437 523,03				
		Пересчет в текущих ценах, К-1 на 2016год				**24 437 523,03**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 932 502,76				
		Итого с НДС				**27 370 025,79**				

Инвестор:
АО«Байтерек девелопмент"

Зам.Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»
_____ Джакупов А.

Застройщик:
ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Эксперт _____ Абденкулов С.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.

форма 2

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик: ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"

Наименование строительства: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент ЮКО

Наименование объекта: Блок №13

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за сентябрь

в период с 25 мая 2016 г. по 20 сентября 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	49370,6	61,77	57,05	3049723	2816791	789777	0,01	347
		м3 грунта		4,72	17,00	232933	839156	59,1	0,02	755
2	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	615,553	427,43	166,27	263108	102349	129588	0,37	228
		м3 грунта недобора		260,69	51,61	160471	31771	59,1	0,05	29
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	263,812	1021,26	--	269421	--	177403	1,42	374
		м3 грунта		1021,26	--	269421	--	59,1	--	--
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна котлована/	434,461	41,85	41,85	18180	18180	4878	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,35	--	6667	59,1	0,01	6
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	434,461	15,35	15,35	6667	6667	1559	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	4,77	--	2072	59,1	--	1
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство въезда и выезда/	4509,264	20,32	20,32	91617	91617	24901	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	34114	59,1	0,01	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
		м3 грунта	4509,264	16,08	16,08	72513	72513	19709	--	--
				--	5,99	--	27001	59,1	0,01	24
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /Засыпка въезда, выезда с перемещением до 20м/								
		м3 грунта	4509,264	11,34	11,34	51123	51123	13895	--	--
				--	4,22	--	19036	59,1	--	17
9	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	4509,264	15,04	15,04	67805	67805	18429	--	--
				--	5,60	--	25248	59,1	--	8
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	44559,25	278,64	277,39	12416003	12360249	2911610	--	80
				1,15	85,74	51299	3820367	59,1	0,08	3779
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	5265,607	11,34	11,34	59697	59697	16225	--	--
				--	4,22	--	22229	59,1	--	20
12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	5265,607	5,31	5,31	27964	27964	7600	--	--
				--	1,98	--	10412	59,1	--	9
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. /Подсыпка под полы/								
		м3 грунта	350,74	608,50	50,96	213425	17875	135100	0,76	267
				557,54	25,82	195550	9058	59,1	0,04	13
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	5616,25	111,79	44,98	627827	252642	332979	0,11	607
				66,80	21,74	375185	122105	59,1	0,03	147
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17235072	15945471			1902
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1284858	4969234			4840
		Материалы -	Тенге			17235072				
		Всего заработная плата -	Тенге			4743				
		Накладные расходы -	Тенге				6254093			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4583653				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3696169		
								887484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1745498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23564224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6742
		Сметная заработная плата -	Тенге				6254093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23564224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6742
		Сметная заработная плата -	Тенге				6254093			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17235072	15945471			1902
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1284858	4969234			4840
	Материалы -		Тенге			17235072				
	Всего заработная плата -		Тенге			4743				
		Накладные расходы -	Тенге				6254093			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4583653				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3696169		
		Сметная прибыль -	Тенге					887484		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1745498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23564224				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6742
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6254093			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23564224				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6742
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%					6254093			
		Итого				212 078,02				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				23 776 302,02				
		Итого				116 503,88				
		Пересчет в текущих ценах, К-1 на 2016год				23 892 805,90				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**23 892 805,90**				
		Итого с НДС				2 867 136,71				
						26 759 942,60				

Инвестор:
АО«Байтерек девелопмент"

Зам.Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»
_____ Джакупов А.

Застройщик:
ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Эксперт _____ Алдабергенов К.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.

форма 2

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик: ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"

Наименование строительства: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти эитажные жилые дома №11-16) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент, ЮКО (корректировка)

Наименование объекта: Блок №16

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь

в период с 20 сентября 2016 г. по 10 декабря 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
		КЖ10-КЖ17								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	48,6	16034,67	556,31	779285	27037	60243	1,35	66
		м3		906,03	201,04	44033	9771	48,5	0,18	9
2	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные, бетон В20. Устройство	281,16	30444,52	2139,44	8559781	601524	1620172	11,00	3093
		м3		8171,68	673,11	2297550	189251	48,5	0,61	172
		каркасы								
3	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - диам 28мм	3,0648	152230,17	--	466555	--	19782	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	0,83486	152230,17	--	127091	--	5389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.22мм	3,78238	151410,52	--	572692	--	24282	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм	2,20094	151410,52	--	333245	--	14130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	4,903	148972,61	--	730413	--	30969	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	8,641	157239,10	--	1358703	--	57609	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,795	146310,52	--	408938	--	17339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		выпуски								
10	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - выпуски диам.28мм	0,696	152230,17	--	105952	--	4492	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.25мм	0,616	152230,17	--	93774	--	3976	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.22мм	0,9705	151410,52	--	146944	--	6230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.16мм	0,699	148972,61	--	104132	--	4415	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.12мм								
			3,82894	152035,01	--	582133	--	24682	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			1225,52	723,74	14,34	886957	17576	151354	0,21	260
		м2 поверхности		173,62	1,66	212774	2030	50,8	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15256595	646136			3418
			Тенге			2554357	201052			183
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15256595				
	Материалы -		Тенге			7025531				
	Всего заработная плата -		Тенге				2755408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5030572				
		Накладные расходы -	Тенге			2045065				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1341314		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					703751		
		Сметная прибыль -	Тенге			1384133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18685793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3601
		Сметная заработная плата -	Тенге				2755408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18685793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3601
		Сметная заработная плата -	Тенге				2755408			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15256595	646136			3418
			Тенге			2554357	201052			183
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15256595				
	Материалы -		Тенге			7025531				
	Всего заработная плата -		Тенге				2755408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5030572				
		Накладные расходы -	Тенге			2045065				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1341314		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					703751		
		Сметная прибыль -	Тенге			1384133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18685793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3601
		Сметная заработная плата -	Тенге				2755408			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18685793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3601
		Сметная заработная плата -	Тенге				2755408			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудование:				18685793				
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%				168 172,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				18 853 965,14				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				92 384,43				
		Итого				18 946 349,57				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,0697784 на 2017год				**20 268 395,52**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 432 207,46				
		Итого с НДС				**22 700 602,99**				

Инвестор:

АО«Байтерек девелопмент" Зам. Председателя Правления _____ Тлеуов Т. А.

Застройщик:

ТОО «Отау-Строй» Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания» Директор _____ Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания» Эксперт _____ Утембаев Ш.Б.

АО«Байтерек девелопмент" Представитель _____ Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент" Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.

101060

форма 2

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик: ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"

Наименование строительства: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент ЮКО

Наименование объекта: Блок №9

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за сентябрь

в период с 25 мая 2016 г. по 20 сентября 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	47033,3	61,77	57,05	2905343	2683438	752388	0,01	331
		м3 грунта		4,72	17,00	221905	799429	59,1	0,02	720
2	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	586,42	427,43	166,27	250655	97505	123455	0,37	218
		м3 грунта недобора		260,69	51,61	152876	30267	59,1	0,05	27
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	251,315	1021,26	--	256658	--	168999	1,42	356
		м3 грунта		1021,26	--	256658	--	59,1	--	--
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна котлована/	414,65	41,85	41,85	17351	17351	4656	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,35	--	6363	59,1	0,01	6
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	414,65	15,35	15,35	6363	6363	1488	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	4,77	--	1977	59,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство въезда и выезда/	4295,797	20,32	20,32	87280	87280	23722	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	32499	59,1	0,01	29
7	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	4295,797	16,08	16,08	69081	69081	18776	--	--
		м3 грунта		--	5,99	--	25723	59,1	0,01	23
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /Засыпка въезда, выезда с перемещением до 20м/	4295,797	11,34	11,34	48702	48702	13237	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	18135	59,1	--	16
9	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	4295,797	15,04	15,04	64595	64595	17556	--	--
		м3 грунта		--	5,60	--	24052	59,1	--	7
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	42009,16	278,64	277,39	11705445	11652881	2744981	--	76
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	48363	3601730	59,1	0,08	3563
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5016,32	11,34	11,34	56871	56871	15457	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	21176	59,1	--	19
12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	5016,32	5,31	5,31	26640	26640	7240	--	--
		м3 грунта		--	1,98	--	9919	59,1	--	9
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. /Подсыпка под полы/	334	608,50	50,96	203238	17021	128652	0,76	254
		м3 грунта		557,54	25,82	186217	8626	59,1	0,04	13
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5350,366	111,79	44,98	598104	240681	317215	0,11	578
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	357423	116324	59,1	0,03	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16296328	15068411			1811
			Тенге			1223442	4696221			4573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16296328				
	Материалы -		Тенге			4475				
	Всего заработная плата -		Тенге				5919663			
		Накладные расходы -	Тенге			4337822				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3498521		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					839301		
		Сметная прибыль -	Тенге			1650732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22284882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6385
		Сметная заработная плата -	Тенге				5919663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22284882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6385
		Сметная заработная плата -	Тенге				5919663			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		КЖ10-КЖ17								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	48,6	15943,96	513,00	774876	24932	60056	1,35	66
		м3		906,03	201,04	44033	9771	48,5	0,18	9
2	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные, бетон В20. Устройство	281,16	29301,72	1982,81	8238471	557486	1606548	11,00	3093
		м3		8171,68	673,11	2297550	189251	48,5	0,61	172
		каркасы								
3	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - диам.28мм	3,0648	94799,72	--	290542	--	12319	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	0,83486	94799,72	--	79144	--	3356	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.22мм	3,78238	95437,21	--	360980	--	15306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм	2,20094	95437,21	--	210052	--	8906	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	4,903	95437,21	--	467929	--	19840	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	8,641	100415,79	--	867693	--	36790	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	2,795	97987,22	--	273874	--	11612	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		выпуски								
10	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - выпуски диам.28мм								
		т	0,696	94799,72	--	65981	--	2798	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.25мм								
		т	0,616	94799,72	--	58397	--	2476	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.22мм								
		т	0,9705	95437,21	--	92622	--	3927	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.16мм								
		т	0,699	95437,21	--	66711	--	2829	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.12мм								
		т	3,82894	98290,78	--	376349	--	15957	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12223620	582418			3158
			Тенге			2341582	199022			180
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12223620				
		Материалы -	Тенге			6089347				
		Всего заработная плата -	Тенге				2540604			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3210273				
		Накладные расходы -	Тенге			1802719				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1232193		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					570526		
		Сметная прибыль -	Тенге			1122107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15148447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3339
		Сметная заработная плата -	Тенге				2540604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15148447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3339
		Сметная заработная плата -	Тенге				2540604			
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны (КЖ18-КЖ21)								
16	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон В25. Устройство	39,072	28785,33	3029,95	1124700	118386	224175	10,40	406
		м3		7828,91	1105,64	305891	43200	48,5	1,01	39
		каркасы								
17	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - диам.28мм	2,2802	94799,72	--	216162	--	9165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	0,647	94799,72	--	61335	--	2601	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.22мм	1,665	95437,21	--	158903	--	6737	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,168	97987,22	--	114449	--	4853	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости и монолитные стены(КЖ22-КЖ43)								
21	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.(Диафрагмы жесткости из бетона В25). Устройство								
		м3	58,918	28572,03	2667,49	1683407	157163	317539	9,80	577
				7377,24	886,90	434652	52254	48,5	0,80	47
22	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм								
		т	1,109751	94799,72	--	105204	--	4461	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	2,15127	95437,21	--	205311	--	8705	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- диам.12мм								
		т	7,252	98290,78	--	712805	--	30223	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,1094	97987,22	--	10720	--	455	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,008	97987,50	--	784	--	33	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. бетон В25. Устройство								
		м3	37,24	28572,03	2667,49	1064022	99337	200705	9,80	365
				7377,24	886,90	274729	33028	48,5	0,80	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- диам.12мм								
		т	2,5049	98290,78	--	246209	--	10439	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,027	97987,50	--	2646	--	112	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5706657	374887			1349
			Тенге			1015272	128482			117
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5706657				
		Материалы -	Тенге			2481970				
		Всего заработная плата -	Тенге				1143755			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1834528				
		Накладные расходы -	Тенге			820203				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					554721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					265482		
		Сметная прибыль -	Тенге			522149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7049010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата -	Тенге				1143755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7049010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата -	Тенге				1143755			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие								
		КЖ44-КЖ68								
		Плита П-1 на отм. -0,1м								
30	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	126,866	24392,81	713,09	3094619	90467	423181	5,75	729
				4271,56	280,58	541916	35596	48,5	0,26	32
		Сетки								
31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1								
		т	11,35006	98290,78	--	1115606	--	47302	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2	0,21504	99505,07	--	21398	--	907	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм	0,2464	95437,21	--	23516	--	997	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								
34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	0,63603	95437,21	--	60701	--	2574	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,56052	98290,78	--	55094	--	2336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	0,5083	95437,21	--	48511	--	2057	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,96147	98290,78	--	291085	--	12342	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм	0,516	95437,21	--	49246	--	2088	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,98444	100415,79	--	199269	--	8449	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
40	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	1,50305	95437,21	--	143447	--	6082	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,2496	98290,78	--	24533	--	1040	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита П-2 на отм, +2,900м +5,900м (2шт)								
42	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	127,82	24392,81	713,09	3117889	91147	426363	5,75	735
		м3		4271,56	280,58	545991	35864	48,5	0,26	33
		Сетки								
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1	11,35006	98290,78	--	1115606	--	47302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2	0,20736	99505,07	--	20633	--	875	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм	0,2376	95437,21	--	22676	--	961	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	1,2384	95437,21	--	118189	--	5011	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,4208	98290,78	--	139652	--	5921	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
48	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	3,12744	95437,21	--	298474	--	12655	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,3533	98290,78	--	34726	--	1472	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм								
		т	1,527	95437,21	--	145733	--	6179	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,98444	100415,79	--	199269	--	8449	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	1,503058	95437,21	--	143448	--	6082	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10483320	181615			1464
			Тенге			1087907	71460			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10483320				
	Материалы -		Тенге			4942987				
	Всего заработная плата -		Тенге				1159367			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4270812				
		Накладные расходы -	Тенге			1030627				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					562293		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					468334		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			921116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12435062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1530
		Сметная заработная плата -	Тенге				1159367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12435062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1530
		Сметная заработная плата -	Тенге				1159367			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44709925	16207330			7783
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5668204	5095185			4935
	Материалы -		Тенге			44709925				
	Всего заработная плата -		Тенге			13518779				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10763388			
		Накладные расходы -	Тенге			9315612				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			7991372				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5847728		
		Сметная прибыль -	Тенге					2143644		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4216104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			56917401				
		Сметная заработная плата -	Тенге				10763388			12718
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56917401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12718
		Сметная заработная плата -	Тенге				10763388			
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%				512 256,61				
		Итого				57 429 657,61				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				281 405,32				
		Итого				57 711 062,93				
		Пересчет в текущих ценах, К-1 на 2016год				**57 711 062,93**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 925 327,55				
		Итого с НДС				**64 636 390,48**				

Инвестор:

АО«Байтерек девелопмент"

Зам.Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»

_____ Джакупов А.

Застройщик:

ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Эксперт _____ Мусаев Ж.А.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.

Инвестор: **АО "Байтерек девелопмент"**

Застройщик: **ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"**

форма 2

Наименование строительства: **Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент ЮКО**

Наименование объекта: **Блок №10**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за сентябрь

в период с 25 мая 2016 г. по 20 сентября 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	48671,3	61,77	57,05	3006526	2776893	778591	0,01	342
		м3 грунта		4,72	17,00	229633	827270	59,1	0,02	745
2	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	606,84	427,43	166,27	259383	100901	127754	0,37	225
		м3 грунта недобора		260,69	51,61	158200	31321	59,1	0,05	28
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	260,06	1021,26	--	265589	--	174880	1,42	368
		м3 грунта		1021,26	--	265589	--	59,1	--	--
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна котлована/	429,092	41,85	41,85	17956	17956	4818	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	15,35	--	6585	59,1	0,01	6
5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	429,092	15,35	15,35	6585	6585	1540	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	4,77	--	2046	59,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство въезда и выезда/								
		м3 грунта	4445,403	20,32	20,32	90319	90319	24548	--	--
				--	7,57	--	33631	59,1	0,01	30
7	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
		м3 грунта	4445,403	16,08	16,08	71486	71486	19430	--	--
				--	5,99	--	26618	59,1	0,01	24
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /Засыпка въезда, выезда с перемещением до 20м/								
		м3 грунта	4445,403	11,34	11,34	50399	50399	13698	--	--
				--	4,22	--	18766	59,1	--	17
9	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	4445,403	15,04	15,04	66844	66844	18168	--	--
				--	5,60	--	24890	59,1	--	7
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	43472,187	278,64	277,39	12113103	12058709	2840579	--	78
				1,15	85,74	50047	3727166	59,1	0,08	3687
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	5191,023	11,34	11,34	58852	58852	15996	--	--
				--	4,22	--	21914	59,1	--	20
12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	5191,023	5,31	5,31	27567	27567	7493	--	--
				--	1,98	--	10265	59,1	--	9
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. /Подсыпка под полы/								
		м3 грунта	345,676	608,50	50,96	210343	17616	133149	0,76	263
				557,54	25,82	192727	8927	59,1	0,04	13
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	5536,7	111,79	44,98	618934	249063	328263	0,11	598
				66,80	21,74	369870	120375	59,1	0,03	145
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16863888	15593191			1874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1266067	4859774			4732
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16863888				
	Материалы -		Тенге			4630				
	Всего заработная плата -		Тенге				6125841			
		Накладные расходы -	Тенге			4488904				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3620372		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					868532		
		Сметная прибыль -	Тенге			1708223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23061016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6125841			6607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23061016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6125841			6607
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		КЖ10-КЖ17								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	48,6	15943.96	513,00	774876	24932	60056	1,35	66
		м3		906.03	201,04	44033	9771	48,5	0.18	9
2	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные, бетон В20. Устройство	281,16	29301.72	1982,81	8238471	557486	1606548	11,00	3093
		м3		8171.68	673,11	2297550	189251	48,5	0,61	172
		каркасы								
3	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - диам.28мм	3,0648	94799.72	--	290542	--	12319	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	0,83486	94799.72	--	79144	--	3356	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.22мм	3,78238	95437.21	--	360980	--	15306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм								
		т	2,20094	95437,21	--	210052	--	8906	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	4,903	95437,21	--	467929	--	19840	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	8,641	100415,79	--	867693	--	36790	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	2,795	97987,22	--	273874	--	11612	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		выпуски								
10	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - выпуски диам.28мм								
		т	0,696	94799,72	--	65981	--	2798	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.25мм								
		т	0,616	94799,72	--	58397	--	2476	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.22мм								
		т	0,9705	95437,21	--	92622	--	3927	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.16мм								
			0,699	95437,21	--	66711	--	2829	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- выпуски диам.12мм	3,82894	98290,78	--	376349	--	15957	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12223620	582418			3158
			Тенге			2341582	199022			180
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12223620				
	Материалы -		Тенге			6089347				
	Всего заработная плата -		Тенге				2540604			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3210273				
		Накладные расходы -	Тенге			1802719				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1232193		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					570526		
		Сметная прибыль -	Тенге			1122107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15148447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3339
		Сметная заработная плата -	Тенге				2540604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15148447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3339
		Сметная заработная плата -	Тенге				2540604			
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны (КЖ18-КЖ21)								
16	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон В25. Устройство	53,856	28785,33	3029,95	1550263	163181	308998	10,40	560
		м3		7828,91	1105,64	421634	59545	48,5	1,01	54
		каркасы								
17	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - диам.28мм	2,2802	94799,72	--	216162	--	9165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	1,047	94799,72	--	99255	--	4208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.22мм	2,686	95437,21	--	256344	--	10869	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,606	97987,22	--	157367	--	6672	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости и монолитные стены(КЖ22-КЖ43)								
21	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.(Диафрагмы жесткости из бетона В25). Устройство	77,838	28572,03	2667,49	2223990	207632	419509	9,80	763
		м3		7377,24	886,90	574230	69035	48,5	0,80	62
22	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	1,393373	94799,72	--	132091	--	5601	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	2,701076	95437,21	--	257783	--	10930	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- диам.12мм	10,01186	98290,78	--	984074	--	41725	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,142	97987,22	--	13914	--	590	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01213	97987,50	--	1189	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В25. Устройство								
		м3	30,55902	28572,03	2667,49	873133	81516	164698	9,80	299
				7377,24	886,90	225441	27103	48,5	0,80	25
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- диам.12мм								
		т	2,055512	98290,78	--	202038	--	8566	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,02215	97987,50	--	2170	--	92	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6969774	452329			1622
			Тенге			1221305	155683			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6969774				
	Материалы -		Тенге			2973751				
	Всего заработная плата -		Тенге				1376988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2322389				
		Накладные расходы -	Тенге			991674				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					667839		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					323835		
		Сметная прибыль -	Тенге			636916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8598364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1764
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8598364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1764
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376988			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие

		КЖ44-КЖ68								
		Плита П-1 на отм. -0.1м								
30	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	126,866	24392,81	713,09	3094619	90467	423181	5,75	729
				4271,56	280,58	541916	35596	48,5	0,26	32
		Сетки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1								
		т	11,35006	98290,78	--	1115606	--	47302	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2								
		т	0,21504	99505,07	--	21398	--	907	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм								
		т	0,2464	95437,21	--	23516	--	997	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								
34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	0,63603	95437,21	--	60701	--	2574	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,56052	98290,78	--	55094	--	2336	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	0,5083	95437,21	--	48511	--	2057	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	2,96147	98290,78	--	291085	--	12342	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм								
		т	0,516	95437,21	--	49246	--	2088	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,98444	100415,79	--	199269	--	8449	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
40	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	1,50305	95437,21	--	143447	--	6082	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Плита П-2 на отм. +2,900м (2шт)								
42	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	253,732	24392,81	713,09	6189237	180934	846362	5,75	1459
				4271,56	280,58	1083831	71192	48,5	0,26	65
		Сетки								
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1								
		т	22,70012	98290,78	--	2231213	--	94603	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2								
		т	0,41472	99505,07	--	41267	--	1750	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм								
		т	0,4752	95437,21	--	45352	--	1923	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	1,2721	95437,21	--	121406	--	5148	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,121	98290,78	--	110184	--	4672	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
48	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	6,2548	95437,21	--	596941	--	25310	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,7066	98290,78	--	69452	--	2945	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм								
		т	3,054	95437,21	--	291465	--	12358	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	3,96888	100415,79	--	398538	--	16898	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	3,006116	95437,21	--	286895	--	12164	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Плита П-3 на отм. +8,900м (1шт)								
54	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	126,866	24392,81	713,09	3094619	90467	423181	5,75	729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4271,56	280,58	541916	35596	48,5	0,26	32
		Сетки								
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1								
		т	11,35006	98290,78	--	1115606	--	47302	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2								
		т	0,20736	99505,07	--	20633	--	875	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм								
		т	0,2376	95437,21	--	22676	--	961	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								
58	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	1,2722	95437,21	--	121415	--	5148	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,121	98290,78	--	110184	--	4672	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
60	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	3,1274	95437,21	--	298470	--	12655	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,3533	98290,78	--	34726	--	1472	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм								
		т	1,527	95437,21	--	145733	--	6179	--	--
63	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,98444	100415,79	--	199269	--	8449	--	--
		Усиление отверстий								
64	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	1,508	95437,21	--	143919	--	6102	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20791691	361869			2918
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2167663	142385			130
		Материалы -	Тенге			20791691				
		Всего заработная плата -	Тенге			9848943				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2310048			
		Накладные расходы -	Тенге			8413217				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2049445				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1120373		
		Сметная прибыль -	Тенге					929072		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1827291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			24668427				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2310048			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			24668427				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3048
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2310048			
			Тенге			56848974	16989807			9573
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6996617	5356864			5184
		Материалы -	Тенге			56848974				
		Всего заработная плата -	Тенге			18916672				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12353481			
		Накладные расходы -	Тенге			13945878				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			9332743				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6640777		
								2691966		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			5294537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71476254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12353481			14757
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			71476254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12353481			14757
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%				643 286,29				
		Итого				72 119 540,29				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				353 385,75				
		Итого				72 472 926,03				
		Пересчет в текущих ценах, К-1 на 2016год				**72 472 926,03**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 696 751,12				
		Итого с НДС				**81 169 677,16**				

Инвестор:

АО«Байтерек девелопмент"

Зам.Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»

_____ Джакупов А.

Застройщик:

ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Эксперт _____ Тулеков С.С.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.

форма 2

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик: ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"

Наименование строительства: Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти эитажные жилые дома №11-16) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент, ЮКО (корректировка)

Наименование объекта: Блок №16

А К Т
о приемке выполненных работ за январь
в период с 10 декабря 2016 г. по 25 января 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	у	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Каркас								
		Колонны (КЖ18-КЖ21)								
16	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон В25. Устройство	83,49	29931,97	3275,18	2499020	273445	483082	10,40	868
		м3		7828,91	1105,64	653636	92310	48,5	1,01	84
		каркасы								
17	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 - диам.28мм	2,2824	152230,17	--	347450	--	14732	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	1,048	152230,17	--	159537	--	6764	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.22мм	3,99714	151410,52	--	605209	--	25661	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,03601	146310,52	--	297890	--	12631	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости и монолитные стены(КЖ22-КЖ43)								
21	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.(Диафрагмы жесткости из бетона В25). Устройство	95,5	29671,87	2877,91	2833663	274840	519152	9,80	936
		м3		7377,24	886,90	704527	84699	48,5	0,80	77
	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	1,698	152230,17	--	258487	--	10960	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	3,17784	148972,61	--	473411	--	20073	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- диам.12мм	12,67919	152035,01	--	1927681	--	81734	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,171	146310,52	--	25019	--	1061	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02076	146310,38	--	3037	--	129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В25. Устройство	37,24	29671,87	2877,91	1104980	107173	202442	9,80	365
		м3		7377,24	886,90	274729	33028	48,5	0,80	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- диам.12мм	2,5049	152035,01	--	380832	--	16147	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,027	146310,38	--	3950	--	167	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1632891	210037			191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10920168				
	Материалы -		Тенге			4149314				
	Всего заработная плата -		Тенге				1842928			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4482504				
		Накладные расходы -	Тенге			1394733				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					893820		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					500913		
		Сметная прибыль -	Тенге			985192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13300093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2360
		Сметная заработная плата -	Тенге				1842928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13300093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2360
		Сметная заработная плата -	Тенге				1842928			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
		КЖ44-КЖ68								
		Плита П-1 на отм, -0,1м								
30	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	126,866	25511,95	772,75	3236600	98035	429201	5,75	729
		м3		4271,56	280,58	541916	35596	48,5	0,26	32
		Сетки								
31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1	11,35006	152035,01	--	1725606	--	73166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
32	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2	0,21504	152887,91	--	32877	--	1394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм	0,2464	148972,61	--	36707	--	1556	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								
34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	0,63603	148972,61	--	94751	--	4017	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,56052	152035,01	--	85219	--	3613	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	0,5083	148972,61	--	75723	--	3211	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,96147	152035,01	--	450247	--	19090	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм	0,516	151410,52	--	78128	--	3313	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,98444	157239,10	--	312032	--	13230	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
40	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	1,50305	148972,61	--	223913	--	9494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита П-2 на отм, +2,900м +5,900м (2шт)								
42	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	255,64	25511,95	772,75	6521876	197545	864857	5,75	1470
		м3		4271,56	280,58	1091982	71728	48,5	0,26	65
		Сетки								
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1	22,70012	152035,01	--	3451213	--	146331	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2	0,41472	152887,91	--	63406	--	2688	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм	0,4752	148972,61	--	70792	--	3002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	1,2721	148972,61	--	189508	--	8035	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,121	152035,01	--	170431	--	7226	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	6,2548	148972,61	--	931794	--	39508	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,7066	152035,01	--	107428	--	4555	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм								
		т	3,054	151410,52	--	462408	--	19606	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	3,96888	157239,10	--	624063	--	26460	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм								
		т	3,7728	148972,61	--	562044	--	23831	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19506765	295580			2199
			Тенге			1633897	107324			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19506765				
	Материалы -		Тенге			7828998				
	Всего заработная плата -		Тенге				1741221			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9748289				
		Накладные расходы -	Тенге			1707386				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					844492		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					862894		
		Сметная прибыль -	Тенге			1697132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22911282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2297
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22911282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2297
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741221			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			30426933	951038			4369
			Тенге			3266789	317361			288
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30426933				
	Материалы -		Тенге			11978313				
	Всего заработная плата -		Тенге				3584150			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14230793				
		Накладные расходы -	Тенге			3102119				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1738313		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1363806		
		Сметная прибыль -	Тенге			2682324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36211376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4657
		Сметная заработная плата -	Тенге				3584150			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36211376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4657
		Сметная заработная плата -	Тенге				3584150			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудование:				36211376				
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%				325 902,38				
		Итого				36 537 278,38				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				179 032,66				
		Итого				36 716 311,05				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,0697784 на 2017год				**39 278 316,49**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 713 397,98				
		Итого с НДС				**43 991 714,47**				

Инвестор:

АО«Байтерек девелопмент" — Зам.Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент» _____ Ильясов Т.А.

Застройщик:

ТОО «Отау-Строй» — Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания» — Директор _____ Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания» — Эксперт _____ Утембаев Ш.Б.

АО«Байтерек девелопмент" — Представитель _____ Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент" — Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.