Заказчик: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование объекта и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО."

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат от 20.09.2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	Номер 11	Дата 13.06.2019г.	наиме-нован.	код	наименов ание	код

Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Итого по акту выполненных работ
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материало в	другие дополн ительн ые расход ы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО	480383340,2	150947849,70	428913696,61	150947849,70	-	-	-	-	18113741,96	169061591,66

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

Аитмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО «Ануш-Құрылыс»

Минасян А.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» 20.09.2019г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"

Основание: Договор о государственных закупках работ № 11 от 13.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО"

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ПОКРЫТИЕ					
1	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		18200	577,17	10504545
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,0151	274,82	1084	297905
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	440,44	1605,99	707343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,23	1005248
1. 3	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0063	114,66	3936	451302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	114,66	1316,00	150892,56
1. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0005	9,1	5430	49413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	9,1	1101,00	10019,10
1. 5	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0087	158,34	61298	9705925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0174	316,68	1725,50	546431,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				560,8	10206640

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,00496	90,272	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	108		59,65	1085668
		Сметная прибыль	%	8		50,95	927217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				687,77	12517430
2	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		1547	6182	9563554
		Сметная прибыль	%	8		494,56	765084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6676,56	10328638
3	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		182	6890	1253980
		Сметная прибыль	%	8		551,2	100318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	1354298
4	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		91	6890	626990
		Сметная прибыль	%	8		551,2	50159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	677149
5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 1 Т	т		136,5	18495	2524568
		Сметная прибыль	%	8		1479,6	201965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19974,6	2726533
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1820	1107,66	2015932
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	262,08	816	213857
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	260,26	1385,25	360524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	574382
6. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	28,21	9418	265682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	28,21	1572,00	44346,12
6. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	86,632	4262	369226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	86,632	1101,00	95381,83
6. 5 0202	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	128,856	8360	1077236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	128,856	1572,00	202561,63

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	3201-0211 0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	16,562	5430	89932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	16,562	1101,00	18234,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	1802075
6. 7	2113-0703 1406 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,07	127,4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	108		340,84	620332
		Сметная прибыль	%	8		115,88	210901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,38	2847166
7	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	2593,4235294		3541	9183313
		Сметная прибыль	%	8		283,28	734665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	9917978
8	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	72615,858823		16	1161854
		Сметная прибыль	%	8		1,28	92948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,28	1254802
9	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия ПОКРЫТИЕ		31500	81,66	2572175
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,03765	1185,975	1048	1242902
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	164,43	1406,91	231338
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,8	1474240
9. 3	3201-0211 0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	22,365	5430	121442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	22,365	1101,00	24623,86
9. 4	3201-0202 0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	10,395	5607	58285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	20,79	1316,00	27359,64
9. 5	3201-0202 0301 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	3,15	120	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 6 0402	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	46,305	7741	358447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	46,305	1572,00	72791,46
9. 7 0401	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	44,1	6383	281490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	44,1	1316,00	58035,60
9. 8 0201	3201-0209 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	30,87	16496	509232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	30,87	1572,00	48527,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,2	1329274
9. 9 9904	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД	т	0,0006	18,9	-	-
9.10 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,0032	100,8	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	108		50,55	1592179
		Сметная прибыль	%	8		10,58	333148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				142,78	4497503
10	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-1201	м2 покрытия		31500	5,97	188021
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,00036	11,34	875	9923
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	3,78	6032	22801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,04	32723
10. 3 0402	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00012	3,78	7741	29261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	3,78	1572,00	5942,16
10. 4 0401	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00012	3,78	6383	24128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	3,78	1316,00	4974,48
10. 5 0201	3201-0209 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00024	7,56	16496	124710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	7,56	1572,00	11884,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,65	178098
		Накладные расходы	%	108		1,12	35341
		Сметная прибыль	%	8		0,567269	17869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7,66	241231
11	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		4567,5	20305	92743088
		Сметная прибыль	%	8		1624,4	7419447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21929,4	100162535
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		18,9	67890,05	1283122
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	10,962	1316	14426
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,28	14426
12. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5,481	5607	30732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	10,962	1316,00	14425,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1626,03	30732
12. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 70/100	т	1,03	19,467	64334	1252390
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66264,02	1252390
		Накладные расходы	%	108		824,34	15580
		Сметная прибыль	%	8		5497,15	103896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74211,54	1402598
13	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		4567,5	3541	16173518
		Сметная прибыль	%	8		283,28	1293881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	17467399
14	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км		127890	16	2046240
		Сметная прибыль	%	8		1,28	163699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,28	2209939
15	4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км		3931,2	27	106142
		Сметная прибыль	%	8		2,16	8491

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,16	114634

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге		151947041
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		1764586
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		13546819
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		1336433
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		107964569
- перевозка грузов	Тенге		28671066
- оборудование	Тенге		0
Накладные расходы	Тенге		3349100
ИТОГО:	Тенге		155296142
Сметная прибыль	Тенге		12423691
ИТОГО по смете:	Тенге		167719833

Пересчет итогов

ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге		167719833,00
ИТОГО с учетом скидки 10%	Тенге		150947849,70
Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах 12 %	Тенге		18113741,96
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		169061591,66

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЧУРИНА, 116
БИН 000340000426
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

_____ Аймухамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Дарьинский с.о., с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Минасян А.Л.

Технадзор ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ Тулеуов