1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0088	40200,00 --	-- --	354 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	Е113-29-5	Цинкование арматурных сеток м2	0,66	865,47 200,25	211,86 78,75	571 132	140 52	166 90	0,99 0,39	1 --
70	Е106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,00348	126994,77 5535,00	680,89 256,50	442 19	2 1	21 105	33,10 1,26	-- --
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ Л1								
71	Е107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	22,61	4200,09 238,50	7,69 2,90	94964 5392	174 66	7641 140	1,34 0,01	30 --
72	Е109-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 примен.	Монтаж металлического ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95 т	0,00616	14790,45 6257,25	5687,69 1362,04	91 39	35 8	42 90	36,98 4,87	-- --
73	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	0,0064064	134000,00 --	-- --	858 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	Е107-20-3	Установка ершей т	0,008	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1406 65	15 6	98 140	42,70 3,37	-- --
75	Е113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	34,6305	40,72 8,32	0,04 --	1410 288	1 --	259 90	0,04 --	1 --
		РАЗДЕЛ 8. ЭВАКУАЦИОННЫЙ СПУСК								
76	Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм м3	0,147	5207,59 195,75	66,01 24,93	766 29	10 4	34 105	1,35 0,12	-- --
77	Е106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона класса В15 м3	1,5	7534,85 771,75	95,97 36,25	11302 1158	144 54	1273 105	4,90 0,18	7 --
78	Е106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0006038	126994,77 5535,00	680,89 256,50	77 3	-- --	4 105	33,10 1,26	-- --

1		3	4	5	6	7	8		10	11
	Е109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 примен.	Монтаж стоек и балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,19073	11831,96	4728,27	14089	5630	6143	26,06	31
		т		4866,75	865,31	5795	1030	90	3,10	4
80	С12021-117	Стойки металлических стоек	0,850044	113100,00	--	96140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12021-118	Стоимость металлических балок	0,3883152	110400,00	--	42870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 примен.	Монтаж металлических косоуров с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,24542	14122,81	5640,14	3466	1384	1500	29,77	7
		т		5191,20	1599,46	1274	393	90	5,62	1
83	С12021-146	Косоуры	0,2552368	108500,00	--	27693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е109-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,259142	14790,45	5687,69	3833	1474	1777	36,98	10
		т		6257,25	1362,04	1622	353	90	4,87	1
85	С12021-145	Стальной настил Н-1	0,118716	111100,00	--	13189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12021-267	Ограждения ОГ-13, ОГ-14	0,1507917	133700,00	--	20161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е109-53-2 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 примен.	Монтаж желоба из листовой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,0593	10145,99	1197,83	602	71	410	48,00	3
		т		7578,23	111,24	449	7	90	0,55	--
88	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,061672	154200,00	--	9510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	118,58565	40,72	0,04	4828	5	888	0,04	5
		м2		8,32	--	987	--	90	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е13-26-6 п.9.8-3.19 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /по защите потолочных поверхностей от коррозии/	1,280625	44,79	0,04	192	--	35	0,05	--
	м2		9,15	--	39	--	90	--	--
91	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	90,88	3,82	545	23	275	0,21	1
		м2		37,35	1,44	224	9	118	0,01	--
РАЗДЕЛ 9. КОЗЫРЕК №1 КОЗЫРЕК №2									
92	Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм	0,686	5207,59	66,01	3572	45	159	1,35	1
		м3		195,75	24,93	134	17	105	0,12	--
93	Е106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона класса В15	4	7534,85	95,97	30139	384	3394	4,90	20
		м3		771,75	36,25	3087	145	105	0,18	1
94	Е109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж фахверка козырьков с коэффициентом надежности по назначению 0,95	4,00404	11831,96	4728,27	47376	18932	20656	26,06	104
		т		4866,75	865,31	19487	3465	90	3,10	12
95	С12021-117	Стойки металлических стоек	1,708928	113100,00	--	193280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12021-118	Стоимость металлических балок	2,4552736	110400,00	--	271062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е110-49-2	Устройство обрешетки из брусьев	2,079	20326,97	309,62	42260	644	6410	13,80	29
		м3		2452,50	117,00	5099	243	120	0,57	1
98	Е110-51-2 примен.	Огнезащита деревянных конструкций	2,079	1862,35	14,17	3872	29	771	1,88	4
		м3		303,75	5,40	631	11	120	0,03	--
99	Е109-42-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж кровельного покрытия козырьков из профилированного листа с коэффициентом надежности по назначению 0,95	111,8009	115,83	35,27	12950	3943	6170	0,33	37
		м2		52,61	8,70	5882	973	90	0,03	3
100	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС60-1000-0,7	115,154927	896,00	--	103179	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0894407	475300,00	--	42511	--	--	--	--

			4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--		--	--
	Г 11011-148	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила в разнообразных листовых деталей	0,0012298	899500,00	--	1106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	300,303	40,72	0,04	12228	12	2249	0,04	13
		м2		8,32	--	2499	--	90	--	--
104	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28	90,88	3,82	2545	107	1282	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1046	40	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ1								
105	Е109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,22213	14122,81	5640,14	3137	1253	1358	29,77	7
		т		5191,20	1599,46	1153	355	90	5,62	1
106	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2310152	133700,00	--	30887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,65975	40,72	0,04	678	1	125	0,04	1
		м2		8,32	--	139	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2120111	74140			645
			Тенге			110939	19271			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			902568				
	Материалы -		Тенге			226358				
	Всего заработная плата -		Тенге				69683			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207859				
	Местные материалы -		Тенге			381403				
		Накладные расходы -	Тенге			82275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1043935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				82024			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1217543				
	Материалы -		Тенге			23187				
	Всего заработная плата -		Тенге				60527			

	3	4	5	6	7		9	10	11
	...материалов в ценах 2001 года	Тенге			1096227				
	Накладные расходы	Тенге			54475				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8171			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76321				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1348338				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
	Сметная заработная плата -	Тенге				68699			
	ИТОГО ПО АКТУ-	Тенге			2392273				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							788
	Сметная заработная плата -	Тенге				150723			

Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	34449
Итого со временными зданиями и сооружениями	2426722
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.2.1.2%	64065
Затраты на выслугу лет 1%	24267
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	9707
Итого	2524761
Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,5574	6456824,52
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	129136,49
Итого по акту в текущем уровне цен	6585961,01
НДС 12%	790315,32
Итого по акту с учетом НДС 12%	7376276,33

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя по строительству
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Сары-Жайлау" — Ермеков М.Т.

ПОДРЯДЧИК;

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Стройка - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В Г. КАРАГАНДЕ (КОРРЕКТИРОВКА).

Наименование объекта - УЧЕБНЫЙ КОРПУС.

Объект номер - 309-0152-1

А К Т №30

Выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2016 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е126-12-2 примен.	**Утепление стен лестничной клетки и машинного помещения минераловатными плитами** м2	83,1859	146,46	50,15	12183	4172	9210	0,53	44
				92,03	18,68	7656	1554	100	0,09	8
2	С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Утеплитель минплита П125, толщиной 110 мм** м3	9,150449	9141,00	--	83644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-2058 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Тарельчатые пластиковые дюбели** шт	415,9295	13,53	--	5628	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е115-4-5 примен.	**Облицовка наружных стен лестничной клетки и машинного помещения керамогранитом толщиной 40 мм** м2	40,4276	4891,53	12,40	197753	501	179758	21,00	849
				4230,00	4,68	171009	189	105	0,02	1
5	Е115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=3	**Исключить до толщины 10 мм**	40,4276	-125,07	-3,57	-5056	-144	-5215	-0,72	-29

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-121,50	-1,35	-4912	-55	105	-0,01	--
		Керамогранит, толщиной 10 мм	40,4276	1350,00	--	54577	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
		Чердачная на отм.+6,900								
7	Е126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	208,602	2139,46	330,46	446296	68935	403176	10,58	2207
		м3		1809,00	123,75	377361	25814	100	0,60	125
8	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Утеплитель П-75, толщиной 180 мм	212,77404	5891,00	--	1253452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е112-15-3	Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки	1158,9	53,06	0,99	61491	1147	16508	0,07	80
		м2		11,59	0,38	13432	440	119	--	2
10	Е112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М150	1158,9	166,71	15,94	193200	18473	56005	0,24	282
		м2		34,65	5,96	40156	6907	119	0,03	34
11	Е112-17-2 к=15	Добавить до толщины 30 мм на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1158,9	94,48	2,10	109492	2434	3310	0,01	16
		м2		1,65	0,75	1912	869	119	--	5
		По разрезу 1-1 на отм.+10,000								
12	Е112-14-1	Устройство пенобетона по уклону	10,31835	13112,79	207,16	135302	2138	7211	3,63	37
		м3		508,50	78,75	5247	813	119	0,38	4
13	Е126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	13,9797	2139,46	330,46	29909	4620	27019	10,58	148
		м3		1809,00	123,75	25289	1730	100	0,60	8
14	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Утеплитель П-150, толщиной 210 мм	14,259294	9950,00	--	141880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		3		5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	66,57	166,71	15,94	11098	1061	3217	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2307	397	119	0,03	2
	Е113-17-2 к=5	Добавить до толщины 20 мм на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	66,57	31,49	0,70	2096	47	63	--	--
		м2		0,55	0,25	37	17	119	--	--
17	Е112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 примен.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	66,57	42,86	18,33	2853	1220	2487	0,14	9
		м2		24,53	6,86	1633	457	119	0,03	2
18	С11011-1457 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бикрост	76,5555	291,00	--	22278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы								
19	Е107-20-3 примен.	Устройство опорных труб ММ1, ММ2, рамки металлической Рм9	0,06831	175710,10	1826,10	12003	125	841	42,70	3
		т		8100,00	690,75	553	47	140	3,37	--
20	Е107-20-4 примен.	Устройство крышек люка К1	0,05194	172169,94	1216,94	8943	63	465	31,40	2
		т		5940,00	459,00	309	24	140	2,25	--
21	Е113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,01875	40,72	0,04	367	--	68	0,04	--
		м2		8,32	--	75	--	90	--	--
22	Е112-10-1 примен.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	47,815	161,83	1,24	7738	59	8746	0,97	46
		м2		153,23	0,47	7327	22	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм окрашенные /ТОО "Завод Металл Профиль", г.Караганда, 2013г./ м2	47,815	1155,09	--	55231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е120-18-3 примен.	Установка зонтов ЗК.00.000 над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 280 мм шт	2	1065,70	6,95	2131	14	213	0,49	1
				81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
25	Е112-10-1 примен.	Устройство нащельников и фартуков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	2,15	161,83	1,24	348	3	393	0,97	2
				153,23	0,47	329	1	119	--	--
26	С11011-904 примен.	Нащельники и фартуки из оцинкованной стали толщиной 0,7мм т	0,21	151000,00	--	31710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-76	Винты самонарезающие В6х25 т	0,0000449	475300,00	--	21	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-145	Заклепки комбинированные типа ЗК-10 т	0,0000237	899500,00	--	21	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е107-20-3 примен.	Устройство обжимного хомута т	0,00208	175710,10	1826,10	365	4	26	42,70	--
				8100,00	690,75	17	1	140	3,37	--
30	Е113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,212784	40,72	0,04	9	--	2	0,04	--
				8,32	--	2	--	90	--	--
31	Е107-19-2 примен.	Устройство герметизации стыков резиновыми прокладками ПРП-40 по узлу 15 м	0,6908	292,04	0,82	202	1	11	0,07	--
				10,87	0,31	8	--	140	--	--
32	Е126-31-1	Теплоизоляция стояков паклей по узлу 15 м3	0,0021195	2139,46	330,46	5	1	4	10,58	--
				1809,00	123,75	4	--	100	0,60	--
33	С11011-457	Пакля пропитанная кг	0,3242835	195,00	--	63	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е107-57-7 примен.	Устройство герметизации стыков мастикой герметизирующей по узлу 15 м	2,0096	188,70	63,44	379	127	150	0,18	--
				29,25	23,96	59	48	140	0,12	--
		РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕГОРОДКИ								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка слоя [illegible] под перегородки по узлу 9 /АР22/								
			8,074	129,48	0,99	1045	3	115	0,07	1
		м2		11,59	0,38	94	3	119	--	--
	С12041-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,162272	65000,00	--	10548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,335608	50800,00	--	17049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е107-20-3 примен.	Установка анкеров А1	0,0044	175710,10	1826,10	773	8	54	42,70	--
		т		8100,00	690,75	36	3	140	3,37	--
39	Е108-12-1 примен.	Устройство рядовых перемычек над проемами шириной до 600 мм								
			0,0006263	8679,65	422,15	5	--	6	56,40	--
		т		8257,50	157,50	5	--	118	0,77	--
40	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0006263	45800,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е126-12-2 примен.	Утепление перегородки и потолка воздухозаборной камеры минераловатными плитами								
			27,2	146,46	50,15	3984	1364	3011	0,53	15
		м2		92,03	18,68	2503	508	100	0,09	3
42	С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Утеплитель минплита П125, толщиной 80 мм								
			2,176	9141,00	--	19891	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатые пластиковые дюбели								
			136	5,93	--	806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 примен.	Облицовка вертикальных стояков по типу С625								
			38,4	613,94	4,85	23575	186	9043	1,29	49
		м2		222,86	1,41	8558	54	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0096	41200,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /уголок 50х5/	0,0307	33697,62	304,24	1035	9	1070	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1015	4	105	0,56	--
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0287	60300,00	--	1731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона класса В20	4,191	276,16	14,76	1157	62	299	0,36	2
		м2		52,43	5,54	220	23	123	0,03	--
42	Е106-36-4	Железнение поверхности	4,191	55,56	0,23	233	1	226	0,29	1
		м2		51,30	0,09	215	--	105	--	--
43	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,6879	90,88	3,82	790	33	398	0,21	2
		м2		37,35	1,44	324	13	118	0,01	--
44	Е109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 примен.	Монтаж стоек СТ1,СТ2,СТ3 с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,168	11831,96	4728,27	1988	794	867	26,06	4
		т		4866,75	865,31	818	145	90	3,10	1
45	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,110032	172800,00	--	19014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,17472	154400,00	--	26977	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--		--	--		--	--
	Е109-42-1 ч.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с коэффициентом надежности по назначению 0,95	6,1165049	115,83	35,27	708	216	338	0,33	2
		м2		52,61	8,70	322	53	90	0,03	--
48	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н45-1000-0,8	6,3	896,00	--	5645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,535	40,72	0,04	836	1	154	0,04	1
		м2		8,32	--	171	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 5. ПРИЯМОК N1.ПРИЯМОК N2								
50	Е111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	5,88	708,62	24,55	4167	144	355	0,26	2
		м2		39,83	9,20	234	54	123	0,04	--
51	Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	336,51	172,69	2019	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
52	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	478,52	243,37	3828	1947	2150	0,67	5
		шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
53	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,29	9710,00	--	31946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е106-1-15 примен.	Устройство бетонного днища приямка из бетона класса В15	0,306	6057,32	100,65	1854	31	59	0,97	--
		м3		146,25	38,03	45	12	105	0,19	--
55	Е106-13-1	Устройство бетонных стен приямка из бетона класса В15	0,394	7015,57	86,60	2764	34	216	3,06	1
		м3		490,50	32,72	193	13	105	0,16	--
56	Е106-1-15 примен.	Устройство бетонного днища приямка из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе	0,306	6136,88	100,65	1878	31	59	0,97	--
		м3		146,25	38,03	45	12	105	0,19	--
57	Е106-13-1	Устройство бетонных стен приямка из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе	0,394	7095,13	86,60	2795	34	216	3,06	1
		м3		490,50	32,72	193	13	105	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН1/	0,0412	93997,62	304,24	3873	13	1436	198,00	8
		1т		53075,00	114,75	1363	5	105	0,56	--
	Е108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0672	175064,60	1941,97	11764	131	611	42,30	3
		т		6975,00	726,75	469	49	118	3,55	--
		РАЗДЕЛ 6. БАЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б-1,Б-2								
60	Е109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,59954	8351,35	5230,82	5007	3136	2110	16,78	10
		т		3045,34	864,28	1826	518	90	2,53	2
61	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,6235216	154400,00	--	96272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,59954	2452,13	545,76	1470	327	664	5,25	3
		т		1230,75	--	738	--	90	--	--
63	Е109-49-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами с коэффициентом надежности по назначению 0,95	12	20,74	0,24	249	3	222	0,12	1
		шт		20,51	0,09	246	1	90	--	--
64	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0023982	149300,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е113-26-6 т.ч. п-3.19 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза /по защите потолочных поверхностей от коррозии/	13,48965	44,79	0,04	604	1	111	0,05	1
		м2		9,15	--	123	--	90	--	--
66	Е106-19-1 примен.	Устройство опорных подушек	0,16	8823,30	316,01	1412	51	250	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	219	19	105	0,58	--
67	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0088	45800,00	--	403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--